ФОРМА №КС-3

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик: ТОО «RAS ltd Ko»

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции дворовой канализацизационной сети от жилого дома №40 по ул Казыбек би Инвентарный номер 10403

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2015г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№125	21.04.2015				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период (тенге) в базовых ценах 2001 г	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работы по реконструкции дворовой канализацизационной сети от жилого дома №40 по ул Казыбек би Инвентарный номер 10403	4900000	4375000	1794894	1794894					525000	4900000
Всего к оплате за август	**4900000**	**4375000**	**1794894**	**1794894**					**525000**	**4900000**

Заказчик: **Подрячик:**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «RASltdKo»

Договор: №125 от 21 апреля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от жилого дома №40 по улКазыбек би Инвентарный номер 10403

Наименование обьекта: Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от жилого дома №40 по улКазыбек би Инвентарный номер 10403

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	561,84	107,73	100,28	60527	56339	0,05	29
					7,45	37,09	4187	20837	0,15	83
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	17,38	513,81	--	8928	--	3,27	57
					513,81	--	8928	--	--	--
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,34	513,81	--	687	--	3,27	4
					513,81	--	687	--	--	--
4.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	79,31	492,40	--	39050	--	3,14	249
					492,40	--	39050	--	--	--
5.	Е0101-18-	Погрузка грунта 3 группы на	м3	98,01	61,88	57,60	6065	5645	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3			4,28	21,30	419	2088	0,09	8
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1121,74	176,40 --	176,40 35,28	197875 --	197875 39575	-- 0,74	-- 831
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	659,85	3,77 0,48	3,24 1,12	2486 317	2141 739	0,00 0,00	2 2
8.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	55,70	630,00 --	-- --	35093 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	565,97	56,25 3,89	52,36 19,37	31837 2202	29635 10960	0,03 0,08	15 44
10.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	962,15	176,40 --	176,40 35,28	169724 --	169724 33945	-- 0,74	-- 713
11.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	523,66	7,13 --	7,13 2,31	3732 --	3732 1212	-- 0,01	-- 5
12.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	523,66	23,70 18,73	4,97 --	12411 9810	2601 --	0,12 --	62 --
13.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	98,01	147,51 147,51	-- --	14458 14458	-- --	1,07 --	105 --
		Итого по разделу: Земляные работы								582872
		Раздел: Засыпка демонтированных колодцев								
14.	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	16,21	56,25 3,89	52,36 19,37	912 63	849 314	0,03 0,08	0 1
15.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	27,56	176,40 --	176,40 35,28	4861 --	4861 972	-- 0,74	-- 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0101-27-3	Засыпка демонтированных колодцев бульдозерами мощностью 59	м3	16,21	8,33	8,33	135	135	--	--
					--	2,70	--	44	0,01	0
17.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	16,21	28,21	5,91	457	96	0,14	2
					22,30	--	361	--	--	--
		Итого по разделу: Засыпка демонтированных колодцев								6365
		Раздел: Крепления подвески кабелей и ЛЭП-8 шт								
18.	Е0109-34-1	Основные конструкции для крепления труб телефонной канализации	т	1,50	18830,39	2410,41	28321	3625	80,96	122
					13810,50	111,38	20771	168	0,54	1
19.	Е0109-34-4	Подвеска кабеля на тяжи	т	0,02	23318,14	1019,91	578	25	109,89	3
					18290,25	111,38	454	3	0,54	0
20.	С11021-19	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 100, 125 мм, IV сорта	м3	0,16	7050,00	--	1128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крепления подвески кабелей и ЛЭП-8 шт								30027
		Раздел: Трубопроводы								
21.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	10,16	1425,82	167,77	14486	1705	1,12	11
					169,05	62,87	1718	639	0,31	3
22.	Е0122-7-3	Укладка водопроводных чугунных канализационных труб с муфтами диам. 100 мм	км	0,02	54074,25	2133,25	1054	42	305,80	6
					51480,00	806,85	1004	16	3,94	0
23.	С130808-25	Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр 100 мм	м	19,50	519,00	--	10120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130808-29	Муфты к чугунным канализационным трубам, d-100 мм	шт	10,00	232,00	--	2320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,09	86043,37	39746,99	7666	4177	271,70	29
					46035,00	10574,19	4838	1111	41,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	С130804-8 90	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	105,1	801,00	--	84186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	2,00	3981,25	91,50	7962	183	18,52	37
					3118,50	34,65	6237	69	0,17	0
		Итого по разделу: Трубопроводы								130014
		Раздел: Футляры								
28.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	222132,51	94497,88	2221	945	554,40	6
					105435,00	35696,93	1054	357	174,35	2
29.	С130806-1 12	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	10,04	3560,00	--	35742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	10,00	298,54	0,41	2985	4	0,99	10
					172,02	0,15	1720	2	0,00	0
31.	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,01	664462,07	114813,29	6645	1148	392,37	4
					68334,75	43371,90	683	434	211,83	2
		Итого по разделу: Футляры								47594
		Раздел: Колодцы								
32.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	13,20	18806,57	1692,73	248247	22344	10,62	140
					1777,55	633,85	23464	8367	3,10	41
33.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	5,00	13400,00	--	67000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0108-4-7	Боковая обмазка стен колодцев горячим битумом в 2 раза	м2	96,10	249,56	4,20	23983	404	0,23	22
					41,09	1,58	3948	152	0,01	1
35.	Е0107-20-3	Соеденительные элементы	т	0,28	176702,71	2008,71	49646	564	46,97	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8910,00	759,82	2503	213	3,71	1
36.	С12021-267	Стремянки	т	0,17	133700,00	--	22590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	9,16	36,53	0,10	335	1	0,02	0
					4,83	0,06	44	1	0,00	0
38.	Е0113-26-17К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	1м2	9,16	134,84	0,26	1235	2	0,03	0
					6,09	0,11	56	1	0,00	0
39.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	1,26	1701,73	110,98	2151	140	0,94	1
					136,13	42,08	172	53	0,20	0
40.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	1,26	5671,35	72,61	7169	92	1,49	2
					215,32	27,42	272	35	0,13	0
		Итого по разделу: Колодцы								422356
		Раздел: Разные работы								
41.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	9,48	448,92	186,57	4256	1769	1,71	16
					262,35	4,48	2487	42	0,01	0
42.	Е0122-41-1	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	11,56	2917,53	1654,29	33727	19124	7,80	90
					1263,24	473,82	14603	5477	1,81	21
43.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	40,99	29,81	29,81	1222	1222	--	--
					--	20,87	--	855	0,44	18
44.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	40,99	176,40	176,40	7231	7231	--	--
					--	35,28	--	1446	0,74	30
45.	Е0123-3-1	демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 150 мм	м	101,00	82,37	3,06	8319	309	0,48	48
					79,31	1,14	8011	115	0,01	1
46.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	14,00	135,13	--	1892	--	0,84	12
					135,13	--	1892	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								56646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1275873	538690		1102
							176413	130242		1834

Накладные расходы :

На общестроительные работы	319166
На металломонтажные работы	19255
Всего накладных расходов:	323690
Итого с накладными	1614295

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	96858
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1711153
Итого с временными, 1,2 %	1731687
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	1770650
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1777577
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1794894
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	4289216
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	85784
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4375000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	525000
Итого с НДС	4900000

Принял :

Заказчик

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Сокта Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Сдал :

Подрядчик

ТОО "RAS ltd Ко"

Счет-фактура № 00000000021 от 6 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищества с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000368, Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0009002, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ658560000005747431, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о гос.закупках №125 от 21.04.2015г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, г.Алматы, Жарокова 196

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГКП на пхв "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 081040020269, Казахстан, г.Алматы, Жарокова 196

ИИК получателя: KZ666390422030000094, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от жилого дома №40 по ул .Казыбек би	работа	1	4 375 000,00	4 375 000,00	12%	525 000,00	4 900 000,00		
Всего по счету:					**4 375 000,00**		**525 000,00**	**4 900 000,00**		

Руководитель: Керимтаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Чокаева А. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Чокаева А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на пхв "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,Казахстан, г.Алматы, Жарокова 196, тел.: 396-95-52** — **081040020269**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищества с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko",Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2, тел.: (727) 381-69-52** — **040440000368**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос.закупках №125 от 21.04.2015г

Номер документа	Дата составления
21	06.08.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от жилого дома №40 по ул .Казыбек би			работа	1	4 900 000,00	4 900 000,00
				Итого	1	x	4 900 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.08.2015

М.П.

ФОРМА №КС-3

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик: ТОО «RAS ltd Ko»

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции дворовой канализацизационной сети от жилого дома №40 по ул Казыбек би Инвентарный номер 10403

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2015г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№125	21.04.2015				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
			из гр.1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период (тенге) в базовых ценах 2001 г	в отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работы по реконструкции дворовой канализацизационной сети от жилого дома №40 по ул Казыбек би Инвентарный номер 10403	6561565	1483540	2403533	608639					178025	1661565
Всего к оплате за декабрь	**6561565**	**1483540**	**2403533**	**608639**					**178025**	**1661565**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «RAS itd Ko»

Договор: №125 от 21 апреля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от жилого дома №40 по ул Казыбек би Инвентарный номер 10403

Наименование обьекта: Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от жилого дома №40 по ул Казыбек би Инвентарный номер 10403

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	152,28	107,73	100,28	16405	15270	0,05	8
					7,45	37,09	1135	5647	0,15	23
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,71	513,81	--	2420	--	3,27	15
					513,81	--	2420	--	--	--
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,36	513,81	--	186	--	3,27	1
					513,81	--	186	--	--	--
4.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	21,49	492,40	--	10584	--	3,14	67
					492,40	--	10584	--	--	--
5.	Е0101-18-	Погрузка грунта 3 группы на	м3	26,57	61,88	57,60	1644	1530	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью0,25 м3								
					4,28	21,30	114	566	0,09	2
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	304,03	176,40	176,40	53631	53631	--	--
					--	35,28	--	10726	0,74	225
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	178,84	3,77	3,24	674	580	0,00	1
					0,48	1,12	86	200	0,00	1
8.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	15,10	630,00	--	9511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторамис ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	153,40	56,25	52,36	8629	8032	0,03	4
					3,89	19,37	597	2971	0,08	12
10.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	260,78	176,40	176,40	46001	46001	--	--
					--	35,28	--	9200	0,74	193
11.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	141,93	7,13	7,13	1012	1012	--	--
					--	2,31	--	328	0,01	1
12.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	141,93	23,70	4,97	3364	705	0,12	17
					18,73	--	2659	--	--	--
13.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	26,57	147,51	--	3919	--	1,07	28
					147,51	--	3919	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								157979
		Раздел: Колодцы								
14.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	0,94	18806,57	1692,73	17678	1591	10,62	10
					1777,55	633,85	1671	596	3,10	3
15.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0108-4-7	Боковая обмазка стен колодцев горячим битумом в 2 раза	м2	6,86	249,56	4,20	1713	29	0,23	2
					41,09	1,58	282	11	0,01	0
17.	Е0107-20-3	Соеденительные элементы	т	0,02	176702,71	2008,71	3546	40	46,97	1
					8910,00	759,82	179	15	3,71	0
18.	С12021-267	Стремянки	т	0,01	133700,00	--	1614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,65	36,53	0,10	24	--	0,02	0
					4,83	0,06	3	--	0,00	0
20.	Е0113-26-17К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	1м2	0,65	134,84	0,26	88	--	0,03	0
					6,09	0,11	4	--	0,00	0
21.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	0,09	1701,73	110,98	154	10	0,94	0
					136,13	42,08	12	4	0,20	0
22.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,09	5671,35	72,61	512	7	1,49	0
					215,32	27,42	19	2	0,13	0

Итого по разделу: Колодцы 38729

Раздел: Разные работы

23.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	24,00	120,58	19,61	2894	471	0,05	1
					7,05	5,57	169	134	0,02	0
24.	Е0127-21-1К=8	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	24,00	62,50	--	1500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0127-48-4	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 м/м3 и более	м2	24,00	455,52	17,61	10932	423	0,04	1
					7,13	4,55	171	109	0,02	0
26.	Е0127-48-4К=6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	24,00	446,84	--	10724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2	24,00	400,87	16,89	9621	405	0,04	1
					6,53	5,57	157	134	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотность каменных материалов 3 т/м3 и более								
28.	Е0127-54-7К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	24,00	280,21	--	6725	--	0,00	0
					0,07	--	2	--	--	--
29.	Е0127-53-9	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3 и более т/м3	м2	156,00	426,96	16,89	66606	2634	0,04	6
					6,53	5,57	1019	868	0,02	3
30.	Е0127-54-2К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	156,00	105,26	--	16420	--	0,00	0
					0,02	--	3	--	--	--
31.	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	м	14,00	346,09	7,29	4845	102	0,77	11
					119,55	1,93	1674	27	0,01	0
32.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м	0,59	26700,00	--	15700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0101-191-1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	15,00	10,81	0,76	162	11	0,06	1
					10,05	0,28	151	4	0,00	0
34.	Е0101-191-3	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 24 см с корня	дерево	4,00	17,30	1,09	69	4	0,09	0
					16,21	0,42	65	2	0,00	0
35.	Е0101-191-5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	дерево	5,00	27,07	1,57	135	8	0,15	1
					25,50	0,59	127	3	0,00	0
36.	Е0101-197-1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	19,00	22,43	22,43	426	426	--	--
					--	7,47	--	142	0,02	0
37.	Е0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	5,00	61,62	61,62	308	308	--	--
					--	20,53	--	103	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0101-193 -2	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	дерево	15,00	24,23	1,46	363	22	0,15	2
					22,77	0,55	342	8	0,00	0
39.	Е0101-193 -4	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса	дерево	4,00	53,08	3,32	212	13	0,32	1
					49,75	1,24	199	5	0,01	0
40.	Е0101-193 -6	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	дерево	5,00	89,23	5,58	446	28	0,53	3
					83,66	2,08	418	10	0,01	0
41.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	4,38	29,81	29,81	131	131	--	--
					--	20,87	--	91	0,44	2
42.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	4,38	176,40	176,40	773	773	--	--
					--	35,28	--	155	0,74	3
43.	Е0147-11- 1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	яма	24,00	62,63	13,62	1503	327	0,36	9
					49,01	5,17	1176	124	0,02	0
44.	Е0147-13- 1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	шт	24,00	166,75	--	4002	--	0,90	22
					164,84	--	3956	--	--	--
45.	С143012-3 9	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с	шт	24,00	3760,00	--	90240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м								
46.	Е0147-32-4	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	10,00	1564,13	71,89	15641	719	4,10	41
					744,48	18,24	7445	182	0,07	1
47.	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	яма	10,00	62,63	13,62	626	136	0,36	4
					49,01	5,17	490	52	0,02	0
48.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	10,00	463,07	179,66	4631	1797	1,38	14
					242,55	44,15	2426	442	0,18	2
		Итого по разделу: Разные работы								265637
	ИТОГО:						462344	137174		272
							43860	32861		474

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	85055
Всего накладных расходов:	85055
Итого с накладными	547399

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	32844
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	580243
Итого с временными, 1,2 %	587206
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	600418
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	602767
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	608639
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1454451
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	29089
Всего с налогами, сборами и обязательными платежами	1483540
Налог на добавленную стоимость, 12 %	178025
Итого с НДС	1661565

Принял : Сдал :

Заказчик Подрядчик

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тоспа" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

ТОО "RAS ltd Ko"

Счет-фактура № 00000000059 от 28 декабря 2015 г.

Поставщик: Товарищества с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000368, Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0009002, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ658560000005747431, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о гос.закупках №125 от 21.04.2015г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, г.Алматы, Жарокова 196

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГКП на пхв "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 081040020269, Казахстан, г.Алматы, Жарокова 196

ИИК получателя: KZ666390422030000094, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от жилого дома №40 по ул .Казыбек би	работа	1	1 483 540,18	1 483 540,18	12%	178 024,82	1 661 565,00		
Всего по счету:					**1 483 540,18**		**178 024,82**	**1 661 565,00**		

Руководитель: Керимтаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Чокаева А. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на пхв "Тоспа Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,Казахстан, г.Алматы, Жарокова 196, тел.: 396-95-52** — **081040020269**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищества с ограниченной ответственностью "RAS ltd Ko",Алм.область, Илийский район, пос.Отеген батыра, мкр.Куат,ул.Ашкеева, дом 2, тел.: (727) 381-69-52** — **040440000368**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос.закупках №125 от 21.04.2015г

Номер документа	Дата составления
59	28.12.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по реконструкции дворовой канализационной сети от жилого дома №40 по ул .Казыбек би			работа	1	1 661 565,00	1 661 565,00
				Итого	1	x	1 661 565,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2015

М.П.