АКТ
Приемки законченных капитальным ремонтом линейных сооружений

«Замена энерговвода ВЛ 10кВ до КТП-63/10/04 г. Шахан Жуалынского района»
г.Тараз

«28» ноября 2018г.

Приёмочная комиссия, назначенная Жамбылский ТУМС – филиал АО «Казахтелеком» приказом от **№ 110 от 21.02.2018г.**
в составе:
Председатель комиссии:
рбеков О.О.- директор Южно-Казахстанского технического узла местных сетей.
меститель председателя комиссии:
отыков Н.А. -директор Жамбылского технического узла местных сетей.
ены комиссии:
лейманов Ж.С. - заместитель директора Жамбылского ТУМС по эксплуатации сетей лекоммуникаций,
йгинбекова Ж.М. - заместитель главного бухгалтера,
рлыбаев О.У. - начальник отдела эксплуатации и развития сетей телекоммуникаций,
лыков М.Б. - ведущий инженер службы безопасности и охраны труда,
абаев К.Т. - технический контролер сектора внутреннего контроля,
анов С.А. - начальник службы технического учета и паспортизации,

чков С.А. - начальник ЦЭиК,
имбек М.М. - ведущий инженер по надзору за строительством и ремонтом СКРиС,
арбеков Д.Е. - ведущий специалист сектора проектирования,
атурян В.М. - ведущий инженер по надзору за строительством и ремонтом СКРиС,
рынова А.Б. - инженер 1 категорий по надзору за строительством и ремонтом СКРиС,
кретарь приемочной комиссии:
мышев Е.Ж. - ведущий инженер СЭСТ,

метжанов Е.К. - директор ТОО «Аркантас»
ководствуясь «Правилами приемки в эксплуатацию линейных сооружений местных (ГТС, С) и зоновых сетей телекоммуникаций» (приказ АО «Казахтелеком» от 10.11.2004 за № 1).

УСТАНОВИЛА:
1. Работы выполнены Подрядчиком ТОО «Аркантас», **договор № 1113/11/ДР от 28.09.2018г.**
2. Объем выполненных работ:

именование работ	Ед.измер.	Физический объем работ	
		по проекту	фактически
2	3	4	5
онтаж провода АС с штыревых изоляторов (с ъемника)	шт	78	78
онтаж провода АС по ж/б опорам (с ъемника)	м	3600	2139
нтаж (подвеска) провода СИП-3 1х35 по ж/б рам (с подъемника)	м	3600	2139
нтаж провода СИП-3 1х35 к штыревым ляторам (с подъемника)	шт	78	78

17

ение траверсы металлической ствующие)	шт	12	12
тгаж разъединителя линейного РЛНД	шт	1	1
аж разъединителя линейного РЛНД	шт	1	1
пка провода СИП-3 1х35 для подключения к	шт	6	6
ссовка наконечников А-35	шт	6	6
ночение кабеля/провода: сечением 35 мм2	жил	6	6
новка железобетонных подпор СВ-110-3.5	шт		2
ы железобетонные. Развозка на тракторе за 1-	т-км		129,6

Оценка выполненных работ удовлет.

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 1646.663 тыс.тенге,
в том числе:
строительно-монтажных работ 1646.663 тыс.тенге,
стоимость оборудования — тыс.тенге, прочие — тыс.тенге.

Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений
всего 1640.13 тыс.тенге,
в том числе:
строительно-монтажных работ 1640.13 тыс.тенге,
стоимость оборудования (материалов) — тыс.тенге, прочие — тыс.тенге.

. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией нет

. Линейные сооружения:

«Замена энерговвода ВЛ 10кВ до КТП-63/10/04 г. Шахан Жуалынского района»

. Принимаются в эксплуатацию Жамб. Тунс Южной РЭТ
(наименование эксплуатационной службы)

иложение к акту:

1. Справка выполненных объемов работ;
2. Исполнительные схемы;
3. Справка освидетельствования капитально отремонтированных сооружений;
4. Акты ф-КС-2, КС-3.

Председатель рабочей комиссии: Турбеков О.О.

Члены рабочей комиссии:

Шалыков Н.А.
Сулейманов Ж.С.
Сеитинбекова Ж.М.
Нурлыбаев О.У.
Сыдыков М.Б.
Читабаев К.Т.
Оспанов С.А.
Сачков С.А.
Алимбек М.М.
Иазарбеков Д.Е.
Хачатурян В.М.
Журынова А.Б.
Мамышев Е.Ж.
Ахметжанов Е.К.

ф-3КС

Заказчик: Жамбылский технический узел местных сетей -филиал АО"Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Аркантас"
Договор № 1113/11/ДР от 28.09.2018г.
Наименование объекта -«Замена энерговвода ВЛ 10кВ до КТП-63/10/04 г. Шахан Жуалынского района»

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 год

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включительно	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в текущих ценах 4 квартала 2017 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Замена энерговвода ВЛ 10кВ до КТП-63/10/04 г. Шахан Жуалынского района"	1 837 007,20	1 837 007,20	1 837 007,20	1 837 007,20	-	-	-	-	196 822,20	196 822,20
Материал Заказчика	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
Услуги Подрядчика	**1 837 007,20**	**1 837 007,20**	**1 837 007,20**	**1 837 007,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**196 822,20**	**196 822,20**
Резерв оплаты 10%	183 700,72	183 700,72	183 700,72	183 700,72						
Итого к оплате	1 653 306,48	1 653 306,48	1 653 306,48	1 653 306,48					196 822,20	196 822,20

Заказчик:

Директор ТУМС Н. Шотыков

Зам. главного бухгалтера Ж.Туйгинбекова

Подрядчик:

Директор ТОО "Аркантас" Е.Ахметжанов

Заказчик: Жамбылский технический узел местных сетей -филиал АО"Казахтелеком" ф-2КС

Подрядчик: ТОО "Аркантас"

Договор № 1113/11/ДР от 28.09.2018г.

Наименование объекта -«Замена энерговвода ВЛ 10кВ до КТП-63/10/04 г. Шахан Жуалынского района»

АК Т

Стоимости выполненных работ за ноябрь 2018г.

Составлен Составлен(а)в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**13-080103-0101 РСНБ РК 2015 К=0,5**	**Демонтаж изоляторов опорных напряжением до 10 кВ.**	**78**	**217,99**	**27,81**	**17003**	**2169**	**7572**	**0,23**	**18**
		шт.		**190,18**	**9,68**	**14834**	**755**	**42,8**	**0,01**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,23	17,9400	826,870	14834,00			
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,7800					
1.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,3900		1286,00			
1.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,3900		884,00			
		Накладные расходы -		***97,07***		***7572***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***85,54***				***6672***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		***11,53***				***900***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***25,20***		***1966***				
		Сметная стоимость				***26541***				
2	**11-340205-0103 РСНБ РК 2015 К=0,5**	**Демонтаж провода диаметром до 3 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 20**	**3,6**	**6187,91**	**--**	**22276**	**--**	**15206**	**7,75**	**28**
		км провода		**6187,91**	**--**	**22276**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	7,75	27,9000	798,420	22276,00			
		Накладные расходы -		***4223,85***		***15206***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***3842,69***				***13834***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		***381,16***				***1372***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***832,94***		***2999***				
		Сметная стоимость				***40480***				
3	**11-340205-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода диаметром до 3 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 20**	**2,139**	**12375,82**	**--**	**26472**	**--**	**18070**	**15,50**	**33**
		км провода		**12375,82**	**--**	**26472**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			

3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	15,50	33,1500	798,440	26472,00			
		Накладные расходы -		*8447,71*		*18070*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7685,38*				*16439*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*762,33*				*1631*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1665,88*		*3563*				
		Сметная стоимость				*48105*				
4	с/ф №10000004743 от 17.10.2018г.	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**2,139**	**211896,73**	--	**453247**	--	**17223**	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8052,08*		*17223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8052,08*				*17223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17595,90*		*37638*				
		Сметная стоимость				*508108*				
5	13-080103-0101 РСНБ РК 2015	**Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1**	**78**	**466,52**	**55,62**	**36389**	**4339**	**15234**	**0,46**	**36**
		шт.		**380,35**	**19,36**	**29667**	**1510**	**42,8**	**0,02**	**2**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,46	35,8800	826,840	29667,00			
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1,5600					
5.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,01	0,7800		2571,00			
5.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,7800		1767,00			
5.5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0062	381819,660	2383,00			
		Накладные расходы -		*195,30*		*15234*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*171,08*				*13344*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*24,23*				*1890*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,95*		*4130*				
		Сметная стоимость				*55753*				
6	с/ф №10000004743 от 17.10.2018г.	**Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98**	**26**	**2220,00**	--	**57720**	--	**2193**	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,36*		*2193*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*84,36*				*2193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,35*		*4793*				
		Сметная стоимость				*64706*				
7	13-080103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Зажимнаборный без кожуха. Монтаж оборудования**	**18**	**6897,03**	**6,46**	**124147**	**116**	**7379**	**0,40**	**7**
		шт.		**330,74**	**2,13**	**5953**	**38**	**42,8**	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,40	7,2000	826,810	5953,00			
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0396					
7.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0198		65,00			

7.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,00	0,0342		6,00				
7.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0198		45,00				
7.6	24-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	18,3600	6431,210	118077,00				
		Накладные расходы -		*409,97*		*7379*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*142,47*				*2564*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*267,50*				*4815*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*584,56*		*10522*					
		Сметная стоимость				*142049*					
8	**13-080202-0504 РСНБ РК 2015**	**Траверса. Монтаж на опоре**	**12**	**949,94**	**626,37**	**11399**	**7516**	**3282**	**0,41**	**5**	
		шт.		**323,56**	**210,72**	**3883**	**2529**	**42,8**	**0,19**	**2**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,41	4,9200	789,230	3883,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	2,2800						
8.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,19	2,2800		7516,00				
		Накладные расходы -		*273,46*		*3282*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*228,67*				*2744*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,79*				*537*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,87*		*1174*					
		Сметная стоимость				*15855*					
9	**13-080103-0502 РСНБ РК 2015 К=0,5**	**Демонтаж Разъединителя трехполюсного напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А. Монтаж оборудования**	**1**	**1954,86**	**301,16**	**1955**	**301**	**855**	**2,00**	**2**	
		шт.		**1653,70**	**103,07**	**1654**	**103**	**42,8**	**0,12**	**--**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,00	2,0000	827,000	1654,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	0,1150						
9.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,0400		132,00				
9.4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,04	0,0350		79,00				
9.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	0,0400		91,00				
		Накладные расходы -		*854,75*		*855*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*751,90*				*752*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*102,86*				*103*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,77*		*225*					
		Сметная стоимость				*3035*					
10	**13-080103-0502 РСНБ РК 2015**	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А. Монтаж оборудования**	**1**	**4070,09**	**602,33**	**4070**	**602**	**1716**	**4,00**	**4**	
		шт.		**3307,40**	**206,14**	**3307**	**206**	**42,8**	**0,23**	**--**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,00	4,0000	826,750	3307,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	0,2300						
10.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,08	0,0800		264,00				
10.4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,07	0,0700		157,00				
10.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,08	0,0800		181,00				

10.6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0004	381819,660	160,00			
		Накладные расходы -		*1715,60*		*1716*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1503,79*				*1504*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*211,81*				*212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*462,86*		*463*				
		Сметная стоимость				*6248*				
11	**с/ф №10000004743 от 17.10.2018г.**	**Разъединитель линейный РЛНД-1-10/400**	**1**	**89598,00**	**--**	**89598**	**--**	**3405**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3404,72*		*3405*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3404,72*				*3405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7440,22*		*7440*				
		Сметная стоимость				*100443*				
12	**13-080103-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Привод к разъединителям с одной тягой моторный. Монтаж оборудования**	**6**	**7560,68**	**468,60**	**45364**	**2812**	**19783**	**8,00**	**48**
		шт.		**6614,80**	**160,10**	**39689**	**961**	**42,8**	**0,18**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,00	48,0000	826,850	39689,00			
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	1,0800					
12.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,06	0,3600		1187,00			
12.4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,06	0,3600		809,00			
12.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,06	0,3600		816,00			
12.6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0075	381819,660	2864,00			
		Накладные расходы -		*3297,15*		*19783*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2899,66*				*17398*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*397,49*				*2385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*868,63*		*5212*				
		Сметная стоимость				*70359*				
13	**13-080301-1401 РСНБ РК 2015**	**Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме**	**6**	**771,87**	**30,48**	**4631**	**183**	**2157**	**0,87**	**5**
		шт.		**741,39**	**1,74**	**4448**	**10**	**42,8**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,87	5,2200	852,110	4448,00			
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0108					
13.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0054		18,00			
13.4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,04	0,2604		6,00			
13.5	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,02	0,1362		2,00			
13.6	34-010102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,05	0,2730		14,00			

13.7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,12	0,7380		131,00			
13.8	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0054		12,00			
		Накладные расходы -		*359,48*		*2157*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*318,06*				*1908*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*41,42*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,51*		*543*				
		Сметная стоимость				*7331*				
14	**с/ф №10000004743 от 17.10.2018г.**	**Кабельный наконечник А-35**	**6**	**1536,00**	**--**	**9216**	**--**	**350**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*58,37*		*350*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*58,37*				*350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,55*		*765*				
		Сметная стоимость				*10332*				
15	**13-080304-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Жилы кабелей или проводов сечениемдо 35 мм2. Разводка по устройствам и подключение**	**6**	**307,44**	**5,07**	**1845**	**30**	**821**	**0,33**	**2**
		жила		**281,22**	**0,39**	**1687**	**2**	**42,8**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,33	1,9800	852,020	1687,00			
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0024					
15.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0012		4,00			
15.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0012		3,00			
15.5	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,14	0,8580		24,00			
15.6	с/ф №981 от 11.10.2018г.	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0003	381819,660	127,00			
		Накладные расходы -		*136,79*		*821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*120,53*				*723*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*16,26*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,54*		*213*				
		Сметная стоимость				*2879*				
				Дополнительная работа						
16	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Установка железобетонных подпор СВ-110-3.5**	**2**	**4219,76**	**2380,06**	**8440**	**4760**	**3611**	**2,45**	**5**
		опора		**1839,70**	**729,00**	**3679**	**1458**	**61,7**	**0,70**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,45	4,9000	751,430	3679,00			
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,70	1,3900					
16.3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на	маш.-ч	0,54	1,0900		4223,00			
16.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15	0,3040		537,00			
		Накладные расходы -		*1805,47*		*3611*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1584,89*				*3170*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*220,58*				*441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*482,02*		*964*				
		Сметная стоимость				*13015*				
17	**с/ф №19 от 09.10.2018г.**	**Стойки вибрированные для опор воздушных линий связи, длина 10,5 м, марка СВ 110-3.5**	**2**	**39000,00**	**--**	**78000**	**--**	**2964**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1482,00*		*2964*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1482,00*				*2964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3238,56*		*6477*				
		Сметная стоимость				*87441*				
18	**11-340210-0102**	**Опоры железобетонные. Развозка на тракторе за 1-й км**	**129,6**	**3123,52**	**2552,04**	**404808**	**330744**	**129794**	**0,83**	**108**
		т-км		**571,48**	**798,06**	**74064**	**103428**	**62,1**	**0,82**	**106**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,83	107,5700	688,530	74064,00			
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,82	106,2700					
18.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	14,2600		44375,00			
18.4	33-020101-0101	Прицепы тракторные, 2 т	маш.-ч	0,71	92,0200		5544,00			
18.5	33-040101-0302	Тракторы на гусеничном ходу при сооружении магистральных	маш.-ч	0,71	92,0200		280825,00			
		Накладные расходы -		*1001,49*		*129794*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*850,48*				*110223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*151,01*				*19571*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330,00*		*42768*				
		Сметная стоимость				*577370*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1396580**	**353574**			**301**
			Тенге			**231614**	**111001**			**114**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**481336**				
	Материалы -		Тенге			**123610**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**111237**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**234534**				
		Накладные расходы -	Тенге			**67709**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**47610**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**20099**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**43924**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**592970**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**133**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**111237**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**915243**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**231378**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**453247**				
		Накладные расходы -	Тенге			**183904**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**143665**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**40239**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**87932**				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1187078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							281
		Сметная заработная плата -	Тенге				231378			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1483820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							414
		Сметная заработная плата -	Тенге				342615			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1483820				
		Командировочные затраты		Тенге		156365				
		ИТОГО		Тенге		1640185				
		НДС-12%		Тенге		196 822,20				
		Всего по акту		Тенге		1 837 007,20				
		К оплате с НДС:		Тенге		1837007,20				

Заказчик:

Директор — Н. Шотыков

Зам. главного бухгалтера — Ж. Туйгинбекова

Заместитель директора Жамбылского ТУМС по эксплуатации СТ — Ж. Сулейманов

Начальник ЦЭиК — С.Сачков

Начальник ЛТЦ Жуалынского р — Н. Ондасынов

Вед.инженер СКРиС — М.Алимбек

Вед.инженер СКРиС — В.Хачатурян

Подрядчик:

Директор ТОО "Аркантас" — Е. Ахметжанов