Заказчик: ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО «Газстрой»
Объект: «Газификация детского лагеря «Арай» в с. Шынгирлау Чингирлауского района ЗКО»

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				всего	эксплуат. машин	всего	эксплуат. машин	%	рабочих, обслуживающих машин	
				з/плата рабочих строителей	в т.ч. з/плата машинистов	з/плата рабочих строителей	в т.ч. з/плата машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подземная прокладка трубопровода Г1								
1.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м $м^3$	2890	7,91 -	7,91 2,57	22861 -	22861 7422	7200 97	- 0,01	- 28
2.	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м $м^3$	2890	7,32 -	7,32 2,38	21165 -	21165 6872	6665 97	- 0,01	- 26
3.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м $м^3$	2890	7,91 -	7,91 2,57	22861 -	22861 7422	7200 97	- 0,01	- 28
4.	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м $м^3$	2890	7,32 -	7,32 2,38	21165 -	21165 6872	6665 97	- 0,01	- 26
		Земляные работы под газопровод								
5.	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),	2890	9,49 -	9,49 2,69	27415 -	27415 7769	7536 97	- 0,01	- 30

		при перемещении грунта 1 группы до 10 м $м^3$								
6.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$ $м^3$	2037	28,89 1,04	27,85 8,44	58841 2118	56722 17184	18723 97	0,01 0,03	15 64
7.	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп.изм. № 1 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ $м^3$	63	262,72 262,72	- -	16551 16551	- -	18703 113	1,85 -	116 -
		Подземная прокладка трубопровода ГЗ								
8.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Ø до 50 мм км	2	51202,26 30825	20326,01 5353,43	102405 61650	40652 10707	94064 130	179 20,64	358 41
9.	С130804-122 изм. И до.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 – 50 х 4,6 СТ РК ИСО 4437-2004 м	28,28	147 -	- -	4157 -	- -	- -	- -	- -
10.	С130804-122 изм. И доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 – 40 х 3,7 СТ РК ИСО 4437-2004 м	1991,72	94 -	- -	187222 -	- -	- -	- -	- -
11.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	6	300,57 69,53	225,64 58,98	1803 417	1354 354	1002 130	0,41 0,23	2 1
12.	С130804-2732 изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 25° ПЭ 100, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	1	310 -	- -	310 -	- -	- -	- -	- -
13.	С130804-2758 изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	5	261 -	- -	1305 -	- -	- -	- -	- -
14.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб Ø 100 мм футляр	0,014	70153,47 48825	10674,97 4032	982 684	149 56	962 130	270 19,69	4 -

		км								
15.	С130806-79 изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, Ø 108 мм, толщина стенки 4,0 мм м	14	629 -	- -	8806 -	- -	- -	- -	- -
16.	Е0122-13-3 изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-20	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы Ø 100 мм км	0,014	232335,64 27900	23876,89 9020,25	3253 391	334 126	672 130	161 44,05	2 1
17.	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров/патрубков/д50мм врезка	1	478,53 254,25	80,05 31,5	479 254	80 32	371 130	1,3 0,15	1 -
18.	Ц0110-926-1 изм. и доп.вып.3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее км	1,999	5551,95 393,2	5158,75 724,68	11098 786	10312 1449	2972 133	21 4,2	42 8
19.	Ц0110-926-1 изм. и доп.вып.3 К=0,3	Прокладка провода в траншее км	1,999	5551,95 393,2	5158,75 724,68	11098 786	10312 1449	2972 133	21 4,2	42 8
20.	СПрайс	Лента сигнальная «ГАЗ» м	1999	12,78 -	- -	25547 -	- -	- -	- -	- -
21.	С151607-99 изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм^2 ГОСТ 6323-79 км	1,999	2599 -	- -	5195 -	- -	- -	- -	- -
22.	Ц3920-3	Контроль внешним осмотром и измерением стыков полиэтиленовых трубопроводов Ø до 273 мм стык	164	32,62 31,5	- -	5350 5166	- -	4649 90	0,2 -	40 -
23.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов м	1645	78,92 69,75	- -	129847 114760	- -	146893 128	0,33 -	669 -
		ИТОГО с накладными и непредвиденными расходами:				1078284				
		Временные здания и сооруж 3,4%				1142981				
		Итого:				1181842				
		Дополнительные затраты в зимнее время 1,08%				12764				
		Затраты на выслугу лет 1%				11818				
		Затраты на доп. отпуск 0,4%				4727				
		Дополнительный транспорт 1,298%				15340				
		Итого:				1226492				

		Итого:				1226492				
		Итого в текущих ценах 2015 г. 2,55742				3136656				
		Налоги, сборы 2%				62733				
		Итого:				3199389				
		НДС 12%				383927				
		ИТОГО:				**3583316**				

Заказчик: _____ Солиев Т.С.
(подпись) (Ф.И.О.)

Подрядчик: _____ Казиев Ш.К
(подпись) (Ф.И.О.)

Технадзор: _____ Турбеисов Е.З
(подпись) (Ф.И.О.)

Ф - 2

Заказчик: ГУ « Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства по ЗКО»

Подрядчик: ТОО «Газстрой»

Наименование объекта : Газификация детского лагеря «Арай» в селе Шынгирлау Чингирлауского района ЗКО

АКТ № 1

Выполненных строительно - монтажных работ

за сентябрь 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отвод				4110				
		Вынос проекта в натуру				60450				
		Итого:				64560				
		Итого по сметному расчёту в текущ ценах 2015 г								
		К 2.55742				165107				
		Налоги, сборы .обязательные платежи 2%				3302				
		Итого:				168409				
		НДС 12 %				20209				
		Всего:				188618				

ТЕХНАДЗОР: Урбасимов Г.З

ЗАКАЗЧИК: Сомиев Т.С.

ПОДРЯДЧИК: Казиев С.К

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2015 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»

Договор: № 33 от 20.08.2015 г.

Наименование объекта: «Газификация детского лагеря «Арай» в с. Шынгирлау Чингирлауского района ЗКО»

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*		
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В т.ч. строительно-монтажные работы*	*На гр.1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ*
1	**2**	**3**	**4**
Итого с начала строительства	3 367 798		
Н Д С 12%	404 136		
Всего:	3 771 934		
Итого за сентябрь 2015 г.	3 367 798		
Н Д С 12%	404 136		
ВСЕГО:	**3 771 934**		

ЗАКАЗЧИК: _____ Сагиев Ж.С.

ПОДРЯДЧИК: _____ Казиев Ш.К.

Ф - 2

Заказчик: ГУ « Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ~~по ЗКО~~»

Подрядчик: ТОО «Газстрой»

Наименование объекта : Газификация детского лагеря «Арай» в селе Шынгирлау Чингирлауского района ЗКО

АКТ № 13

Выполненных строительно - монтажных работ

за ноябрь 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		СМЕТА 2-1 НА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ										
1	СПрайс 142570тг/1 ,12/2,389	-Труба профильная 80х80х6 т	0,7517	53283,65 -	-	-	40053 -	-	-	-	-	-
2	СПрайс 175960тг/1 ,12/2,389	-Труба профильная 80х60х5 т	0,65904	65762,72 -	-	-	43340 -	-	-	-	-	-
3	СПрайс 142570тг/1 ,12/2,389	-Труба профильная 60х60х5 т	0,67572	53283,65 -	-	-	36005 -	-	-	-	-	-
4	СПрайс 130000тг/1 ,12/2,389	-Труба профильная 30х20х5 т	0,08	48585,78 -	-	-	3887 -	-	-	-	-	-
5	С12021-145	-Стальные настилы т.5мм м2 т	0,971	111100 -	-	-	107878 -	-	-	-	-	-
6	С11011-3579 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	23,22	334 -	Отделка -		7755 -	-		-	-	-
7	С11011-3768 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 м2	100,8	502 -	Стены -		50602 -	-		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
8	С11011-3776-Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	32	551	-	17632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		РАЗДЕЛ 1. Проемы								
9	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	3,348	5206	-	17430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		СМЕТА (2 - 3)								
		Оборудование								
10	СПрайс 312000тг/1 ,12/2,557	Котел водогрейный ВВ-300GA с горелкой	2	79613,39	-	159227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	С131206-5	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 89 мм	1	1250	-	1250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	С130903-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	296	-	592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	С130903-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	743	-	1486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	СТОО"Газови- к	Кран шаровый 11Б27п Ду15	1	296,8	-	297	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	СТОО"Газови- к	Кран шаровый 11Б27п Ду25	9	628,53	-	5657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	СТОО"Газови- к	Кран шаровый 11Б27п Ду40	4	1396,73	-	5587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	430	-	860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0118-21-4	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6911,88 159,91	72,98 27,81	6912 160	73 28	240 128	0,94 0,13	1 -
		1фильтр								
19	С130901-17	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	999 -	- -	999 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
20	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880 -	- -	13760 -	- -	- -	- -	- -
		шт								

СМЕТА (2-4)

ОБОРУДОВАНИЕ

21	СТПРАЙС 46800тг	-Счетчик газа СГБ G10 шт	1	16341,7 -	- -	16342 -	- -	- -	- -	- -
22	19-6-1	-Установка сигнализатора загазованности	1	1010,74 393,75	84,74 31,5	1011 394	85 31	544 128	2,17 0,15	2 -
		клапан								
23	СТТОО"ВИАС Т"27060ТГ	-Сигнализатор загазованности САКЗ-М-1	1	9448,85 -	- -	9449 -	- -	- -	- -	- -
		шт								

ГАЗОПРОВОД К КОТЛАМ Г1

24	12-809-1	-Краны шаровый, диаметр условного прохода 15-50 мм	6	415,6 414	1,6 -	2494 2484	10 -	2236 90	3 -	18 -
		шт								
25	СТТОО"ГАЗО ВИК"	-Кран шаровый 11Б27п Ду15	1	296,8 -	- -	297 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
26	СТТОО"ГАЗО ВИК	-Кран шаровый 11Б27п Ду20	4	415,53 -	- -	1662 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
27	СТТОО"ГАЗО ВИК	-Кран шаровый 11Б27п Ду25	2	628,53 -	- -	1257 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
28	СТТОО"ГАЗО ВИК	-Кран шаровый 11Б27п Ду40	1	1717,97 -	- -	1718 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
29	9-4-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	1	328 -	- -	328 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА (6 - 1)								
30	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншеи , И пазух котлованов, ям, грунта 2 группы м3	820	134,1	-	109,962	-	124257	0,97	797
				134,1		109,962		113	-	-
31	Е0101-27-2	Засыпка траншеи , бульдозерами 59 кВт котлованов, ям, грунта 2 группы	1280	6,48	6,48	8294	8294	2612	-	-
		при перемещении до 5 м м3		-	2,1	-	2693	97	0,01	10
32	Ц3920-3	-Контроль внешним осмотром и измерением СТЫКОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ трубопроводов диаметром ДО 273 мм	36	32,62	-	1174	-	1021	0,2	7
				31,5	-	1134	-	90	-	-
		стык								
33	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	364	78,92	-	28727	-	32497	0,33	120
				69,75	-	25389	-	128	-	-
		м		Выход газопровода из земли Д 108х4мм-1ШТ						
34	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм футляр	0,0016	70153,47	10674,97	112	17	110	270	-
				48825	4032	78	6	130	19,69	-
		км								
35	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,6	629	-	1006	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
36	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0016	232335,64	23876,89	372	38	77	161	-
				27900	9020,25	45	14	130	44,05	-
		км								
37	С11011-457	-Пакля пропитанная	2,5	195	-	488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
38	Е0116-30-2	-Заделка концов футляра диам. 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
				393,75	-	788	-	128	-	-
		1сальник								
39	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки, В15	0,23	8062,57	66,01	1854	15	53	1,35	-
				195,75	24,93	45	6	105	0,12	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,23	127	-	29	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
41	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,23	361	-	83	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
42	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,23	840	-	193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
43	Е0122-34-1	-Установка отводов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
		шт								
44	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227	-	227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	СПрайс	-Неразъемное соединение сталь 63/57мм	1	833,43	-	833	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	Е0106-11-1	-Установка ар-ры	0,00108	172357,31	536,06	186	1	54	289	-
				47475	202,5	51	-	105	0,99	-
		1т								
47	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00108	53000	-	57	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
48	Е0109-53-1	-Монтаж козырька	0,00072	14806,01	1133,15	11	1	9	82,1	-
				12892,5	398,25	9	-	90	1,95	-
		т								
49	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 10-220 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,00072	55300	-	40	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Выход газопровода из земли Д 108х3,5мм-1ШТ								
50	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм футляр	0,0016	70153,47	10674,97	112	17	110	270	-
				48825	4032	78	6	130	19,69	-
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм м	1,6	629 -	- -	1006 -	- -	- -	- -	- -
52	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,0016	232335,64 27900	23876,89 9020,25	372 45	38 14	77 130	161 44,05	- -
53	С11011-457	-Пакля пропитанная кг	2,5	195 -	- -	488 -	- -	- -	- -	- -
54	Е0116-30-2	-Заделка концов футляра диам. 200 мм 1сальник	2	2017,57 393,75	1,57 -	4035 788	3 -	1008 128	2,36 -	5 -
55	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки, В15 м3	0,23	8062,57 195,75	66,01 24,93	1854 45	15 6	53 105	1,35 0,12	- -
56	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,23	127 -	- -	29 -	- -	- -	- -	- -
57	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,23	361 -	- -	83 -	- -	- -	- -	- -
58	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,23	840 -	- -	193 -	- -	- -	- -	- -
59	Е0122-34-1	-Установка отводов шт	1	300,57 69,53	225,64 58,98	301 70	226 59	167 130	0,41 0,23	- -
60	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм шт	1	208 -	- -	208 -	- -	- -	- -	- -
61	СПрайс	-Неразъемное соединение сталь 50/45мм шт	1	954,94 -	- -	955 -	- -	- -	- -	- -
62	Е0106-11-1	-Установка ар-ры 1т	0,00108	172357,31 47475	536,06 202,5	186 51	1 -	54 105	289 0,99	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,00108	53000 -	- -	57 -	- -	- -	- -	- -
64	Е0109-53-1	-Монтаж козырька т	0,00072	14806,01 12892,5	1133,15 398,25	11 9	1 -	9 90	82,1 1,95	- -
65	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 10-220 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	0,00072	55300 -	- -	40 -	- -	- -	- -	- -
		Выход газопровода из земли Д 108х4мм-1ШТ								
66	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм футляр км	0,0016	70153,47 48825	10674,97 4032	112 78	17 6	110 130	270 19,69	- -
67	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм м	1,6	629 -	- -	1006 -	- -	- -	- -	- -
68	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,0016	232335,64 27900	23876,89 9020,25	372 45	38 14	77 130	161 44,05	- -
69	С11011-457	-Пакля пропитанная кг	2,5	195 -	- -	488 -	- -	- -	- -	- -
70	Е0116-30-2	-Заделка концов футляра диам. 200 мм 1сальник	2	2017,57 393,75	1,57 -	4035 788	3 -	1008 128	2,36 -	5 -
71	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки, В15 м3	0,23	8062,57 195,75	66,01 24,93	1854 45	15 6	53 105	1,35 0,12	- -
72	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,23	127 -	- -	29 -	- -	- -	- -	- -
73	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,23	361 -	- -	83 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,23	840	-	193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
75	Е0122-34-1	-Установка отводов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
		шт								
76	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227	-	227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
77	СПрайс	-Неразъемное соединение сталь 63/57мм	1	833,43	-	833	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
78	Е0106-11-1	-Установка ар-ры	0,00108	172357,31	536,06	186	1	54	289	-
				47475	202,5	51	-	105	0,99	-
		1т								
79	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00108	53000	-	57	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
80	Е0109-53-1	-Монтаж козырька	0,00072	14806,01	1133,15	11	1	9	82,1	-
				12892,5	398,25	9	-	90	1,95	-
		т								
81	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 10-220 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,00072	55300	-	40	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Выход газопровода из земли Д 108х4мм-1ШТ								
82	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм футляр	0,0016	70153,47	10674,97	112	17	110	270	-
				48825	4032	78	6	130	19,69	-
		км								
83	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,6	629	-	1006	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
84	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0016	232335,64	23876,89	372	38	77	161	-
				27900	9020,25	45	14	130	44,05	-
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02									
85	С11011-457	-Пакля пропитанная	2,5	195	-	488	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
86	Е0116-30-2	-Заделка концов футляра диам. 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
				393,75	-	788	-	128	-	-
		1сальник								
87	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки, В15	0,23	8062,57	66,01	1854	15	53	1,35	-
				195,75	24,93	45	6	105	0,12	-
		м3								
88	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,23	127	-	29	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
89	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,23	361	-	83	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
90	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,23	840	-	193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
91	Е0122-34-1	-Установка отводов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
92	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227	-	227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
93	СПрайс	-Неразъемное соединение сталь 63/57мм	1	833,43	-	833	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
94	Е0106-11-1	-Установка ар-ры	0,00108	172357,31	536,06	186	1	54	289	-
		1т		47475	202,5	51	-	105	0,99	-
95	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00108	53000	-	57	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
96	Е0109-53-1	-Монтаж козырька	0,00072	14806,01	1133,15	11	1	9	82,1	-
		т		12892,5	398,25	9	-	90	1,95	-
97	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 10-220 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,00072	55300	-	40	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004	т								
98	С"Газовик" 180200тг	-Стоимость ГРПШ-10-МС сРДГК-10МС	1	62922,51	-	62923	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
99	30-18-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	2,67	10000	-	26700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
100	30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	1,48	3610	-	5343	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
101	30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,14	22600	-	25764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
102	41-4-7	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	28	97,88	7,38	2741	207	2709	0,57	16
				90,23	2,79	2526	78	104	0,01	-
		м2								
103	11-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	0,05	204,95	2,62	10	-	1	0,07	-
		м2		10,51	0,99	1	-	123	-	-
104	6-1-20	-Устройство из бетона В15	0,2	9711,95	311,32	1942	62	117	2,82	1
		м3		441	117,61	88	24	105	0,57	-
105	СТТОО"АНТЕЙ" 7000тг/1,12/2,557	-Люк ЛЛ	1	2444,27	-	2444	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
106	1-1-457	-Пакля пропитанная	1	195	-	195	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
107	46-33-6	-Заделка отверстий бетоном В7,5	0,02	21938,21	332,71	439	7	186	60,8	1
		м3		9189	126	184	3	100	0,61	-
		м3		9189	126	64	1	100	0,61	-
108	8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ЛОТКИ	5,71	2327,2	Теплосеть 97,07	13288	554	1001	0,78	4
				112,5	36	642	206	118	0,18	1
		М3								
109	7-61-1	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ	8,37	1986,57	564,43	16628	4724	8935	3,33	28
		М3		567	195,49	4746	1636	140	0,75	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	30-18-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0.5 ДО 1.0	8,37	22600	-	189162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
111	30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	4,32	22600	-	97632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
112	24-2-1	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,179	212117,21	46381,71	37969	8302	21656	424	76
				76050	17015,25	13613	3046	130	88,37	16
		км								
113	8-6-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	14	250	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
114	8-6-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм	128	168	-	21504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
115	8-6-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм	37	111	-	4107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
116	9-1-101-02	-Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	10	5320	-	53200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
117	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под отмостку	55	2584,28	73,75	142136	4056	2418	0,14	8
				21,38	11,67	1176	642	133	0,04	2

КАМЕРА ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ

РАЗДЕЛ 1. Землянные работы

118	1-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях глубиной до 3 м	23	28,03	26,5	645	609	183	0,01	-
				1,54	6,67	35	153	97	0,02	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундаменты								
119	8-3-1	-Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	0,452	2459,2	97,07	1112	44	79	0,78	-
				112,5	36	51	16	118	0,18	-
		м3								
120	6-1-20	-Устройство монолитно бетонных заделок В15	0,08	9711,95	311,32	777	25	47	2,82	-
				441	117,61	35	9	105	0,57	-
		м3								
121	7-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	25	355,73	172,69	8893	4317	4777	0,48	12
				76,28	60,21	1907	1505	140	0,24	6
		шт								
122	7-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	5	508,77	243,37	2544	1217	1344	0,67	3
				106,88	85,08	534	425	140	0,34	2
		шт								
123	30-3-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Блоки бетонные для стен подвала ФБС объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	4,739	12700	-	60185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
124	30-3-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвала ФБС объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	1,325	12300	-	16298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
125	6-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных В7,5	0,33	9143,55	311,32	3017	103	194	2,82	1
				441	117,61	146	39	105	0,57	-
		м3								
126	6-1-20	-Устройство заделок В12,5	2,8	9498,8	311,32	26597	872	1642	2,82	8
				441	117,61	1235	329	105	0,57	2
		м3								
127	8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	28,25	245,44	3,82	6934	108	1293	0,21	6
				37,35	1,44	1055	41	118	0,01	-
128	7-46-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	2	1841,66	403,26	3683	807	1663	2,74	5
				447,75	146,29	896	293	140	0,66	1
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	30-17-21	-Плиты покрытий ребристые из легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 12 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты до 400 кг/м2 м2	1,22	2310 -	- -	2818 -	- -	- -	- -	- -

РАЗДЕЛ 2. Перемычки

130	7-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	9	105,68 23,85	66,43 23,85	951 215	598 215	601 140	0,15 0,11	1 1
131	30-15-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,306	27900	-	8537	-	-	-	-
132	4-1-10 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	0,048	49180 -	- -	2361 -	- -	- -	- -	- -
133	4-1-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00355	49502 -	- -	176 -	- -	- -	- -	- -

Приямок

134	1-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	0,3	218,93 218,93	- -	66 66	- -	74 113	1,54 -	- -
135	6-1-20	-Устройство приямка бетонных В7,5 м3	0,16	9143,55 441	311,32 117,61	1463 71	50 19	94 105	2,82 0,57	- -

		ИТОГО с накладными и непредвиденными расходами:				1806639				
		Временные здания и сооружения 3,4%				61426				
		Итого:				1868065				
		Дополнительные затраты в зимнее время 1,08%				20175				
		Затраты на выслугу лет 1%				18681				
		Затраты на доп. отпуск 0,4%				7473				
		Дополнительный транспорт 1,298%				24247				
		Итого:				1938641				
		Итого в текущих ценах 2015 г. 2,55742				4957919				
		Налоги, сборы 2%				99158				
		Итого:				5057077				
		НДС 12%				606849				
		ИТОГО:				**5663926**				

Заказчик: _____ (подпись) Самсев Т.С. (Ф.И.О.)

Подрядчик: _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Технадзор: _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2015 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»

Договор: № 33 от 20.08.2015 г.

Наименование объекта: «Газификация детского лагеря «Арай» в с. Шынгирлау Чингирлауского района ЗКО»

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*		
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В т.ч. строительно-монтажные работы*	*На гр.1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ*
1	**2**	**3**	**4**
Итого с начала строительства	8 424 875		
Н Д С 12%	1 010 985		
Всего:	9 435 860		
Итого за ноябрь 2015 г.	5 057 077		
Н Д С 12%	606 849		
ВСЕГО:	**5 663 926**		

ЗАКАЗЧИК: _____ Сомов Г.С

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: ГУ « Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства »

Подрядчик: ТОО «Газстрой»

Наименование объекта : Газификация детского лагеря «Арай» в селе Шынгирлау Чингирлауского района ЗКО

АКТ № 4

Выполненных строительно - монтажных работ

за декабрь 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(2 - 1)								
		АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ								
1	E0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	100	0,28	0,28	28	28	9	-	-
				-	0,09	-	9	97	-	-
2	E0157-14-2	-Устройство подстилающего слоя щебеночного м2	25	465,19	2,06	11630	52	1341	0,32	8
				47,99	0,45	1200	11	110,7	-	-
3	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем 1м2	25	204,95	2,62	5124	66	354	0,07	2
				10,51	0,99	263	25	123	-	-
4	E0113-26-1	-Окраска металлических поверхностей изолатом м2	23,3	4,81	0,05	112	1	59	0,01	-
				2,77	0,02	65	-	90	-	-
5	СПрайс 2600тг/1,12/2,557	-Изолат м2	23,3	907,87	-	21153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	E0106-1-20	-Устройство отмостки из бетона В15	1,14	9143,55	311,32	10424	355	669	2,82	3
				441	117,61	503	134	105	0,57	1
7	E0109-17-2	-Монтаж металлического каркаса т	2,25326	3214,17	1407,59	7242	3172	2791	5,8	13
				981	395,17	2210	890	90	1,54	3
8	E0109-62-5	-Изготовление металлического каркаса в построечных условиях и на производственных базах т	2,25326	28686,82	5605,29	64639	12630	45892	120	270
				21600	1029,79	48670	2320	90	4,42	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14 т	0,086	75600 -	- -	6502 -	- -	- -	- -	- -
14	С11011-1649 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм кг	3,476	231,95 -	- -	806 -	- -	- -	- -	- -
					Полы					
15	Е0109-39-1	-Монтаж съемных металлических полов из стальных штампованных плит размером 500х500 мм м2	23,22	739,88 729	10,88 4,12	17180 16927	253 96	15321 90	4,33 0,02	101 -
16	С12021-145	-Стальные настилы т.2мм т	0,48762	111100 -	- -	54175 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0111-9-1	-Устройство сплошной из плит "ISOVER" м2 изолируемой поверхности м2	23,22	48,53 42,98	5,55 2,07	1127 998	129 48	1287 123	0,26 0,01	6 -
18	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м3	0,9288	14600 -	- -	13560 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0109-39-1	-Монтаж съемных металлических полов из стального листа ромба т. 5мм	23,22	739,88 729	10,88 4,12	17180 16927	253 96	15321 90	4,33 0,02	101 -
21	С143023-142 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Укладка плиты П6-8 шт	50	805,24 -	- -	40262 -	- -	- -	- -	- -
					Отделка					
22	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из профлиста м2	23,22	326,29 319,5	2,21 0,83	7576 7419	51 19	7810 105	1,76 -	41 -
					Стены					
24	Е0109-43-4	-Монтаж ограждающих конструкций внутри стен м2	50,4	675,16 249,75	350,51 88,47	34028 12587	17666 4459	15342 90	1,52 0,31	77 16
26	Е0112-13-3	-Утепление наружных стен извером т 60мм	50,4	189,45 70,88	4,72 1,78	9548 3572	238 90	4358 119	0,4 0,01	20 -

			м2							
27	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	3,024	4518	-	13662	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	С11011-1974 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт	480	0,45	-	216	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					Кровля						
29	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа		32	83,78	5,57	2681	178	1526	0,32	10
					51,08	1,9	1635	61	90	0,03	1
			м2								
31	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты		32	85,23	4,72	2727	151	2767	0,4	13
					70,88	1,78	2268	57	119	0,01	-
			м2								
32	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	1,92	14600	-	28032	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
33	Е0112-10-1	-Устройство конька из листовой оцинкованной стали		1,3	575,05	1,24	748	2	238	0,97	1
					153,23	0,47	199	1	119	-	-
			м2								
34	Е0110-12-6	-Подшивка карниза проф листом		6	43,62	0,92	262	6	273	0,25	1
			м2		37,58	0,34	225	2	120	-	-
35	С11011-3579 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010		6	334	-	2004	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								
36	С11011-1974 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт	170	0,45	-	77	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
37	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		61,5	21,8	0,05	1341	3	323	0,03	2
					5,81	0,02	357	1	90	-	-
			м2								
38	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115 м2		61,5	20,36	0,02	1252	1	230	0,02	1
					4,16	-	256	-	90	-	-
39	Е0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм		1	1129,1	7,3	1129	7	112	0,51	1
					85,05	2,36	85	2	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
40	С11011-5353 Изм. и доп.вып.19	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,000154	51172 -	- -	8 -	- -	- -	- -	- -
			т							
41	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,00294	74370 -	- -	219 -	- -	- -	- -	- -
			т							
		РАЗДЕЛ 1. Проемы								
42	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,348	427,5 185,83	19,32 6,39	1431 622	65 21	772 120	1,11 0,03	4 -
			м2							
44	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /оконных свесов / из листовой оцинкованной стали	0,828	575,05 153,23	1,24 0,47	476 127	1 -	151 119	0,97 -	1 -
			м2							
45	Е0110-90-2	-Установка металлических дверей	2,1	330,85 272,25	32,08 12,13	695 572	67 25	717 120	1,49 0,06	3 -
			м2							
46	С12022-2	-Двери стальные утепленные пенопластом и фанерооой 1,0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	37400 -	- -	37400 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
47	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960 -	- -	1960 -	- -	- -	- -	- -
			комплект							
48	С11011-815	-Замок навеснойс цилиндровым механизмом из латуни	1 844	- -	844 -	- -	- -	- -	- -	- -
			шт							

1	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	10	266,48	3,96	2665	40	687	0,3	3
					52,2	1,49	522	15	128	0,01	-
2	С130903-106 Изм. и доп.вып.18	-Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны входа потока 3/4"	шт.	1	994	-	994	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
3	С130904-6	-Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1	500	-	500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
4	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	2	350	-	700	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
5	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	1кВт	2,6	3671,44	35,77	9546	93	416	0,7	2
					111,7	13,4	290	35	128	0,07	-
6	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,5	40,72	0,04	143	-	26	0,04	-
					8,32	-	29	-	90	-	-
7	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,5	21,8	0,05	76	-	18	0,03	-
					5,81	0,02	20	-	90	-	-
8	С130810-45	-Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	200	-	600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					Вентиляция						
9	Е0120-23-2	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	шт	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,3	3
					533,93	4,73	534	5	128	0,02	-
10	Е0120-24-2	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	шт	1	548,46	25,89	548	26	602	2,96	3
					460,69	9,45	461	9	128	0,05	-
11	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,45	1151,91	13,82	2822	34	831	1,62	4
					259,88	5,18	637	13	128	0,03	-
12	Е0120-12-3	-Установка решеток защитных	шт	1	295,05	16,96	295	17	248	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	128	0,03	

						Оборудование					
1	Е0118-1-1	-Установка водогрейных котлов	2	5265,48	347,53	10531	695	11249	22,76	46
				4264,2	129,78	8528	260	128	0,64	1
		1котел								
3	Е0118-13-1	-Установка насосов	4	3150,83	123,78	12603	495	11937	13,39	54
				2285,05	46,35	9140	185	128	0,23	1
		1насос								
4	СПрайс 127440тг.	-Насос циркуляционный BPH60/250.40M	2	39366,72	-	78733	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	СПрайс 2400тг.	-Гайки к насосу UNIONSET 1 1/4	2	838,04	-	1676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	СПрайс 66300тг.	-Насос DAV AQUAJET 82M	2	17563,83	-	35128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
		1бак								
8	Е0116-10-4	-Дымовая труба диам. 80 мм	17	935,75	20,8	15908	354	3009	0,73	12
				130,5	7,79	2219	132	128	0,04	1
		м								
9	Е0118-11-5	-Установка баков питательных вместимостью 1 м3	1	18389,62	300,67	18390	301	2934	14,21	14
				2178,45	113,56	2178	114	128	0,55	1
		1бак								
						Подающий и обратный трубопровод теплосети				
10	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	24	473,47	39,24	11363	942	8294	1,47	35
				254,25	15,75	6102	378	128	0,07	2
		1шт								
18	Е0118-21-4	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6911,88	72,98	6912	73	240	0,94	1
				159,91	27,81	160	28	128	0,13	-
		1фильтр								
21	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	18	623,7	14,12	11227	254	2434	0,55	10
				100,35	5,29	1806	95	128	0,03	-
		м								
22	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	10	425,7	14,12	4257	141	1352	0,55	6
				100,35	5,29	1004	53	128	0,03	-
		м								
23	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	9	343,48	3,96	3091	36	619	0,3	3
				52,2	1,49	470	13	128	0,01	-
		м								
24	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	5	264,48	3,96	1322	20	344	0,3	1
				52,2	1,49	261	7	128	0,01	-

		неоцинкованных труб диам. 20 мм								
25	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	1	266,48	3,96	266	4	69	0,3	-
					52,2	1,49	52	1	128	0,01	-
						АВТОМАТИКА И КОНТРОЛЬ					
26	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе	м	1	64,62	-	65	-	71	0,32	-
					55,62	-	56	-	128	-	-
27	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	комплект	1	352	-	352	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	шт	8	859,96	1,62	6880	13	427	0,23	2
					41,72	-	334	-	128	-	-
29	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	комплект	8	328	-	2624	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	шт	33	90,91	8,47	3000	280	1708	0,28	9
					48,6	3,15	1604	104	100	0,02	-
31	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	м	1,35	7605	-	10267	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	Е0113-29-3	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м3	5,2	157,64	0,07	820	-	13	0,01	-
					2,72	0,02	14	-	90	-	-
						Трубы к колодцу сбросному					
33	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	м2	0,007	62566,88	6788,5	438	48	439	253	2
					45675	2565	320	18	130	12,52	-
34	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. до100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	70153,47	10674,97	702	107	687	270	3
					48825	4032	488	40	130	19,69	-
35	С130806-8 Изм. и	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой	км	3	148	-	444	-	-	-	-

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	/ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм м		-	-	-	-	-	-	-
36	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм м	4	250 -	- -	1000 -	- -	- -	- -	- -
37	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм м	10	452 -	- -	4520 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,007	180453,4 35325	29493,95 11142	1263 247	206 78	423 130	203 54,42	1 -
39	Е0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,01	285120,61 35550	30429,76 11495,25	2851 356	304 115	612 130	205 56,14	2 1
40	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,005	58881,69 33075	25695,31 6813,45	294 165	128 34	259 130	194 26,38	1 -
41	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	5,05	468 -	- -	2363 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0122-32-3	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм км	0,005	3358,5 3217,5	- -	17 16	- -	21 130	20,6 -	- -

(2 – 4) ОБОРУДОВАНИЕ

1	19-5-1	-Установка счетчика регулят	1	1372,07 742,5	91,69 33,75	1372 743	92 34	994 128	4,1 0,17	4 -
2	19-6-1	-Установка сигнализатора загазованности клапан	1	1010,74 393,75	84,74 31,5	1011 394	85 31	544 128	2,17 0,15	2 -
		ГАЗОПРОВОД К КОТЛАМ Г1								
3	12-809-1	-Краны шаровый, диаметр условного прохода 15-50 мм шт	6	415,6 414	1,6 -	2494 2484	10 -	2236 90	3 -	18 -
10	18-22-2	-Установка манометров с	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	-

	трехходовым краном 14М1									
				41,72	-	42	-	128	-	-
			комплект							
11	18-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	64,62	-	65	-	71	0,32	-
				55,62	-	56	-	128	-	-
			комплект							
12	12-5-4	-Термометры прямые в оправе	1	352	-	352	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
14	16-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	5	425,7	14,12	2128	71	676	0,55	3
				100,35	5,29	502	26	128	0,03	-
			м							
15	16-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	4	302,95	4,59	1212	18	271	0,28	1
				51,3	1,71	205	7	128	0,01	-
			м							
16	16-8-3	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	7	285,95	4,59	2002	32	475	0,28	2
				51,3	1,71	359	12	128	0,01	-
			м							
17	16-8-1	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	292,95	4,59	293	5	68	0,28	-
				51,3	1,71	51	2	128	0,01	-
			м							
18	16-10-5	-Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 100 мм	1	1240,75	20,8	1241	21	177	0,73	1
				130,5	7,79	131	8	128	0,04	-
			м							
19	16-10-2	-Прокладка футляра из стальных бесшовных труб диам. 57 мм	1	623,7	14,12	624	14	135	0,55	1
				100,35	5,29	100	5	128	0,03	-
			м							
20	8-10-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	200	-	1000	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
21	19-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	22	78,92	-	1736	-	1964	0,33	7
				69,75	-	1535	-	128	-	-
			м							
22	13-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	2,1	43,6	0,1	92	-	22	0,06	-
				11,62	0,04	24	-	90	-	-
			м2							
23	13-26-6 К=2	-Окраска металлических о грунтованных поверхностей эмалью опор ПФ-115,2слоями	2,1	40,72	0,04	86	-	16	0,02	-
				8,32	-	17	-	90	-	-
			м2							

1	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,08	-
		шт								
2	75-6-18	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5114-2474 УХЛ 4, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,95-1,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 2 А	1	38900	-	38900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	75-6-19	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5114-2874 УХЛ 4, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А	1	41200	-	41200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	С151803-146	-Щиток осветительный групповой, тип ПР-8501	1	6960	-	6960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Ц0108-524-2	-Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 250 А	1	1785,9	45,9	1786	46	526	3	3
				547	6,8	547	7	95	0,04	-
		шт								
6	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	СПрайс 1440тг	-Автомат ВА23-29	10	502,82	-	5028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	1	169,86	57,56	170	58	133	0,55	1
				86,85	35,93	87	36	108	0,16	-
		шт								
9	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	2	244,37	65,36	489	131	402	0,95	2
				151,65	34,45	303	69	108	0,16	-

10	С151701-88	-Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	шт	1	157	-	157	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	С151702-57	-Светильники тип ЛСП40-2Х40-001-У3.5	шт	2	3140	-	6280	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	С151706-10	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	1	33	-	33	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40,	шт	2	99	-	198	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	шт	2	14	-	28	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	2	35,4	-	71	-	64	0,19	-
					29,48	-	59	-	108	-	-
16	С151801-18	-Выключатель одноклавишный, брызгозащищенный	шт	2	215	-	430	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	С151803-50	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	шт	0,002	18000	-	36	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1000шт	1	34,7	-	35	-	32	0,19	-
					29,48	-	29	-	108	-	-
19	С151801-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	шт	1	126	-	126	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	Е0121-3-2	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	шт	0,5	53,13	-	27	-	15	0,17	-
					27,68	-	14	-	108	-	-
21	С130804-100 0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПНД 100 SDR 11 - 40х3,7	м	0,5	98	-	49	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	30	9,33	0,82	280	25	275	0,05	2
					7,99	0,5	240	15	108	-	-

23	С151601-127-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80 4Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02 км	0,03	228701 -	- -	6861 -	- -	- -	- -	- -	
24	Ц0108-409-4-Прокладка кабель канала м	33,5	91,9 37,8	38,3 9,3	3079 1266	1283 312	1499 95	0,23 0,05	8 2	
25	СПрайс 60 -Кабель канал м	33,5	23,46 -	- -	786 -	- -	- -	- -	- -	
26	СПрайс 229700тг -Дизельный генератор SDG5500TE шт	1	89831,83 -	- -	89832 -	- -	- -	- -	- -	
27	Ц0108-359-2-Щкаф Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006 шт	1	524,68 174,6	ВВОД В ЗДАНИЕ 237,63 41,54	525 175	238 42	205 95	0,9 0,24	1 -	
28	СПрайс 4200/2,557 -Щкаф БОКС 21Н шт	1	1642,55 -	- -	1643 -	- -	- -	- -	- -	
29	Ц0108-600-2-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	166,9 158	5,4 2,3	167 158	5 2	152 95	1 0,01	1 -	
30	СПрайс 9242 -Счётчик СЭТ 4-1 трехфазный шт	1	3227,14 -	- -	3227 -	- -	- -	- -	- -	
31	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене на ток до 25 А шт	1	501,2 227	13,2 2,3	501 227	13 2	218 95	1 0,01	1 -	
32	СПрайс -Автомат АЕ2046 шт	1	838,04 -	- -	838 -	- -	- -	- -	- -	
33	Ц0108-472-1-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм м	22,2	51,7 27,5	заземление 2,8 0,3	1148 611	62 7	586 95	0,16 -	4 -	
34	Ц0108-472-2-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	34	61,9 23	3,3 0,4	2105 782	112 14	756 95	0,14 -	5 -	

(4-1)

НА Подключение к линии ВЛ-0,4кВ

РАЗДЕЛ 1. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ

1	33-103-1 -Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 опора	3	1534,11 506,25	878,23 246,42	4602 1519	2635 739	2371 105	3,06 1,03	9 3	

	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02												
2	33-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
					985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
3	30-19-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	11	15800	-	173800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
4	8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	65,6	245,44	3,82	16101	251	3003	0,21	14
					37,35	1,44	2450	94	118	0,01	-
5	33-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,24	7259,41	4310,78	1742	1035	986	16,1	4
					2745	1169,46	659	281	105	4,45	1
6	16-7-939 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,24	102324	-	24558	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
7	СТЧП"ГОРБАЧЕВ"1970ТГ	-Крюк SOT-21.16	шт	3	770,43	-	2311	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	СТЧП"ГОРБАЧЕВ"1480ТГ	-Крюк SOT-21.1	шт	3	578,8	-	1736	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	СТЧП"ГОРБАЧЕВ"1010ТГ	-Крюк SOT-29	шт	3	394,99	-	1185	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	СТЧП"ГОРБАЧЕВ"2060ТГ	-Крюк SOT-28.2	шт	1	805,63	-	806	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	СТЧП"ГОРБАЧЕВ"2060ТГ	-Крюк накручивающийся PD-2.2	шт	8	805,63	-	6445	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	СТЧП"ГОРБАЧЕВ"2060ТГ	-Крюк накручивающийся PD-2.3	шт	3	805,63	-	2417	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	СТЧП"ГОРБАЧЕВ"2500ТГ	-Зажим поддерживающий SO-140	шт	4	977,71	-	3911	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	СТЧП"ГОРБА	-Зажим натяжной SO-157.1		6	222,92	-	1338	-	-	-	-

	ЧЕВ"570ТГ												
15	СТЧП"ГОРБА ЧЕВ"3400ТГ	-Зажим натяжной SO-118.1202(применит SO 425)	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				5	1329,68	-	6648	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	СТЧП"ГОРБА ЧЕВ"2500ТГ	-Зажим поддерживающий SO-125	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				5	977,71	-	4889	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	СТЧП"ГОРБА ЧЕВ"1406ТГ	-Фиксатор дистанционный SO-70.17	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				5	549,86	-	2749	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	СТЧП"ГОРБА ЧЕВ"1100ТГ	-Зажим соединительный SLIP-22.1	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				5	430,19	-	2151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	СТЧП"ГОРБА ЧЕВ"1309ТГ	-Зажим ответвительный SLIP-22.127	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				6	511,93	-	3072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	СТЧП"ГОРБА ЧЕВ"1080ТГ	-Зажим заземляющий SM-2.24	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				7	422,37	-	2957	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	18-4-1996 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				7	155	-	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	8-346-2	-Прокладка заземляющего проводника	м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				7	26,5	-	186	-	163	0,15	1					
					24,5	-	172	-	95	-	-					
23	1-4-82	-Заземляющий проводник	т	0,0035	48400	-	169	-	-	-	-					
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	СТЧП"ГОРБА ЧЕВ"75ТГ	-Скрепа СОТ-36	шт	7	29,33	-	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	СТЧП"ГОРБА ЧЕВ"300ТГ	-Бандажная лента СОТ-37	м	10	117,32	-	1173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	16-7-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00144	493900	-	711	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1-4-100	-Кронштейны	шт	4	530	-	2120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	СТЧП"ГОРБА ЧЕВ"25ТГ	-Бандаж пластиковый PER-15	шт	3	9,78	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	СТЧП"ГОРБА ЧЕВ"280ТГ	-Концевые колпачки РК-99.025	шт	2	109,5	-	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	СТЧП"ГОРБА ЧЕВ"280ТГ	-Концевые колпачки РК-99.050	шт	1	109,5	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	**8-471-3**	**-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм**	**шт**	**14**	**247,7**	**20,7**	**3468**	**290**	**1498**	**0,7**	**10**					
					111	**1,6**	**1554**	**22**	**95**	**0,01**	-					

НА Строительство подводящего газопровода

РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка Г1

1	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. до50 мм с пневматическим испытанием		0,012	121367,16	49858,78	1456	598	1252	336	4
					61425	18834,75	737	226	130	91,99	1
2	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм	км	5	204	-	1020	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
3	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	7	250	-	1750	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
4	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	м	4	276,46	17,71	1106	71	1006	1,07	4
					186,75	6,75	747	27	130	0,03	-
5	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	2	6880	-	13760	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс 4920тг	-Кран шаровый Ду40мм 11б27п1	шт	2	1717,97	-	3436	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
7	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	шт	3,4	21,8	0,05	74	-	18	0,03	-
					5,81	0,02	20	-	90	-	-
8	**Е0113-26-6 К=2**	**-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**3,4**	**40,72**	**0,04**	**138**	-	**25**	**0,04**	-
					8,32	-	**28**	-	**90**	-	-
			м2								
91	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		0,12	294,75	-	35	-	40	1,89	-
					294,75	-	35	-	113	-	-
92	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	м3	0,02	280,88	248,35	6	5	3	0,22	-
					32,18	78,59	1	2	133	0,27	-
93	**С11011-476**	**-Пемза шлаковая /щебень пористый из металлургического шлака/, М-600, фракция от 5 до 10 мм**	м3	**0,02**	**1690**	-	**34**	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
94	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,12	10088,71	260,48	1211	31	89	3,94	-
					614,25	89,46	74	11	105	0,35	-

Опора под задвижку ОП1 2шт

			м3										
95	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,12	127	-	15	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
			м3										
96	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,12	361	-	43	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
			м3										
97	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,12	840	-	101	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
			м3										
98	Е0141-4-7	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в дваслоя	2	97,88	7,38	196	15	193	0,57	1			
				90,23	2,79	180	6	104	0,01	-			
			м2										
99	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под отмостку	0,02	2584,28	73,75	52	1	1	0,14	-			
				21,38	11,67	-	-	133	0,04	-			
			м3										
100	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,68	21,8	0,05	15	-	4	0,03	-			
				5,81	0,02	4	-	90	-	-			
			м2										
101	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,68	40,72	0,04	28	-	5	0,04	-			
				8,32	-	6	-	90	-	-			
			м2										
102	Е0127-61-1	-Установка опор	8	273,96	119,85	2192	959	1384	0,64	5			
				100,35	29,7	803	238	133	0,12	1			
			шт	416	-	1165	-	-	-	-			
103	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	2,8	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
			м										
104	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,00492	70000	-	344	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
			т										
105	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	2	1701,38	290,34	3403	581	1550	2,74	5	Устройство контрольной трубки-2шт		
				486	110,25	972	220	130	0,53	1			
			шт	49326,74	16388,64	3453	1147	2045	161	11			
106	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление коверов в построечных условиях и на производственных базах	0,07	28980	3478,9	2029	244	90	13,02	1			
			т										
107	С12021-226	-Стоимость ковера	0,07	220500	-	15435	-	-	-	-			

108	С11041-17	-Болты с гайками и шайбами	т	0,00044	150900	-	66	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
109	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя	т	1,04	245,44	3,82	255	4	48	0,21	-
					37,35	1,44	39	1	118	0,01	-
110	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий спропиткой битумом	м2	0,028	775,44	24,55	22	1	2	0,26	-
					39,83	9,2	1	-	123	0,04	-
111	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м2	3,8	294,75	-	1120	-	1266	1,89	7
					294,75	-	1120	-	113	-	-
112	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	м3	3,63	280,88	248,35	1020	902	535	0,22	1
					32,18	78,59	117	285	133	0,27	1
113	**С11011-476**	**-Пемза шлаковая /щебень пористый из металлургического**	**м3**	**3,63**	**1690**	**-**	**6135**	**-**	**-**	**-**	**-**
		шлака/, М-600, фракция от 5 до 10 мм			-	-	-	-	-	-	-
114	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,15	10088,71	260,48	1513	39	111	3,94	1
					614,25	89,46	92	13	105	0,35	-
115	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,15	127	-	19	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
116	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,15	361	-	54	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
117	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	0,15	840	-	126	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
118	Е0141-4-7	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в двуслоя	м3	1,7	97,88	7,38	166	13	164	0,57	1
					90,23	2,79	153	5	104	0,01	-
119	**С11041-18**	**-Детали закладные фундаментов, одностволных мачт и фидерных опор**	**м2**	**0,01**	**150500**	**-**	**1505**	**-**	**-**	**-**	**-**
					-	-	-	-	-	-	-
120	**Е0122-9-1**	**-Укладка патрубок из стальной трубы диам. 57х3,5мм**	**т**	**0,00015**	**121367,16**	**49858,78**	**18**	**7**	**16**	**336**	**-**

Установка ГРПШ-10МС с РДГК-10МС 1шт

121	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	км		61425	18834,75	9	3	130	91,99	-
				0,3	250	-	75	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
122	Е0122-9-1	-Укладка свечей из стальной трубы диам.20х2мм	м	0,0052	121367,16	49858,78	631	259	543	336	2
					61425	18834,75	319	98	130	91,99	-
123	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	км	0,0052	56	-	1	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
124	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей	м	0,00152	168294,13	49389,75	256	75	161	312,7	-
					62775	18657	95	28	130	91,12	-
125	Е0119-4-1	-Устройство установки для редуцирования давления газа	т	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
					1917	108	1917	108	128	0,52	1
		РАЗДЕЛ 3. Ограждение к ГРПШ 4х4									
127	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		0,8	402,75	-	322	-	364	2,8	2
					402,75	-	322	-	113	-	-
128	**Е0127-14-4**	**-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового**	м3	**0,041**	**280,88**	**248,35**	**12**	**10**	**6**	**0,22**	-
					32,18	**78,59**	**1**	**3**	**133**	**0,27**	-
129	**С11011-476**	**-Пемза шлаковая /щебень пористый из металлургического шлака/, М-600, фракция от 5 до 10 мм**	м3	**0,041**	**1690**	-	**69**	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
130	Е0106-1-13	-Устройство бетоных фундаментов столбов, В15	м3	0,6	10202,15	95,97	6121	58	509	4,9	3
					771,75	36,25	463	22	105	0,18	-
131	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,6	127	-	76	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
132	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,6	361	-	217	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
133	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	0,6	840	-	504	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
134	Е0109-34-1	-Монтаж опор	м3	0,16866	17355,77	2191,29	2927	370	1921	73,6	12
135	С130806-74	-Трубы стальные электросварные	т	23,4	12555 400	101,25 -	2118 9360	17 -	90 -	0,49 -	- -

	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм								
				-	-	-	-	-	-	-
136	Е0109-35-1	-Монтаж ограждения м	0,167382	17937,36	627,68	3002	105	2154	86,5	14
137	С11011-759	-Сетка плетенная "Рабица" т	10,29	14197,5 257	101,25 -	2376 2645	17 -	90 -	0,49 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
138	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм м2	0,0083	55620	-	462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
139	С11041-83	-Стержень.Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,014498	46400	-	673	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
140	С11041-86	-Сталь угловая 50х32 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,06612	45500	-	3008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
141	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т	20,12	21,8	0,05	439	1	106	0,03	1
				5,81	0,02	117	-	90	-	-
142	Е0113-26-6 К=2	**-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115** м2	**20,12**	**40,72**	**0,04**	**819**	**1**	**151**	**0,04**	**1**
				8,32	**-**	**167**	**-**	**90**	**-**	**-**

(6 - 2) НА Тепловые сети

1	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	36	28,89	27,85	1040	1002	331	0,01	-
				1,04	8,44	37	304	97	0,03	1
2	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	20	134,1	-	2682	-	3031	0,97	19
				134,1	-	2682	-	113	-	-
3	1-166-1	-Обсыпка оголовка колодца м3	1	122,18	-	122	-	138	0,89	1
4	1-90-5	-Планировка обсыпки м2	7	122,18 8,28	- -	122 58	- -	113 65	- 0,05	- -
				8,28	-	58	-	113	-	-
		ТРУБОПРОВОДЫ								
5	22-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм футляр	0,0004	154891,68	66009,8	62	26	49	376	-
				70200	24936,75	28	10	130	121,79	-
6	8-6-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм км	0,4	1623	-	649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	02													
7	22-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	м км	0,0004	455522,91 35325	57818,03 21840,75	182 14	23 9	30 130	203 106,67	- -
		КОЛОДЦЫ												
8	22-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	3,08	20392,94 1435,5	1879,87 538,43	62810 4421	5790 1658	7904 130	8,86 2,06	27 6
19	46-33-6	-Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5	м3	0,7	21938,21 9189	332,71 126	15357 6432	233 88	6520 100	60,8 0,61	43 -
20	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под отмостку	м3	0,6	2584,28 21,38	73,75 11,67	1551 13	44 7	26 133	0,14 0,04	- -
21	1-1-439	-Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе, марка А, Б, высшего сорта	м3	0,02	17600 -	- -	352 -	- -	- -	- -	- -
22	46-33-6	-Заделка концов футляра бетоном В7,5	т	0,007	21938,21 9189	332,71 126	154 64	2	65	60,8	-
32	СТПРАЙС 2580тг/1,12/2,557	-Переходник ПЭ-сталь 40/45	шт	1	900,89 -	- -	901 -	- -	- -	- -	- -
33	8-4-2110 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 110x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	373 -	- -	373 -	- -	- -	- -	- -
35	27-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	60	15,17 7,02	5,88 1,65	910 421	353 99	692 133	0,05 0,01	3 -
36	30-10-17 Изм. и доп.вып.19	-Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2003		3,78	6810 -	- -	25742 -	- -	- -	- -	- -
37	62-28-11	-Антикоррозийное покрытие	т	35	123,66	0,05	4328	2	3071	0,59	21

		однокомпонентной алкидной грунт-эмалью поверхностей стальных труб м2		92,84	0,02	3249	1	94,5	-	-
38	26-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем) м2	60	167,6	50,15	10056	3009	6643	0,53	32
				92,03	18,68	5522	1121	100	0,09	6
39	1-3-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КК ALC фольгированные м3	3	10300	-	30900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	13-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	3,6	20,36	0,02	73	-	13	0,02	-
				4,16	-	15	-	90	-	-
41	13-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	3,6	21,8	0,05	78	-	19	0,03	-
				5,81	0,02	21	-	90	-	-
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА 1шт								
42	16-10-3	-Прокладка вентиляционной трубы диам. 65 мм м	2	801,76	15,99	1604	32	313	0,66	1
				116,1	5,99	232	12	128	0,03	-
43	22-8-5	-Укладка сальника диам. 152 мм км	0,0006	115636,32	31953,19	69	19	61	360	-
				66375	12071,25	40	7	130	58,95	-
44	8-6-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 121 мм, толщина стенки 4,0 мм м	0,6	806	-	484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	1-1-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,0006	60200	-	36	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	46-33-1	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях м3	0,0034	13745,63	208,73	47	1	28	55,16	-
				8230,5	78,75	28	-	100	0,39	-
47	1-1-21	-Асбестоцементная смесь м3	0,0034	43400	-	148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	16-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм 1сальник	2	770,63	-	1541	-	772	1,8	4
				301,5	-	603	-	128	-	-
49	26-8-16	-Изоляция трубопроводов	0,3	204,43	16,1	61	5	57	1,03	-

		диаметром до 57 мм асбестовыми пуховыми шнурами толщиной 80 мм		182,48	6,08	55	2	100	0,03	-
		м								
50	1-1-1028	-Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	0,013	736700	-	9577	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
51	30-2-7 Изм. и доп. вып.19	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,024	6160	-	148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
52	57-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	0,83	137	0,74	114	1	29	0,2	-
				31,39	0,11	26	-	110,7	-	-
		1м2								
53	57-16-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой	0,83	16,49	0,28	14	-	13	0,09	-
				14	0,05	12	-	110,7	-	-
		1м2								
54	1-1-103	-Гидроизол	0,83	104	-	86	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
55	6-9-59	-Доски из антисептированной древесины тип-1, толщиной 28 мм, шириной 68-118 мм	0,0058	49700	-	288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
56	62-28-11	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	0,28	123,66	0,05	35	-	25	0,59	-
				92,84	0,02	26	-	94,5	-	-
		м2								
57	6-13-1	-Заделка бетоном В15	0,14	9682,87	86,6	1356	12	77	3,06	-
				490,5	32,72	69	5	105	0,16	-
		м3								
58	8-6-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Гарнит Ду30	2,92	131	-	383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
59	11-4-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Люк лёгкий, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060	-	16120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	1680583.
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,4 %	57140
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ :	1737723
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,08 %	18767
ЗАТРАТЫ НА ВСЛУГУ ЛЕТ 1 %	17377
ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 0,4 %	6951
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ 1,298	22556
ИТОГО:	1803374
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К=2.55742	4611985
НАЛОГ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛ. 2%	92240
ИТОГО :	4704225
НДС 12%	564507
ВСЕГО :	5268732

ЗАКАЗЧИК Сапиев Т.С.

ПОДРЯДЧИК Кадиев Ю.К.

ТЕХНАДЗОР Убисенов Г.З.

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за декабря 2015 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»

Договор : № 33 от 20.08.2015 г

Наименование стройки: «Газификация детского лагеря «Арай» в с.Шынгирлау Чингирлауского района ЗКО»

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*		
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В т.ч. строительно-монтажные работы*	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ*
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	13129100		
НДС 12%	1575492		
Всего:	14704592		
Итого за декабрь 2015 г	4704225		
НДС 12%	564507		
ВСЕГО:	5268732		

Заказчик:

Подрядчик:

Арал

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2015 жылғы «22» желтоқсан **№ 3** **Шыңғырлау а.**
(объектінің орналасқан жері)

Шыңғырлау ауданы әкімдігінің 2015 жылғы «18» желтоқсандағы № 135 өкімімен
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
(бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады) Есалиев Альберт Темирболатович, Шыңғырлау аудан әкімінің орынбасары.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
Жанкабаев Ержан Захарьевич Мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясы бөлімінің бас маманы – мемлекеттік құрылыс инспекторы.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші Самиев Талгат Сабиргалиевич, Шыңғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер Казиев Юсуп Кихметович, «Газстрой» жауапкершілік шектеулі серіктестігінің директоры.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы Мурзагалиев Хамит Курмангалиевич, «Казэкология жобалау» ЖШС-нің инженер жобалаушы – бас маман.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар, меншік иелері:

Алпамысова Эльмира Алпамысовна, Шыңғырлау ауданының білім беру бөлімі басшысының м.а.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

объектінің бейініне (мақсатына) қарай басқа да мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдері:

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары Сабиров Ермек Хатимович, Шыңғырлау аудандық тұтынушылардың құқығын қорғау басқарма басшысы.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары Телемгенов Марат Жолдаскалиевич, Шыңғырлау ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Акпанов Нурболат Алиевич, «КазТрансГазАймақ» акционерлік қоғамы Шыңғырлау ауданының газ телімінің директоры.

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Урбисинов Габит Зинелович, «Урбисинов Габит Зинелович» Ж/К директоры, техникалық қадағалаушы.

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Иргалиева Алтынай Жунусовна, БҚО Бөрлі және Шыңғырлау аудандары бойынша мемлекеттік экологиялық инспекторы.

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Искалиев Куаныш Кумарович, Шыңғырлау ауданы Шыңғырлау ауылдық округі әкімінің орынбасары.

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия хатшысы – Темиртаев Роман Тлесович, Шыңғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің бас маманы.

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) Шыңғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі мен «Газстрой» жауапкершілік шектеулі серіктестігінің директоры.

(ұйымның атауы)

Батыс Қазақстан облысы, Шыңғырлау ауданы, Шыңғырлау ауылы мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданындағы «Арай» балалар лагерін газбен жабдықтау» нысанның жаңа құрылысы пайдалануға қабылдауды ұсынды.

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)

2. Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге Қазақстан Республикасы құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2015 жылғы «25» тамыз № 470 рұқсаты.

(рұқсат берген органның атауы)

3. Құрылысты «Арай» балалар лагерін газбен қамту, сыртқы жылумен қамту желілері, қазандықтың жылыту жүйелері.

(жұмыстар түрлері)

орындаған бас мердігер «Газстрой» жауапкершілік шектеулі серіктестігі жүзеге асырды.

(ұйымның атауы)

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Казэкология жобалау» ЖШС-гі

(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы Л.Ф.Лебедева жобасын әзірлеген.
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы) (ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген Шыңғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс № 230-01-01 жоба бойынша жүзеге асырылған
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын Шыңғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2014 жылғы «29» желтоқсандағы № 54 бұйрығымен бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы тамыз 2015 жылы
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы желтоқсан 2015 жылы
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы 4 ай:

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
Жобалау-сметалық құжаттама, орындалу туралы актілер, қолданылған материалдар сертификаттары, жасырын жұмыстар актілері.
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Объектінің мынадай көрсеткіштер бар: асхана, жатақхана қазандықтар. Жылумен қамту, сыртқы жылумен қамту желілері, қазандықтың жылыту жүйелері.

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: «Арай» балалар лагері үшін екі қазандық ВВ – 300СіА, жылу өнімділігі – 70 кВт, қазандық өлшемі - 4,80 х 5,0 м, газбен қамтылуы: жоғарғы қысымды газ құбыры. Барлығы газ құбырының ұзындығы – 2 шақырым.
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар _____
(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____ қосымшасында келтірілген.

14. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы ***15,457 млн теңге***, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: ***11,226 млн теңге.***

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған «Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданындағы «Арай» балалар лагерін газбен жабдықтау» құрылысы

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:

Есалиев Альберт Темирболатович _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары:

Жанкабаев Ержан Захарьевич _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Самиев Талгат Сабиргалиевич _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Алпамысова Эльмира Алпамысовна _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Казиев Юсуп Кихметович _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Мурзагалиев Хамит Курмангалиевич _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Сабиров Ермек Хатимович _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Телемгенов Марат Жолдаскалиевич _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Акпанов Нурболат Алиевич _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Урбисинов Габит Зинелович _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Иргалиева Алтынай Жунусовна
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Искалиев Куаныш Кумарович
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Темиртаев Роман Тлесович
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)