Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО» Ф - 2 1

Подрядчик: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки : Газоснабжение с. Озёрное , Перемётинского аульного округа, Зелёновского района ЗКО

АКТ № 1

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		НА ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ **2-1**												
1	Е РДС РК8.02-03-2002	-Разбивка внутрихозяйственной сети каналов отвода поверхностных вод км	12,676	7669,76	-	97222	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
2	Е РДС РК8.02-03-	-Изготовление и закладка грунтового репера П кат. шт	1	1808,4	-	1808	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ГЗ высокое давление **2-1-1**												
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЛИ												
3	1-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м М3	1222,4	6,01	6,01	7342	7342	2471	-	-				
				-	2,08	-	2547	97	0,01	8				

4	1-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м М3	1222,4	4,75	4,75	5811	5811	1956	-	-
				-	1,65	-	2016	97	0,01	7
5	1-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(восствновление плодородного слоя) М3	1222,4	6,01	6,01	7342	7342	2471	-	-
				-	2,08	-	2547	97	0,01	8
6	1-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м М3	1222,4	4,75	4,75	5811	5811	1956	-	-
				-	1,65	-	2016	97	0,01	7

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

7	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 М3	2400	28,89	27,85	69336	66840	22069	0,01	24
				1,04	8,44	2496	20256	97	0,03	72
8	1-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами М3	30	262,72	-	7882	-	8907	1,85	57
	Т.Ч.									
	П.3.187			262,72	-	7882	-	113	-	-
	К=1,2									

9	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы М3	690	134,1	-	92529	-	104558	0,97	669
				134,1	-	92529	-	113	-	-
10	1-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м М3	2310	3,35	3,35	7739	7739	2600	-	-
				-	1,16	-	2680	97	-	18
		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ Г-3								
11	22-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм КМ	6,000	51202,26	20326,01	307214	121956	282192	179	1074
				30825	5353,43	184950	32121	130	20,64	124
12	8-4-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-20	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м стык	6000	231	-	1386000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	10-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	-Прокладка ленты сигнальной км	6,000	6469,41	5158,75	30953	30953	16241	6,3	38
				1310,66	724,68	7863	4348	133	4,2	25
14	СТ Прайс	-СТ-ТЬ ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНОЙ ЛСГ 200 С МЕДНЫМ ИЗОЛИРОВАННЫМ ПРОВОДНИКОМ(8000:250:1,12:2,38968) м	6000	11,96	-	71760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ :	1999719
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	445 421
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	2445140
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 6 %	146708
ИТОГО С НЕНОРМИРУЕМЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	2591848
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,8 %	72572
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ :	2664420
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,97 %	79133
ЗАТРАТЫ НА ВСЛУГУ ЛЕТ 1 %	26644
ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 0,4 %	10658
ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ	99030
ИТОГО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ	2879885
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К=2.38968	6882004
НАЛОГ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛ. 2%	137641
ИТОГО С НАЛОГАМИ :	7019645
НДС 12%	842357
ВСЕГО ПО АКТУ :	7 862 002

ЗАКАЗЧИК _____ Есенгалиев Б.А

ПОДРЯДЧИК _____ Казиев Ю.К

ТЕХНАДЗОР _____ Урбесинов Г.З

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2014 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки: Газоснабжение села Озёрное Перемётинского Аульного округа Зелёновского района Западно- Казахстанской области

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*		
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В т.ч. строительно-монтажные работы*	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ*
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	7 019 645		
НДС 12%	842 357		
Всего:	7 862 002		
Итого за ноябрь 2014 г	7 019 645		
НДС 12%	842 357		
ВСЕГО:	7 862 002		

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Ф -2

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»

Подрядчик: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки: Газоснабжение с. Озёрное, Перемётинского аульного округа, Зеленовского района ЗКО

АКТ № 2

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ГЗ высокое давление 2-1-1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	2489,,6	28,89	27,85	71905	69316	22873	0,01	11		
				1,04	8,44	2589	20291	97	0,03	82		
2	1-164-2 Т.ч. П.3.187 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	31,12	262,72	-	8175	-	9238	1,85	56		
				262,72	-	8175	-	113	-	-		
3	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы М3	715,76	134,1	-	95983	-	108461	0,97	697		
				134,1	-	95983	-	113	-	-		
4	1-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м до 5 м М3	2396,24	3,35	3,35	8034	8034	2708	-	-		
				-	1,16	-	2792	97	-	18		

УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ Г-3

5	22-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	5,224	51202,26	20326,01	267481	106183	245694	179	1114
					---	---	---	---	---	---	---
					30825	5353,43	161030	27966	130	20,64	128
6	8-4-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м стык	5616,56	231	-	1297425	-	-	-	-
					---	---	---	---	---	---	---
					-	-	-	-	-	-	-
7	10-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	-Прокладка ленты сигнальной	км	6,000	6469,41	5158,75	48129	32108	16849	6,3	39
					---	---	---	---	---	---	---
					1310,66	724,68	8158	4510	133	4,2	26
8	СТ Прайс	-СТ-ТЬ ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНОЙ ЛСГ 200 С МЕДНЫМ ИЗОЛИРОВАННЫМ ПРОВОДНИКОМ(8000:250:1,12:2,38 968)	м	6000	11,96	-	74392	-	-	-	-
					---	---	---	---	---	---	---
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ :				1 824 493				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				452 856				
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ				2 277 349				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 6 %				136 641				
		ИТОГО С НЕНОРМИРУЕМЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ				2 413 990				
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,8 %				67 592				
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ :				2 481 582				
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,97 %				73 703				
		ЗАТРАТЫ НА ВСЛУГУ ЛЕТ 1 %				24 816				
		ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 0,4 %				9 926				
		ИТОГО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ				2 590 027				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К=2.38968				6 189 336				
		НАЛОГ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛ. 2%				123 787				
		ИТОГО С НАЛОГАМИ:				6 313 123				
		НДС 12%				757 575				
		ВСЕГО ПО АКТУ:				7 070 698				

ЗАКАЗЧИК заместитель руководителя. Есенгалиев Б.А.

Директор ТОО, Газстрой ПОДРЯДЧИК Казиев Ю.К.

Руководитель ТЕХНАДЗОР Урбесинов Г.З.

Урбесинов Г.З. РНН 151010012515

ЖШС "Газстрой" ТОО

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2014 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки: Газоснабжение села Озёрное Перемётинского аульного округа Зелёновского района Западно-Казахстанской области

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*		
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В т.ч. строительно-монтажные работы*	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ*
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	13 332 768		
НДС 12%	1 599 932		
Всего:	14 932 700		
Итого за декабрь 2014 г	6 313 123		
НДС 12%	757 575		
ВСЕГО:	7 070 698		

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Ф - 2

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»

Подрядчик: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки : Газоснабжение с. Озёрное , Перемётинского аульного округа, Зелёновского района ЗКО

АКТ № 1

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за январь 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ Г-3										
1	8-4-1507	-Отвод полиэтиленовый 90°	4	322		-	1288		-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	компрессионный с внутренней резьбой DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт		-		-	-		-	-	-	-
2	16-29-2	-Испытание на прочность и герметичность трубопроводов	12224	11,13		-	136053		-	167263	0,05	612
		диам. до 100 мм м		10,69		-	130675		-	128	-	-
3	39-24-2	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм стык	12	109,1		14,7	1309		176	899	0,4	5
				81		2,25	972		27	90	0,01	-

ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА Ф63 -3 ШТ

4	16-10-8	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 219 мм м	4,8	2512,62	45,33	12061	218	1888	1,66	8
				290,25	16,97	1393	81	128	0,08	-
5	22-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	3,9	244,98	0,28	955	1	745	0,84	3
				146,93	0,11	573	-	130	-	-
6	22-20-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 219 мм км	0,0048	453445,54	80944,76	2177	389	493	278,5	1
				48442,5	30577,5	233	147	130	149,34	1
7	16-30-3	-Заделка концов диам. до 300 мм шт	6	3549,82	1,57	21299	9	4044	3,01	18
				526,5	-	3159	-	128	-	-
8	23-1-1	-Устройство песчаного основания м3	3	2418,2	152,52	7255	458	822	1,02	3
				153,68	57,15	461	171	130	0,28	1
9	9-34-1	-Монтаж опорных метал.конструкций для крепления трубопроводов т	0,00054	17355,77	2191,29	9	1	6	73,6	-
				12555	101,25	7	-	90	0,49	-
10	2-1-260	-Стальные крепежные элементы т	0,00054	114900	-	62	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

11	СТ ПРАЙС	-НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ(5150:1,12:2,3 89677)	3	1924,2	-	5773	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ГЗ								
12	22-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	3	276,46	17,71	829	53	755	1,07	3
				186,75	6,75	560	20	130	0,03	-
13	9-2-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм шт	3	6880	-	20640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Ограждение задвижек- 1 шт								
14	1-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	0,8	218,93	-	175	-	198	1,54	1
				218,93	-	175	-	113	-	-
15	6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,8	9987,95	95,97	7990	77	678	4,9	4
				771,75	36,25	617	29	105	0,18	-
16	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,8	127	-	102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	30-1-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	0,8	781	-	625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

18	30-1-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: 4кг/см2 м3	0,8	361	-	289	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	9-34-1	-Установка опор из труб т	0,03328	17355,77	2191,29	578	73	379	73,6	2
				12555	101,25	418	3	90	0,49	-
20	2-1-263	-Опоры стальные	0,03328	107900	-	3591	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	2-1-254	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций т	0,0048	122100	-	586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	9-62-3	-Изготовление ограждения в построечных условиях и на производственных базах т	0,048	27935,09	9375,11	1341	480	2396	91	4
				16380	2107,33	786	101	90	7,36	1
23	9-35-1	-Монтаж ограждения т	0,048	17937,36	627,68	861	30	617	86,5	4
				14197,5	101,25	681	5	90	0,49	-
24	1-1-759	-Сетка плетеная "РАБИЦА" м2	5,4	257	-	1388	-	-	-	-
				МОНТАЖ ГРШП						
25	7-1-2	-Установки газорегуляторного пункта шкафного ГРШП	1	32082	5750	32082	5750	19803	107	107
				20000	2003,01	20000	2003	90	11,62	7
26	СТПИСЬМО согласования заказчика	-Стоимость ГРШП--03БМ-1У1-С с РДСК-50БМ(720000:1,12:2,389677 компл	1	269014,24	-	269014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Фундамент под шкафную установку- 1 шт

27	1-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,75	218,93	-	164	-	186	1,54	1
					218,93	-	164	-	113	-	-
28	6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,76	10202,15	95,97	7754	73	645	4,9	4
					771,75	36,25	587	28	105	0,18	-
29	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,76	127	-	97	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	30-1-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	0,76	781	-	594	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	6-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,008	172357,31	536,06	1379	5	400	289	3
					47475	202,5	380	2	105	0,99	-

Заземление

32	8-471-4	-Заземлитесь вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	2	330,1	24,1	660	48	225	0,7	2
					116	2,5	232	5	95	0,01	-
33	8-472-1	-Заземлитесь горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	3	51,7	2,8	155	8	80	0,16	-
					27,5	0,3	83	1	95	-	-

ОГРАЖДЕНИЕ С КАЛИТКОЙ ГРШП - 1 шт

34	1-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	0,64	402,75	-	258	-	292	2,8	2
				---	---	---	---	---	---	---
				402,75	-	258	-	113	-	-
35	6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,54	9630,95	95,97	5201	52	458	4,9	3
				---	---	---	---	---	---	---
				771,75	36,25	417	20	105	0,18	-
36	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,54	127	-	69	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
37	30-1-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	0,54	781	-	422	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
38	9-34-1	-Установка опор из труб т	0,72	17355,77	2191,29	12496	1578	8202	73,6	53
				---	---	---	---	---	---	---
				12555	101,25	9040	73	90	0,49	1
39	2-1-263	-Опоры стальные т	072	107900	-	77688	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
40	9-62-3	-Изготовление ограждения в построечных условиях и на производственных базах т	0,12	27935,09	9375,11	3352	1125	1997	91	11
				---	---	---	---	---	---	---
				16380	2107,33	1966	253	90	7,36	1

41	9-35-1	-Монтаж ограждения	0,12	17937,36	627,68	2153	76	1545	86,5	11
		т		14197,5	101,25	1704	12	90	0,49	-
42	2-1-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,0390832	114900	-	4491	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	1-1-759	-Сетка плетеная "РАБИЦА" м2	13,45	257	-	3457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	1-1-683	-Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8x2,3 мм кг	18,66	36	-	672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	2-1-254	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций т	0,00852	122100	-	1041	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Молниезащита								
46	1-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	0,33	218,93	-	72	-	82	1,54	-
				218,93	-	72	-	113	-	-
47	6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,25	10202,15	95,97	2551	24	212	4,9	1
				771,75	36,25	193	9	105	0,18	-

48	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,25	127	-	32	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
49	30-1-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	0,25	781	-	196	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
50	30-1-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,25	361	-	90	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
51	9-34-1	-Установка опор из труб		0,03766	17355,77	2191,29	654	83	429	73,6	3
			т		12555	101,25	473	4	90	0,49	-
52	2-1-263	-Опоры стальные	т	0,03766	107900	-	4064	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
53	8-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x3		1	431,6	21,6	432	22	145	0,9	1
			шт		149	2,9	149	3	95	0,02	-
54	8-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 10 мм		1	247,7	20,7	248	21	107	0,7	-
			шт		111	1,6	111	1	95	0,01	-
55	13-16-4 к=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	6,4	65,03	0,1	416	1	67	0,06	-
					11,62	0,04	75	1	90	-	-

56 13-26-13 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	6,4	99,27	0,18	635	1	32	0,03	-
			5,54	0,1	35	-	90	-	-
	м2								
57 13-44-7	-Очистка щетками	6,4	60,75	-	389	-	350	0,34	2
	м2		60,75	-	389	-	90	-	-
58 13-44-9	-Обеспыливание	6,4	59	47,75	378	611	169	0,07	-
	м2		11,25	18	72	230	90	0,09	-

смета 2 - 1 -2

РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г2 среднее давление

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЛИ

59 1-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	45,2	6,01	6,01	271	271	91	-	-
			-	2,08	-	94	97	0,01	-
	м3								
60 1-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	45,2	4,75	4,75	215	215	72	-	-
			-	1,65	-	75	97	0,01	-
	м3								

61	1-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(восстановление плодородного слоя) м3	45,2	6,01	6,01	271	271	91	-	-
				-	2,08	-	94	97	0,01	-
62	1-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	45,2	4,75	4,75	215	215	72	-	-
				-	1,65	-	75	97	0,01	-
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
63	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	180,8	28,89	27,85	5223	5035	1662	0,01	1
				1,04	8,44	188	1525	97	0,03	6
64	1-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	2,26	262,72	-	594	-	671	1,85	4
Т.Ч. П.3.187 К=1,2				262,72	-	594	-	113	-	-
65	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	51,98	134,1	-	6971	-	7877	0,97	51
				134,1	-	6971	-	113	-	-

66	1-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	163,67	3,35	3,35	549	549	185	-	-
				-	1,16	-	190	97	-	1
		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ								
67	22-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	0,452	51202,26	20326,01	23143	9187	21258	179	81
				30825	5353,43	13933	2420	130	20,64	9
68	8-4-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	461,1	231	-	106514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	8-4-1388 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 90, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	2037	-	8148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	16-29-2	-Испытание на прочность и герметичность трубопроводов до 100 мм м	452	11,13	-	5031	-	6185	0,05	23
				10,69	-	4832	-	128	-	-

71 39-24-8	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 Мм стык	1	191,1	26,1	191	26	133	0,7	1
			146	2,25	146	2	90	0,01	-
72 10-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	-Прокладка ленты сигнальной км	0,452	6469,41	5158,75	2924	2332	1224	6,3	3
			1310,66	724,68	592	328	133	4,2	2
73 СТ Прайс	-СТ-ТЬ ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНОЙ ЛСГ 200 С МЕДНЫМ ИЗОЛИРОВАННЫМ ПРОВОДНИКОМ(8000:250:1,12:2,38 968) м	452	11,96	-	5404	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА Ф63 -2 ШТ

74 16-10-8	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 219 мм м	3,2	2512,62	45,33	8040	145	1258	1,66	5
			290,25	16,97	929	54	128	0,08	-
75 22-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм шт м	2,6	244,98	0,28	637	1	497	0,84	2
			146,93	0,11	382	-	130	-	-

76 22-20-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 219 мм	0,0032	453445,54	80944,76	1451	259	329	278,5	1
			48442,5	30577,5	155	98	130	149,34	-
	км								
77 16-30-3	-Заделка концов диам. до 300 мм	4	3549,82	1,57	14199	6	2696	3,01	12
			526,5	-	2106	-	128	-	-
	шт								
78 11-2-9	-Устройство бетонной отмосткии бордюрного камня	0,262	9603,98	-	2516	-	183	3,66	1
			567	-	149	-	123	-	-
	м3								
79 30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,262	127	-	33	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
80 30-1-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,262	781	-	205	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
81 30-1-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,262	361	-	95	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-

82	23-1-1	-Устройство песчаного основания	2	2418,2	152,52	4836	305	548	1,02	2
				153,68	57,15	307	114	130	0,28	1
		м3								
83	9-34-1	-Монтаж опорных метал.конструкций для крепления трубопроводов	0,00036	17355,77	2191,29	6	1	4	73,6	-
				12555	101,25	5	-	90	0,49	-
		т								
84	2-1-260	-Стальные крепежные элементы	0,00036	114900	-	41	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
85	СТ ПРАЙС	-НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ(5150:1,12:2,3 89677)	2	1924,2	-	3848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
				НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г2						
86	22-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
				186,75	6,75	374	14	130	0,03	-
		шт								
87	9-4-43	-Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	2490	-	4980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

88	22-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	0,004	62566,88	6788,5	250	27	251	253	1
				45675	2565	183	10	130	12,52	-
		км								
89	8-6-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	4	279	-	1116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
90	22-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,004	147905,62	23407,87	592	94	191	159	1
				27900	8842,5	112	35	130	43,19	-
		км								
91	19-4-1	-Установка ГРШП	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
				1917	108	1917	108	128	0,52	1
		установок								
92	СТПИСЬМО согласования заказчика	-Стоимость ГРШП с РДНК 400М(188000:1,12:2,389677)	1	70242,61	-	70243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл.								

Фундамент под шкафную установку- 1 шт

93 1-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,75	218,93	-	164	-	186	1,54	1
			---	---	---	---	---	---	---
			218,93	-	164	-	113	-	-
		м3							
94 6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,76	10202,15	95,97	7754	73	645	4,9	4
			---	---	---	---	---	---	---
			771,75	36,25	587	28	105	0,18	-
		м3							
95 30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,76	127	-	97	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
96 30-1-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,76	781	-	594	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
97 6-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,008	172357,31	536,06	1379	4	400	289	2
			---	---	---	---	---	---	---
			47475	202,5	380	2	105	0,99	-
		1т							

Заземление

98 8-471-4	-Заземлитесь вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
			116	2,5	464	10	95	0,01	-
	шт								
99 8-472-1	-Заземлитесь горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	6	51,7	2,8	310	17	158	0,16	1
			27,5	0,3	165	2	95	-	-
	м								

ОГРАЖДЕНИЕ С КАЛИТКОЙ ШРП - 1 шт

100 1-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,64	402,75	-	258	-	291	2,8	2
			402,75	-	258	-	113	-	-
	м3								
101 6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,54	9630,95	95,97	5201	52	458	4,9	3
			771,75	36,25	417	20	105	0,18	-
	м3								
102 30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,54	127	-	69	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								

103	30-1-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,54	781	-	422	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
104	9-34-1	-Установка опор из труб	0,72	17355,77	2191,29	12496	1578	8201	73,6	53
				---	---	---	---	---	---	---
		т		12555	101,25	9040	73	90	0,49	-
105	2-1-263	-Опоры стальные	0,72	107900	-	77688	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
106	9-62-3	-Изготовление ограждения в построечных условиях и на производственных базах	0,12	27935,09	9375,11	3352	1125	1997	91	11
				---	---	---	---	---	---	---
				16380	2107,33	1966	253	90	7,36	1
		т								
107	9-35-1	-Монтаж ограждения	0,12	17937,36	627,68	2152	75	1544	86,5	10
				---	---	---	---	---	---	---
		т		14197,5	101,25	1704	12	90	0,49	-
108	2-1-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0390832	114900	-	4491	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
109	1-1-759	-Сетка плетеная "РАБИЦА"	13,45	257	-	3457	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		-	-	-	-	-	-	-

110 1-1-683	-Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм кг	18,66	36	-	672	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
111 2-1-254	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций т	0,00852	122100	-	1040	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
112 13-16-4 к=2	-огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз м2	0,72	65,03	0,1	47	-	8	0,06	-
			11,62	0,04	8	-	90	-	-
113 13-26-13 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 м2	0,72	99,27	0,18	71	-	4	0,03	-
			5,54	0,1	4	-	90	-	-
114 13-44-7	-Очистка щетками м2	0,72	60,75	-	44	-	39	0,34	-
			60,75	-	44	-	90	-	-
115 13-44-9	-Обеспыливание м2	0,72	59	47,75	42	34	19	0,07	-
			11,25	18	8	13	90	0,09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ :				724 462				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				279 582				
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ				1 004 044				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 6 %				60 243				
		ИТОГО С НЕНОРМИРУЕМЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ				1 064 287				
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,8 %				29 800				
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ :				1 094 087				
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,97 %				32 494				
		ЗАТРАТЫ НА ВСЛУГУ ЛЕТ 1 %				10 941				
		ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 0,4 %				4 376				
		ОБОРУДОВАНИЕ				339 257				
		ИТОГО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ				1 481 155				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К=2.38968				3 539 486				
		НАЛОГ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛ. 2%				70 790				
		ИТОГО С НАЛОГАМИ :				3 610 276				
		НДС 12%				433 233				
		ВСЕГО ПО АКТУ :				4 043 509				

ЗАКАЗЧИК _____ _____

ПОДРЯДЧИК _____ Казиев Ю.К

ТЕХНАДЗОР _____ Урбаксинов Г.З _____

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2015 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки: Газоснабжение села Озёрное Перемётинского аульного округа Зелёновского района Западно-Казахстанской области

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*		
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В т.ч. строительно-монтажные работы*	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ*
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	16 943 044		
НДС 12%	2 033 165		
Всего:	18 976 209		
Итого за январь 2015 г	3 610 276		
НДС 12%	433 233		
ВСЕГО:	4 043 509		

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО» Ф - 2

Подрядчик: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки : Газоснабжение с. Озёрное , Перемётинского аульного округа, Зелёновского района ЗКО

АКТ № 2

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за март 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11
		ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г-4												
1	22-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503					1,07	2
				186,75	6,75	374	14	130					0,03	-
		шт												
2	9-2-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880	-	13760	-	-					-	-
				-	-	-	-	-					-	-
		шт												
3	22-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 95 мм	0,095	70153,47	10674,97	6665	1014	6528					270	26
				48825	4032	4638	383	130					19,69	2
		км												
4	8-6-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	95,38	250	-	23845	-	-					-	-
				-	-	-	-	-					-	-
		м												

5	22-11-3	-Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,018	58881,69	25695,31	1060	463	933	194	3
				---	---	---	---	---	---	---
				33075	6813,45	595	123	130	26,38	-
		км								
6	8-4-1227	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	18,18	692	-	12581	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002			---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
7	13-16-4 к=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	17	65,03	0,1	1106	2	178	0,06	1
				---	---	---	---	---	---	---
				11,62	0,04	198	1	90	-	-
		м2								
8	13-26-13 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	17	99,27	0,18	1688	3	86	0,03	-
				---	---	---	---	---	---	---
				5,54	0,1	94	2	90	-	-
		м2								
9	13-44-7	-Очистка щетками	17	60,75	-	1033	-	929	0,34	6
				---	---	---	---	---	---	---
				60,75	-	1033	-	90	-	-
		м2								
10	13-44-9	-Обеспыливание	17	59	47,75	1003	812	448	0,07	1
				---	---	---	---	---	---	---
				11,25	18	191	306	90	0,09	2
		м2								

11	24-114-1	-Устройство контрольной трубки	3	1733,58	290,34	5201	871	2325	2,74	8
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		486	110,25	1458	331	130	0,53	2
		ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА Ф63 -1 ШТ								
12	16-10-8	-Прокладка трубопроводов	1,6	2512,62	45,33	4020	73	629	1,66	3
		отопления и водоснабжения из		---	---	---	---	---	---	---
		стальных электросварных труб		290,25	16,97	464	27	128	0,08	-
		диам. 219 мм								
		м								
13	20-19-2	-Установка козырька из	1	1501,22	12,95	1501	13	181	0,81	1
		листовой стали,		---	---	---	---	---	---	---
		прямоугольного сечения		137,03	4,73	137	5	128	0,02	-
		периметром 1300 мм								
		шт								
14	8-10-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ	1	401	-	401	-	-	-	-
		17375-83/ под углом 90° с		---	---	---	---	---	---	---
		радиусом кривизны R-1,5 Dy		-	-	-	-	-	-	-
		100 на Ру 10 МПа из стали								
		марки 20, 108х4 мм								
		шт								
15	22-47-1	-Протаскивание в футляр	1,3	244,98	0,28	318	-	248	0,84	1
		стальных труб диам. 100 мм		---	---	---	---	---	---	---
		и		146,93	0,11	191	-	130	-	-
16	22-20-6	-Нанесение весьма усиленной	0,0016	453445,54	80944,76	726	130	164	278,5	-
		антикоррозионной		---	---	---	---	---	---	---
		битумно-полимерной изоляции		48442,5	30577,5	78	49	130	149,34	-
		на стальные трубопроводы								
		диам. 219 мм км								

17	16-30-3	-Заделка концов диам. до 300 мм	2	3549,82	1,57	7100	3	1348	3,01	6
		шт		526,5	-	1053	-	128	-	-
18	11-2-9	-Устройство бетонной отмосткии бордюрного камня	0,131	9603,98	-	1258	-	91	3,66	-
		м3		567	-	74	-	123	-	-
19	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,131	127	-	17	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
20	30-1-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,131	781	-	102	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
21	30-1-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,131	361	-	47	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
22	23-1-1	-Устройство песчаного основания м3	1	2418,2	152,52	2418	153	274	1,02	1
				153,68	57,15	154	57	130	0,28	-

23	9-34-1	-Монтаж опорных метал.конструкций для крепления трубопроводов т	0,00018	17355,77	2191,29	3	-	2	73,6	-
				12555	101,25	2	-	90	0,49	-
24	2-1-260	-Стальные крепежные элементы т	0,00018	114900	-	21	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	СТ ПРАЙС	-НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ(5150:1,12:2,389677) шт	1	1924,2	-	1924	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ Г-3				
26	22-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	1	51202,26	20326,01	51196	20326	47031	179	179
				30825	5353,43	30823	5353	130	20,64	21
27	8-4-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	729,68	231	-	168556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	24-107-1	-Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 50 мм шт	1	1984,31	371,27	1984	371	1076	3,95	4
				688,5	139,5	689	139	130	0,69	1
29	СТ Письмо согласование заказчика	-Конденсатосборник с двумя переходами ПЭ-сталь ф-50мм(76000:1,12:2,38968) м	1	28022,28	-	28022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА Ф63 -3 ШТ

30 20-19-2	-Установка козырька из	3	1501,22	12,95	4504	39	544	0,81	2
	листовой стали,		---	---	---	---	---	---	---
	прямоугольного сечения		137,03	4,73	411	14	128	0,02	-
	периметром 1300 мм шт								
31 8-10-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ	3	401	-	1203	-	-	-	-
	17375-83/ под углом 90° с		---	---	---	---	---	---	---
	радиусом кривизны R-1,5 Dy		-	-	-	-	-	-	-
	100 на Ру 10 МПа из стали								
	марки 20, 108х4 мм шт								
32 11-2-9	-Устройство бетонной отмосткии	0,393	9603,98	-	3774	-	274	3,66	1
	бордюрного камня		---	---	---	---	---	---	---
			567	-	223	-	123	-	-
	м3								
33 30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости	0,393	127	-	50	-	-	-	-
	бетона за применение		---	---	---	---	---	---	---
	сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
	м3								
34 30-1-58	-Надбавка к сметной стоимости	0,393	781	-	307	-	-	-	-
	при изменении марки бетона по		---	---	---	---	---	---	---
	морозостойкости до 200: за		-	-	-	-	-	-	-
	150 циклов м3								
35 30-1-62	-Надбавка к сметной стоимости	0,393	361	-	142	-	-	-	-
	при изменении марки бетона по		---	---	---	---	---	---	---
	водонепроницаемости до 4: за		-	-	-	-	-	-	-
	4 кг/см2 м3								

ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ

36	1-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	8,424	402,75	-	3393	-	3834	2,8	24
				402,75	-	3393	-	113	-	-
		м3								
37	9-34-1	-Установка опор из труб	0,5226	17355,77	2191,29	9070	1145	5953	73,6	38
		т		12555	101,25	6561	53	90	0,49	-
38	2-1-263	-Опоры стальные	0,5226	107900	-	56389	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
39	6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	8,424	9987,95	95,97	84138	808	7147	4,9	41
				771,75	36,25	6501	305	105	0,18	1
		м3								
40	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	8,424	127	-	1070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	30-1-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	8,424	261	-	2199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	2-1-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,02158	154200	-	3328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

43	22-11-3	-Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 110 мм км	0,043	58881,69	25695,31	2532	1105	2230	194	8
				33075	6813,45	1422	293	130	26,38	1
44	8-4-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	43,43	692	-	30054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	24-114-1	-Устройство контрольной трубки шт	3	1733,58	290,34	5201	871	2325	2,74	8
				486	110,25	1458	331	130	0,53	2
					НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ГЗ					
					Ограждение задвижек- 2 шт					
46	1-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	1,6	218,93	-	350	-	419	1,54	1
				218,93	-	350	-	113	-	-
47	6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	1,6	9987,95	95,97	15981	153	1358	4,9	8
				771,75	36,25	1852	58	105	0,18	-
48	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	1,6	127	-	203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

49	30-1-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	1,6	781	-	1249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	30-1-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,6	361	-	577	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	9-34-1	-Установка опор из труб т	0,06656	17355,77	2191,29	1155	146	758	73,6	5
				12555	101,25	835	7	90	0,49	-
52	2-1-263	-Опоры стальные т	0,10008	107900	-	7208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	2-1-254	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций т	0,0096	122100	-	1172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	9-62-3	-Изготовление ограждения в построечных условиях и на производственных базах т	0,0096	27935,09	9375,11	2682	900	1598	91	9
				16380	2107,33	1573	101	90	7,36	1
55	9-35-1	-Монтаж ограждения т	0,0096	17937,36	627,68	1722	60	1236	86,5	8
				14197,5	101,25	1363	10	90	0,49	-

56 1-1-759	-Сетка плетеная "РАБИЦА"	10,8	257	-	2775	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
	м2		-	-	-	-	-	-	-
			Опора под зазвижку для ф-50мм -3шт						
57 1-164-2	-Разработка грунта 2 группы	0,75	218,93	-	164	-	186	1,54	1
	вручную в траншеях глубиной		---	---	---	---	---	---	---
	до 2 м без креплений с		218,93	-	164	-	113	-	-
	откосами								
	м3								
58 6-1-13	-Устройство бетонных	0,75	10202,15	95,97	7652	72	636	4,9	4
	фундаментов-столбов		---	---	---	---	---	---	---
			771,75	36,25	579	27	105	0,18	-
	м3								
59 30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости	0,75	127	-	95	-	-	-	-
	бетона за применение		---	---	---	---	---	---	---
	сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
	м3								
60 30-1-58	-Надбавка к сметной стоимости	0,75	781	-	586	-	-	-	-
	при изменении марки бетона по		---	---	---	---	---	---	---
	морозостойкости до 200: за		-	-	-	-	-	-	-
	150 циклов м3								
61 30-1-62	-Надбавка к сметной стоимости	0,75	361	-	271	-	-	-	-
	при изменении марки бетона по		---	---	---	---	---	---	---
	водонепроницаемости до 4: за		-	-	-	-	-	-	-
	4 кг/см2 м3								

62 9-34-1	-Установка опор из труб	0,0357	17355,77	2191,29	620	78	407	73,6	3
			---	---	---	---	---	---	---
	т		12555	101,25	448	4	90	0,49	-
63 2-1-263	-Опоры стальные	0,0357	107900	-	3852	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
	т		-	-	-	-	-	-	-
64 6-11-7	-Установка закладных деталей	0,01308	93997,62	304,24	1229	4	456	198	3
	весом до 4 кг		---	---	---	---	---	---	---
			33075	114,75	433	2	105	0,56	-
	1т								
65 2-1-237	-Отдельные конструктивные	0,01308	154400	-	2020	-	-	-	-
	элементы зданий и сооружений		---	---	---	---	---	---	---
	с преобладанием		-	-	-	-	-	-	-
	горячекатанных профилей,								
	масса до 0,1 т								
	т								
66 8-4-7	-Гидроизоляция боковая	1,8	245,44	3,82	442	7	82	0,21	-
	обмазочная битумная в 2 слоя		---	---	---	---	---	---	---
	по выравненной поверхности		37,35	1,44	67	3	118	0,01	-
	бутовой кладки кирпичу,								
	бетону стен, фундаментов								
	м2								
67 13-16-4	-Огрунтовка металлических	8,07	65,03	0,1	525	1	85	0,06	-
к=2	поверхностей грунтовкой		---	---	---	---	---	---	---
	ФЛ-ОЗК за один раз		11,62	0,04	94	-	90	-	-
	м2								

68	13-26-13 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	8,07	99,27	0,18	801	1	41	0,03	-
				---	---	---	---	---	---	---
				5,54	0,1	45	1	90	-	-
		м2								
69	13-44-7	-Очистка щетками	8,07	60,75	-	490	-	441	0,34	3
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		60,75	-	490	-	90	-	-
70	13-44-9	-Обеспыливание	8,07	59	47,75	476	385	212	0,07	1
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		11,25	18	91	145	90	0,09	1
					МОНТАЖ ГРШП					
71	7-1-2	-Установки газорегуляторного пункта шкафного ГРШП	1	32082	5750	32082	5750	19802	107	107
				---	---	---	---	---	---	---
				20000	2003,01	20000	2003	90	11,62	7
		шт								
72	СТПИСЬМО согласования заказчика	-Стоимость ГРШП--13-1ВУ1-С с РДГ-50В(1150000:1,12:2,389677)	1	429675,52	-	429676	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		комп								
73	22-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб	0,006	70153,47	10674,97	421	64	412	270	2
				---	---	---	---	---	---	---
				48825	4032	293	24	130	19,69	-
		км								
74	8-6-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	6,024	250	-	1506	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

75	13-16-4	-Огрунтовка металлических	1,7	65,03	0,1	111	-	18	0,06	-
	к=2	поверхностей грунтовкой		---	---	---	---	---	---	---
		ФЛ-ОЗК за один раз		11,62	0,04	20	-	90	-	-
		м2								
76	13-26-13	-Окраска металлических	1,7	99,27	0,18	169	-	9	0,03	-
	к=2	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
		эмалью ХВ-125		5,54	0,1	9	-	90	-	-
		м2								
77	13-44-7	-Очистка щетками	1,7	60,75	-	103	-	93	0,34	1
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		60,75	-	103	-	90	-	-
78	13-44-9	-Обеспыливание	1,7	59	47,75	100	81	45	0,07	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		11,25	18	19	31	90	0,09	-
79	39-20-2	-Контроль внешним осмотром и	1	23,62	-	24	-	20	0,1	-
		измерением трубопроводов		---	---	---	---	---	---	---
		диаметром до 108 мм стык			22,5	-	23	-	90	- -
80	24-103-1	-Врезка штуцером со снижением	1	5662,96	2832,75	5663	2833	3147	5,26	5
		давления газопроводов		---	---	---	---	---	---	---
		диаметром до 70 мм		1350	1071	1350	1071	130	5,23	5
		врезка								
		Фундамент под шкафную установку- 1 шт								
81	1-164-2	-Разработка грунта 2 группы	0,75	218,93	-	164	-	186	1,54	1
		вручную в траншеях глубиной		---	---	---	---	---	---	---
		до 2 м без креплений с		218,93	-	164	-	113	-	-
		откосами м3								

82 6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,76	10202,15	95,97	7754	73	645	4,9	3
			---	---	---	---	---	---	---
			771,75	36,25	586	27	105	0,18	-
	м3								
83 30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,76	127	-	96	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
84 30-1-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,76	781	-	593	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
85 6-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,008	172357,31	536,06	1379	9	801	289	5
			---	---	---	---	---	---	---
			47475	202,5	380	3	105	0,99	-
	1т								
				Заземление					
86 8-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	2	330,1	24,1	660	48	225	0,7	1
			---	---	---	---	---	---	---
			116	2,5	232	5	95	0,01	-
	шт								
87 8-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	3	51,7	2,8	155	8	78	0,16	-
			---	---	---	---	---	---	---
	м		27,5	0,3	82	1	95	-	-

ОГРАЖДЕНИЕ С КАЛИТКОЙ ГРШП - 1 шт

88 1-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,64	402,75	-	258	-	291	2,8	2
			402,75	-	258	-	113	-	-
		м3							
89 6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,54	9630,95	95,97	5200	52	458	4,9	2
			771,75	36,25	416	19	105	0,18	-
		м3							
90 30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,54	127	-	68	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
91 30-1-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,54	781	-	421	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
92 9-34-1	-Установка опор из труб	0,72	17355,77	2191,29	12496	1579	8201	73,6	53
			12555	101,25	9039	75	90	0,49	1
		т							
93 2-1-263	-Опоры стальные	0,72	107900	-	77688	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
94 9-62-3	-Изготовление ограждения в построечных условиях и на производственных базах	0,12	27935,09	9375,11	3352	1125	1996	91	11
			16380	2107,33	1965	253	90	7,36	2
		т							

95 9-35-1	-Монтаж ограждения	0,24	17937,36	627,68	2153	76	1545	86,5	16
			---	---	---	---	---	---	---
	т		14197,5	101,25	1703	12	90	0,49	-
96 2-1-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,039832	114900	-	4490	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
97 1-1-759	-Сетка плетеная "РАБИЦА"	13,45	257	-	3456	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
	м2		-	-	-	-	-	-	-
98 1-1-683	-Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	18,66	36	-	672	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	кг								
99 2-1-254	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций т	0,00852	122100	-	1040	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
			Молниезащита						
100 1-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	0,33	218,93	-	72	-	81	1,54	1
			---	---	---	---	---	---	---
			218,93	-	72	-	113	-	-

101 6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,25	10202,15	95,97	2550	24	212	4,9	1
			771,75	36,25	193	9	105	0,18	-
	м3								
102 30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,25	127	-	32	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
103 30-1-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,25	781	-	195	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
104 30-1-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,25	361	-	91	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
105 9-34-1	-Установка опор из труб	0,03766	17355,77	2191,29	653	82	429	73,6	3
			12555	101,25	473	4	90	0,49	-
	т								
106 2-1-263	-Опоры стальные	0,03766	107900	-	4063	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
107 8-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x3 мм	1	431,6	21,6	431	21	144	0,9	1
	шт		149	2,9	149	3	95	0,02	-

108 8-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 10 мм	1	247,7	20,7	247	20	107	0,7	1
			---	---	---	---	---	---	---
			111	1,6	111	2	95	0,01	-
	шт								
109 13-16-4 к=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	6,4	65,03	0,1	416	1	67	0,06	1
			---	---	---	---	---	---	---
			11,62	0,04	149	1	90	-	-
	м2								
110 13-26-13 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	6,4	99,27	0,18	636	1	33	0,03	-
			---	---	---	---	---	---	---
			5,54	0,1	36	1	90	-	-
	м2								
111 13-44-7	-Очистка щетками	6,4	60,75	-	389	-	350	0,34	2
			---	---	---	---	---	---	---
	м2		60,75	-	389	-	90	-	-
112 13-44-9	-Обеспыливание	6,4	59	47,75	377	306	168	0,07	1
			---	---	---	---	---	---	---
	м2		11,25	18	144	115	90	0,09	1
			Электрохимическая защита						
113 8-141-2	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	68	27,5	4	1870	272	1292	0,12	8
			---	---	---	---	---	---	---
			19,3	0,7	1312	48	95	-	-
	м								

114	16-1-638 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШвнг, число жил и сечение 1х35 мм2 1000м	0,068	447600	-	30437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	Т3-7-3	-Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-20У на трубопроводе протект	8	19057,22	2782,16	152458	22257	84473	44,2	354
				7596,96	1202,26	60776	9618	120	5,9	47
116	Т3-40-1	-Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах в ковере пункт	4	12860,95	213,61	51444	854	25674	30,8	123
				5297,64	51,08	21191	204	120	0,3	1
117	20-19-2	-Установка козырька из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм шт	2	1501,22	12,95	3002	26	363	0,81	2
				137,03	4,73	274	9	128	0,02	-
118	8-10-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм шт	2	401	-	802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ

119 1-165-2	-Копание ям без откосов	1,296	402,75	-	522	-	590	2,8	4
	глубиной до 0,7 м вручную без		---	---	---	---	---	---	---
	креплений для стоек и столбов		402,75	-	522	-	113	-	-
	в грунтах 2 группы м3								
120 9-34-1	-Установка опор из труб	0,0804	17355,77	2191,29	1395	176	916	73,6	6
			---	---	---	---	---	---	---
	т		12555	101,25	1009	8	90	0,49	-
121 2-1-263	-Опоры стальные	0,0804	107900	-	8675	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
	т		-	-	-	-	-	-	-
122 6-1-13	-Устройство бетонных	1,296	9987,95	95,97	12944	124	1100	4,9	6
	фундаментов-столбов		---	---	---	---	---	---	---
			771,75	36,25	1000	47	105	0,18	-
	м3								
123 30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости	1,296	127	-	165	-	-	-	-
	бетона за применение		---	---	---	---	---	---	---
	сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
	м3								
124 30-1-56	-Надбавка к сметной стоимости	1,296	261	-	338	-	-	-	-
	при изменении марки бетона по		---	---	---	---	---	---	---
	морозостойкости до 200: за 50		-	-	-	-	-	-	-
	циклов м3								
125 2-1-250	-Отдельные конструктивные	0,00332	154200	-	512	-	-	-	-
	элементы зданий и сооружений		---	---	---	---	---	---	---
	с преобладанием		-	-	-	-	-	-	-
	толстолистовой стали массой								
	до 0,5 т т								

126	22-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,005	58881,69	25695,31	294	128	259	194	1
				33075	6813,45	165	34	130	26,38	-
127	8-4-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	5,05	692	-	3495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
128	24-114-1	-Устройство контрольной трубки шт	2	1733,58	290,34	3467	581	1550	2,74	5
				486	110,25	972	220	130	0,53	1

Опора под зазвижку для ф-50мм -2шт

129	1-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	0,75	218,93	-	164	-	186	1,54	1
				218,93	-	164	-	113	-	-
130	6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,75	10202,15	95,97	7652	72	636	4,9	4
				771,75	36,25	579	27	105	0,18	-
131	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,75	127	-	95	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

132 30-1-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,75	781	-	586	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
133 30-1-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,75	361	-	271	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
134 9-34-1	-Установка опор из труб	0,0357	17355,77	2191,29	620	78	407	73,6	3
			---	---	---	---	---	---	---
	т		12555	101,25	448	4	90	0,49	-
135 2-1-263	-Опоры стальные	0,0357	107900	-	3852	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
	т		-	-	-	-	-	-	-
136 6-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01308	93997,62	304,24	1229	4	456	198	3
			---	---	---	---	---	---	---
			33075	114,75	433	2	105	0,56	-
	1т								
137 2-1-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,01308	154400	-	2020	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	т								

138	8-4-7	-Гидроизоляция боковая	1,8	245,44	3,82	442	7	82	0,21	-
		обмазочная битумная в 2 слоя		---	---	---	---	---	---	---
		по выравненной поверхности		37,35	1,44	67	3	118	0,01	-
		бутовой кладки кирпичу,								
		бетону стен, фундаментов м2								
139	13-16-4	-Огрунтовка металлических	8,07	65,03	0,1	525	1	85	0,06	-
	к=2	поверхностей грунтовкой		---	---	---	---	---	---	---
		ФЛ-ОЗК за один раз м2		11,62	0,04	94	-	90	-	-
140	13-26-13	-Окраска металлических	8,07	99,27	0,18	801	1	41	0,03	-
	к=2	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
		эмалью ХВ-125 м2		5,54	0,1	45	1	90	-	-
141	13-44-7	-Очистка щетками	8,07	60,75	-	490	-	441	0,34	3
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		60,75	-	490	-	90	-	-
142	13-44-9	-Обеспыливание	8,07	59	47,75	476	385	212	0,07	1
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		11,25	18	91	145	90	0,09	1
						Щит пожарный с инвентарем				
143	СТПИСЬМО	-Щит пожарный в	6	9714,4	-	58286	-	-	-	-
	согласован	комплекте(ОП-4-2шт,лопаты		---	---	---	---	---	---	---
	ия	-2шт, ведро -2шт, багор-1шт,		-	-	-	-	-	-	-
	заказчика	лом-1шт)(26000:1,12:2,389677)компл.								
144	СТПИСЬМО	-Ящик для песка	6	5978,09	-	35869	-	-	-	-
	согласован	металлический(16000:1,12:2,389		---	---	---	---	---	---	---
	ия	677)		-	-	-	-	-	-	-
	заказчика									
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ :				966960				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				148836				
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ				1115796				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 6 %				66948				
		ИТОГО С НЕНОРМИРУЕМЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ				1182744				
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,8 %				33117				
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ :				1215861				
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,97 %				36111				
		ЗАТРАТЫ НА ВСЛУГУ ЛЕТ 1 %				12159				
		ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 0,4 %				4864				
		ОБОРУДОВАНИЕ				523833				
		ИТОГО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ				1792828				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К=2.38968				4284286				
		НАЛОГ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛ. 2%				85686				
		ИТОГО С НАЛОГАМИ :				4798400				
		НДС 12%				575808				
		ВСЕГО ПО АКТУ :				5374208				

ЗАКАЗЧИК _____ Есенгалиев Б.А

ПОДРЯДЧИК _____ Казиев Ю.К

ТЕХНАДЗОР _____ Урбисинов Г.З

(1)

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2015 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки: Газоснабжение села Озёрное Перемётинского аульного округа Зеленовского района Западно-Казахстанской области

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*		
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В т.ч. строительно-монтажные работы*	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ*
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	21741444		
НДС 12%	2608973		
Всего:	24350417		
Итого за март 2015 г	4798400		
НДС 12%	575808		
ВСЕГО:	5374208		

Заказчик: Есенгалиев Б.А

Подрядчик: Казиев Ю.К

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «15 » апреля 2015 года **г. Уральск, ЗКО**

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
от « 15» апреля 2015 г. № 26-Ѳ-14.04.2015г. Распоряжение акима Зеленовского района ЗКО
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председатель комиссии:
Тугузбаев А.К.– Заместитель акима Зеленовского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместитель председателя:

Паленов А.В. – Главный специалист ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии-представителей:
представитель заказчика:

БайменовМ.Б. – и.о. руководителя ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяства ЗКО»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Макатов В.К. – Авторский надзор ТОО «Консорциум-СтройПроект»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ибрагимов А.А. – Государственный экологический инспектор Западно-Казахстанского областного департамента экологии
(фамилия, имя, отчество, должность)

Танауов М.Р. – Руководитель УГСЭН Зеленовского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Керешов Б.А. – Руководитель отдела ЖКХ и пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зеленовского района, ЗКО.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Курноскин А.В. – Главный специалист отдела архитектуры градостроительства и строительства Зеленовского района, ЗКО.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Тулегенов К.А. – Руководитель отдела земельных отношений Зеленовского района, ЗКО.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сариев Ч.И. – И.о. руководитель отдела ЧС Зеленовского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ибраев Т.С. – Начальник службы эксплутация газовых сетей ЗКПФ АО «КазТранГазАймак»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Казиев Ю.К. – директор ТОО «Газстрой»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей других заинтересованных государственных органов в зависимости от профиля (назначения) объекта:

Зулкашев Е.У. – Руководитель отдела по контролю безопасности и охраны труда, трудовые отношения ГУ «Управления по инспекции труда ЗКО»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Урбисинов Г.З. – ИП «Урбисинов Г.З.» технический надзор
(фамилия, имя, отчество, должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **««Газоснабжение с. Озерное Переметинского сельского округа Зеленовского района ЗКО»**
(Наименование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)

по адресу: **ЗКО Зеленовского района**
(область,район,населенный пункт,микрорайон,квартал,улица,номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от _____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «24» ноября 2014 г. «Управление государственного архитектурного-строительного контроля Западно-Казахстанской области»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Газстрой»**
(наименование организации)
выполнивши **строительно-монтажные работы**
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Консорциум-СтройПрроект»**
(наименование организации)
выполнивши **проектные работы**
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями _____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **№ А- 02-14-ГСН**
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

« **26**» сентябрь 2014 г. № 159

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   - Начало работ: **24 ноября 2014 года**
     (месяц и год)
   - Окончание работ: **19 марта 2015 года**
     (месяц и год)
   - При продолжительности строительства, мес.4:

   по норме или по проекту организации строительства 4;
   фактически 4;

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект и исполнительная документация (Исполнительная документация: разрешение на строительство от « 24 » ноябрь 2014 г., общий журнал производства работ, журнал производства работ, журнал авторского надзора за строительством объекта, акты геодезической разбивки, акты скрытых работ, сертификаты качества)

(перечень документов)

Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

11.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	Показатели		Примечание + увеличение - уменьшение
			Заявленные до экспертизы	Рекомендуемые к утверждению	
1	Общий расход газа	$м^3$/час	186	186	-
2	Протяженность газопровода Высокого давления Ø63*5,8 мм Среднего давления Ø63*5,8 мм	км км	12,22 0,452	12,22 0,452	-
3	Нормативная продолжительность строительства	мес	4	4	-

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

12. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

протяженность газопровода- 12,22 км.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

13. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

14. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природой среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

15. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских и эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего 28,088 млн. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 18,888 млн. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 2,063 млн. тенге,
прочие затраты 7,137 млн. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 28,088 тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 18,888 тыс. тенге.
стоимость оборудования, инвентаря и инструмента 2,063 тыс. тенге.
прочие затраты 7,137 тыс. тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке «**Газоснабжение с. Озерное Переметинского сельского округа Зеленовского района ЗКО»**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии **Тугузбаев А.К.**

(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Палеков А.В.

(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Члены государственной приемочной комиссии

Баймеков М.Б.

(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Зулкашев Е.У.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ибрагимов А.А.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ибраев Т.С.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Казиев Ю.К.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Керешов Б.А.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Курноскин А.В.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Макатов В.К.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Сариев Ч.А.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Танаев М.Р.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Тулегенов К.А.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Урбисинов Г.З.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)