Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района" Форма-3

Технический надзор: ТОО "Батыр Алем СБ"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО" (Дом №3).

Договор №15 от 08 февраль 2018 года.

СПРАВКА № 1

за апрель месяц 2018 год

№ п/п	Наименование обьекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	26 517 857,14	29 700 000,00	26 517 857,14	29 700 000,00
2	в т.ч. Оборудование				
3	Всего к оплате	26 517 857,14	29 700 000,00	26 517 857,14	29 700 000,00

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района"

Руководитель _____ **Н. Калисаев**

Технический надзор:

ТОО "Батыр Алем СБ"

Директор _____ **С.С.Ералиев**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Байметов А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района" Форма-3

Технический надзор: ТОО "Батыр Алем СБ"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО" (Дом №3).

Договор №15 от 08 февраль 2018 года.

СПРАВКА № 2
за апрель месяц 2018 год

№ п/п	Наименование обьекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	33 511 904,76	37 533 333,33	6 994 047,62	7 833 333,33
2	в т.ч. Оборудование				
3	Всего к оплате	33 511 904,76	37 533 333,33	6 994 047,62	7 833 333,33

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района"

Руководитель _____ **Н. Калисаев**

Технический надзор:

ТОО "Батыр Алем СБ"

Директор_____ **С.С.Ералиев**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Байметов А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района"

Форма-3

Технический надзор: ТОО "Батыр Алем СБ"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО" (Дом №3).

Договор № 14 от 08 февраль 2018 год. доп.соглашение №1 от 14 август 2018 года. Доп.соглашение №2 от 06 сентябрь 2018г. Доп.соглашение №4 от 16 май 2019 года.

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май 2019 год

№ п/п	Наименование обьекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	190 392 668,86	213 239 789,12	92 654 464	103 773 000,00
2	в т.ч. Оборудование				
3	Всего к оплате	190 392 668,86	213 239 789,12	92 654 464	103 773 000,00

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района"

В.и.о руководителя

_____ **Е.Космуратов**

Технический надзор:

ТОО "Батыр Алем СБ"

Директор

_____ **С.С.Ералиев**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор _____ **Байметов А.**

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО"

Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ "

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Договор: № 15 от 08 февраль 2018 год. доп.соглашение №1 от 14 август 2018 года. Доп.соглашение №2 от 06 сентябрь 2018г. Доп.соглашение №4 от 16 май 2019 года.

Наименование стройки - Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО (Дом №3)

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2019 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЕНОБЛОКОВ толщ.100 мм												
53	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	-Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки м3 кладк	54,6125	5877,62	1595,38	320991	87128	106244	3,72	203				
				2829,99	373,19	154553	20381	50,8	0,44	24				
		Накладные расходы -		1945,42		106244								
		Сметная стоимость				461414								
54	21-030301-0108 РСНБ РК 2015 II	-Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D700 ГОСТ 31360-2007 м3	50,243776	15284,94	-	767973	-	32562	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		Накладные расходы -		648,08		32562								
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	648,08				32562						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1274,64		64043								
		Сметная стоимость				864578								
55	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки т металл	0,3959	45402,52	1388,52	17975	550	10085	56,4	22				
				44014	458,01	17425	181	50,8	0,54	-				
		Накладные расходы -		25474,74		10085								
		Сметная стоимость				30305								
56	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012 т	0,0191	196245,13	-	3748	-	159	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		Накладные расходы -		8320,79		159								
		Сметная стоимость				4220								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 т	0,3768	201861,25	-	76061	-	3225	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		8558,92		3225				
		Сметная стоимость				85629				
58	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство пояса по верху перегородок из раствора М50, толщ.50 мм (АС-45) м3	1,08	24266,62	3013,24	26208	3254	5006	8,25	9
				6516,59	615,74	7038	665	48,5	0,72	1
		Накладные расходы -		4634,76		5006				
		Сметная стоимость				33711				
		УЗЕЛ "А" - КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К ПЕРЕКРЫТИЯМ (275 шт; АС-45)								
59	11-460302-0404 РСНБ РК 2015	-Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 отверсти	110	260,02	111,83	28603	12302	12710	0,18	19
				148,19	49,19	16301	5411	50,8	0,06	6
		Накладные расходы -		115,55		12710				
		Сметная стоимость				44618				
60	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка т стальн	0,1177	417071,51	5894,56	49089	694	5074	42,7	5
				38407,37	873,62	4521	103	62,1	1,03	-
		Накладные расходы -		43111,61		5074				
		Сметная стоимость				58496				
		УЗЕЛ "В" - КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К СЕРДЕЧНИКАМ (320 шт; АС-45)								
61	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Армирование кладки стен (AIII-8) т	0,05376	199802,08	1388,52	10741	75	1721	56,4	3
				44014	458,01	2366	25	50,8	0,54	-
		Накладные расходы -		32021,28		1721				
		Сметная стоимость				13459				
		УЗЛЫ УСИЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК (АС-45)								
62	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки т металл	0,702044	45402,52	1388,52	31875	975	17884	56,4	40
				44014	458,01	30900	322	50,8	0,54	-
		Накладные расходы -		25474,74		17884				
		Сметная стоимость				53740				
63	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах квартала	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0,415626	165024,85	-	68589	-	2908	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6997,05		2908				
		Сметная стоимость				77217				
64	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,286428	201861,25	-	57819	-	2452	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала	т								
		Накладные расходы -		8558,92		2452				
		Сметная стоимость				65092				
65	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 доп. вып.	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное м2 оштук	1467,4075	11356,21	23,19	16664183	34027	1496106	1,15	1688
				930,96	10,95	1366097	16074	54,8	0,01	21
		Накладные расходы -		1019,56		1496106				
		Сметная стоимость				19613112				
66	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 т	8,24083	201861,25	-	1663504	-	70533	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		8558,92		70533				
		Сметная стоимость				1872760				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**			**19787359**	**139003**			**1989**
	Накладные расходы -		**Тенге**			**1766670**	**-**	**-**		**-**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**			**23278352**	**-**	**-**		**-**

РАЗДЕЛ 5. Перегородки, МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС - 57 ШТ (АС78-89)

69	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство м3	6,3	28965,91	3824,5	182485	24094	36019	10,4	66
				8017,26	862,16	50509	5432	48,5	1,01	6
		Накладные расходы -		5717,27		36019				
		Сметная стоимость				235984				
70	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм т	0,0333	13250,18	1022,48	441	34	224	14,94	-
				11952,3	227,53	398	8	48,5	0,2	-
		Накладные расходы -		6719,49		224				
		Сметная стоимость				718				
71	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т	0,22864	13656,15	699,65	3122	160	1621	16,88	4
				12681,1	193,4	2899	44	48,5	0,17	-
		Накладные расходы -		7087,90		1621				
		Сметная стоимость				5122				
72	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах квартала	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0537	165024,85	-	8862	-	376	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6997,05		376				
		Сметная стоимость				9977				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,20824	147151,79	-	30643	-	1299	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6239,24		1299				
		Сметная стоимость				34498				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			225554	24288			70
	Накладные расходы -		Тенге			39538	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			286299	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Стены								
74	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	108,73	15763,75	1450,34	1713992	157696	283616	4,54	494
		м3 кладк		3324,42	339,27	361464	36889	50,8	0,4	43
		Накладные расходы -		2608,45		283616				
		Сметная стоимость				2157417				
75	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	-Кладка из кирпича. Расшивка швов	442	-185,75	-	-82101	-	-46957	-0,22	-97
		м2 стен		-185,75	-	-82101	-	50,8	-	-
		Накладные расходы -		106,24		46957				
		Сметная стоимость				-24819				
76	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/	0,508124	45402,52	1388,52	23070	706	12944	56,4	29
		т металл		44014	458,01	22365	233	50,8	0,54	-
		Накладные расходы -		25474,74		12944				
		Сметная стоимость				38895				
77	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,47425	201861,25	-	95733	-	4059	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		8558,92		4059				
		Сметная стоимость				107775				
79	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	336,604	15646,59	1450,34	5266704	488192	855458	4,38	1474
		м3 кладк		3207,26	339,27	1079575	114199	50,8	0,4	135
		Накладные расходы -		2541,44		855458				
		Сметная стоимость				6611935				
		ГИЛЬЗЫ В СТЕНАХ (АС-15)								
84	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах квартала	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	8,9	796,71	-	7091	-	301	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		33,78		301				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				7983				
		Монолитный сердечник МС-1-6 /АС-30/								
85	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство м3	18,354	28965,91	3824,5	531640	70195	104935	10,4	191
				8017,26	862,16	147149	15824	48,5	1,01	18
		Накладные расходы -		5717,27		104935				
		Сметная стоимость				687501				
87	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т	1,8616	13656,15	699,65	25422	1302	13195	16,88	31
				12681,1	193,4	23607	360	48,5	0,17	-
		Накладные расходы -		7087,90		13195				
		Сметная стоимость				41706				
89	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах квартала	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 т	1,128862	147151,79	-	166114	-	7043	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6239,24		7043				
		Сметная стоимость				187010				
		Монолитные перемычки ПрМ-1-12 /АС-18/								
90	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	-Перемычки. Устройство м3	26,196	33425,54	2794,41	875616	73202	176682	13,1	343
				9965,83	571,66	261065	14975	48,5	0,67	18
		Накладные расходы -		6744,62		176682				
		Сметная стоимость				1136482				
91	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм т	3,50748	13250,18	1022,48	46475	3586	23568	14,94	52
				11952,3	227,53	41922	798	48,5	0,2	1
		Накладные расходы -		6719,49		23568				
		Сметная стоимость				75647				
		Рамы РМ-1 /9шт/								
96	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство м3	16,452	30109,43	3824,5	495360	62921	94858	10,4	171
				8017,26	862,16	131900	14184	48,5	1,01	17
		Накладные расходы -		5765,75		94858				
		Сметная стоимость				637436				
97	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м м3	10,26	36854,87	4003,99	378131	41081	77098	14,4	148
				10954,8	817,69	112396	8389	48,5	0,96	10
		Накладные расходы -		7514,39		77098				
		Сметная стоимость				491647				
98	11-060301-0701 РСНБ	-Каркасы арматурные пространственные.	5,005008	13250,18	1022,48	66317	5118	33631	14,94	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 Изм. и доп. вып.	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		11952,3	227,53	59821	1139	48,5	0,2	1
		т								
		Накладные расходы -		6719,49		33631				
		Сметная стоимость				107944				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			9609565	903998			291
	Накладные расходы -		Тенге			1640131	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			12149996	-	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Перекрытие, покрытие								
107	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	345,1667	3418,6	768,19	1179988	265153	582666	2,74	946
				2192,05	191,77	756624	66193	62,1	0,23	78
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		1688,07		582666				
		Сметная стоимость				1903667				
109	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	1095,9	260,73	1,79	285729	1960	192023	0,3	327
				252,75	0,85	276994	930	62,1	-	1
		м шва								
		Накладные расходы -		175,22		192023				
		Сметная стоимость				515972				
110	11-460302-0405 РСНБ РК 2015	-Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	90	552,94	236,01	49764	21241	22162	0,38	34
				316,93	103,82	28524	9343	50,8	0,12	11
		отверсти								
		Накладные расходы -		246,25		22162				
		Сметная стоимость				77680				
111	11-460302-0406 РСНБ РК 2015	-Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	70	1860,78	790,73	130255	55351	58080	1,28	89
				1070,05	347,83	74903	24348	50,8	0,41	29
		отверсти								
		Накладные расходы -		829,72		58080				
		Сметная стоимость				203402				
		ГИЛЬЗЫ В ПЕРЕКРЫТИЯХ (АС-36)								
112	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка гильз	0,12557	159251,37	847,41	19997	106	10926	198	25
				158403,96	348,76	19891	44	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		87011,92		10926				
		Сметная стоимость				33397				
113	23-010201-0156 РСНБ РК 2015 II	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 70 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	20,7	932,85	-	19310	-	819	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		39,55		819				
		Сметная стоимость				21739				
114	23-010201-0140 РСНБ РК 2015 II	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	10,35	507,69	-	5255	-	223	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		21,53		223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				5916				
115	23-010201-0135 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 м	5,29	424,85	-	2247	-	95	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		18,01		95				
		Сметная стоимость				2530				
		Монолитный участок Ум-2 /54шт/								
149	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м м3	3,4723026	38661,99	1913,15	134246	6643	30364	18	63
				13693,5	360,78	47548	1253	48,5	0,42	1
		Накладные расходы -		8744,61		30364				
		Сметная стоимость				177779				
150	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм т	1,166184	13250,18	1022,48	15452	1192	7836	14,94	17
				11952,3	227,53	13939	265	48,5	0,2	-
		Накладные расходы -		6719,49		7836				
		Сметная стоимость				25151				
151	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т	2,84958	13656,15	699,65	38914	1994	20198	16,88	48
				12681,1	193,4	36136	551	48,5	0,17	-
		Накладные расходы -		7087,90		20198				
		Сметная стоимость				63840				
152	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах квартала	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,142884	165024,85	-	23579	-	1000	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6997,05		1000				
		Сметная стоимость				26545				
153	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,1917	147151,79	-	28209	-	1196	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6239,24		1196				
		Сметная стоимость				31757				
154	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 т	0,8316	155006,7	-	128904	-	5466	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6572,28		5466				
		Сметная стоимость				145119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	2,84958	154399,56	-	439974	-	18655	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6546,54		18655				
		Сметная стоимость				495319				
156	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	17,82	8875,31	1181,7	158158	21058	29240	2,71	48
				1862,5	288,38	33190	5139	56,4	0,34	6
		м3 утепл								
		Накладные расходы -		1640,84		29240				
		Сметная стоимость				202390				
		Монолитный участок УМ-4 /12шт/								
157	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	7,68	24992,96	1681,51	191946	12914	33776	8,21	63
				6245,76	357,24	47967	2744	48,5	0,42	3
		м3								
		Накладные расходы -		4397,94		33776				
		Сметная стоимость				243780				
158	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах квартала	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,11424	165024,85	-	18852	-	799	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6997,05		799				
		Сметная стоимость				21223				
159	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,32448	147151,79	-	47748	-	2025	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6239,24		2025				
		Сметная стоимость				53754				
160	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,08604	160926,34	-	13846	-	587	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6823,28		587				
		Сметная стоимость				15588				
		Монолитный участок Ум-3 /1шт/								
161	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1,5	38661,99	1913,15	57993	2870	13117	18	27
				13693,5	360,78	20540	541	48,5	0,42	1
		м3								
		Накладные расходы -		8744,61		13117				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				76799				
162	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм т	0,205156	13250,18	1022,48	2718	210	1379	14,94	3
				11952,3	227,53	2452	47	48,5	0,2	-
		Накладные расходы -		6719,49		1379				
		Сметная стоимость				4424				
163	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т	0,13114	13656,15	699,65	1791	92	930	16,88	2
				12681,1	193,4	1663	25	48,5	0,17	-
		Накладные расходы -		7087,90		930				
		Сметная стоимость				2938				
164	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах квартала	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,021036	165024,85	-	3471	-	147	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6997,05		147				
		Сметная стоимость				3908				
165	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,03197	147151,79	-	4704	-	199	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6239,24		199				
		Сметная стоимость				5296				
166	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 т	0,1386	155006,7	-	21484	-	911	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6572,28		911				
		Сметная стоимость				24187				
167	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 т	0,01355	150362,06	-	2037	-	86	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6375,35		86				
		Сметная стоимость				2293				
168	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0,13114	154399,56	-	20248	-	859	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		6546,54		859				
		Сметная стоимость				22795				
169	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	0,6	8875,31	1181,7	5325	709	985	2,71	2
		м3 утепл		1862,5	288,38	1118	173	56,4	0,34	-
		Накладные расходы -		1640,84		985				
		Сметная стоимость				6814				
170	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,00448	313462,11	847,41	1404	4	419	198	1
		т		158403,96	348,76	710	2	48,5	0,36	-
		Накладные расходы -		93550,45		419				
		Сметная стоимость				1969				
		Плиты над балконами ПМ-1 /54 шт/								
171	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	9,72	28402,99	1108,67	276077	10776	43150	8,06	78
				6131,65	267,1	59600	2596	48,5	0,31	3
		м3								
		Накладные расходы -		4439,26		43150				
		Сметная стоимость				344765				
172	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	5,80176	180763,57	-	1048747	-	44467	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7664,38		44467				
		Сметная стоимость				1180671				
173	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах квартала	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,2846664	165024,85	-	46977	-	1992	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6997,05		1992				
		Сметная стоимость				52886				
174	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,2350512	313462,11	847,41	73680	199	21989	198	47
				158403,96	348,76	37233	82	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		93550,45		21989				
		Сметная стоимость				103323				
		КОЗЫРЬКИ ПМ-2 /3шт/								
175	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,612	28402,99	1108,67	17383	679	2717	8,06	5
				6131,65	267,1	3753	163	48,5	0,31	-
		м3								
		Накладные расходы -		4439,26		2717				
		Сметная стоимость				21708				
176	11-060301-0601 РСНБ	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных	0,062832	13656,15	699,65	858	44	445	16,88	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 Изм. и 1	условиях из арматуры диаметром до 16 мм т		12681,1	193,4	797	12	48,5	0,17	-
		Накладные расходы -		7087,90		445				
		Сметная стоимость				1408				
177	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах квартала	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,01332	165024,85	-	2198	-	93	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6997,05		93				
		Сметная стоимость				2475				
178	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,050232	147151,79	-	7392	-	313	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6239,24		313				
		Сметная стоимость				8322				
179	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0224986	201861,25	-	4542	-	193	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		8558,92		193				
		Сметная стоимость				5113				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			4531404	403195			1826
	Накладные расходы -		Тенге			1151389	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			6138643	-	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПРОЕМЫ, Окна								
318	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых м2 проем	162,7608	2149,98	113,09	349932	18407	91479	0,91	148
				702,43	52,97	114329	8621	59,8	0,07	11
		Накладные расходы -		562,04		91479				
		Сметная стоимость				476723				
319	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых м2 проем	90,0786	2526,02	116,34	227540	10479	60803	1,11	100
				857,31	53,72	77225	4839	59,8	0,07	6
		Накладные расходы -		675,00		60803				
		Сметная стоимость				311410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
320	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых м2 проем	54,6624	3000,47	116,29	164013	6357	42985	1,3	71
				1004,47	52,97	54907	2895	59,8	0,07	4
		Накладные расходы -		786,38		42985				
		Сметная стоимость				223558				
321	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 м2	23,2578	20965,79	-	487618	-	20675	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		888,95		20675				
		Сметная стоимость				548956				
322	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 м2	194,1654	20450,69	-	3970816	-	168363	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		867,11		168363				
		Сметная стоимость				4470313				
323	21-090201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 м2	90,0786	24446,03	-	2202064	-	93368	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1036,51		93368				
		Сметная стоимость				2479066				
324	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 доп. вып.	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м п/м	223,63	758,15	3,25	169545	727	29599	0,21	47
				159,19	1,57	35600	352	59,8	-	-
		Накладные расходы -		132,36		29599				
		Сметная стоимость				215076				
325	21-090205-0203 РСНБ РК 2015 II	-Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 м	223,63	982,68	-	219757	-	9318	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		41,67		9318				
		Сметная стоимость				247401				
		Двери балконные								
330	21-090203-0104 РСНБ РК 2015	-Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная	57,5424	24627,59	-	1417131	-	60086	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах II квартала 2017 года	однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99								
		м2								
		Накладные расходы -		1044,21		60086				
		Сметная стоимость				1595395				
		Двери металлические								
331	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,525	66145,32	3151,65	34726	1655	22421	82,1	43
				61677,63	1176,61	32381	618	60,9	1,22	1
		т констр								
		Накладные расходы -		42705,79		22421				
		Сметная стоимость				61718				
332	21-060405-0501 РСНБ РК 2015	-Стоимость м/к дверей	0,525	269946,29	-	141722	-	6009	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		11445,72		6009				
		Сметная стоимость				159549				
		Дверь служебная входа в подвал с лестничной клетки								
342	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	7,22	3001,78	69,77	21673	504	5156	1,15	8
				908,37	33,08	6558	239	59,8	0,04	-
		м2 проем								
		Накладные расходы -		714,13		5156				
		Сметная стоимость				28975				
343	21-090102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах квартала 2017 года	-Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	7,22	28705,84	-	207256	-	8788	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		1217,13		8788				
		Сметная стоимость				233327				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			9613795	38128			419
	Накладные расходы -		Тенге			590619	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			11051470	-	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Внутренняя отделка, Стены								
352	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	5527,02	1089,68	52,51	6022710	290223	2023346	0,65	3593
				520,01	39,97	2874122	220896	54,8	0,05	294
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		366,08		2023346				
		Сметная стоимость				8689741				
		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ ПЕРЕГОРОДОК УЧТЕНА В УСИЛЕНИИ, В р."ПЕРЕГОРОДКИ"								
357	11-150204-0101 РСНБ	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка	368,222	2255,65	29,22	830579	10758	346846	1,79	659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	поверхностей по бетону и камню		1466,06	15,48	539837	5699	54,8	0,02	8
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		941,95		346846				
		Сметная стоимость				1271619				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			6853289	300981			4252
		Накладные расходы -	Тенге			2370192	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			9961359	-	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ с ВШ-1 по ВШ-5 (21 шт, АС-68)								
209	11-080801-0501 РСНБ РК 2015	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка	13,6845768	24860,5	1261,71	340205	17266	84340	11,9	163
				9173,59	474,51	125537	6493	50,8	0,44	6
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		6163,13		84340				
		Сметная стоимость				458508				
210	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции /вентшахт сетками СГ-3/.	0,0610708	45402,52	1388,52	2773	85	1556	56,4	3
		Армирование кладки		44014	458,01	2688	28	50,8	0,54	-
		т металл								
		Накладные расходы -		25474,74		1556				
		Сметная стоимость				4675				
211	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	-Сетки СГ-3 из арматуры 5Вр-1	0,056065	201861,25	-	11317	-	480	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		8558,92		480				
		Сметная стоимость				12741				
212	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	-Сетки СГ-3 из арматуры 3Вр-1	0,0050058	196245,13	-	982	-	42	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		8320,79		42				
		Сметная стоимость				1106				
213	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/. Установка	0,131892	49339,15	11890,21	6507	1568	2961	42,5	6
				36047,23	4221,56	4754	557	48,5	4,38	1
		т								
		Накладные расходы -		22450,43		2961				
		Сметная стоимость				10226				
		СГ-3 ДЛЯ УЧАСТКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН С ВЕНТКАНАЛАМИ(АС-57)								
218	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,51441	45402,52	1388,52	23356	714	13104	56,4	29
				44014	458,01	22641	236	50,8	0,54	-
		т металл								
		Накладные расходы -		25474,74		13104				
		Сметная стоимость								
		39377								
219	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,04216	196245,13	-	8274	-	351	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала	т								
		Накладные расходы -		8320,79		351				
		Сметная стоимость				9315				
220	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,47225	201861,25	-	95329	-	4042	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8558,92		4042				
		Сметная стоимость				107321				
		ПОЯС-ОБВЯЗКА ВЕНТШАХТ								
221	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке. Устройство из БМ150	2,02	25451,58	3013,24	51412	6087	9464	8,25	17
				6516,59	615,74	13164	1244	48,5	0,72	1
		м3								
		Накладные расходы -		4685,00		9464				
		Сметная стоимость				65746				
222	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	-Обрамление уголками - ЗД-1	0,32291	171058,55	847,41	55237	274	5011	20	6
				16000,4	348,76	5167	113	48,5	0,36	-
		1т								
		Накладные расходы -		15518,43		5011				
		Сметная стоимость				65068				
223	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Металлизация закладных и анкерныхизделий и выпусков арматуры	0,32291	103448,47	-	33405	-	1416	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4386,22		1416				
		Сметная стоимость				37607				
		СЕРДЕЧНИКИ ВЕНТШАХТ (АС-68)								
226	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	2,46572	28965,91	3824,5	71422	9430	14097	10,4	26
				8017,26	862,16	19768	2126	48,5	1,01	2
		м3								
		Накладные расходы -		5717,27		14097				
		Сметная стоимость				92361				
227	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,121728	13656,15	699,65	1662	85	863	16,88	2
				12681,1	193,4	1544	24	48,5	0,17	-
		т								
		Накладные расходы -		7087,90		863				
		Сметная стоимость				2727				
228	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах квартала	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,018048	165024,85	-	2978	-	126	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6997,05		126				
		Сметная стоимость				3353				
229	21-050301-0304 РСНБ	-Сталь арматурная горячекатаная периодического	0,10368	147151,79	-	15257	-	647	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах II 2017 года	профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6239,24		647				
		Сметная стоимость				17176				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			720116	35509			252
	Накладные расходы -		Тенге			138500	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			927305	-	-		-

РАЗДЕЛ 15. ЛЕСТНИЦА Л-1 /3 шт/

УЗЕЛ "1" - З/Д В Ф-ТЕ ПОД ЛЕСТНИЦУ (АС-50,-51)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
366	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,02316	313462,11	847,41	7260	20	2167	198	5
				158403,96	348,76	3669	8	48,5	0,36	-
		Накладные расходы -		93550,45		2167				
		Сметная стоимость				10181				
367	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 II	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,02316	103448,47	-	2396	-	102	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4386,22		102				
		Сметная стоимость				2697				

ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ - 35 шт (АС-55)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
368	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Опорных подушек ОП-1. Устройство м3	2,205	26369,19	3013,24	58144	6644	10416	8,25	18
				6516,59	615,74	14369	1358	48,5	0,72	2
		Накладные расходы -		4723,91		10416				
		Сметная стоимость				74045				
369	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т	0,1575	13656,15	699,65	2151	110	1116	16,88	3
				12681,1	193,4	1997	30	48,5	0,17	-
		Накладные расходы -		7087,90		1116				
		Сметная стоимость				3529				
370	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах квартала	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0,1575	165024,85	-	25991	-	1102	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6997,05		1102				
		Сметная стоимость				29261				
371	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах квартала	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /фиксатор/ СТ РК 2591-2014 т	0,01575	165024,85	-	2599	-	110	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6997,05		110				
		Сметная стоимость				2926				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,4053	313462,11	847,41	127046	343	37916	198	80
				158403,96	348,76	64201	141	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		93550,45		37916				
		Сметная стоимость				178159				
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (АС-51)								
373	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м (балка Б-1, АС-44). Монтаж	1,415232	21763,57	7983,97	30800	11299	12669	14,1	20
				10869,55	1778,5	15383	2517	60,9	1,6	2
		т констр								
		Накладные расходы -		8952,03		12669				
		Сметная стоимость				46947				
374	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,415232	9579,18	1961,84	13557	2776	5868	5,25	7
				5889,5	2,54	8335	4	60,9	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4146,56		5868				
		Сметная стоимость				20979				
375	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах	-Конструкции стальные из одного профиля (балка Б-1)	1,415232	329953,19	-	466960	-	19799	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		13990,02		19799				
		Сметная стоимость				525700				
376	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Монтаж лестничных косоуров и упоров	1,364784	49966,07	18355,66	68193	25052	28091	28,9	39
				23944,52	5141,19	32679	7017	60,9	5,25	7
		т								
		Накладные расходы -		20582,80		28091				
		Сметная стоимость				103987				
377	21-060208-0401 РСНБ РК 2015	-Косоуры	1,28328	243525,33	-	312511	-	13250	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		10325,47		13250				
		Сметная стоимость				351822				
378	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	-Упоры, полоса, уголок	0,081504	346298,35	-	28225	-	1197	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		14683,05		1197				
		Сметная стоимость				31775				
379	ТССЦ РК 8.04-08-20 16 Т.Ч.Раз.21	-ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	2,698512	4756	-	12834	-	544	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		201,65		544				
		Сметная стоимость				14448				
380	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	195	95,74	0,54	18669	105	12608	0,12	23
				95,2	0,25	18564	50	60,9	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		64,66		12608				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				33779				
381	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,03705	381819,66	-	14146	-	600	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		16189,15		600				
		Сметная стоимость				15926				
		ОТДЕЛКА КОСОУРОВ УЧТЕНА В Р."ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА", МОНОЛИТНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛПм-1 (5 шт, АС-49,53)								
382	11-060801-0107 РСНБ РК 2015	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство м3	7,5	31648,67	2072,38	237365	15543	52557	14,2	107
				10802,65	403,92	81020	3029	48,5	0,47	4
		Накладные расходы -		7007,54		52557				
		Сметная стоимость				313115				
383	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 т	0,4341	201861,25	-	87628	-	3715	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		8558,92		3715				
		Сметная стоимость				98651				
384	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах квартала	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 /фиксатор/ мм СТ РК 2591-2014 т	0,042	165024,56	-	6931	-	294	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6997,04		294				
		Сметная стоимость				7803				
385	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	0,0609	206864,42	1477,15	12598	90	1362	33,1	2
				26480,66	423,13	1613	26	48,5	0,37	-
		Накладные расходы -		22372,64		1362				
		Сметная стоимость				15077				
386	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах квартала	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0609	165024,56	-	10050	-	426	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6997,04		426				
		Сметная стоимость				11314				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛПм-2 (4 шт, АС-49,53)								
387	11-060801-0107 РСНБ РК 2015	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100	5,64	31648,67	2072,38	178498	11688	39523	14,2	80
				10802,65	403,92	60927	2278	48,5	0,47	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм. Устройство								
		м3								
		Накладные расходы -		7007,54		39523				
		Сметная стоимость				235462				
388	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,32544	201861,25	-	65694	-	2785	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8558,92		2785				
		Сметная стоимость				73958				
389	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах квартала	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 /фиксатор/ мм СТ РК 2591-2014	0,0336	165024,56	-	5545	-	235	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6997,04		235				
		Сметная стоимость				6242				
390	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,04872	206864,42	1477,15	10078	72	1090	33,1	2
				26480,66	423,13	1290	21	48,5	0,37	-
		1т								
		Накладные расходы -		22372,64		1090				
		Сметная стоимость				12061				
391	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах квартала	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,04872	165024,56	-	8040	-	341	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6997,04		341				
		Сметная стоимость				9051				
		СТУПЕНИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-49,56)								
393	11-060801-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-Устройство монолитных ступеней из бетона класса В25	0,6	29546,51	1108,67	17728	665	2693	8,06	5
				6131,65	267,1	3679	160	48,5	0,31	-
		м3								
		Накладные расходы -		4487,74		2693				
		Сметная стоимость				22054				
394	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах квартала	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00612	201861,25	-	1235	-	52	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8558,92		52				
		Сметная стоимость				1390				
395	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах квартала	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00144	196245,13	-	283	-	12	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		8320,79		12				
		Сметная стоимость				319				
		СТУПЕНИ СБОРНЫЕ (80 шт. АС-49,56; ГОСТ8717-..)								
396	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	288	930,96	34,3	268117	9878	175092	1,08	311
				864,02	14,18	248838	4083	62,1	0,01	4
		м ступен								
		Накладные расходы -		607,96		175092				
		Сметная стоимость				478665				
397	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах квартала	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	288	2387,48	-	687594	-	29154	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		101,23		29154				
		Сметная стоимость				774088				
398	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II 2017 года	-Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 дополнительные (ЗД-3, АС-49)	0,4656	129916,38	-	60489	-	2565	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		5508,45		2565				
		Сметная стоимость				68098				
399	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 II	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,4656	103448,47	-	48166	-	2042	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4386,22		2042				
		Сметная стоимость				54225				
400	ТССЦ РК 8.04-08-2016 Т.Ч.Раз.21	-ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	0,36	4756	-	1712	-	73	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		201,65		73				
		Сметная стоимость				1927				
401	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	-Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	70,98	1008,1	59,99	71555	4258	25852	0,57	41
				473,09	23,52	33580	1670	62,1	0,03	2
		м								
		Накладные расходы -		364,22		25852				
		Сметная стоимость				105200				
402	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 II	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,08744	299949,74	-	326177	-	13830	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		12717,87		13830				
		Сметная стоимость				367208				
403	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	-Масляная окраска ограждений белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	31,53576	599,98	0,68	18921	21	9890	0,65	20
				504,13	0,33	15898	10	54,8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып.	м2								
		Накладные расходы -		313,61		9890				
		Сметная стоимость				31116				
		СТУПЕНИ СПУСКА В ПОДВАЛ МЕЖДУ ОСЕЙ 6-7 (7 шт, АС-49)								
404	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	25,2	930,96	34,3	23460	864	15321	1,08	27
				864,02	14,18	21773	357	62,1	0,01	-
		м ступен								
		Накладные расходы -		607,96		15321				
		Сметная стоимость				41883				
405	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах квартала	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	25,2	2387,48	-	60164	-	2551	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		101,23		2551				
		Сметная стоимость				67732				
406	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II 2017 года	-Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 дополнительные	0,04074	129916,38	-	5293	-	224	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		5508,45		224				
		Сметная стоимость				5959				
407	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 II	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04074	103448,47	-	4214	-	179	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4386,22		179				
		Сметная стоимость				4744				
408	ТССЦ РК 8.04-08-20 16 Т.Ч.Раз.21	-ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	0,0315	4756	-	150	-	6	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		201,65		6				
		Сметная стоимость				169				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			3409169	89429			790
	Накладные расходы -		Тенге			421483	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			4253675	-	-		-
		РАЗДЕЛ 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ, Ограждения балконов /АС-43/								
409	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	-Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	12,24	5258	1377,83	64358	16865	19514	3,07	38
				2267,44	322,3	27753	3945	50,8	0,38	5
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		1594,31		19514				
		Сметная стоимость				90582				
410	21-030301-	-Блоки стеновые из газобетона	11,2608	15222,48	-	171417	-	7268	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0107 РСНБ РК 2015 II	автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007 м3		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		645,43		7268				
		Сметная стоимость				192980				
411	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки т металл	23	45402,52	1388,52	1044258	31936	585919	56,4	1297
				44014	458,01	1012322	10534	50,8	0,54	12
		Накладные расходы -		25474,74		585919				
		Сметная стоимость				1760591				
412	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 т	0,082944	201861,25	-	16743	-	710	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		8558,92		710				
		Сметная стоимость				18849				
413	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012 т	0,000864	196245,13	-	170	-	7	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		8320,79		7				
		Сметная стоимость				191				
414	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж т констр	2,81808	49966,07	18355,66	140808	51728	58004	28,9	81
				23944,52	5141,19	67478	14488	60,9	5,25	15
		Накладные расходы -		20582,80		58004				
		Сметная стоимость				214717				
415	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 II	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	2,81808	299949,74	-	845282	-	35840	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		12717,87		35840				
		Сметная стоимость				951612				
416	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2 м2 окраш	81,72432	193,5	0,68	15813	55	4730	0,11	9
				86,62	0,33	7079	27	54,8	-	-
		Накладные расходы -		57,87		4730				
		Сметная стоимость				22186				
		ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЯ ПО ОСИ "1"(АС-90,92)								
417	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	0,43	16415,67	661,24	7059	284	534	1,35	1
				927,81	153,77	399	66	48,5	0,18	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Накладные расходы -		1242,84		534				
		Сметная стоимость				8201				
418	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	10	1147,3	536,58	11473	5366	4113	0,48	5
				366,94	193,33	3669	1933	62,1	0,2	2
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		411,33		4113				
		Сметная стоимость				16833				
419	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	6	1623,99	753,03	9744	4518	3471	0,67	4
				514,95	272,32	3090	1634	62,1	0,28	2
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		578,48		3471				
		Сметная стоимость				14272				
420	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах квартала	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	3,2	18692,97	-	59818	-	2536	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		792,58		2536				
		Сметная стоимость				67343				
421	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	-Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	0,1	17662,83	788,08	1766	79	204	3,06	-
				2358,92	198,41	236	20	48,5	0,23	-
		м3								
		Накладные расходы -		2041,80		204				
		Сметная стоимость				2128				
422	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке. Устройство	0,44	24670,65	3013,24	10855	1326	2047	8,25	4
		м3		6516,59	615,74	2867	271	48,5	0,72	-
		Накладные расходы -		4651,89		2047				
		Сметная стоимость				13934				
423	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,58	18930,72	655,77	10980	380	1391	3,94	2
				2934,98	222,56	1702	129	48,5	0,23	-
		м3								
		Накладные расходы -		2399,00		1391				
		Сметная стоимость				13361				
424	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,00629	201861,25	-	1270	-	54	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8558,92		54				
		Сметная стоимость				1430				
		СТОЙКИ СТ-1,СТ-2								
425	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,05871	16771,66	7682,02	985	451	397	9,35	1
				7569,11	1975,12	444	116	60,9	2,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т констр								
		Накладные расходы -		6770,00		397				
		Сметная стоимость				1493				
426	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,05871	2187,15	521,1	128	31	57	1,34	-
				1395,42	0,85	82	-	60,9	-	-
		т								
		Накладные расходы -		979,12		57				
		Сметная стоимость				200				
427	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,05871	387497,12	-	22750	-	965	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		16429,88		965				
		Сметная стоимость				25612				
428	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,70259	383,81	0,68	653	1	308	0,37	1
				287,96	0,33	490	1	54,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		180,96		308				
		Сметная стоимость				1038				
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1,МО-2								
429	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и 5	-Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0,02516	51830,42	16209,68	1304	408	599	35,9	1
				29062,13	4975,27	731	125	60,9	4,41	-
		т констр								
		Накладные расходы -		23805,28		599				
		Сметная стоимость				2055				
430	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,02516	299949,74	-	7547	-	320	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		12717,87		320				
		Сметная стоимость				8496				
431	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,72964	599,98	0,68	438	-	229	0,65	-
				504,13	0,33	368	-	54,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		313,61		229				
		Сметная стоимость				720				
		ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЯ ПО ОСИ "13"(АС-91,92)								
439	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	0,43	16415,67	661,24	7059	284	534	1,35	1
				927,81	153,77	399	66	48,5	0,18	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т констр								
		Накладные расходы -		6770,00		397				
		Сметная стоимость				1493				
448	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,05871	2187,15	521,1	128	31	57	1,34	-
				1395,42	0,85	82	-	60,9	-	-
		т								
		Накладные расходы -		979,12		57				
		Сметная стоимость				200				
449	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,05871	387497,12	-	22750	-	965	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		16429,88		965				
		Сметная стоимость				25612				
450	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,70259	383,81	0,68	653	1	308	0,37	1
				287,96	0,33	490	1	54,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		180,96		308				
		Сметная стоимость				1038				
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1,МО-2								
451	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0,02787	51830,42	16209,68	1445	452	663	35,9	1
				29062,13	4975,27	810	139	60,9	4,41	-
		т констр								
		Накладные расходы -		23805,28		663				
		Сметная стоимость				2277				
452	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,02787	299949,74	-	8360	-	354	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		12717,87		354				
		Сметная стоимость				9412				
453	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,80823	599,98	0,68	485	1	253	0,65	1
				504,13	0,33	407	-	54,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		313,61		253				
		Сметная стоимость				798				
		ПРИЯМОК №1,2 (АС-93)								
461	11-060101-	-Подготовка бетонная.	0,155	16415,67	661,24	2544	102	193	1,35	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101 РСНБ РК 2015	Устройство		927,81	153,77	144	24	48,5	0,18	-
		м3								
		Накладные расходы -		1242,84		193				
		Сметная стоимость				2956				
462	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	-Стены и плоские днища прямоугольных сооруженийпри толщине до 150 мм. Устройство	0,516	29734,07	3601,56	15343	1858	3667	12,49	6
				10348,34	1214,1	5340	626	48,5	1,25	1
		м3								
		Накладные расходы -		7106,28		3667				
		Сметная стоимость				20531				
463	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,00858	201861,25	-	1732	-	73	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8558,92		73				
		Сметная стоимость				1950				
		ГИЛЬЗА ГМ-1								
464	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,02716	16847,81	847,41	458	23	244	20	1
				16000,4	348,76	435	9	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		8979,89		244				
		Сметная стоимость				758				
465	23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм	0,54	10693,52	-	5775	-	245	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		453,41		245				
		Сметная стоимость				6501				
466	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 квартала 2017 года	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6	0,00019	165024,85	-	31	-	1	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6997,05		1				
		Сметная стоимость				35				
467	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,000158	165024,85	-	26	-	1	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6997,05		1				
		Сметная стоимость				29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
468	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки м2	0,058	1144,12	-	66	-	3	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		48,51		3				
		Сметная стоимость				74				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге		2649640	130799			1472
	Накладные расходы -			Тенге		655447	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге		3676268	-	-		-

РАЗДЕЛ 1. Водопровод и канализация, Холодный водопровод

1	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка м трубоп	244,8	1759,98	313,81	430843	76821	255076	1,64	401
				1433,59	102,85	350943	25177	60,4	0,14	33
		Накладные расходы -		1041,98		255076				
		Сметная стоимость				740793				
2	23-010501-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	69,5826	56,98	-	3965	-	168	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2,42		168				
		Сметная стоимость				4464				
3	23-010501-1501 РСНБ РК 2015 II	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	150,4926	76,62	-	11531	-	489	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3,25		489				
		Сметная стоимость				12981				
4	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка м трубоп	54	1330,75	193,63	71861	10456	43549	1,29	70
				1127,64	63,63	60893	3436	60,4	0,08	5
		Накладные расходы -		806,46		43549				
		Сметная стоимость				124643				
5	23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах квартала	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	50,166	105,82	-	5309	-	225	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4,49		225				
		Сметная стоимость				5977				
6	11-160501-0203 РСНБ	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб	91,2	1040,61	113,52	94904	10353	58880	1,05	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка		917,85	37,49	83708	3419	60,4	0,05	5
		м трубоп								
		Накладные расходы -		645,61		58880				
		Сметная стоимость				166086				
7	23-010501-1104 РСНБ РК 2015 II	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	85,5456	109,49	-	9366	-	397	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		4,64		397				
		Сметная стоимость				10544				
8	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	16,8	1381,77	140,33	23214	2358	14422	1,4	24
				1223,8	46,66	20560	784	60,4	0,06	1
		м трубоп								
		Накладные расходы -		858,48		14422				
		Сметная стоимость				40647				
9	23-010501-1105 РСНБ РК 2015 II	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	15,7416	155,61	-	2450	-	104	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		6,60		104				
		Сметная стоимость				2758				
10	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	21,6	1396,55	314,77	30166	6799	17192	1,22	26
				1066,45	103,67	23035	2239	60,4	0,14	3
		м трубоп								
		Накладные расходы -		795,93		17192				
		Сметная стоимость				51147				
11	23-010501-1107 РСНБ РК 2015 в ценах квартала	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	20,4336	219,97	-	4495	-	191	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		9,33		191				
		Сметная стоимость				5060				
12	11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	18,6	1358,98	317,31	25277	5902	14275	1,22	23
				1023,17	104,26	19031	1939	60,4	0,14	3
		м трубоп								
		Накладные расходы -		767,46		14275				
		Сметная стоимость				42716				
13	23-010501-1109 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	17,5956	336,99	-	5930	-	251	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	II	м								
		Накладные расходы -		14,29		251				
		Сметная стоимость				6676				
14	23-040501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	54	337,3	-	18214	-	772	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	II	шт.								
		Накладные расходы -		14,30		772				
		Сметная стоимость				20505				
15	23-040501-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	54	429,23	-	23178	-	983	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	II	шт.								
		Накладные расходы -		18,20		983				
		Сметная стоимость				26094				
16	11-160601-0201 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	7,2	1068,94	35,78	7696	258	3667	0,9	6
				720,02	16,96	5184	122	60,4	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		509,33		3667				
		Сметная стоимость				12272				
17	23-040502-0605 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные фланцевые 15ч9п 2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	6,6	1141,54	-	7534	-	319	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	II	шт.								
		Накладные расходы -		48,40		319				
		Сметная стоимость				8482				
18	23-040502-0608 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	1	2628,6	-	2629	-	111	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	II	шт.								
		Накладные расходы -		111,45		111				
		Сметная стоимость				2960				
19	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	153,6	7,29	-	1120	-	47	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	II	шт.								
		Накладные расходы -		0,31		47				
		Сметная стоимость				1261				
20	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	45	8,21	-	369	-	16	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	II	шт.								
		Накладные расходы -		0,35		16				
		Сметная стоимость				415				
21	23-020401-3504 РСНБ РК 2015	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	13,67	-	1025	-	43	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	II квартала	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		0,58		43				
		Сметная стоимость				1154				
22	23-020401-3505 РСНБ РК 2015 II	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	16,2	27,34	-	443	-	19	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1,16		19				
		Сметная стоимость				499				
23	23-020401-3506 РСНБ РК 2015 II	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	21,6	65,59	-	1417	-	60	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2,78		60				
		Сметная стоимость				1595				
24	23-020401-3507 РСНБ РК 2015 II	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	18,6	65,59	-	1220	-	52	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2,78		52				
		Сметная стоимость				1373				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			784154	112946			646
		Накладные расходы -	Тенге			411310	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1291101	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Горячий водопровод								
47	23-010701-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 м	267,282	410,18	-	109634	-	4648	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		17,39		4648				
		Сметная стоимость				123425				
49	23-021104-0405 РСНБ в ценах	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	125	511,02	-	63878	-	2708	-	-
		Накладные расходы -		21,67		2708				
		Сметная стоимость				71913				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			173511	-			-
		Накладные расходы -	Тенге			7357	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			195338	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Канализация								
55	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка м трубоп	341	1292,42	2,07	440714	707	123924	0,56	191
				489,52	0,65	166926	222	60,4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		363,41		123924				
		Сметная стоимость				609809				
56	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	143	777,36	0,86	111162	122	50701	0,58	84
				510,5	0,28	73001	41	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		354,55		50701				
		Сметная стоимость				174812				
57	11-160201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и 6	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	19	4673,35	27,13	88794	516	10688	0,7	13
				566,67	12,09	10767	230	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		562,54		10688				
		Сметная стоимость				107441				
58	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,3	1137,41	-	15128	-	9961	1,54	20
				1137,41	-	15128	-	59,1	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		748,94		9961				
		Сметная стоимость				27096				
59	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,334	652,64	-	4786	-	3152	0,97	7
				652,64	-	4786	-	59,1	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		429,74		3152				
		Сметная стоимость				8573				
60	23-020401-3506 РСНБ РК 2015 II	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	143	65,59	-	9379	-	398	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		2,78		398				
		Сметная стоимость				10559				
61	23-020401-3507 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	228	65,59	-	14955	-	634	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		2,78		634				
		Сметная стоимость				16836				
62	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Устройство бетонных упоров из бетона М-100 кл.В7,5/. Устройство	0,17	18145,95	655,77	3085	111	402	3,94	1
				2934,98	222,56	499	38	48,5	0,23	-
		м3								
		Накладные расходы -		2365,73		402				
		Сметная стоимость				3766				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			688002	1457			316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			13515	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			958891	-	-		-
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
28	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка м трубоп	23	1288,26 / 285,83	13,21 / 5,21	29630 / 6574	304 / 120	5471 / 60,4	0,34 / 0,01	8 / -
		Накладные расходы -		237,86		5471				
		Сметная стоимость				37909				
29	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка м трубоп	314	1357,2 / 285,83	13,21 / 5,21	426161 / 89752	4148 / 1635	75607 / 60,4	0,34 / 0,01	106 / 2
		Накладные расходы -		240,79		75607				
		Сметная стоимость				541910				
34	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб Uponor PE-Xa, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка м трубоп	362	1759,98 / 1433,59	313,81 / 102,85	637113 / 518959	113600 / 37231	377196 / 60,4	1,64 / 0,14	594 / 49
		Накладные расходы -		1041,98		377196				
		Сметная стоимость				1095454				
35	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб Uponor PE-Xa, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка м трубоп	1990	1330,75 / 1127,64	193,63 / 63,63	2648193 / 2244005	385332 / 126629	1604857 / 60,4	1,29 / 0,08	2567 / 168
		Накладные расходы -		806,46		1604857				
		Сметная стоимость				4593294				
36	ООО "Альфа Инвест Групп"	-Труба Uponor PE-Xa с антидиффузным покрытием д 20x2,8 мм м	362	492,37 / -	- / -	178237 / -	- / -	7557 / -	- / -	- / -
		Накладные расходы -		20,88		7557				
		Сметная стоимость				200658				
37	ООО "Альфа Инвест Групп"	-Труба Uponor PE-Xa с антидиффузным покрытием д 25x3,5мм м	1990	691,45 / -	- / -	1375981 / -	- / -	58342 / -	- / -	- / -
		Накладные расходы -		29,32		58342				
		Сметная стоимость				1549068				
38	23-020301-0403 РСНБ РК 2015 в ценах квартала	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x3,5, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	672	199,56 / -	- / -	134104 / -	- / -	5686 / -	- / -	- / -
		Накладные расходы -		8,46		5686				
		Сметная стоимость				150973				
39	23-020301-0402 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x2,8, PN 16 СТ РК ГОСТ Р	432	154,89 / -	- / -	66912 / -	- / -	2837 / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах квартала 2017 года	52134-2010 шт.								
		Накладные расходы -		6,57		2837				
		Сметная стоимость				75329				
40	23-020301-0502 РСНБ РК 2015 в ценах квартала	-Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x20x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	256	245,98 -	- -	62971 -	- -	2670 -	- -	- -
		Накладные расходы -		10,43		2670				
		Сметная стоимость				70892				
41	23-020301-0503 РСНБ РК 2015 в ценах квартала	-Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	25	324,38 -	- -	8110 -	- -	344 -	- -	- -
		Накладные расходы -		13,75		344				
		Сметная стоимость				9130				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5567412	503383			3274
		Накладные расходы -	Тенге			2140568	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8324618	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение								
48	23-070202-0101 РСНБ РК 2015 II	-Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами КМ-208 шт.	350	143,9 -	- -	50365 -	- -	2135 -	- -	- -
		Накладные расходы -		6,10		2135				
		Сметная стоимость				56701				
49	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках икоробах м кабеля	4997,805	198,95 84,82	90,93 30,28	994294 423899	454438 151344	298801 42,8	0,1 0,04	500 189
		Накладные расходы -		59,79		298801				
		Сметная стоимость				1396543				
50	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах квартала	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	1,88	133526,89 -	- -	251031 -	- -	10644 -	- -	- -
		Накладные расходы -		5661,54		10644				
		Сметная стоимость				282609				
51	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах квартала	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	2,8	217535,2 -	- -	609099 -	- -	25826 -	- -	- -
		Накладные расходы -		9223,49		25826				
		Сметная стоимость				685719				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	4997,805	308,6	12,06	1542347	60267	476699	0,22	1100
		м		182,28	2,18	910983	10917	42,8	-	11
		Накладные расходы -		95,38		476699				
		Сметная стоимость				2180569				
53	23-010504-0102 РСНБ в ценах II	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	4997,805	25,56	-	127744	-	5416	-	-
		м								
		Накладные расходы -		1,08		5416				
		Сметная стоимость				143813				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3574878	514704			1599
	Накладные расходы -		Тенге			814105	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4745951	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			68187847	3197821			19816
	Накладные расходы -		Тенге			814105	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			87239267	-	-		-

Временные здания и сооружения 0,9.0,8 %	Тенге	628123
Итого:	Тенге	87867390
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,49 %	Тенге	430550
Итого:	Тенге	88297940
Итого в ценах 2018 года К=1,0599383	Тенге	93590368
Итого с понижающим коэфф-ом К= 0,98999999898	Тенге	92654465
НДС в текущих ценах 12%	Тенге	11118536
Всего:	**Тенге**	**103773000**

Технический надзор Инженер:
ТОО "Батыр Алем СБ"

Эксперт _____ **С.И. Зулеев**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Байметов А. К.**