Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района" Форма-3

Технический надзор: ТОО "Батыр Алем СБ"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО" (Дом №3).

Договор № 14 от 08 февраль 2018 год. доп.соглашение №1 от 14 август 2018 года. Доп.соглашение №2 от 06 сентябрь 2018г. Доп.соглашение №4 от 16 май 2019 года.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь 2019 год

№ п/п	Наименование обьекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	266 388 204,57	298 354 789,12	75 892 857	85 000 000,00
2	в т.ч. Оборудование				
3	Всего к оплате	190 392 668,86	298 354 789,12	92 654 464	85 000 000,00

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района"

В.и.о руководителя _____ **Е.Космуратов**

Технический надзор:

ТОО "Батыр Алем СБ"

Директор _____ **С.С.Ералиев**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор _____ **Байметов А.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района" Форма-3

Технический надзор: ТОО "Батыр Алем СБ"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО" (Дом №3).

Договор №15 от 08 февраль 2018 года.

СПРАВКА № 3
за май месяц 2018 год

№ п/п	Наименование обьекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	49 583 333,33	55 533 333,33	16 071 428,57	18 000 000,00
2	в т.ч. Оборудование				
3	Всего к оплате	49 583 333,33	55 533 333,33	16 071 428,57	18 000 000,00

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района"

Руководитель _____ **Н. Калисаев**

Технический надзор:

ТОО "Батыр Алем СБ"

Директор _____ **С.С.Ералиев**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Байметов А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО"

Форма 2

Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ "

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Договор: № 15 от 08 февраль 2018 год

Наименование стройки - Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО (Дом №3)

АКТ

выполненных работ за май месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. Стены								
74	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	108,73	15763,75	1450,34	1713992	157696	283616	4,54	494
		м3 кладки		3324,42	339,27	361464	36889	50,8	0,40	43
		Накладные расходы -		*2608,45*		*283616*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1469,78*		*159809*				
		Сметная стоимость				*2157417*				
75	11-080201-0601	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	442	-185,75	--	-82101	--	-46957	-0,22	-97
		м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-82101	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*106,24*		*46957*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,36*		*10325*				
		Сметная стоимость				*-24819*				
76	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/**	0,508124	45402,52	1388,52	23070	706	12944	56,40	29
		т металлических изделий		44014,00	458,01	22365	233	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*25474,74*		*12944*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5670,18*		*2881*				
		Сметная стоимость				*38895*				
77	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,47425	201861,25	--	95733	--	4059	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8558,92*		*4059*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16833,61*		*7983*				
		Сметная стоимость				*107775*				
78	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	0,16937	196245,13	--	33238	--	1409	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8320,79*		*1409*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16365,27*		*2772*				
		Сметная стоимость				*37419*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	168,302	15646,59	1450,34	2633352	244096	427729	4,38	737
		м3 кладки		3207,26	339,27	539787	57099	50,8	0,40	67
		Накладные расходы -		*2541,44*		*427729*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1455,04*		*244887*				
		Сметная стоимость				*3305968*				
		АРМАТУРА НАД НИШАМИ (АС-15, примеч.п.3)								
80	11-080201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций	0,04	45402,52	1388,52	1816	56	1019	56,40	2
		т		44014,00	458,01	1761	18	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*25474,74*		*1019*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5670,18*		*227*				
		Сметная стоимость				*3062*				
81	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04	147151,79	--	5886	--	250	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*250*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*491*				
		Сметная стоимость				*6626*				
		ГИЛЬЗЫ В СТЕНАХ (АС-15)								
82	11-060301-0407	Установка гильз	0,2345	159251,37	847,41	37344	199	20404	198,00	46
		1т		158403,96	348,76	37146	82	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*87011,92*		*20404*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19701,06*		*4620*				
		Сметная стоимость				*62368*				
83	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах II	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2 кп-БСт4кп, 89х3 мм	1,5	1327,58	--	1991	--	84	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,29*		*84*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,71*		*166*				
		Сметная стоимость				*2241*				
84	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	8,9	796,71	--	7091	--	301	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,78*		*301*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,44*		*591*				
		Сметная стоимость				*7983*				
		Монолитный сердечник МС-1-6 /АС-30/								
85	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	18,354	28965,91	3824,50	531640	70195	104935	10,40	191
		м3		8017,26	862,16	147149	15824	48,5	1,01	18
		Накладные расходы -		*5717,27*		*104935*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2774,65*		*50926*				
		Сметная стоимость				*687501*				
86	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,21438	13250,18	1022,48	2841	219	1441	14,94	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		11952,30	227,53	2562	49	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1441*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*342*				
		Сметная стоимость				*4624*				
87	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,9308	13656,15	699,65	12711	651	6597	16,88	16
		т		12681,10	193,40	11804	180	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*6597*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*1545*				
		Сметная стоимость				*20853*				
88	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,6877	165024,85	--	113488	--	4812	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*4812*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*9464*				
		Сметная стоимость				*127764*				
89	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,836136	147151,79	--	123039	--	5217	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*5217*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*10260*				
		Сметная стоимость				*138516*				
		Монолитные перемычки ПрМ-1-12 /АС-18/								
90	11-060701-0109	Перемычки. Устройство	8,732	33425,54	2794,41	291872	24401	58894	13,10	114
		м3		9965,83	571,66	87022	4992	48,5	0,67	6
		Накладные расходы -		*6744,62*		*58894*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3213,61*		*28061*				
		Сметная стоимость				*378827*				
91	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,16916	13250,18	1022,48	15492	1195	7856	14,94	17
		т		11952,30	227,53	13974	266	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*7856*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1868*				
		Сметная стоимость				*25216*				
92	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,9936	165024,85	--	163969	--	6952	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*6952*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*13674*				
		Сметная стоимость				*184595*				
93	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,3552	160926,34	--	57161	--	2424	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6823,28*		*2424*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13419,97*		*4767*				
		Сметная стоимость				*64351*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	1,5849	147151,79	--	233221	--	9889	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*9889*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*19449*				
		Сметная стоимость				*262558*				
95	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,9121	146676,34	--	427136	--	18111	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6219,08*		*18111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12231,63*		*35620*				
		Сметная стоимость				*480866*				
		Рамы РМ-1 /9шт/								
96	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	8,226	30109,43	3824,50	247680	31460	47429	10,40	86
		м3		8017,26	862,16	65950	7092	48,5	1,01	8
		Накладные расходы -		*5765,75*		*47429*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2870,01*		*23609*				
		Сметная стоимость				*318718*				
97	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	5,13	36854,87	4003,99	189065	20540	38549	14,40	74
		м3		10954,80	817,69	56198	4195	48,5	0,96	5
		Накладные расходы -		*7514,39*		*38549*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3549,54*		*18209*				
		Сметная стоимость				*245823*				
98	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,502504	13250,18	1022,48	33159	2559	16816	14,94	37
		т		11952,30	227,53	29911	569	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*6719,49*		*16816*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*3998*				
		Сметная стоимость				*53972*				
99	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	2,56392	165024,85	--	423111	--	17940	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*17940*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*35284*				
		Сметная стоимость				*476335*				
100	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,261	159104,91	--	41526	--	1761	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6746,05*		*1761*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13268,08*		*3463*				
		Сметная стоимость				*46750*				
101	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	2,59506	150660,11	--	390972	--	16577	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*6387,99*		*16577*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12563,85*		*32604*				
		Сметная стоимость				*440153*				
102	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	7,35354	155006,70	--	1139848	--	48330	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6572,28*		*48330*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12926,32*		*95054*				
		Сметная стоимость				*1283232*				
103	11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка**	1,35378	313462,11	847,41	424359	1147	126647	198,00	268
		т		158403,96	348,76	214444	472	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*126647*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*44080*				
		Сметная стоимость				*595086*				
		Усиление узлов рамы								
104	11-060301-0405 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	0,0878	105107,43	3414,31	9228	300	1536	30,90	3
		т		24720,62	1069,54	2170	94	48,5	0,94	--
		Накладные расходы -		*17495,13*		*1536*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9808,21*		*861*				
		Сметная стоимость				*11625*				
105	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,0378	165024,85	--	6238	--	264	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*264*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*520*				
		Сметная стоимость				*7023*				
106	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	0,05	160926,34	--	8046	--	341	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6823,28*		*341*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13419,97*		*671*				
		Сметная стоимость				*9058*				
		РАЗДЕЛ 7.Перекрытие, покрытие								
108	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	664,332	4918,19	--	3267311	--	138534	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*208,53*		*138534*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*410,14*		*272468*				
		Сметная стоимость				*3678313*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**3267311**	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			**138534**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**3678313**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12624524**				**2021**
		Накладные расходы -	Тенге			**1386710**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**15132133**				
		Временные здания и сооружения 0,9.0,8 %	Тенге			108951				
		Итого:	Тенге			15241084				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,49 %	Тенге			74681				
		Итого:	Тенге			15315766				
		Итого в ценах 2018 года К=1,0599383	Тенге			16233767				
		Итого с понижающим коэфф-ом К= 0,98999999898	Тенге			16071429				
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге			1928571				
		Всего:	**Тенге**			**18000000**				

Технический надзор Инженер:
ТОО "Батыр Алем СБ"

Эксперт: _____ **С.И. Зулеев**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Байметов А. К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района" Форма-3

Технический надзор: ТОО "Батыр Алем СБ"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО" (Дом №3).

Договор № 14 от 08 февраль 2018 год. доп.соглашение №1 от 14 август 2018 года. Доп.соглашение №2 от 06 сентябрь 2018г. Доп.соглашение №4 от 16 май 2019 года.

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь 2019 год

№ п/п	Наименование обьекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	266 388 204,57	298 354 789,12	75 892 857	85 000 000,00
2	в т.ч. Оборудование				
3	Всего к оплате	190 392 668,86	298 354 789,12	92 654 464	85 000 000,00

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района"

В.и.о руководителя

_____ **Е.Космуратов**

Технический надзор:

ТОО "Батыр Алем СБ"

Директор

_____ **С.С.Ералиев**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор _____ **Байметов А.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО" Форма 2

Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ "

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Договор: № 15 от 08 февраль 2018 год. доп.соглашение №1 от 14 август 2018 года. Доп.соглашение №2 от 06 сентябрь 2018г. Доп.соглашение №4 от

Наименование стройки - Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО (Дом №3)

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЕНОБЛОКОВ толщ.100 мм, УЗЛЫ УСИЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК (АС-45)										
65	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	1393,9925	11356,21	23,19	15830467	32324	1421255	1,15	1603
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	1297751	15269	54,8	0,01	20
		Накладные расходы -		*1019,56*		*1421255*				
		Сметная стоимость				*18631860*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			15830467	32324			1603
		Накладные расходы -	Тенге			1421255				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			18631860				
РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ (АС-66)										
67	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 из кирпича при высоте этажа до 4 м**	15,7	2720,80	150,99	42717	2371	11040	1,43	22
		м2		1074,29	35,79	16866	562	50,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*703,19*		*11040*				
		Сметная стоимость				*58058*				
68	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов**	1,25	706,29	7,16	883	9	230	0,38	--
		м2		286,98	3,39	359	4	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*183,71*		*230*				
		Сметная стоимость				*1202*				
ПОКРЫТИЕ НАД КОЗЫРЬКАМИ (АС-70)										
180	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	11,79	545,55	71,04	6432	838	1544	0,24	3
		м2 стяжки		167,01	16,45	1969	194	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*130,99*		*1544*				
		Сметная стоимость				*8614*				
181	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=12,5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	11,79	202,27	13,02	2385	153	177	0,01	--
		м2 стяжки		7,73	3,18	91	37	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*14,99*		*177*				
		Сметная стоимость				*2767*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	11,79	483,31	18,09	5698	213	1150	0,16	2
		м2 изолируемой поверхности		128,42	2,58	1514	30	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*97,51*		*1150*				
		Сметная стоимость				*7395*				
183	11-120101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	11,79	390,90	15,74	4609	186	791	0,10	1
		м2 изолируемой поверхности		83,68	2,18	987	26	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*67,05*		*791*				
		Сметная стоимость				*5831*				
184	11-120101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	13,86	2089,57	36,18	28961	502	4038	0,42	6
		м примыканий		340,00	4,87	4712	68	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*291,35*		*4038*				
		Сметная стоимость				*35639*				
185	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	4,716	2507,23	8,50	11824	40	2532	0,97	5
		м2 покрытия		730,22	2,29	3444	11	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*536,96*		*2532*				
		Сметная стоимость				*15505*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**103509**	**4311**			**39**
		Накладные расходы -	Тенге			**21502**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**135011**				

РАЗДЕЛ 8. ПАРАПЕТ И ФРОНТОНЫ (АС-46)

186	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (кирпич М125, р-р М50)	24,73	15883,22	1450,34	392792	35867	64632	4,54	112
		м3		3324,42	339,27	82213	8390	50,8	0,40	10
		Накладные расходы -		*2613,51*		*64632*				
		Сметная стоимость				*494018*				
187	11-080201-0601	Расшивку швов кладки из кирпича исключить	145,3	-185,75	--	-26989	--	-15436	-0,22	-32
		м2		-185,75	--	-26989	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*106,24*		*15436*				
		Сметная стоимость				*-8159*				
188	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0755	45402,52	1388,52	3428	105	1923	56,40	4
		т металлических изделий		44014,00	458,01	3323	35	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*25474,74*		*1923*				
		Сметная стоимость				*5779*				
189	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,0065	196245,13	--	1276	--	54	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8320,79*		*54*				
		Сметная стоимость				*1436*				
190	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,069	201861,25	--	13928	--	591	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*8558,92*		*591*				
		Сметная стоимость				*15680*				
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ФРОНТОНОВ И ПАРАПЕТОВ (АС-47)								
191	11-060701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство**	4,87	25451,58	3013,24	123949	14674	22816	8,25	40
		м3		6516,59	615,74	31736	2999	48,5	0,72	4
		Накладные расходы -		*4685,00*		*22816*				
		Сметная стоимость				*158506*				
192	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,4802	13250,18	1022,48	6363	491	3227	14,94	7
		т		11952,30	227,53	5739	109	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*3227*				
		Сметная стоимость				*10357*				
193	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,15275	165024,85	--	25208	--	1069	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*1069*				
		Сметная стоимость				*28379*				
194	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	0,32745	160926,34	--	52695	--	2234	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6823,28*		*2234*				
		Сметная стоимость				*59324*				
		СЕРДЕЧНИКИ ФРОНТОНОВ И ПАРАПЕТОВ (АС-47)								
195	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	3,08	28965,91	3824,50	89215	11779	17609	10,40	32
		м3		8017,26	862,16	24693	2655	48,5	1,01	3
		Накладные расходы -		*5717,27*		*17609*				
		Сметная стоимость				*115370*				
196	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,212	13250,18	1022,48	2809	217	1425	14,94	3
		т		11952,30	227,53	2534	48	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1425*				
		Сметная стоимость				*4572*				
197	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,14688	13656,15	699,65	2006	103	1041	16,88	2
		т		12681,10	193,40	1863	28	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*1041*				
		Сметная стоимость				*3291*				
198	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,04522	154399,51	--	6982	--	296	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6546,54*		*296*				
		Сметная стоимость				*7860*				
199	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,31366	147151,79	--	46156	--	1957	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*1957*				
		Сметная стоимость				*51962*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРА НАД ПРОЕМАМИ В ПЕРЕГОРОДКАХ (АС-14, примеч.п.4)								
200	11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки т металлических изделий**	0,8132	45402,52 44014,00	1388,52 458,01	36921 35792	1129 372	20716 50,8	56,40 0,54	46 --
		Накладные расходы -		*25474,74*		*20716*				
		Сметная стоимость				*62248*				
201	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** т	0,8132	13656,15 12681,10	699,65 193,40	11105 10312	569 157	5764 48,5	16,88 0,17	14 --
		Накладные расходы -		*7087,90*		*5764*				
		Сметная стоимость				*18218*				
202	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** т	0,0172	165024,85 --	-- --	2838 --	-- --	120 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6997,05*		*120*				
		Сметная стоимость				*3195*				
203	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** т	0,796	146676,34 --	-- --	116754 --	-- --	4950 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6219,08*		*4950*				
		Сметная стоимость				*131441*				
		РЕШЕТКИ Р-1 В ПРОДУХАХ ЧЕРДАКА (73 шт, АС-47)								
204	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж т конструкций**	0,29565	40289,86 35008,25	2355,00 297,67	11912 10350	696 88	7131 60,9	46,60 0,31	14 --
		Накладные расходы -		*24121,25*		*7131*				
		Сметная стоимость				*20567*				
205	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб** т	0,208488	403945,86 --	-- --	84218 --	-- --	3571 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*17127,30*		*3571*				
		Сметная стоимость				*94812*				
206	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80** м2	18,25	1144,12 --	-- --	20880 --	-- --	885 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*48,51*		*885*				
		Сметная стоимость				*23507*				
207	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** т	0,0320879	165024,85 --	-- --	5295 --	-- --	225 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6997,05*		*225*				
		Сметная стоимость				*5961*				
208	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	7,1175	599,98	0,68	4270	5	2232	0,65	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 окрашиваемой поверхности		**504,13**	**0,33**	**3588**	**2**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*313,61*		*2232*				
		Сметная стоимость				*7022*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1034011**	**65636**			**248**
		Накладные расходы -	Тенге			**149032**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**1277687**				
		РАЗДЕЛ 9.ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ с ВШ-1 по ВШ-5 (21 шт, АС-68)								
214	21-050104-0110 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**	0,21981	**305729,91**	**--**	**67202**	**--**	**2849**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*12962,95*		*2849*				
		Сметная стоимость				*75656*				
215	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков - рамка и полоса**	0,10992	**257855,34**	**--**	**28343**	**--**	**1202**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10933,07*		*1202*				
		Сметная стоимость				*31908*				
216	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	9,56217	**65,73**	**1,06**	**628**	**10**	**177**	**0,03**	**--**
		м2		**27,67**	**0,17**	**265**	**2**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18,52*		*177*				
		Сметная стоимость				*870*				
217	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	9,56217	**57,16**	**0,83**	**547**	**8**	**116**	**0,02**	**--**
		м2		**17,04**	**0,17**	**163**	**2**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*12,15*		*116*				
		Сметная стоимость				*716*				
		ПОЯС-ОБВЯЗКА ВЕНТШАХТ								
224	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню вентиляционных шахт**	194,08	**873,86**	**24,30**	**169598**	**4716**	**66644**	**0,61**	**119**
		м2		**518,23**	**18,03**	**100578**	**3499**	**54,8**	**0,02**	**5**
		Накладные расходы -		*343,38*		*66644*				
		Сметная стоимость				*255141*				
225	11-150402-0301 РСНБ РК 2015	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая**	194,08	**36,98**	**0,41**	**7178**	**79**	**3793**	**0,04**	**8**
		м2		**31,30**	**0,17**	**6074**	**33**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*19,54*		*3793*				
		Сметная стоимость				*11849*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**273497**	**4813**			**127**
		Накладные расходы -	Тенге			**74781**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**376140**				
		РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ (АС-13,74)								
230	11-120101-1501	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	154,52	**483,31**	**18,09**	**74681**	**2795**	**15067**	**0,16**	**24**
		м2 изолируемой поверхности		**128,42**	**2,58**	**19844**	**398**	**56,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,51*		*15067*				
		Сметная стоимость				*96928*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231	11-120101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	705,11	13856,22	35,48	9770157	25019	475491	0,19	131
		м2 утепляемого покрытия		139,73	7,99	98527	5632	56,4	0,01	6
		Накладные расходы -		*674,35*		*475491*				
		Сметная стоимость				*11065300*				
232	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство	705,11	564,18	71,04	397812	50094	92920	0,24	171
		м2 стяжки		167,01	16,45	117758	11602	56,4	0,02	14
		Накладные расходы -		*131,78*		*92920*				
		Сметная стоимость				*529990*				
233	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	705,11	87,12	5,21	61429	3671	4414	--	3
		м2 стяжки		3,09	1,27	2181	897	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*6,26*		*4414*				
		Сметная стоимость				*71110*				
234	11-100105-0101	Установка стропил	18,511	75227,47	903,31	1392536	16721	249897	22,10	409
		м3 древесины в конструкции		16182,73	357,24	299558	6613	59,8	0,37	7
		Накладные расходы -		*13499,92*		*249897*				
		Сметная стоимость				*1773828*				
235	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	18,456	6012,47	37,19	110966	686	11714	0,78	14
		м3		593,39	15,87	10952	293	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*11714*				
		Сметная стоимость				*132495*				
236	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	916,6	3193,85	61,04	2927482	55952	834512	1,71	1567
		м2 кровли		1300,88	17,38	1192389	15929	56,4	0,02	18
		Накладные расходы -		*910,44*		*834512*				
		Сметная стоимость				*4062953*				
237	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта - обрешетка (в том числе, коньковая и карнизная)	10,004	20569,74	--	205780	--	8725	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*872,16*		*8725*				
		Сметная стоимость				*231665*				
238	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	916,6	209,33	1,73	191870	1581	21330	0,03	27
		м2		22,36	0,74	20491	675	59,8	--	1
		Накладные расходы -		*23,27*		*21330*				
		Сметная стоимость				*230255*				
239	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	90,16	1097,70	16,34	98969	1473	65002	1,43	129
		м2		1074,29	7,63	96858	688	59,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*720,96*		*65002*				
		Сметная стоимость				*177089*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	21-070203-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (кобылки)	0,714	26033,88	--	18588	--	788	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1103,84*		*788*				
		Сметная стоимость				*20926*				
241	21-070203-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта (подшивка)	2,61464	39576,42	--	103478	--	4387	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1678,04*		*4387*				
		Сметная стоимость				*116495*				
242	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,32864	6012,47	37,19	20013	124	2113	0,78	3
		м3		593,39	15,87	1975	53	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*2113*				
		Сметная стоимость				*23896*				
243	11-120101-1201	Ограждение кровель перилами (АС-48)	111,6	1520,34	16,09	169670	1796	10475	0,06	7
		м		46,04	3,97	5138	443	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*93,86*		*10475*				
		Сметная стоимость				*194557*				
244	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска ограждения белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11,8096236	599,98	0,68	7086	8	3704	0,65	8
		м2		504,13	0,33	5954	4	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*3704*				
		Сметная стоимость				*11653*				
245	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0165168	381819,66	--	6306	--	267	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*267*				
		Сметная стоимость				*7099*				
		СЛУХОВЫЕ ОКНА - 2 шт (АС-74,76)								
246	11-100106-0101	Устройство слуховых окон	2	5388,17	545,40	10776	1091	6424	6,08	12
		шт		4567,60	218,44	9135	437	59,8	0,22	--
		Накладные расходы -		*3211,86*		*6424*				
		Сметная стоимость				*18576*				
247	11-100114-0504 РСНБ РК 2015	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм разреженного (толщ.32 мм)	3,625	1402,03	31,41	5082	114	641	0,23	1
		м2		175,76	12,35	637	45	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*176,71*		*641*				
		Сметная стоимость				*6180*				
248	21-070203-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (ригель и стропила)	0,174	26033,88	--	4530	--	192	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1103,84*		*192*				
		Сметная стоимость				*5100*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	21-070203-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (обшивка и лобовая доска)	0,144	26033,88	--	3749	--	159	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1103,84*		*159*				
		Сметная стоимость				*4221*				
250	21-070201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта - стойки	0,036	24438,60	--	880	--	37	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1036,20*		*37*				
		Сметная стоимость				*991*				
251	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,354	6012,47	37,19	2128	13	225	0,78	--
		м3		593,39	15,87	210	6	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*225*				
		Сметная стоимость				*2541*				
252	11-100115-0201	Огнезащита настила	3,625	209,33	1,73	759	6	84	0,03	--
		м2		22,36	0,74	81	3	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*23,27*		*84*				
		Сметная стоимость				*911*				
253	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	0,3966	23914,45	675,43	9484	268	4586	22,50	9
		м3		16618,05	305,34	6591	121	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*11563,26*		*4586*				
		Сметная стоимость				*15196*				
254	11-150501-0303 РСНБ РК 2015	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	1,92	1755,92	14,06	3371	27	611	0,56	1
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		422,20	4,66	811	9	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*318,29*		*611*				
		Сметная стоимость				*4301*				
255	21-130211-0501	Петля накладная	4	280,78	--	1123	--	48	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,91*		*48*				
		Сметная стоимость				*1264*				
256	21-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	4	497,75	--	1991	--	84	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,10*		*84*				
		Сметная стоимость				*2241*				
257	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	787,44	--	1575	--	67	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,39*		*67*				
		Сметная стоимость				*1773*				
258	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	11,4	2979,07	61,04	33961	696	9103	1,48	17
		м2 кровли		1125,91	17,38	12835	198	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*798,47*		*9103*				
		Сметная стоимость				*46509*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ Л-1 К СЛУХОВОМУ ОКНУ (2 шт, АС-74)								
259	11-100102-0401	**Установка элементов каркаса из брусьев**	0,0276	63880,39	675,43	1763	19	366	22,50	1
		м3		16618,05	305,34	459	8	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*13257,81*		*366*				
		Сметная стоимость				*2299*				
260	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**	0,0276	6572,61	26,89	181	1	33	1,88	--
		м3		1449,27	11,34	40	--	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1189,16*		*33*				
		Сметная стоимость				*231*				
		Металлическое ограждение /АС-74/								
261	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	0,4237452	44522,19	18355,66	18866	7778	8624	28,90	12
		т конструкций		23944,52	5141,19	10146	2179	60,9	5,25	2
		Накладные расходы -		*20351,98*		*8624*				
		Сметная стоимость				*29689*				
262	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,4237452	299949,74	--	127102	--	5389	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*5389*				
		Сметная стоимость				*143090*				
263	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	12,2886108	599,98	0,68	7373	8	3854	0,65	8
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	6195	4	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*3854*				
		Сметная стоимость				*12125*				
		Выход на чердак/1шт/								
		Стремянка См-1								
264	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	0,0261	44522,19	18355,66	1162	479	531	28,90	1
		т конструкций		23944,52	5141,19	625	134	60,9	5,25	--
		Накладные расходы -		*20351,98*		*531*				
		Сметная стоимость				*1829*				
265	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,0261	299949,74	--	7829	--	332	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*332*				
		Сметная стоимость				*8814*				
266	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	0,7569	599,98	0,68	454	1	237	0,65	--
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	382	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*237*				
		Сметная стоимость				*747*				
		Скоба Ск-1								
267	11-452101-0202	**Скобы ходовые. Установка**	0,0017	157742,95	38948,41	268	66	160	138,00	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т деталей		118794,54	33018,27	202	56	55,3	47,45	--
		Накладные расходы -		*94200,37*		*160*				
		Сметная стоимость				*462*				
268	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,00076	157890,63	--	120	--	5	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6694,56*		*5*				
		Сметная стоимость				*135*				
269	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,00094	345850,53	--	325	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*14*				
		Сметная стоимость				*366*				
270	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,0493	599,98	0,68	30	--	15	0,65	--
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	25	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*15*				
		Сметная стоимость				*49*				
271	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,09	63880,39	675,43	5749	61	1193	22,50	2
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	1496	27	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*13257,81*		*1193*				
		Сметная стоимость				*7498*				
272	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,09	6012,47	37,19	541	3	57	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	53	1	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*57*				
		Сметная стоимость				*646*				
		Водосточная труба и лоток								
273	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	438,55	983,19	55,03	431179	24135	249852	1,16	509
		м труб		882,47	15,68	387007	6877	56,4	0,02	8
		Накладные расходы -		*569,72*		*249852*				
		Сметная стоимость				*735513*				
274	21-050104-0110 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,89345	305729,91	--	273154	--	11582	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12962,95*		*11582*				
		Сметная стоимость				*307515*				
275	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	74,16	2507,23	8,50	185936	631	39821	0,97	72
		м2 покрытия		730,22	2,29	54153	170	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*536,96*		*39821*				
		Сметная стоимость				*243817*				
276	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,33447	417071,51	5894,56	139498	1972	14420	42,70	14
		т стальных элементов		38407,37	873,62	12846	292	62,1	1,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*43111,61*		*14420*				
		Сметная стоимость				*166231*				
		Заделка деформационных швов /АС-77/								
277	11-120101-0601 РСНБ РК 2015	**Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике**	33,3333333	3632,83	43,96	121094	1465	17014	0,72	24
		м деформационных швов		599,86	6,32	19995	211	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*510,41*		*17014*				
		Сметная стоимость				*149156*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			16958858	198754			3177
		Накладные расходы -	Тенге			2176565				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			20666256				
		РАЗДЕЛ 11. Полы по серии 2.2144-1/88, 1 ЭТАЖ, ТИП "Б-1" - БЕТОННЫЙ /(лестничная клетка (S=44,70 м2)/								
283	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	3,576	19481,34	6,26	69665	22	8933	3,66	13
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	9418	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2497,91*		*8933*				
		Сметная стоимость				*84885*				
284	11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	0,099234	9979,26	896,74	990	89	515	11,60	1
		т		9052,52	368,62	898	37	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5186,11*		*515*				
		Сметная стоимость				*1625*				
285	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,099234	13656,15	699,65	1355	69	703	16,88	2
		т		12681,10	193,40	1258	19	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*703*				
		Сметная стоимость				*2223*				
286	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,099234	165024,85	--	16376	--	694	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*694*				
		Сметная стоимость				*18436*				
287	11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство**	44,7	868,87	68,36	38838	3056	9478	0,36	16
		м2 покрытия		252,68	23,28	11295	1041	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*212,03*		*9478*				
		Сметная стоимость				*52181*				
288	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	44,7	-174,47	-5,60	-7799	-250	-825	-0,02	-1
		м2 покрытия		-14,56	-2,85	-651	-128	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*18,45*		*825*				
		Сметная стоимость				*-6284*				
		дет. 132 - ЛИНОЛЕУМНЫЕ /прихожая,гостиная, кухня (S=31,7+146,93+129,75+206,86 м2)/								
293	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	515,24	223,88	20,08	115350	10348	74709	0,26	133
		м2 изолируемой поверхности		203,79	9,66	105002	4979	60,9	0,01	6
		Накладные расходы -		*145,00*		*74709*				
		Сметная стоимость				*205264*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	15,920916	14174,94	--	225678	--	9569	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*601,02*		*9569*				
		Сметная стоимость				*254066*				
295	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /рубероид/. Устройство первого слоя	515,24	886,78	61,81	456905	31846	157027	0,42	214
		м2 изолируемой поверхности		412,92	7,93	212752	4088	60,9	0,01	5
		Накладные расходы -		*304,77*		*157027*				
		Сметная стоимость				*663047*				
296	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20/50/ мм. Устройство	515,24	765,25	19,24	394289	9915	123795	0,45	232
		м2 стяжки		317,83	9,54	163757	4916	60,9	0,01	7
		Накладные расходы -		*240,27*		*123795*				
		Сметная стоимость				*559531*				
297	11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	515,24	679,14	19,69	349920	10143	24031	0,03	14
		м2 стяжки		18,65	9,47	9607	4877	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*46,64*		*24031*				
		Сметная стоимость				*403868*				
		дет.138 - КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА /ванная, санузел (S=3,72+11,16+8,5+15,26)/								
301	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	1,193976	14174,94	--	16925	--	718	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*601,02*		*718*				
		Сметная стоимость				*19054*				
302	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /рубероид/. Устройство первого слоя	38,64	886,78	61,81	34265	2388	11776	0,42	16
		м2 изолируемой поверхности		412,92	7,93	15955	307	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*304,77*		*11776*				
		Сметная стоимость				*49724*				
303	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/40/ мм. Устройство	38,64	595,16	19,20	22997	742	7321	0,36	14
		м2 стяжки		249,18	9,54	9628	369	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*189,48*		*7321*				
		Сметная стоимость				*32744*				
304	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	38,64	351,25	13,12	13572	507	1032	0,02	1
		м2 стяжки		12,32	6,31	476	244	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*26,72*		*1032*				
		Сметная стоимость				*15773*				
		ПОЛЫ ТИПОВОГО ЭТАЖА, дет.61 - ЛИНОЛЕУМНЫЕ (S=31,83+147,4+130,05+207,3 м2)								
308	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/40/ мм. Устройство	2066,32	595,16	19,20	1229796	39664	391517	0,36	736
		м2 стяжки		249,18	9,54	514883	19715	60,9	0,01	26
		Накладные расходы -		*189,48*		*391517*				
		Сметная стоимость				*1751018*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
309	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	2066,32	351,25	13,12	725798	27119	55211	0,02	36
		м2 стяжки		12,32	6,31	25455	13040	60,9	--	4
		Накладные расходы -		*26,72*		*55211*				
		Сметная стоимость				*843490*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			3704922	135658			1426
		Накладные расходы -	Тенге			876205				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4947617				
		РАЗДЕЛ 12. ПРОЕМЫ, Деревянные двери								
335	21-090102-0217 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	92,25	14403,86	--	1328756	--	56339	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*610,72*		*56339*				
		Сметная стоимость				*1495903*				
336	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	427,55	1174,18	51,72	502023	22111	227487	0,98	417
		м2 проемов		751,85	21,84	321453	9339	59,8	0,03	11
		Накладные расходы -		*532,07*		*227487*				
		Сметная стоимость				*787871*				
337	21-090102-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние**	118,35	7386,72	--	874218	--	37067	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*313,20*		*37067*				
		Сметная стоимость				*984188*				
338	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние**	198	9059,22	--	1793726	--	76054	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*384,11*		*76054*				
		Сметная стоимость				*2019362*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			5372941	22111			417
		Накладные расходы -	Тенге			434014				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			6271511				
		РАЗДЕЛ 13 .Внутренняя отделка, Потолки								
348	11-150205-0102 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг**	161	4158,64	52,24	669541	8410	121913	1,17	188
		м2 горизонтальной проекции (поэтажно)		981,23	35,68	157978	5745	54,8	0,05	8
		Накладные расходы -		*757,22*		*121913*				
		Сметная стоимость				*854771*				
		СТЕНЫ, ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ ПЕРЕГОРОДОК УЧТЕНА В УСИЛЕНИИ, В р."ПЕРЕГОРОДОКИ"								
356	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	626,85	4207,76	13,18	2637637	8265	693918	2,00	1254
		м2 поверхности облицовки		1619,06	6,51	1014908	4080	54,8	0,01	5
		Накладные расходы -		*1106,99*		*693918*				
		Сметная стоимость				*3598079*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**3307178**	**16675**			**1442**
		Накладные расходы -	Тенге			**815831**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**4452849**				
		РАЗДЕЛ 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ, Ограждения балконов /АС-43/								
411	**11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**60,808**	**45402,52**	**1388,52**	**2760836**	**84433**	**1549068**	**56,40**	**3430**
		т металлических изделий		**44014,00**	**458,01**	**2676403**	**27851**	**50,8**	**0,54**	**33**
		Накладные расходы -		*25474,74*		*1549068*				
		Сметная стоимость				*4654696*				
		НАВЕС								
432	**11-100102-0401**	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**0,012**	**63880,39**	**675,43**	**767**	**8**	**159**	**22,50**	**--**
		м3		**16618,05**	**305,34**	**199**	**4**	**59,8**	**0,36**	**--**
		Накладные расходы -		*13257,81*		*159*				
		Сметная стоимость				*1000*				
433	**11-100105-0101**	**Установка стропил**	**0,06**	**75227,47**	**903,31**	**4514**	**54**	**810**	**22,10**	**1**
		м3		**16182,73**	**357,24**	**971**	**21**	**59,8**	**0,37**	**--**
		Накладные расходы -		*13499,92*		*810*				
		Сметная стоимость				*5750*				
434	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**0,0612**	**6012,47**	**37,19**	**368**	**2**	**39**	**0,78**	**--**
		м3		**593,39**	**15,87**	**36**	**1**	**59,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*634,71*		*39*				
		Сметная стоимость				*439*				
435	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**9,12**	**3193,85**	**61,04**	**29128**	**557**	**8303**	**1,71**	**16**
		м2 кровли		**1300,88**	**17,38**	**11864**	**158**	**56,4**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*910,44*		*8303*				
		Сметная стоимость				*40426*				
436	**21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА**	**0,04**	**17464,27**	**--**	**699**	**--**	**30**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*740,49*		*30*				
		Сметная стоимость				*787*				
437	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**9,12**	**209,33**	**1,73**	**1909**	**16**	**212**	**0,03**	**--**
		м2		**22,36**	**0,74**	**204**	**7**	**59,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*23,27*		*212*				
		Сметная стоимость				*2291*				
438	**11-070107-0103**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1(2ШТ)**	**0,00834**	**417071,51**	**5894,56**	**3478**	**49**	**360**	**42,70**	**--**
		1т		**38407,37**	**873,62**	**320**	**7**	**62,1**	**1,03**	**--**
		Накладные расходы -		*43111,61*		*360*				
		Сметная стоимость				*4145*				
		НАВЕС								
454	**11-100102-0401**	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**0,012**	**63880,39**	**675,43**	**767**	**8**	**159**	**22,50**	**--**
		м3		**16618,05**	**305,34**	**199**	**4**	**59,8**	**0,36**	**--**
		Накладные расходы -		*13257,81*		*159*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1000*				
455	11-100105-0101	Установка стропил	0,068	75227,47	903,31	5115	61	918	22,10	2
		м3		16182,73	357,24	1100	24	59,8	0,37	--
		Накладные расходы -		*13499,92*		*918*				
		Сметная стоимость				*6516*				
456	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,0692	6012,47	37,19	416	3	44	0,78	--
		м3		593,39	15,87	41	1	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*44*				
		Сметная стоимость				*497*				
457	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	9,92	3193,85	61,04	31683	606	9032	1,71	17
		м2 кровли		1300,88	17,38	12905	172	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*910,44*		*9032*				
		Сметная стоимость				*43972*				
458	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	0,048	17464,27	--	838	--	36	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*740,49*		*36*				
		Сметная стоимость				*943*				
459	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	9,92	209,33	1,73	2077	17	231	0,03	--
		м2		22,36	0,74	222	7	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*23,27*		*231*				
		Сметная стоимость				*2492*				
460	11-070107-0103	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1(2ШТ)	0,00834	417071,51	5894,56	3478	49	360	42,70	--
		1т		38407,37	873,62	320	7	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*360*				
		Сметная стоимость				*4145*				
		КРЫЛЬЦА КР1-3шт (АС-94)								
469	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	3,6	18393,28	655,77	66216	2361	8554	3,94	14
		м3		2934,98	222,56	10566	801	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*2376,22*		*8554*				
		Сметная стоимость				*80752*				
470	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,04234	9979,26	896,74	423	38	220	11,60	--
		т		9052,52	368,62	383	16	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5186,11*		*220*				
		Сметная стоимость				*694*				
471	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04234	201861,25	--	8547	--	362	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8558,92*		*362*				
		Сметная стоимость				*9622*				
472	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20/40/ мм. Устройство	13,07	561,32	18,63	7336	243	2477	0,37	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 стяжки		251,54	9,54	3288	125	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*189,54*		*2477*				
		Сметная стоимость				*10598*				
473	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	13,07	315,39	13,12	4122	172	328	0,02	--
		м2		12,10	6,31	158	82	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*25,06*		*328*				
		Сметная стоимость				*4805*				
		ПАНДУС-3шт (АС-94)								
474	11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	2	15664,72	717,21	31329	1434	2239	0,97	2
		м3		728,71	172,32	1457	345	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*1119,72*		*2239*				
		Сметная стоимость				*36254*				
475	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,03024	9979,26	896,74	302	27	157	11,60	--
		т		9052,52	368,62	274	11	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5186,11*		*157*				
		Сметная стоимость				*496*				
476	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03024	201861,25	--	6104	--	259	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8558,92*		*259*				
		Сметная стоимость				*6872*				
477	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20/40/ мм. Устройство	10	561,32	18,63	5613	186	1895	0,37	4
		м2 стяжки		251,54	9,54	2515	95	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*189,54*		*1895*				
		Сметная стоимость				*8109*				
478	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	10	315,39	13,12	3154	131	251	0,02	--
		м2		12,10	6,31	121	63	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*25,06*		*251*				
		Сметная стоимость				*3677*				3493
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			**2979219**	**90456**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1586501**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			**4930978**				
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод и канализация, Холодный водопровод								
1	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	163,2	1759,98	313,81	287229	51214	170051	1,64	268
		м трубопровода		1433,59	102,85	233962	16785	60,4	0,14	22
		Накладные расходы -		*1041,98*		*170051*				
		Сметная стоимость				*493862*				
2	23-010501-1601 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	46,3884	56,98	--	2643	--	112	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,42*		*112*				
		Сметная стоимость				*2975*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	23-010501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	100,3284	76,62 --	-- --	7687 --	-- --	326 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*3,25*		*326*				
		Сметная стоимость				*8654*				
4	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка м трубопровода	36	1330,75 1127,64	193,63 63,63	47907 40595	6971 2291	29033 60,4	1,29 0,08	46 3
		Накладные расходы -		*806,46*		*29033*				
		Сметная стоимость				*83095*				
5	23-010501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	33,444	105,82 --	-- --	3539 --	-- --	150 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*4,49*		*150*				
		Сметная стоимость				*3984*				
6	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка м трубопровода	60,8	1040,61 917,85	113,52 37,49	63269 55805	6902 2279	39253 60,4	1,05 0,05	64 3
		Накладные расходы -		*645,61*		*39253*				
		Сметная стоимость				*110724*				
7	23-010501-1104 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	57,0304	109,49 --	-- --	6244 --	-- --	265 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*4,64*		*265*				
		Сметная стоимость				*7029*				
8	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка м трубопровода	11,2	1381,77 1223,80	140,33 46,66	15476 13707	1572 523	9615 60,4	1,40 0,06	16 1
		Накладные расходы -		*858,48*		*9615*				
		Сметная стоимость				*27098*				
9	23-010501-1105 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	10,4944	155,61 --	-- --	1633 --	-- --	69 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6,60*		*69*				
		Сметная стоимость				*1838*				
10	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка м трубопровода	14,4	1396,55 1066,45	314,77 103,67	20110 15357	4533 1493	11461 60,4	1,22 0,14	18 2
		Накладные расходы -		*795,93*		*11461*				
		Сметная стоимость				*34097*				
11	23-010501-1107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	13,6224	219,97 --	-- --	2997 --	-- --	127 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*9,33*		*127*				
		Сметная стоимость				*3374*				
12	11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка** **м трубопровода**	12,4	1358,98 1023,17 *767,46*	317,31 104,26	16851 12687 *9517*	3935 1293	9517 60,4	1,22 0,14	15 2
		Накладные расходы -				*28477*				
		Сметная стоимость								
13	23-010501-1109 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001** **м**	11,7304	336,99 -- *14,29*	-- --	3953 -- *168*	-- --	168 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -				*4450*				
		Сметная стоимость								
14	23-040501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** **шт.**	36	337,30 -- *14,30*	-- --	12143 -- *515*	-- --	515 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -				*13670*				
		Сметная стоимость								
15	23-040501-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005** **шт.**	36	429,23 -- *18,20*	-- --	15452 -- *655*	-- --	655 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -				*17396*				
		Сметная стоимость								
16	11-160601-0201 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка** **шт.**	4,8	1068,94 720,02 *509,33*	35,78 16,96	5131 3456 *2445*	172 81	2445 60,4	0,90 0,02	4 --
		Накладные расходы -				*8182*				
		Сметная стоимость								
17	23-040502-0605 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15ч9п 2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005** **шт.**	4,4	1141,54 -- *48,40*	-- --	5023 -- *213*	-- --	213 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -				*5655*				
		Сметная стоимость								
19	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** **шт.**	102,4	7,29 -- *0,31*	-- --	746 -- *32*	-- --	32 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -				*840*				
		Сметная стоимость								
20	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** **шт.**	30	8,21 -- *0,35*	-- --	246 -- *10*	-- --	10 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -				*277*				
		Сметная стоимость								
21	23-020401-3504 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** **шт.**	50	13,67 -- *0,58*	-- --	684 -- *29*	-- --	29 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*770*				
22	23-020401-3505 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	10,8	27,34	--	295	--	13	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,16*		*13*				
		Сметная стоимость				*332*				
23	23-020401-3506 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	14,4	65,59	--	944	--	40	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,78*		*40*				
		Сметная стоимость				*1063*				
24	23-020401-3507 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	12,4	65,59	--	813	--	34	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,78*		*34*				
		Сметная стоимость				*915*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			521017	75297			431
		Накладные расходы -	Тенге			274132				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			858761				
РАЗДЕЛ 1. Отопление и Вентиляция, Отопление										
21	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	187,6	13677,02	103,79	2565808	19472	180326	0,70	132
		кВт		554,87	50,78	104093	9527	60,4	0,06	12
		Накладные расходы -		*961,23*		*180326*				
		Сметная стоимость				*2965825*				
48	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	1990	408,37	44,72	812652	89000	270361	0,21	420
		м трубопровода		184,44	21,20	367043	42196	55,3	0,03	50
		Накладные расходы -		*135,86*		*270361*				
		Сметная стоимость				*1169654*				
49	21-110403-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77**	2189	213,37	--	467067	--	19804	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,05*		*19804*				
		Сметная стоимость				*525820*				
50	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	147	511,02	--	75120	--	3185	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*3185*				
		Сметная стоимость				*84569*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3920648	108472			552
		Накладные расходы -	Тенге			473676				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4745870				
РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование, ВРУ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769,43	960,75	2769	961	1043	2,00	2
		шт.		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*1042,68*		*1043*				
		Сметная стоимость				*4117*				
2	51-080401-0401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-17, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	192416,00	--	192416	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8158,44*		*8158*				
		Сметная стоимость				*216620*				
10	23-070501-0903 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 ТХ RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 /СЕ200 S6 145/	45	8835,22	--	397585	--	16858	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*374,61*		*16858*				
		Сметная стоимость				*447598*				
11	24-010103-1401	Клеммы КБ-63	3	387,53	--	1163	--	49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,43*		*49*				
		Сметная стоимость				*1309*				
12	24-040207-1304	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98	12	332,89	--	3995	--	169	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,11*		*169*				
		Сметная стоимость				*4497*				
13	21-090404-0311	Замок цилиндровый ГОСТ 5089-2011	3	2535,31	--	7606	--	322	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,50*		*322*				
		Сметная стоимость				*8563*				
14	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	0,06	606,22	296,19	36	18	7	0,14	--
		м кабеля		118,74	88,70	7	5	42,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*118,25*		*7*				
		Сметная стоимость				*47*				
15	23-060144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	798677,67	--	47921	--	2032	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33863,93*		*2032*				
		Сметная стоимость				*53949*				
16	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	1	323,96	3,06	324	3	154	0,36	--
		шт.		314,69	0,79	315	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*154,49*		*154*				
		Сметная стоимость				*517*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	1	320,34	--	320	--	14	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,58*		*14*				
		Сметная стоимость				*360*				
18	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	915	198,95	90,93	182036	83199	54705	0,10	92
		м кабеля		84,82	30,28	77608	27708	42,8	0,04	35
		Накладные расходы -		*59,79*		*54705*				
		Сметная стоимость				*255680*				
19	23-060144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,83	798677,67	--	662902	--	28107	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33863,93*		*28107*				
		Сметная стоимость				*746290*				
20	23-060141-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,085	782288,49	--	66495	--	2819	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33169,03*		*2819*				
		Сметная стоимость				*74859*				
21	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	915	379,73	24,74	347450	22635	115493	0,29	265
		м		240,27	6,55	219850	5996	42,8	0,01	6
		Накладные расходы -		*126,22*		*115493*				
		Сметная стоимость				*499978*				
22	23-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	830	59,28	--	49202	--	2086	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,51*		*2086*				
		Сметная стоимость				*55391*				
23	23-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	85	74,61	--	6342	--	269	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,16*		*269*				
		Сметная стоимость				*7140*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1968562**	**106815**			**359**
		Накладные расходы -	Тенге			**224127**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2376916**				
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение								
27	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	135	1777,51	25,29	239964	3415	60687	1,00	135
		шт.		838,66	--	113219	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*449,53*		*60687*				
		Сметная стоимость				*324703*				
28	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	45	2961,38	87,12	133262	3920	39724	2,00	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		1677,32	19,86	75479	894	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*882,75*		*39724*				
		Сметная стоимость				*186825*				
29	23-070204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	90	3840,58	--	345652	--	14656	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*162,84*		*14656*				
		Сметная стоимость				*389132*				
30	23-070204-0808 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	45	589,48	--	26527	--	1125	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,99*		*1125*				
		Сметная стоимость				*29864*				
31	23-070204-0830 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	45	1182,35	--	53206	--	2256	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,13*		*2256*				
		Сметная стоимость				*59899*				
38	ТОО "Электрокомплект "	Клемма 3-х конт. СО-3-2,5	200	100,00	--	20000	--	848	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,24*		*848*				
		Сметная стоимость				*22516*				
39	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	95	267,82	2,25	25443	213	11857	0,29	28
		шт.		253,50	0,79	24083	75	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*124,81*		*11857*				
		Сметная стоимость				*40284*				
40	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	95	201,05	--	19100	--	810	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,52*		*810*				
		Сметная стоимость				*21503*				
41	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	160	267,82	2,25	42851	360	19969	0,29	46
		шт.		253,50	0,79	40560	127	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*124,81*		*19969*				
		Сметная стоимость				*67846*				
42	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	160	229,62	--	36739	--	1558	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,74*		*1558*				
		Сметная стоимость				*41360*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки установочные для розетки**	710	32,79	--	23281	--	987	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,39*		*987*				
		Сметная стоимость				*26210*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**966025**	**7908**			**299**
		Накладные расходы -	Тенге			**154476**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1210141**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**61892354**	**869230**			**13612**
		Накладные расходы -	Тенге			**8682097**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**71457293**				
		Временные здания и сооружения 0,9.0,8 %	Тенге			514493				
		Итого:	Тенге			71971786				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,49 %	Тенге			352662				
		Итого:	Тенге			72324447				
		Итого в ценах 2018 года К=1,0599383	Тенге			76659452				
		Итого с понижающим коэфф-ом К= 0,98999999898	Тенге			75892857				
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге			9107143				
		Всего:	**Тенге**			**85000000**				

Технический надзор Инженер:
ТОО "Батыр Алем СБ"

Эксперт _____ **С.И. Зулеев**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Байметов А. К.**