# Счет-фактура № 5 от 18 мая 2017 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "DAVO"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080740004517, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Ма Жусупа,105-7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0005808, от 29.12.2012

ИИК поставщика: KZ7396506F0007153829, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государсвенных закупках услуг №129/045 от 11 апреля 2017г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Строительная,70

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080740004517, Товарищество с ограниченной ответственностью "DAVO", Республика Казахстан, Павлодар область, г.Экибастуз, ул.Машхур Жусупа,105-7

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 990740000801, Государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского тра автомобильных дорог акимата города Экибастуза", Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Строительная,70а

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автом дорог акимата города Экибастуза"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990740000801, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Строите

ИИК получателя: KZ65070103KSN4516000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | А |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "экибастуз-Бескауга" | работа | 1 | 23 214 285,71 | 23 214 285,71 | 12% | 2 785 714,29 | 26 000 000,00 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **23 214 285,71** | | **2 785 714,29** | **26 000 000,00** | |

**Руководитель: Мешко А. Л.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщ**

Бухгалтер

*(должность)*

Лящук М.В.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2В

КАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза"

ОДРЯДЧИК: ТОО "DAVO"

именование стройки: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Экибастуз-Бескауга"

именование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Экибастуз-Бескауга"

говор о государственных закупках работ № 129/045 от 11 апреля 2017г.

**Акт № 2**

**приемки выполненных работ за июнь 2017г.**

**(локальная смета 2-1-1)**

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Экибастуз-Бескауга"

оставлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 11-010104-0201 | Грунты 1 группы. Снятие ПСП грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м в штабель (участки км 11.63-43.29, км 45.49-50.26, км 50.86-53.28)<br>*м3 грунта* | 116550 | 32,9<br>– | 32,9<br>9,51 | 3834940<br>– | 3834940<br>1108573 | 655167<br>59,1 | –<br>0,0088 | –<br>1025,64 |
| 2 | 11-010203-0102 | Верх насыпи. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 (участок км 11,63-43,29, км45,49-50,2, км50,86-53,28<br>*м2 спланированной площади* | 389096 | 4,35<br>– | 4,35<br>1,07 | 1694140<br>– | 1694140<br>416353 | 246065<br>59,1 | –<br>0,00099 | –<br>385,20504 |
| 3 | 11-010104-0202 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м в штабель - устройство корыта 15см (участки км 43,29-45,49 и км 50,26-50,86)<br>*м3 грунта* | 2100 | 37,39<br>– | 37,39<br>10,81 | 78520<br>– | 78520<br>22698 | 13415<br>59,1 | –<br>0,01 | –<br>21 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11-010104-0202 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) в притрассовых резервах при перемещении грунта до 10 м в насыпь присыпных обочин<br>*м3 грунта* | -31987 | 37,39<br>– | 37,39<br>10,81 | -1196016<br>– | -1196016<br>-345735 | -204329<br>59,1 | –<br>0,01 | –<br>-319,87 |
| 5 | 11-010201-0102 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см<br>*м3 уплотненного грунта* | -31987 | 47,98<br>– | 47,98<br>14,93 | -1534665<br>– | -1534665<br>-477571 | -282244<br>59,1 | –<br>0,01399 | –<br>-447,49813 |
| 6 | 11-010201-0108 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смK=5,000;<br>*м3 уплотненного грунта* | -159935 | 4,35<br>– | 4,35<br>1,16 | -695636<br>– | -695636<br>-185525 | -109645<br>59,1 | –<br>0,00125 | –<br>-199,91875 |
| 7 | 11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой<br>*м3 уплотненного грунта* | -31987 | 50,18<br>7,34 | 40,29<br>9,83 | -1604997<br>-234855 | -1288831<br>-314468 | -324650<br>59,1 | 0,0122<br>0,0122 | -390,2414<br>-390,2414 |
| 8 | 11-010203-0102 | Верх и откосы присыпных обочин. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2<br>*м2 спланированной площади* | -349650 | 4,35<br>– | 4,35<br>1,07 | -1522390<br>– | -1522390<br>-374144 | -221119<br>59,1 | –<br>0,00099 | –<br>-346,1535 |
| 9 | 21-010201-0603 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004<br>*м3* | 1000 | 2085,93 | 2085930 | | | | | |
| 10 | 21-010201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004<br>*м3* | 9598,2148 | 2053,29 | 19707918 | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | **20847744** | | | | | **-390**<br>**-272** |
| | | в том числе | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | -234 855 | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | -629 938 | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | -149 819 | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 21 712 537 | | | | | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | -227 340 | | | | | |

| | |
|---|---|
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 20 620 404 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 874 305 |
| Итого, тенге | 21 494 709 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 719 577 |
| **Всего** | **23 214 286** |
| **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.** | **23 214 286** |
| НДС (12 %) | 2 785 714 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **26 000 000** |

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / А.Л. Мешко
должность подпись

Принял (Заказчик) _____ / А.С. Гайдаренко
должность подпись