Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района"

Форма-3

Технический надзор: ТОО "Батыр Алем СБ"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО" (Дом №3).

Договор №15 от 08 февраль 2018 года. Доп.соглашение №1 от 10 мая 2018 года.

СПРАВКА № 4

за июнь месяц 2018 год

№ п/п	Наименование обьекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	65 654 761,90	73 533 333,33	16 071 428,57	18 000 000,00
2	в т.ч. Оборудование				
3	Всего к оплате	65 654 761,90	73 533 333,33	16 071 428,57	18 000 000,00

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района"

Руководитель _____ **Н. Калисаев**

Технический надзор:

ТОО "Батыр Алем СБ"

Директор _____ **С.С.Ералиев**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Байметов А.К.**

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО"

Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ "

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Договор: № 15 от 08 февраль 2018 год. Доп.соглашение №1 от 10 мая 2018 года.

Наименование стройки - Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО (Дом №3)

АКТ

выполненных работ за июнь месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.Стены								
74	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	108,73	15763,75	1450,34	1713992	157696	283616	4,54	494
		м3 кладки		3324,42	339,27	361464	36889	50,8	0,40	43
		Накладные расходы -		*2608,45*		*283616*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1469,78*		*159809*				
		Сметная стоимость				*2157417*				
75	11-080201-0601	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	442	-185,75	--	-82101	--	-46957	-0,22	-97
		м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-82101	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*106,24*		*46957*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,36*		*10325*				
		Сметная стоимость				*-24819*				
76	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/**	0,508124	45402,52	1388,52	23070	706	12944	56,40	29
		т металлических изделий		44014,00	458,01	22365	233	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*25474,74*		*12944*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5670,18*		*2881*				
		Сметная стоимость				*38895*				
77	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,47425	201861,25	--	95733	--	4059	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8558,92*		*4059*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16833,61*		*7983*				
		Сметная стоимость				*107775*				
79	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	168,302	15646,59	1450,34	2633352	244096	427729	4,38	737
		м3 кладки		3207,26	339,27	539787	57099	50,8	0,40	67
		Накладные расходы -		*2541,44*		*427729*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1455,04*		*244887*				
		Сметная стоимость				*3305968*				
		ГИЛЬЗЫ В СТЕНАХ (АС-15)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	8,9	796,71	--	7091	--	301	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,78*		*301*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,44*		*591*				
		Сметная стоимость				*7983*				
		Монолитный сердечник МС-1-6 /АС-30/								
85	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	18,354	28965,91	3824,50	531640	70195	104935	10,40	191
		м3		8017,26	862,16	147149	15824	48,5	1,01	18
		Накладные расходы -		*5717,27*		*104935*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2774,65*		*50926*				
		Сметная стоимость				*687501*				
87	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,9308	13656,15	699,65	12711	651	6597	16,88	16
		т		12681,10	193,40	11804	180	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*6597*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*1545*				
		Сметная стоимость				*20853*				
89	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,836136	147151,79	--	123039	--	5217	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*5217*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*10260*				
		Сметная стоимость				*138516*				
		Монолитные перемычки ПрМ-1-12 /АС-18/								
90	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	8,732	33425,54	2794,41	291872	24401	58894	13,10	114
		м3		9965,83	571,66	87022	4992	48,5	0,67	6
		Накладные расходы -		*6744,62*		*58894*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3213,61*		*28061*				
		Сметная стоимость				*378827*				
91	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,16916	13250,18	1022,48	15492	1195	7856	14,94	17
		т		11952,30	227,53	13974	266	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*7856*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1868*				
		Сметная стоимость				*25216*				
		Рамы РМ-1 /9шт/								
96	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	8,226	30109,43	3824,50	247680	31460	47429	10,40	86
		м3		8017,26	862,16	65950	7092	48,5	1,01	8
		Накладные расходы -		*5765,75*		*47429*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2870,01*		*23609*				
		Сметная стоимость				*318718*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	5,13	36854,87	4003,99	189065	20540	38549	14,40	74
		м3		10954,80	817,69	56198	4195	48,5	0,96	5
		Накладные расходы -		*7514,39*		*38549*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3549,54*		*18209*				
		Сметная стоимость				*245823*				
98	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,502504	13250,18	1022,48	33159	2559	16816	14,94	37
		т		11952,30	227,53	29911	569	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*6719,49*		*16816*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*3998*				
		Сметная стоимость				*53972*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5835795	553499			1698
		Накладные расходы -	Тенге			967685				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			7348083				
		РАЗДЕЛ 7.Перекрытие, покрытие								
107	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	109	3418,60	768,19	372628	83733	184000	2,74	299
		шт. сборных конструкций		2192,05	191,77	238934	20903	62,1	0,23	25
		Накладные расходы -		*1688,07*		*184000*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*408,53*		*44530*				
		Сметная стоимость				*601158*				
108	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	852,1242	4918,19	--	4190909	--	177695	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*208,53*		*177695*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*410,14*		*349488*				
		Сметная стоимость				*4718092*				
		Антисейсмический пояс								
		Узел 1 /715,5 п.м/								
116	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	17,05752	25451,58	3013,24	434141	51398	79914	8,25	141
		м3		6516,59	615,74	111157	10503	48,5	0,72	12
		Накладные расходы -		*4685,00*		*79914*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,93*		*41124*				
		Сметная стоимость				*555180*				
117	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,94616	13250,18	1022,48	25787	1990	13077	14,94	29
		т		11952,30	227,53	23261	443	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*13077*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*3109*				
		Сметная стоимость				*41973*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 --	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,18603	165024,85 --	-- --	30700 --	-- --	1302 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6997,05*		*1302*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*2560*				
		Сметная стоимость				*34562*				
119	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 --	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 т	1,76013	165024,56 --	-- --	290465 --	-- --	12316 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6997,04*		*12316*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,73*		*24222*				
		Сметная стоимость				*327003*				
		Узел 7 /297,1 п.м/								
120	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство м3	2,02028	25451,58 6516,59	3013,24 615,74	51419 13165	6088 1244	9465 48,5	8,25 0,72	17 1
		Накладные расходы -		*4685,00*		*9465*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,93*		*4871*				
		Сметная стоимость				*65755*				
121	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм т	0,808112	13250,18 11952,30	1022,48 227,53	10708 9659	826 184	5430 48,5	14,94 0,20	12 --
		Накладные расходы -		*6719,49*		*5430*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1291*				
		Сметная стоимость				*17429*				
122	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 --	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,077246	165024,85 --	-- --	12748 --	-- --	540 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6997,05*		*540*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*1063*				
		Сметная стоимость				*14352*				
123	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 т	0,730866	165024,56 --	-- --	120611 --	-- --	5114 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6997,04*		*5114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,73*		*10058*				
		Сметная стоимость				*135783*				
		Узел 17 /1113,2 п.м/								
124	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство м3	19,81496	25451,58 6516,59	3013,24 615,74	504322 129126	59707 12201	92833 48,5	8,25 0,72	163 14
		Накладные расходы -		*4685,00*		*92833*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,93*		*47772*				
		Сметная стоимость				*644927*				
125	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм т	3,027904	13250,18 11952,30	1022,48 227,53	40120 36190	3096 689	20346 48,5	14,94 0,20	45 1
		Накладные расходы -		*6719,49*		*20346*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*4837*				
		Сметная стоимость				*65303*				
126	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 --**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** т	**0,289432**	**165024,85** --	-- --	**47763** --	-- --	**2025** --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6997,05*		*2025*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*3983*				
		Сметная стоимость				*53771*				
127	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 --**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** т	**2,738472**	**165024,56** --	-- --	**451915** --	-- --	**19161** --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6997,04*		*19161*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,73*		*37686*				
		Сметная стоимость				*508762*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**6584235**	**206838**			**706**
		Накладные расходы -	Тенге			**623218**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**7784049**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13540928**	**760337**			**2404**
		Накладные расходы -	Тенге			**1591205**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**15132133**				

Временные здания и сооружения 0,9.0,8 %	Тенге	108951
Итого:	Тенге	15241084
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,49 %	Тенге	74681
Итого:	Тенге	15315766
Итого в ценах 2018 года К=1,0599383	Тенге	16233767
Итого с понижающим коэфф-ом К= 0,98999999898	Тенге	16071429
НДС в текущих ценах 12%	Тенге	1928571
Всего:	**Тенге**	**18000000**

Технический надзор Инженер:
ТОО "Батыр Алем СБ"

Эксперт: _____ **С.И. Зулеев**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Байметов А. К.**