Подрядчик ТОО "ASG-строй»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт фасада административного здания, расположенного по адресу:г.Алматы, мкр-н «Коктем-3», 21

Наименование обьекта: Капитальный ремонт фасада административного здания, расположенного по адресу:г.Алматы, мкр-н «Коктем-3», 21

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11
		РАЗДЕЛ 1. Асфальтовое покрытие внутридворовой части													
1	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	3142	469,33		195,05		1474631		612859		1049146	1,78	5601	
				274,28		4,68		861772		14708		119,7	0,02	49	
2	E0127-22-1	м3 -Устройство однослойных оснований толщиной 7см см из гравийно-песчанной смеси	300	54,6		47,84		16381		14353		8304	0,04	13	
				6,61		16,51		1984		4954		119,7	0,06	17	
3	ССчет	м2 -Песчанно-гравийная смесь	30	2218,36		-		66551		-		-	-	-	
4	E0123-24-1	т -Установка люков	51	-		-		-		-		-	-	-	
				365,25		50,92		18628		2597		17671	1,73	88	
5	E0111-2-9	шт -Омоноличивание бетоном	1,7	276,73 6142,74		19,41 -		14113 10443		990 -		117 1411	0,1 4,84	5 8	
6	E0127-53-3	м3 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов	2000	749,86 33,15		- 22,07		1275 66307		- 44135		110,7 36220	- 0,04	- 89	
				7,86		7,27		15711		14548		119,7	0,03	51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5-2,9 т/м3 типа АБ								
7	Е0127-54-3К-=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2000 м2	0,05 0,03	- -	93 53	- -	63 119,7	- -	- -
8	ССчет	-Асфальтобетон крупнозернистый	240 м2	8164,66	-	1959519	-	-	-	-
9	Е0127-72-1	-Розлив подгрунтовки БНД	1,5 т	488,16	488,16	732	732	364	0,77	1
10	ССчет	-Подгрунтовка БНД	10 т	- 66550,72	202,6 -	- 665507	304 -	119,7 -	0,83 -	1 -
11	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4500 т	- 33,15 7,86	- 22,07 7,27	- 149190 35350	- 99305 32732	- 81495 119,7	- 0,04 0,03	- 200 114
12	ССчет	-Асфальтобетон мелкозернистый	430 м2	9673,15	-	4159453	-	-	-	-
13	Е0115-179-4-	-Окраска чугунного ограждения за 2 раза кузбасским лаком	2062,5 т	- 45,54 39,28	- - -	- 93923 81011	- - -	- 76556 94,5	- 0,23 -	- 483 -
14	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках (демонтированный асфальт)	377 м2	27,1 -	- -	10217 -	- -	- -	- -	- -
15	Е010333-А35--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1	377 т	247,25 -	247,25 49,45	93213 -	93213 18643	18643 100	- 1,04	- 391
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			8784788 1011270	867194 86877			6484 629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8784788	-	-		-
		Материалы -	Тенге			34044	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1098147	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6851031	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11033	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1289872	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		645
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	193481	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			604480	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10679140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7758
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1291628	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10679140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7758
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1291628	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Фасад в осях 1-39								
16	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1508	173,17	0,89	261137	1344	146839	0,58	868
				91,36	0,33	137768	499	106,2	-	2
			м2							
17	ССчет	-Аренда лесов	1508	92,43	-	139384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
18	Е0158-4-1	-Разборка существующегл отлива	317	16,55	1,48	5246	470	5204	0,1	33
			м	15,07	0,26	4776	84	107,1	-	-
19	Е0110-7-2К=0,8	-Демонтаж существующих панелей Нутек	443	29,99	4,32	13285	1914	13067	0,17	75
				25,67	1,64	11371	729	108	0,01	4
			м2							
20	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,6	27,1	-	16	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
21	Е010333-А35-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1	0,6	247,25	247,25	148	148	30	-	-
				-	49,45	-	30	100	1,04	1
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			419216	3876			975
			Тенге			153915	1341			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			419216	-	-		-
		Материалы -	Тенге			122024	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	155255	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			139384	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			165141	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24771	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35061	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			619419	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1065
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	180027	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			619419	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1065
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	180027	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			9204004	871070			7459
			Тенге			1165185	88218			636
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9204004	-	-		-
		Материалы -	Тенге			156068	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1253403	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6990415	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11033	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1455013	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		728
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	218252	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			639541	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11298558	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8823
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1471655	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			11298558	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8823
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1471655	-		-
		ПЕРЕСЧЕТ В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ	Тенге			29 522 710				

ЗАКАЗЧИК: _____ Бектасов А.А.

ПОДРЯДЧИК: _____ Жоламанов А.К.

Заказчик ГУ "Национальный Банк РК"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ASG-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт фасада административного здания центрального аппарата по адресу:г.Алматы, мкр-н Коктем-3, д.21

Наименование обьекта: Центральный аппарат РГУ НБРК

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь-октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей			ЗП рабочих строителей					
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДА										
						Ось 17-39/А						
1	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1215	173,17	0,89	210399	1083		118309	0,58	699	
				91,36	0,33	111000	402		106,2	-	2	
		м2										
2	Е0108-35-3	-Установка и разборка подвесных люлек наружных	448,38	876,91	0,96	393187	432		65495	0,86	387	
				137,18	0,36	61510	161		106,2	-	1	
		м2				Отм.3.20 до +14.25 ось 29-39/А						
3	Е0112-8-2	-Устройство отливов из оцинкованной стали	7,715	11,19	0,07	86	1		84	0,06	-	
				10,18	0,03	79	-		107,1	-	-	
		м2										
4	Ссчет	-Отливы оцинкованные окрашенные	7,715	2033,5	-	15688	-		-	-	-	
				-	-	-	-		-	-	-	
		м2										
5	Ссчет	-Пена проф.TYTAN 65 (750мл)	0,1674155	482,49	-	81	-		-	-	-	
		шт		-	-	-	-		-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ссчет	-Силикон универсальный Пеносил (бесц.)	0,1674155	181,17	-	30	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт			Отм.3.20 ось 29-39/А					
7	Е0115-84-1 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство дополнительного армирующего слоя из фасаддной сетки с лесов	332,68	319,02	0,92	106130	306	48730	0,87	290
				154,79	0,22	51494	72	94,5	-	-
		м2								
8	Ссчет	-Шпаклевка фасадная серая	1164,38	14,79	-	17218	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0115-79-1	-Левкас и огрунтовка стен и пилонов	332,68	91,18	3,11	30335	1033	28056	0,43	142
				88,08	1,16	29302	387	94,5	0,01	2
		м2								
10	Ссчет	-Пропитка Радуга-28	49,902	68,03	-	3395	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
11	Ссчет	-Декор грунт J-112	166,34	214,44	-	35670	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0115-162-3	-Окраска стен и пилонов в цвет N2	332,68	26,92	2,52	8954	837	7965	0,15	49
				24,4	0,93	8117	311	94,5	-	2
		м2								
13	Ссчет	-Декор краска Профи плюс J-112	332,68	401,15	-	133456	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
					1 этаж ось 38-39/А					
14	Е0161-24-1	-Ремонт штукатурки нижней подшивки пилонов	3,2	366,53	17,97	1173	58	433	0,66	2
				129,43	13,74	414	44	94,5	0,07	-
		м2								
					Отм.3.20 ось 29-39/А					
15	Е0113-14-1	-Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей праймером	157,68	11,07	0,13	1745	20	1371	0,05	9
				10,66	0,07	1681	11	81	-	-
		м2								
16	Ссчет	-Пропитка Радуга-28	23,652	68,03	-	1609	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0115-84-1 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство дополнительного армирующего слоя из фасаддной сетки с лесов	157,68	319,02	0,92	50302	145	23096	0,87	137
				154,79	0,22	24407	34	94,5	-	-
		м2								
18	Ссчет	-Шпаклевка фасадная серая	551,88	14,79	-	8161	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0113-44-7	-Ошкуривание поверхностей	157,68	80,34	-	12668	-	10261	0,45	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2	80,34	-	12668	-	81	-	-
20	Е0113-14-1	-Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей праймером	157,68	11,07	0,13	1745	20	1371	0,05	9
				10,66	0,07	1681	11	81	-	-
			м2							
21	Ссчет	-Пропитка Радуга-28	23,652	68,03	-	1609	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
22	Е0115-162-3	-Окраска нижней подшивки пилонов и колонн (цвет №3)	157,68	26,92	2,52	4244	397	3775	0,15	23
				24,4	0,93	3847	147	94,5	-	1
			м2							
23	счет	-Краска Радуга-18	55,188	116,46	-	6427	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
					Отм.0.00 до +22.00 ось 17-24/А					
24	Е0115-84-1 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство дополнительного армирующего слоя из фасаддной сетки с лесов	873,85	319,02	0,92	278772	804	127998	0,87	761
				154,79	0,22	135259	188	94,5	-	1
			м2							
25	Ссчет	-Шпаклевка фасадная серая	3058,475	14,79	-	45227	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
26	Е0115-79-1	-Левкас и огрунтовка стен и пилонов	873,85	91,18	3,11	79681	2713	73696	0,43	372
				88,08	1,16	76967	1017	94,5	0,01	5
			м2							
27	Ссчет	-Пропитка Радуга-28	131,0775	68,03	-	8917	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
28	Ссчет	-Декор грунт J-112	436,925	214,44	-	93695	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
29	Е0115-162-3	-Окраска стен и пилонов в цвет N2	873,85	26,92	2,52	23520	2198	20921	0,15	128
				24,4	0,93	21322	817	94,5	-	4
			м2							
30	Ссчет	-Декор краска Профи плюс J-112	873,85	401,15	-	350548	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
					Отм.14.25 ось 29-39/А					
31	Е0115-84-1 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство дополнительного армирующего слоя из фасаддной сетки с лесов	844,89	319,02	0,92	269533	777	123756	0,87	736
				154,79	0,22	130777	182	94,5	-	1
			м2							
32	Ссчет	-Шпаклевка фасадная серая	2957,115	14,79	-	43728	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
33	Е0115-79-1	-Левкас и огрунтовка стен и пилонов	844,89	91,18	3,11	77040	2623	71253	0,43	360
				88,08	1,16	74417	984	94,5	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
34	Ссчет	-Пропитка Радуга-28	126,7335	68,03	-	8622	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
35	Ссчет	-Декор грунт J-112	422,445	214,44	-	90590	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0115-162-3	-Окраска стен и пилонов в цвет N2 (с учетом проб по выбору цвета)	1149,39	26,92	2,52	30937	2891	27518	0,15	169
				24,4	0,93	28045	1074	94,5	-	5
		м2								
37	Ссчет	-Декор краска Профи плюс J-112	1149,39	401,15	-	461082	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
					Отм.22.00 ось 29-39/А					
38	Е0115-84-1 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство дополнительного армирующего слоя из фасаддной сетки с лесов	500,04	319,02	0,92	159520	460	73244	0,87	436
				154,79	0,22	77399	108	94,5	-	1
		м2								
39	Ссчет	-Шпаклевка фасадная серая	1750,14	14,79	-	25880	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0115-79-1	-Левкас и огрунтовка стен и пилонов	500,04	91,18	3,11	45595	1553	42171	0,43	213
				88,08	1,16	44043	582	94,5	0,01	3
		м2								
41	Ссчет	-Пропитка Радуга-28	75,006	68,03	-	5103	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
42	Ссчет	-Декор грунт J-112	250,02	214,44	-	53615	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0115-162-3	-Окраска стен и пилонов в цвет N2	500,04	26,92	2,52	13459	1258	11972	0,15	73
				24,4	0,93	12201	467	94,5	-	2
		м2								
44	Ссчет	-Декор краска Профи плюс J-112	500,04	401,15	-	200593	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
					Ось 26-39/А					
45	Е0158-4-1	-Разборка существующего фартука парапета кровли из оцинкованной стали	76,2	14,39	1,29	1097	98	1088	0,09	7
				13,1	0,23	998	18	107,1	-	-
		м								
					Ось 32-39/А					
46	Е0110-7-2	-Демонтаж существующих панелей Нутек с наружной, нижней, внутренней стороны ограждения парапета	254,32	29,99	4,32	7627	1099	7501	0,17	43
				25,67	1,64	6528	417	108	0,01	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Облицовка стен фасадов зданий фиброцементными панелями с частичной заменой металлического каркаса м2	254,32	856,87 617,81	5,74 1,75	217919 157120	1459 446	148900 94,5	3,57 0,01	908 2
48	С11011-901	-Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм т	0,0182	179900 -	- -	3274 -	- -	- -	- -	- -
49	Ссчет	-Стоимость фиброцементных фасадных панелей (нутек 3000х1200)	259,4064	3316,45 -	- -	860307 -	- -	- -	- -	- -
50	С143002-61	-Сухие смеси для заполнения швов м2	63,58	39 -	- -	2480 -	- -	- -	- -	- -
51	Е0115-84-1 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство дополнительного армирующего слоя из фасаддной сетки с лесов кг	254,32	319,02 154,79	0,92 0,22	81132 39365	234 55	37252 94,5	0,87 -	222 -
52	Ссчет	-Шпаклевка фасадная серая м2	890,12	14,79 -	- -	13162 -	- -	- -	- -	- -
53	Е0115-79-1	-Левкас и огрунтовка стен и пилонов кг	254,32	91,18 88,08	3,11 1,16	23190 22400	790 296	21448 94,5	0,43 0,01	108 1
54	Ссчет	-Пропитка Радуга-28 м2	38,148	68,03 -	- -	2595 -	- -	- -	- -	- -
55	Ссчет	-Декор грунт L-050 кг	127,16	190,14 -	- -	24179 -	- -	- -	- -	- -
56	Е0115-162-3	-Окраска стен и пилонов в цвет N1 кг	254,32	26,92 24,4	2,52 0,93	6845 6205	640 238	6089 94,5	0,15 -	37 1
57	Ссчет	-Декор краска Профи плюс L-050 м2	254,32	269,9 -	- -	68642 -	- -	- -	- -	- -
58	Е0110-7-2	-Демонтаж существующих панелей Нутек с наружной нижней стороны ограждения кг	117,92	29,99 25,67	4,32 1,64	3536 3027	509 193	3478 108	0,17 0,01	20 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		балкона								
		м2								
59	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Облицовка стен фасадов зданий фиброцементными панелями с частичной заменой металлического каркаса	117,92	856,87 617,81	5,74 1,75	101042 72852	676 207	69040 94,5	3,57 0,01	421 1
		м2								
60	С11011-901	-Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	0,0126	179900 -	- -	2267 -	- -	- -	- -	- -
		т								
61	Ссчет	-Стоимость фиброцементных фасадных панелей (нутек 3000х1200)	120,2784	3316,45 -	- -	398897 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
62	С143002-61	-Сухие смеси для заполнения швов	29,48	39 -	- -	1150 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
63	Е0115-84-1 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство дополнительного армирующего слоя из фасаддной сетки с лесов	128,48	319,02 154,79	0,92 0,22	40987 19887	118 28	18819 94,5	0,87 -	112 -
		м2								
64	Ссчет	-Шпаклевка фасадная серая	449,68	14,79 -	- -	6650 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
65	Е0115-79-1	-Левкас и огрунтовка стен и пилонов	128,48	91,18 88,08	3,11 1,16	11715 11316	399 150	10835 94,5	0,43 0,01	55 1
		м2								
66	Ссчет	-Пропитка Радуга-28	19,272	68,03 -	- -	1311 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
67	Ссчет	-Декор грунт L-050	64,24	190,14 -	- -	12215 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
68	Е0115-162-3	-Окраска стен и пилонов в цвет N1	128,48	26,92 24,4	2,52 0,93	3458 3135	323 120	3076 94,5	0,15 -	19 1
		м2								
69	Ссчет	-Декор краска Профи плюс L-050	128,48	269,9 -	- -	34677 -	- -	- -	- -	- -
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Отм.+22.00 ось 25-39/А					
70	Е0161-24-1	-Ремонт штукатурки потолков балконов	8,6	366,53	17,97	3152	155	1164	0,66	6
				129,43	13,74	1113	118	94,5	0,07	1
		м2								
71	Е0113-14-1	-Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей праймером	127,68	11,07	0,13	1413	17	1110	0,05	7
				10,66	0,07	1361	9	81	-	-
		м2								
72	Ссчет	-Пропитка Радуга-28	19,152	68,03	-	1303	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
73	Е0115-162-3	-Окраска нижней подшивки потолков балконов (цвет №3)	127,68	26,92	2,52	3437	321	3057	0,15	19
				24,4	0,93	3115	119	94,5	-	1
		м2								
74	счет	-Краска Радуга-18	44,688	116,46	-	5205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
					Ось В-Г/39					
75	Е0108-35-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Установка и разборка инвентарных лесов, изготовление деревянных деталей подвесных лесов	1,44	20184,79	662,33	29066	954	5523	19,47	28
				3200,41	49,68	4609	72	118	0,17	-
		м3								
					Ось А-Г/39					
76	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	185	173,17	0,89	32036	165	18014	0,58	106
				91,36	0,33	16901	61	106,2	-	-
		м2								
					Ось 39/А-Г					
77	Е0158-4-1	-Разборка существующего фартука парапета кровли из оцинкованной стали	23,6	14,39	1,29	340	30	337	0,09	2
				13,1	0,23	309	5	107,1	-	-
		м								
					Ось 39/В-Г					
78	Е0110-7-2	-Демонтаж существующих панелей Нутек с наружной, нижней, внутренней стороны ограждения парапета	52,02	29,99	4,32	1560	225	1534	0,17	9
				25,67	1,64	1335	85	108	0,01	-
		м2								
79	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып.	-Облицовка стен фасадов зданий фиброцементными панелями с частичной заменой	52,02	856,87	5,74	44574	298	30457	3,57	186
				617,81	1,75	32138	91	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	металлического каркаса м2								
80	С11011-901	-Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	0,0084	179900 -	- -	1511 -	- -	- -	- -	- -
		т								
81	Ссчет	-Стоимость фиброцементных фасадных панелей (нутек 3000х1200)	53,0604	3316,45 -	- -	175972 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
82	С143002-61	-Сухие смеси для заполнения швов	13,005	39 -	- -	507 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
83	Е0115-84-1 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство дополнительного армирующего слоя из фасаддной сетки с лесов	52,02	319,02 154,79	0,92 0,22	16595 8052	48 11	7620 94,5	0,87 -	45 -
		м2								
84	Ссчет	-Шпаклевка фасадная серая	182,07	14,79 -	- -	2692 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
85	Е0115-79-1	-Левкас и огрунтовка стен и пилонов	52,02	91,18 88,08	3,11 1,16	4743 4582	162 61	4387 94,5	0,43 0,01	22 -
		м2								
86	Ссчет	-Пропитка Радуга-28	7,803	68,03 -	- -	531 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
87	Ссчет	-Декор грунт L-050	26,01	190,14 -	- -	4946 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
88	Е0115-162-3	-Окраска стен и пилонов в цвет N1	52,02	26,92 24,4	2,52 0,93	1400 1269	131 49	1245 94,5	0,15 -	8 -
		м2								
89	Ссчет	-Декор краска Профи плюс L-050	52,02	269,9 -	- -	14040 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
90	Е0110-7-2	-Демонтаж существующих панелей Нутек с наружной, нижней стороны ограждения балкона	24,12	29,99 25,67	4,32 1,64	723 619	104 40	711 108	0,17 0,01	4 -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Облицовка стен фасадов зданий фиброцементными панелями с частичной заменой металлического каркаса м2	24,12	856,87 617,81	5,74 1,15	20668 14901	138 42	14122 94,5	3,57 0,01	86 -
92	С11011-901	-Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм т	0,0042	179900 -	- -	756 -	- -	- -	- -	- -
93	Ссчет	-Стоимость фиброцементных фасадных панелей (нутек 3000х1200) м2	24,6024	3316,45 -	- -	81593 -	- -	- -	- -	- -
94	С143002-61	-Сухие смеси для заполнения швов кг	6,03	39 -	- -	235 -	- -	- -	- -	- -
95	Е0115-84-1 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство дополнительного армирующего слоя из фасаддной сетки с лесов м2	26,28	319,02 154,79	0,92 0,22	8384 4068	24 6	3849 94,5	0,87 -	23 -
96	Ссчет	-Шпаклевка фасадная серая кг	91,98	14,79 -	- -	1360 -	- -	- -	- -	- -
97	Е0115-79-1	-Левкас и огрунтовка стен и пилонов м2	26,28	91,18 88,08	3,11 1,16	2396 2315	82 31	2216 94,5	0,43 0,01	11 -
98	Ссчет	-Пропитка Радуга-28 кг	3,942	68,03 -	- -	268 -	- -	- -	- -	- -
99	Ссчет	-Декор грунт L-050 кг	13,14	190,14 -	- -	2498 -	- -	- -	- -	- -
100	Е0115-162-3	-Окраска стен и пилонов в цвет N1 (с учетом проб по выбору цвета) м2	52,56	26,92 24,4	2,52 0,93	1415 1282	132 49	1258 94,5	0,15 -	8 -
101	Ссчет	-Декор краска Профи плюс L-050 кг	52,56	269,9 -	- -	14186 -	- -	- -	- -	- -
102	Е0115-84-1	-Устройство дополнительного	333,79	319,02	0,92	106484	307	48892	0,87	291

Ось А-Г/39 отм.+14.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 10	армирующего слоя из фасаддной сетки с лесов		154,79	0,22	51666	72	94,5	-	-
		м2								
103	Ссчет	-Шпаклевка фасадная серая	1168,265	14,79	-	17275	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
104	Е0115-79-1	-Левкас и огрунтовка стен и пилонов	333,79	91,18	3,11	30436	1036	28150	0,43	142
				88,08	1,16	29400	389	94,5	0,01	2
		м2								
105	Ссчет	-Пропитка Радуга-28	50,0685	68,03	-	3406	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
106	Ссчет	-Декор грунт J-112	166,895	214,44	-	35789	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
107	Е0115-162-3	-Окраска стен и пилонов в цвет N2 (с учетом проб по выбору цвета)	547,29	26,92	2,52	14731	1377	13103	0,15	80
				24,4	0,93	13354	511	94,5	-	3
		м2								
108	Ссчет	-Декор краска Профи плюс J-112	547,29	401,15	-	219547	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
					Ось А-Г/39 1 этаж входная группа					
109	Е0115-84-1	-Устройство дополнительного	14,86	319,02	0,92	4741	14	2177	0,87	13
	Изм. и доп. вып. 10	армирующего слоя из фасаддной сетки		154,79	0,22	2300	3	94,5	-	-
		м2								
110	Ссчет	-Шпаклевка фасадная серая	52,01	14,79	-	769	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
111	Е0115-79-1	-Левкас и огрунтовка ригелей	14,86	91,18	3,11	1355	46	1253	0,43	6
		м2		88,08	1,16	1309	17	94,5	0,01	-
112	Ссчет	-Пропитка Радуга-28	2,229	68,03	-	152	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
113	Ссчет	-Декор грунт L-050	7,43	190,14	-	1413	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
114	Е0115-162-3	-Окраска ригелей в цвет N1	14,86	26,92	2,52	400	37	356	0,15	2
		м2		24,4	0,93	363	14	94,5	-	-
115	Ссчет	-Декор краска Профи плюс L-050	14,86	269,9	-	4011	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
					Ось А-В/39 1 и 2 этажи					
116	Е0113-14-1	-Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей праймером	45,97	11,07	0,13	509	6	400	0,05	3
				10,66	0,07	490	3	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
117	Ссчет	-Пропитка Радуга-28	6,8955	68,03	-	469	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
118	Е0115-84-1 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство дополнительного армирующего слоя из фасаддной сетки с лесов	45,97	319,02	0,92	14665	42	6734	0,87	40
				154,79	0,22	7115	10	94,5	-	-
		м2								
119	Ссчет	-Шпаклевка фасадная серая	160,895	14,79	-	2379	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
120	Е0113-44-7	-Ошкуривание поверхностей	45,97	80,34	-	3693	-	2992	0,45	21
		м2		80,34	-	3693	-	81	-	-
121	Е0113-14-1	-Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей праймером	45,97	11,07	0,13	509	6	400	0,05	3
				10,66	0,07	490	3	81	-	-
		м2								
122	Ссчет	-Пропитка Радуга-28	6,8955	68,03	-	469	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
123	Е0115-162-3	-Окраска нижней подшивки потолков (цвет №3)	45,97	26,92	2,52	1237	116	1101	0,15	7
				24,4	0,93	1122	43	94,5	-	-
		м2								
124	счет	-Краска Радуга-18	16,0895	116,46	-	1874	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг				Площадка 2-го подъезда				
125	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	64,5	412,82	220,87	26627	14246	19630	1,28	82
				191,95	82,97	12381	5352	110,7	0,46	30
		1м2								
126	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0375	5991,81	470,54	225	18	95	15,34	1
				2499,53	177,89	94	7	94,5	0,86	-
		1т								
127	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0375	64100	-	2404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
128	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	3,01	5410,78	94,89	16286	286	838	1,79	5
				258,88	35,84	779	108	94,5	0,18	1
		м3								
129	Е0115-33-6	-Устройство полов гладких из плит гранитных число плит в 1 м2 до 6	64,5	4675,11	929,22	301545	59935	230889	15,47	998
				3243,43	544,58	209201	35126	94,5	2,66	172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
130	счет	-Плиты гранитные	64,5	1461,52	-	739268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2			Крыльцо 3-го подъезда					
131	Е0111-31-8	-Демонтаж покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2	105	438,8	16,52	46074	1735	49803	2,68	281
				422,28	6,19	44339	650	110,7	0,03	3
		м2								
132	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	30	412,82	220,87	12385	6626	9130	1,28	38
				191,95	82,97	5758	2489	110,7	0,46	14
		1м2								
133	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного	30	591,97	1,38	17759	41	1514	0,31	9
				45,31	0,26	1359	8	110,7	-	-
		1м2								
134	Е0115-33-6	-Устройство полов гладких из плит гранитных число плит в 1 м2 до 6	105	4675,11	929,22	490887	97568	375866	15,47	1625
				3243,43	544,58	340560	57181	94,5	2,66	279
		м2								
135	счет	-Плиты гранитные	105	11461,52	-	1203460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
136	Е0115-13-1	-Облицовка ступеней и подступенков гранитными плитами	10	1610,73	9,76	16107	98	13532	7,27	73
				1428,3	3,69	14283	37	94,5	0,02	-
		м2								
137	счет	-Ступени гранит Термо с фаской	20	2588,09	-	51762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м			ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
138	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	8	27,1	-	217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
139	С010333-А35-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1	8	221,45	-	1772	-	396	1,04	8
				49,45	-	396	-	100	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		9212918	212480			11313
				Тенге		2087887	112039			552
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		9212918	-	-		-
	Материалы -			Тенге		1196893	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2199926	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5630427	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			83639	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1772	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2112851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1056
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	316928	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			679546	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12005315	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12922
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2516854	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12005315	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12922
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2516854	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Асфальтовое покрытие внутридворовой части								
140	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	2827,8	-469,33	-195,05	-1327168	-551573	-1049146	-1,78	-5041
				-274,28	-4,68	-775595	-13237	133	-0,02	-44
141	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов м3	8,5	488,16	488,16	4149	4149	2061	0,77	7
		т		-	202,6	-	1722	119,7	0,83	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-1323018	-547423			-5034
			Тенге			-775595	-11515			-37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1323018	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-787110	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-1047085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-524
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-157063	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-142206	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-2512310	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-5595
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-944173	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-2512310	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-5595
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-944173	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			7889900	-334944			6279
			Тенге			1312292	100524			515
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7889900	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1196893	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1412816	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5630427	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			83639	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1772	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1065766	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		533
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	159865	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			537340	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9493006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7327
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1572681	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			9493006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7327
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1572681	-		-
		ПЕРЕСЧЕТ В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ	Тенге			24 804 870				

ЗАКАЗЧИК: БЕКТАСОВ А.А.

ПОДРЯДЧИК ЖОЛАМАНОВ А.К.