Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района" Форма-3

Технический надзор: ТОО "Батыр Алем СБ"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО" (Дом №3).

Договор № 14 от 08 февраль 2018 год. доп.соглашение №1 от 14 август 2018 года. Доп.соглашение №2 от 06 сентябрь 2018г. Доп.соглашение №4 от 16 май 2019 года. Доп.соглашение №5 от 22 ноября 2019 года.

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2019 год

№ п/п	Наименование обьекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	334 828 723,60	375 008 170,43	6 572 115	7 360 769,31
2	в т.ч. Оборудование	795 116,00		795 116	
3	Всего к оплате	334 828 723,60	375 008 170,43	6 572 115	7 360 769,31

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района"

Руководитель _____ **Е.Сарыбеков**

Технический надзор:

ТОО "Батыр Алем СБ"

Директор _____ **С.С.Ералиев**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор _____ **Байметов А.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО" Форма 2

Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ "

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Договор: № 15 от 08 февраль 2018 год. доп.соглашение №1 от 14 август 2018 года. Доп.соглашение №2 от 06 сентябрь 2018г. Доп.соглашение №4 от 16 май 2019 года. Доп.соглашение №5 от 22 ноября 2019 года.

Наименование стройки - Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО (Дом №3)

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Отопление и Вентиляция, Отопление								
25	23-051501-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss**	17	92100,52	--	1565709	--	66386	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3905,06*		*66386*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7680,45*		*130568*				
		Сметная стоимость				*1762663*				
26	11-180301-0404 РСНБ РК 2015	**Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 40 мм. Установка**	16,5	977,44	11,07	16128	183	2009	0,15	3
		м труб нитки регистра		122,78	4,75	2026	78	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*121,74*		*2009*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,93*		*1451*				
		Сметная стоимость				*19588*				
27	11-180301-0405 РСНБ РК 2015	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Установка**	83	1156,88	11,07	96021	919	10736	0,15	13
		м труб нитки регистра		122,78	4,75	10191	395	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*129,35*		*10736*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,90*		*8541*				
		Сметная стоимость				*115297*				
42	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	244	599,98	0,68	146395	166	76520	0,65	158
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	123008	80	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*76520*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*17833*				
		Сметная стоимость				*240748*				
43	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	21	65,73	1,06	1380	22	389	0,03	1
		м2		27,67	0,17	581	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,52*		*389*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*142*				
		Сметная стоимость				*1910*				
44	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	21	78,06	1,37	1639	29	224	0,02	--
		м2		12,80	0,25	269	5	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*10,69*		*224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,10*		*149*				
		Сметная стоимость				*2012*				
45	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	2,8	55609,29	913,97	155706	2559	26865	14,80	41
		м3 изоляции		12121,64	432,57	33941	1211	55,3	0,51	1
		Накладные расходы -		*9594,67*		*26865*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5216,32*		*14606*				
		Сметная стоимость				*197177*				
46	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	78,5	388,53	10,69	30500	839	12483	0,32	25
		м2 поверхности покрытия изоляции		243,29	3,99	19098	313	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*159,01*		*12483*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,80*		*3439*				
		Сметная стоимость				*46421*				
47	21-100406-0301	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	0,0785	314118,17	--	24658	--	1046	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13318,61*		*1046*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26194,94*		*2056*				
		Сметная стоимость				*27760*				
		Тепловой узел								
51	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	2	13922,98	319,37	27846	639	15097	13,39	27
		насос		10966,81	84,80	21934	170	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*7548,53*		*15097*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1717,72*		*3435*				
		Сметная стоимость				*46379*				
52	51-020604-0204 РСНБ РК 2015	**Насосы циркуляционные модели UPS 50-120, типа Grundfos**	2	126655,00	--	253310	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5370,17*		*10740*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10562,01*		*21124*				
		Сметная стоимость				*285174*				
53	11-180701-0102 РСНБ РК 2015	**Грязевики ТС-569.00.000-09, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка**	1	48370,93	204,01	48371	204	3466	2,72	3
		шт.		2227,11	20,45	2227	20	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*3466,01*		*3466*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4146,96*		*4147*				
		Сметная стоимость				*55984*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
54	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг**	4	444,59	--	1778	--	877	0,50	2
		шт		437,07	--	1748	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*219,32*		*877*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,11*		*212*				
		Сметная стоимость				*2868*				
55	23-051401-0201	**Регулятор температуры ECL 110, ~230В, типа Danfoss**	1	135083,41	--	135083	--	5728	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5727,54*		*5728*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11264,88*		*11265*				
		Сметная стоимость				*152075*				
56	23-051401-0701 РСНБ РК 2015	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss**	1	22911,32	--	22911	--	971	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*971,44*		*971*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1910,62*		*1911*				
		Сметная стоимость				*25793*				
57	23-051401-0705 РСНБ РК 2015	**Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss**	2	38862,13	--	77724	--	3296	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1647,75*		*3296*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3240,79*		*6482*				
		Сметная стоимость				*87501*				
58	13-121201-1101 РСНБ РК 2015	**Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 20 мм**	1	8212,45	1231,30	8212	1231	3105	7,00	7
		шт		6296,29	218,44	6296	218	40,6	0,22	--
		Накладные расходы -		*3105,34*		*3105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*905,42*		*905*				
		Сметная стоимость				*12223*				
59	23-041005-1506 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	1	94716,97	--	94717	--	4016	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4016,00*		*4016*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7898,64*		*7899*				
		Сметная стоимость				*106632*				
60	23-051207-2001 РСНБ РК 2015	**Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	1	125247,39	--	125247	--	5310	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5310,49*		*5310*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10444,63*		*10445*				
		Сметная стоимость				*141002*				
61	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг**	1	444,59	--	445	--	219	0,50	1
		шт		437,07	--	437	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*219,32*		*219*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,11*		*53*				
		Сметная стоимость				*717*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
62	23-041010-0813 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	1	231400,80	--	231401	--	9811	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9811,39*		*9811*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19296,98*		*19297*				
		Сметная стоимость				*260509*				
63	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	1	929,09	--	929	--	452	1,03	1
		шт.		900,36	--	900	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*452,35*		*452*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,51*		*111*				
		Сметная стоимость				*1492*				
64	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	**Счетчик диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на межфланцевых соединениях**	2	2592,37	196,78	5185	394	2427	3,00	6
		шт.		2312,67	93,30	4625	187	44	0,11	--
		Накладные расходы -		*1213,43*		*2427*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,46*		*609*				
		Сметная стоимость				*8221*				
65	ТОО ПФ "Взлет-Казахстан" стр.	**Теплосчетчик-регистратор "Взлет ТСР-М" ТСРВ-034 Ду50/50 в комплекте: тепловычислитель "Взлет ТСР-М ТСРВ-034 с электропитанием 24В и аккумуляторной поддержкой -1 ед, расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" ЭРСВ-440Л -2ед, согласованная пара термопреобразователей "Взлет ТПС" с гильзами и штуцерами - 1ед, источник вторичного питания ADN-15.24 -1ед, кабели электропитания -12м, кабели сигнальные -24 м**	1	374285,71	--	374286	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15869,71*		*15870*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31212,43*		*31212*				
		Сметная стоимость				*421368*				
66	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	2	1562,10	102,52	3124	205	1635	1,47	3
		шт.		1176,03	16,96	2352	34	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*817,35*		*1635*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,36*		*381*				
		Сметная стоимость				*5139*				
67	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	2	21551,78	--	43104	--	1828	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*913,80*		*1828*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1797,25*		*3594*				
		Сметная стоимость				*48526*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
68	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	2	2800,09	223,61	5600	447	2903	2,60	5
		шт.		2080,05	36,82	4160	74	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1451,53*		*2903*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340,13*		*680*				
		Сметная стоимость				*9183*				
69	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	2	32982,56	--	65965	--	2797	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1398,46*		*2797*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2750,48*		*5501*				
		Сметная стоимость				*74263*				
70	23-040905-0903	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ**	7	1509,14	--	10564	--	448	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*63,99*		*448*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,85*		*881*				
		Сметная стоимость				*11893*				
71	23-040905-0901	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ**	9	501,04	--	4509	--	191	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,24*		*191*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,78*		*376*				
		Сметная стоимость				*5076*				
72	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	1	2800,09	223,61	2800	224	1452	2,60	3
		шт.		2080,05	36,82	2080	37	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1451,53*		*1452*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340,13*		*340*				
		Сметная стоимость				*4592*				
73	23-041001-3103 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 11823-91**	1	62331,14	--	62331	--	2643	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2642,84*		*2643*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5197,92*		*5198*				
		Сметная стоимость				*70172*				
74	13-121501-0205	**Фильтр сетчатый. Монтаж оборудования**	2	254,45	--	509	--	237	0,30	1
		шт.		254,45	--	509	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*118,48*		*237*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,83*		*60*				
		Сметная стоимость				*806*				
75	23-041013-0406 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss CT PK**	1	32721,86	--	32722	--	1387	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1387,41*		*1387*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2728,74*		*2729*				
		Сметная стоимость				*36838*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
76	23-041013-0407 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss CT PK	1	42870,42	--	42870	--	1818	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1817,71*		*1818*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3575,05*		*3575*				
		Сметная стоимость				*48263*				
77	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	6	209,78	--	1259	--	802	0,23	1
		комплект		198,08	--	1188	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*133,61*		*802*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,47*		*165*				
		Сметная стоимость				*2225*				
78	ТОО	Манометр МП4-У	6	5672,32	--	34034	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*240,51*		*1443*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*473,03*		*2838*				
		Сметная стоимость				*38315*				
79	23-040905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15	6	1193,31	--	7160	--	304	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,60*		*304*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,51*		*597*				
		Сметная стоимость				*8061*				
80	11-181101-0104	Установка термометров в оправе прямых или угловых	5	319,92	--	1600	--	901	0,32	2
		комплект		264,55	--	1323	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*180,13*		*901*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,00*		*200*				
		Сметная стоимость				*2701*				
81	23-051501-0301	Термометры прямые в оправе	5	1288,27	--	6441	--	273	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,62*		*273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,43*		*537*				
		Сметная стоимость				*7251*				
82	23-040902-5907 РСНБ РК 2015 в ценах II	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 50, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	4	15165,68	--	60663	--	2572	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*643,02*		*2572*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1264,70*		*5059*				
		Сметная стоимость				*68294*				
83	13-120901-0101	Штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж	5	1571,54	104,58	7858	523	1374	0,58	3
		шт.		491,94	0,08	2460	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*274,86*		*1374*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,71*		*739*				
		Сметная стоимость				*9971*				
84	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование/швеллер №5/. Установка	8,96	289,01	2,69	2590	24	353	0,05	--
		кг изделия		42,67	0,36	382	3	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*39,34*		*353*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,27*		*235*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Сметная стоимость				*3178*				
85	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	11	524,22	25,26	5766	278	3605	0,55	6
		м трубопровода		476,04	9,19	5236	101	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*327,73*		*3605*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,16*		*750*				
		Сметная стоимость				*10121*				
86	23-010201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 18 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	6	172,43	--	1035	--	44	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,31*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,38*		*86*				
		Сметная стоимость				*1165*				
87	23-010201-0118 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	5	334,32	--	1672	--	71	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,18*		*71*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,88*		*139*				
		Сметная стоимость				*1882*				
88	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 /57х3,0/ мм. Прокладка**	3	1479,90	25,26	4440	76	1105	0,55	2
		м трубопровода		476,04	9,19	1428	28	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*368,25*		*1105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,85*		*444*				
		Сметная стоимость				*5988*				
89	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 /76х3,0/мм. Прокладка**	4	1935,88	30,28	7744	121	1778	0,66	3
		м трубопровода		564,70	10,75	2259	43	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*444,39*		*1778*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,42*		*762*				
		Сметная стоимость				*10283*				
90	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	12	366,91	34,32	4403	412	2615	0,32	4
		фланец		312,56	--	3751	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*217,89*		*2615*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,78*		*561*				
		Сметная стоимость				*7579*				
91	23-020103-0402 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 15 ГОСТ 12816-80**	2	408,49	--	817	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,32*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,06*		*68*				
		Сметная стоимость				*920*				
92	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	10	1176,75	--	11768	--	499	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*49,89*		*499*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,13*		*981*				
		Сметная стоимость				*13248*				
93	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	8	544,84	51,48	4359	412	2512	0,46	4
		фланец		449,31	--	3594	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*313,95*		*2512*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,70*		*550*				
		Сметная стоимость				*7420*				
94	23-020103-0308 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	4	1487,01	--	5948	--	252	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*63,05*		*252*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,00*		*496*				
		Сметная стоимость				*6696*				
95	23-020103-0309 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	4	1687,59	--	6750	--	286	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,55*		*286*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,73*		*563*				
		Сметная стоимость				*7599*				
96	11-180901-0107	**Насосы ручные. Установка**	1	5775,12	214,84	5775	215	3411	6,32	6
		узел		4935,34	93,32	4935	93	60,4	0,10	--
		Накладные расходы -		*3410,96*		*3411*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*734,89*		*735*				
		Сметная стоимость				*9921*				
97	ТОО "LAN TECH"	**Насос ручной БКФ-4**	1	44642,86	--	44643	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1892,86*		*1893*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3722,86*		*3723*				
		Сметная стоимость				*50259*				
		Вентиляция								
98	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2 /РВП2,РВП3/. Установка**	111	1028,38	46,39	114150	5150	67483	1,12	125
		решетка		887,44	8,91	98506	989	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*607,95*		*67483*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,91*		*14531*				
		Сметная стоимость				*196163*				
99	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 120 мм х 200 мм**	65	1302,89	--	84688	--	3591	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,24*		*3591*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,65*		*7062*				
		Сметная стоимость				*95341*				
100	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм**	46	1421,28	--	65379	--	2772	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*60,26*		*2772*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,52*		*5452*				
		Сметная стоимость				*73603*				
		Теплоснабжение /от ввода теплосети до теплового узла/								
101	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 /76х3,0/мм. Прокладка**	79	1935,88	30,28	152934	2392	35107	0,66	52
		м трубопровода		564,70	10,75	44612	849	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*444,39*		*35107*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,42*		*15043*				
		Сметная стоимость				*203084*				
102	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	1,5	55609,29	913,97	83414	1371	14392	14,80	22
		м3 изоляции		12121,64	432,57	18182	649	55,3	0,51	1
		Накладные расходы -		*9594,67*		*14392*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5216,32*		*7824*				
		Сметная стоимость				*105630*				
103	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	46,5	388,53	10,69	18067	497	7394	0,32	15
		м2 поверхности покрытия изоляции		243,29	3,99	11313	185	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*159,01*		*7394*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,80*		*2037*				
		Сметная стоимость				*27498*				
104	21-100406-0301	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	0,0465	314118,17	--	14606	--	619	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13318,61*		*619*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26194,94*		*1218*				
		Сметная стоимость				*16443*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4479641**	**19529**			**542**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**795116**				
		Накладные расходы -	Тенге			**422918**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**5327106**				
		РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение и Электрооборудование, Электрооборудование, ВРУ								
3	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	1	822,18	56,18	822	56	383	0,87	1
		шт.		760,50	19,86	761	20	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*383,02*		*383*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,42*		*96*				
		Сметная стоимость				*1301*				
4	23-070501-1107 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II	**Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5 /CE301 S31 146/**	1	42895,75	--	42896	--	1819	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1818,78*		*1819*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3577,16*		*3577*				
		Сметная стоимость				*48292*				
		ШУ-1								
5	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**1**	**2769,43**	**960,75**	**2769**	**961**	**1043**	**2,00**	**2**
		шт.		**1748,28**	**325,60**	**1748**	**326**	**42,8**	**0,36**	**--**
		Накладные расходы -		*1042,68*		*1043*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,97*		*305*				
		Сметная стоимость				*4117*				
6	**23-070201-0918 РСНБ РК 2015**	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.8.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**1**	**61592,08**	**--**	**61592**	**--**	**2612**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2611,50*		*2612*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5136,29*		*5136*				
		Сметная стоимость				*69340*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**108079**	**1017**			**3**
		Накладные расходы -	Тенге			**5856**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**123050**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4587721**	**20546**			**545**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**795116**				
		Накладные расходы -	Тенге			**428774**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5408109**				
		в том числе СМР без оборудование	Тенге			**4612993**				
		в том числе оборудование	Тенге			**795116**				
		Временные здания и сооружения 0,72%	Тенге			**33214**				
		Итого:	Тенге			**5441322**				
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 0,49%	Тенге			**26662**				
		Итого:	Тенге			**5467985**				
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 % к=1,0599383 СМР	Тенге			**5795727**				
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 % к=1,0599383 оборудование	Тенге			**842774**				
		Итого: с оборудованием	Тенге			**6638500**				
		понижающий коэфицент к=0,98999999898	Тенге			**6572115**				
		НДС 12%	Тенге			**788654**				
		Итого:	Тенге			**7360769,31**				

Технический надзор Инженер:
ТОО "Батыр Алем СБ"

Эксперт _____ **С.Н. Зулеев**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Байметов А. К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района" Форма-3

Технический надзор: ТОО "Батыр Алем СБ"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО" (Дом №3).

Договор №15 от 08 февраль 2018 года. Доп.соглашение №1 от 14 августа 2018 года.

СПРАВКА № 6

за август 2018 год

№ п/п	Наименование обьекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	88 392 857,14	99 000 000,00	6 666 666,67	7 466 666,67
2	в т.ч. Оборудование				
3	Всего к оплате	88 392 857,14	99 000 000,00	6 666 666,67	7 466 666,67

Заказчик:	Технический надзор:	Подрядчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района"	ТОО "Батыр Алем СБ"	ТОО "Даулет"
Заместитель акима Сарагашского района, по совместительству временно исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел стриельства Сарыагашского района"	Директор	
_____ А.Сунбаев	_____ С.С.Ералиев	Директор: _____ Байметов А.К.

Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ "
Подрядчик: ТОО "Даулет"
Договор: № 15 от 08 февраль 2018 год. Доп.соглашение №1 от 14 августа 2018 года.
Наименование стройки - Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Канланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района. ЮКО (Дом №3)

АКТ

выполненных работ за август месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
74	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	108,73	15763,75	1450,34	1713992	157696	283616	4,54	494		
		м3 кладки		3324,42	339,27	361464	36889	50,8	0,40	43		
		Накладные расходы -		*2608,45*		*283616*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1469,78*		*159809*						
		Сметная стоимость				*2157417*						
75	11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	442	-185,75	--	-82101	--	-46957	-0,22	-97		
		м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-82101	--	50,8	--	--		
		Накладные расходы -		*106,24*		*46957*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,36*		*10325*						
		Сметная стоимость				*-24819*						
76	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Ст-1/	0,508124	45402,52	1388,52	23070	706	12944	56,40	29		
		т металлических изделий		44014,00	458,01	22365	233	50,8	0,54	--		
		Накладные расходы -		*25474,74*		*12944*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5670,18*		*2881*						
		Сметная стоимость				*38895*						
77	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d= 5 мм	0,47425	201861,25	--	95733	--	4059	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*8558,92*		*4059*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16833,61*		*7983*						
		Сметная стоимость				*107775*						
79	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	168,302	15646,59	1450,34	2633352	244096	427729	4,38	737		
		м3 кладки		3207,26	339,27	539787	57099	50,8	0,40	67		
		Накладные расходы -		*2541,44*		*427729*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1455,04*		*244887*						
		Сметная стоимость				*3305968*						
		ГИЛЬЗЫ В СТЕНАХ (АС-15)										
84	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	8,9	796,71	--	7091	--	301	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*33,78*		*301*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,44*		*591*				
		Сметная стоимость				*7983*				
		Монолитный сердечник МС-1-6 /АС-30/								
85	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	18,354	28965,91	3824,50	531640	70195	104935	10,40	191
		м3		8017,26	862,16	147149	15824	48,5	1,01	18
		Накладные расходы -		*5717,27*		*104935*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2774,65*		*50926*				
		Сметная стоимость				*687501*				
87	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры д= до 16 мм	0,9308	13656,15	699,65	12711	651	6597	16,88	16
		т		12681,10	193,40	11804	180	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*6597*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*1545*				
		Сметная стоимость				*20853*				
89	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,54341	147151,79	--	79964	--	3390	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*3390*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*6668*				
		Сметная стоимость				*90023*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			5015452	473343			1369
		Накладные расходы -	Тенге			796616				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6277033				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5015452	473343			1369
		Накладные расходы -	Тенге			796315				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6277032,80**				
		Временные здания и сооружения 0,9.0,8 %	Тенге			45195				
		Итого:	Тенге			6322227				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,49 %	Тенге			30979				
		Итого:	Тенге			6353206				
		Итого в ценах 2018 года К=1,0599383	Тенге			6734007				
		Итого с понижающим коэфф-ом К= 0,98999999898	Тенге			6666667				
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге			800000				
		Всего:	**Тенге**			**7466666,67**				

Технический надзор Инженер:
ТОО "Батыр Алем СБ"

Эксперт: С.Н. Зулеев

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: Байметов А. К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района"

Форма-3

Технический надзор: ТОО "Батыр Алем СБ"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО" (Дом №3).

Договор № 15 от 08 февраль 2018 год. доп.соглашение №1 от 14 август 2018 года. Доп.соглашение №2 от 06 сентябрь 2018г. Доп.соглашение №3 от 01 февраль 2019 год. Доп.соглашение №4 от 16 май 2019 года. Доп.соглашение №5 от 22 ноября 2019 года.

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2019 год

№ п/п	Наименование обьекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	352 578 366,00	394 887 769,92	17 749 642	19 879 599,49
2	в т.ч. Оборудование	4 330 765,00		4 330 765	
3	Всего к оплате	352 578 366,00	394 887 769,92	17 749 642	19 879 599,49

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района"

Руководитель _____ **Е.Сарыбеков**

Технический надзор:

ТОО "Батыр Алем СБ"

Директор _____ **С.С.Ералиев**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор _____ **Байметов А.**

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО"

Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ "

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Договор: № 15 от 08 февраль 2018 год. доп.соглашение №1 от 14 август 2018 года. Доп.соглашение №2 от 06 сентябрь 2018г. Доп.соглашение №4 от 16 май 2019 года. Доп.соглашение №5 от 22 ноября 2019 года.

Наименование стройки - Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО (Дом №3)

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение и Электрооборудование, Электрооборудование, ВРУ								
7	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	3	2961,38	87,12	8884	261	2648	2,00	6
		шт.		1677,32	19,86	5032	60	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*882,75*		*2648*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*307,53*		*923*				
		Сметная стоимость				*12455*				
8	ТОО "Электрокомплект"	**Выключатель ВА-88-32/3/100А**	3	11712,50	--	35138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*496,61*		*1490*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*976,73*		*2930*				
		Сметная стоимость				*39558*				
9	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	45	358,89	56,18	16150	2528	7050	0,34	15
		шт.		297,21	19,86	13374	894	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*156,67*		*7050*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,25*		*1856*				
		Сметная стоимость				*25056*				
24	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	20	342,52	17,08	6850	342	1507	0,16	3
		м		132,56	3,77	2651	75	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*75,35*		*1507*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,43*		*669*				
		Сметная стоимость				*9026*				
		Электроосвещение								
25	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	45	2769,43	960,75	124624	43234	46921	2,00	90
		шт.		1748,28	325,60	78673	14652	42,8	0,36	16
		Накладные расходы -		*1042,68*		*46921*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,97*		*13724*				
		Сметная стоимость				*185268*				
26	23-070201-0116 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРи-П-8 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	45	2277,20	--	102474	--	4345	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,55*		*4345*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,90*		*8546*				
		Сметная стоимость				*115364*				
32	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	130	1285,67	523,20	167137	68016	65152	0,75	98
		шт.		655,61	345,54	85229	44920	42,8	0,45	59
		Накладные расходы -		*501,17*		*65152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,95*		*18583*				
		Сметная стоимость				*250872*				
33	23-070101-0324 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82**	50	1460,85	--	73043	--	3097	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,94*		*3097*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,82*		*6091*				
		Сметная стоимость				*82231*				
34	23-070101-0707	**Светильники, тип НПО22-60-033 ГОСТ 17677-82**	80	739,98	--	59198	--	2510	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,38*		*2510*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,71*		*4937*				
		Сметная стоимость				*66645*				
35	ТОО	**Лампа КЭЛ-FS E27 25Вт 4000К Т2**	130	655,36	--	85196	--	3612	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,79*		*3612*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,65*		*7105*				
		Сметная стоимость				*95913*				
36	13-080305-0202	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	200	1351,17	8,18	270235	1637	49908	0,49	98
		шт.		428,33	2,58	85666	516	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*249,54*		*49908*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,06*		*25611*				
		Сметная стоимость				*345754*				
37	23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	200	150,98	--	30196	--	1280	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,40*		*1280*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,59*		*2518*				
		Сметная стоимость				*33994*				
43	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	19	722,82	14,47	13734	275	5638	0,68	13
		шт.		594,42	1,99	11294	38	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*296,73*		*5638*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,56*		*1550*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*20922*				
44	23-070218-1201	**Герметичный выключатель Plexo-86710**	19	276,06	--	5245	--	222	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,70*		*222*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,02*		*437*				
		Сметная стоимость				*5905*				
45	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	455	319,86	2,25	145537	1022	66664	0,34	155
		шт.		297,21	0,79	135229	361	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*146,51*		*66664*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,31*		*16976*				
		Сметная стоимость				*229177*				
46	23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Розетка штепсельная двухместнаядля скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	455	514,82	--	234243	--	9932	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,83*		*9932*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,93*		*19534*				
		Сметная стоимость				*263709*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1377884**	**117315**			**478**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**39558**				
		Накладные расходы -	Тенге			**270487**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1781850**				
		РАЗДЕЛ 1.Телефонизация								
1	13-100702-0501	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	45	433,72	--	19517	--	9025	0,50	23
		шт.		430,42	--	19369	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*200,55*		*9025*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,74*		*2283*				
		Сметная стоимость				*30825*				
2	23-061707-0101 РСНБ РК 2015	**Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия КРТ 10**	45	2525,17	--	113633	--	4818	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,07*		*4818*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,58*		*9476*				
		Сметная стоимость				*127927*				
3	13-100408-0507	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования**	45	762,52	--	34313	--	15762	1,00	45
		шт.		751,25	--	33806	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*350,27*		*15762*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,02*		*4006*				
		Сметная стоимость				*54081*				
4	23-070220-0703 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная /RJ-12/, IP20 ГОСТ 8810-81**	45	284,61	--	12807	--	543	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,07*		*543*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,73*		*1068*				
		Сметная стоимость				*14418*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	13-100902-1205 РСНБ РК 2015	**Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640x840 мм. Монтаж оборудования**	65	2698,88	45,78	175427	2976	54331	2,00	130
		шт.		1600,04	16,96	104003	1103	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*835,85*		*54331*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*282,78*		*18381*				
		Сметная стоимость				*248138*				
6	23-061701-0104 РСНБ РК 2015	**Боксы кабельные телефонные типа БКТ 10, алюминиевый корпус**	45	2330,70	--	104882	--	4447	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*98,82*		*4447*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194,36*		*8746*				
		Сметная стоимость				*118075*				
7	23-061701-0105 РСНБ РК 2015	**Боксы кабельные телефонныетипа БКТО 10, алюминиевый корпус**	20	4562,46	--	91249	--	3869	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*193,45*		*3869*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*380,47*		*7609*				
		Сметная стоимость				*102727*				
8	13-100902-1205 РСНБ РК 2015	**Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640x840 мм. Монтаж оборудования**	3	2698,88	45,78	8097	137	2508	2,00	6
		шт.		1600,04	16,96	4800	51	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*835,85*		*2508*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*282,78*		*848*				
		Сметная стоимость				*11453*				
9	23-061708-0301 РСНБ РК 2015	**Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U /ШТКН 6U/**	3	42316,75	--	126950	--	5383	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1794,23*		*5383*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3528,88*		*10587*				
		Сметная стоимость				*142919*				
10	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	816	198,95	90,93	162340	74197	48786	0,10	82
		м кабеля		84,82	30,28	69211	24710	42,8	0,04	31
		Накладные расходы -		*59,79*		*48786*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*16890*				
		Сметная стоимость				*228016*				
11	Т ТОО "Кабель КОМ"	**Кабель телекоммуникационный КРВПМ 2x0,5**	300	18,75	--	5625	--	239	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,80*		*239*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,56*		*469*				
		Сметная стоимость				*6333*				
12	23-060401-0141	**Кабели связи ТППэп 10x2x0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	0,1	219258,40	--	21926	--	930	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9296,56*		*930*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18284,40*		*1828*				
		Сметная стоимость				*24684*				
13	23-060401-0142	**Кабели связи ТППэп 20x2x0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	0,4	385313,67	--	154125	--	6535	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*16337,30*		*6535*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32132,08*		*12853*				
		Сметная стоимость				*173513*				
14	23-060401-0144	**Кабели связи ТППэп 50х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	0,016	845824,59	--	13533	--	574	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35862,96*		*574*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70535,00*		*1129*				
		Сметная стоимость				*15235*				
15	23-080306-0101	**Разветвительная коробка УК-2П**	45	59,29	--	2668	--	113	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,51*		*113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,94*		*222*				
		Сметная стоимость				*3004*				
16	13-100902-0303 РСНБ РК 2015	**Муфта прямая на кабеле, емкость до 30х2. Монтаж в котлованах**	1	8706,14	2349,00	8706	2349	2844	6,00	6
		шт.		4800,12	746,39	4800	746	42,8	0,88	1
		Накладные расходы -		*2843,70*		*2844*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*923,99*		*924*				
		Сметная стоимость				*12474*				
17	23-061703-0335 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Муфты компрессионные ВССК 30(13/25)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86**	1	9329,98	--	9330	--	396	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*395,59*		*396*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*778,05*		*778*				
		Сметная стоимость				*10504*				
18	13-100902-0304 РСНБ РК 2015	**Муфта прямая на кабеле, емкость до 50х2. Монтаж в котлованах**	1	11172,87	2962,95	11173	2963	3749	8,00	8
		шт.		6400,16	941,47	6400	941	42,8	1,11	1
		Накладные расходы -		*3749,18*		*3749*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1193,76*		*1194*				
		Сметная стоимость				*16116*				
19	23-061703-0336 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Муфты компрессионные ВССК 50(13/25 Е)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86**	1	9977,68	--	9978	--	423	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*423,05*		*423*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*832,06*		*832*				
		Сметная стоимость				*11233*				
20	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметромдо 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	658	308,60	12,06	203062	7935	62761	0,22	145
		м		182,28	2,18	119938	1437	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*95,38*		*62761*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,32*		*21266*				
		Сметная стоимость				*287089*				
21	23-010504-0102	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	68	25,56	--	1738	--	74	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,08*		*74*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,13*		*145*				
		Сметная стоимость				*1957*				
22	23-010504-0103	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	590	39,86	--	23517	--	997	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,69*		*997*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,32*		*1961*				
		Сметная стоимость				*26475*				
23	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	158	379,73	24,74	59997	3909	19943	0,29	46
		м		240,27	6,55	37963	1035	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*126,22*		*19943*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,48*		*6395*				
		Сметная стоимость				*86335*				
24	23-010504-0106	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм**	158	110,35	--	17435	--	739	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,68*		*739*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,20*		*1454*				
		Сметная стоимость				*19628*				
25	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	10	406,39	18,33	4064	183	709	0,14	1
		м		115,99	4,37	1160	44	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*70,93*		*709*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,19*		*382*				
		Сметная стоимость				*5155*				
26	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	3	3111,82	140,10	9335	420	1444	0,90	3
		шт.		745,68	37,73	2237	113	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*481,46*		*1444*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*287,46*		*862*				
		Сметная стоимость				*11642*				
27	11-010101-0406 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экс-ми "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вмес-ю 0,25 м3**	3,5	187,97	177,66	658	622	195	0,02	--
		м3		10,31	67,20	36	235	59,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*55,72*		*195*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,49*		*68*				
		Сметная стоимость				*921*				
28	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	3,5	25,83	25,83	90	90	24	--	--
		м3		--	9,20	--	32	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*6,76*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,61*		*9*				
		Сметная стоимость				*123*				
29	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	3,5	142,35	60,64	498	212	254	0,13	--
		м3		81,71	26,51	286	93	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*72,70*		*254*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,20*		*60*				
		Сметная стоимость				*813*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1406675**	**95993**			**494**
		Накладные расходы -	Тенге			**250130**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1791815**				
		РАЗДЕЛ 1.Телевидение и домофон, Телевидение								
1	**11-340104-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры стальные антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 6 м. Устройство** опора	**3**	**38917,35**	**--**	**116752**	**--**	**60603**	**35,40**	**106**
				28657,36	**--**	**85972**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*20200,88*		*60603*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4729,46*		*14188*				
		Сметная стоимость				*191543*				
2	**Прайс-лист**	**Мачта телевизионная "Вертикаль-6"** шт	**3**	**25892,86**	**--**	**77679**	**--**	**3294**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1097,86*		*3294*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2159,26*		*6478*				
		Сметная стоимость				*87450*				
3	**13-100601-0102**	**Антенна Г-образная. Монтаж оборудования** шт.	**9**	**37671,59**	**--**	**339044**	**--**	**71496**	**18,10**	**163**
				14996,39	**--**	**134968**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7943,96*		*71496*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3649,24*		*32843*				
		Сметная стоимость				*443383*				
4	**Прайс-лист**	**Антенна телевизионная коллективная одноканальная АТКГ(В)-1.1.1.2** шт	**3**	**13392,86**	**--**	**40179**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*567,86*		*1704*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1116,86*		*3351*				
		Сметная стоимость				*45233*				
5	**Прайс-лист**	**Антенна телевизионная коллективная двухканальная АТКГ(В)-5.1.21-60.4** шт	**3**	**11213,06**	**--**	**33639**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*475,43*		*1426*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*935,08*		*2805*				
		Сметная стоимость				*37871*				
6	**Прайс-лист**	**Антенна телевизионная коллективная широкополосная АТКГ(В)-4.1.6-12.4** шт	**3**	**17678,57**	**--**	**53036**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*749,57*		*2249*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1474,25*		*4423*				
		Сметная стоимость				*59707*				
7	**13-100202-0207 РСНБ РК 2015**	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования** шт.	**3**	**13814,56**	**1866,48**	**41444**	**5599**	**17231**	**12,00**	**36**
				11721,00	**466,49**	**35163**	**1399**	**40,6**	**0,55**	**2**
		Накладные расходы -		*5743,66*		*17231*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1564,66*		*4694*				
		Сметная стоимость				*63369*				
8	**23-080505-0901**	**Широкополосные усилители серии ZA-812M, модель 812** шт.	**3**	**10928,64**	**--**	**32786**	**--**	**1390**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*463,37*		*1390*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*911,36*		*2734*				
		Сметная стоимость				*36910*				
9	13-100411-0206	**Фильтр. Монтаж оборудования**	3	1919,48	--	5758	--	2276	2,00	6
		шт.		1600,04	--	4800	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*758,55*		*2276*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,24*		*643*				
		Сметная стоимость				*8676*				
10	Прайс-лист	**Фильтр телевизионный ФТД.1-I,II/III**	3	2962,50	--	8888	--	377	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*125,61*		*377*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,05*		*741*				
		Сметная стоимость				*10006*				
11	Прайс-лист	**Разветвитель абонентский РА-6М**	45	2221,88	--	99984	--	4239	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,21*		*4239*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,29*		*8338*				
		Сметная стоимость				*112561*				
12	13-100408-0507	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования**	45	762,52	--	34313	--	15762	1,00	45
		шт.		751,25	--	33806	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*350,27*		*15762*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,02*		*4006*				
		Сметная стоимость				*54081*				
13	23-070220-0701 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20**	45	250,95	--	11293	--	479	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,64*		*479*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,93*		*942*				
		Сметная стоимость				*12714*				
14	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	156	264,84	12,59	41315	1963	11707	0,17	27
		м		140,85	2,18	21973	341	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*75,04*		*11707*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,19*		*4242*				
		Сметная стоимость				*57264*				
15	21-050307-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74**	8,036	298,48	--	2399	--	102	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,66*		*102*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,89*		*200*				
		Сметная стоимость				*2701*				
16	21-050307-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74**	16,428	309,70	--	5088	--	216	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,13*		*216*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,83*		*424*				
		Сметная стоимость				*5728*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	13	582,41	47,16	7571	613	1740	0,29	4
		м		240,27	4,37	3124	57	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*133,84*		*1740*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,30*		*745*				
		Сметная стоимость				*10056*				
18	23-061705-0107	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	13	192,13	--	2498	--	106	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,15*		*106*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,02*		*208*				
		Сметная стоимость				*2812*				
19	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	363	497,70	52,46	180666	19043	50212	0,33	120
		м кабеля		264,01	12,98	95834	4711	40,6	0,02	6
		Накладные расходы -		*138,33*		*50212*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,88*		*18470*				
		Сметная стоимость				*249349*				
20	23-060407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	0,3	64721,84	--	19417	--	823	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2744,21*		*823*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5397,28*		*1619*				
		Сметная стоимость				*21859*				
21	23-060407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	0,063	191427,55	--	12060	--	511	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8116,53*		*511*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15963,53*		*1006*				
		Сметная стоимость				*13577*				
		Домофон								
22	13-100409-0115 РСНБ РК 2015	Пульт служебной связи и контроля. Монтаж оборудования	3	70279,66	12590,26	210839	37771	84008	66,00	198
		шт.		55979,22	3146,71	167938	9440	40,6	3,71	11
		Накладные расходы -		*28002,80*		*84008*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7862,60*		*23588*				
		Сметная стоимость				*318435*				
23	23-080504-0801	Замок электромагнитный FE-L180	3	6711,66	--	20135	--	854	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*284,57*		*854*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*559,70*		*1679*				
		Сметная стоимость				*22668*				
24	Прайс-лист	Контактор ТМ с подсветкой КТМп-21	3	1234,38	--	3703	--	157	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,34*		*157*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,94*		*309*				
		Сметная стоимость				*4169*				
25	23-080504-0808	Кнопка управления выходом для домофона КВ-3	3	2313,42	--	6940	--	294	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*98,09*		*294*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,92*		*579*				
		Сметная стоимость				*7813*				
26	Прайс-лист	**Вызывная панель Optimus DC-42**	3	3209,38	--	9628	--	408	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,08*		*408*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*267,64*		*803*				
		Сметная стоимость				*10839*				
27	23-080306-0302	**Блок питания БПД 18/12-3-1**	3	7923,42	--	23770	--	1008	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*335,95*		*1008*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*660,75*		*1982*				
		Сметная стоимость				*26760*				
28	Прайс-лист	**Трубка для домофона**	45	4464,29	--	200893	--	8518	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*189,29*		*8518*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372,29*		*16753*				
		Сметная стоимость				*226164*				
29	23-080504-0909	**Ключи для домофона**	45	83,64	--	3764	--	160	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,55*		*160*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,97*		*314*				
		Сметная стоимость				*4237*				
30	13-100105-0502	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кир-ой**	200	497,70	52,46	99540	10492	27665	0,33	66
		м кабеля		264,01	12,98	52801	2595	40,6	0,02	3
		Накладные расходы -		*138,33*		*27665*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,88*		*10176*				
		Сметная стоимость				*137382*				
31	Т ТОО "Кабель КОМ"	**Кабель телекоммуникационный КРВПМ 2х0,5**	200	18,75	--	3750	--	159	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,80*		*159*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,56*		*313*				
		Сметная стоимость				*4222*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1748769**	**75481**			770
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**142811**				
		Накладные расходы -	Тенге			**304874**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2289537**				

РАЗДЕЛ 1.Газоснабжение

1	11-190101-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	45	2647,15	157,30	119122	7078	33253	1,15	52
		прибор		920,02	75,37	41401	3391	60,4	0,09	4
		Накладные расходы -		*738,95*		*33253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,89*		*12190*				
		Сметная стоимость				*164564*				
2	23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	45	37574,06	--	1690833	--	71691	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1593,14*		*71691*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3133,38*		*141002*				
		Сметная стоимость				*1903526*				
3	11-190101-0201	**Водонагреватели проточные. Установка**	45	36301,27	103,63	1633557	4663	161772	4,12	185
		прибор		3215,21	49,92	144684	2246	60,4	0,06	3
		Накладные расходы -		*3594,93*		*161772*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3191,70*		*143626*				
		Сметная стоимость				*1938955*				
4	51-040106-1005 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели проточные промышленные модели ВПГ-23, быстродействуйщий**	45	81886,00	--	3684870	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3471,97*		*156238*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6828,64*		*307289*				
		Сметная стоимость				*4148397*				
5	11-160901-0501	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	45	369,29	17,89	16618	805	10569	0,41	18
		счетчик (водомер)		339,70	8,48	15286	382	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*234,87*		*10569*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,33*		*2175*				
		Сметная стоимость				*29362*				
6	23-090101-0503 РСНБ РК 2015 прим.	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели NPM-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом**	45	7104,68	--	319711	--	13556	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*301,24*		*13556*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*592,47*		*26661*				
		Сметная стоимость				*359928*				
7	23-040910-0101 РСНБ РК 2015	**Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм ГОСТ 21345-2005**	9	800,70	--	7206	--	306	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,95*		*306*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,77*		*601*				
		Сметная стоимость				*8112*				
8	23-040910-0102 РСНБ РК 2015	**Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм ГОСТ 21345-2005**	3	1148,52	--	3446	--	146	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,70*		*146*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,78*		*287*				
		Сметная стоимость				*3879*				
9	23-040905-0201 РСНБ РК 2015	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	90	1017,16	--	91544	--	3881	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,13*		*3881*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,82*		*7634*				
		Сметная стоимость				*103060*				
10	23-040905-0202 РСНБ РК 2015	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк для жидких сред, PN 6, DN20 ГОСТ 21345-2005**	45	1355,91	--	61016	--	2587	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,49*		*2587*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,07*		*5088*				
		Сметная стоимость				*68691*				
11	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	476	524,22	25,26	249530	12024	156001	0,55	263
		м трубопровода		476,04	9,19	226595	4376	60,4	0,01	5
		Накладные расходы -		*327,73*		*156001*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,16*		*32442*				
		Сметная стоимость				*437974*				
12	23-010201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	162	172,43	--	27934	--	1184	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,31*		*1184*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,38*		*2329*				
		Сметная стоимость				*31448*				
13	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	111	217,87	--	24184	--	1025	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,24*		*1025*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,17*		*2017*				
		Сметная стоимость				*27226*				
14	23-010201-0116 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	192	285,35	--	54787	--	2323	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,10*		*2323*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,80*		*4569*				
		Сметная стоимость				*61679*				
15	23-010201-0130 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	11	324,17	--	3566	--	151	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,74*		*151*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,03*		*297*				
		Сметная стоимость				*4015*				
16	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	20,1	3770,47	36,09	75786	725	19157	1,62	33
		м2 поверхности воздуховодов		1246,53	13,34	25055	268	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*953,09*		*19157*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*377,88*		*7595*				
		Сметная стоимость				*102539*				
		Прокладка газопровода через перекрытие и стен в футляре								
17	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /футляр/**	25,65	629,18	30,28	16138	777	9978	0,66	17
		м трубопровода		564,70	10,75	14485	276	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*388,99*		*9978*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,45*		*2089*				
		Сметная стоимость				*28205*				
18	23-010201-0156 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	18	932,85	--	16791	--	712	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,55*		*712*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,79*		*1400*				
		Сметная стоимость				*18903*				
19	23-010201-0160 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	7,65	1306,70	--	9996	--	424	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,40*		*424*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,97*		*834*				
		Сметная стоимость				*11253*				
20	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	25,65	871,07	13,16	22343	338	12857	0,84	22
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	18362	37	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*501,26*		*12857*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,79*		*2816*				
		Сметная стоимость				*38016*				
21	11-161201-0101 РСНБ РК 2015	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	51	2136,54	--	108964	--	50860	1,80	92
		сальник		1440,04	--	73442	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*997,25*		*50860*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,70*		*12786*				
		Сметная стоимость				*172610*				
		Крепление горизонтального газопровода								
22	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	0,005655	90019,50	1600,67	509	9	306	99,90	1
		т конструкций		78910,01	297,67	446	2	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*54099,57*		*306*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11529,53*		*65*				
		Сметная стоимость				*880*				
23	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	5,655	511,02	--	2890	--	123	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*241*				
		Сметная стоимость				*3254*				
24	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	36	164,29	--	5914	--	251	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,97*		*251*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,70*		*493*				
		Сметная стоимость				*6658*				
25	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	41,6	65,73	1,06	2734	44	770	0,03	1
		м2		27,67	0,17	1151	7	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,52*		*770*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*280*				
		Сметная стоимость				*3785*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	41,6	599,98	0,68	24959	28	13046	0,65	27
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	20972	14	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*13046*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*3040*				
		Сметная стоимость				*41045*				
27	11-150404-0404 РСНБ РК 2015	**Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком**	21,1	176,90	--	3733	--	1843	0,18	4
		м2 окрашиваемой поверхности		139,81	--	2950	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*87,37*		*1843*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,14*		*446*				
		Сметная стоимость				*6022*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			8278680	26492			714
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4148397				
		Накладные расходы -	Тенге			568773				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9723987				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			15306721	315281			2456
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4330765				
		Накладные расходы -	Тенге			1457467				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16764188,06				
		в том числе СМР без оборудование	Тенге			12433423				
		в том числе оборудование	Тенге			4330765				
		Временные здания и сооружения 0,72%	Тенге			89521				
		Итого:	Тенге			12522944				
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 0,49%	Тенге			61362				
		Итого:	Тенге			12584306				
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 % к=1,0599383 СМР	Тенге			13338588				
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 % к=1,0599383 оборудование	Тенге			4590344				
		Итого: с оборудованием	Тенге			17928932				
		понижающий коэфицент к=0,98999999898	Тенге			17749642				
		НДС 12%	Тенге			2129957				
		Итого:	Тенге			19879599,49				

Технический надзор Инженер:
ТОО "Батыр Алем СБ"

Эксперт _____ **С.И. Зулеев**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Байметов А. К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района" Форма-3

Технический надзор: ТОО "Батыр Алем СБ"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО" (Дом №3).

Договор №15 от 08 февраль 2018 года. Доп.соглашение №1 от 14 августа 2018 года.доп.соглашение №2 от 06 сентября 2018 г

СПРАВКА № 7

за сентябрь 2018 год

№ п/п	Наименование обьекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	88 912 311,71	99 581 789,12	519 454,57	581 789,12
2	в т.ч. Оборудование				
3	Всего к оплате	88 912 311,71	99 581 789,12	519 454,57	581 789,12

Заказчик:	Технический надзор:	Подрядчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района"	ТОО "Батыр Алем СБ"	ТОО "Даулет"
Заместитель акима Сарагашского района, по совместительству временно исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел стрительства Сарыагашского района"	**Директор**	
А.Суюбаев	**С.С.Ералиев**	**Директор: Байметов А.К.**

Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ "
Подрядчик: ТОО "Даулет"
Договор: № 15 от 08 февраль 2018 год. Доп.соглашение №1 от 14 августа 2018 года.Доп.соглашение №2 от 06 сентября 2018 г
Наименование стройки - Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО (Дом №3)

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9.ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ с ВШ-1 по ВШ-5 (21 шт, АС-68)								
209	11-080801-0501	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	9,1230512	24860,50	1261,71	226804	11511	56227	11,90	109
		м3 кладки (без вычета пустот)		9173,59	474,51	83691	4329	50,8	0,44	4
		Накладные расходы -		*6163,13*		*56227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2481,89*		*22642*				
		Сметная стоимость				*305673*				
210	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции /вентшахт сетками СГ-3/. Армирование кладки**	0,0916061	45402,52	1388,52	4159	127	2334	56,40	5
		т металлических изделий		44014,00	458,01	4032	42	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*25474,74*		*2334*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5670,18*		*519*				
		Сметная стоимость				*7012*				
211	21-050301-2709	**Сетки СГ-3 из арматуры 5Вр-1**	0,0840974	201861,25	--	16976	--	720	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8558,92*		*720*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16833,61*		*1416*				
		Сметная стоимость				*19111*				
212	21-050301-2707	**Сетки СГ-3 из арматуры 3Вр-1**	0,0075087	196245,13	--	1474	--	62	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8320,79*		*62*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16365,27*		*123*				
		Сметная стоимость				*1659*				
213	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/. Установка**	0,197838	49339,15	11890,21	9761	2352	4442	42,50	8
		т		36047,23	4221,56	7132	835	48,5	4,38	1
		Накладные расходы -		*22450,43*		*4442*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5743,17*		*1136*				
		Сметная стоимость				*15339*				
		СЕРДЕЧНИКИ ВЕНТШАХТ (АС-68)								
226	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	2,81428	28965,91	3824,50	81518	10763	16090	10,40	29
		м3		8017,26	862,16	22563	2426	48,5	1,01	3
		Накладные расходы -		*5717,27*		*16090*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2774,65*		*7809*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*105417*				
227	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,182592	13656,15	699,65	2494	128	1294	16,88	3
		т		12681,10	193,40	2315	35	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*1294*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*303*				
		Сметная стоимость				*4091*				
228	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,027072	165024,85	--	4468	--	189	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*189*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*373*				
		Сметная стоимость				*5030*				
229	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,15552	147151,79	--	22885	--	970	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*970*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*1908*				
		Сметная стоимость				*25764*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**370538**	**24881**			**154**
		Накладные расходы -	Тенге			**82328**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**489095**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**370538**	**24881**			**154**
		Накладные расходы -	Тенге			**82328**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**489095,01**				
		Временные здания и сооружения 0,9.0,8 %	Тенге			3521				
		Итого:	Тенге			492616				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,49 %	Тенге			2414				
		Итого:	Тенге			495030				
		Итого в ценах 2018 года К=1,0599383	Тенге			524702				
		Итого с понижающим коэфф-ом К= 0,98999999898	Тенге			519455				
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге			62335				
		Всего:	**Тенге**			**581789,12**				

Технический надзор Инженер:
ТОО "Батыр Алем СБ"

Эксперт _____ **С.И.Зулеев**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Байметов А. К.**