Счет-фактура № 4 от 9 июля 2012 г

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДОСТАР - 09"

РНН, БИН и адрес местонахождения поставщика: РНН 391700254886, БИН 090440004726, Республика Казахстан город Костанай улица Тимирязева дом 76 квартира 23

ИИК поставщика: KZ22319M010003229622, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: серия, №, от

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 301 от 19 апреля 2012 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай улица Алтынсарина дом № 130

Поставка товаров осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная №_____ от _____

Грузоотправитель: 391700254886, БИН 090440004726, Республика Казахстан город Костанай улица Тимирязева дом 76

Грузополучатель: РНН 391700037546 , Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Костанайгаз" Управления энергетики и коммунального хозяйства акимата Костанайской области, 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Алтынсарина, 130

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Костанайгаз" Управления энергетики и коммунального хозяйства акимата Костанайской области

РНН, БИН и адрес местонахождения получателя: РНН 391700037546,БИН 990640000779, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Алтынсарина,130

ИИК получателя: № KZ836010221000005965 АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объём)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция системы газоснабжения по ул. Южная надземный газопровод в с. Заречное Костанайского района	работа	1,0	4 445 000,00	4 445 000,00	без НДС		4 445 000,00		
Всего по счету:					**4 445 000,00**			**4 445 000,00**		

Руководитель: Шудегов Д.В.

(ФИО, подпись)

М.П.

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(ФИО, подпись)

Выдал

Получил

ПРИМЕЧАНИЕ. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказ 18/1

Наименование стройки: Реконструкция системы газоснабжения по ул. Южная, надземный газопровод в с. Заречное Костанайского района

Наименование объекта: Газоснабжение

Локальная смета № 6-1-1

Наружные газопроводы

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**2 087,09**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**217,23**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,156**

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Перенос осей								
1	E99-27-1	Перенос осей в натуру *км*	0,6326	7719 –	– –	4883 –	– –	– –	– –	– –
2	E99-27-2	Закрепление трассы *км*	0,6326	7719 –	– –	4883 –	– –	– –	– –	– –
		Итого по разделу 1				**9 766** –	– –			– –
		Стоимость: материалов, тенге				9 766				
		Накладные расходы, тенге				–				
		- заработная плата, тенге				–				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				586				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу, тенге				**10 352**				
		Сметная заработная плата, тенге				–				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				

Раздел 2. Надземный газопровод

2.1. Трубопроводы и арматура

3	Е22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 (57) мм с пневматическим испытанием	0,243	121367,16	49858,78	29492	12116	20088	336	82
		км трубопровода		61425	18834,75	14926	4577	103	91,99	22
4	Е22-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 (76) мм с пневматическим испытанием	0,2051	123549,87	51496,99	25340	10562	17181	337	69
		км трубопровода		61875	19453,5	12691	3990	103	95,01	19
5	Е22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 (89) мм с пневматическим испытанием	0,0365	129222,58	54072,58	4717	1974	3196	352	13
		км трубопровода		64575	20425,5	2357	746	103	99,76	4
6	Е22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 (108) мм с пневматическим испытанием	0,148	129222,58	54072,58	19125	8003	12957	352	52
		км трубопровода		64575	20425,5	9557	3023	103	99,76	15
7	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	243	321		78003				
		м								
8	8-6-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	205,1	436		89424				
		м								
9	8-6-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	36,5	515		18798				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	148	714		105672				
		м								
11	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,04275	121294,13	49389,75	5185	2111	3586	312,7	13
		т фасонных частей		62775	18657	2684	798	103	91,12	4
12	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	21	227		4767				
		шт								
13	8-10-77	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 65, 76х3,5 мм	12	277		3324				
		шт								
14	8-10-78	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89х3,5 мм	4	321		1284				
		шт								
15	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 мм	5	401		2005				
		шт								
16	8-10-109	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	1	311		311				
		шт								
17	8-10-108	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	2	302		604				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	8-10-16	Заглушки (ГОСТ 17379-83) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру <=10 МПа, 65х4,0 мм	1	205		205				
		шт								
19	8-10-15	Заглушки (ГОСТ 17379-83) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру <=10 МПа, 57х4,0 мм	1	190		190				
		шт								
20	Е25-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 (57) мм	0,243	27669,56	10283,81	6724	2499	732	7,0905	2
		к1трр=0,163; к1трм=0,163; к1зпр=0,163; к1экс=0,163; к1зпм=0,163;		1467	1705,48	356	414	95	7,01552	2
		км трубопровода								
21	Е25-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 (76) мм	0,2051	31562,49	13690,74	6473	2808	824	9,4395	2
		к1трр=0,217; к1трм=0,217; к1зпр=0,217; к1экс=0,217; к1зпм=0,217;		1953	2270,49	401	466	95	9,33968	2
		км трубопровода								
22	Е25-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 (89) мм	0,0365	34229,83	16025,08	1249	585	171	11,049	–
		к1трр=0,254; к1трм=0,254; к1зпр=0,254; к1экс=0,254; к1зпм=0,254;		2286	2657,61	83	97	95	10,93216	–
		км трубопровода								
23	Е25-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 (108) мм	0,148	38194,84	19495,09	5653	2885	846	13,4415	2
		к1трр=0,309; к1трм=0,309; к1зпр=0,309; к1экс=0,309; к1зпм=0,309;		2781	3233,09	412	478	95	13,29936	2
		км трубопровода								
24	Е24-113-1	Продувочное устройство	4	893,97	191,02	3576	764	2438	3,02	12
		шт		519,75	72	2079	288	103	0,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза К=2,000;	305,32	21,8	0,05	6656	15	1264	0,0295	9
				5,81	0,02	1774	6	71	0,0001	–
		м2								
26	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза К=2,000;	305,32	24,84	0,02	7584	6	902	0,0213	7
				4,16	–	1270	–	71	–	–
		м2								
		2.2. Защитное заземление - 5 шт								
27	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	5	330,1	24,1	1651	121	445	0,7	4
				116	2,5	580	13	75	0,015	–
		шт								
28	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,9	3,3	929	50	263	0,14	2
				23	0,4	345	6	75	0,002	–
		м								
		2.3. Опоры - стойки подвижные ф 76х3,5 мм - 110 шт (L=3,6 м - 40 шт, L = 3,1 м - 10 шт, L = 3,3 м - 25 шт, L = 3,4 м - 25 шт)								
29	Е1-149-4	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле в грунтах 2 группы	110	162,72	143,86	17899	15825	4705	0,131	14
				18,86	36,68	2075	4035	77	0,143	16
		яма								
30	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,727	1886,27	100,89	3258	174	260	0,85	1
				123,75	38,25	214	66	93	0,18	–
		м3 основания								
31	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	22,55	11630,15	95,97	262260	2164	15123	4,9	110
		м3		771,75	36,25	17403	817	83	0,1771	4
32	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	2,87	13544,06	265,68	38871	763	25790	73,6	211
				12555	101,25	36033	291	71	0,49	1
		т конструкций								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	2,87	172800		495936				
		т								
34	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	27,5	247,63	9,95	6810	274	1493	0,356	10
		м2 стяжки		52,2	3,74	1436	103	97	0,0182	1
35	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	179,4	21,8	0,05	3911	9	743	0,0295	5
		К=2,000;		5,81	0,02	1042	4	71	0,0001	–
		м2								
36	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	179,4	35,73	0,02	6410	4	530	0,0213	4
		К=2,000;		4,16	–	746	–	71	–	–
		м2								
		2.4. Опоры - стойки подвижные ф 89х3,5 мм L=3,6 м - 19 шт								
37	Е1-149-4	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле в грунтах 2 группы	19	162,72	143,86	3092	2733	812	0,131	2
		яма		18,86	36,68	358	697	77	0,143	3
38	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,298	1886,27	100,89	562	30	45	0,85	–
		м3 основания		123,75	38,25	37	11	93	0,18	–
39	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	4,37	11630,15	95,97	50824	419	2931	4,9	21
		м3		771,75	36,25	3373	158	83	0,1771	1
40	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,6	13544,06	265,68	8126	159	5392	73,6	44
		т конструкций		12555	101,25	7533	61	71	0,49	–
41	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,6	172800		103680				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
42	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,75	247,63	9,95	1176	47	258	0,356	2
		м2 стяжки		52,2	3,74	248	18	97	0,0182	–
43	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	38,168	21,8	0,05	832	2	158	0,0295	1
		К=2,000;		5,81	0,02	222	1	71	0,0001	–
		м2								
44	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	38,168	24,84	0,02	948	1	113	0,0213	1
		К=2,000;		4,16	–	159	–	71	–	–
		м2								
		2.5. Опоры - стойки подвижные ф 108 х 3,5 мм L = 5,3 м - 4 шт								
45	Е1-149-4	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле в грунтах 2 группы	4	162,72	143,86	651	575	171	0,131	1
		яма		18,86	36,68	75	147	77	0,143	1
46	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,0784	1886,27	100,89	148	8	12	0,85	–
		м3 основания		123,75	38,25	10	3	93	0,18	–
47	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,068	11630,15	95,97	12421	102	716	4,9	5
		м3		771,75	36,25	824	39	83	0,1771	–
48	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,2095	13544,06	265,68	2837	56	1882	73,6	15
		т конструкций		12555	101,25	2630	21	71	0,49	–
49	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,2095	172800		36202				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1	247,63	9,95	248	10	54	0,356	–
		м2 стяжки		52,2	3,74	52	4	97	0,0182	–
51	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	14,3736	21,8	0,05	313	1	60	0,0295	–
		К=2,000;		5,81	0,02	84	–	71	0,0001	–
		м2								
52	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	14,3736	35,73	0,02	514	–	43	0,0213	–
		К=2,000;		4,16	–	60	–	71	–	–
		м2								
		2.6. Подводящий газопровод - ввод								
53	Е22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 50 мм с пневматическим испытанием	0,33	121367,16	49858,78	40051	16453	27280	336	111
		км трубопровода		61425	18834,75	20270	6215	103	91,99	30
54	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х2,8мм	91	168		15288				
		м								
55	8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 20х2,8 мм	239	116		27724				
		м								
56	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	10	309,24	39,24	3092	392	2728	1,47	15
		шт		254,25	15,75	2543	158	101	0,07	1
57	9-4-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для газа, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	8	446		3568				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 2				**1 789 878**	**90 868**			**936**
						162 392	**29 445**			**135**
		Стоимость: материалов, тенге				1 536 618				
		Накладные расходы, тенге				169 309				
		- заработная плата, тенге				25 396				
		- трудоемкость, чел-ч				85				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				117 551				
		Всего по разделу, тенге				**2 076 738**				
		Сметная заработная плата, тенге				217 233				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1 156				
		Всего прямые затраты				**1 799 644**	**90 868**			**936**
						162 392	**29 445**			**135**
		Стоимость: материалов, тенге				1 546 384				
		Накладные расходы, тенге				169 309				
		- заработная плата, тенге				25 396				
		- трудоемкость, чел-ч				85				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				118 137				
		Всего по смете				**2 087 090**				
		Сметная заработная плата, тенге				217 233				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1 156				

Составил

Проверил

Заказ 18/1

Заказчик **ГКП "Костанайгаз"**

(наименование организации)

"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **4 445,00** тыс. тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость _____ тыс. тенге

_____

(ссылка на документ об утверждении)

"___ " _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Реконструкция системы газоснабжения по ул. Южная, надземный газопровод в с. Заречное Костанайского района

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001 г. по состоянию на

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно - монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
1	6-1	Газоснабжение	2 087,09			2 087,09
		Итого по главе 6	2 087,09			2 087,09
		Итого по главам 1-7	2 087,09			2 087,09
		сметная з/плата				217,23
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				1,16
		Итого по сметному расчету:				
2		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**2 087,09**			**2 087,09**
3		**- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)**	**4 357,84**			**4 357,84**

1	2	3	4	5	6	7
		сметная з/плата				453,58
4		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**87,16**	**87,16**
5		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**4 357,84**		**87,16**	**4 445,00**
6		**Стоимость строительства**	**4 357,84**		**87,16**	**4 445,00**

Директор ГКП "Костанайгаз" _____ В. Шмыглов
(инициалы, фамилия)

Директор ТОО "Достар - 09" _____ Д. Шудегов
(инициалы, фамилия)