Утвержден
постановлением правительства
Республики Казакстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной
комиссии о приемке реконструированого объекта
в эксплуатацию

"20"декабря 2012г. с.Аса Жамбылского района

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением от "20"декабря 2012 г. № 591
Акимат Жамбылского района Жамбылской области
в составе:

Дәулет Рүстем Рысбайұлы	-	Председатель комисии, Заместитель акима Жамбылского района;
Битабаров Асан Кабылбаевич	-	Заместитель председателя комисии Инспектор по строительству Департамента лицензирования и государственного архитектурно-строительного контроля;
		Членов комиссии:
Казанбасов Бакыт Алпысбаевич	-	Заказчик, начальник отдела жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района;
Джатканбаев Кайрат Есенбекович	-	Директор ГКП «Жамбылский комбинат коммунальных предприятий»;
Исаев Данышбек Алипбаевич	-	Инженер ГКП «Жамбылский комбинат коммунальных предприятий»;
Лашин Игорь Владимирович	-	Генеральный подрядчик, директор ТОО «ЭнергоСтройПроект»;
Олжабеков Мурат	-	Проектировщик, директор ТОО «ТаразТехноПроект»;
Актанова Маржан Актановна	-	Начальник управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Жамбылскому району
Байгазиева Ботагоз Бердалиевна	-	Ведущий специалист управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по

		Жамбылскому району
Калшымбетов Бауыржан Куттыбаевич	-	Аким Асинского аульного округа;
Бериков Мурат Ашимович	-	Заведующий сектором архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района;
Жолшыбеков Абдразак Пралиевич	-	Технический надзор
Омаров Талгат	-	Главный инженер «Районные электрические сети»
Есдаулетов Ерлан Алимбаевич		Начальник районного отдела по ЧС

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) Отделом жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области и ТОО «ЭнергоСтройПроект» предъявлен к приемке в эксплуатацию реконструкция канализационной сети в селе Аса Жамбылского района Жамбылской области по адресу: Жамбылская область Жамбылский район село Аса.

2. Реконструкция осуществлена на основании решения о предоставлении соответствующего права на землю от "3" марта 2011 г. № 5 Акима Асинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "29" август 2011г. Департаментом Государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Жамбылской области

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «ЭнергоСтройПроект» выполнившим Реконструкцию канализационной сети в селе Аса Жамбылского района Жамбылской области.

4. Проектная (проектно-сметная) документация на реконструкцию разработана генеральным проектировщиком ТОО «ТаразТехноПроект» гос. лицензия 09-ГСЛ №000010

5. Исходные данные для проектирования выданы районным управлением ГСЭН, Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 54 от 29.03.2011 г; РЭС жамбылского района от 29.09.2009г; ГУ «отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области» от 28.09.2009г; Архитектурно – планировочное задание от ГУ «Отдел архитектуры и градостройтельства акимата Жамбылского района Жамбылской области» от 28.09.2009г; КГКП «Жамбылский комбинат коммунальных предприятий» Жамбылского района от 28.09.2009.

6. Строительство осуществлялось по проекту Реконструкция канализационнои сети в селе Аса Жамбылского района Жамбылской области. Заключение гос.экспертизы № 08-0190/11 23.05.2011г

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского трнаспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылкого района Жамбылской области» Приказ № 53 от 05.05.2011г

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2011 года;

окончание работ декабрь 2012 года;

при продолжительности реконструкции проектная 4 месяца, фактически 4 месяца

9.Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

№	Найменование документа	наличие
1	копия договора	Есть
2	Копии лицензии	Есть
3	Копия договора инженера тех. надзора	Есть
4	Утвержденный рабочий проект	Есть
5	чертежи	Есть
6	Разрешение на стройтельные работы	Есть
7	Календарный график пройзводства работ	Есть
8	Общий журнал работ	Есть
9	Акт испытания	Есть
10	Акты на все скрытые работы	Есть
11		

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Протяженность канализационной сети	км	5,12	5,12
Количество колодцев	шт	104	104

КНС	шт	1	1

Оказание услуг предусмотрено после подключения объектов обслуживания.

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Прокладка новой трассы подземного напорного канализационного коллектора диаметром 110 мм с установкой новой запорной арматурой и новыми колодцами, перекладка самотечной сети диаметром 150, 200, 300 мм и стройтельство новой канализационной насосной станции (КНС) Напорный коллектор принят из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR 17, КНС состойт из пластиковой емкости диаметр 2,22 м, полная высота КНС -7 м: Выполнено

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования Общее число насосов – 3 шт 1 рабочий, 1 резервный, 1 резервный на складе

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом Канализационный коллектор не является источником загрязнения окружающей среды; Предусмотреные мероприятия по защите людей от поражения током предусмотрен контур заземления для КТПН 0,4 кВ. Выполнено.

14. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 166472 тыс. тенге. Договорная сумма 148962 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 118155 тыс. тенге; оборудования, инструмента и инвентаря 20344 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 138499 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 118155 тыс тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 20344 тыс. тенге.

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: Реконструкция канализационной сети в селе Аса Жамбылского района Жамбылской области **ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

Председатель государственной приемочной комисии

Р.Дэулет _____

Заместитель председателя государственной приемочной комисии

А.Битабаров _____

Члены Государственной приемочной комиссии:

Б.Казанбасов _____

К.Джатканбаев _____

Д.Исаев _____

М.Бериков _____

М.Актанова _____

Б.Байгазиева _____

Б.Калшымбетов _____

Т.Омаров _____

А.Жолшыбеков _____

И.Лашин _____

М.Олжабеков _____

Е.Есдаулетов _____