ЗАКАЗЧИК - РГУ «Национальный Банк РК»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ASG-СТРОЙ»

форм2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Текущий ремонт покрытия мини-футбольного поля, расположенного на территории центрального аппарата РГУ НБРК, по адресу: г.Алматы, мкр-н Коктем-3, д.21

А К Т
выполненных работ за сентябрь месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из искусственного травяного покрытия	648	17,38	0,93	11262	603	11901	0,11	74
				16,45	0,14	10660	91	110,7	-	1
		1м2								
2	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	12,96	27,1	-	351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	12,96	196	-	2540	-	508	0,82	11
				39,2	-	508	-	100	-	-
		т								
4	С01031-А26-2	--Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	12,96	38,6	-	500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
5	Е0168-2-1	-Ремонт оснований	30	120,09	44,81	3603	1344	3058	0,46	14
				69,73	15,42	2092	463	119,7	0,05	2
		м2								
6	Ссчет	-плитка резиновая толщиной 1см размером 50х50см	15	3067,59	-	46014	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0157-14-1	-Устройство подстилающего слоя песчанного м2	648	37,2	1,37	24106	888	23837	0,22	140
				32,94	0,29	21345	188	110,7	-	1
8	Ссчет	-песок кварцевый 1м2	5	6115,81	-	30579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0157-14-2	-Устройство подстилающего слоя из резиновой крошки фракцией 1-3 мм тн	648	50,05	2,06	32432	1335	34748	0,32	210
				47,99	0,45	31098	292	110,7	-	1
10	Ссчет	-резиновая крошка 1м2	3200	55,86	-	178752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0111-36-4	-Устройство покрытия футбольного поля из искусственной травы кг	648	226,86	4,65	147005	3013	58949	0,47	306
				72,23	1,73	46805	1121	123	0,01	6
12	Ссчет	-покрытие поля шириной 2м м2	324	1679,1	-	544028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м пм	0,14	10970,65	1692,25	1536	237	201	3,18	-
				450	632,07	63	88	133	2,85	-
				км						

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		1022709	7420		755
	Тенге		112570	2242		11
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1022709	-	-	-
Материалы -	Тенге		100462	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	114813	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		799373	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге		2540	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		133202	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	67
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	19980	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		69355	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1225265	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	832
Сметная заработная плата -	Тенге		-	134793	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		1225265	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	832
Сметная заработная плата -	Тенге		-	134793	-	-
ПЕРЕСЧЕТ В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ	Тенге		3 579 730			

ЗАКАЗЧИК: Нурпеисов Д.К.

ПОДРЯДЧИК: Жоламанов А.К.