ЗАКАЗЧИК: ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ с.ЕГИНДИКОЛЬ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО» (ШКОЛА И ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ)

А К Т № 1
ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
	2-1-1	РАЗДЕЛ 1. КРЫША. КРОВЛЯ					
1	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	М2		35,28	191,98	6773
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		125,59	4431
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		25,41	896
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				342,98	12100
2	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	-РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ, ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	М2		35,28	115,4	4071
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		70,29	2480
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		14,85	524
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				200,54	7075
3	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	-РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ, СТРОПИЛА СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	М2		35,28	164,15	5791
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%				3687
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		21,49	758
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				290,13	10236
4	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ	М2		31,2	474,84	14815
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		94,45	2947
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		45,54	1421
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				614,83	19183
5	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	М2		31,2	525,42	16393
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		218,33	6812
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		59,5	1856
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				803,24	25061
6	21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ "ЛАЙТ БАТТС"Т.200ММ 50 КГ	М3		6,25	8866,44	55415
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		375,94	2350
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		739,39	4621
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9981,77	62386
7	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3		0,38	61807,9	23487
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12568,93	4776
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5950,15	2261
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				80326,98	30524
8	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	М3		0,38	5682,65	2159

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	607,39	231
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	503,2	191
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			6793,24	2581
9	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО АНТИКОНДЕНСАТНОЙ ПЛЕНКИ	М2	35,28	58,92	2079
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	33,94	1197
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	7,43	262
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			100,29	3538
10	21-130810-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/ 0,8 КГ	М2	38,808	97,92	3800
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	4,15	161
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	8,17	317
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			110,24	4278
11	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	М2	35,28	1893,83	66814
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	828,11	29216
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	217,76	7682
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2939,7	103713
12	21-100103-0406 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ НС44-1000-0,7 7,61 КГ	М2	39,02	1168,59	45598
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	49,55	1933
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	97,45	3803
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1315,59	51334
13	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ДОСКИ ПОДШИВКИ СВЕСА И ЛОБОВОЙ ДОСКИ	М2	2,17	1708,45	3707
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	723,18	1569
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	194,53	422
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2626,16	5699
14	11-100115-0201 РСНБ РК 2015 2302	-ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТКИ ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	М2	37,45	197,9	7411
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	22,28	834
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	17,61	660
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			237,79	8905
15	21-090201-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99 24 КГ	М2	5,4	14621,33	78955
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	619,94	3348
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1219,3	6584
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			16460,6	88887
16	21-090102-0217 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДН 21-9 63,5 КГ	М2	1,89	14395,3	27207
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	610,36	1154
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1200,45	2269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			16206,11	30630
17	12-110103-0304 РСНБ	-ОЧИСТКА ПОТОЛКА	М2	29,5	521,46	15383

	РК 2015						
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		308,82	9110
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		66,42	1959
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				896,7	26453
18	12-110103-0301 РСНБ РК 2015	-ОЧИСТКА СТЕН	М2		73,6	240,17	17676
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		142,51	10489
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		30,61	2253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				413,29	30418
19	11-150203-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОТОЛКИ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		29,5	836,23	24669
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		370,58	10932
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		96,55	2848
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1303,36	38449
20	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		73,6	811,49	59726
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		355,84	26190
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		93,39	6873
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1260,72	92789
21	11-150405-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМИ ПОД ОКРАСКУ	М2		29,5	216,85	6397
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		79,11	2334
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		23,68	698
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				319,64	9429
22	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМИ ПОД ОКРАСКУ	М2		73,6	195,61	14397
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		70,94	5222
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		21,32	1569
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				287,87	21188

РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

23	21-050109-0204 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10М2 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ ГОСТ 24045-2010 4 КГ			82,632	939,34	77620
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		39,83	3291
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		78,33	6473
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1057,5	87383
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ					580343
		ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					134694
		ИТОГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					57200
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					772239

№2-1-2

НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

24	ПРАЙС"ВИАС	-КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ СЕРИИ ВВ3060 1294800:1,12	ШТ		2	1156071,43	2312143
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		49017,43	98035
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		96407,11	192814
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1301495,97	2602992
25	ПРАЙС"ВИАС	-ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ MAXGAS-350 855000:1,12	ШТ		2	763392,86	1526786
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		32367,86	64736
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		63660,86	127322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				859421,57	1718843
							80217
26	ПРАЙС"ВИАС	-МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК V 500Л 148500:1,12	ШТ		2	132589,29	265179
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5621,79	11244
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11056,89	22114
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				149267,96	298536

27	ПРАЙС"ВИАС	-ЕМКОСТЬ ЗАПАСА УМЯГЧЕННОЙ ВОДЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ V 2000Л 140000:1,12	ШТ		1	125000	125000
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5300	5300
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		10424	10424
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140724	140724
28	ПРАЙС	-НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ AQUAJET 82M 59170:1,12	ШТ		2	52830,36	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2240,01	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4405,63	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59475,99	
29	ПРАЙС	-НАСОС СЕТЕВОЙ DAB K28/500T 157500:1,12	ШТ		2	140625	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5962,5	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11727	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				158314,5	
30	ПРАЙС"ВИАС	-СИСТЕМА ХИМВОДОЧИСТКИ AF/DIGIT/T26 279000:1,12	ШТ		1	249107,14	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10562,14	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20773,54	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				280442,83	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				4865126	
		ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				206282	
		ИТОГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				405713	
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				5477119	

№2-1-4

НА ВНУТРЕННЕЕ ГАЗООБОРУДОВАНИЕ

31	ПРАЙС"ВИАС	-СЧЕТЧИК ГАЗОВЫЙ СТГ-50-100 250000:1,12	ШТ		1	223214,29	223214
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9464,29	9464
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		18614,29	18614
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251292,86	251293
32	ПРАЙС"ВИАС	-СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ УКЗ-РУ-СН С КЗГУИ ДУ50 60985:1,12	ШТ		1	54450,89	54451
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2308,72	2309
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В		8,,		4540,77	4541
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				61300,38	61300
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ					277665
		ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					11773
		ИТОГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					23155
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					312593

№6-1-1

НА ТЕПЛОТРАССА

РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОСЕТЬ ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Т1,Т2,В1

			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
33	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3		186,3	83,67	15588
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		25,15	4686
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8,71	1622
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,53	21895
34	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3		5,7	1316,98	7507
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		867,17	4943
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		174,73	996
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2358,88	13446
35	21-040303-0133 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 ГОСТ 13015-2012 2,5 Т	М3		1,06	60078,33	63683
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2547,32	2700
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5010,05	5311
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67635,7	71694
36	21-040303-0134 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 ГОСТ 13015-2012 2,5 Т	М3		7,17	58842,09	421898
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2494,9	17888
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4906,96	35183
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				66243,95	474969

37	21-040303-0133 РСНБ РК 2015 II В ЦЕНАХ КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 ГОСТ 13015-2012 2,5 Т	М3	4,09	60078,33	245720
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2547,32	10419
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	5010,05	20491
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			67635,7	276630
38	21-040303-0134 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 ГОСТ 13015-2012 2,5 Т	М3	13,56	58842,09	797899
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2494,9	33831
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	4906,96	66538
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			66243,95	898268
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			117,53	1833
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА				
39	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО КАМЕР СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	М3	9,446	12148,88	114758
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	5141,27	48564
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1383,21	13066
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			18673,36	176389
40	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА,БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	М3	2,45	18179,64	44540
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	770,82	1889
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1516,04	3714
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20466,49	50143
41	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3	1,086	23797,16	25844
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1009	1096
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1984,49	2155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			26790,65	29095
42	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА: В7,5 /М-100/ 2,4 Т	М3	6,67	24037,59	160331
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1019,19	6798
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2004,54	13370
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			27061,33	180499
43	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 13015-2012 2,5 Т	М3	0,88	30639,32	26963
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1299,11	1143
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2555,07	2248
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			34493,5	30354
44	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КЦО1 50 КГ	ШТ.	2	2303,88	4608
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	97,68	195
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	192,13	384
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2593,69	5187

45	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-БАЛКА Б6 2,5 Т	М3	0,38	36411,92	13837
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	1543,87	587
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	3036,46	1154
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			40992,25	15577
46	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/ 2,5 Т	М3	0,39	52275,03	20387
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	2216,46	864
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	4359,32	1700
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			58850,81	22952
47	11-060601-0105 РСНБ РК 2015	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ,БЕТОН В7,5	М3	1,68	24786,13	41641
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	3122,22	5245
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2232,67	3751
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			30141,02	50637
48	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ,БЕТОН В7,5	М3	0,43	19664,09	8456
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	2446,95	1052
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1768,88	761
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			23879,93	10268
49	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ,БЕТОН В15	М3	0,11	22582,78	2484
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	2570,7	283
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2012,28	221
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			27165,77	2988
50	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	14,116	831	11730
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	35,23	497
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	69,3	978
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			935,53	13206
51	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТИП Т /С250/ ГОСТ 3634-99 0,115 Т	КОМПЛЕКТ	2	13278,39	26557
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	563	1126
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1107,31	2215
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			14948,71	29897
52	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	40,2	723,27	29075
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	122,38	4920
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	67,65	2720
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			913,3	36715
53	11-460302-0403 РСНБ РК 2015	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕРСТ.	1	1291,39	1291
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	595,95	596
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	150,99	151
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2038,32	2038
54	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	КМ	-	463810,7	-
55	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ 7,77 КГ	М	0,3	1209,17	363
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	51,27	15
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	100,84	30
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1361,27	408

56	11-220601-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 100 ММ	КМ	-	500492,92	-	
57	11-460303-0105 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ	М3	0,05	80091,18	4005	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	30957,25	1548	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	8883,87	444	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			119932,31	5997	
58	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА СКОБ	1Т	0,06	307823,66	18469	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	90493,34	5430	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	31865,36	1912	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			430182,36	25811	
59	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	1,8	54,8	99	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	17,5		32
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	5,78		10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			78,09		141
60	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	1,8	80,12		144
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	22,16		40
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	8,18		15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			110,47		199
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ					2102869
		ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					156192
		ИТОГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					181156
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					2440216

№6-1-2

НА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД
РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД Г1

61	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	3	1970,91	5913	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1136,48	3409	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	248,59	746	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3355,99	10068	
62	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ (РЕДУКТОР), Т 425°С, PN 16, DN 80 ММ ГОСТ 9698-86 32 КГ	ШТ.	3	25156,3	75469	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1066,63	3200	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2097,83	6294	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			28320,76	84962	
63	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 3,71 КГ	ШТ.	6	1587,01	9522	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	67,29	404	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	132,34	794	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1786,64	10720	
64	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,008	463810,7	3710	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	263329,11	2107	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	58171,18	465	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			785310,99	6282	

65	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ 6,36 КГ	М	7,53	988,11	7440
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	41,9	315
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	82,4	620
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
66	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	2,1	1112,41	8376
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	54,8	115
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	17,5	37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5,78	12
					-	-
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	2,1	78,09	164
					80,12	168
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	22,16	47
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	8,18	17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
					110,47	232
68	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 0101	-ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 150 ММ.	ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ДУ89 - 3ШТ КМ ТРУБОПРОВОДА	0,005	628889,13	3144
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	338918,79	1695
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	77424,63	387
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
					1045232,55	5226
69	23-010201-0217 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ 13,42 КГ	М	4,965	1745,35	8666
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	74	367
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	145,55	723
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
					1964,9	9756
70	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА	ФУТЛЯР	3	23267,69	69803
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	4955,01	14865
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2257,82	6773
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
					30480,51	91442
71	11-220601-1005 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 150 ММ	КМ	0,005	1675195,87	8376
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	121005	605
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	143696,07	718
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1939896,94	9699
72	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЯ ИЗ ШВЕЛЛЕРА	КГ	63,9	285,37	18235
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	38,24	2443
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	25,89	1654
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
					349,5	22333
73	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ 6,36 КГ	М	1,5	988,11	1482
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	41,9	63
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	82,4	124
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
74	23-020302-6127 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ ДУ89/ДУ90 0,735 КГ	ШТ.	3	1112,41 1300,36	1669 3901
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	55,14	165
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	108,44	325
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
75	11-200101-0112 РСНБ РК 2015	-ЗАЩИТНЫЙ ЗОНТ 1200Х300Х2,5	М2	1,08	1463,93 2871,03	4392 3101
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	5	491,28	531
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	5	268,99	291
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-	-
					3631,3	3922

76	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-ПЕСЧАННАЯ ЗАСЫПКА	М3	3	3604	10812
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	629,79	1889
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	338,7	1016
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4572,5	13717
77	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ОТМОСТКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3	0,045	21680,94	976
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1446,88	65
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1850,23	83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			24978,05	1124

РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД Г1

78	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН"ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3	95,5	83,67	7990
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	25,15	2402
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	8,71	831
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			117,53	11224
79	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	2,9	1316,98	3819
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	867,17	2515
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	174,73	507
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2358,88	6841
80	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	7,8	629,72	4912
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	414,64	3234
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	83,55	652
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1127,91	8798
81	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ(Л.С.),ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	90,6	19,67	1782
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	5,51	500
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2,01	183
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			27,2	2464
82	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	КМ	0,167	263513,71	44007
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	123166,88	20569
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	30934,45	5166
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			417615,04	69742
83	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,167	-311999,92	-52104
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	-183225,53	-30599
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	-39618,04	-6616
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-534843,49	-89319
84	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,167	463810,7	77456
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	263329,11	43976
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	58171,18	9715
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			785310,99	131147
85	23-010502-0506 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90Х5,2 СТ РК ИСО 4437-2004 1,4 КГ	М	168,67	694,28	117104
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	29,44	4965
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	57,9	9766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			781,61	131835
86	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА МЕДНОГО ПРОВОДА	КМ	0,164	16349,87	2681
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	4252,99	697
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1648,23	270
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			22251,09	3649

87	23-060902-0107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-МЕДНЫЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ 3 ММ2 30 КГ	КМ	0,164	52155,46	8553
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2211,39	363
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	4349,35	713
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			58716,2	9629
88	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ	КМ	0,183	16349,87	2992
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	4252,99	778
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1648,23	302
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			22251,09	4072
89	ПРАЙС	-СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА 12,8:1,12	М	183	11,43	2091
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	0,484571	89
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	0,953051	174
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			12,87	2355
90	11-240202-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ВРЕЗКА	1	6381,54	6382
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	3442,75	3443
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	785,94	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			10610,23	10610
91	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ	КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА ШТ	1	4988,99	4989
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1928,98	1929
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	553,44	553
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			7471,41	7471
92	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЙ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	М2	0,014	1533,27	21
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	201,26	3
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	138,76	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1873,29	26
93	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ, БЕТОН В15	М3	0,015	21680,94	325
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1446,88	22
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1850,23	28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			24978,05	375
94	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	0,015	831	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	35,23	1
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	69,3	1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			935,53	14
95	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ 26,39 КГ	М	0,3	4084,53	1225
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	173,18	52
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	340,62	102
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4598,33	1379
96	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ 2,15 КГ	М	1	404,06	404
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	17,13	17
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	33,7	34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			454,89	455
97	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,5 Т 1 Т	Т	0,005	345798,51	1729
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	14661,86	73
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	28836,83	144
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			389297,2	1946
98	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ 1 Т	Т	-	381819,66	-
99	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 II В ЦЕНАХ	-ЗАГЛУШКИ /ГОСТ 17379-83/ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ 20 НА РУ МЕНЬШЕ 10 МПА, 32ММ 0,1 КГ	ШТ	1	164,29	164

	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6,97	7
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13,7	14
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,96	185
100 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2		0,5	723,27	362
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		122,38	61
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		67,65	34
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				913,3	457
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК -4ШТ				
101 11-250129-0501 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЗНАКА	ШТ		4	1593,21	6373
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		787,57	3150
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		190,46	762
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2571,24	10285
102 21-049999-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-Ж/Б СТОЛБИКИ 2,5 Т	М3		0,164	46432,77	7615
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1968,75	323
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3872,12	635
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52273,64	8573
103 24-010107-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ 0,336 Т	100 ШТ.		0,04	104341,92	4174
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4424,1	177
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8701,28	348
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117467,3	4699
		ПЕРЕХОД ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ,ФУТЛЯР SDR 11 Д160 L=15,0М, Д160 L=4,0М				
104 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ	КМ		0,019	354367,95	6733
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		158139,38	3005
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		41000,59	779
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				553507,92	10517
105 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160Х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 6,67 КГ	М		19,19	3325,43	63815
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		141	2706
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		277,31	5322
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3743,74	71842
106 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	М		19	841,5	15989
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		483,7	9190
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		106,02	2014
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1431,22	27193
107 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА	ФУТЛЯР		2	23267,69	46535
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4955,01	9910
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2257,82	4516
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30480,51	60961
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ					618967
	ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					115764
	ИТОГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					58778
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					793510

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	8444970
В Т.Ч ОБОРУДОВАНИЕ	4853571
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	624705
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	726002
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	9795677
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32% ОТ СУММЫ 4942106	114657
ИТОГО:	9910334
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98 % (РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 772239)	15290
ИТОГО:	9925624
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 Г	9925624
НДС 12 %	1191075
ВСЕГО :	11116699

ЗАКАЗЧИК : _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР : _____

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА СЕНТЯБРЬ 2016 Г

ЗАКАЗЧИК: ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 59 ОТ 23.09.2016 ГОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: « ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ с.ЕГИНДИКОЛЬ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО»
(ШКОЛА И ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ)

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	9925624		
НДС 12%	1191075		
Всего:	11116699		
Итого за сентябрь 2016 г.	9925624		
НДС 12%	1191075		
ВСЕГО:	11116699		

ЗАКАЗЧИК: _____ Тулепов Э.З.

ПОДРЯДЧИК: _____ Кошев Ю.К.

ЗАКАЗЧИК: - ГУ «ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ,ЗКО»

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ С.ЕГИНДИКОЛЬ , КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ,ЗКО ШКОЛЫ И ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ 2016 Г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
		2-1-1 РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ					
1	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	1М2		29,5	525,77	15510
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		340,74	10052
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		69,32	2045
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				935,82	27607
2	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2		29,5	507,52	14972
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		186,06	5489
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		55,49	1637
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				749,07	22097
3	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	М2		29,5	354,96	10471
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		33,29	982
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		31,06	916
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				419,31	12370
4	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ ПЛИТОК	М2		29,5	2695,31	79512
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		660,93	19498
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		268,5	7921
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3624,74	106930
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ					120465
		ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					36021
		ИТОГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					12519
		ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					169004
	2 - 1 - 2 Тепломеханическая часть						
		РАЗДЕЛ 1. ТМ					
5	11-180101-0206 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,21 МВТ /0,18 ГКАЛ/Ч/	КОТЕЛ		2	55138,72	110277
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24397,46	48795
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6362,9	12726
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85899,08	171798
6	11-190201-0104 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ	УСТРОЙСТ		2	22525,01	45050
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7739,62	15479
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2421,17	4842
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32685,81	65372
7	11-180401-0106 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БАКОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	1БАК		2	31298,96	62598
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5838,38	11677
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2970,99	5942
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
8	11-180401-0208 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА БАКА УМЯГЧЕННОЙ ВОДЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 2 М3	1БАК		1	40108,33 24555,37	80217 24555
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1405,51	1406
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9999,05	9999
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2764,35	2764
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37318,77	37319
9	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	1НАСОС		4	15242,87	60971
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7599,78	30399
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1827,41	7310
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24670,07	98680
10	11-160401-0209 РСНБ РК 2015 0101	-УСТАНОВКА ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ДИАМ. 273Х4,0 ММ	М		14	8381,98	117348
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1424,57	19944
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		784,52	10983
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10591,08	148275

11	11 181001 0107 РСНБ РК2015	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ Д100 ММ	1 ФИЛЬТР		1	28354,99	28355
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2120,14	2120
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2438,01	2438
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32913,15	32913
12	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	1ШТ		1	3043,46	3043
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1462,07	1462
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		360,44	360
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4865,98	4866
13	23-041001-1202 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН. В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ 19С38НЖ ДУ80ММ 4 КГ	ШТ.		1	5542,63	5543
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		235,01	235
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		462,21	462
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6239,85	6240
14	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	1ШТ		8	3043,46	24348
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1462,07	11697
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		360,44	2884
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4865,98	38928
15	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ (РЕДУКТОР), Т 425°С, PN 16, DN 80 ММ ГОСТ 9698-86 32 КГ	ШТ.		8	25156,3	201250
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1066,63	8533
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2097,83	16783
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28320,76	226566
16	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 3,71 КГ	ШТ.		16	1587,01	25392
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		67,29	1077
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		132,34	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1786,64	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ					
17	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗМЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ			2,4	2135,31	5125
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1274,47	3059
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		272,78	655
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3682,56	8838
18	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3		0,45	3217,8	1448
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		580,55	261
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		303,87	137
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4102,22	1846
19	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ, БЕТОН В15	М3		2,8	23268,98	65153
		10543-98 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2590,57	7254
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2068,76	5793
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27928,31	78199
20	11-061701-0201 РСНБ РК 2015	-УКЛАДКА СЕТКИ	1Т		0,095	23761,98	2257
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11211,85	1065
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2797,91	266
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37771,74	3588
21	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ 1 Т	Т		0,095	94649,1	8992
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4013,12	381
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7892,98	750
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				106555,2	10123
22	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ	КГ		204,72	55,61	11384
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		29,43	6025
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,8	1393
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				91,84	18801
23	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, МАССА ДО 0,5 Т 1 Т	Т		0,202	345798,51	69851
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14661,86	2962
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28836,83	5825
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				389297,2	78638

24	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ, МАССА ДО 0,1 Т 1 Т	Т	0,002	387445,54	775
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	- 8	16427,69	33
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		32309,86	65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
25	11-060301-0402 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ	1Т	0,083	436183,09 359249,37	872 29818
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	- 8	97089,15	8058
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		36507,08	3030
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
					492845,6	40906
		РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
26	11-180101-0206 РСНБ РК 2015 К=0,4	-ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ	КОТЕЛ	2	17639,85	35280
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	- 8	9571,76	19144
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		2176,93	4354
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			29388,54	58777
27	11-180501-0101 РСНБ РК 2015 К=0,4	-ДЕМОНТАЖ НАСОСОВ	1НАСОС	4	5007,5	20030
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	- 8	2993,71	11975
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		640,1	2560
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			8641,31	34565
28	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 К=0,4	-ДЕМОНТАЖ МАНОМЕТРОВ	КОМПЛЕКТ	2	87,92	176
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	- 8	53,55	107
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		11,32	23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			152,78	306
29	11-180401-0101 РСНБ РК 2015 К=0,4	-ДЕМОНТАЖ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ ВМЕСТ. 50Л	1БАК	1	1497,34	1497
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	- 8	836,36	836
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		186,7	187
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2520,4	2520
30	11-180401-0208 РСНБ РК 2015 К=0,4	-ДЕМОНТАЖ ЕМКОСТИ ВМЕСТ.1,5 М3	1БАК	1	6712,84	6713
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	- 8	3867,78	3868
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		846,45	846
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			11427,08	11427
31	11-180401-0201 РСНБ РК 2015 К=0,4	-ДЕМОНТАЖ ЕМКОСТИ ВМЕСТ.200Л	1БАК	1	4202,49	4202
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	- 8	2450,08	2450
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		532,21	532
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			7184,77	7185
32	12-150101-0313 РСНБ РК 2015	-ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК	ШТ	8	694,15	5553
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	- 8	456,12	3649
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		92,02	736
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1242,3	9938
33	12-150102-0304 РСНБ РК 2015	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	М	17,6	502,34	8841
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	- 8	312,9	5507
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		65,22	1148
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			880,47	15496
34	12-150102-0303 РСНБ РК 2015	-РАЗВОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	3	328,26	985
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	- 8	208,62	626
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		42,95	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			579,83	1739

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	903363
ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	203879
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	87808
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1197050

2-1-4 НА ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

35	11-190401-0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА	СЧЕТЧ.		1	5889,41	5889
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		2414,46	2414
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		664,31	664
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8968,18	8968
36	11-190501-0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ	КЛАПАН		1	4243,3	4243
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1328,95	1329
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		445,78	446
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6018,02	6018
37	23-041004-1702 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ДУ15 0,5 КГ	ШТ.		2	7085,29	14171
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		300,42	601
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		590,86	1182
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7976,56	15953
38	11-160401-0106 РСНБ РК 2015	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗМ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ			4	3860,71	15443
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		705,22	2821
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		365,27	1461
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4931,2	19725
39	11-160401-0102 РСНБ РК 2015	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗМ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 76ММ			6	1860,39	11162
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		427,95	2568
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		183,07	1098
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2471,41	14828
40	11-160301-0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	М		8	460,01	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		167,46	1340
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		50,2	402
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				677,66	5421
41	11-160301-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	М		5	398,83	1994
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		164,86	824
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		45,1	225
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				608,78	3044
42	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	-ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М		24	331,52	7957
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		214,85	5157
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		43,71	1049
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				590,09	14162
43	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	1ШТ		1	2694,31	2694
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1400,25	1400
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		327,56	328
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4422,12	4422
44	23-040902-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ТИПА NAVAL, T ДО +200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005 5,6 КГ	ШТ.		1	25686,76	256[illegible]
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1089,12	1089
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2142,07	2142
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28917,95	28918
45	23-040905-1003 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б41П, T 100°C, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 0,64 КГ	ШТ.		2	1434,6	2869
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		60,83	122
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		119,63	239
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1615,06	3230
46	23-040905-1002 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б41П, T 100°C, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 0,28 КГ	ШТ.		4	855,99	3424
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		36,29	145
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		71,38	286
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				963,67	3855
47	11-090305-0301 РСНБ РК 2015 0901	-МОНТАЖ ОПОР	Т		0,03	68998,6	2070
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			39152,1	1175

		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8652,06	260
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
48	21-060601-0801 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ГАЛЕРЕИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ /ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ, ОПОРЫ, КРОНШТЕЙНЫ, СЕДЛА/ 1 Т	Т		0,03	116802,76 264073,13	3504 7922
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			11196,7	336
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		22021,59	661
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
49	12-190101-0103 РСНБ РК 2015	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕРСТ		2	297291,42 793,78	8919 1588
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			522,67	1045
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		105,32	211
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
50	11-460303-0105 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ	М3 ЗАДЕЛКИ		0,03	1421,76 80970,43	2844 2429
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			30994,53	930
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8957,2	269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
51	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	-ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ДИАМ.80 ММ	М		0,5	120922,16 1806,17	3628 903
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			465,02	233
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		181,7	91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
52	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	-ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ДИАМ.57 ММ	М		0,5	2452,89 1229,35	1226 615
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			346,91	173
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		126,1	63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
53	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		9,3	1702,35 54,8	851 510
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			17,5	163
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,78	54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
54	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2		9,3	78,09 80,12	726 745
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			22,16	206
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8,18	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				110,47	1027
		ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					113122
		ИТОГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					24049
		ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					10968
							148139

6-1-1 теплотрасса

55	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	КАНАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ 900Х450-8 М3		5,86	3604	21119
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			629,79	3691
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		338,7	1985
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
56	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ	М3		14,7	4572,5 6798,11	26795 99932
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			2310,03	33957
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		728,65	10711
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
						9836,8	144601
57	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	КАНАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ 600Х450-8 М3		8,6	3604	30994
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			629,79	5416
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		338,7	2913
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
58	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ	М3		26,202	4572,5 6798,11	39323 178124
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			2310,03	60527
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		728,65	19092
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
						9836,8	257744
59	11-240101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ТРУБОПРОВОДЫ НАДЗЕМНЫЕ И В КАНАЛАХ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 115°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 125 ММ. ПРОКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,099	813397,24	80526
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			399747,48	39575
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		97051,58	9608
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
						1310196,3	129709

60	11-240101-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ТРУБОПРОВОДЫ НАДЗЕМНЫЕ И В КАНАЛАХ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 115°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 100 ММ. ПРОКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,02	664170,52	13283
	1405					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	335884,1	6718
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	80004,37	1600
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
61	23-010201-0209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 133 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ 12,73 КГ	М	99,485	1080058,99 1970,04	21601 195989
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	83,53	8310
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	164,29	16344
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
62	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ 10,26 КГ	М	20,2	2217,86 1574,36	220643 31802
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	66,75	1348
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	131,29	2652
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
63	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ 4,62 КГ	М	285,83	1772,4 716,86	35803 204900
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	30,39	8688
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	59,78	17087
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			807,04	230675
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ ИЗ СВОРНОГО Ж/Б Д=1000ММ -2ШТ				
64	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА"С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3	15,6	83,67	1305
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	25,15	392
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	8,71	136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			117,53	1833
65	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	0,4	1316,98	527
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	867,17	347
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	174,73	70
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2358,88	944
66	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	0,8	629,72	504
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	414,64	332
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	83,55	67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1127,91	902
67	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.),ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	12,7	19,67	250
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	5,51	70
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2,01	26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			27,2	345
68	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	12,7	111	1410
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	58,61	744
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	13,57	172
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			183,18	2326
69	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦЕВ	М3	2,5	629,72	1574
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	414,64	1037
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	83,55	209
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1127,91	2820
70	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ	М2	12,5	4,11	51
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	0,843657	11
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	0,396119	5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5,35	67
71	11-230601-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	2,5	26316,32	65791
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	9649,33	24123
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2877,25	7193
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			38842,9	97107
72	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ШТ. КЦД10 0,44 Т		2	9551,66	19103

	КВАРТАЛА 2016 ГОДА					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	404,99	810
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	796,53	1593
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
73	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КЦ15.9 1 Т	ШТ.	4	10753,18	21506
					16876,53	67506
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	715,56	2862
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1407,37	5629
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
74	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-1 0,25 Т	ШТ.	2	18999,46	75998
					6953,09	13906
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	294,81	590
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	579,83	1160
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
75	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КЦ01 50 КГ	ШТ.	2	7827,73	15655
					2303,88	4608
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	97,68	195
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	192,13	384
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
76	21-040301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КЦ7.9 0,38 Т	ШТ.	2	2593,69	5187
					7855,94	15712
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	333,09	666
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	655,12	1310
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
77	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	2,5	8844,15	17688
					831	2078
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	35,23	88
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	69,3	173
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
78	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА	М3	0,064	935,53	2339
					28762,86	1841
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	3601,69	231
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2589,16	166
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
79	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/,ГОСТ 3634-99 67 КГ	КОМПЛЕКТ	2	34953,71	2237
					7282,76	14566
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	308,79	618
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	607,32	1215
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
80	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	18,6	8198,87	16398
					723,27	13453
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	122,38	2276
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	67,65	1258
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
81	11-460302-0401 РСНБ РК 2015	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕРСТ.	3	913,3	16987
					179,78	539
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	82,52	248
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	20,98	63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
82	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	КМ	0,001	283,28	850
					463810,7	464
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	263329,11	263
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	58171,18	58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
83	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ 7,77 КГ	М	0,9	785310,99	785
					1209,17	1088
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	51,27	46
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	100,84	91

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
84	11-220601-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 100 ММ	КМ	0,001	1361,27	1225
	0101				500492,92	500
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	82685,48	83
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	46654,27	47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			629832,67	630
85	11-460303-0105 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ	М3	0,09	80091,18	7208
	0301 (0,59 Т)					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	30957,25	2786
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	8883,87	800
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			119932,31	10794
86	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-СТРЕМЯНКА 1 Т	Т	0,034	299897,82	10197
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	12715,67	432
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	25009,08	850
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			337622,57	11479
87	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	1,02	54,8	56
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	17,5	18
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	5,78	6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			78,09	80
88	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	1,02	80,12	82
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	22,16	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	8,18	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			110,47	113
89	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	М3	1,02	18762,25	19137
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1323,13	1350
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1606,83	1639
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			21692,21	22126
		ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1119246
		ИТОГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				208333
		ВСЕГО СМСЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				106221
						1433800
2-1-5		РАЗДЕЛ 2. СЕПТИК СКС-1, Д=1,0М, 0,75М3/ЧАС				
90	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3	5,3	83,67	443
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	25,15	133
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	8,71	46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			117,53	623
91	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	0,2	1316,98	263
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	867,17	173
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	174,73	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2358,88	472
92	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	0,3	629,72	189
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	414,64	124
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	83,55	25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1127,91	338
93	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	4	19,67	79
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	5,51	22
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2,01	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			27,2	109
94	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	4	111	444
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	58,61	234
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	13,57	54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			183,18	733
95	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА	М3	1,2	629,72	756
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	414,64	498
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	83,55	100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1127,91	1353
96	11-010203-	-ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ	М2	4	89,16	357

	0105 РСНБ РК 2015					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	58,71	235
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	11,83	47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			159,7	639
97	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	М2	1,54	256,53	395
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	46,26	71
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	24,22	37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			327,01	504
98	11-230601-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	1,08	26316,32	28422
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	9649,33	10421
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2877,25	3107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			38842,9	41950
99	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО1 50 КГ	ШТ.	1	2303,88	2304
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	97,68	98
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	192,13	192
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2593,69	2594
100	21-040301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КЦ7.9 0,38 Т	ШТ.	1	7855,94	7856
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	333,09	333
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	655,12	655
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			8844,15	8844
101	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КЦ15.9 1 Т	ШТ.	2	16876,53	33753
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	715,56	1431
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1407,37	2815
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			18999,46	37999
102	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	ШТ.	1	12839,86	12840
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	544,41	544
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1070,74	1071
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			14455,01	14455
103	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН15 0,94 Т	ШТ.	1	15104,55	15105
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	640,43	640
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1259,6	1260
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			17004,58	17005
104	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	1,08	831	897
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	35,23	38
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	69,3	75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			935,53	1010
105	11-100114-0501 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ УТЕПЛЕННОЙ	М2	0,3	472,73	142
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	192,8	58
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	53,24	16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			718,77	216
106	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ 81 КГ	М2	0,3	31516,98	9455
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	1336,32	401
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2628,26	788
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			35481,56	10644

107	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99 67 КГ	КОМПЛЕКТ		1	7282,76	7283
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		308,79	309
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		607,32	607
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8198,87	8199
108	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		8,7	730,33	6354
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		339,61	2955
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		85,6	745
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1155,55	10053
109	11-460302-0403 РСНБ РК 2015	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕРСТ.		1	1291,39	1291
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		595,95	596
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		150,99	151
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2038,32	2038
110	11-220101-0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 100 ММ.	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,001	887388,82	887
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		175578,89	176
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		85037,42	85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1148005,12	1148
111	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	КМ		-	263513,71	-
112	23-010501-1513 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДУ100ММ 3,2 КГ	М		0,303	1869,8	567
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		79,28	24
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		155,93	47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2105,01	638
113	23-020302-3110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110X110X110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,44 КГ	ШТ.		1	2774,89	2775
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		117,66	118
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		231,4	231
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3123,95	3124
113	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ФЛЮГАРКИ	КГ ИЗДЕЛИЯ		0,54	286,51	155
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		38,29	21
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		25,98	14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				350,78	189
115	11-460303-0106 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ В7,5	М3		0,05	68080,05	3404
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		25197,58	1260
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7462,21	373
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				100739,84	5037
116	11-460303-0103 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА А/ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	М3		0,001	69784,39	70
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		30664,33	31
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8035,9	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				108484,61	108
117	21-130804-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ 1,02 КГ	КГ		1,7	498,78	848
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,15	36
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		41,59	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				561,52	955
118	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА КРЮЧКОВ	1Т		-	307823,66	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		90493,34	724
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		31865,36	255
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				430182,36	3441
119	11 060301 0407 рсне	УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ			0,08	307823,66	2463
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				90493,34	724
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				31865,36	255
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				430182,36	3441
120	11-130301-	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ	М2		0,26	54,8	14

	0406 РСНБ РК 2015	ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17,5	5
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,78	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78,09	20
121	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		0,26	80,12	21
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		22,16	6
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8,18	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110,47	29
122	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	М3		0,55	15964,09	8780
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1204,49	662
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1373,49	755
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18542,07	10198
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					148612
		ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					22377
		ИТОГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					13675
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					184664
	9 - 1 -1	НА ТРАНСПОРТ ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ					
123	41-010202-1902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 200 КМ			289,598	5329,96	1543546
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		225,99	65446
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		225,99	65446
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		444,48	128719
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6000,43	1737711
		ВСЕГО :					4870369
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ :					112993
		ИТОГО:					4983362
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					4983362
		НДС 12 %					598003
		ВСЕГО:					5581365

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА ОКТЯБРЬ 2016 Г

ЗАКАЗЧИК: ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 59 ОТ 23.09.2016 ГОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: « ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ с.ЕГИНДИКОЛЬ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО»
(ШКОЛА И ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ)

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	14908986		
НДС 12%	1789078		
Всего:	16698064		
Итого за октябрь 2016 г.	4983362		
НДС 12%	598003		
ВСЕГО:	5581365		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЗАКАЗЧИК: - ГУ «ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ,ЗКО»

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ С.ЕГИНДИКОЛЬ , КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ,ЗКО ШКОЛЫ И ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ 2016 Г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
	2-1-6 электроосвещение						
1	ПРАЙС"АКВА ГАЗ"	-ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР SDG15FS 2300000:1,12	ШТ		1	2053571,43	2053571
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		87071,43	87071
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		87071,43	87071
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		171251,43	171251
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2311894,29	2311894
	2-1-7 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ						
2	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	-ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ	ШТ		1	19985,07	19985
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9176,4	9176
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2332,92	2333
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31494,39	31494
3	23-080303-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПРИБОРЫ ПРИЕМА И КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВЭРС-ПК 2 П 0,5 КГ	ШТ.		1	14116,1	14116
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		598,52	599
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1177,17	1177
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15891,79	15892
4	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	-ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ; УСТРОЙСТВА УЛЬТРОЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	ШТ		1	4436,97	4437
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2024,65	2025
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		516,93	517
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6978,54	6979
5	23-080306-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-БЛОК ПИТАНИЯ СКАТ 1200 А 0,1 КГ	ШТ.		1	7814,28	7814
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		331,33	331
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		651,65	652
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8797,25	8797
6	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	-ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ: ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ	ШТ		1	9254,43	9254
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4259,18	4259
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1081,09	1081
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14594,69	14595
7	23-080304-0312 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ МАЯК-12-К 0,37 КГ	ШТ.		1	879,48	879
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		37,29	37
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		73,34	73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				990,11	990
8	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ		5	842,32	4212
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		382,06	1910
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		97,95	490
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1322,34	6612
9	23-080302-0202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 103-5/1-А3 0,25 КГ	ШТ.		5	218,44	1092
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9,26	46
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		18,22	91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				245,92	1230
10	13-080303-1204 РСНБ РК 2015 0901	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ	ШТ		1	2789,09	2789
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		840,32	840
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		290,35	290
						3919,77	3920

11	23-080302-0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МОДЕЛИ ИПР 513-10 0,12 КГ	ШТ.		1	683,48	683
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		28,98	29
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		57	57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
12	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	-УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1	769,46 847,78	769 848
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		354,08	354
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		96,15	96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1298,01	1298
13	23-080304-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ОПОВЕЩАТЕЛИ "ВЫХОД" ГОСТ Р 54126-2010 0,37 КГ	ШТ.		1	2095,32	2095
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		88,84	89
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		174,73	175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
14	13-080206-1901 РСНБ РК 2015 1201 0646	-ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР 16 ММ	ПОМ		10	2358,89 298,19	2359 2982
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		92,05	921
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		31,22	312
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
15	23-010101-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН.	-ТРУБА ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Д16ММ 1,1 КГ	М		10	421,46 -	4215 -
16	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2.5 ММ2	М		10	57,34	573
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		20,35	204
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,22	62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
17	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬ-КАНАЛА	М		35	83,91 407,99	839 14280
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,41	4564
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		43,07	1508
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
18	23-061710-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 10 ММ 1 КГ	М		35	581,47 19,41	20351 679
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,822984	29
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1,62	57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
19	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ОПС В КАБЕЛЬ-КАНАЛЕ	М		55	21,85 189,45	765 10420
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		57,58	3167
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		19,76	1087
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
20	23-060408-0402 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПРОВОД ПКСВ 2Х0,5 5 КГ	КМ		0,05	266,79 11940,26	14673 597
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		506,27	25
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		995,72	50
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
21	23-061623-0202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2 27,1 КГ	КМ		0,005	13442,25 41920,8	672 210
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1777,44	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3495,86	17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47194,1	236

ИТОГО :	2448580
НДС 12%	293829
ВСЕГО	2742409

ЗАКАЗЧИК _____ _____

ПОДРЯДЧИК: _____ _____

ТЕХНАДЗОР: _____ _____

«Батталов С. Т.»
БСН 160440033262 БИН

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ 2016 Г

ЗАКАЗЧИК: ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 59 ОТ 23.09.2016 ГОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: « ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ с.ЕГИНДИКОЛЬ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО» (ШКОЛА И ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ)

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	23 131 769		
НДС 12%	2 775 812		
Всего:	25 907 581		
Итого за декабрь 2016 г.	2 448 580		
НДС 12%	293 830		
ВСЕГО:	2 742 410		

ЗАКАЗЧИК: Кудайбергенов Р.З.

ПОДРЯДЧИК: Казиев Ю.К.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 24
ақпандағы № 121 бұйрығына 4-қосымша

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2016 жылғы «21» желтоқсан

Тапсырыс беруші: «Қаратөбе ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі 090800, БҚО, Қаратөбе ауданы, Қаратөбе ауылы, Құрманғалиев көшесі, 19.

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация: 20.12.2016 ж. бас мердігер - «Газстрой» ЖШС директоры Казиев Юсуп Кихметович, 060000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Кокин көшесі № 2,

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды: 20.12.2016 ж. Техникалық қадағалау сарапшысы – «Батталов С.Т.» ЖШС – Батталов Сакен Тельманович, Ақтөбе қаласы, Целинная көшесі, №24 үй. Сарапшының аттестаты №06042, №06043 2013 жылы 23 қыркүйекте берілген.

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды: 20.12.2016 ж. бас жобалаушы сарапшы - «Газсервис и К» ЖШС – Султанов Арман Нурболатович, Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы қаласы, Урдинская көшесі №2/6 үй. Сарапшының дипломы №0238535, 2002 жылы 28 қарашада берілген.

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: **«БҚО Қаратөбе ауданы Егіндікөл ауылының әлеуметтік нысандарын газдандыру» (мектеп және мектепке дейінгі тәрбие):**

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

1. Мектеп және мектепке дейінгі тәрбие ғимараты жылту жүйесін газдандыру құрылысы

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарактандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1.Объектінің құрылысы:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	$м^2$		
Қабаттар саны	кабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: ***Мектеп және мектепке дейінгі тәрбие ғимаратының дербес жылту орталығын күрделі жөндеу остер бойынша өлшемдері 5,26х 6,0 м, төменгі қысымды газ құбыры желісінің ұзындығы – 164 м, мектеп, мектеп алды даярлық ғимаратының сыртқы жылу желісінің ұзындығы - 210 м, сыртқы электр желісі ВЛ-04кВ 40м.***

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы ***30584,0*** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары ***17735,0*** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар мың теңге, басқа шығындар ***7137,0*** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны ***26132719*** теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары және жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ***15994379*** теңге; басқа шығындар (авторлық, техникалық қадағалаушы және жобалық-сметалық құжаттама) – ***10138340*** теңге;

а) 2015 жылғы «03» қазандағы №7 Егіндікөл ауылдық округі әкімінің шешімі,

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы Егіндікөл ауылдық округі әкім апараты.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

Батыс Қазақстан облысының сәулет-құрылыс бақылау басқармасы, 29 қыркүйек 2016 жыл,

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) Қаратөбе ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің 2015 жылғы 18 шілде № 98 бұйрығы.

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Газсервис и К» жауапкершілігі шектеулі серіптестігі, №16-15

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жобасы (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы қыркүйек 2016 жыл;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы желтоқсан 2016 жыл;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, 6 ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 3 ай;

нақты 3 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
			-		-

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Қазандықтың мынадай көрсеткіштері бар:

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«БҚО Қаратөбе ауданы Егіндікөл ауылының әлеуметтік нысандарын газдандыру» (мектеп және мектепке дейінгі тәрбие)

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші Қыдырашев Рамазан Зинеденұлы _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), колы М.О.

Техникалық қадағалау Батталов Сакен Тельманович _____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), колы М.О.

Авторлық қадағалау Султанов Арман Нурболатович _____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), колы М.О.

Мердігер (бас мердігер) Казиев Юсуп Кихметович _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), колы М.О.