Заказчик: Усть-Каменогорский филиал ТОО "Межрегионкомплект - Астана" РНН 181600271288
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти", РНН 091300212469
Наименование объекта: Внутриквартальные инженерные сети и благустройство к многоэтажным жилым домам (поз.1а-8а) в 16 жилом районе по ул. Молдагуловой в г.Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области"

Договор: №9 от 05.09.2012 года

Акт №3

приёмки-выполненных работ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11) 20.06.2012г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1. Внутриквартальные сети электроснабжения 0,4кВ								
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	144	134,1	–	19310	–	21820	0,972	140
		м3 грунта		134,1	–	19310	–	113	–	–
10	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	283	7,57	7,57	2142	2142	675	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	696	97	0,00942	3
11	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	475	32,4	23,7	15390	11258	6544	0,06	29
		м кабеля		8,6	5,9	4085	2803	95	0,034	16
12	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1К=2,000;	950	18,8	14,2	17860	13490	7220	0,03	29
		м кабеля		4,5	3,5	4275	3325	95	0,021	20

16	Ц8-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	388	68,6	2,2	26617	854	22043	0,35	136
		м		59,2	0,6	22970	233	95	0,003	1
17	Ц8-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	78	113,2	42,7	8830	3331	3690	0,25	20
		м кабеля		40,5	9,3	3159	725	95	0,054	4
18	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	48	44	10,6	2112	509	1427	0,18	9
		м кабеля		29	2,3	1392	110	95	0,013	1

Локальная смета 2-3-1 Внутриквартальные сети водопровода

Раздел 1. Земляные работы

7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	100	134,1	–	13410	–	15153	0,972	97
		м3 грунта		134,1	–	13410	–	113	–	–
8	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	2269	7,57	7,57	17176	17176	5415	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	5582	97	0,00942	21

Раздел 2. Хоз.питьевой, противопожарный водопровод

9	Е22-8-10	Укладка стальных футляров из труб диаметром 400 мм	0,044	7216587,88	115634,5	317530	5088	9706	662	29
		км трубопровода		126000	43681,5	5544	1922	130	213,34	9
10	Е22-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм	0,044	1071733,23	154581,1	47156	6802	6956	368	16
		км трубопровода		63225	58394,25	2782	2569	130	285,2	13

11	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,32	154891,68	66009,8	49565	21123	39577	376	120
				70200	24936,75	22464	7980	130	121,79	39
12	Е22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,32	566134,23	80990,95	181163	25917	32852	278	89
				48375	30595,5	15480	9791	130	149,43	48
13	Е22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм *м трубы, уложенной в футляре*	44	313,94	0,42	13813	18	8954	0,898	40
				156,38	0,16	6881	7	130	0,0008	–
16	Е22-8-7	Укладка стальных футляров из труб диаметром 250 мм *км трубопровода*	0,03664	3467344,44	71861,81	127044	2633	5248	441	16
				83025	27146,25	3042	995	130	132,58	5
17	Е22-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм *км трубопровода*	0,03664	695465,89	94100,49	25482	3448	4362	323	12
				56025	35547,75	2053	1302	130	173,61	6
18	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром до 100 мм *м трубы, уложенной в футляре*	36,64	244,98	0,28	8976	10	7004	0,844	31
				146,93	0,11	5384	4	130	0,0005	–
19	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,00656	64249,36	8122,48	421	53	417	254	2
				45900	3069	301	20	130	14,99	–
20	Е22-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,00656	219036,47	29727,34	1437	195	399	204	1

	км трубопровода								
			35550	11229,75	233	74	130	54,85	–
24 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 50 мм с гидравлическим испытанием	0,1664	62566,88	6788,5	10411	1130	10435	253	42
	км трубопровода								
			45675	2565	7600	427	130	12,52	2
25 Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,1664	180453,4	29493,95	30027	4908	10052	203	34
	км трубопровода								
			35325	11142	5878	1854	130	54,42	9
23 Е16-15-3	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм	1	14891,93	90,13	14892	90	617	2,6	3
	шт								
			447,75	33,75	448	34	128	0,16	–
31 Е16-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм	9	6893,47	39,24	62041	353	3110	1,47	13
	шт								
			254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
32 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82	2
	шт								
			288	13,5	288	14	130	0,07	–
33 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,16024	247994,13	49389,75	39739	7914	16964	312,7	50
	т фасонных частей								
			62775	18657	10059	2990	130	91,12	15
35 Е16-15-6	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 200 мм	4	18766,8	234,95	75067	940	7177	7,76	31
	шт								
			1314	87,75	5256	351	128	0,43	2
36 Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	5	391,37	57,24	1957	286	1975	1,43	7
	фланец								
			301,5	2,25	1508	11	130	0,01	–
38 Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	1	118,85	16,47	119	16	126	0,46	–

	фланец								
			96,75	–	97	–	130	–	–
43 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д. 1500 мм	6,664	24805,98	1879,87	165307	12527	17100	8,86	59
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	9566	3588	130	2,061	14
44 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д. 2000 мм	12,576	26265,18	1879,87	330311	23641	32271	8,86	111
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	18053	6771	130	2,061	26
45 Е8-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаментыК=0,150;	2,4948	1535,2	97,07	3830	242	438	0,78	2
	м3 основания								
			112,5	36	281	90	118	0,18	–
46 Е6-1-1	Устройство бетонной отмосткиК=0,100;	1,6632	7001,77	66,01	11645	110	385	1,35	2
	м3								
			195,75	24,93	326	41	105	0,1218	–
48 Е9-53-1	Монтаж конструкций люков, лазов	0,04472	262606,01	1133,15	11744	51	536	82,1	4
	т конструкций								
			12892,5	398,25	577	18	90	1,95	–
49 Е6-19-1	Устройство монолитных заделок	0,184	10015,92	316,01	1843	58	288	8,25	2
	м3								
			1368	119,39	252	22	105	0,583	–
50 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00536	93997,62	304,24	504	2	187	198	1
	т								
			33075	114,75	177	1	105	0,56	–
55 Е22-38-5	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм	1	2183,11	394,36	2183	394	1144	3,64	4
	врезка								
			731,25	148,5	731	149	130	0,73	1

Локальная смета 2-4-1 Внутриквартальные сети канализации

Раздел 2. Бытовая канализация

13 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	0,020148	2330545	36133,62	46955	11106	20563	247	76
	км трубопровода								

			41850	9612,9	12863	2955	130	37,3	11
14	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	18,9225	19311,4	2308,84	365420	43689	77505	13,869	262
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	43257	16362	130	4,223	80
15	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	23,1848	17139,53	1538,85	397377	35678	66073	9,655	224
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	37465	13360	130	2,814	65
		Всего прямые затраты				**2484882**	**272105**			**1792**
						297666	**90529**			**426**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1915112				
		Накладные расходы, тенге				481286				
		- заработная плата, тенге				72193				
		- трудоемкость, чел-ч				241				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				177970				
		Всего				**3144138**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**6564149**				
		НДС (12 %)				787698				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**7 351 847**				

Заказчик:

Заместитель директора Усть-Каменогорского филиала ТОО "Межрегионкомплект-Астана"

А.Шкласпаев

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Директор Омаров А.С.