Заказчик: Усть-Каменогорский филиал ТОО "Межрегионкомплект - Астана" РНН 181600271288

Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти", РНН 091300212469

Наименование объекта: Внутриквартальные инженерные сети и благустройство к многоэтажным жилым домам (поз.1а-8а) в 16 жилом районе по ул. Молдагуловой в г.Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области"

Договор: №9 от 05.09.2012 года

Акт №5

приёмки-выполненных работ

28.08.2012

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1 Внутриквартальные сети электроснабжения 0,4кВ								
14	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,212	221364,38	–	46929	–	6401	175	37
		канало-километр трубопровода		27450	–	5819	–	110	–	–
16	Ц8-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	67	68,6	2,2	4596	147	3806	0,35	23
		м		59,2	0,6	3966	40	95	0,003	–
17	Ц8-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	31,2	113,2	42,7	3532	1332	1476	0,25	8
		м кабеля		40,5	9,3	1264	290	95	0,054	2
18	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	1525,6	44	10,6	67126	16171	45363	0,18	275
		м кабеля		29	2,3	44242	3509	95	0,013	20
19	16-1-194	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х150 мм2	0,00027	1153700		311				
		1000м								

ЛС 2-2-1 Внутриквартальные сети теплоснабжения

раздел 2 Сети теплоснабжения

12	Е24-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °СК=0,500; *км трубопровода*	0,178	874873,73	52482,23	155728	9342	25028	494	88
				91125	17035,5	16220	3032	130	88,49	16
13	Е24-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °СК=0,500; *км трубопровода*	0,137	661352,14	47716,89	90605	6537	17215	440	60
				79650	17008,5	10912	2330	130	88,36	12
14	Е24-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °СК=0,500; *км трубопровода*	0,036	622895,92	46655,79	22424	1680	4397	428	15
				76950	16999,5	2770	612	130	88,32	3
15	Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °СК=0,500; *км трубопровода*	0,019	134546,21	46381,71	2556	881	2298	424	8
				76050	17015,25	1445	323	130	88,37	2
31	Е24-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 ммК=0,500; *компенсатор*	3	11235,31	670,31	33706	2011	2885	3,11	9
				580,5	158,85	1742	477	130	0,66	2
32	Е24-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 ммК=0,500; *компенсатор*	3	8099,95	85,07	24300	255	2326	3,11	9
				585	11,25	1755	34	130	0,06	–
33	Е24-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 ммК=0,500; *компенсатор*	4	6918,61	66,73	27674	267	2843	3	12
				535,5	11,25	2142	45	130	0,06	–
41	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтахК=0,500; *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	1,736	24805,98	1879,87	43063	3263	4455	8,86	15
				1435,5	538,43	2492	935	130	2,061	4
	раздел 3	**Сборные железобетонные изделия**								
47	Е8-3-1	Устройство гравийно-песчаного основанияК=0,500; *м3 основания*	28,5	1535,2	97,07	43753	2766	4994	0,78	22
				112,5	36	3206	1026	118	0,18	5

48	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плитыК=0,500; *м3 сборных конструкций*	53,58	1986,57	564,43	106440	30242	57196	3,33	178
				567	195,49	30380	10474	140	0,7533	40
52	Е9-17-12	Монтаж балокК=0,500; *т конструкций*	0,13838	110208,11	5078,47	15251	703	473	16,29	2
				2956,64	839,11	409	116	90	2,46	–
53	Е7-53-11	Установка опорных подушек, балокК=0,500; *шт сборных конструкций*	147	411,54	24,15	60496	3550	37194	1,03	151
				171,9	8,83	25269	1298	140	0,0405	6
55	Е7-53-11	Установка балокК=0,500; *шт сборных конструкций*	7	411,54	24,15	2881	169	1771	1,03	7
				171,9	8,83	1203	62	140	0,0405	–
62	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	1,1	6879,37	66,01	7567	73	254	1,35	1
				195,75	24,93	215	27	105	0,1218	–
63	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских *м3*	2,56	7746,76	196,62	19832	503	931	1,79	5
				272,25	74,27	697	190	105	0,3628	1
65	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки по уклону *м3*	0,54	6879,37	66,01	3715	36	125	1,35	1
				195,75	24,93	106	13	105	0,1218	–
66	Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону *м2 оштукатуриваемой поверхности*	5,4	384,02	3,58	2074	19	713	0,73	4
				124,88	0,88	674	5	105	0,0433	–
67	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	8	506,14	243,37	4049	1947	2150	0,668	5
				106,88	85,08	855	681	140	0,3375	3
69	Е6-19-1	Устройство монолитных заделок *м3*	5,4	9711,42	316,01	52442	1706	8434	8,25	45
				1368	119,39	7387	645	105	0,583	3
70	Е7-37-2	Укладка плит покрытий *м3 сборных конструкций*	1,66	20705,86	1240,62	34372	2059	1137	2,13	4
				362,25	127,08	601	211	140	0,4124	1
73	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	2	106,61	66,43	213	133	134	0,148	–
				23,85	23,85	48	48	140	0,1051	–
75	Е7-1-15	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м *шт сборных конструкций*	1	4956,01	328,93	4956	329	1071	3,75	4
				650,25	115,04	650	115	140	0,4573	–

76	Е6-11-8	Установка полосовой стали *т*	0,02	70437,87 9675	304,24 114,75	1409 194	6 2	206 105	58 0,56	1 –
78	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	30	245,44 37,35	3,82 1,44	7363 1121	115 43	1374 118	0,212 0,007	6 –
		ЛС 2-4-1 Внутриквартальные сети канализации								
		раздел 2 Бытовая канализация								
12	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 225 ммК=0,500; *км трубопровода*	0,173	4482706,75 48375	90794,12 19582,83	775508 8369	15707 3388	15284 130	286 84,07	49 15
13	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм *км трубопровода*	0,26585	2330545 41850	36133,62 9612,9	619575 11126	9606 2556	17787 130	247 37,3	66 10
		ЛС 2-5-1 Вертикальная планировка (поз.1а)								
8	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	1	3,76 0,48	3,24 1,12	4 –	3 1	1 97	0,00332 0,00371	– –
9	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	250	14 –	14 4,8	3500 –	3500 1200	1164 97	– 0,01567	– 4
10	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=3,000; *м3 уплотненного грунта*	750	1,39 –	1,39 0,42	1043 –	1043 315	306 97	– 0,00137	– 1
		ЛС 2-6-1 Вертикальная планировка (поз.2а)								
4	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	0,2	9,24 –	9,24 3	2 –	2 1	1 97	– 0,0115	– –

9	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	397	14 –	14 4,8	5558 –	5558 1906	1849 97	– 0,01567	– 6
10	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=3,000; *м3 уплотненного грунта*	1191	1,39 –	1,39 0,42	1655 –	1655 500	485 97	– 0,00137	– 2

ЛС 2-7-1 Вертикальная планировка (поз.3а)

9	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	373	14 –	14 4,8	5222 –	5222 1790	1736 97	– 0,01567	– 6
10	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=3,000; *м3 уплотненного грунта*	1119	1,39 –	1,39 0,42	1555 –	1555 470	456 97	– 0,00137	– 2

ЛС 2-8-1 Вертикальная планировка (поз.5а)

9	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	1051,625	14 –	14 4,8	14723 –	14723 5048	4897 97	– 0,01567	– 16
10	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=3,000; *м3 уплотненного грунта*	3154,875	1,39 –	1,39 0,42	4385 –	4385 1325	1285 97	– 0,00137	– 4

ЛС 2-9-1 Вертикальная планировка (поз.6а)

9	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	399,125	14 –	14 4,8	5588 –	5588 1916	1859 97	– 0,01567	– 6

10	Е1-130-7								
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=3,000;	1197,375	1,39	1,39	1664	1664	488	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	503	97	0,00137	2

ЛС 2-10-1 Вертикальная планировка (поз. 7а)

9	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	493	14	14	6902	6902	2295	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	2366	97	0,01567	8
10	Е1-130-7								
		Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=3,000;	1479	1,39	1,39	2056	2056	602	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	621	97	0,00137	2

ЛС 2-11-1 Вертикальная планировка (поз. 8а)

9	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	250,75	14	14	3511	3511	1168	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	1204	97	0,01567	4
10	Е1-130-7								
		Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=3,000;	752,25	1,39	1,39	1046	1046	307	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	316	97	0,00137	1

Всего прямые затраты	2342860	169968	1110
	187279	52009	209
В том числе стоимость: материалов, тенге	1985610		
Накладные расходы, тенге	288620		
- заработная плата, тенге	43293		
- трудоемкость, чел-ч	144		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	157889		
Всего	**2789369**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**5823483**		
НДС (12 %)	698817,9162		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6 522 301**		

Заказчик:

Заместитель директора Усть-Каменогорского филиала ТОО "Межрегионкомплект - Астана"

А. Икласпаев

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Директор Омаров А.С.