Счет-фактура № 00000000034 от 20 июня 2012 г. (1)

Поставщик: ТОО "А и К құрылыс" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 430200210139, БИН: 020840004103, инд.130100, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Молдагуловой дом №9,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0005252, от 07.08.2009 **(2)**

ИИК поставщика: р/с KZ54319N010000386314, в банке МФ АО "БТА банк", БИК ABKZKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 4 от 30.03.2012 г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: РНН: 430200210139, БИН: 020840004103, ТОО "А и К құрылыс", инд.130100, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Молдагуловой дом №9 (7)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 430200212223, БИН: , ГУ Бейнеуский районный отдел архитектуры,градостройтельства и строительства, Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Бейнеуский районный отдел архитектуры,градостройтельства и строительства (9)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 430200212223, БИН: , Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу **(10)**

ИИК покупателя: р/с KZ66070103KSN4302000, в банке Комитет Казначейства МИНФИНА РК, БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в с.Бейнеу	услуг	1	15 062 504,00	15 062 504,00	12%	1 807 501,00	16 870 005,00	0	
Всего по счету:					15 062 504,00		**1 807 501,00**	**16 870 005,00**		

Руководитель: Отеулиева О. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

А и К құрылыс МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : **ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик : **ТОО "А и К құрылыс"**
Наименование строительства : **"Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в с.Бейнеу"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за __май-июнь__ 2012 года

Код		Договор			
		номер	дата		
		4	30.03.2012 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего
	Стоимость выполненных работ в текущих ценах, всего с начала года	в отчетном месяце в текущих ценах	из графы 1							
			Стоимость СМР в текущих ценах, всего	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	16 870 005	15 062 504							1 807 501	16 870 005
в том числе:										
- май-июнь 2012 года		15 062 504							1 807 501	16 870 005
Удержание аванса 30%		4 518 751							542 250	5 061 001
Удержание по договору 5%		753 125							90 375	843 500
Итого к перечислению		9 790 628							1 174 875	10 965 503
10 965 503 (десять миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот три), 00 тенге										

Заказчик
Начальник ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства":

_____ **Бисенов С.Х.**

Подрядчик:
Директор ТОО "А и К құрылыс"

_____ **Отеулиева О.Ж.**

Заказчик **ГУ "Бейнеуский райотдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "А и К курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство четырехквартирного муниципального жилого дома в с.Бейнеу**
наименование, адрес

Договор подряда	номер	4
	дата	30.03.2012 г.

Номер документ	Дата составления
1	20.06.2012 г.

А К Т
о приемке выполненных работ за май-июнь 2012 г.

Составлен в текущих ценах

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы / тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12
			Смета 2-1-1: Общестроительные работы						
1	1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	85	39,84	37,82	3 387	3 214	1 061
				м3	1,87	11	159	935	97
2	2	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	160	27,84	26,18	4 454	4 188	1 375
				м3	1,66	7,2	266	1 152	97
3	3	Е0101-164-2 т.ч. П-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10	262,72	0	2 627	0	2 969
				м3	262,72	0	2 627	0	113
4	4	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3км, класс груза 1	136	38,76	38,76	5 271	5 271	1 054
				т	0	7,75	0	1 054	100
5	5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	85	3,13	2,66	266	226	109
				м3	0,39	0,93	33	79	97

6	6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (89) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	160	5,55	5,55	889	889	280
				м3	0	1,8	0	289	97
7	7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10	134,1	0	1 341	0	1 515
				м3	134,1	0	1 341	0	113
8	8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими тамбовками	160	21,55	4,52	3 447	723	2 643
				м3	17,03	0	2 725	0	97
9	9	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 50 мм	87	790,75	24,55	68 796	2 136	5 247
				м2	39,83	9,2	3 465	800	123
10	10	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В15	72,06	16497,7	311,32	1 188 824	22 434	42 266
				м3	441	117,61	31 778	8 475	105
11	11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	72,06	183		13 187		
				м3					
12	12	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	72,06	519		37 399		
				м3					
13	13	Е0106-1-15	Устройство фундаментов под перегородки, бетон В12,5	7,7	15539,23	100,65	119 652	775	1 490
				м3	146,25	38,03	1 126	293	105
14	14	Е0106-11-10	Армированнеподстилающих слоев и набетонок	0,1865	5239,08	327,33	977	61	394
				1т	1890	123,75	352	23	105
15	15	С12041-23 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,158	53000		8 374		
				т					
16	16	С12041-4 Изм.и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0285	50600		1 442		
				т					
17	17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,82	183		1 430		
				м3					
18	18	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,82	519		4 056		
				м3					
19	19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бктону стен, фундаментов	342	245,44	3,82	83 940	1 306	15 654
				м2	37,35	1,44	12 774	492	118
20	20	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная М50 с жидким стеклом стен, фундаментов	60,20	324,5	4,19	19 535	252	4 236
				м2	58,05	1,58	3 495	95	118
21	21	Е0108-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при	123,48	1843,36	321,26	227 618	39 669	105 236

			высоте этажа до 4 м							
22	22	СПрайст-лист	Камень-ракушечник	м3	603	119,25	74 458	14 725	118	
				121,01	879,39		106 415			
23	23	Е0108-12-1	Армирование кладки перегородок	м3						
				0,24	72779,65	422,15	17 467	101	2 383	
24	24	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	т	8257,5	157,5	1 982	38	118	
				32	113,36	66,43	3 627	2 126	2 137	
25	25	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	шт	23,85	23,85	763	763	140	
				2,55	26800		68 340			
26	56	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок толщ 30 мм	м3						
				313,8	1078,11	28,55	338 312	8 959	72 435	
27	57	С11021-49	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, IV сорта	м2	181,58	10,78	56 980	3 383	120	
				7,4	7295,4		53 986			
28	58	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 75	м3						
				47,07	6190		291 363			
29	59	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	м3						
				313,8	101,55	0,35	31 866	110	4 240	
30	60	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - балок, стропил, мауэрлатов	м2	11,12	0,14	3 489	44	120	
				24,86	573,75	28,11	14 263	699	4 007	
31	61	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м3	123,75	10,58	3 076	263	120	
				313,8	247,8	15,94	77 760	5 002	15 165	
32	62	Е0112-17-2 К=5	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 20 мм	м2	34,65	5,96	10 873	1 870	119	
				313,8	45,93	0,7	14 412	220	299	
33	63	Е0112-13-3	Утепление по контору чердака плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	м2	0,55	0,25	173	78	119	
				72,8	189,45	4,72	13 792	344	6 295	
34	64	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	м2	70,88	1,78	5 160	130	119	
				2,91	5520		16 074			
35	65	Е0110-14-1	Установка стропил	м3						
				6,88	25300,76	334,28	174 069	2 300	29 090	
36	66	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м3	3397,5	126	23 375	867	120	
				355	588,61	8,2	208 955	2 911	29 914	
37	67	Е0110-12-1	Подшивка свеса досками обшивки	м2	67,73	3,08	24 044	1 093	119	
				4,76	92,48	5,48	440	26	492	
38	68	С11021-47	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой	м2	84,15	2,07	401	10	120	
				0,35	11781		4 123			

		С1102147	ширины, толщиной 25 мм, II сорта	м3					
39	69	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	7,23	573,75	28,11	4 148	203	1 165
40	70	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м3	123,75	10,58	895	76	120
				355	20,48	0,91	7 271	323	2 139
41	71	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	м2	4,68	0,34	1 661	121	120
				355	101,55	0,35	36 050	124	4 797
42	26	Е0111-1-2	Уплотнение грунта	м2	11,12	0,14	3 948	50	120
				259,37	13,19	2,62	3 421	680	3 669
43	27	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 50 мм	м2	10,51	0,99	2 726	257	123
				259,37	790,75	24,55	205 098	6 368	15 642
44	28	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м2	39,83	9,2	10 331	2 386	123
				20,75	15719,08		326 165		14 471
45	29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	567		11 765		123
				20,75	183		3 797		
46	30	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3					
				259,37	327,36	9,95	84 908	2 581	17 846
47	34	Е0111-1-2	Уплотнение грунта	м2	52,2	3,74	13 539	970	123
				11,08	13,19	2,62	146	29	157
48	35	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 50 мм	м2	10,51	0,99	116	11	123
				11,08	790,75	24,55	8 762	272	668
49	36	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м2	39,83	9,2	441	102	123
				0,8864	15719,08		13 933		618
50	37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	567		503		123
				0,8864	183		162		
51	38	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	м3					
				11,08	322,71	3,1	3 576	34	764
52	39	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	м2	54,9	1,17	608	13	123
				11,08	244,17	2,19	2 705	24	542
53	40	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	38,93	0,83	431	9	123
				11,08	279,63	9,95	3 098	110	762
54	41	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	52,2	3,74	578	41	123
				11,08	279,63	9,95	3 098	110	762
				м2	52,2	3,74	578	41	123

55	72	Е0115-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	270,45	1839,28	18,49	497 432	5 002	281 538
				м2	986,89	4,54	266 904	1 227	105
56	91	Е0126-12-2	Изоляция стен поверхностей плитами минераловатными	200,2	164,72	50,15	32 977	10 040	22 164
				м2	92,03	18,68	18 424	3 740	100
57	92	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	14,01	10700		149 950		
				м3					
58	93	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	200,20	1089,5	4,92	218 188	985	40 974
				м2	193,05	1,87	38 649	374	105
59	42	Е0110-16-2	Установка в жилых зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	27	593,71	59,17	16 030	1 598	7 115
				м2	198,45	21,16	5 358	571	120
60	43	С12061-15	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-13,5; ОС 15-15 для жилья	27	4860		131 220		
				м2					
61	44	С11011-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	12	879		10 548		
				комп					
62	45	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	27	246,18	5,58	5 683	151	3 116
				м2	94,05	2,12	2 539	57	120
63	46	С12069-6	Доски подоконные, марки с ПД19-25 по ПД28-25, толщина 42 мм, ширина 250 мм	18	839		15 102		
				м					
64	47	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	8,64	400,6	102,53	3 461	886	1 942
				м2	151,65	35,67	1 310	308	120
65	48	Е0110-23-3	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2	21,84	637,11	31,85	13 915	696	5 316
				м2	190,8	12,04	4 167	263	120
66	49	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	6,72	4250		28 560		
				м2					
67	50	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	15,12	4010		60 631		
				м2					
68	51	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П	8,64	5380		46 483		
				м2					
69	52	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	8	1960		15 680		
				комп					
70	53	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в	12	1380		16 560		

			помещение	комп					
71	54	Е0110-90-2	Монтаж металлич.дверного блока	0,27	330,85	32,08	90	9	92
				м2	272,25	12,13	74	3	120
72	55	Спрайст	Двери стальные 1,0х2,1 огрунтованные и окрашенные	4,00	12493,59		49 974		
				шт					
73	73	Е0115-151-2	Окраска водными составами потолков клеевая улучшенная	270,45	23,93	0,16	6 471	43	4 492
				м2	15,75	0,07	4 260	19	105
74	74	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню	530,95	309,61	3,39	164 388	1 797	65 629
				м2	117	0,72	62 121	382	105
75	75	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	35,3	782,18	6,33	27 611	223	11 681
				м2	312,75	2,39	11 040	84	105
76	76	Е0115-151-2	Окраска водными составами стен и откосов клеевая улучшенная	566,25	23,93	0,16	13 549	91	9 406
				м2	15,75	0,07	8 918	40	105
77	77	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен и откосов колером масляным разбавленным по штукатурке	204,32	185,63	1,88	37 928	384	16 953
				м2	78,3	0,72	15 998	147	105
78	78	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20,7	21,55	4,52	446	93	342
				м3	17,03		353		97
79	79	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщ 50 мм	20,7	790,75	24,55	16 369	508	1 248
				м2	39,83	9,2	824	190	123
80	95	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	64,2	21,55	4,52	1 383	290	1 061
				м3	17,03		1 093		97
81	96	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщ 100 мм	128,4	790,75	24,55	101 533	3 152	7 743
				м2	39,83	9,2	5 114	1 181	123
82	1	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	4	589,67	36,17	2 359	145	2 025
				шт	454,5	14,34	1 818	57	108
83	2	С151803-156	Щиток осветительный ЩК-1102А-УХЛ4 с вводным автоматом, встроенным электросетчиком и УСО	4	11000		44 000		
				шт					
84	3	Ц0108-593-12	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5	8	508,8	285	4 070	2 280	1 849
				шт	160	83,3	1 280	666	95
85	4	Сцена магазина	Люстра для ламп накаливания на 5 рожков	4	6864,61		27 458		
				шт					
86	5	Сцена магазина	Люстра для ламп накаливания на 3 рожков	4	2745,84		10 983		
				шт					
87	6	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с	8	216,3	120	1 730	960	755

			нормальными условиями среды							
88	7	С151701-83	Светильник потолочный НПБ1301-60, НПО 191-60	шт	65	34,4	520	275	95
				8	209		1 672		
89	8	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт					
				4	758,3	283	3 033	1 132	1 984
90	9	С151703-4	Светильник РКУ07-125-001-У1	шт	441	81	1 764	324	95
				4	4460		17 840		
91	10	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт					
				4	496		1 984		
92	11	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт					
				10	24		240		
93	12	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт					
				48	39		1 872		
94	13	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	шт					
				12	159,9	81,1	1 919	973	853
95	14	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	м	54,5	20,3	654	244	95
				12	149		1 788		
96	15	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м					
				12	27,7	2,1	332	25	230
97	16	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	19,7	0,5	236	6	95
				718	47,2	14,8	33 890	10 626	20 872
98	17	С151607-178	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х4 мм2	м	26,3	4,3	18 883	3 087	95
				0,05	58200		2 910		
99	18	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марки ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м					
				0,52	39800		20 696		
100	19	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м					
				0,08	16600		1 328		
101	20	С151601-345	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	1000м					
				0,08	210240		16 819		
102	21	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1000м					
				4	47	0,2	188	1	173
103	22	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	45,5	0,1	182		95
				8	48,5	0,2	388	2	358
104	23	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	47	0,1	376	1	95
				4	156		624		
105	24	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт					
				8	182		1 456		

			Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220						
106	25	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт 12	55	0,9	660	11	569
107	26	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт 12	49,7 215	0,2	596 2 580	2	95
108	27	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт 58	62,7	0,2	3 637	12	3 190
109	28	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт 58	57,8 46	0,1	3 352 2 668	6	95
110	29	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип УХЛ3	шт 0,1	60400		6 040		
111	30	Ц0108-591-10	Розетка штепсельная полугерметические и герметические	1000шт 4	133,4	3,6	534	14	438
112	31	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт 4	115 195	0,3	460 780	1	95
113	32	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	шт 13,95	34,66	33,42	484	466	154
114	33	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3 1,05	1,25 262,72	10,12	17 276	141	97 312
115	34	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 14	262,72 6,48	6,48	276 87	87	113 28
116	35	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 1,5	134,1	2,1	201	28	97 227
117	36	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м3 30	134,1 36,7	27,8	201 1 101	834	113 447
118	37	Ц0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам.100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	м 0,006	8,8 390198,87	6,9 1984,82	264 2 341	207 12	95 364
119	38	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	км 6	45900 27,7	749,25 2,1	275 166	4 13	130 115
120	39	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м 24	19,7 26,4	0,5 3,1	118 634	3 74	95 447
121	40	С151601-346	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	м 0,03	19,1 309360	0,5	458 9 281	12	95
				1000м					

122	1	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	27	58,95	4,59	1 592	124	1 832
				м	51,3	1,71	1 385	46	128
123	2	С130806-55	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 20х1,5 мм	27	47		1 269		
				м					
124	3	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных труб диам. 32 мм (футляр)	5,1	58,95	4,59	301	23	346
				м	51,3	1,71	262	9	128
125	4	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	5,1	112		571		
				м					
126	5	Спрайст	Краны шаровые муфтовые ГШК 15-16, Ду 15 мм	8	1979,3		15 834		
				шт					
127	6	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	4	332,58	54,7	1 330	219	1 071
				прибор	189	20,25	756	81	128
128	7	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	4	22600		90 400		
				шт					
129	8	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хамуты/	1,2	200		240		
				кг					
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТАМ:				5 963 262		
			Накладные расходы :						
			На общестроительные работы				935 439		
			Всего накладных расходов:				935 439		
			Итого с накладными				6 898 701		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :						
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				413 922		
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7 312 623		
			Временные здания и сооружения, 1,1 %				80 439		
			Итого с временными заданиями и сооружениями				7 393 062		
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,134%				83 837		
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				29 572		
			Затраты на выслугу лет, 1 %				73 931		
			Итого с дополнительными затратами на строительство				7 580 402		
			Пересчет в текущих ценах				14 767 162		
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				295 343		
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15 062 505		

			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 807 501**		
			Итого с НДС				**16 870 005**		

Сдал:
Главный инженер ТОО "А и К құрылыс"

_____ Қосбармак Б.Қ.
(подпись)

Принял:
Начальник ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства":

_____ Бисенов С.Х.
(подпись)

Согласовано:
Представитель технадзора: ТОО "Мұрадар"_____Оразалы Ж.Ж.

Счет-фактура № 00000000041 от 26 июня 2012 г. (1)

Поставщик: ТОО "А и К құрылыс" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 430200210139, БИН: 020840004103, инд.130100, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Молдагуловой дом №9,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0005252, от 07.08.2009 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ54319N010000386314, в банке МФ АО "БТА банк", БИК ABKZKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 4 от 30.03.2012 г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 430200210139, БИН: 020840004103, ТОО "А и К құрылыс", инд.130100, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Молдагуловой дом №9 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 430200212223, БИН: , ГУ Бейнеуский районный отдел архитектуры,градостройтельства и строительства, Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Бейнеуский районный отдел архитектуры,градостройтельства и строительства (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 430200212223, БИН: , Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ66070103KSN4302000, в банке Комитет Казначейства МИНФИНА РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в с.Бейнеу	услуг	1	3 035 710,00	3 035 710,00	12%	364 285,00	3 399 995,00	0	
Всего по счету:					**3 035 710,00**		**364 285,00**	**3 399 995,00**		

Руководитель: Отеулиева О. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

А и К құрылыс

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : **ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик : **ТОО "А и К құрылыс"**
Наимен. строительства : **Лот №4 "Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в с.Бейнеу"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2012 года

Код		Договор			
		номер	дата		
		4	30.03.2012 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего
	Стоимость выполненных работ в текущих ценах, всего с начала года	в отчетном месяце в текущих ценах	из графы 1							
			Стоимость СМР в текущих ценах, всего	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа-	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	20 270 000	3 035 710			227 198				364 285	3 399 995
в том числе:										
- июнь 2012 года		3 035 710			227 198				364 285	3 399 995
Удержание аванса 30%		910 713			68 159				109 286	1 019 999
Удержание по договору 5%		151 786			11 360				18 214	170 000
Итого к перечислению		1 973 212			147 679				236 785	2 209 997

2 209 997 (два миллиона двести девять тысяч девятьсот девяносто семь), 00 тенге

Заказчик
Начальник ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства":

_____ **Бисенов С.Х.**

Подрядчик:
Директор ТОО "А и К құрылыс"

_____ **Отеулиева О.Ж.**

Заказчик **ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "А и К құрылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Лот № 4 "Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в с.Бейнеу"**
наименование, адрес

Договор подряда	номер	4
	дата	30.03.2012 г.

Номер документ	Дата составления
2	26.06.2012 г.

А К Т
о приемке выполненных работ за июнь 2012 г.

Составлен в текущих ценах

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12
			Смета 2-1-1: Общестроительные работы						
1	31	E0111-36-1	Устройство покрытий из ленолеума на клее "Бустилат"	259,37	1494,08	4,9	387 518	1 271	19 253
				м2	58,5	1,85	15 173	480	123
2	32	E0111-39-1	Устройство плитусов деревянных	285,31	109,84	0,46	31 338	131	4 288
				м	12,04	0,18	3 435	51	123
3	33	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбавленным деревянных плитусов	28,53	184,99	1,88	5 278	54	2 367
				м2	78,3	0,72	2 234	21	105
4	80	E0106-19-1	Устройство монолитного ж/бетонного крыльца бетон В12,5	3,4	18278,15	316,01	62 146	1 074	5 310
				м3	1368	119,39	4 651	406	105
5	81	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,6	183		659		
				м3					
6	82	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,06	41200		2 472		
				т					
7	83	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0048	50600		243		
				т					
8	84	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,	0,3792	13864,97	4022,39	5 258	1 525	3 468

			(металлоконстукции козырьков)	т	9090	1071,86	3 447	406	90
9	85	С11011-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычный/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,367 т	59200		21 726		
10	86	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0122 т	50600		617		
11	87	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,5 м2	34,73 4,16	0,02	226 27		24 90
12	88	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	23,36 м2	1811,04 272,95	8,2 3,08	42 306 6 376	192 72	7 673 119
13	89	Е0115-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	24,48 м2	1839,28 986,89	18,49 4,54	45 025 24 159	453 111	25 484 105
14	90	С11011-485	Пластикат листовой	0,0614 т	129900		7 976		
15	94	Е0115-155-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	200,2 м2	56,43 31,95	0,14 0,05	11 297 6 396	28 10	6 727 105
16	97	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	64,2 м2	551,13 24,75		35 383 1 589		2 113 133
17	9	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раза	2,1 м2	21,8 5,81	0,05 0,02	46 12		11 90
18	10	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,1 м2	69,45 8,32	0,04	146 17		16 90
19	1	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт/0,18 Гкал/ч/	2 котел	9472,27 6480	1484,39 555,75	18 945 12 960	2 969 1 111	18 012 128
20	2	СПрайст-лист	Стоимость газового котла производительностью 10 кВт	2 комп	54491,29		108 983		
21	3	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.15 мм	36 м	266,48 52,2	3,96 1,49	9 593 1 879	143 54	2 474 128
22	4	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	30 м	264,48 52,2	3,96 1,49	7 934 1 566	119 45	2 062 128
23	5	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	8 м	343,48 52,2	3,96 1,49	2 748 418	32 12	550 128
24	6	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,6 м2	165,15 108	0,07 0,02	925 605		635 105

25	7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопроводов и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	74	10,99		813		1 013
				м	10,69		791		128
26	8	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	8	62,13		497		230
				комп	22,5		180		128
27	9	Е0119-6-1	Установка регулирующих клапанов диаметром до 50 мм	4	606,74	84,74	2 427	339	2 177
				клапан	393,75	31,5	1 575	126	128
28	10	СПрайст-лист	Стоимость регулирующего клапана Danfoss eagle D 25 мм	4	3519,26		14 077		
				шт					
29	11	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	20,38	231,3	18,61	4 714	379	2 724
				1кВт	97,43	6,98	1 986	142	128
30	12	СПрайст-лист	Стомость секции радиаторов	104	640,7		66 633		
				шт					
31	13	СПрайст-лист	Стоимость комплектующих к радиаторам	10	411,88		4 119		
				шт					
32	14	С130810-45	Крепления для трубопроводов	0,2	200		40		
				кг					
33	15	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт/0,18 Гкал/ч/	2	9472,27	1484,39	18 945	2 969	18 012
				котел	6480	555,75	12 960	1 111	128
34	16	СПрайст-лист	Стомость газового котла производительностью 10 кВт	2	54491,29		108 983		
				комп					
35	17	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	10	266,48	3,96	2 665	40	687
				м	52,2	1,49	522	15	128
36	18	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	54	264,48	3,96	14 282	214	3 711
				м	52,2	1,49	2 819	80	128
37	19	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	8	343,48	3,96	2 748	32	550
				м	52,2	1,49	418	12	128
38	20	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6	165,15	0,07	991		681
				м2	108	0,02	648		105
39	21	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопроводов и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	72	10,99		791		985
				м	10,69		770		128
40	22	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	8	62,13		497		230
				комп	22,5		180		128
41	23	Е0119-6-1	Установка регулирующих клапанов диаметром до 50 мм	4	606,74	84,74	2 427	339	2 177
				клапан	393,75	31,5	1 575	126	128
42	24	СПрайст-лист	Стоимость регулирующего клапана Danfoss eagle D 25 мм	4	3519,26		14 077		
				шт					
43	25	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	19,2	231,3	18,61	4 441	357	2 566

			Установка стальных радиаторов	1кВт	97,43	6,98	1 871	134	128
44	26	СПрайст-лист	Стомость секции радиаторов	98	640,7		62 789		
				шт					
45	27	СПрайст-лист	Стоимость комплектующих к радиаторам	10	411,88		4 119		
				шт					
46	28	С130810-45	Крепления для трубопроводов	0,20	200		40		
				кг					
47	29	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,8	1817,88	13,16	1 454	11	258
				м2	247,5	4,93	198	4	128
48	30	Е0120-12-10	Установка решоток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150	2	311,15	16,15	622	32	472
				шт	177,5	6,75	356	14	128
49	31	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,8	1817,88	13,16	1 454	11	258
				м2	247,5	4,93	198	4	128
50	32	Е0120-12-10	Установка решоток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150	2	311,15	16,15	622	32	472
				шт	177,75	6,75	356	14	128
51	33	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,8	1817,88	13,16	1 454	11	258
				м2	247,5	4,93	198	4	128
52	34	Е0120-12-10	Установка решоток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150	2	311,15	16,15	622	32	472
				шт	177,75	6,75	356	14	128
53	35	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,8	1817,88	13,16	1 454	11	258
				м2	247,5	4,93	198	4	128
54	36	Е0120-12-10	Установка решоток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150	2	311,15	16,15	622	32	472
				шт	177,75	6,75	356	14	128
55	1	Е0101-35-2	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м из выемки и от устройства фундаментов	910	12,61	12,61	11 477	11 477	3 863
				м3		4,38		3 982	97
56	2	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмаколесном ходу, 25 т. на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	827,27	12,51	12,51	10 347	10 347	3 435
				м3		4,28		3 541	97
57	3	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмаколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30см	827,27	6,36	6,36	5 257	5 257	1 535
				м3		1,91		1 582	97
58	4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	827,27	23,62	12	19 538	9 925	3 503
				м3	1,62	2,75	1 340	2 271	97
59	5	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	880	8,55	4,43	7 520	3 895	4 151
				м2	4,12	0,74	3 626	654	97
60	6	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	1000	14,12	3,88	14 119	3 879	10 687
				м2	10,24	0,78	10 240	777	97

			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТАМ:				**1 216 465**		
			Стоимость оборудования -				**227198**		
			Итого стоимости оборудования -				**227198**		
			Накладные расходы :						
			На общестроительные работы				**166 304**		
			Всего накладных расходов:				**166 304**		
			Итого с накладными				**1 382 769**		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :						
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**82 966**		
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1 465 735**		
			Временные здания и сооружения, 1,1 %				**16 123**		
			Итого с временными заданиями и сооружениями				**1 481 858**		
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,134%				**16 804**		
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**5 927**		
			Затраты на выслугу лет, 1 %				**14 819**		
			Итого с дополнительными затратами на строительство				**1 519 409**		
			Пересчет в текущих ценах				**2 976 186**		
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**59 524**		
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3 035 710**		
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**364 285**		
			Итого с НДС				**3 399 995**		

Сдал:
Главный инженер ТОО "А и К құрылыс"

_____ Қосбармақ Б.Қ.
(подпись)

Принял:
Начальник ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Бисенов С.Х.
(подпись)

Согласовано:
Представитель технадзора: ТОО "Мұрадар" _____ Оразалы Ж.Ж.