ФОРМА - 2

ЗАКАЗЧИК: - ГУ «СЫРЫМСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА»

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В С.БУЛАН СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ № 1

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за __апрель 2016 г_____

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		6-1												
		НА Газопровод среднего давления												
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка трубопровода												
		Земляные работы под газопровод												
9	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами -- "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	684	28,89	27,85	19758	19047	6287	0,01	5				
		М3		1,04	8,44	711	5770	97	0,03	22				
10	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной -- до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	21	262,72	-	5517	-	6234	1,85	39				
	т.ч. 1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	5517	-	113	-	- п-				
		М3												
11	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в -- грунтах 2 группы	21	134,1	-	2816	-	3182	0,97	20				
				134,1	-	2816	-	113	-	-				
		М3												
		Подземная прокладка трубопровода												
13	E0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,343	51202,26	20326,01	17562	6972	16132	179	61				
				30825	5353,43	10573	1836	130	20,64	7				
		км												

14	С130804-122-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 4 Изм. и доп.вып.14 --- СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 м	346,43	231	-	80025	-	-	-	-
64	СТОО"Виаст"-Стоимость ГРПШ-400-01 с РДНК-400 153600тг шт	2	53634,28	-	107269	-	-	-	-

6-2 НА ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка трубопровода

Земляные работы под газопровод

14	Е0101-13-2 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	684	28,89	27,85	19758	19047	6287	0,01	5
			1,04	8,44	711	5770	97	0,03	22
15	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. 1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 м3	21	262,72	-	5517	-	6234	1,85	39
			262,72	-	5517	-	113	-	- п-
20	С130804-117-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ИСО 4437-2004 1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 м	220,18	319	-	70237	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
21	С130804-116-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004 9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 м	196,95	158	-	31118	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

6 - 3

НА Тепловые сети акимат и спортза

1	1-13-2 -Разработка грунта 2 группы в экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	8	28,89	27,85	231	223	74	0,01	- отвал
			1,04	8,44	8	67	97	0,03	-

2	1-164-2 т.ч. п-1.55, 3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	2	262,72	-	525	-	594	1,85	4
				262,72	-	525	-	113	-	- п-
7	30-18-141 и доп.вып.6 РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0.5 ДО 1.0 м3	14,4	25300	-	364320	-	-	-	- Изм.
				-	-	-	-	-	-	- СН
8	30-18-23 и доп.вып.6 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ м3	7,36	25300	-	186208	-	-	-	- Изм.
				-	-	-	-	-	-	- СН РК

6-4

НА Тепловые сети мед амбулатория и дет.сад

1	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	8	28,89	27,85	231	223	74	0,01	- отвал
				1,04	8,44	8	67	97	0,03	-
2	1-164-2 т.ч. п-1.55, 3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	2	262,72	-	525	-	594	1,85	4
				262,72	-	525	-	113	-	- п-
7	30-18-141 и доп.вып.6 РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0.5 ДО 1.0 м3	7,92	25300	-	200376	-	-	-	- Изм.
				-	-	-	-	-	-	- СН
8	30-18-23 и доп.вып.6 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ М	4,16	25300	-	105248	-	-	-	- Изм.
				-	-	-	-	-	-	- СН РК

6 - 5 НА Тепловые сети школа

1	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 М3	8	28,89	27,85	231	223	74	0,01	- отвал
				1,04	8,44	8	67	97	0,03	-
2	1-164-2 т.ч. п-1.55, 3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	2	262,72	-	525	-	594	1,85	4
				262,72	-	525	-	113	-	- п-
7	30-18-141 и доп.вып.6 РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0.5 ДО 1.0 М3	9,36	25300	-	236808	-	-	-	- Изм.
				-	-	-	-	-	-	- СН
8	30-18-23 и доп.вып.6 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ М3	4,8	25300	-	121440	-	-	-	- Изм.
				-	-	-	-	-	-	- СН РК

6 - 6 НА Тепловые сети клуб

1	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	8	28,89	27,85	231	223	74	0,01	- отвал
				1,04	8,44	8	67	97	0,03	-
2	1-164-2 т.ч. п-1.55, 3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ **М3**	2	262,72	-	525	-	594	1,85	4
				262,72	-	525	-	113	-	- п-
7	30-18-141 и доп.вып.6 РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0.5 ДО 1.0 М3	3,6	25300	-	91080	-	-	-	- Изм.
				-	-	-	-	-	-	- СН
8	30-18-23 и доп.вып.6 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ М3	1,28	25300	-	32384	-	-	-	- Изм.
				-	-	-	-	-	-	- СН РК

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И НЕНОРМИРОВАННЫМИ	1732279
ОБОРУДОВАНИЕ:	107269
ИТОГО:	1839548
СН РК 8.02-09-2002 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,4 %	58897
ИТОГО :	1791176
СН РК8.02-07-2202 ДОПОЛНИТ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ ПРИВОЗИМЫХ МАТЕРИАЛОВ 0,626 %	11213
СН РК 8.02-07-2002 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,7 %	30449
СН РК 8.02-02-2002 ЗАТРАТЫ НА ВСЛУГУ ЛЕТ 1 %	17912
СН РК 8.02-02-2002 ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 0,4 %	7165
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ С ОБОРУД	1965184
СН РК 8.02-02-2002 ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ ИВ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 Г	
К-2.424510	4764608
СН РК 8.02-02-2002 НАЛОГИ . СБОРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЁЖ 2%	95292
ИТОГО С НАЛОГАМИ :	4859900
НДС 12%	583188
ВСЕГО ПО АКТУ:	5443088

ЗАКАЗЧИК _____ _____

ПОДРЯДЧИК _____ _____

ТЕХНАДЗОР _____ _____

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА АПРЕЛЬ 2016 Г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «СЫРЫМСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 40 2016-04-13

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В С.БУЛАН СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	4859900		
НДС 12%	583188		
Всего:	5443088		
Итого за апрель 2016 г.	4859900		
НДС 12%	583188		
ВСЕГО:	5443088		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЗАКАЗЧИК: - ГУ «СЫРЫМСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА»

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В С.БУЛАН СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

А К Т № 2

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май 2016 г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2-6	БЛОЧНАЯ КОТЕЛЬНАЯ БМК АКИМАТ						3025800						
2		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ						3025800						
3	СН РК 8.02-02 2002.	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 Г К-2.424510						7336082						
4	СН РК 8.02-02 -2002	НАЛОГИ,СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%						146722						
5		ИТОГО С НАЛОГАМИ :						7482804						
6	РЕШЕНИЕ ПР-ВА	НДС 12%						897936						
7		ВСЕГО ПО АКТУ:						8380740						

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

ТЕХНАДЗОР _____

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА МАЙ 2016 Г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «СЫРЫМСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 40 2016-04-13

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В С.БУЛАН СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	12342704		
НДС 12%	1481124		
Всего:	13823828		
Итого за май 2016 г.	7482804		
НДС 12%	897936		
ВСЕГО:	8380740		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Ф - 2

ЗАКАЗЧИК: - ГУ «СЫРЫМСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА»

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В С.БУЛАН СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

А К Т № 3

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май 2016 г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2-7	БЛОЧНАЯ КОТЕЛЬНАЯ БМК ШКОЛА				4 652 670				
2	2-8	БЛОЧНАЯ КОТЕЛЬНАЯ БМК КЛУБ				3 025 800				
3	2-9	БЛОЧНАЯ КОТЕЛЬНАЯ БМК МЕД.ПУНКТА И ДЕТСКОГО САДА				3 305 810				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ				10 984 280				
	СН РК 8.02-02 2002.	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 Г К-2.424510				26 631 496				
	СН РК 8.02-02 -2002	НАЛОГИ,СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%				53 263				
		ИТОГО С НАЛОГАМИ :				26 684 759				
	РЕШЕНИЕ ПР-ВА	НДС 12%				3 202 171				
		ВСЕГО ПО АКТУ:				29 886 930				

ЗАКАЗЧИК _____ Д. Жанклишов

ПОДРЯДЧИК _____ Ю. Казиев

ТЕХНАДЗОР _____ Ф. Кусаинов

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА МАЙ 2016 Г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «СЫРЫМСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 40 2016-04-13

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В С.БУЛАН СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	39027463		
НДС 12%	4683295		
Всего:	43710758		
Итого за май 2016 г.	26684759		
НДС 12%	3202171		
ВСЕГО:	29886930		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ФОРМА - 2

ЗАКАЗЧИК: - ГУ «СЫРЫМСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА»

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В С.БУЛАН СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ № 4

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь2016 г_____

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: ВСЕГО
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка **6 – 1 Газопровод низкого давления**								
1	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,01	121367,16	49858,78	1214	499	1043	336	3
				61425	18834,75	614	188	130	91,99	1
2	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	10	279	-	2790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0122-36-1	м -Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	276,46	17,71	829	53	755	1,07	3
				186,75	6,75	560	20	130	0,03	-
4	С130902-10	шт -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	6880	-	20640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0122-34-1	-Установка отводов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1

- 2 -									
6 С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	2	69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
				227	-	454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7 Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	шт	1,8	21,8	0,05	39	-	9	0,03	-
				5,81	0,02	10	-	90	-	-
8 Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,8	40,72	0,04	73	-	13	0,04	-
				8,32	-	15	-	90	-	-
		м2	-							

РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка трубопровода

Земляные работы под газопровод

12 Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	684	6,48	6,48	4432	4432	1396	-	-
				-	2,1	-	1439	97	0,01	6

Подземная прокладка трубопровода

02 15 Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
16 С130804-278 3 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	281	-	843	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17 Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	шт	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
				102,38	86,87	102	87	130	0,33	-
18 С130804-218 8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	126	-	126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

- 3 -

19	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	-Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,343	5551,95 / 393,2	5158,75 / 724,68	1904 / 135	1769 / 249	510 / 133	21 / 4,2	7 / 1
20	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	-Прокладка провода в траншее	км	0,343	5551,95 / 393,2	5158,75 / 724,68	1904 / 135	1769 / 249	510 / 133	21 / 4,2	7 / 1
21	СПрайс	-Лента сигнальная " ГАЗ"	м	343	12,78 / -	- / -	4384 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
22	С151607-99 Изм. и доп. вып. 20	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,343	2683 / -	- / -	920 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
23	Ц3920-3	-Контроль внешним осмотром и измерением СТЫКОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ трубопроводов диаметром ДО 273 мм	стык	4	32,62 / 31,5	- / -	130 / 126	- / -	113 / 90	0,2 / -	1 / -
24	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	м	343	78,92 / 69,75	- / -	27070 / 23924	- / -	30623 / 128	0,33 / -	114 / -
					Выход газопровода из земли Д 57х3мм-4ШТ						
25	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,0032	51202,26 / 30825	20326,01 / 5353,43	164 / 99	65 / 17	151 / 130	179 / 20,64	1 / -
26	С130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	3,232	231 / -	- / -	747 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
27	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,012	121367,16 / 61425	49858,78 / 18834,75	1456 / 737	598 / 226	1252 / 130	336 / 91,99	4 / 1
28	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	км	12	279 / -	- / -	3348 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

- 4 -

8.02-04-20 02									
29	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм футляр	м	0,0064	70153,47	10674,97	449	68	440	270	2
					48825	4032	312	26	130	19,69	-
30	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	км	6,4	474	-	3034	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	С11011-457	-Пакля пропитанная	м	10	195	-	1950	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	Е0116-30-2	-Заделка концов футляра диам. 200 мм	кг	8	2017,57	1,57	16141	13	4032	2,36	19
					393,75	-	3150	-	128	-	-
33	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки, В15	1сальник	0,904	6440,77	66,01	5822	60	209	1,35	1
					195,75	24,93	177	23	105	0,12	-
34	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,904	127	-	115	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,904	361	-	326	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
36	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	0,904	840	-	759	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
37	Е0122-34-1	-Установка отводов	м3	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
					69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
38	СПрайс	-Неразъемное соединение сталь 63/57мм	шт	4	2805,6	-	11222	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	Е0106-11-1	-Установка ар-ры	шт	0,00432	172357,31	536,06	745	2	216	289	1
					47475	202,5	205	1	105	0,99	-
40	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	1т	0,00432	53000	-	229	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

- 5 -									
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 10 мм	т						
41	Е0109-53-1	-Монтаж козырька		0,00288	14806,01	1133,15	43	3	34	82,1	-
					12892,5	398,25	37	1	90	1,95	-
42	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 10-220 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,00288	55300	-	159	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
43	Е0127-61-1	-Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	8	273,96	119,85	2192	959	1384	0,64	5
					100,35	29,7	803	238	133	0,12	1
44	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	12	279	-	3348	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
45	С11011-5462 Изм. и доп. вып.17	-Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 3,0 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	0,00184	54417	-	100	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
46	С11011-861	-Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,0048	56300	-	270	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
47	С143001-6 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,504	7154	-	3606	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					Устройство контрольной трубки-1шт						
48	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	шт	1	1701,38	290,34	1701	290	775	2,74	3
					486	110,25	486	110	130	0,53	1
49	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление коверов в построечных условиях и на производственных базах	т	0,035	49326,74	16388,64	1726	574	1022	161	6
					28980	3478,9	1014	122	90	13,02	-
50	С12021-226	-Стоимость ковера	т	0,035	220500	-	7718	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	

-6-

51	С11041-17	-Болты с гайками и шайбами	0,00022	150900	-	33	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя т	0,52	245,44	3,82	128	2	24	0,21	-
				37,35	1,44	19	1	118	0,01	-
53	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий спропиткой битумом м2	0,014	775,44	24,55	11	-	1	0,26	-
				39,83	9,2	1	-	123	0,04	-
54	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м2	7,6	294,75	Установка ГРПШ-400-01 с РДНК-400 2шт -	2240	-	2531	1,89	14
				294,75	-	2240	-	113	-	-
55	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	2,44	5427,7	-	13244	-	1594	3,24	8
				531	-	1296	-	123	-	-
56	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3	0,3	9586,25	260,48	2876	78	222	3,94	1
				614,25	89,46	184	27	105	0,35	-
57	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,3	127	-	38	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,3	361	-	108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,3	840	-	252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	Е0141-4-7	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в двуслоя м3	3,4	97,88	7,38	333	25	329	0,57	2
				90,23	2,79	307	9	104	0,01	-
61	С11041-18	-Детали закладные фундаментов, м2	0,02	150500	-	3010	-	-	-	-

- 7 -	одноствольных мачт и фидерных опор		-	-	-	-	-	-	-
62	Е0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей	т 0,00304	168294,13 62775	49389,75 18657	512 191	150 57	322 130	312,7 91,12	1 -
63	Е0119-4-1 -Устройство установки для редуцирования давления газа	т 2	5655,02 1917	286,52 108	11310 3834	573 216	5184 128	11,2 0,52	22 1
	РАЗДЕЛ 3. Ограждение к ГРПШ 3Х4 2шт								
65	Е0101-165-2-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,6	402,75 402,75	- -	644 644	- -	728 113	2,8 -	4 -
66	Е0111-2-4 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3 0,082	5427,7 531	- -	445 44	- -	54 123	3,24 -	- -
67	Е0106-1-13 -Устройство бетоных фундаментов столбов, В15	м3 1,3	9693 771,75	95,97 36,25	12601 1003	125 47	1103 105	4,9 0,18	6 -
68	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3 1,3	127 -	- -	165 -	- -	- -	- -	- -
69	С143001-62 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3 1,3	361 -	- -	469 -	- -	- -	- -	- -
70	С143001-64 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:	м3 1,3	840 -	- -	1092 -	- -	- -	- -	- -

- 8 -

	за 4 кг/см2								
71	E0109-34-1	-Монтаж опор	м3	0,16916	17355,77	2191,29	2936	371	1927	73,6	12
72	C130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	т	62,4	12555 250 -	101,25 - -	2124 15600 -	17 - -	90 - -	0,49 - -	- - -
73	E0109-35-1	-Монтаж ограждения	м	0,50392	17937,36	627,68	9039	316	6485	86,5	44
74	C11011-759	-Сетка плетенная "Рабица"	т	44,7	14197,5 257 -	101,25 - -	7154 11488 -	51 - -	90 - -	0,49 - -	- - -
75	C11011-4165 Изм. и доп.вып.19	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 60 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	м2	0,02	52544 -	- -	1051 -	- -	- -	- -	- -
76	C11011-4161 Изм. и доп.вып.19	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 40 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,02	49993 -	- -	1000 -	- -	- -	- -	- -
77	C11011-4472 Изм. и доп.вып.19	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,36344	53744 -	- -	19533 -	- -	- -	- -	- -
78	C12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0316	49131 -	- -	1553 -	- -	- -	- -	- -
79	C12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0038	50642 -	- -	192 -	- -	- -	- -	- -
			т								

- 9 -

80	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой - ГФ-021 за один раз	40,24	21,8	0,05	877	2	211	0,03	1
				5,81	0,02	234	1	90	-	-
		м2								
81	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей - эмалью ПФ-115	40,24	40,72	0,04	1638	2	301	0,04	2
				8,32	-	335	-	90	-	-
		м2								
				Земляные работы переход через дорогу						
82	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами - "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	8,7	28,89	27,85	251	242	80	0,01	-
				1,04	8,44	9	73	97	0,03	
		м3								
83	Е0101-164-2 т.ч. п-3.180, их доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта - п-1.55, вручную после разработки механизированным способом/	0,431	262,72	-	113	-	128	1,85	1
				262,72	-	113	-	113	-	-
		м3								
84	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,7	134,1	-	1167	-	1318	0,97	8
				134,1	-	1167	-	113	-	-
		м3								
85	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 - (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	0,431	6,48	6,48	3	3	1	-	-
				-	2,1	-	1	97	0,01	-
		м3								

РАЗДЕЛ 4. Переход ч/з а/дорогу открытым методом -1шт

86	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,02	58881,69	25695,31	1178	514	1037	194	4
				33075	6813,45	662	136	130	26,38	1
		км								
87	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	20,2	692	-	13978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
88	Е0122-47-1	-Протаскиваниев футляр полиэтиленовых труб диам. 63 мм	20	244,98	0,28	4900	6	3823	0,84	17
				146,93	0,11	2939	2	130	-	-

	м								
89 Е0122-48-1 -Заделка битумом и прядью		1	577,8	70,03	578	70	216	1	1
К=0,1251 концов футляра диам. 100 мм			165,23	1,16	165	1	130	-	-
	футляр								
				Молниезащита					
90 Е0101-165-2-Копание ям без откосов		1,2	402,75	-	483	-	546	2,8	3
глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы			402,75	-	483	-	113	-	-
	м3								
91 Е0106-1-13 -Устройство бетоных		0,36	9693	95,97	3489	35	305	4,9	

	фундаментов столбов, В15								
				771,75	36,25	278	13	105	0,18	-
92	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цементм	м3	0,36	127	-	46	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
93	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,36	361	-	130	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
94	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	0,36	840	-	302	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
95	Е0109-34-1	-Монтаж опор	м3	0,06575	17355,77	2191,29	1141	144	749	73,6	5
96	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	т	2	12555	101,25	825	7	90	0,49	-
					509	-	1018	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
97	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2	279	-	558	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
98	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	2	141	-	282	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
99	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	2	99	-	198	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
100	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	м	0,00252	46400	-	117	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
101	С12041-24 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	т	0,0064	52400	-	335	-	-	-	-
	СН РК	класса А-III, d 12			-	-	-	-	-	-	-

- 11 -

	мм 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
102	С12041-22 Изм. и - доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля - СН РК	0,01138	53600 - класса А-III, d 8 мм	- -	610 -	- -	- -	- -	-
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
103	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой - ГФ-021 за один раз	9,48	21,8 5,81	0,05 0,02	207 55	- -	50 90	0,03 -	- -
		м2								
104	Е0113-26-6 К=2 -	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,48	40,72 8,32	0,04 -	386 79	- -	71 90	0,04 -	- -
	-	м2								

- 12 -

6 - 2 Газопровод низкого давления

РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка

1	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,129	121367,16	49858,78	15656	6432	13460	336	43
					61425	18834,75	7924	2430	130	91,99	12
2	Е0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с пневматическим испытанием	км	0,032	123549,87	51496,99	3954	1648	3383	337	11
					61875	19453,5	1980	623	130	95,01	3
3	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	км	129	279	-	35991	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
4	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	32	509	-	16288	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

- 13 -

5	E0122-34-1	-Установка отводов		6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
					69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
6	C130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89x3,5 мм	шт	2	321	-	642	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
7	C130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57x3 мм	шт	4	227	-	908	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	E0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
					186,75	6,75	374	14	130	0,03	-
				2	6880	-	13760				

- 14 -

9	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм		-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам.до 100 мм	шт 1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
				342	11,25	342	11	130	0,05	-
11	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт 1	10400	-	10400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	шт 68	21,8	0,05	1482	3	357	0,03	2
				5,81	0,02	395	1	90	-	-
13	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 68	40,72	0,04	2769	3	509	0,04	3
				8,32	-	566	-	90	-	-

м2

РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка трубопровода

Земляные работы под газопровод

16	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	21	134,1	-	2816	-	3182	0,97	20
				134,1	-	2816	-	113	-	-
			м3							
17	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	684	6,48	6,48	4432	4432	1396	-	-
				-	2,1	-	1439	97	0,01	6
			м3							

Подземная прокладка трубопровода

18	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,195	51202,26	20326,01	9984	3964	9171	179	35
			км	30825	5353,43	6011	1044	130	20,64	4

- 15 -

19	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,218	58881,69	25695,31	12836	5602	11304	194	42
				33075	6813,45	7210	1485	130	26,38	6
		км								
22	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
				69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
		шт								
23	С130804-278-5 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	592	-	1184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
24	С130804-278-3 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	281	-	1124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
25	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
				102,38	86,87	102	87	130	0,33	-
		шт								
26	С130804-218-8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	126	-	126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	Ц0110-926-1-Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	-Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,413	5551,95	5158,75	2293	2131	614	21	9
				393,2	724,68	162	299	133	4,2	2
		км								
28	Ц0110-926-1-	-Прокладка провода в траншее	0,413	5551,95	5158,75	2293	2131	614	21	9

-16-

	Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	км		393,2	724,68	162	299	133	4,2	2
29	СПрайс	-Лента сигнальная " ГАЗ"	413	12,78	-	5278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С151607-99 Изм. и доп. вып. 20	м -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,413	2683	-	1108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Ц3920-3	км -Контроль внешним осмотром и измерением СТЫКОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ трубопроводов диаметром ДО 273 мм	8	32,62	-	261	-	227	0,2	2
				31,5	-	252	-	90	-	-
32	Е0119-15-1	стык -Пневматическое испытание газопроводов	413	78,92	-	32594	-	36873	0,33	138
				69,75	-	28807	-	128	-	-
33	Е0122-11-2	м -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0032	Выход газопровода из земли Д 57х3мм-4ШТ 51202,26	20326,01	164	65	151	179	1
				30825	5353,43	99	17	130	20,64	-
34	С130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	км -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	3,232	231	-	747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0122-9-1	м -Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,012	121367,16	49858,78	1456	598	1252	336	4
				61425	18834,75	737	226	130	91,99	1
36	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	12	279	-	3348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Е0122-8-3	м -Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм футляр	0,0064	70153,47	10674,97	449	68	440	270	2
				48825	4032	312	26	13		

- 17 -

38	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	км	6,4	474	-	3034	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	С11011-457	-Пакля пропитанная	м	10	195	-	1950	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	Е0116-30-2	-Заделка концов футляра диам. 200 мм	кг	8	2017,57	1,57	16141	13	4032	2,36	19
					393,75	-	3150	-	128	-	-
41	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки, В15	1сальник	0,904	6440,77	66,01	5822	60	209	1,35	1
					195,75	24,93	177	23	105	0,12	-
42	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,904	127	-	115	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
43	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,904	361	-	326	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
44	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	0,904	840	-	759	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
45	Е0122-34-1	-Установка отводов	м3	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
					69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
46	СПрайс	-Неразъемное соединение сталь 63/57мм шт	шт	4	2805,6	-	11222	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
47	Е0106-11-1	-Установка ар-ры		0,00432	172357,31	536,06	745	2	216	289	1
					47475	202,5	205	1	105	0,99	-
48	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1т	0,00432	53000	-	229	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
49	Е0109-53-1	-Монтаж козырька	т	0,00288	14806,01	1133,15	43	3	34	82,1	-

-18 -

			12892,5	398,25	37	1	90	1,95	-
50	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 10-220 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	0,00288	55300	-	159	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		Выход газопровода из земли Д 89х3,5мм-2ШТ							
51	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,0016	58881,69	25695,31	94	41	83	194	-
				33075	6813,45	53	11	130	26,38	-
52	С130804-117 1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	1,616	319	-	516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм футляр км	0,006	70153,47	10674,97	421	64	412	270	2
				48825	4032	293	24	130	19,69	-
54	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм м	6	400	-	2400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием км	0,0032	154891,68	66009,8	496	211	396	376	1
				70200	24936,75	225	80	130	121,79	-
56	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм м	3,2	2030	-	6496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	Е0122-34-1	-Установка отводов шт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
58	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки	2	321	-	642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

- 19 -

	20, 89х3,5 мм								
		шт							
59	С11011-457	-Пакля пропитанная	5	195	-	975	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
60	Е0116-30-2	-Заделка концов футляра диам. 200 мм	4	2017,57	1,57	8070	6	2016	2,36	9
				393,75	-	1575	-	128	-	-
		1сальник								
61	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки, В15	0,452	6440,77	66,01	2911	30	105	1,35	1
				195,75	24,93	88	11	105	0,12	-
		м3								
62	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,452	127	-	57	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
63	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,452	361	-	163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
64	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,452	840	-	380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
65	СПрайс	-Неразъемное соединение сталь 90/89мм	2	2990,67	-	5981	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
66	Е0106-11-1	-Установка ар-ры	0,00216	172357,31	536,06	372	1	108	289	1
				47475	202,5	103	-	105	0,99	-
		1т								
67	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00216	53000	-	114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
68	Е0109-53-1	-Монтаж козырька	0,00144	14806,01	1133,15	21	2	17	82,1	-
				12892,5	398,25	19	1	90	1,95	-
		т								
69	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК Ст3кп 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 10-220 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали	0,00144	55300	-	80	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

- 20 -

Опознавательный столбик 2шт

70	Е0127-61-1	-Установка столбиков сигнальных железобетонных	8	273,96	119,85	2192	959	1384	0,64	5
		шт		100,35	29,7	803	238	133	0,12	1
71	С130806-66 Изм. и - доп.вып.16 СН РК мм 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5	12	279	-	3348	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
72	С11011-5462 Изм. и - доп.	-Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 3,0 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ - вып.17 19904-90)	0,00184	54417	-	100	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	
73	С11011-861	-Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм -	0,0048	56300	-	270	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
74	С143001-6 Изм. и - доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,504	7154	-	3606	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

6 - 3 на тепловые сети акимат и спортзал

3	1-166-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2,5	134,1	-	335	-	379	0,97	2
		м3		134,1	-	335	-	113	-	-
4	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
				134,1	-	671	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- 21 -		м3								
5	8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ЛОТКИ	5,9	2701,2	97,07	15937	573	1034	0,78	5
				112,5	36	664	212	118	0,18	1
		М3								
6	7-61-1	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ	21,76	1986,57	564,43	43228	12282	23228	3,33	72
				567	195,49	12338	4254	140	0,75	16
		М3								
9	24-2-1	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,118	158366,21	46381,71	18687	5473	14276	424	50
				76050	17015,25	8974	2008	130	88,37	10
		км								
10	8-6-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	118	131	-	15458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	8-10-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 32 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	10	208	-	2080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Шт								
12	8-6-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	1	81	-	81	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	8-6-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	1	232	-	232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- 22 -										
14	57-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	1,6	137	0,74	219	1	56	0,2	-
		1м2		31,39	0,11	50	-	110,7	-	-
15	57-16-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой	1,6	16,49	0,28	26	-	25	0,09	-
		1м2		14	0,05	22	-	110,7	-	-
16	1-1-169	-Изол	3,2	126	-	403	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
17	26-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	15,6	167,6	50,15	2614	782	1727	0,53	8
				92,03	18,68	1436	291	100	0,09	1
		м2								
18	1-3-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КК ALC фольгированные	1,6	10300	-	16480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	1-1-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0156	185900	-	2900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
20	13-29-3	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	11,9	157,64	0,07	1876	1	29	0,01	-
				2,72	0,02	32	-	90	-	-
		м2								
					ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА 2шт					
21	22-33-5	-Установка сальника	0,03364	247994,13	49389,75	8343	1661	3561	312,7	11
		т		62775	18657	2112	628	130	91,12	3
22	16-10-3	-Прокладка вентиляционной трубы диам. 65 мм	4	801,76	15,99	3207	64	625	0,66	3
		м		116,1	5,99	464	24	128	0,03	-
23	16-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	10	770,63	-	7706	-	3859	1,8	18
				301,5	-	3015	-	128	-	-
		1сальник								

- 23 -

24	26-8-16	-Изоляция трубопроводов диаметром до 57 мм асбестовыми пуховыми шнурами толщиной 80 мм	6	204,43	16,1	1227	97	1131	1,03	6
				182,48	6,08	1095	36	100	0,03	-
25	1-1-1028	-Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/ м	0,0224	736700	-	16502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	30-2-7 Изм. и доп. вып. 22	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 т	0,04	8408	-	336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	57-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой м3	2,24	290,7	0,74	651	2	78	0,2	-
				31,39	0,11	70	-	110,7	-	-
28	57-16-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой 1м2	2,24	90,69	0,28	203	1	35	0,09	-
				14	0,05	31	-	110,7	-	-
29	1-1-103	-Гидроизол 1м2	2,24	104	-	233	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	6-9-59	-Доски из антисептированной древесины тип-1, толщиной 28 мм, шириной 68-118 мм м2	0,011	49700	-	547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	62-28-11	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб м3	0,56	123,66	0,05	69	-	49	0,59	-
				92,84	0,02	52	-	94,5	-	-
32	6-13-1	-Заделка бетоном В15 м2	0,32	12347,38	86,6	3951	28	176	3,06	1
				490,5	32,72	157	10	105	0,16	-
33	8-6-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Гарнит Ду30 м3	5,84	131	-	765	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	716253	21187		186
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	32052	7532		33
Материалы -	Тенге	686724	-	-	-
	Тенге	30895	-	-	-

- 24 -

2 - 1-5

Демонтажные работы

1	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
					290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
2	E0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2	215,57	21,24	431	42	427	1,29	3
					194,33	3,31	389	7	108	0,03	-
3	E0146-24-2	-Очистка стен И потолка от старой побелки	м2	55	32,87	-	1808	-	1808	0,23	13
					32,87	-	1808	-	100	-	-
4	E0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	52	48,37	4,36	2515	227	2489	0,29	15
					44,01	0,68	2289	35	107,1	0,01	-

Отделочные работы

5	E0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	1,89	379,71	40,1	718	76	670	1,71	3
					313,09	15,16	592	29	108	0,07	-

- 25 -

6	С12022-2	-Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные шт	1	37400 -	- -	37400 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	0,72	460,21 213,7	24,15 7,99	331 154	17 6	172 108	1,28 0,04	1 -
8	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 м2	0,72	5206 -	- -	3748 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	0,72	251,83 108,16	6,98 2,65	181 78	5 2	86 108	0,67 0,01	- -
10	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм м	1,6	4100 -	- -	6560 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	72,6	371,76 84,79	4,29 1,64	26990 6156	311 119	5929 94,5	0,52 0,01	38 1
12	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	72,6	316,78 74,78	2,63 0,99	22998 5429	191 72	5198 94,5	0,45 -	33 -

- 26 -

13	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	33,9	338,18	2,91	11464	99	3028	0,56	19
				93,41	1,1	3167	37	94,5	0,01	-
		м2								
14	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	52	121,68	8,3	6327	432	5900	0,57	29
				94,18	1,17	4897	61	119	-	-
		м2								
15	С11011-3784 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	60,32	508	-	30643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

6 - 4 на тепловые сети амбулатории и детсад

3	1-166-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2,5	134,1	-	335	-	379	0,97	2
				134,1	-	335	-	113	-	-
		м3								
4	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
				134,1	-	671	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- 27 -										
		м3								
5	8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ЛОТКИ	5,9	2701,2	97,07	15937	573	1034	0,78	5
		М3		112,5	36	664	212	118	0,18	1
6	7-61-1	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ	12,08	1986,57	564,43	23998	6818	12895	3,33	40
		М3		567	195,49	6849	2362	140	0,75	9
9	24-2-1	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,062	158366,21	46381,71	9819	2876	7501	424	26
		км		76050	17015,25	4715	1055	130	88,37	5
10	8-6-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	62	279	-	17298	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
11	8-10-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	10	227	-	2270	-	-	-	-
		Шт		-	-	-	-	-	-	-
12	8-6-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	1	81	-	81	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
13	8-6-10	-Трубы стальные сварные	1	232	-	232	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- 28 -									
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	57-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	1,6	137	0,74	219	1	56	0,2	-
				31,39	0,11	50	-	110,7	-	-
		1м2								
15	57-16-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой	1,6	16,49	0,28	26	-	25	0,09	-
				14	0,05	22	-	110,7	-	-
		1м2								
16	1-1-169	-Изол	3,2	126	-	403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
17	26-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	13,1	167,6	50,15	2196	657	1450	0,53	7
				92,03	18,68	1206	245	100	0,09	1
		м2								
18	1-3-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КК ALC фольгированные	1,06	10300	-	10918	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	1-1-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0131	185900	-	2435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
20	13-29-3	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	11,2	157,64	0,07	1766	1	28	0,01	-
				2,72	0,02	30	-	90	-	-
		м2								
					ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА 2шт					
21	22-33-5	-Установка сальника	0,03364	247994,13	49389,75	8343	1661	3561	312,7	11
				62775	18657	2112	628	130	91,12	3
		т								
22	16-10-3	-Прокладка вентиляционной трубы диам. 65 мм	4	801,76	15,99	3207	64	625	0,66	3
				116,1	5,99	464	24	128	0,03	-
		м								
23	16-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или	10	770,63	-	7706	-	3859	1,8	18
		стены подвала диам. до 100 мм		301,5	-	3015	-	128	-	-

- 29 - 1сальник

24	26-8-16	-Изоляция трубопроводов диаметром до 57 мм асбестовыми пуховыми шнурами толщиной 80 мм	6	204,43	16,1	1227	97	1131	1,03	6
				182,48	6,08	1095	36	100	0,03	-
		м								
25	1-1-1028	-Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	0,0224	736700	-	16502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
26	30-2-7 Изм. и доп. вып. 22	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,04	8408	-	336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	57-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	2,24	290,7	0,74	651	2	78	0,2	-
				31,39	0,11	70	-	110,7	-	-
		1м2								
28	57-16-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой	2,24	90,69	0,28	203	1	35	0,09	-
				14	0,05	31	-	110,7	-	-
		1м2								
29	1-1-103	-Гидроизол	2,24	104	-	233	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
30	6-9-59	-Доски из антисептированной древесины тип-1, толщиной 28 мм, шириной 68-118 мм	0,011	49700	-	547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	62-28-11	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	0,56	123,66	0,05	69	-	49	0,59	-
				92,84	0,02	52	-	94,5	-	-
		м2								
32	6-13-1	-Заделка бетоном В15	0,32	12347,38	86,6	3951	28	176	3,06	1
				490,5	32,72	157	10	105	0,16	-
		м3								
33	8-6-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Гарнит Ду30	5,84	131	-	765	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

6 - 5- на тепловые сети школа

3	1-166-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2,5	134,1	-	335	-	379	0,97	2
				134,1	-	335	-	113	-	-
		м3								
4	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
				134,1	-	671	-	113	-	-

- 30 -

		м3							
5	8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ЛОТКИ	3,84	2701,2	97,07	10373	373	673	0,78	3
				112,5	36	432	138	118	0,18	1
		М3								
6	7-61-1	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ	14,8	1986,57	564,43	29401	8354	15799	3,33	49
				567	195,49	8392	2893	140	0,75	11
		М3								
9	30-17-37	-Плиты опорные из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27215-87,ГОСТ 21506-87), приведенная толщина 9 см, при нагрузке на плиту 1860-2250 кг/м2	1,12	2220	-	2486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
10	6-13-1	-Заделка бетоном В25	0,21	13264,36	86,6	2786	18	115	3,06	1
		м3								
11	65-18-5	-Разборка трубопроводов диаметром 89 мм	132	490,5	32,72	103	7	105	0,16	-
				165,84	1,99	21891	263	24964	0,75	98
				163,85	0,32	21628	42	115,2	-	-
		м								
12	24-2-4	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,096	189787,73	52482,23	18220	5038	13498	494	47
				91125	17035,5	8748	1635	130	88,49	8
		км								
13	8-6-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	96	452	-	43392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

14	8-10-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	6	321	-	1926	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	8-6-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	1	81	-	81	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
16	8-6-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	1	232	-	232	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
17	57-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	1,6	137	0,74	219	1	56	0,2	-
		1м2		31,39	0,11	50	-	110,7	-	-
18	57-16-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой	1,6	16,49	0,28	26	-	25	0,09	-
		1м2		14	0,05	22	-	110,7	-	-
19	1-1-169	-Изол	3,2	126	-	403	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
20	26-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	29,9	167,6	50,15	5011	1499	3310	0,53	16
				92,03	18,68	2752	559	100	0,09	3
		м2								
21	1-3-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КК ALC фольгированные	2,1	10300	-	21630	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
22	1-1-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0299	185900	-	5558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

- 32 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м2								
23	13-29-3	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	26,9	157,64	0,07	4240	2	66	0,01	-
				2,72	0,02	73	1	90	-	-
		м2								
					ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА 1шт					
24	22-33-5	-Установка сальника	0,01682	247994,13	49389,75	4171	831	1781	312,7	5
				62775	18657	1056	314	130	91,12	2
		т								
25	16-10-3	-Прокладка вентиляционной трубы диам. 65 мм	2	801,76	15,99	1604	32	313	0,66	1
				116,1	5,99	232	12	128	0,03	-
		м								
26	16-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	5	770,63	-	3853	-	1930	1,8	9
				301,5	-	1508	-	128	-	-
		1сальник								
27	26-8-16	-Изоляция трубопроводов диаметром до 57 мм асбестовыми пуховыми шнурами толщиной 80 мм	3	204,43	16,1	613	48	566	1,03	3
				182,48	6,08	547	18	100	0,03	-
		м								
28	1-1-1028	-Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	0,0112	736700	-	8251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	30-2-7 Изм. и доп. вып. 22	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,02	8408	-	168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	57-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	1,12	290,7	0,74	326	1	39	0,2	-
				31,39	0,11	35	-	110,7	-	-
		1м2								
31	57-16-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой	1,12	90,69	0,28	102	-	17	0,09	-
				14	0,05	16	-	110,7	-	-
		1м2								
32	1-1-103	-Гидроизол	1,12	104	-	116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
33	6-9-59	-Доски из антисептированной древесины тип-1, толщиной 28 мм, шириной 68-118 мм	0,0055	49700	-	273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	62-28-11	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	0,28	123,66	0,05	35	-	25	0,59	-
				92,84	0,02	26	-	94,5	-	-
		м2								
35	6-13-1	-Заделка бетоном В15	0,16	12347,38	86,6	1976	14	88	3,06	-

		- м3		490,5	32,72	78	5	105	0,16	-
- 33 -										
36	8-6-59 Изм. и - доп.вып.16 8.02-04-20 02	-Гарнит Ду30	2,92	131	-	383	-	-	-	-
		м - СН РК		-	-	-	-	-	-	
6 - 6 на тепловые сети клуб										
3	1-166-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2,5	134,1	-	335	-	379	0,97	2
				134,1	-	335	-	113	-	-
		м3								
4	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
				134,1	-	671	-	113	-	-
		м3								
5	8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ЛОТКИ	1	2701,2	97,07	2701	97	175	0,78	1
				112,5	36	113	36	118	0,18	-
		М3								
6	7-61-1	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ	4,88	1986,57	564,43	9694	2754	5209	3,33	16
				567	195,49	2767	954	140	0,75	4
		М3								
9	30-17-37	-Плиты опорные из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27215-87,ГОСТ 21506-87), приведенная толщина 9 см, при нагрузке на плиту 1860-2250 кг/м2	0,24	2220	-	533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
10	6-13-1	-Заделка бетоном В25	0,08	13264,36	86,6	1061	7	44	3,06	-
				490,5	32,72	39	3	105	0,16	-
		м3								
11	24-2-1	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,02	158366,21	46381,71	3167	928	2420	424	8
				76050	17015,25	1521	340	130	88,37	2
		км								

9	30-17-37	-Плиты опорные из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27215-87,ГОСТ 21506-87), приведенная толщина 9 см, при нагрузке на плиту 1860-2250 кг/м2 м2	0,24	2220 -	- -	533 -	- -	- -	- -	- -
10	6-13-1	-Заделка бетоном В25 м3	0,08	13264,36	86,6	1061	7	44	3,06	-
11	24-2-1	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,02	490,5 158366,21 76050	32,72 46381,71 17015,25	39 3167 1521	3 928 340	105 2420 130	0,16 424 88,37	- 8 2
12	8-6-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м	20	279 -	- -	5580 -	- -	- -	- -	- -
13	8-10-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки	4	227 -	- -	908 -	- -	- -	- -	- -

- 35 -

		20, 57х3 мм							
		шт							
14	8-6-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	1	81	-	81	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
15	8-6-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	1	232	-	232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
16	57-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	1,6	137	0,74	219	1	56	0,2	-
				31,39	0,11	50	-	110,7	-	-
		1м2								
17	57-16-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой	1,6	16,49	0,28	26	-	25	0,09	-
				14	0,05	22	-	110,7	-	-
		1м2								
18	1-1-169	-Изол	3,2	126	-	403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
19	26-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	4,2	167,6	50,15	704	211	465	0,53	2
				92,03	18,68	387	78	100	0,09	-
		м2								
20	1-3-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КК ALC фольгированные	0,34	10300	-	3502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	1-1-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0042	185900	-	781	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
22	13-29-3	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	3,6	157,64	0,07	567	-	9	0,01	-
				2,72	0,02	10	-	90	-	-
		м2								

23	22-33-5	-Установка сальника	0,01682	247994,13	49389,75	4171	831	1781	312,7	5
24	16-10-3	-Прокладка вентиляционной трубы диам. 65 мм (т)	2	62775 801,76	18657 15,99	1056 1604	314 32	130 313	91,12 0,66	2 1
				116,1	5,99	232	12	128	0,03	-
25	16-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм (м)	5	770,63	-	3853	-	1930	1,8	9
				301,5	-	1508	-	128	-	-
26	26-8-16	-Изоляция трубопроводов диаметром до 57 мм асбестовыми пуховыми шнурами толщиной 80 мм (1сальник)	3	204,43	16,1	613	48	566	1,03	3
				182,48	6,08	547	18	100	0,03	-
27	1-1-1028	-Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/ (м)	0,0112	736700	-	8251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	30-2-7 Изм. и доп. вып. 22	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (т)	0,02	8408	-	168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	57-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой (м3)	1,12	290,7	0,74	326	1	39	0,2	-
				31,39	0,11	35	-	110,7	-	-
30	57-16-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой (1м2)	1,12	90,69	0,28	102	-	17	0,09	-
				14	0,05	16	-	110,7	-	-
31	1-1-103	-Гидроизол (1м2)	1,12	104	-	116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	6-9-59	-Доски из антисептированной древесины тип-1, толщиной 28 мм, шириной 68-118 мм (м2)	0,0055	49700	-	273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	62-28-11	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб (м3)	0,28	123,66	0,05	35	-	25	0,59	-
				92,84	0,02	26	-	94,5	-	-
34	6-13-1	-Заделка бетоном В15 (м2)	0,16	12347,38	86,6	1976	14	88	3,06	-
				490,5	32,72	78	5	105	0,16	-
35	8-6-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Гарнит Ду30 (м3)	2,92	131	-	383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

- 37 -

2 - 2 - 3 на АС акимат и спорт зал

Фундамент под БМКФ - 1

1	1-162-1	-Разработка грунта 1 группы вручную скреплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	4	194,18	-	777	-	878	1,25	5
				194,18	-	777	-	113	-	-
					Фундамент под БМК Ф-1					
		м3								
2	11-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1.2	1667.7	-	2001	-	784	3.24	4
				531	-	637	-	123	-	-
		м3								
3	4-1-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,444	53600	-	23798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
4	6-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В20	3,6	1747,37	257,71	6291	928	2745	4,05	15
				634,5	91,69	2284	330	105	0,4	1
		м3								
Дымовая труба										
5	16-10-8	-Дымовая труба диам. 219 мм	6	2512,62	45,33	15076	272	2359	1,66	10
		м		290,25	16,97	1742	102	128	0,08	-
6	1-4-82	-Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,0628	48400	-	3040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	1-4-18	-Детали закладные фундаментов, одноствольных мачт и фидерных опор	0,001	150500	-	151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

- 38 -

8	26-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	10,8	167,6	50,15	1810	542	1196	0,53	6
				92,03	18,68	994	202	100	0,09	1
		м2								
9	1-3-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,62	10300	-	6386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	1-1-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0108	185900	-	2008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
				Фундамент под дымовую трубу ФМ-1						
11	1-162-1	-Разработка грунта 1 группы вручную скреплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3	194,18	-	583	-	658	1,25	4
				194,18	-	583	-	113	-	-
		м3								
12	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,25	2584,28	73,75	646	18	11	0,14	-
				21,38	11,67	5	3	133	0,04	-
		м3								
13	6-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В15	2,7	9569,97	257,71	25839	696	2059	4,05	11
				634,5	91,69	1713	248	105	0,4	1
		м3								
14	4-1-24 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,04725	52400	-	2476	-	-	-	-
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	6-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0416	148200,82	587,63	6165	24	875	118	5
				19800	222,75	824	9	105	1,08	-
		1т								

-39-					Фундамент под БМК Ф-I				
1	1-162-1	-Разработка грунта 1 группы вручную скреплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	4	194,18 194,18	- -	777 777	- -	878 113	1,25 -	5 -
2	11-2-4	-Устройство vплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	1.2	1667.7 531	- -	2001 637	- -	784 123	3.24 -	4 -
3	4-1-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,444	53600 -	- -	23798 -	- -	- -	- -	- -
4	6-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В20 м3	3,6	1747,37 634,5	257,71 91,69	6291 2284	928 330	2745 105	4,05 0,4	15 1
					Дымовая труба					
5	16-10-8	-Дымовая труба диам. 219 мм м	6	2512,62 290,25	45,33 16,97	15076 1742	272 102	2359 128	1,66 0,08	10 -
6	1-4-82	-Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,0628	48400 -	- -	3040 -	- -	- -	- -	- -
7	1-4-18	-Детали закладные фундаментов, одноствольных мачт и фидерных опор т	0,001	150500 -	- -	151 -	- -	- -	- -	- -
8	26-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем) м2	10,8	167,6 92,03	50,15 18,68	1810 994	542 202	1196 100	0,53 0,09	6 1
9	1-3-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3	0,62	10300 -	- -	6386 -	- -	- -	- -	- -

- 40 -

10 1-1-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0108	185900	-	2008	-	-	-	-
	1000м2		-	-	-	-	-	-	-
			Фундамент под дымовую трубу ФМ-1						
11 1-162-1	-Разработка грунта 1 группы вручную скреплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3	194,18	-	583	-	658	1,25	4
	м3		194,18	-	583	-	113	-	-
12 27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,25	2584,28	73,75	646	18	11	0,14	-
	м3		21,38	11,67	5	3	133	0,04	-
13 6-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В15	2,7	9569,97	257,71	25839	696	2059	4,05	11
	м3		634,5	91,69	1713	248	105	0,4	1
14 4-1-24 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,04725	52400	-	2476	-	-	-	-
доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
	т								
15 6-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0416	148200,82	587,63	6165	24	875	118	5
	1т		19800	222,75	824	9	105	1,08	-
2 - 4 -2 на АС	**клуб**								
			Фундамент под БМК Ф-1						
1 1-162-1	-Разработка грунта 1 группы вручную скреплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	4	194,18	-	777	-	878	1,25	5
	м3		194,18	-	777	-	113	-	-
2 11-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1.2	1667,7	-	2001	-	784	3,24	4
	м3		531	-	637	-	123	-	-

- 41 -									
3	4-1-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,444	53600 -	- -	23798 -	- -	- -	- -	- -
4	6-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В20 м3	3,6	1747,37 634,5	257,71 91,69	6291 2284	928 330	2745 105	4,05 0,4	15 1
Дымовая труба										
5	16-10-8	-Дымовая труба диам. 219 мм м	6	2512,62 290,25	45,33 16,97	15076 1742	272 102	2359 128	1,66 0,08	10 -
6	1-4-82	-Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,0628	48400 -	- -	3040 -	- -	- -	- -	- -
7	1-4-18	-Детали закладные фундаментов, одноствольных мачт и фидерных опор т	0,001	150500 -	- -	151 -	- -	- -	- -	- -
8	26-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем) м2	10,8	167,6 92,03	50,15 18,68	1810 994	542 202	1196 100	0,53 0,09	6 1
9	1-3-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3	0,62	10300 -	- -	6386 -	- -	- -	- -	- -

- 42 -

10	1-1-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0108	185900	-	2008	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
		Фундамент под дымовую трубу ФМ-1								
11	1-162-1	-Разработка грунта 1 группы вручную скреплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3	194,18	-	583	-	658	1,25	4
		м3		194,18	-	583	-	113	-	-
12	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,25	2584,28	73,75	646	18	11	0,14	-
		м3		21,38	11,67	5	3	133	0,04	-
13	6-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В15	2,7	9569,97	257,71	25839	696	2059	4,05	11
		м3		634,5	91,69	1713	248	105	0,4	1
14	4-1-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04725	52400	-	2476	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
15	6-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0416	148200,82	587,63	6165	24	875	118	5
		1т		19800	222,75	824	9	105	1,08	-
		КОЛОДЦЫ 1шт								
16	22-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,93	8813,32	1879,87	8196	1748	2386	8,86	8
		м3		1435,5	538,43	1335	501	130	2,06	2
17	30-18-36 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	2,67	4860	-	12976	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

- 43 -

18	30-18-33 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,07	3610	-	253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
19	30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,28	22600	-	6328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	11-4-11 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный тип ЛМ /А15/, ГОСТ 3634-99	1	8010	-	8010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
21	1-1-773	-Скобы ходовые	6	221	-	1326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	41-4-7	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в дваслоя	38	97,88	7,38	3719	280	3676	0,57	22
				90,23	2,79	3429	106	104	0,01	1
		м2								
23	4-1-9 Изм. и доп.вып.19	-Скобы МН-1. Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,012	49131	-	590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	10-23-5	-Установка деревянной крышки	0,61	375,5	30,89	229	19	149	1,23	1
				191,93	11,68	117	7	120	0,06	-
		м2								
25	1-2-68 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	0,00961	12325	-	118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

- 44 -

26	1-2-48	-Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта	0,00024	7570	-	2	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	1-2-52	-Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32, 40 мм, III сорта	0,001302	7940	-	10	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
28	1-2-48	-Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта	0,00132	7570	-	10	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
29	1-1-94	-Гвозди строительные с плоской головкой	0,5	83	-	42	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

2-5-2- на АС школа

Фундамент под БМК Ф-1

1	1-162-1	-Разработка грунта 1 группы вручную скреплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	4	194,18	-	777	-	878	1,25	5
				194,18	-	777	-	113	-	-
		м3								
2	11-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1.2	1667.7	-	2001	-	784	3.24	4
				531	-	637	-	123	-	-
		м3								
3	4-1-22 Изм. и - доп.вып.9 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля - СН РК класса А-III, d 8 мм	0,444	53600	-	23798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	
		т								
4	6-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения - объемом до 5 м3 под оборудование В20	3,6	1747,37	257,71	6291	928	2745	4,05	15
				634,5	91,69	2284	330	105	0,4	1
		м3								

- 45 -

Дымовая труба

5	16-10-9	-Дымовая труба диам. 273 мм м	8	3564,63 351	70,85 26,53	28517 2808	567 212	3866 128	1,98 0,13	16 1
6	1-4-82	-Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,0628	48400 -	- -	3040 -	- -	- -	- -	- -
7	1-4-18	-Детали закладные фундаментов, одноствольных мачт и фидерных опор т	0,001	150500 -	- -	151 -	- -	- -	- -	- -
8	26-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем) м2	10,8	167,6 92,03	50,15 18,68	1810 994	542 202	1196 100	0,53 0,09	6 1
9	1-3-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3	0,62	10300 -	- -	6386 -	- -	- -	- -	- -
10	1-1-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000м2	0,0108	185900 -	- -	2008 -	- -	- -	- -	- -

Фундамент под дымовую трубу ФМ-1

- 46

11 1-162-1	-Разработка грунта 1 группы вручную скреплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3	194,18	-	583	-	658	1,25	4
			194,18	-	583	-	113	-	-
	м3								
12 27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований песчано-гравийной смеси, дресвы	0,25	2584,28	73,75	646	18	11	0,14	- из
			21,38	11,67	5	3	133	0,04	-
	м3								
13 6-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В15	2,7	9569,97	257,71	25839	696	2059	4,05	11
			634,5	91,69	1713	248	105	0,4	1
	м3								
14 4-1-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04725	52400	-	2476	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
15 6-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0416	148200,82	587,63	6165	24	875	118	5
			19800	222,75	824	9	105	1,08	-
	1т								
	КОЛОДЦЫ 1шт								
16 22-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,93	8813,32	1879,87	8196	1748	2386	8,86	8
			1435,5	538,43	1335	501	130	2,06	2
	м3								
17 30-18-36 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев	2,67	4860	-	12976	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

1000 мм

М

- 47 -

18	30-18-33 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,07	3610	-	253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
19	30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,28	22600	-	6328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	11-4-11 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20	-Люк чугунный тип ЛМ /А15/, ГОСТ 3634-99	1	8010	-	8010	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
02, СН РК 8.02-04С-2 004										
21	1-1-773	-Скобы ходовые	6	221	-	1326	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	41-4-7	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в дваслоя	38	97,88	7,38	3719	280	3676	0,57	22
				90,23	2,79	3429	106	104	0,01	1
		м2								
23	4-1-9 Изм. и доп.вып.19	-Скобы МН-1. Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,012	49131	-	590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

- 48 -

24 10-23-5	-Установка деревянной крышки	0,61	375,5	30,89	229	19	149	1,23	1
	м2		191,93	11,68	117	7	120	0,06	-
25 1-2-68 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	0,00961	12325	-	118	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
26 1-2-48	-Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта	0,00024	7570	-	2	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
27 1-2-52	-Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32, 40 мм, III сорта	0,001302	7940	-	10	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
28 1-2-48	-Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта	0,00132	7570	-	10	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
29 1-1-94	-Гвозди строительные с плоской головкой	0,5	83	-	42	-	-	-	-
	кг		-	-	-	-	-	-	-

2-1-1 Оборудование на газоснабжение ГСВ

1	СТПРАЙС - 342000тг	Счетчик газа ВК G40 шт-	1	119420,08	-	119420	-	-	-	-
2	СТТО«Виаст» 51240 тн	Сигнализатор загазованности КЗГУИ- 40 шт	1	17892,06	-	17892 -	-	-	-	

2-1-3 Тепломеханическая часть

3	СПрайс 753600тг	-Котел водогрейный автоматизированный BB1035 с горелкой MaxGas 170 шт	2	294720,38	-	589441	-	-	-	-
4.	СПрайс 77160тг	-Насос сетевой DAB ALP2000M шт	2	30175,99	-	60352	-	-	-	-
5.	Прайс - 47640тг.	Насос консульный DAB AQUAJET 82M Шт	2	18631,21	-	37262	-	-	-	-
6	СТПРАЙС 81000тг	Мембранный бак д/отопления 300wrv шт-	2	31677,75	-	63355				
7	СТПРАЙС 73080тг	Ёмкость цилиндрическая вертикальная 1000 л шт	2	28580,37	-	57161-				
8	СТПРАЙС 196800тг	Установка умягчения воды S10-54 шт-	1	76965.19		76965	-	-		

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И НЕНОРМИРОВАННЫМИ	2019766
ОБОРУДОВАНИЕ:	1021848
ИТОГО:	3041614
СН РК 8.02-09-2002 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,4 %	68672
ИТОГО :	3110286
СН РК8.02-07-2202 ДОПОЛНИТ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ ПРИВОЗИМЫХ МАТЕРИАЛОВ 0,626 %	13074
СН РК 8.02-07-2002 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,7 %	35503
СН РК 8.02-02-2002 ЗАТРАТЫ НА ВСЛУГУ ЛЕТ 1 %	20884
СН РК 8.02-02-2002 ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 0,4 %	8354
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ С ОБОРУД	3188101
СН РК 8.02-02-2002 ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ ИВ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 Г	7729582
К-2.424510	
СН РК 8.02-02-2002 НАЛОГИ . СБОРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЁЖ 2%	154592
ИТОГО С НАЛОГАМИ :	7884174
НДС 12%	946101
ВСЕГО ПО АКТУ:	8830275

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА ИЮНЬ 2016 Г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «СЫРЫМСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 40 2016-04-13

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В С.БУЛАН СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	46 911 637		
НДС 12%	5 629 396		
Всего:	52 541 033		
Итого за июнь 2016 г.	7 884 174		
НДС 12%	946 101		
ВСЕГО:	8 830 275		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
"СЫРЫМ АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 9
15 08 2016 ж.
ЖЫМПИТЫ АУЫЛЫ

Қосымша
Бөлім басшысының
2016 жылдың 15 тамыз
№ 98 бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН

Жанклишев Д.У.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
4-қосымша

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2016 жылғы «15» тамыз

Тапсырыс беруші **«Сырым аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ басшысы Жанклишев Дархан Улукпанович, 090900, БҚО, Сырым ауданы, Жымпиты ауылы, Мендалиев көшесі №14**
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **22.07.2016ж. «Газстрой» ЖШС-нің директоры Казиев Юсуп Кихметович, БҚО, Орал қаласы, Конкина көшесі №2**,
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **26.07.2016ж. «DS&V» ЖШС, Костыров Ерболат Коспаевич, № KZ42VJE00016513, 06.04.2016ж.**
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **27.07.2016ж. «Инженер+» ЖШС, директор Жайтуганов Раукен Нурсултанович, БҚО, Орал қаласы, 2-ші Молодежная көшесі №3Н,**
негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
БҚО, Сырым ауданы, Бұлан ауылдық округі, Бұлан ауылы мекенжайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«БҚО Сырым ауданының Бұлан ауылындағы әлеуметтік нысандарды газдандыру»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (**жаңадан салу**, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) **БҚО Сырым ауданы Бұлан ауылдық округі әкімі**
(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

2015 жылғы «02» сәуір № 4 шешімі.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны **"Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы" мемлекеттік мекемесі, KZ72REA00023241, 15.04.2016ж.**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) **«Сырым аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ, 2015 жылғы 27 тамыздағы №88 бұйрықпен бекітілген**

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Инженер+» ЖШС, жоба № 64-15, ПЗ, СМ, АС, ОВ, ГСН, ГСВ, ЭМ

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы 04.2016ж.;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы 08.2016;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 4 ай.

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 4 ай;

нақты 4 ай ;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Жылуқуаттылық					
1.Мектеп	кВт	2333		2333	
2.акимат	кВт	58		58	
3.мед. амбулатория	кВт	81		81	
4.Клуб	кВт	58		58	
5.Тур. база	кВт				
Жылытылатын ауданы	$м^2$	1754,4		1754,4	
1.Мектеп	$м^2$	386,69		386,69	
2.акимат	$м^2$	448		448	
3.мед. амбулатория	$м^2$	392,8		392,8	
4.Клуб	$м^2$	7150,0		7150,0	
5.Тур. база					
Жылытылатын бөлменің ауқымы		8033,0		8033,0	
1.Мектеп	$м^3$	1131,0		1131,0	
2.акимат	$м^3$	1310,0		1310,0	
3.мед. амбулатория	$м^3$	1654,0		1654,0	
4.Клуб	$м^3$	2815,0		2815,0	
5.Тур. база	$м^3$				

Элекр желілерінің ұзындығы	м	130		130	
Газ желісінің ұзындығы	м	516		516	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер			Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты			
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын	
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі							

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

БҚО Сырым ауданы, Бұлан ауылдық округі, Бұлан ауылындағы мектебі ғимараты жанына БМК қазандығы орнатылады.

БҚО Сырым ауданы, Бұлан ауылдық округі, Бұлан ауылындағы әкімдік ғимараты мен спорт зал ғимаратына бір БМК қазандығы орнатылады.

БҚО Сырым ауданы, Бұлан ауылдық округі, Бұлан ауылындағы мед. пункт ғимараты мен балабақша ғимаратына бір БМК қазандығы орнатылады.

БҚО Сырым ауданы, Бұлан ауылдық округі, Бұлан ауылындағы клуб ғимаратына жанына БМК қазандығы орнатылады.

БҚО Сырым ауданы, Бұлан ауылдық округі, Бұлан ауылындағы турбаза ғимаратының бұрынан бар қазандық ғимараты жөндеуден өтіп, ішіне қажетті жабдықтар орнатылады.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

барлығы 63190,0 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 14420,0 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 38412,0 мың теңге, басқа шығындар 10358,0 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **59849,7 мың теңге**, оның ішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары **57512,0 мың теңге** соның ішінде жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 38412,0 мың теңге; **басқа шығындар** (автор -108,2; техқадағалау -560,0; ЖСҚ +сараптама-1669,5) – **2337,7 мың теңге**;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«БҚО Сырым ауданының Бұлан ауылындағы әлеуметтік нысандарды газдандыру»
объектінің (кешеннің) атауы
нысанын пайдалануға қабылдауды **ШЕШТІ.**

Тапсырыс беруші Жанклишев Дархан Улукпанович _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау Костыров Ерболат Коспаевич _____
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау Жайтуганов Раукен Нурсултанович _____
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) Казиев Юсуп Кихметович _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.