Ф- 2

ЗАКАЗЧИК: - ГУ « ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА »

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В С.КАЙЫНДЫ ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО

А К Т № 2

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь 2016 г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Школа клуб медпункт топочные 2 - 4																
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ																
1	Е0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м2	37,5	0,28	0,28	11	11	3	-	-						
				-	0,09	-	3	97	-	-						
2	Е0157-14-2	-Устройство бетонной подготовки из бетона 87,5 М3	1,83	9143,55	311,32	16733	570	1073	2,82	5						
				441	117,61	807	215	105	0,57	1						
3	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками Подстилающих слоёв щебёночных М3	1,83	5427,7	-	9933	-	1195	3,24	6						
				531	-	972	-	123	-	-						
4	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	26,73	204,95	2,62	5478	70	378	0,07	2						
				10,51	0,99	281	26	123	-	-						
5	Е0113-26-1	-Окраска металлических поверхностей изолатом м2	33,6	4,81	0,05	162	2	84	0,01	-						
				2,77	0,02	93	1	90	-	-						
6	СПрайс 2600тг/1,12/2,389	-Изолат м2	33,6	1426,48	-	47930	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
7	Е0109-17-2	-Монтаж металлического каркаса т	1,344	3214,17	1407,59	4320	1892	1665	5,8	8						
				981	395,17	1318	531	90	1,54	2						
8	Е0109-62-5	-Изготовление металлического каркаса в построечных условиях и на производственных базах т	1,346	28686,82	5605,29	38612	7545	27414	120	162						
				21600	1029,79	29074	1386	90	4,42	6						

9	СПрайс 142570тг/1,12/2,389	-Труба профильная 80х80х6 т	0,133	68920,8	-	9166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс 175960тг/1,12/2,389	-Труба профильная 80х60х5 т	0,304	65762,72	-	19992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс 160060тг/1,12/2,389	-Труба профильная 80х40х4 т	0,16	63557,68	-	10169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайс 188680тг/1,12/2,389	-Труба профильная 40х40х4 т	0,005	74254,02	-	371	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс 142570тг/1,12/2,389	-Труба профильная 60х60х5 т	0,39	644954,75	-	25153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс 130000тг/1,12/2,389	-Труба профильная 30х20х5 т	0,09	48585,78	-	4373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14 т	0,224	75600	-	16934	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 7-12 мм т	0,04088	63600	-	2600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С11011-1649 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм кг	3,476	231,95	-	806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Полы					
18	Е0109-39-1	-Монтаж съемных металлических полов из стальных штампованных плит размером 500х500 мм м2	15,2	739,88	10,88	11246	165	10029	4,33	66
				729	4,12	11081	63	90	0,02	-
19	С12021-145	-Стальные настилы т.2мм т	0,305	111100	-	33886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0111-9-1	-Устройство сплошной из плит "ISOVER" м2 изолируемой поверхности м2	15,2	48,53	5,55	738	84	842	0,26	4
				42,98	2,07	653	31	123	0,01	-
21	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м3	0,608	14600	-	8877	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

22	Е0109-39-1	-Монтаж съемных металлических полов из стального листа ромба т. 5мм м2	15,2	739,88	10,88	11246	165	10029	4,33	66
				729	4,12	11081	63	90	0,02	-
23	С12021-145	-Стальные настилы т.5мм т	0,635	111100	-	70549	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Отделка					
24	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из профлиста м2	15,2	326,29	2,21	4960	34	5112	1,76	27
				319,5	0,83	4856	13	105	-	-
25	С11011-3579 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 м2	15,2	334	-	5077	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0112-13-3	-Утепление наружных стен извером т 60мм м2	35,5	189,45	4,72	6725	168	3070	0,4	14
				70,88	1,78	2516	63	119	0,01	-
27	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E м3	2,13	4518	-	9623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С11031-181 Изм. и доп.вып.4	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие шт	0,804	14600	-	11738	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
29	С11011-3579 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 м2	3,7	334	-	1236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПО ТРЁМ ТОПОЧНЫМ	3	x 474084	=	1422252				

ШКОЛА 2 - 1- 1

Тепловые сети

30	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	40	28,89	27,85	1155	1114	368	0,01	-
				1,04	8,44	42	337	97	0,03	1
31	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	1,2	262,72	-	315	-	356	1,85	2
				262,72	-	315	-	113	-	-
32	1-166-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
				134,1	-	671	-	113	-	-

33	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
				134,1	-	671	-	113	-	-
34	8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ЛОТКИ М3	2,1	2327,2	97,07	4887	204	368	0,78	2
				112,5	36	236	76	118	0,18	-
35	7-61-1	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ М3	4,648	1986,57	564,43	9234	2623	4962	3,33	15
				567	195,49	2635	909	140	0,75	4
36	30-18-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0.5 ДО 1.0 М3	4,648	22600	-	105045	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ М3	1,848	22600	-	41765	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	24-2-1	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,028	212117,21	46381,71	5939	1299	3388	424	12
				76050	17015,25	2129	476	130	88,37	2
39	8-6-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм м	28	250	-	7000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	16-11-3	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм м	1,6	1379,64	15,98	2207	26	276	0,73	1
				128,7	5,99	206	10	128	0,03	-
41	8-10-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм шт	2	321	-	642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	1-1-755	-Сетка плетеная с квадратными ячейками из оцинкованной проволоки, d 1,2 мм м2	0,9	353	-	318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

43	57-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	4,7	137	0,74	644	3	164	0,2	1
				31,39	0,11	148	1	110,7	-	-
		1м2								
44	57-16-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой	4,7	16,49	0,28	78	1	73	0,09	-
				14	0,05	66	-	110,7	-	-
		1м2								
45	1-1-169	-Изол	4,7	126	-	592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
46	26-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	4,7	164,63	50,15	774	236	520	0,53	3
				92,03	18,68	433	88	100	0,09	-
		м2								
47	1-3-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КК ALC фольгированные	0,5	10300	-	5150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА 2шт

48	16-10-3	-Прокладка вентиляционной трубы диам. 65 мм	4	801,76	15,99	3207	64	625	0,66	3
				116,1	5,99	464	24	128	0,03	-
		м								
49	22-8-5	-Укладка сальника диам. 152 мм	0,0006	115636,32	31953,19	69	19	61	360	-
				66375	12071,25	40	7	130	58,95	-
		км								
50	8-6-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 121 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,6	806	-	484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
51	1-1-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0006	60200	-	36	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
52	46-33-1	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,0068	13394,23	208,73	91	1	57	55,16	-
				8230,5	78,75	56	1	100	0,39	-
		м3								
53	1-1-21	-Асбестоцементная смесь	0,0068	43400	-	295	-	-	-	-
		м3	- -	-	-	-	-	-		

54	16-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм 1сальник	2	770,63	-	1541	-	772	1,8	4
				301,5	-	603	-	128	-	-
55	26-8-16	-Изоляция трубопроводов диаметром до 57 мм асбестовыми пуховыми шнурами толщиной 80 мм м	0,6	204,43	16,1	123	10	113	1,03	1
				182,48	6,08	109	4	100	0,03	-
56	1-1-1028	-Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/ т	0,026	736700	-	19154	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	30-2-7 Изм. и доп. вып.17	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 м3	0,034	6160	-	209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	57-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой 1м2	1,66	137	0,74	227	1	58	0,2	-
				31,39	0,11	52	-	110,7	-	-
59	57-16-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой 1м2	1,66	16,49	0,28	27	-	26	0,09	-
				14	0,05	23	-	110,7	-	-
60	1-1-103	-Гидроизол м2	1,66	104	-	173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	6-9-59	-Доски из антисептированной древесины тип-1, толщиной 28 мм, шириной 68-118 мм м3	0,011	49700	-	547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	62-28-11	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб м2	0,56	123,66	0,05	69	-	49	0,59	-
				92,84	0,02	52	-	94,5	-	-
63	6-13-1	-Заделка бетоном В15 м3	0,28	9682,87	86,6	2711	24	154	3,06	1
				490,5	32,72	137	9	105	0,16	-
64	8-6-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Гарнит Ду30 м	4,24	131	-	555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
КЛУБ 2 - 2 - 1										
Тепловые сети										
65	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	40	28,89	27,85	1155	1114	368	0,01	-
				1,04	8,44	42	337	97	0,03	1
66	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	1,2	262,72	-	315	-	356	1,85	2
				262,72	-	315	-	113	-	-

67	1-166-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
				134,1	-	671	-	113	-	-
		м3								
68	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
				134,1	-	671	-	113	-	-
		м3								
69	8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ЛОТКИ	2,1	2327,2	97,07	4887	204	368	0,78	2
				112,5	36	236	76	118	0,18	-
		М3								
70	7-61-1	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ	4,648	1986,57	564,43	9234	2623	4962	3,33	15
				567	195,49	2635	909	140	0,75	4
		М3								
71	30-18-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0.5 ДО 1.0	4,648	22600	-	105045	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
72	30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	1,848	22600	-	41765	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
73	24-2-1	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,022	212117,21	46381,71	4667	1020	2662	424	9
				76050	17015,25	1673	374	130	88,37	2
		км								
74	8-6-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм	22	141	-	3102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
75	16-11-3	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм	1,6	1379,64	15,98	2207	26	276	0,73	1
				128,7	5,99	206	10	128	0,03	-
		м								
76	8-10-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	2	321	-	642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

77	1-1-755	-Сетка плетеная с квадратными ячейками из оцинкованной проволоки, d 1,2 мм м2	0,9	353 -	- -	318 -	- -	- -	- -	- -
78	57-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой 1м2	3,6	137 31,39	0,74 0,11	493 113	3 -	126 110,7	0,2 -	1 -
79	57-16-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой 1м2	3,6	16,49 14	0,28 0,05	59 50	1 -	56 110,7	0,09 -	- -
80	1-1-169	-Изол м2	3,6	126 -	- -	454 -	- -	- -	- -	- -
81	26-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем) м2	3,6	164,63 92,03	50,15 18,68	593 331	181 67	399 100	0,53 0,09	2 -
82	1-3-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КК ALC фольгированные м3	0,33	10300 -	- -	3399 -	- -	- -	- -	- -

ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА 2шт

83	16-10-3	-Прокладка вентиляционной трубы диам. 65 мм м	4	801,76 116,1	15,99 5,99	3207 464	64 24	625 128	0,66 0,03	3 -
84	22-8-4	-Укладка сальника Ду121мм км	0,0006	82893,01 59400	12499,51 4722,75	50 36	7 3	50 130	328 23,06	- -
85	8-6-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 121 мм, толщина стенки 4,0 мм м	0,6	806 -	- -	484 -	- -	- -	- -	- -
86	1-1-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,00048	60200 -	- -	29 -	- -	- -	- -	- -
87	46-33-1	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях м3	0,004	13394,23 8230,5	208,73 78,75	54 33	1 -	33 100	55,16 0,39	- -

88	1-1-21	-Асбестоцементная смесь	0,004	43400	-	174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
89	16-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	-	1541	-	772	1,8	4
				301,5	-	603	-	128	-	-
		1сальник								
90	26-8-16	-Изоляция трубопроводов диаметром до 57 мм асбестовыми пуховыми шнурами толщиной 80 мм	0,6	204,43	16,1	123	10	113	1,03	1
				182,48	6,08	109	4	100	0,03	-
		м								
91	1-1-1028	-Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	0,0224	736700	-	16502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
92	30-2-7 Изм. и доп. вып.17	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,034	6160	-	209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
93	57-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	1,66	137	0,74	227	1	58	0,2	-
				31,39	0,11	52	-	110,7	-	-
		1м2								
94	57-16-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой	1,66	16,49	0,28	27	-	26	0,09	-
				14	0,05	23	-	110,7	-	-
		1м2								
95	1-1-103	-Гидроизол	1,66	104	-	173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
96	6-9-59	-Доски из антисептированной древесины тип-1, толщиной 28 мм, шириной 68-118 мм	0,011	49700	-	547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
97	62-28-11	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	0,56	123,66	0,05	69	-	49	0,59	-
				92,84	0,02	52	-	94,5	-	-
		м2								
98	6-13-1	-Заделка бетоном В15	0,28	9682,87	86,6	2711	24	154	3,06	1
				490,5	32,72	137	9	105	0,16	-
		м3								
99	8-6-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Гарнит Ду30	4,24	131	-	555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

Медпункт 2 - 3 - 1

Тепловые сети

100 1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	40	28,89	27,85	1155	1114	368	0,01	-
			1,04	8,44	42	337	97	0,03	1
101 1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3 -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,2	262,72	-	315	-	356	1,85	2
			262,72	-	315	-	113	-	-
102 1-166-2	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
			134,1	-	671	-	113	-	-
103 1-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
			134,1	-	671	-	113	-	-
104 8-3-1	м3 -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ЛОТКИ	2,1	2327,2	97,07	4887	204	368	0,78	2
			112,5	36	236	76	118	0,18	-
105 7-61-1	М3 -УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ	4,648	1986,57	564,43	9234	2623	4962	3,33	15
			567	195,49	2635	909	140	0,75	4
106 30-18-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	М3 -ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0.5 ДО 1.0	4,648	22600	-	105045	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
107 30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	М3 -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	1,848	22600	-	41765	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
108 24-2-1	М3 -Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,034	212117,21	46381,71	7212	1577	4113	424	14
			76050	17015,25	2586	579	130	88,37	3
109 8-6-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм м	34	141	-	4794	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

110	16-11-3	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм м	1,6	1379,64	15,98	2207	26	276	0,73	1
				128,7	5,99	206	10	128	0,03	-
111	8-10-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Py 10 МПа из стали марки 20, 89x3,5 мм шт	2	321	-	642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	1-1-755	-Сетка плетеная с квадратными ячейками из оцинкованной проволоки, d 1,2 мм м2	0,9	353	-	318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	57-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой 1м2	4,4	137	0,74	603	3	153	0,2	1
				31,39	0,11	138	-	110,7	-	-
114	57-16-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой 1м2	4,4	16,49	0,28	73	1	68	0,09	-
				14	0,05	62	-	110,7	-	-
115	1-1-169	-Изол м2	4,4	126	-	554	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	26-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем) м2	4,4	164,63	50,15	724	221	487	0,53	2
				92,03	18,68	405	82	100	0,09	-
117	1-3-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КК ALC фольгированные м3	0,33	10300	-	3399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА 2шт								
118	16-10-3	-Прокладка вентиляционной трубы диам. 65 мм м	4	801,76	15,99	3207	64	625	0,66	3
				116,1	5,99	464	24	128	0,03	-
119	22-8-4	-Укладка сальника Ду121мм км	0,0006	82893,01	12499,51	50	7	50	328	-
				59400	4722,75	36	3	130	23,06	-
120	8-6-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 121 мм, толщина стенки 4,0 мм м	0,6	806	-	484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

121	1-1-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,00048	60200	-	29	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
122	46-33-1	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,004	13394,23	208,73	54	1	33	55,16	-
				8230,5	78,75	33	-	100	0,39	-
		м3								
123	1-1-21	-Асбестоцементная смесь	0,004	43400	-	174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
124	16-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	-	1541	-	772	1,8	4
				301,5	-	603	-	128	-	-
		1сальник								
125	26-8-16	-Изоляция трубопроводов диаметром до 57 мм асбестовыми пуховыми шнурами толщиной 80 мм	0,6	204,43	16,1	123	10	113	1,03	1
				182,48	6,08	109	4	100	0,03	-
		м								
126	1-1-1028	-Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	0,0224	736700	-	16502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
127	30-2-7 Изм. и доп. вып.17	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,034	6160	-	209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
128	57-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	1,66	137	0,74	227	1	58	0,2	-
				31,39	0,11	52	-	110,7	-	-
		1м2								
129	57-16-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой	1,66	16,49	0,28	27	-	26	0,09	-
				14	0,05	23	-	110,7	-	-
		1м2								
130	1-1-103	-Гидроизол	1,66	104	-	173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
131	6-9-59	-Доски из антисептированной древесины тип-1, толщиной 28 мм, шириной 68-118 мм	0,011	49700	-	547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
132	62-28-11	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	0,56	123,66	0,05	69	-	49	0,59	-
				92,84	0,02	52	-	94,5	-	-
		м2								
133	6-13-1	-Заделка бетоном В15	0,28	9682,87	86,6	2711	24	154	3,06	1
				490,5	32,72	137	9	105	0,16	-
		м3								
134	8-6-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Гарнит Ду30	4,24	131	-	555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
135	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	9,7	28,89	27,85	280	270	89	0,01	-
				1,04	8,44	10	82	97	0,03	-
		м3								
136	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,1	262,72	-	552	-	623	1,85	4
				262,72	-	552	-	113	-	-
		м3								
137	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	24,5	28,89	27,85	708	682	225	0,01	-
				1,04	8,44	25	207	97	0,03	1
		м3								
138	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6,6	6,48	6,48	43	43	13	-	-
				-	2,1	-	14	97	0,01	-
		м3								
139	1-166-1	-Обсыпка оголовка колодца	1,5	122,18	-	183	-	207	0,89	1
				122,18	-	183	-	113	-	-
		м3								
140	1-90-5	-Планировка обсыпки	18	8,28	-	149	-	168	0,05	1
				8,28	-	149	-	113	-	-
		м2								
		ТРУБОПРОВОДЫ								
141	22-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,007	70153,47	10674,97	491	75	481	270	2
				48825	4032	342	28	130	19,69	-
		км								
142	8-6-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	7	400	-	2800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
143	22-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,007	232335,64	23876,89	1626	167	336	161	1
				27900	9020,25	195	63	130	44,05	-
		км								

144	22-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм футляр	км	0,0002	154891,68	66009,8	31	13	25	376	-
					70200	24936,75	14	5	130	121,79	-
145	8-6-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 194 мм, толщина стенки 3 мм	м	0,2	1623	-	325	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
146	22-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,0002	455522,91	57818,03	91	12	15	203	-
					35325	21840,75	7	4	130	106,67	-
		КОЛОДЦЫ									
147	22-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,735	20071,66	1879,87	34824	3262	4452	8,86	15
					1435,5	538,43	2491	934	130	2,06	4
148	30-18-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	2,38	7810	-	18588	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
149	30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м	0,88	3610	-	3177	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
150	30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,65	22600	-	14690	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

151	41-4-7	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в двуслоя м2	21	97,88	7,38	2056	155	2032	0,57	12
				90,23	2,79	1895	59	104	0,01	-
152	6-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	0,95	8205,37	66,01	7795	63	220	1,35	1
				195,75	24,93	186	24	105	0,12	-
153	СТТОО"АНТЕЙ" 7000тг/1,12/1,02/1,06/2,389	-Люк ЛЛ шт	1	2419,68	-	2420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
154	4-1-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лестница Л1: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,00626	52400	-	328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
155	1-1-457	-Пакля пропитанная кг	3	195	-	585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
156	46-33-6	-Заделка отверстий бетоном В7,5 м3	0,08	21938,21	332,71	1755	27	745	60,8	5
				9189	126	735	10	100	0,61	-
157	46-33-6	-Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5 м3	0,9	21938,21	332,71	19744	299	8383	60,8	55
				9189	126	8270	113	100	0,61	1
158	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под отмостку м3	1,26	2584,28	73,75	3256	93	55	0,14	-
				21,38	11,67	27	15	133	0,04	-
159	3-6	-Заделка концов футляра бетоном В7,5 м3	0,02	21938,21	332,71	439	7	186	60,8	1
				9189	126	184	3	100	0,61	-

Канализация 6 - 5

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

160	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	9,7	28,89	27,85	280	270	89	0,01	-
				1,04	8,44	10	82	97	0,03	-
161	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	2,1	262,72	-	552	-	623	1,85	4
				262,72	-	552	-	113	-	-
162	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	24,5	28,89	27,85	708	682	225	0,01	-
				1,04	8,44	25	207	97	0,03	1

163	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6,6	6,48	6,48	43	43	13	-	-
			-		2,1	-	14	97	0,01	-
		м3								
164	1-166-1	-Обсыпка оголовка колодца	1,5	122,18	-	183	-	207	0,89	1
				122,18	-	183	-	113	-	-
		м3								
165	1-90-5	-Планировка обсыпки	18	8,28	-	149	-	168	0,05	1
				8,28	-	149	-	113	-	-
		м2								
		ТРУБОПРОВОДЫ								
166	22-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм	0,007	62566,88	6788,5	438	48	439	253	2
				45675	2565	320	18	130	12,52	-
		км								
167	8-6-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стальная труба футляр, 57х3 мм	7	250	-	1750	-	-	-	-
			-		-	-	-	-	-	-
		м								
168	22-12-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,007	112748,86	16526,11	789	116	242	116	1
				20295	6243,75	142	44	130	30,49	-
		км								
169	22-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,0002	115636,32	31953,19	23	6	20	360	-
				66375	12071,25	13	2	130	58,95	-
		км								
170	8-6-88 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стальная труба футляр, 159х3,5 мм	0,2	884	-	177	-	-	-	-
			-		-	-	-	-	-	-
		м								
171	22-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0002	344129,7	48453,95	69	10	13	185	-
				32175	18303,75	6	4	130	89,4	-
		км								
		КОЛОДЦЫ								
172	22-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,735	20071,66	1879,87	34824	3262	4452	8,86	15
				1435,5	538,43	2491	934	130	2,06	4
		м3								

	02, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002									
173	30-18-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	2,38	7810	-	18588	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
174	30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м	0,88	3610	-	3177	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
175	30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,65	22600	-	14690	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
176	41-4-7	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в двaслоя	м2	21	97,88	7,38	2056	155	2032	0,57	12
					90,23	2,79	1895	59	104	0,01	-
177	6-1-1	-Устройство бетонной подготовки	м3	0,95	8205,37	66,01	7795	63	220	1,35	1
					195,75	24,93	186	24	105	0,12	-
178	СТТОО"АНТЕЙ" 7000тг/1,12/1,02/1,06/2,389	-Люк ЛЛ	шт	1	2419,68	-	2420	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
179	1-1-457	-Пакля пропитанная	кг	3	195	-	585	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
180	46-33-6	-Заделка отверстий бетоном В7,5	м3	0,08	21938,21	332,71	1755	27	745	60,8	5
					9189	126	735	10	100	0,61	-
181	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под отмостку	м3	1,26	2584,28	73,75	3256	93	55	0,14	-
					21,38	11,67	27	15	133	0,04	-
182	46-33-6	-Заделка концов футляра бетоном В7,5	м3	0,02	21938,21	332,71	439	7	186	60,8	1
					9189	126	184	3	100	0,61	-

РАЗДЕЛ 1. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ

183	30-19-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А шт	9	15800	-	142200	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

2-1-4 ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ШКОЛА

184	СПрайс 312000тг/1,12/2,557	-Котел водогрейный ВВ-400GA с горелкой шт	2	108944,63	-	217889	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
185	СПрайс 127440тг./1,12/2,557	-Насос циркуляционный ВРН60/250.40М Шт	2	44499,69	-	88999	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

2-1-4 ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КЛУБ

Оборудование

186	СПрайс 214800тг/1,12/2,557	-Котел водогрейный стальной ВВ 200GA с горелкой шт	2	75004,19	-	150008	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
187	СПрайс 17600тг./1,12/2,557	-Насос циркуляционный VA 25-180 шт	2	6145,59	-	12291	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
188	СПрайс 31920тг./1,12/2,557	-Насос подпиточный JP Basic 2 шт	2	11145,87	-	22292	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И НЕНОРМИРОВАННЫМИ	3234710
ИТОГО:	3234710
СН РК 8.02-09-2002 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,4 %	109980
ИТОГО :	3344690
СН РК8.02-07-2202 ДОПОЛНИТ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ ПРИВОЗИМЫХ МАТЕРИАЛОВ 1,143 %	38230
СН РК 8.02-07-2002 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,7 %	56860
СН РК 8.02-02-2002 ЗАТРАТЫ НА ВСЛУГУ ЛЕТ 1 %	2681933447
СН РК 8.02-02-2002 ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 0,4 %	10727 13378
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ	3486605
СН РК 8.02-02-2002 ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ ИВ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 Г	8024335
СН РК 8.02-02-2002 НАЛОГИ . СБОРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЁЖ 2%	160487
ИТОГО С НАЛОГАМИ :	8184822
НДС 12%	982179
ВСЕГО ПО АКТУ:	9167001

ЗАКАЗЧИК _____ _____

ПОДРЯДЧИК _____ _____

ТЕХНАДЗОР _____ _____

Ф - 2

ЗАКАЗЧИК: - ГУ « ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА »

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В С.КАЙЫНДЫ ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО

А К Т № 1

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь 2016 г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Справочные данные	Отвод				4110								
2.	Справочные Данные	Вынос проекта в нат				80540								
		Итого:				84650								
		Итого после расчёта в текущих ценах 2015 г				194820								
		Налоги сборы , обязат платежи 2%				3896								
		Итого:				198716								
		НДС 12 %				23846								
		Всего :				222562								

ЗАКАЗЧИК _____ _____

ПОДРЯДЧИК _____ _____

ТЕХНАДЗОР _____ _____

Ф- 2

ЗАКАЗЧИК: - ГУ « ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА »

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В С.КАЙЫНДЫ ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО

А К Т № 3

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль 2016 г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: ВСЕГО
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ		РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 - 4	**Архитектурно строительная часть**									
1.	E0109-43-4	-Монтаж ограждающих конструкций внутри стен м2	35,5	675,16	350,51	23968	12443	10806	1,52	54
				249,75	88,47	8866	3141	90	0,31	11
2.	C11011-3579 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 м2	35,5	334	-	11857	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3.	E0112-13-3	-Утепление наружных стен извером т 60мм м2	35,5	189,45	4,72	6725	168	3070	0,4	14
				70,88	1,78	2516	63	119	0,01	-
4.	C11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E м3	2,13	4518	-	9623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	0,026	66400 -	- -	1726 -	- -	- -	- -	- -
6.	С11011-1974 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм шт	250	0,45 -	- -	113 -	- -	- -	- -	- -
		Кровля								
7.	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	13,4	83,78 51,08	5,57 1,9	1123 684	75 25	639 90	0,32 0,03	4 -
8.	С11011-3776 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 м2	13,4	551 -	- -	7383 -	- -	- -	- -	- -
9.	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты м2	13,4	85,23 70,88	4,72 1,78	1142 950	63 24	1159 119	0,4 0,01	5 -
10.	Е0112-10-1	-Устройство конька из листовой оцинкованной стали м2	0,9	544,76 153,23	1,24 0,47	490 138	1 -	165 119	0,97 -	1 -
11.	Е0110-12-6	-Подшивка карниза проф листом м2	3,7	43,62 37,58	0,92 0,34	161 139	3 1	168 120	0,25 -	1 -
12.	С11011-3579 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 м2	3,7	334 -	- -	1236 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С11011-1974 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм шт	115	0,45 -	- -	52 -	- -	- -	- -	- -
14.	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	61,5	21,8 5,81	0,05 0,02	1341 357	3 1	323 90	0,03 -	2 -
15.	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115 м2	61,5	20,36 4,16	0,02 -	1252 256	1 -	230 90	0,02 -	1 -
16.	Е0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт	1	1129,1 85,05	7,3 2,36	1129 85	7 2	112 128	0,51 0,01	1 -
17.	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм шт	1	320,85 186,64	16,96 7,09	321 187	17 7	248 128	1,12 0,03	1 -
18.	С11011-5353 Изм. и доп. вып.17	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) т	0,000154	46398 -	- -	7 -	- -	- -	- -	- -
19.	С11011-863 Изм. и доп. вып.17	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 т	0,00294	68053 -	- -	200 -	- -	- -	- -	- -
		РАЗДЕЛ 1. Проемы								
20.	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	2,328	427,5 185,83	19,32 6,39	995 433	45 15	537 120	1,11 0,03	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 м2	2,328	5206 -	- -	12120 -	- -	- -	- -	- -
22.	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /оконных свесов / из листовой оцинкованной стали м2	1,785	544,76 153,23	1,24 0,47	972 274	2 1	326 119	0,97 -	2 -
23.	Е0110-90-2	-Установка металлических дверей м2	2,1	330,85 272,25	32,08 12,13	695 572	67 25	717 120	1,49 0,06	3 -
24.	С12022-2	-Двери стальные утепленные пенопластом и фанероой 1,0х2.1 огрунтованные и окрашенные шт	1	37400 -	- -	37400 -	- -	- -	- -	- -
25.	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	1	1960 -	- -	1960 -	- -	- -	- -	- -
26.	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	1	844 -	- -	844 -	- -	- -	- -	- -

Итого по 3 м котельным 256510 х 3 = 768930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 - 1 на подключение к линии ВЛ -04 Кв								
		РАЗДЕЛ 1. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ								
27	33-103-1	-Установка промежуточных	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
		опора								
28	33-103-2	-Установка железобетонных опор	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
		опора								
29	33-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ	0,125	7259,41	4310,78	907	539	514	16,1	2
		/в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		2745	1169,46	343	146	105	4,45	1
		1км								
30	16-7-925	-Провод самонесущий	0,125	48577	-	6072	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		-	-	-	-	-	-	-
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	СТЧП"ГОРБА -Крюк SOT-21.16 ЧЕВ"1970ТГ	шт	2	762,68	-	1525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	СТЧП"ГОРБА -Крюк SOT-21.1 ЧЕВ"1480ТГ	шт	2	572,98	-	1146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	СТЧП"ГОРБА -Крюк SOT-29 ЧЕВ"1010ТГ	шт	1	391,02	-	391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	СТЧП"ГОРБА -Крюк SOT-28.2 ЧЕВ"2060ТГ	шт	1	797,53	-	798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	СТЧП"ГОРБА -Крюк накручивающийся PD-2.2 ЧЕВ"2060ТГ	шт	8	797,53	-	6380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	СТЧП"ГОРБА -Крюк накручивающийся PD-2.3 ЧЕВ"2060ТГ	шт	2	797,53	-	1595	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	СТЧП"ГОРБА -Зажим поддерживающий SO-140 ЧЕВ"2500ТГ	шт	2	967,87	-	1936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	СТЧП"ГОРБА -Зажим натяжной SO-157.1 ЧЕВ"570ТГ	шт	6	220,67	-	1324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	СТЧП"ГОРБА -Зажим натяжной ЧЕВ"3400ТГ SO-118.1202(применит SO 425)	шт	5	1316,31	-	6582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	СТЧП"ГОРБА -Зажим поддерживающий SO-125 ЧЕВ"2500ТГ	шт	5	967,87	-	4839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	СТЧП"ГОРБА -Фиксатор дистанционный ЧЕВ"1406ТГ SO-70.17	шт	5	544,33	-	2722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	СТЧП"ГОРБА -Зажим соединительный ЧЕВ"1100ТГ SLIP-22.12	шт	5	455,51	-	2278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И НЕНОРМИРОВАННЫМИ	854908
ИТОГО:	854908
СН РК 8.02-09-2002 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,4 %	29067
ИТОГО :	883975
СН РК8.02-07-2202 ДОПОЛНИТ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ ПРИВОЗИМЫХ МАТЕРИАЛОВ 1,143 %	10104
СН РК 8.02-07-2002 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,7 %	15028
СН РК 8.02-02-2002 ЗАТРАТЫ НА ВСЛУГУ ЛЕТ 1 %	8840
СН РК 8.02-02-2002 ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 0,4 %	3536
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ	921483
СН РК 8.02-02-2002 ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ ИВ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 Г	2356619
СН РК 8.02-02-2002 НАЛОГИ . СБОРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЁЖ 2%	47132
ИТОГО С НАЛОГАМИ :	2403751
НДС 12%	288450
ВСЕГО ПО АКТУ:	2692201

ЗАКАЗЧИК _____ Самиев Т.С.

ПОДРЯДЧИК _____ Назиев Ю.К.

ТЕХНАДЗОР _____ Батыев З.

(8)

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА ИЮЛЬ 2016 Г

ЗАКАЗЧИК: ГУ « ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 8 от 05.05.2016 г

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В С.КАЙЫНДЫ ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	10 787 289		
НДС 12%	1294475		
Всего:	12081764		
Итого за июль 2016 г.	2403751		
НДС 12%	288450		
ВСЕГО:	2692201		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Ф- 2

ЗАКАЗЧИК: - ГУ « ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА »

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В С.КАЙЫНДЫ ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО

А К Т № 4

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за АВГУСТ 2016 г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: ВСЕГО
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2-1-2	НА Электроснабжения				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм шт	3	1299,3 / 317	68,3 / 13,5	3898 / 951	205 / 41	942 / 95	2 / 0,08	6 / -
2	С151803-146	Щиток осветительный групповой, тип ПР-8501 шт	1	6960 / -	- / -	6960 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
3	75-6-18	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5114-2474 УХЛ 4, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,95-1,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 2 А шт	1	38900 / -	- / -	38900 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
4	75-6-19	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5114-2874 УХЛ 4, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А Шт	1	41200 / -	- / -	41200 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0108-524-2-	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 250 А	1	1785,9	45,9	1786	46	526	3	3
				547	6,8	547	7	95	0,04	-
6	С151803-192-	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс 64руб	-Автомат ВА29-33	4	118,44	-	474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс 64руб.	-Автомат ВА29-13	3	118,44	-	355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	СПрайс 142руб	-Автомат ВА23-29	9	262,79	-	2365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс 1725руб.тг	-Автомат ВА51-35	1	3192,39	-	3192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	1	169,86	57,56	170	58	133	0,55	1
				86,85	35,93	87	36	108	0,16	-
12	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	3	244,37	65,36	733	196	603	0,95	3
				151,65	34,45	455	103	108	0,16	-
13	С151701-88	-Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	1	157	-	157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С151702-57	-Светильники тип ЛСП40-2Х40-001-У3.5	3	3140	-	9420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С151706-10	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	1	33	-	33	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40,	6	99	-	594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	3	14	-	42	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,4	-	71	-	64	0,19	-
				29,48	-	59	-	108	-	-
		шт								
19	С151801-18	-Выключатель одноклавишный, брызгозащищенный	2	215	-	430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	С151803-50	-Коробки КОР-73	0,002	18000	-	36	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
21	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	2	34,7	-	69	-	64	0,19	-
				29,48	-	59	-	108	-	-
		шт								
22	С151801-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	2	126	-	252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	Ц0108-147-2	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	114	28,8	3,3	3283	376	2339	0,13	15
				21	0,6	2394	68	95	-	-
		м								
24	С151601-381	-Кабели силовые марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,06	63700	-	3822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
25	С151601-124 4Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 4х2,5-0,66	0,054	83028	-	4484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
26	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	0,5	404,02	5,28	202	3	122	1,05	1
				188,55	1,98	94	1	128	0,01	-
		м								
27	Е0116-14-5	-Прокладка кабель-канала	33,5	239,92	9,63	8037	323	9407	1,22	41
				215,78	3,6	7229	121	128	0,02	1
		м								
28	СПрайс 65тг/1,12/ 1,02/1,06/ 2,557	-Кабель канал	33,5	20,99	-	703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
29	СПрайс 229700тг/1 ,12/2,557	-Дизельный генератор Эталон SDG5500T	1	80206,99	-	80207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Ц0108-359-2-Щкаф Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	шт	1	524,68 174,6	237,63 41,54	525 175	238 42	205 95	0,9 0,24	1 -
31	СПрайс 4200//2,55 7/1,12	-Щкаф БОКС 21Н шт	1	1466,56 -	- -	1467 -	- -	- -	- -	- -
32	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	166,9 158	5,4 2,3	167 158	5 2	152 95	1 0,01	1 -
33	СПрайс 24528	-Счетчик Меркурий 230 трехфазный шт	1	8564,72 -	- -	8565 -	- -	- -	- -	- -
34	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене на ток до 25 А шт	1	501,2 227	13,2 2,3	501 227	13 2	218 95	1 0,01	1 -
35	СПрайс	-Автомат АЕ2046 шт	1	838,04 -	- -	838 -	- -	- -	- -	- -
					заземление					
36	Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм м	9	51,7 27,5	2,8 0,3	465 248	25 3	238 95	0,16 -	1 -
37	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	44	61,9 23	3,3 0,4	2724 1012	145 18	978 95	0,14 -	6 -
		2-1-3 НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ГСВ ОБОРУДОВАНИЕ								
38	19-5-1	-Установка счетчика регулят	1	1372,07 742,5	91,69 33,75	1372 743	92 34	994 128	4,1 0,17	4 -
39	СТПРАЙС 46800тг	-Счетчик газа Гранд- 16 шт	1	16341,7 -	- -	16342 -	- -	- -	- -	- -
40	19-6-1	-Установка сигнализатора загазованности клапан	1	1010,74 393,75	84,74 31,5	1011 394	85 31	544 128	2,17 0,15	2 -
41	СТТОО"ВИАС Т"27060ТГ	-Сигнализатор загазованности САКЗ-М-1 шт	1	9448,85 -	- -	9449 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГАЗОПРОВОД К КОТЛАМ Г1								
42	12-809-1	-Краны шаровый, диаметр условного прохода 15-50 мм	6	415,6	1,6	2494	10	2236	3	18
				414	-	2484	-	90	-	-
43	СТТОО"ГАЗО ВИК"	-Кран шаровый 11Б27п Ду15 шт	1	296,8	-	297	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	СТТОО"ГАЗО ВИК	-Кран шаровый 11Б27п Ду20 шт	4	415,53	-	1662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	СТТОО"ГАЗО ВИК	-Кран шаровый 11Б27п Ду25 шт	2	628,53	-	1257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	СТТОО"ГАЗО ВИК	-Кран шаровый 11Б27п Ду40 шт	2	1717,97	-	3436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	18-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном 14М1	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	-
				41,72	-	42	-	128	-	-
48	18-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых комплект	1	64,62	-	65	-	71	0,32	-
				55,62	-	56	-	128	-	-
49	12-5-4	-Термометры прямые в оправе комплект	1	352	-	352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	9-4-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм шт	1	328	-	328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	16-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	5	425,7	14,12	2128	71	676	0,55	3
				100,35	5,29	502	26	128	0,03	-
52	16-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	4	302,95	4,59	1212	18	271	0,28	1
				51,3	1,71	205	7	128	0,01	-
53	16-8-3	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	7	285,95	4,59	2002	32	475	0,28	2
				51,3	1,71	359	12	128	0,01	-
54	16-8-1	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	1	292,95	4,59	293	5	68	0,28	-
				51,3	1,71	51	2	128	0,01	-
55	16-10-5	-Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 100 мм м	1	1240,75	20,8	1241	21	177	0,73	1
				130,5	7,79	131	8	128	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	16-10-2	-Прокладка футляра из стальных бесшовных труб диам. 57 мм	1	623,7	14,12	624	14	135	0,55	1
				100,35	5,29	100	5	128	0,03	-
		м								
57	8-10-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	200	-	1000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
58	19-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	22	78,92	-	1736	-	1964	0,33	7
				69,75	-	1535	-	128	-	-
		м								
59	13-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	2,1	43,6	0,1	92	-	22	0,06	-
				11,62	0,04	24	-	90	-	-
		м2								
60	13-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью опор ПФ-115,2слоями	2,1	40,72	0,04	86	-	16	0,02	-
				8,32	-	17	-	90	-	-
	2 - 1 - 4	НА Тепломеханическая часть Оборудование								
61	E0118-1-1	-Установка водогрейных котлов	2	5265,48	347,53	10531	695	11249	22,76	46
		1котел		4264,2	129,78	8528	260	128	0,64	1
62	E0118-13-1	-Установка насосов	4	3150,83	123,78	12603	495	11937	13,39	54
				2285,05	46,35	9140	185	128	0,23	1
		1насос								
63	СПрайс 2400тг./1, 12/2,557	-Гайки к насосу UNIONSET 1 1/4	2	838,04	-	1676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	СПрайс 31920тг./1 ,12/2,557	-Насос подпиточный CR	2	11145,87	-	22292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	E0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
		1бак								
66	E0116-10-3	-Дымовая труба диам. 76 мм	17	801,76	15,99	13630	272	2657	0,66	11
				116,1	5,99	1974	102	128	0,03	-
		м								
67	E0118-11-5	-Установка баков питательных вместимостью 1 м3	1	18389,62	300,67	18390	301	2934	14,21	14
				2178,45	113,56	2178	114	128	0,55	1
		1бак								
					Подающий и обратный трубопровод теплосети					
68	E0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	22	473,47	39,24	10416	863	7603	1,47	32
				254,25	15,75	5594	346	128	0,07	2
		1шт								
69	C131206-5	-Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 89 мм	1	1250	-	1250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С130903-12	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32/25 мм шт	4	296 / -	- / -	1184 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
71	С130903-14	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм шт	2	1020 / -	- / -	2040 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
72	СТОО"Газови-к	-Кран шаровый 11Б27п Ду15 шт	1	296,8 / -	- / -	297 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
73	СТОО"Газови-к	-Кран шаровый 11Б27п Ду25 шт	4	628,53 / -	- / -	2514 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
74	СТОО"Газови-к	-Кран шаровый 11Б27п Ду32 шт	4	1023,1 / -	- / -	4092 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
75	С130901-14	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм шт	2	430 / -	- / -	860 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
76	Е0118-21-4	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм 1фильтр	1	6911,88 / 159,91	72,98 / 27,81	6912 / 160	73 / 28	240 / 128	0,94 / 0,13	1 / -
77	С130901-17	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм шт	1	999 / -	- / -	999 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
78	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	6	6880 / -	- / -	41280 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
79	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м	12	623,7 / 100,35	14,12 / 5,29	7484 / 1204	169 / 63	1623 / 128	0,55 / 0,03	7 / -
80	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	10	425,7 / 100,35	14,12 / 5,29	4257 / 1004	141 / 53	1352 / 128	0,55 / 0,03	6 / -
81	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	6	343,48 / 52,2	3,96 / 1,49	2061 / 313	24 / 9	412 / 128	0,3 / 0,01	2 / -
82	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	5	264,48 / 52,2	3,96 / 1,49	1322 / 261	20 / 7	344 / 128	0,3 / 0,01	1 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	1	266,48	3,96	266	4	69	0,3	-
				52,2	1,49	52	1	128	0,01	-
		АВТОМАТИКА И КОНТРОЛЬ								
84	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе комплект	1	64,62	-	65	-	71	0,32	-
				55,62	-	56	-	128	-	-
85	С131205-4	-Термометры прямые в оправе шт	1	352	-	352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном комплект	8	859,96	1,62	6880	13	427	0,23	2
				41,72	-	334	-	128	-	-
87	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм шт	8	328	-	2624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм м	34	90,7	8,47	3084	288	1760	0,28	10
				48,6	3,15	1652	107	100	0,02	1
89	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные м3	1,35	7605	-	10267	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	Е0113-29-3	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 м2	5,2	157,64	0,07	820	-	13	0,01	-
				2,72	0,02	14	-	90	-	-
91	Е0126-16-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 40 мм м	51	220,05	12,4	11222	632	9410	0,99	51
				179,78	4,73	9169	241	100	0,02	1
		Трубы к колодцу сбросному								
92	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием км	0,007	62566,88	6788,5	438	48	439	253	2
				45675	2565	320	18	130	12,52	-
93	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. до100 мм с гидравлическим испытанием км	0,01	70153,47	10674,97	702	107	687	270	3
				48825	4032	488	40	130	19,69	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм м	3	148 -	- -	444 -	- -	- -	- -	- -
95	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм м	4	250 -	- -	1000 -	- -	- -	- -	- -
96	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм м	10	452 -	- -	4520 -	- -	- -	- -	- -
97	Е0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,007	180453,4 35325	29493,95 11142	1263 247	206 78	423 130	203 54,42	1 -
98	Е0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,01	285120,61 35550	30429,76 11495,25	2851 356	304 115	612 130	205 56,14	2 1
		2 - 2 - 2 НА Электроснабжения		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
99	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм шт	3	1299,3 317	68,3 13,5	3898 951	205 41	942 95	2 0,08	6 -
100	С151803-146	-Щиток осветительный групповой, тип ПР-8501 шт	1	6960 -	- -	6960 -	- -	- -	- -	- -
101	75-6-18	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5114-2474 УХЛ 4, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,95-1,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 2 А шт	1	38900 -	- -	38900 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	75-6-19	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5114-2874 УХЛ 4, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А	1	41200	-	41200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
103	Ц0108-524-2	-Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 250 А	1	1785,9	45,9	1786	46	526	3	3
				547	6,8	547	7	95	0,04	-
104	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	СПрайс 64руб	-Автомат ВА29-33	4	118,44	-	474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	СПрайс 64руб.	-Автомат ВА29-13	3	118,44	-	355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	СПрайс 142руб	-Автомат ВА23-29	9	262,79	-	2365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	СПрайс 1725руб.тг	-Автомат ВА51-35	1	3192,39	-	3192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	1	169,86	57,56	170	58	133	0,55	1
				86,85	35,93	87	36	108	0,16	-
110	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	1	244,37	65,36	244	65	201	0,95	1
				151,65	34,45	152	34	108	0,16	-
111	С151701-88	-Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	1	157	-	157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	С151702-57	-Светильники тип ЛСП40-2Х40-001-У3.5	1	3140	-	3140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	С151706-10	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	1	33	-	33	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, шт	2	99 -	- -	198 -	- -	- -	- -	- -
115	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	1	14 -	- -	14 -	- -	- -	- -	- -
116	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	2	35,4 29,48	- -	71 59	- -	64 108	0,19 -	- -
117	С151801-18	-Выключатель одноклавишный, брызгозащищенный шт	2	215 -	- -	430 -	- -	- -	- -	- -
118	С151803-50	-Коробки КОР-73 1000шт	0,002	18000 -	- -	36 -	- -	- -	- -	- -
119	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	1	34,7 29,48	- -	35 29	- -	32 108	0,19 -	- -
120	С151801-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ шт	1	126 -	- -	126 -	- -	- -	- -	- -
121	Ц0108-147-2	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг м	94	28,8 21	3,3 0,6	2707 1974	310 56	1929 95	0,13 -	12 -
122	С151601-381	-Кабели силовые марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,05	63700 -	- -	3185 -	- -	- -	- -	- -
123	С151601-124 4Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 4х2,5-0,66 км	0,044	83028 -	- -	3653 -	- -	- -	- -	- -
124	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	0,5	404,02 188,55	5,28 1,98	202 94	3 1	122 128	1,05 0,01	1 -
125	Е0116-14-5	-Прокладка кабель-канала м	33,5	239,92 215,78	9,63 3,6	8037 7229	323 121	9407 128	1,22 0,02	41 1
126	СПрайс 65тг/1,12/2,557	-Кабель канал м	33,5	22,7 -	- -	760 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	СПрайс 229700тг/1,12/2,557	-Дизельный генератор Эталон SDG5500T	1	80206,99	-	80207	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
					ВВОД В ЗДАНИЕ					
128	Ц0108-359-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	-Щкаф	1	524,68	237,63	525	238	205	0,9	1
		шт		174,6	41,54	175	42	95	0,24	-
129	СПрайс 4200/1,12/2,557	-Щкаф БОКС 21Н	1	1569,69	-	1570	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
130	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	-
131	СПрайс 24528	-Счетчик Меркурий 230 трехфазный	1	8564,72	-	8565	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
132	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,01	-
133	СПрайс	-Автомат АЕ2046	1	838,04	-	838	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					заземление					
134	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	9	51,7	2,8	465	25	238	0,16	1
		м		27,5	0,3	248	3	95	-	-
135	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	34	61,9	3,3	2105	112	756	0,14	5
		м		23	0,4	782	14	95	-	-
		2 - 2 - 3 НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ГСВ		ОБОРУДОВАНИЕ						
136	19-5-1	-Установка счетчика	1	1372,07	91,69	1372	92	994	4,1	4
		регулят		742,5	33,75	743	34	128	0,17	-
137	СТПРАЙС 18000тг	-Счетчик газа Гранд- 3,2	1	6285,27	-	6285	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
138	19-6-1	-Установка сигнализатора загазованности	1	1010,74	84,74	1011	85	544	2,17	2
		клапан		393,75	31,5	394	31	128	0,15	-
139	СТТОО"ВИАС Т"27060ТГ	-Сигнализатор загазованности САКЗ-М-1	1	9448,85	-	9449	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГАЗОПРОВОД К КОТЛАМ Г1								
140	12-809-1	-Краны шаровый, диаметр условного прохода 15-50 мм	шт	7	415,6	1,6	2909	11	2608	3	21
					414	-	2898	-	90	-	-
141	СТТОО"ГАЗО ВИК"	-Кран шаровый 11Б27п Ду15	шт	1	296,8	-	297	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
142	СТТОО"ГАЗО ВИК	-Кран шаровый 11Б27п Ду20	шт	6	415,53	-	2493	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
143	18-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном 14М1	шт	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	-
					41,72	-	42	-	128	-	-
144	18-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	1	64,62	-	65	-	71	0,32	-
					55,62	-	56	-	128	-	-
145	12-5-4	-Термометры прямые в оправе	комплект	1	352	-	352	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
146	9-4-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	1	328	-	328	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
147	16-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	6	302,95	4,59	1818	28	407	0,28	2
					51,3	1,71	308	10	128	0,01	-
148	16-8-1	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	1	292,95	4,59	293	5	68	0,28	-
					51,3	1,71	51	2	128	0,01	-
149	16-10-2	-Прокладка футляра из стальных бесшовных труб диам. 57 мм	м	2	623,7	14,12	1247	28	270	0,55	1
					100,35	5,29	201	11	128	0,03	-
150	8-10-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м	5	200	-	1000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
151	19-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	кг	7	78,92	-	552	-	625	0,33	2
					69,75	-	488	-	128	-	-
152	13-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	1	43,6	0,1	44	-	10	0,06	-
					11,62	0,04	12	-	90	-	-
153	13-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью опор ПФ-115,2слоями	м2	1	40,72	0,04	41	-	7	0,02	-
					8,32	-	8	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 - 2 - 4 НА Тепломеханическая часть Оборудование								
154	Е0118-1-1	-Установка водогрейных котлов	2	5265,48	347,53	10531	695	11249	22,76	46
		1котел		4264,2	129,78	8528	260	128	0,64	1
		шт								
155	Е0118-13-1	-Установка насосов	4	3150,83	123,78	12603	495	11937	13,39	54
		1насос		2285,05	46,35	9140	185	128	0,23	1
156	СПрайс 2400тг./1, 12/2,557	-Гайки к насосу UNIONSET 1 1/4	2	838,04	-	1676	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
157	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
158	Е0116-10-3	-Дымовая труба диам. 76 мм	17	801,76	15,99	13630	272	2657	0,66	11
		м		116,1	5,99	1974	102	128	0,03	-
159	Е0118-11-5	-Установка баков питательных вместимостью 1 м3	1	18389,62	300,67	18390	301	2934	14,21	14
		1бак		2178,45	113,56	2178	114	128	0,55	1
					Подающий и обратный трубопровод теплосети					
160	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	20	891,93	90,13	17839	1803	12326	2,6	52
		1шт		447,75	33,75	8955	675	128	0,16	3
161	С131206-4	-Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 57 мм	1	1140	-	1140	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
162	С130903-12	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	296	-	1184	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
163	СТОО"Газови-к	-Кран шаровый 11Б27п Ду15	1	296,8	-	297	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
164	СТОО"Газови-к	-Кран шаровый 11Б27п Ду25	10	628,53	-	6285	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
165	СТОО"Газови-к	-Кран шаровый 11Б27п Ду40	2	1717,97	-	3436	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
166	С130901-14	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	430	-	860	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	Е0118-21-3	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	6101,88	72,98	6102	73	240	0,94	1
				159,91	27,81	160	28	128	0,13	-
		1фильтр								
168	С130901-17	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Ду 50 мм	1	999	-	999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
169	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	5	425,7	14,12	2128	71	676	0,55	3
				100,35	5,29	502	26	128	0,03	-
		м								
170	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	5	264,48	3,96	1322	20	344	0,3	1
				52,2	1,49	261	7	128	0,01	-
		м								
171	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	8	343,48	3,96	2748	32	550	0,3	2
				52,2	1,49	418	12	128	0,01	-
		м								
172	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266,48	3,96	266	4	69	0,3	-
				52,2	1,49	52	1	128	0,01	-
		м								
173	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе	1	64,62	-	65	-	71	0,32	-
				55,62	-	56	-	128	-	-
		комплект								
174	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	1	352	-	352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
175	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	8	859,96	1,62	6880	13	427	0,23	2
				41,72	-	334	-	128	-	-
		комплект								
176	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	8	328	-	2624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

АВТОМАТИКА И КОНТРОЛЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм м	19	90,7 48,6	8,47 3,15	1723 923	161 60	983 100	0,28 0,02	5 -
178	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KT AL фольгированные м3	0,48	7605 -	- -	3650 -	- -	- -	- -	- -
179	Е0113-29-3	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 м2	2	157,64 2,72	0,07 0,02	315 5	- -	5 90	0,01 -	- -
180	Е0126-16-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 40 мм м	36	220,05 179,78	12,4 4,73	7922 6472	446 170	6642 100	0,99 0,02	36 1
					Трубы к колодцу сбросному					
181	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием км	0,007	62566,88 45675	6788,5 2565	438 320	48 18	439 130	253 12,52	2 -
182	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. до100 мм с гидравлическим испытанием км	0,01	70153,47 48825	10674,97 4032	702 488	107 40	687 130	270 19,69	3 -
183	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм м	3	148 -	- -	444 -	- -	- -	- -	- -
184	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм м	4	250 -	- -	1000 -	- -	- -	- -	- -
185	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм м	10	452 -	- -	4520 -	- -	- -	- -	- -
186	Е0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,007	180453,4 35325	29493,95 11142	1263 247	206 78	423 130	203 54,42	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	Е0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,01	285120,61	30429,76	2851	304	612	205	2
				35550	11495,25	356	115	130	56,14	1
		2 - 2 - 5 НА Отопление и вентиляция								
					Отопление					
188	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	35	264,48	3,96	9257	139	2405	0,3	10
				52,2	1,49	1827	52	128	0,01	-
189	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	5	266,48	3,96	1332	20	344	0,3	1
				52,2	1,49	261	7	128	0,01	-
190	С130904-65	-Краны КРПШ латунные, Ду 20 мм	3	506	-	1518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
191	С130904-6	-Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Ду 15 мм	3	331	-	993	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
192	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Ду 15 мм	2	280	-	560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
193	С130901-13	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Ду 20 мм	2	325	-	650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
194	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	5,4	3671,44	35,77	19826	193	865	0,7	4
195	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	11,3	111,7	13,4	603	72	128	0,07	-
				40,72	0,04	460	-	85	0,04	-
				8,32	-	94	-	90	-	-
196	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,3	21,8	0,05	246	1	59	0,03	-
				5,81	0,02	66	-	90	-	-
197	С130810-45	-Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	10	200	-	2000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
198	Е0120-23-2	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм			Вентиляция					
			1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,3	3
				533,93	4,73	534	5	128	0,02	-

кг

шт

1кВт

м2

м2

шт

шт

шт

м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	Е0120-24-2	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	1	548,46	25,89	548	26	602	2,96	3
				460,69	9,45	461	9	128	0,05	-
		шт								
200	Е0120-12-3	-Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	1	295,05	16,96	295	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								
201	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,45	1151,91	13,82	2822	34	831	1,62	4
				259,88	5,18	637	13	128	0,03	-
		м2								
202	Е0120-12-3	-Установка решеток защитных	1	295,05	16,96	295	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								
	2 - 3 - 2	НА Электроснабжения Монтажные работы								
203	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	3	1299,3	68,3	3898	205	942	2	6
				317	13,5	951	41	95	0,08	-
		шт								
204	С151803-146	-Щиток осветительный групповой, тип ПР-8501	1	6960	-	6960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
205	75-6-18	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5114-2474 УХЛ 4, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,95-1,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 2 А	1	38900	-	38900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
206	75-6-19	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5114-2874 УХЛ 4, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А	1	41200	-	41200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	Ц0108-524-2	-Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 250 А	1	1785,9	45,9	1786	46	526	3	3
				547	6,8	547	7	95	0,04	-
		шт								
208	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
209	СПрайс 64руб	-Автомат ВА29-33	4	118,44	-	474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
210	СПрайс 64руб.	-Автомат ВА29-13	3	118,44	-	355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
211	СПрайс 142руб	-Автомат ВА23-29	9	262,79	-	2365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
212	СПрайс 1725руб.тг	-Автомат ВА51-35	1	3192,39	-	3192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
213	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	1	169,86	57,56	170	58	133	0,55	1
				86,85	35,93	87	36	108	0,16	-
		шт								
214	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	2	244,37	65,36	489	131	402	0,95	2
				151,65	34,45	303	69	108	0,16	-
		шт								
215	С151701-88	-Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	1	157	-	157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
216	С151702-57	-Светильники тип ЛСП40-2Х40-001-У3.5	2	3140	-	6280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
217	С151706-10	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	1	33	-	33	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
218	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40,	4	99	-	396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
219	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	2	14	-	28	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
220	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,4	-	71	-	64	0,19	-
				29,48	-	59	-	108	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	С151801-18	-Выключатель одноклавишный, брызгозащищенный	2	215	-	430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
222	С151803-50	-Коробки КОР-73	0,002	18000	-	36	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
223	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	2	34,7	-	69	-	64	0,19	-
				29,48	-	59	-	108	-	-
		шт								
224	С151801-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	2	126	-	252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
225	Ц0108-147-2	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	76	28,8	3,3	2189	251	1560	0,13	10
				21	0,6	1596	46	95	-	-
		м								
226	С151601-381	-Кабели силовые марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,022	63700	-	1401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
227	С151601-124 4Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 4х2,5-0,66	0,054	83028	-	4484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
228	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	0,5	404,02	5,28	202	3	122	1,05	1
				188,55	1,98	94	1	128	0,01	-
		м								
229	Е0116-14-5	-Прокладка кабель-канала	30,5	239,92	9,63	7318	294	8565	1,22	37
				215,78	3,6	6581	110	128	0,02	1
		м								
230	СПрайс 65тг/1,12/ 2,557	-Кабель канал	30	22,7	-	681	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
231	СПрайс 229700тг/1 ,12/2,557	-Дизельный генератор Эталон SDG5500T	1	80206,99	-	80207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
					ВВОД В ЗДАНИЕ					
232	Ц0108-359-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	-Щкаф	1	524,68	237,63	525	238	205	0,9	1
		шт		174,6	41,54	175	42	95	0,24	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	СПрайс 4200/2,389	-Щкаф БОКС 21Н шт	1	1642,55 -	- -	1643 -	- -	- -	- -	- -
234	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	166,9 158	5,4 2,3	167 158	5 2	152 95	1 0,01	1 -
235	СПрайс 24528	-Счетчик Меркурий 230 трехфазный шт	1	8564,72 -	- -	8565 -	- -	- -	- -	- -
236	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене на ток до 25 А шт	1	501,2 227	13,2 2,3	501 227	13 2	218 95	1 0,01	1 -
237	СПрайс	-Автомат АЕ2046 шт	1	838,04 -	- -	838 -	- -	- -	- -	- -
238	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм м	9	51,7 27,5	заземление 2,8 0,3	465 248	25 3	238 95	0,16 -	1 -
239	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	36	61,9 23	3,3 0,4	2228 828	119 14	800 95	0,14 -	5 -
	2 - 3 - 3	НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ГСВ								
240	19-5-1	-Установка счетчика	1	1372,07 742,5	ОБОРУДОВАНИЕ 91,69 33,75	1372 743	92 34	994 128	4,1 0,17	4 -
	СТПРАЙС 10800тг	-Счетчик газа Гранд- 2,4 регулят	1	3771,16 -	- -	3771 -	- -	- -	- -	- -
241	19-6-1	-Установка сигнализатора загазованности шт	1	1010,74 393,75	84,74 31,5	1011 394	85 31	544 128	2,17 0,15	2 -
242	СТТОО"ВИАС Т"27060ТГ	-Сигнализатор загазованности САКЗ-М-1 клапан	1	9448,85 -	- -	9449 -	- -	- -	- -	- -
		ГАЗОПРОВОД К КОТЛАМ Г1								
243	-809-1	-Краны шаровый, диаметр условного прохода 15-50 мм шт	6	415,6 414	1,6 -	2494 2484	10 -	2236 90	3 -	18 -
244	СТТОО"ГАЗО ВИК"	-Кран шаровый 11Б27п Ду15 шт	1	296,8 -	- -	297 -	- -	- -	- -	- -
245	СТТОО"ГАЗО ВИК	-Кран шаровый 11Б27п Ду20 шт	5	415,53 -	- -	2078 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	18-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном 14М1	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	-
				41,72	-	42	-	128	-	-
		комплект								
247	18-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	64,62	-	65	-	71	0,32	-
				55,62	-	56	-	128	-	-
		комплект								
248	12-5-4	-Термометры прямые в оправе	1	352	-	352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
249	9-4-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	1	328	-	328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
250	16-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	4	302,95	4,59	1212	18	271	0,28	1
				51,3	1,71	205	7	128	0,01	-
		м								
251	16-8-1	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	292,95	4,59	293	5	68	0,28	-
				51,3	1,71	51	2	128	0,01	-
		м								
252	16-10-2	-Прокладка футляра из стальных бесшовных труб диам. 57 мм	1	623,7	14,12	624	14	135	0,55	1
				100,35	5,29	100	5	128	0,03	-
		м								
253	8-10-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	200	-	1000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
254	19-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	5	78,92	-	395	-	446	0,33	2
				69,75	-	349	-	128	-	-
		м								
255	13-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	0,9	43,6	0,1	39	-	9	0,06	-
				11,62	0,04	10	-	90	-	-
		м2								
256	13-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью опор ПФ-115,2слоями	0,9	40,72	0,04	37	-	7	0,02	-
				8,32	-	7	-	90	-	-
		м2								
		2 - 3 - 4 НА Тепломеханическая часть Оборудование								
257	Е0118-1-1	-Установка водогрейных котлов	1	5265,48	347,53	5265	348	5624	22,76	23
				4264,2	129,78	4264	130	128	0,64	1
		1котел								
258	СПрайс 200400тг/1,12/2,557	-Котел водогрейный ВВ-150GA 17.4RDN	1	69975,98	-	69976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259	E0118-13-1	-Установка насосов								
			4	3150,83	123,78	12603	495	11937	13,39	54
				2285,05	46,35	9140	185	128	0,23	1
260	СПрайс 17600тг./1,12/2,557	-Насос циркуляционный VA 25-180	1насос	6145,59	-	12291	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
261	СПрайс 2400тг./1, 12/2,557	-Гайки к насосу UNIONSET 1 1/4	шт							
			2	838,04	-	1676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
262	СПрайс 31920тг./1,12/2,557	-Насос подпиточный JP Basic 2	шт							
			2	11145,87	-	22292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
263	E0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1бак							
			1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
264	E0116-10-5	-Дымовая труба диам. 100 мм	м							
			5	1240,75	20,8	6204	104	885	0,73	4
				130,5	7,79	653	39	128	0,04	-
265	E0118-11-5	-Установка баков питательных вместимостью 1 м3	1бак							
			1	18389,62	300,67	18390	301	2934	14,21	14
				2178,45	113,56	2178	114	128	0,55	1
				Подающий и обратный трубопровод теплосети						
266	E0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт							
			16	891,93	90,13	14271	1442	9861	2,6	42
				447,75	33,75	7164	540	128	0,16	3
267	C131206-5	-Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 89 мм	шт							
			1	1250	-	1250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
268	C130903-13	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	шт							
			2	743	-	1486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
269	C130903-12	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт							
			2	296	-	592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
270	СТОО"Газовик	-Кран шаровый 11Б27п Ду15	шт							
			1	296,8	-	297	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
271	СТОО"Газовик	-Кран шаровый 11Б27п Ду20	шт							
			1	415,53	-	416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
272	СТОО"Газовик	-Кран шаровый 11Б27п Ду25	шт							
			4	628,53	-	2514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
273	СТОО"Газовик	-Кран шаровый 11Б27п Ду40	шт							
			6	1717,97	-	10308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274	СТОО"Газовик	-Гидромагнитная система очистки ГМС-20ПР	1	13618,08	-	13618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
275	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1	4872,46	52,42	4872	52	196	0,77	1
				134,42	18,54	134	19	128	0,09	-
		1фильтр								
276	Е0118-21-3	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	6101,88	72,98	6102	73	240	0,94	1
				159,91	27,81	160	28	128	0,13	-
		1фильтр								
277	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	8	425,7	14,12	3406	113	1082	0,55	4
				100,35	5,29	803	42	128	0,03	-
		м								
278	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	5	343,48	3,96	1717	20	344	0,3	1
				52,2	1,49	261	7	128	0,01	-
		м								
279	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266,48	3,96	266	4	69	0,3	-
				52,2	1,49	52	1	128	0,01	-
		м								
					АВТОМАТИКА И КОНТРОЛЬ					
280	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе	2	64,62	-	129	-	142	0,32	1
				55,62	-	111	-	128	-	-
		комплект								
281	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	2	352	-	704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
282	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	8	859,96	1,62	6880	13	427	0,23	2
				41,72	-	334	-	128	-	-
		комплект								
283	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	8	328	-	2624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	8,5	90,7	8,47	771	72	440	0,28	2
				48,6	3,15	413	27	100	0,02	-
285	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные м	0,2	7605	-	1521	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
286	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,8	21,8	0,05	148	-	36	0,03	-
				5,81	0,02	40	-	90	-	-
287	Е0108-4-7	-Масленно битумная окраска в 2 слоя м2	1,5	245,44	3,82	368	6	69	0,21	-
				37,35	1,44	56	2	118	0,01	-
288	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	5,3	20,36	0,02	108	-	20	0,02	-
				4,16	-	22	-	90	-	-
289	Е0126-17-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм м2	5	214	12,4	1070	62	923	0,99	5
				179,78	4,73	899	24	100	0,02	-
					Трубы к колодцу сбросному					
290	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием м	0,011	62566,88	6788,5	688	75	690	253	3
				45675	2565	502	28	130	12,52	-
291	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм км	2	148	-	296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
292	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм м	9	250	-	2250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
293	Е0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,009	180453,4	29493,95	1624	265	544	203	2
				35325	11142	318	100	130	54,42	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 - 3 - 5	НА Отопление и вентиляция Отопление								
294	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	23	266,48	3,96	6129	91	1581	0,3	7
				52,2	1,49	1201	34	128	0,01	-
		м								
295	С130904-65	-Краны КРПШ латунные, Dy 20 мм	2	506	-	1012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
296	С130904-6	-Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	331	-	993	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
297	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	280	-	1120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
298	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	1,85	3671,44	35,77	6792	66	296	0,7	1
		1кВт		111,7	13,4	207	25	128	0,07	-
299	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,8	40,72	0,04	195	-	36	0,04	-
				8,32	-	40	-	90	-	-
		м2								
300	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,8	21,8	0,05	105	-	25	0,03	-
				5,81	0,02	28	-	90	-	-
		м2								
301	С130810-45	-Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	5	200	-	1000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
					Вентиляция					
302	Е0120-23-2	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,3	3
				533,93	4,73	534	5	128	0,02	-
		шт								
303	Е0120-24-2	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	1	548,46	25,89	548	26	602	2,96	3
				460,69	9,45	461	9	128	0,05	-
		шт								
304	Е0120-12-3	-Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	1	295,05	16,96	295	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								
305	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,45	1151,91	13,82	2822	34	831	1,62	4
				259,88	5,18	637	13	128	0,03	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
306	Е0120-12-3	-Установка решеток защитных	1	295,05	16,96	295	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	-

4 - 1 НА Подключение к линии ВЛ-0,4кВ,

РАЗДЕЛ 1. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ

307	16-7-925 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,125	48577	-	6072	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
308	СТЧП"ГОРБАЧЕВ"1309ТГ	-Зажим ответвительный SLIP-22.127	6	506,78	-	3041	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
309	СТЧП"ГОРБАЧЕВ"1080ТГ	-Зажим заземляющий SM-2.24	6	418,12	-	2509	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
310	18-4-1996 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	155	-	930	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
311	8-346-2	-Прокладка заземляющего проводника	6	26,5	-	159	-	140	0,15	1
		м		24,5	-	147	-	95	-	-
312	1-4-82	-Заземляющий проводник	0,003	48400	-	145	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
313	СТЧП"ГОРБАЧЕВ"75ТГ	-Скрепа СОТ-36	6	29,04	-	174	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
314	СТЧП"ГОРБАЧЕВ"300ТГ	-Бандажная лента СОТ-37	5	116,14	-	581	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
315	16-7-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,001728	493900	-	853	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
316	1-4-100	-Кронштейны	1	530	-	530	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
317	СТЧП"ГОРБАЧЕВ"25ТГ	-Бандаж пластиковый PER-15	3	9,68	-	29	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
318	СТЧП"ГОРБАЧЕВ"280ТГ	-Концевые колпачки РК-99.025	2	108,4	-	217	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
319	СТЧП"ГОРБАЧЕВ"280ТГ	-Концевые колпачки РК-99.050	1	108,4	-	108	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
320	8-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	10	247,7	20,7	2477	207	1070	0,7	7
		шт		111	1,6	1110	16	95	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ВВОД В ЗДАНИЕ								
321	8-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,08	-
		шт								
322	СТПРАЙС 60900тг/1, 02/1,06/2, 389	-Шкаф ПР85-01	1	23577,36	-	23577	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
323	16-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
				67,5	-	68	-	128	-	-
		1счетчик								
324	СТПРАЙС 2900тг/1,02/1,06/2,389	-Счетчик Меркурий-201.5	1	1122,73	-	1123	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		4 - 2 НА Подключение к линии ВЛ-0,4кВ,								
		РАЗДЕЛ 1. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ								
325	33-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
		опора								
326	33-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
		опора								
327	30-19-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	3	15800	-	47400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
328	33-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью Механизмов 1 км	0,05	7259,41	4310,78	363	216	206	16,1	1
				2745	1169,46	137	58	105	4,45	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	16-7-925 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,05	48577	-	2429	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
330	СТЧП"ГОРБА ЧЕВ"1970ТГ	-Крюк SOT-21.16 шт	2	762,68	-	1525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
331	СТЧП"ГОРБА ЧЕВ"1480ТГ	-Крюк SOT-21.1 шт	2	572,98	-	1146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
332	СТЧП"ГОРБА ЧЕВ"1010ТГ	-Крюк SOT-29 шт	1	391,02	-	391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
333	СТЧП"ГОРБА ЧЕВ"2060ТГ	-Крюк SOT-28.2 шт	1	797,53	-	798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
334	СТЧП"ГОРБА ЧЕВ"2060ТГ	-Крюк накручивающийся PD-2.2 шт	8	797,53	-	6380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
335	СТЧП"ГОРБА ЧЕВ"2060ТГ	-Крюк накручивающийся PD-2.3 Шт	2	797,53	-	1595	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
336	СТЧП"ГОРБА ЧЕВ"2500ТГ	-Зажим поддерживающий SO-140 Шт	2	967,87	-	1936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
337	СТЧП"ГОРБА ЧЕВ"570ТГ	-Зажим натяжной SO-157.1 шт	6	220,67	-	1324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
338	СТЧП"ГОРБА ЧЕВ"3400ТГ	-Зажим натяжной SO-118.1202(применит SO 425) Шт	5	1316,31	-	6582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
339	СТЧП"ГОРБА ЧЕВ"2500ТГ	-Зажим поддерживающий SO-125 шт	5	967,87	-	4839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
340	СТЧП"ГОРБА ЧЕВ"1406ТГ	-Фиксатор дистанционный SO-70.17 шт	5	544,33	-	2722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
341	СТЧП"ГОРБА ЧЕВ"1100ТГ	-Зажим соединительный SLIP-22.12 шт	5	455,51	-	2278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
342	СТЧП"ГОРБА ЧЕВ"1309ТГ	-Зажим ответвительный SLIP-22.127 шт	6	506,78	-	3041	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	СТЧП"ГОРБА ЧЕВ"1080ТГ	-Зажим заземляющий SM-2.24 шт	6	418,12 -	- -	2509 -	- -	- -	- -	- -
344	18-4-1996 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	155 -	- -	930 -	- -	- -	- -	- -
345	8-346-2	-Прокладка заземляющего проводника м	6	26,5 24,5	- -	159 147	- -	140 95	0,15 -	1 -
346	1-4-82	-Заземляющий проводник т	0,003	48400 -	- -	145 -	- -	- -	- -	- -
347	СТЧП"ГОРБА ЧЕВ"75ТГ	-Скрепа СОТ-36 шт	6	29,04 -	- -	174 -	- -	- -	- -	- -
348	СТЧП"ГОРБА ЧЕВ"300ТГ	-Бандажная лента СОТ-37 М	5	116,14 -	- -	581 -	- -	- -	- -	- -
349	16-7-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,001728	493900 -	- -	853 -	- -	- -	- -	- -
350	1-4-100	-Кронштейны шт	1	530 -	- -	530 -	- -	- -	- -	- -
351	СТЧП"ГОРБА ЧЕВ"25ТГ	-Бандаж пластиковый PER-15 шт	3	9,68 -	- -	29 -	- -	- -	- -	- -
352	СТЧП"ГОРБА ЧЕВ"280ТГ	-Концевые колпачки РК-99.025 шт	2	108,4 -	- -	217 -	- -	- -	- -	- -
353	СТЧП"ГОРБА ЧЕВ"280ТГ	-Концевые колпачки РК-99.050 шт	1	108,4 -	- -	108 -	- -	- -	- -	- -
354	8-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм шт	10	247,7 111	20,7 1,6	2477 1110	207 16	1070 95	0,7 0,01	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И НЕНОРМИРОВАННЫМИ				1729132				
		ИТОГО:				1729132				
		СН РК 8.02-09-2002 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,4 %				50425				
		ИТОГО :				1787922				
		СН РК8.02-07-2202 ДОПОЛНИТ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ ПРИВОЗИМЫХ МАТЕРИАЛОВ 1,143 %				20436				
		СН РК 8.02-07-2002 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,7 %				30395				
		СН РК 8.02-02-2002 ЗАТРАТЫ НА ВСЛУГУ ЛЕТ 1 %				17879				
		СН РК 8.02-02-2002 ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 0,4 %				7152				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ				1863784				
		СН РК 8.02-02-2002 ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ ИВ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 Г				3679128				
		СН РК 8.02-02-2002 НАЛОГИ . СБОРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЁЖ 2%				73583				
		ИТОГО С НАЛОГАМИ :				3752711				
		НДС 12%				450325				
		ВСЕГО ПО АКТУ:				4203036				

ЗАКАЗЧИК _____ _____

ПОДРЯДЧИК _____ _____

ТЕХНАДЗОР _____ _____

(8)

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА АВГУСТ 2016 Г

ЗАКАЗЧИК: ГУ « ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 8 от 05.05.2016 г

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В С.КАЙЫНДЫ ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	14 540 000		
НДС 12%	1 744 800		
Всего:	16 284 800		
Итого за август 2016 г.	3 752 711		
НДС 12%	450325		
ВСЕГО:	4203036		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Қайынды

Қазақстан Республикасы Ұлттық
экономика министрінің міндетін
атқарушының 2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына 4-қосымша

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2016 жылғы «14» қыркүйек

Тапсырыс беруші: «Шыңғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі 091200, БҚО, Шыңғырлау ауданы, Шыңғырлау ауылы, Шевцов көшесі, 8.

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация: 12.09.2016 ж. бас мердігер - «Газстрой» ЖШС директоры Казиев Юсуп Кихметович, Орал қаласы ул. Конкина №2,

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды: 12.09.2016 ж. Техникалық қадағалау сарапшысы - «УралСтройГрад» ЖШС – Бабаев Ерсаин Зияденович, Орал қаласы ул.Абубакир Кердери №176/16

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды: 12.09.2016 ж. бас жобалаушы сарапшы - «Казэкология жобалау» ЖШС – Жапеков Еркин Толегенович, Орал қаласы ул.Неусыпова № 27.

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: **«БҚО Шыңғырлау ауданы Қайынды ауылының әлеуметтік нысандарын газдандыру»:**

1. Қайынды көшесі 10,
2. Ардагерлер көшесі 5,
3. Без улицы көшесі 1 мекен-жайлары бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

1. Мәдени үйіне қазандық құрылысы
2. Медициналық пункттеріне қазандық құрылысы
3. Қайынды бастауыш мектебіне қазандық құрылысы

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1.Объектінің құрылысы:

а) 2006 жылғы «5» желтоқсандағы Шыңғырлау ауданы әкімінің шешімі,

ә) 2005 жылғы «30» маусымдағы Шыңғырлау ауданы әкімінің шешімі,

б) 2001 жылғы «6» шілдедегі Шыңғырлау ауданы әкімінің шешімі,

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

Шыңғырлау ауданы әкімінің аппараты.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

Батыс Қазақстан облысының сәулет-құрылыс бақылау басқармасы, 23 мамыр 2016 жыл,

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) Шыңғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің 2014 жылғы 18 желтоқсандағы № 52 бұйрығы.

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Казэкология жобалау» жауапкершілігі шектеулі серіптестігі, № 222-02-01 жобасы (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы мамыр 2016 жыл;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы қыркүйек 2016 жыл;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, 4 ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 4 ай;
нақты 3,5 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Қазандық	$м^2$		-		-

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Қазандықтың мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
Жалпы алаңы	$м^2$				
Қабаттар саны	қабат				
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$				
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$				
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$				
Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты	
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$
		жалпы	тұрғын		жалпы тұрғын

Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: ***Мектеп қазандығының ауданы - 15.8 м^2, медициналық пункт қазандығының ауданы – 15,8 м^2, мәдени үй қазандығының ауданы – 15,8 м^2.***

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы ***19 440,0*** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары ***13 098,0*** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ***2 347,0*** мың теңге, басқа шығындар ***3 995,0*** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны ***17 397 110*** теңге, оның ішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары және жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ***14 780 505*** теңге;

басқа шығындар (авторлық, техникалық қадағалаушы және жобалық-сметалық құжаттама) – ***2 616 605*** теңге;

а) Мектептің негізгі қорлардың сметалық құны – 5 988 715 теңге, оның ішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары және жабдықтар мен құрал-саймандар – 5 087 985 теңге,

басқа шығындар (авторлық, техникалық қадағалаушы және жобалық-сметалық құжаттама) – 900 730 теңге.

ә) Мәдени үйінің негізгі қорлардың сметалық құны – 5 233 318 теңге, оның ішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары және жабдықтар мен құрал-саймандар – 4 446 203 теңге,

басқа шығындар(авторлық, техникалық қадағалаушы және жобалық-сметалық құжаттама) – 787 115 теңге.

б) Мед.пунктің негізгі қорлардың сметалық құны – 4 827 206 теңге, оның ішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары және жабдықтар мен құрал-саймандар – 4 101 172 теңге,

басқа шығындар (авторлық, техникалық қадағалаушы және жобалық-сметалық құжаттама) – 726 034 теңге.

в) Тарату газ құбырлары негізгі қорлардың сметалық құны – 121 996 теңге, оның ішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары және жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар – 103 647 теңге,

басқа шығындар (авторлық, техникалық қадағалаушы және жобалық-сметалық құжаттама) – 18 349 теңге.

г) 0,4 кВ электр жүйесінің желісінің негізгі қорлардың сметалық құны – 1 225 875 теңге, оның ішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары және жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар – 1 041 498 теңге,

басқа шығындар (авторлық, техникалық қадағалаушы, жобалық-сметалық құжаттама және уақытша шығындар) – 184 377 теңге.

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

Газификация социальных объектов в с.Кайынды Чингирлауского района ЗКО

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші _____ Самиев Т.С

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау _____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау _____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) _____ Казиев Ю.К

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.