АКТ
Приемки законченных капитальным ремонтом линейных сооружений

"Капремонт линейных сооружений ШР 209, М-4 по ул.Исманлова р/ц Мерке. Меркенского р/н"

г.Тараз «28» ноября 2018г.

Приёмочная комиссия, назначенная по Жамбылскому ТУМС Южной РДТ- филиал АО «Казахтелеком» приказом от **№ 110 от 21.02.2018г.**

в составе:

Председатель комиссии:

Турбеков О.О.- директор Южно-Казахстанского технического узла местных сетей.

заместитель председателя комиссии:

Шотыков Н.А. -директор Жамбылского технического узла местных сетей.

члены комиссии:

Сулейманов Ж.С. - заместитель директора Жамбылского ТУМС по эксплуатации сетей телекоммуникаций,

Туйгинбекова Ж.М. - заместитель главного бухгалтера,

Нурлыбаев О.У. - начальник отдела эксплуатации и развития сетей телекоммуникаций,

Сыдыков М.Б. - ведущий инженер службы безопасности и охраны труда,

Читабаев К.Т. - технический контролер отдела внутреннего контроля,

Абишев Б.Т. - начальник центра технического обслуживания местных сетей,

Оспанов С.А. - начальник службы технического учета и паспортизации,

Алимбек М.М. - ведущий инженер по надзору строительством и ремонтом СКРиС,

Назарбеков Д.Е. - ведущий специалист сектора проектирования,

Хачатурян В.М. - ведущий инженер по надзору строительством и ремонтом СКРиС,

Журынова А.Б. - инженер 1 категорий по надзору строительством и ремонтом СКРиС,

Секретарь приемочной комиссии:

Мамышев Е.Ж. - ведущий инженер СЭСТ

Ахметжанов Е.Қ. - директор ТОО «Аркантас»

руководствуясь «Правилами приемки в эксплуатацию линейных сооружений местных (ГТС, СТС) и зоновых сетей телекоммуникаций» (приказ АО «Казахтелеком» от 10.11.2004 за № 431).

УСТАНОВИЛА:

1. Работы выполнены Подрядчиком ТОО «Аркантас», **договор № 1119/11/ДР от 28.09.2018г.**
2. Объем выполненных работ:

Наименование работ	Ед.измер.	Физический объем работ	
		по проекту	фактически
2	3	4	5
Демонтаж кабеля ТПП 100х2 с телефонной канализации в количестве - 1 штук	м	772	772
Прокладка кабеля ТППэп 100х2х0,4 в сущ.телефонной канализации с 2% запасом	м	787,44	785,44
Монтаж муфты ТППэп кабеля в колодце муфта Хага 50/12-300	шт	1	1
Монтаж муфты ТППэп кабеля в колодце муфта ГНС до 33мм.	шт	1	1
Монтаж муфт Хага 50/12-300 на кабеля емкостью 100х2 в помещений шахты .(ТСВ103х2х0,4 и	шт	1	1

ТППэп100х2х0,4. Г/П-19)			
Монтаж муфт ГНС до 33мм на кабеля емкостью 100х2 в помещений шахты	шт	1	1
Запас магистр. кабеля ТППэп 100х2х0,4 для монтажа муфты	м	4	4
Установка и монтаж бокса 100х2 ШР	шт	1	1
Запас магистр. кабеля ТППэп 100х2х0,4 для зарядки в ШР	м	3	3
Установка консолей ККЧ-2	шт	24	24
Установка люка с шарниром и замком на существующих колодцах на пешеходной части дороги	шт	2	2
Накачивание кабеля газом в процессе монтажа муфт	м	787,44	785,44
Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, ёмкостью 100х2	Кабель	1	1
Комплекс измерений постоянным током до и после включения в оконечные устройства	пар	100	100

3. Оценка выполненных работ удовлетв.
4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 1865,93 тыс.тенге,
в том числе:
строительно-монтажных работ 1865,93 тыс.тенге,
стоимость оборудования — тыс.тенге, прочие — тыс.тенге.
Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений
всего 1709,91 тыс.тенге,
в том числе:
строительно-монтажных работ 759,23 тыс.тенге,
стоимость оборудования (материалов) 950,68 тыс.тенге, прочие — тыс.тенге.
5. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией нет
6. Линейные сооружения:
"Капремонт линейных сооружений ШР 209, М-4 по ул.Исмаилова р/ц Мерке. Меркенского р/н"
7. Принимаются в эксплуатацию Жамб. ТУМС Южной РЭТ
(наименование эксплуатационной службы)

Приложение к акту:
1. Справка выполненных объемов работ;
2. Исполнительные схемы;
3. Протокол измерения;
4. Справка освидетельствования капитально отремонтированных сооружений;
5. Акты ф-КС-2, КС-3.

Председатель рабочей комиссии: Турбеков О.О.

Члены рабочей комиссии:

Шпыков Н.А.
Тунгишбаева Ж.М.
Сыдыков М.Б.
Абишев Б.Т.
Оспанов С.А.
Назарбеков Д.Е.
Ахметжанов Е.К.
Судейманов Ж.С.
Нурлыбаев О.У.
Читабаев К.Т.
Алимбек М.М.
Хачатурян В.М.
Журыпова А.Б.

ф-3КС

Заказчик: Жамбылский технический узел местных сетей -филиал АО"Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Аркантас"
Договор № 1119/11/ДР от 28.09.2018г.
Наименование объекта -"Капремонт линейных сооружений ШР 209, М-4 по ул.Исмаилова р/ц Мерке. Меркенского р/н"

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 год

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включительно	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в текущих ценах 4 квартала 2017 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Капремонт линейных сооружений ШР 209, М-4 по ул.Исмаилова р/ц Мерке. Меркенского р/н"	1 915 097,56	1 915 097,56	1 915 097,56	1 915 097,56	-	-	-	-	205 189	205 189
Материал Заказчика	1 064 765,56	1 064 765,56	1 064 765,56	1 064 765,56	-	-	-	-	114 082,02	114 082,02
Услуги Подрядчика	**850 332,00**	**850 332,00**	**850 332,00**	**850 332,00**	-	-	-	-	**91 107,00**	**91 107,00**
Резерв оплаты 10%	85 033,20	85 033,20	85 033,20	85 033,20					91 107,00	91 107,00
Итого к оплате	765 298,80	765 298,80	765 298,80	765 298,80						

Заказчик:

Директор Жамбылского ТУМС Южной РДТ — Шотыков Н.А.

Заместитель главного бухгалтера город Тараз Южной РДТ — Туйгинбекова Ж.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Аркантас" — Ахметжанов Е.Қ.

Заказчик: Жамбылский технический узел местных сетей -филиал АО"Казахтелеком"

ф-2КС

Подрядчик: ТОО "Аркантас"

Договор № 1119/11/ДР от 28.09.2018г.

Наименование объекта -"Капремонт линейных сооружений ШР 209, М-4 по ул.Исмаилова р/ц Мерке. Меркенского р/н"

АК Т

Стоимости выполненных работ за ноябрь 2018г.

Составлен Составлен(а)в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-100902-0825 РСНБ РК 2015	**Вытягивание кабеля из канализации (ТПП 100х2х0,4-772м),** км	0,772	90507,03	41438,24	69871	31990	23925	67,00	52
				49068,79	12948,47	37881	9996	42,8	15,66	12

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	67,00	51,7200	732,370	37881,00
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,66	12,0900		
1.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	15,66	12,0900		31990,00
		Накладные расходы -		*30991,30*		*23925*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*26543,39*			*20491*
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4447,92*			*3434*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9719,87*		*7504*	
		Сметная стоимость				*101300*	

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
2	13-100902-0101	**Прокладка кабеля в сущ.телефонной канализации** км	0,78044	143550,34	42162,61	112032	32905	42786	136,80	107
				100188,22	10934,26	78191	8534	42,8	13,22	10

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	136,80	106,7600	732,370	78191,00
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	13,22	10,3200		
2.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	13,22	10,3200		27309,00
2.4	32-040203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	13,22	10,3200		5596,00
2.5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,00	9,3700	99,960	936,00
		Накладные расходы -		*54822,63*		*42786*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*47560,42*			*37118*
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7262,21*			*5668*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15869,84*		*12385*	
		Сметная стоимость				*167203*	

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
3	М3	**кабель ТППэп 100х2х0,4** м	780,44	1112,80	–	868474	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
4	13-100902-0421 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2**	1	12918,99	2990,12	12919	2990	5314	12,00	12

		шт.		9922,20	934,34	9922	934	42,8	1,13	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	12,00	12,0000	826,830	9922,00			
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,13	1,1300					
4.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,13	1,1300		2990,00			
4.4	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00	0,0001	66710,220	7,00			
		Накладные расходы -		*5314,09*		*5314*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*4646,60*				*4647*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*667,49*				*667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1458,65*		*1459*				
		Сметная стоимость				*19692*				
5	МЗ	Муфта т/усад.500-55/12-300	2	14805,30	–	29611	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
6	13-100902-0506 РСНБ РК 2015	Муфта газонепроницаемая МСГ на кабеле, диаметр оболочки кабеля до 40 мм.	2	5376,68	1561,21	10753	3122	4226	4,00	8
		шт.		3808,80	487,84	7618	976	42,8	0,59	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,00	8,0000	952,250	7618,00			
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,59	1,1800					
6.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,59	1,1800		3122,00			
6.4	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00	0,0002	66710,220	13,00			
		Накладные расходы -		*2113,16*		*4226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1838,96*				*3678*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*274,19*				*548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*599,19*		*1198*				
		Сметная стоимость				*16178*				
7	МЗ	муфта газоблок.до 40 мм	2	23518,60	–	47037	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
8	МЗ	кабель ТППэп 100х2х 0,4	2	1112,80	–	2226	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
9	13-100902-0907 РСНБ РК 2015	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 100х2 оболочка кабеля, пластмассовая. Монтаж оборудования	1	8694,27	2751,96	8694	2752	3284	7,00	7
		бокс		5787,95	859,92	5788	860	42,8	1,04	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	7,00	7,0000	826,860	5788,00			
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,04	1,0400					
9.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,04	1,0400		2752,00			
9.4	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00	0,0020	66710,220	133,00			
9.5	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,07	0,0700	299,050	21,00			
		Накладные расходы -		*3283,79*		*3284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2845,29*				*2845*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*438,50*				*439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*958,24*		*958*				
		Сметная стоимость				*12936*				
10	с/ф №50000000801 от 31.10.2018г.	**БКТМ 100х2**	1	35000,00	–	35000	–	1330	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1330,00*		*1330*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1330,00*				*1330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2906,40*		*2906*				
		Сметная стоимость				*39236*				
11	М3	**кабель ТППэп 100х2х0,4**	3	1112,80	–	3338	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
12	13-100902-0209 РСНБ РК 2015	**Консоль двухместная. Установка в коллекторе**	24	342,75	132,31	8226	3175	2997	0,30	7
		шт.		210,45	41,34	5051	992	42,8	0,05	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,30	7,2000	701,530	5051,00			
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	1,2000					
12.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при	маш.-ч	0,05	1,2000		3175,00			
		Накладные расходы -		*124,89*		*2997*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*107,77*				*2586*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*17,12*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,41*		*898*				
		Сметная стоимость				*12121*				
13	с/ф №50000000801 от 31.10.2018г.	**ККч-2**	24	2013,00	–	48312	–	1836	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*76,49*		*1836*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*76,49*				*1836*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,16*		*4012*				
		Сметная стоимость				*54160*				
14	с/ф №50000000801 от 31.10.2018г.	**Болт консольный**	24	109,82	–	2636	–	100	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4,17*		*100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,17*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,12*		*219*				
		Сметная стоимость				*2955*				
15	11-340201-0802 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Установка люка на пешеходной части**	2	4005,20	–	8010	–	4236	3,96	8
		шт.		3049,36	–	6099	–	62,1	–	–
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,96	7,9200	770,080	6099,00			
15.2	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	0,0800	13527,460	1082,00			
15.3	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,50	1,0000	339,660	340,00			
15.4	22-040201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,60	1,2000	408,190	490,00			
		Накладные расходы -		*2117,81*		*4236*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1893,65*				*3787*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*224,16*				*448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*489,84*		*980*				
		Сметная стоимость				*13225*				
16	с/ф№ 187 от 22.10.2018г.	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	2 шт	53500,00	–	107000	–	4066	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2033,00*		*4066*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2033,00*				*4066*		
		Сметная стоимость		*4442,64*		*8885*				
17	13-100901-1406 РСНБ РК 2015	Кабель диаметром до 45 мм. Накачивание сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце	0,78044 км кабеля	7873,17	4753,49	6145	3710	1966	4,00	3
				3119,68	1876,95	2435	1465	42,8	2,27	2

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,00	3,1200	780,010	2435,00			
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,27	1,7700					
17.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,65	0,5073		1342,00			
17.4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,62	1,2600		2367,00			

		Накладные расходы -		*2519,00*		*1966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2138,56*				*1669*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*380,45*				*297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*831,37*		*649*				
		Сметная стоимость				*8760*				
18	13-100902-0701 РСНБ РК 2015	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства	100	107,73	–	10773	–	5185	0,13	13

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,13	13,0000	826,850	10749,00			
18.2	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00	0,0004	66710,220	24,00			

		Накладные расходы -		*51,85*		*5185*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*46,01*				*4601*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,84*				*584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,77*		*1277*				
		Сметная стоимость				*17234*				
19	13-100902-0702 РСНБ РК 2015	Кабели парные емкостью 100х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий	1	3307,40	–	3307	–	1595	4,00	4

		кабель		3307,40	–	3307	–	42,8	–	–
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,00	4,0000	826,750	3307,00			
		Накладные расходы -		*1595,04*		*1595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1415,57*				*1416*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*179,47*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*392,20*		*392*				
		Сметная стоимость				*5294*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1394365,00**	**80645**			**221**
			Тенге			**167040,00**	**23757**			**29**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1386355,00				
		Материалы -	Тенге			1135,00				
		Всего заработная плата -	Тенге				184698			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1143633,00				
		Накладные расходы -	Тенге			98610,00				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					79051		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					19559		
		Сметная прибыль -	Тенге			42742,00				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1527707,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							242
		Сметная заработная плата -	Тенге				184698			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8010,00				
		Материалы -	Тенге			1912,00				
		Всего заработная плата -	Тенге				6099			
		Накладные расходы -	Тенге			4236,00				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3787		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					449		
		Сметная прибыль -	Тенге			980,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13226,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6099			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1540931,53				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							249
		Сметная заработная плата -	Тенге				190797			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 540 931,53				
		Командировочные затраты		Тенге		168 977,00				
		ИТОГО		Тенге		1 709 908,53				
		НДС-12%		Тенге		205 189,02				
		Всего по акту		Тенге		1915097,56				
		Возврат маатериалы заказчика с НДС		Тенге		1064765,56				
		Услуга подрядчика с НДС		Тенге		850332,00				

Директор Жамбылского ТУМС Южной РДТ Шотыков

Ведущий инженер СКРиС М.Алимбек

Ведущий инженер СКРиС В.Хачатурян

Директор ТОО "Аркантас" Е. Ахметжанов