Счет-фактура № 3 от 9 июля 2012 г (1

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДОСТАР - 09" (2

РНН, БИН и адрес местонахождения поставщика: РНН 391700254886, БИН 090440004726, Республика Казахстан город Костанай улица Тимирязева дом 76 квартира 23 (2а

ИИК поставщика: KZ22319M010003229622, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: серия, №, от

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 301 от 19 апреля 2012 года (3

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3а

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай улица Алтынсарина дом № 130 (4

Поставка товаров осуществлена по доверенности: Без доверенности (5

Способ отправления: самовывоз (6

Товарно-транспортная накладная №_____ от _____ (7

Грузоотправитель: 391700254886, БИН 090440004726, Республика Казахстан город Костанай улица Тимирязева дом 76 (8

Грузополучатель: РНН 391700037546 , Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Костанайгаз" Управления энергетики и коммунального хозяйства акимата Костанайской области, 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Алтынсарина, 130 (9

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Костанайгаз" Управления энергетики и коммунального хозяйства акимата Костанайской области (10

РНН, БИН и адрес местонахождения получателя: РНН 391700037546,БИН 990640000779, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Алтынсарина,130 (10а

ИИК получателя: № KZ836010221000005965 АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объём)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция системы газоснабжения по ул. Юбилейная от ж.д. 28 до ж.д. 68 в с. Заречное Костанайского района	работа	1,0	4 005 000,00	4 005 000,00	без НДС		4 005 000,00		
Всего по счету:					**4 005 000,00**			**4 005 000,00**		

Руководитель: Шудегов Д.В.

(ФИО, подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(ФИО, подпись)

МП

Выдал

Получил

ПРИМЕЧАНИЕ. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждаю
Главный инженер
ГКП «Костанайгаз»
_____Х. Камбаров
«09» июля 2012 год

Акт

Комиссия в составе: председателя комиссии Камбарова Х. Ж. – главного инженера, членов комиссии Жаворонка М. Б. – главного инженера Затобольского цеха газоснабжения, Кошекова Н.С. – начальника ПТО, Рау Л.В. – инженера ПТО, Шудегова Д. В. – представителя подрядной организации ТОО «Достар – 09», составили настоящий акт о ниже следующем:

В ходе проведения ремонтных работ подрядной организацией ТОО «Достар – 09» на объекте «Реконструкция системы газоснабжения по ул. Южная надземный газопровод в с. Заречное Костанайского района», Договор № 251 от 04 апреля 2012 года, были произведены замены некоторых видов и объемов работ, указанных в технической спецификации (приложение № 1 к Договору) и сметном расчете:

№ п/п	Наименование и техническая характеристика	Еденица измерения	Согласно тех. спецификации	Фактическое выполнение
1	Труба стальная электросварная гр. В ст 3 сп ф 57х3,5 мм	мп	238,4	243
2	Труба стальная электросварная гр. В ст 3 сп ф 76х3,5 мм	мп	201,1	205,1
3	Труба стальная электросварная гр. В ст 3 сп ф 89х3,5 мм	мп	35,5	36,5
4	Труба стальная электросварная гр. В ст 3 сп ф 108х3,5 мм	мп	137,1	148
5	Отвод 90, ф50х3,5	шт	5	21
6	Отвод 90, ф 76х3,5	шт	9	12
7	Отвод 90, ф 89х3,5	шт	2	4
8	Отвод 90, ф 108х4,0	шт	2	5
9	Переход К 89х3,5 - 76х3,5	шт	1	1
10	Переход К 76х3,5 - 57х3,5	шт	2	2
11	Заглушка Ду 50, Рр=0,3 МПа толщ. 4,0 мм	шт	1	1
12	Заглушка Ду 65 Рр = 0,3 МПа толщ.4,0 мм	шт	1	1
13	Защитное заземление газопровода низкого давления	шт	5	5
14	Продувочное устройство Dy 25	шт	4	4
15	Опора-стойка под газопрвод из стальной трубы ф 76 х3,5мм L=3,6 м	шт	44	40

16	Опора-стойка под газопрвод из стальной трубы ф 76 х3,5мм L=3,1 м	шт	10	10
17	Опора-стойка под газопрвод из стальной трубы ф 76 х3,5мм L=3,3 м	шт	29	25
18	Опора-стойка под газопрвод из стальной трубы ф 76 х3,5мм L=3,4 м	шт	27	35
19	Опора-стойка под газопрвод из стальной трубы ф 89 х3,5мм L=3,6 м	шт	22	19
20	Опора-стойка под газопрвод из стальной трубы ф 108 х3,5мм L=5,3 м	шт	4	4
21	Окраска газопровода и опор - стоек двумя слоями эмали ПФ-115 желтого цвета по двум слоям грунтовки ГФ-021	м2 за один раз	265,903	268,55
	Подводящий газопровод-ввод			
1	Труба водогазопроводная ф 25х2,8мм Ст 2кп (газопровод-ввод)	мп	75	91
2	Труба водогазопроводная ф 20х2,8мм Ст 2кп (газопровод-ввод)	мп	214	239
3	Опора-стойка под газопрвод-ввод из стальной трубы ф 57 х3,5мм L=3,8 м	шт	65	36
4	Кран шаровый Ду 25 мм	шт	5	2
5	Кран шаровый Ду 20 мм	шт	10	8
6	Окраска газопровода, газопровода-ввода и опор - стоек двумя слоями эмали ПФ-115 желтого цвета по двум слоям грунтовки ГФ-021	м2 за 1 раз	63,62	46,733

Все работы выполнены в пределах договорной суммы.

Члены комиссии:

Главный инженер Затобольского ЦГ _____ М. Жаворонок
Начальник ПТО _____ Н. Кошеков
Инженер ПТО _____ Л. Рау
Представитель подрядной
организации _____ Д. Шудегов

Форма 2В

"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г. Цены региона Костанайская обл.

Заказчик: ГКП "Костанайгаз"

Подрядчик: ТОО "Достар - 09"

Наименование объекта: Газоснабжение

Адрес: г. Костанай

Договор № 251

Акт № 1

выполненных работ за Июль 2012 год

(локальная смета №6-1-1)

Наружные газопроводы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Перенос осей								
1	Е99-27-1	Перенос осей в натуру	0,5705	7719	–	4404	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
2	Е99-27-2	Закрепление трассы	0,5705	7719	–	4404	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Раздел 2. Надземный газопровод								
		2.1. Трубопроводы и арматура								
3	Е22-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 (76) мм с пневматическим испытанием	0,128	123549,87	51496,99	15814	6592	8120	337	43
		км трубопровода		61875	19453,5	7920	2490	78	95,01	12
4	Е22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 (89) мм с пневматическим испытанием	0,426	129222,58	54072,58	55049	23035	28244	352	150
		км трубопровода		64575	20425,5	27509	8701	78	99,76	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 (108) мм с пневматическим испытанием	0,0165	129222,58	54072,58	2132	892	1094	352	6
		км трубопровода		64575	20425,5	1065	337	78	99,76	2
6	8-6-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	128	436		55808				
		м								
7	8-6-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	426	515		219390				
		м								
8	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	16,5	714		11781				
		м								
9	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,04278	121294,13	49389,75	5189	2113	2718	312,7	13
		т фасонных частей		62775	18657	2686	798	78	91,12	4
10	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 мм	3	401		1203				
		шт								
11	8-10-78	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89х3,5 мм	22	321		7062				
		шт								
12	8-10-77	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 65, 76х3,5 мм	4	277		1108				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	8-10-111	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	1	330		330				
		шт								
14	8-10-109	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	1	311		311				
		шт								
15	8-10-18	Заглушки (ГОСТ 17379-83) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру <=10 МПа, 89х3,5 мм	1	215		215				
		шт								
16	8-10-16	Заглушки (ГОСТ 17379-83) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру <=10 МПа, 65х3,5 мм	1	205		205				
		шт								
17	Е25-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 (76) мм	0,128	31562,49	13690,74	4040	1752	390	9,4395	1
		к1трр=0,217; к1трм=0,217; к1зпр=0,217; к1экс=0,217; к1зпм=0,217;		1953	2270,49	250	291	72	9,33968	1
		км трубопровода								
18	Е25-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 (89) мм	0,426	34229,83	16025,08	14582	6827	1516	11,049	5
		к1трр=0,254; к1трм=0,254; к1зпр=0,254; к1экс=0,254; к1зпм=0,254;		2286	2657,61	974	1132	72	10,93216	5
		км трубопровода								
19	Е25-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 (108) мм	0,0165	27194,98	19495,09	449	322	71	13,4415	–
		к1трр=0,309; к1трм=0,309; к1зпр=0,309; к1экс=0,309; к1зпм=0,309; к1мат=0,309;		2781	3233,09	46	53	72	13,29936	–
		км трубопровода								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	309,82	21,8	0,05	6754	15	975	0,0295	9
		К=2,000;		5,81	0,02	1800	6	54	0,0001	–
		м2								
21	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	309,82	24,84	0,02	7696	6	696	0,0213	7
		К=2,000;		4,16	–	1289	–	54	–	–
		м2								
22	Е24-113-1	Продувочное устройство	3	729,1	–	2187	–	1216	3,02	9
		шт		519,75	–	1559	–	78	0,35	1
		2.2. Защитное заземление - 5 шт								
23	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	5	330,1	24,1	1651	121	338	0,7	4
		шт		116	2,5	580	13	57	0,015	–
24	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,9	3,3	929	50	200	0,14	2
		м		23	0,4	345	6	57	0,002	–
		2.3. Опоры - стойки подвижные ф 76х3,5 мм L = 4,1 м - 29 шт								
25	Е1-149-4	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле в грунтах 2 группы	29	162,72	143,86	4719	4172	934	0,131	4
		яма		18,86	36,68	547	1064	58	0,143	4
26	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,455	1886,27	100,89	858	46	52	0,85	–
		м3 основания		123,75	38,25	56	17	71	0,18	–
27	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	5,95	11630,15	95,97	69199	571	3029	4,9	29
		м3		771,75	36,25	4592	216	63	0,1771	1
28	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,8789	13544,06	265,68	11904	234	6007	73,6	65
				12555	101,25	11035	89	54	0,49	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т конструкций								
29	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,8789	172800		151874				
		т								
30	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,25	247,63	9,95	1795	72	300	0,356	3
		м2 стяжки		52,2	3,74	378	27	74	0,0182	–
31	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза К=2,000;	56,6	21,8	0,05	1234	3	178	0,0295	2
		м2		5,81	0,02	329	1	54	0,0001	–
32	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза К=2,000;	56,6	24,84	0,02	1406	1	127	0,0213	1
		м2		4,16	–	235	–	54	–	–
		2.4. Опоры - стойки подвижные ф 76х3,5 мм L= 3,9 м - 36 шт								
33	Е1-149-4	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле в грунтах 2 группы	36	162,72	143,86	5858	5179	1159	0,131	5
		яма		18,86	36,68	679	1320	58	0,143	5
34	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,565	1886,27	100,89	1066	57	65	0,85	–
		м3 основания		123,75	38,25	70	22	71	0,18	–
35	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	7,38	11630,15	95,97	85831	708	3757	4,9	36
		м3		771,75	36,25	5696	268	63	0,1771	1
36	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	1,046	13544,06	265,68	14167	278	7149	73,6	77
		т конструкций		12555	101,25	13133	106	54	0,49	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,046	183895,73		192355				
		т								
38	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,5	247,63	9,95	2352	95	394	0,356	3
		м2 стяжки		52,2	3,74	496	36	74	0,0182	–
39	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	66,83	21,8	0,05	1457	3	210	0,0295	2
		К=2,000;		5,81	0,02	388	1	54	0,0001	–
		м2								
40	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	66,83	24,84	0,02	1660	1	150	0,0213	1
		К=2,000;		4,16	–	278	–	54	–	–
		м2								
		2.5. Опоры - стойки подвижные ф 89х3,5 мм L= 3,6 - 2 шт								
41	Е1-149-4	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле в грунтах 2 группы	2	162,72	143,86	325	288	64	0,131	–
		яма		18,86	36,68	38	73	58	0,143	–
42	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,0314	1886,27	100,89	59	3	4	0,85	–
		м3 основания		123,75	38,25	4	1	71	0,18	–
43	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,46	11630,15	95,97	5350	44	234	4,9	2
		м3		771,75	36,25	355	17	63	0,1771	–
44	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,06315	13544,06	265,68	855	17	431	73,6	5
				12555	101,25	793	6	54	0,49	–
		т конструкций								
45	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,06315	172800		10912				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
46	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,5	247,63	9,95	124	5	21	0,356	–
		м2 стяжки		52,2	3,74	26	2	74	0,0182	–
47	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза К=2,000;	4,018	21,8	0,05	88	–	12	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	23	–	54	0,0001	–
48	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза К=2,000;	4,018	24,84	0,02	100	–	9	0,0213	–
		м2		4,16	–	17	–	54	–	–
		2.6. Опоры - стойки подвижные ф 89х3,5 мм L= 4,1 - 20 шт								
49	Е1-149-4	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле в грунтах 2 группы	20	162,72	143,86	3254	2877	644	0,131	3
		яма		18,86	36,68	377	734	58	0,143	3
50	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,314	1886,27	100,89	592	32	36	0,85	–
		м3 основания		123,75	38,25	39	12	71	0,18	–
51	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	4,6	11630,15	95,97	53499	441	2342	4,9	23
		м3		771,75	36,25	3550	167	63	0,1771	1
52	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,7053	13544,06	265,68	9553	187	4820	73,6	52
		т конструкций		12555	101,25	8855	71	54	0,49	–
53	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,7053	172800		121876				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5	247,63	9,95	1238	50	207	0,356	2
		м2 стяжки		52,2	3,74	261	19	74	0,0182	–
55	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	45,76	21,8	0,05	998	2	144	0,0295	1
		К=2,000;		5,81	0,02	266	1	54	0,0001	–
		м2								
56	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	45,76	24,84	0,02	1137	1	103	0,0213	1
		К=2,000;		4,16	–	190	–	54	–	–
		м2								
		2.7. Опоры - стойки подвижные ф 108 х3,5 мм L= 4,8 - 12 шт								
57	Е1-149-4	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле в грунтах 2 группы	12	162,72	143,86	1953	1726	386	0,131	2
		яма		18,86	36,68	226	440	58	0,143	2
58	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,2352	1886,27	100,89	444	24	27	0,85	–
		м3 основания		123,75	38,25	29	9	71	0,18	–
59	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	3,204	11630,15	95,97	37263	307	1631	4,9	16
		м3		771,75	36,25	2473	116	63	0,1771	1
60	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,574	13544,06	265,68	7774	153	3923	73,6	42
				12555	101,25	7207	58	54	0,49	–
		т конструкций								
61	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,574	172800		99187				
		т								
62	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3	247,63	9,95	743	30	124	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	157	11	74	0,0182	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	39,06	21,8	0,05	852	2	123	0,0295	1
		К=2,000;		5,81	0,02	227	1	54	0,0001	–
		м2								
64	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	39,06	24,84	0,02	970	1	87	0,0213	1
		К=2,000;		4,16	–	162	–	54	–	–
		м2								
		2.8. Подводящий газопровод - ввод								
65	Е22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм (57) с пневматическим испытанием	0,05	121367,16	49858,78	6068	2493	8130	336	17
		км трубопровода		61425	18834,75	3071	942	78	91,99	5
66	Е22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 50 мм с пневматическим испытанием	0,207	121367,16	49858,78	25123	10321	12959	336	70
		км трубопровода		61425	18834,75	12715	3899	78	91,99	19
67	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	50	321		16050				
		м								
68	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х2,8мм	124	168		20832				
		м								
69	8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 20х2,8 мм	83	116		9628				
		м								
70	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	26	309,24	39,24	8040	1020	5406	1,47	38
				254,25	15,75	6611	410	77	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
71	9-4-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для газа, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	4	446		1784				
		шт								
72	9-4-31	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для газа, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	22	586		12892				
		шт								
73	Е1-149-4	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле в грунтах 2 группы	39	162,72	143,86	6346	5611	1257	0,131	5
				18,86	36,68	736	1431	58	0,143	6
		яма								
74	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,612	1886,27	100,89	1154	62	70	0,85	1
				123,75	38,25	76	23	71	0,18	–
		м3 основания								
75	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	7,527	11630,15	95,97	87540	722	3832	4,9	37
		м3		771,75	36,25	5809	273	63	0,1771	1
76	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,685	13544,06	265,68	9278	182	4681	73,6	50
				12555	101,25	8600	69	54	0,49	–
		т конструкций								
77	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,685	172800		118368				
		т								
78	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,75	247,63	9,95	2414	97	403	0,356	3
		м2 стяжки		52,2	3,74	509	36	74	0,0182	–
79	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза К=2,000;	53,06	21,8	0,05	1157	3	167	0,0295	2
				5,81	0,02	308	1	54	0,0001	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
80	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза К=2,000;	53,06	24,84	0,02	1318	1	119	0,0213	1
				4,16	–	221	–	54	–	–
		м2								
		Всего прямые затраты				**1 657 566**	**79 847**			**853**
						147 866	**25 816**			**119**
		В том числе стоимость: материалов				1 429 856				
		Накладные расходы				116 485				
		- заработная плата, тенге				17 473				
		- трудоемкость, чел-ч				58				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				106 443				
		Всего				**1 880 494**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 880 494**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**3 926 471**				
		- материалы, тенге				2 985 539				
		- сметная заработная плата, тенге				399 132				
		Налог (2 %)				78 529				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4 005 000**				
		Всего по акту				**4 005 000**				

Заказчик _____ В. Шмыглов

Подрядчик _____ Д. Шудегов