Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақмола Құрылыс Материалдары»**

Наименование строительства и его адрес: **"Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан" (по районам Есиль и Сарыарка).**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за августь 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
Заказчика	Исполнитель	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№476	03.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен - ную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочихь затрат. Не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	1 051 542 847								112 665 305	
В том числе: В текущем месяце	57 222 114	51 091 173							6 130 941	**57 222 114**

Заказчик:

Исполнитель:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик,11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақмола Құрылыс Материалдары",РК, г.Нур-Султан ул.Сембинова 27** — **970340000050**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках № 476 от 03.05.2019г

Номер документа	Дата составления
18	22.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфрастркутуры г.Нұр-Сұлтан"(по районам Есиль и Сарыарка) за август месяц 2019г.			тг	1	57 222 114,00	57 222 114,00	6 130 940,79
				Итого	1	x	57 222 114,00	6 130 940,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Махметова З.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.08.2019

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нұр-Султан"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақмола Құрылыс Материалдары»

Наименование объекта: Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нұр-Султан (по районам Есиль и Сарыарка).

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за АВГУСТ 2019 года

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед.	Стоимость работ тенге
	ул. А. Маргулан				
1	Устройство дорожного корыта вручную	м3	1,75	9 474	16 580
2	Устройство поребрика	п.м.	35	4 055	141 925
3	Планировка грунта черноземом толщ. 20 см	м2	290,6	412	119 727
				ИТОГО по акту:	**278 232**
				ИТОГО по акту с учетом скидки 13,7%	**240 106**
				НДС 12%:	**28 813**
				ИТОГО к оплате с учетом НДС:	**268 919**

Заказчик:

Исполнитель:

Техническое сопровождение:

Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нұр-Султан"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақмола Құрылыс Материалдары»

Наименование объекта: Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нұр-Султан (по районам Есиль и Сарыарка).

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август 2019 года

№ схемы	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. без НДС, тенге	Общая стоимость без НДС, тенге
1	2	3	4	5	6
1	**ул. Керей-Жанибек хандар-пр.Туран (кармашка)**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50 мм	м2	24,15	9819	237 129
2	**ул. Керей-Жанибек хандар 28**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из плотного к/з а/б при толщине 60 мм	м2	11,76	11757,6	138 269
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50 мм	м2	11,78	9819	115 668
3	**пос.Тельман (спец.трасса)**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50 мм	м2	20,79	9819	204 137
4	**Местный проезд от Керуен сити до Столичный цирк**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50 мм	м2	89,43	9819	878 113
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 90 мм	м2	130,85	17674	2 312 643
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 110 мм	м2	24,90	21602	537 890
5	**Местный проезд. Отель "Radisson", ж/к "Симфония" и "Болашак"**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 100 мм	м2	70,32	19638	1 380 944
6	**Текущий ремонт по ул. А. Герцена от. ул. Р. Дуйсенбаева до ул.Окжетпес**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 100 мм	м2	47,77	19638	938 107
7	**Местный проезд от ул. Атасу до дома пр. Кабанбай батыра №20**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 100 мм	м2	145,25	19638	2 852 420
8	**ул. Жекебатыр от ул.Космонавтов до ул. Атасу**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 100 мм	м2	88,33	19638	1 734 625
9	**ул. Қарасақал Еримбет до ул. Атасу до ул.Сарайшык**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50 мм	м2	12,83	9819	125 978
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 100 мм	м2	354,10	19638	6 953 816
10	**Бульвар Нуржол от ул.Туркестан до пр. Мангилик Ел**				

	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50 мм	м2	5,84	9819	57 343
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	21,17	13747	291 024
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 100 мм	м2	47,13	19638	925 539
11	**ул. Ермекова от дом. 1/1 до ул.Сарайшык**				
	Маршрутный метод м/з а/б от 100м2.Фрезерование и укладка толщ.5см /фреза 350-1000/перевоз.15км/	1м2	124,17	6148	763 397
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 100 мм	м2	140,71	19638	2 763 263
				ИТОГО по акту:	**23 210 305**
				ИТОГО по акту с учетом скидки 13,7%	**20 029 820**
				НДС 12%:	**2 403 578**
				ИТОГО к оплате с учетом НДС:	**22 433 399**

Заказчик:

Исполнитель:

Технадзор и техсопровождение работ:

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола Курылыс Материалдары»

Наименование объекта: Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан (по районам Есиль и Сарыарка)

форма 2В

Средний ремонт улицы Затаевича улицы Есенберлина до улицы Молдагуловой

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за АВГУСТ 2019г.

Составлен(а) в ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	3,22088	18058,30	6906,98	58164	22247	--	38790	104710
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	35917	--		7756	
2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	3,22088	97334,42	2274,69	313502	7326	306176	4161	343077
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	3853		25413	
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих плотных м/з асфальтобетонных смесей. Устройство**	м2 покрытия	6194	183,27	121,48	1135169	752477	52169	623126	1898959
		НР - 108%; СП - 8%			53,36	39,79	330523	246445		140664	
4	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих плотных м/з асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	6194	0,60	0,05	3706	334	1601	1912	6068
		НР - 108%; СП - 8%			0,29	--	1771	--		449	
5	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	771,7724	12753,00	--	9842413	--	9842413	--	10629806
		СП - 8%			--	--	--	--		787393	
				ОБОЧИНЫ							
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство обочин из фрезерованного материала/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	75,2	1472,44	1300,79	110728	97820	168	38994	161699
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	12740	23366		11978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ПУЧИНЫ							
7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	41	246,78 10,94	235,72 70,36	10118 449	9665 2885	4	2400 1001	13520
		ПР - 72% от ЗП - 8%									
8	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км	т	71,75	370,00 --	-- --	26548 --	-- --		-- 2124	28671
		СП - 8%									
9	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	41	91,56 --	91,56 37,08	3754 --	3754 1520	--	1095 388	5236
		ПР - 72% от ЗП - 8%									
10	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	41	93,09 --	93,09 28,30	3817 --	3817 1160	--	836 372	5025
		ПР - 72% от ЗП - 8%									
11	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,11	21,76 --	21,76 9,37	568 --	568 245	--	176 60	804
		ПР - 72% от ЗП - 8%									
12	2101-0701-0205 РСНБ РК 2015	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 800	м3	26,3711	3412,00 --	-- --	89978 --	-- --	89978	-- 7198	97176
		СП - 8%									
13	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	26,11	91,56 --	91,56 37,08	2391 --	2391 968	--	697 247	3335
		ПР - 72% от ЗП - 8%									
14	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	26,11	93,09 --	93,09 28,30	2431 --	2431 739	--	532 237	3200
		ПР - 72% от ЗП - 8%									
15	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,2	21,76 --	21,76 9,37	244 --	244 105	--	76 26	345
		ПР - 72% от ЗП - 8%									
16	2101-0201-0709 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 0-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	13,664	2341,00 --	-- --	31987 --	-- --	31987	-- 2559	34546
		СП - 8%									
17	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	11,2	91,56 --	91,56 37,08	1025 --	1025 415	--	299 106	1430
		ПР - 72% от ЗП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72% СП - 8%	м3 уплотненного грунта	11,2	93,09 --	93,09 28,30	1043 --	1043 317	--	228 102	1373
19	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР - 108% СП - 8%	т битума	0,0436527	18058,30 11151,32	6906,98 --	788 487	302 --	--	526 105	1419
20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108% СП - 8%	т	0,0436527	97334,42 --	2274,69 1196,25	4249 --	99 52	4150	56 344	4650
21	1218-0101-1001 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР - 72% СП - 8%	т смеси	9,058868	14845,68 422,26	1723,95 566,59	134485 3825	15617 5133	115043	6450 11275	152209
		РАЗДЕЛ 1. ОСТАНОВКИ									
22	1218-0101-1207 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм НР - 72% СП - 8%	м2 покрытия	602	266,06 6,96	259,10 34,98	160171 4191	155979 21056	--	18178 14268	192617
23	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15км СП - 8%	т	72,24	370,00 --	-- --	26729 --	-- --		-- 2138	28867
24	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных НР - 72% СП - 8%	м3 конструкции	4,2	4019,28 2671,98	1347,30 602,08	16881 11222	5659 2529	--	9901 2143	28924
25	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка СП - 8%	т	10,08	232,00 --	-- --	2339 --	-- --		-- 187	2526
26	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т	10,08	370,00 --	-- --	3730 --	-- --		-- 298	4028
27	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР - 108% СП - 8%	т битума	0,34944	18058,30 11151,32	6906,98 --	6310 3897	2414 --	--	4208 841	11360
28	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108% СП - 8%	т	0,34944	97334,42 --	2274,69 1196,25	34013 --	795 418	33218	451 2757	37221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих плотных м/з асфальтобетонных смесей. Устройство**	м2 покрытия	672	183,27	121,48	123157	81638	5660	67604	206022
		ПР - 108%, СП - 8%			53,36	39,79	35859	26737		15261	
30	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих плотных м/з асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	672	0,60	0,05	402	36	174	207	658
		ПР - 108%, СП - 8%			0,29	--	192	--		49	
31	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	83,7312	12753,00	--	1067824	--	1067824	--	1153250
		СП - 8%			--	--	--	--		85426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1441554	246520	11550565	820903	15162731
							55362	50740	--	1123165	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1441554				
	Материалы		Тенге				39051				
	Всего заработная плата		Тенге					106102			
	Местные материалы		Тенге				1067824				
	Транспортные расходы		Тенге				32797				
		Накладные расходы	Тенге				100551				
		Сметная прибыль	Тенге				123368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1665473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					106102			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1665473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					106102			

РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ

32	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	10	902,34	--	9023	--	--	9745	20270
		ПР - 108%, СП - 8%			902,34	--	9023	--		1501	
33	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка**	т	1,2	536,00	--	643	--		--	695
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
34	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	1,2	370,00	--	444	--		--	480
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
35	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	м3 конструкции	0,58	1993,96	1184,12	1156	687	--	488	1777
		ПР - 70%, СП - 8%			809,84	359,79	470	209		132	
36	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка**	т	1,45	536,00	--	777	--		--	839
		СП - 8%			--	--	--	--		62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т	1,45	370,00 --	-- --	537 --	-- --		-- 43	579
38	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта) НР - 22%, СП - 8%	м3 грунта	1,6	1976,44 1976,44	-- --	3162 3162	-- --	--	2277 435	5874
39	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР - 22%, СП - 8%	м3 грунта	1,6	634,57 634,57	-- --	1015 1015	-- --	--	731 140	1886
40	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	3,168	370,00 --	-- --	1172 --	-- --		-- 94	1266
41	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 30%, СП - 8%	м3 основания	0,35	6882,68 1036,15	2021,43 959,08	2409 363	707 336	1339	649 245	3303
42	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 30%, СП - 8%	м бортового камня	10	1977,71 911,06	37,58 15,73	19777 9111	376 157	10290	10009 2383	32169
43	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	0,52	33106,00 --	-- --	17215 --	-- --	17215	-- 1377	18592
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**57332** **23144**	**1770** **702**	**28844** --	**23899** **6499**	**87730**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**57332**				
	Материалы		Тенге				**11629**				
	Всего заработная плата		Тенге					**23846**			
	Местные материалы		Тенге				**17215**				
	Транспортные расходы		Тенге				**3573**				
		Накладные расходы	Тенге				**23900**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6499**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**87731**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23846**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**87731**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23846**			

РАЗДЕЛ 3. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛЮКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных** НР - 72%; СП - 8%	м3 конструкции	2,88	4019,28 2671,98	1347,30 602,08	11576 7695	3880 1734	--	6789 1469	19834
45	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка** СП - 8%	т	8,2944	536,00 --	-- --	4446 --	-- --		-- 356	4801
46	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км** СП - 8%	т	8,2944	370,00 --	-- --	3069 --	-- --		-- 246	3314
47	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Люки чугунные. Демонтаж** НР - 72%; СП - 8%	люк	48	2238,22 2238,22	-- --	107435 107435	-- --	--	77353 14783	199570
48	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка** СП - 8%	т	1,2	536,00 --	-- --	643 --	-- --		-- 51	695
49	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** СП - 8%	т	1,2	370,00 --	-- --	444 --	-- --		-- 36	480
50	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки новые и существующие. Установка** НР - 99%; СП - 8%	шт.	48	2138,38 1776,16	241,33 120,84	102642 85256	11584 5800	5802	90145 15423	208211
51	2303-0101-0311 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн ГОСТ 3634-99** СП - 8%	комплект	10	63413,00 --	-- --	634130 --	-- --	634130	-- 50730	684860
52	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание бетоном** НР - 94%; СП - 8%	м3	1,20576	25117,91 4461,54	9,00 --	30286 5380	11 --	24895	5057 2827	38170
53	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Установка плиты ПП-10/Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка** НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,576	16562,94 7074,17	9081,66 3424,39	9540 4075	5231 1972	234	7136 1334	18010
54	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Плита ПП-10/Блоки иплиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря изтяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** СП - 8%	м3	0,576	43984,00 --	-- --	25335 --	-- --	25335	-- 2027	27362
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				929545 209840	20706 9507	690396 --	186480 89282	1205307
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				295415				
	Материалы		Тенге				30933				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					219347			
	Местные материалы		Тенге				25335				
	Транспортные расходы		Тенге				8602				
		Накладные расходы	Тенге				186480				
		Сметная прибыль	Тенге				38552				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				520447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					219347			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				634130				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				634130				
		Сметная прибыль	Тенге				50730				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				684860				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1205307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					219347			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16455768
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				674057				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1190154			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					348153			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12269805		
		- Перевозка грузов	Тенге				71521				
		- Накладные расходы	Тенге							1031282	
		- Сметная прибыль	Тенге							1218946	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**16 455 768**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**329 115**
ИТОГО по акту:	**16 784 883**
Коэф. Перехода от цен 2018г. К ценам 2019г.К=1,0498961	**17 622 384**
НДС 12%:	**2 114 686**
ИТОГО с учетом НДС:	**19 737 070**
ИТОГО с учетом скидки 13,7%:	**17 032 519**

Заказчик:

Исполнитель:

Техническое сопровождение:

Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нұр-Султан"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақмола Құрылыс Материалдары»

Наименование объекта: Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нұр-Султан (по районам Есиль и Сарыарка).

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за АВГУСТ 2019 года

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед., тенге	Стоимость работ, тенге
1	**пр. Богенбай батыр**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60мм	м2	7,875	11 783	92 791
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70мм	м2	43,68	13 747	600 469
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80мм	м2	127,8	15 710	2 007 738
				ИТОГО по акту:	**2 700 998**
				ИТОГО по акту с учетом скидки 13,7%	**2 330 883**
				НДС 12%:	**279 706**
				ИТОГО к оплате с учетом НДС:	**2 610 589**

Заказчик:

Исполнитель:

Техническое сопровождение:

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола Курылыс Материалдары»
Наименование объекта: Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры (по районам Есиль и Сарыарка)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2019 года

	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед. без НДС, тенге	Общая стоимость без НДС, тенге
	ул.С.Сейфуллина				
1	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	30	13 747	412 410
	ул. Р.Дуйсенбаева				
2	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	15	13 747	206 205
	ул. Окжетпес				
3	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	15	13 747	206 205
				ИТОГО по акту:	**824 820**
				ИТОГО с учетом скидки 13,71%:	**711 796**
				НДС 12%:	**85 415**
				ИТОГО к оплате с учетом НДС:	**797 211**

Заказчик:

Техническое сопровождение:

Исполнитель:

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола Курылыс Материалдары»

Наименование объекта: Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры

(по районам Есиль и Сарыарка)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед. без НДС, тенге	Общая стоимость без НДС, тенге
1	**ул.Мангилик Ел вокург Триумфальной арки**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из ЩМА при толщине 60 мм	м2	21	12 190	255 990
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из ЩМА при толщине 70 мм	м2	3	14 221	42 663
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из ЩМА при толщине 80 мм	м2	8	16 253	130 024
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80 мм	м2	25	15 710	392 750
	Демонтаж люка.Разборка покрытия вокруг колодцев	1колодец	1	5 782	5 782
	Установка чугунного плавающего люка и дождеприемника	шт	1	74 243	74 243
	Омоноличивание бетоном	1колодец	1	5 545	5 545
2	**ул.Фахд Бен Абдулл Азиз**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	160	13 747	2 199 520
3	**ул. Ы.Алтынсарина**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	26	13 747	357 422
4	**мкр.Комсомольская (улиц Домалак ана,Айша бибі, Қыз Жібек, Қарашаш ана, Тұмар ханым, Айман-Шолпан, Айғаным, Мәриям Жагорқызы, Ұлбике ақын.)**				

	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60 мм	м2	42	11 783	494 886
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	128	13 747	1 759 616
5	**ул.А.Маргулан в мкр.Чубары**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	219	13 747	3 010 593
6	**возле здании КНБ, ул.Сыганак 20**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	75	13 747	1 031 025
7	**ул.Мугалжар в мкр.Тельман**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	192	13 747	2 639 424
9	**ул.Мангилик ел на пересечении ул.Керей Жанибек**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	12	13 747	164 964
10	**ул.Калкаман**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	80	13 747	1 099 760
11	**ул.Республики от ул.Гете(АЗС Аскар) до ул.Богенбай батыра**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	47	13 747	646 109
12	**ул. №62 от Кургальджинское шоссе**				
	Монтаж дорожных плит	м3	2,81	91 373	256 758
				ИТОГО по акту:	**14 567 074**
				ИТОГО с учетом скидки 13,71%:	**12 570 962**
				НДС 12%:	**1 508 515**
				ИТОГО к оплате с учетом НДС:	**14 079 477**

Заказчик:

Исполнитель:

Техническое сопровождение: