АКТ

Приемки законченных капитальным ремонтом линейных сооружений

«Капремонт магистрального кабеля от АТС до ШР-222 в а.Б.Момышулы алынского района»

г.Тараз

«25» декабря 2018г.

Приёмочная комиссия, назначенная Жамбылский ТУМС Южной РДТ – филиал АО захтелеком» приказом от **№ 110 от 21.02.2018г.**

в составе:

Председатель комиссии:

беков О.О.- директор Южно-Казахстанского технического узла местных сетей.

еститель председателя комиссии:

тыков Н.А. -директор Жамбылского технического узла местных сетей.

ны комиссии:

лейманов Ж.С. - заместитель директора Жамбылского ТУМС по эксплуатации сетей екоммуникаций,

гинбекова Ж.М. - заместитель главного бухгалтера,

рлыбаев О.У. - начальник отдела эксплуатации и развития сетей телекоммуникаций,

лыков М.Б. - ведущий инженер службы безопасности и охраны труда,

табаев К.Т. - технический контролер отдела внутреннего контроля,

ишев Б.Т. - начальник центра технического обслуживания местных сетей,

панов С.А. - начальник службы технического учета и паспортизации,

имбек М.М. - ведущий инженер по надзору строительством и ремонтом СКРиС,

зарбеков Д.Е. - ведущий специалист сектора проектирования,

чатурян В.М. - ведущий инженер по надзору строительством и ремонтом СКРиС,

урынова А.Б. - инженер 1 категорий по надзору строительством и ремонтом СКРиС,

кретарь приемочной комиссии:

мышев Е.Ж. - инженер 1 категории ОЭиРСТ ведущий инженер,

метжанов Е.К. - директор ТОО «Аркантас»

ководствуясь «Правилами приемки в эксплуатацию линейных сооружений местных (ГТС, ТС) и зоновых сетей телекоммуникаций» (приказ АО «Казахтелеком» от 10.11.2004 за № 1),

УСТАНОВИЛА:

1. Работы выполнены Подрядчиком ТОО «Аркантас», **договор № 1113/11/ДР от 28.09.2018г.**
2. Объем выполненных работ:

именование работ	Ед.измер.	Физический объем работ	
		по проекту	фактически
2	3	4	5
монтаж кабеля ТПП 100х2 из канализации и трубы	м	331,00	331,00
рокладка кабеля ТППэп3 100х2х0,4 в сущ.телефонной анализации с 2% запасам	м	951,66	913,66
онтаж прямой муфты на 100 пар (по строительной ине)	шт	3	3
онаж бокса БКТМ на 100пар	шт	1	1
тановка кронштейнов ККП-600	шт	30	30

Приложение 2

окладка кабеля ТППэпЗ 200х2х0,4 от АТС-2 до I-203 в сущ.телефонной канализации с 2% запасом	м.	316,2	316,2
ас кабеля ТППэпЗ 200х2х0,4 для монтажа в РШ-	м.	2,0	2,0
ановка ККП 1300 (замена)	шт.	14	14
ановка консолей ККЧ-2	шт.	14	14
слушивание и измерение переходных затуханий парных кабелях, ёмкостью 200х2	1 кабель	1	1
плекс измерений постоянным током до и после ючения в оконечные устройства	пар	200	200

4. Оценка выполненных работ удовлетв
5. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
   всего 1522,48 тыс.тенге,
   в том числе:
   строительно-монтажных работ 1522,48 тыс.тенге,
   стоимость оборудования — тыс.тенге, прочие — тыс.тенге.
   Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений
   всего 1387,88 тыс.тенге,
   в том числе:
   строительно-монтажных работ 660,25 тыс.тенге,
   стоимость оборудования (материалов) 727,63 тыс.тенге, прочие — тыс.тенге.
6. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией нет
7. Линейные сооружения:

апремонт магистрального кабеля от АТС-2 до РШ-203 в р/ц с.Кулан, Т.Рыскуловский йон»

7. Принимаются в эксплуатацию Жамбыл Тунис Юнисай РЭТ
(наименование эксплуатационной службы)

Приложение к акту:

1. Справка выполненных объемов работ;
2. Исполнительные схемы;
3. Протокол измерения;
4. Справка освидетельствования капитально отремонтированных сооружений;
5. Акты ф-КС-2, КС-3.

Председатель рабочей комиссии: Турбеков О.О.

Члены рабочей комиссии:

Ногыков Н.А. Судейманов Ж.С.

Ратинбекова Ж.М. Нурлыбаев О.У.

Сыдыков М.Б. Читабаев К.Т.

Абишев Б.Т. Алимбек М.М.

Оспанов С.А. Хачатурян В.М.

Назарбеков Д.Е. Журынова А.Б.

Ахметжанов Е.К.

Заказчик: Жамбылский технический узел местных сетей -филиал АО"Казахтелеком"

ф-3КС

Подрядчик: ТОО "Аркантас"
Договор № 1111/11/ДР от 28.09.2018г.
Наименование объекта -"Капремонт магистрального кабеля от АТС до ШР-222 в а.Б.Момышулы Жуалынского района"

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018 год

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включительно	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в текущих ценах 4 квартала 2017 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Капремонт магистрального кабеля от АТС до ШР-222 в а.Б.Момышулы Жуалынского района"	2 194 983,00	2 194 983,00	2 194 983,00	2 194 983,00	-	-	-	-	235 176,75	235 176,75
Материал Заказчика	1 255 459,00	1 255 459,00	1 255 459,00	1 255 459,00	-	-	-	-	134 513,46	134 513,46
Услуги Подрядчика	**939 524,00**	**939 524,00**	**939 524,00**	**939 524,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 663,29**	**100 663,29**
Резерв оплаты 10%	93 952,40	93 952,40	93 952,40	93 952,40						
Итого к оплате	845 571,60	845 571,60	845 571,60	845 571,60					100 663,29	100 663,29

Заказчик:

Директор Жамбылского ТУМС Южной РДТ Шотыков Н.А.

Заместитель главного бухгалтера город Тараз Южной РДТ Туйгинбекова Ж.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Аркантас" Ахметжанов Е.Қ.

Заказчик: Жамбылский технический узел местных сетей -филиал АО"Казахтелеком" ф-2КС

Подрядчик: ТОО "Аркантас"

Договор № 1111/11/ДР от 28.09.2018г.

Наименование объекта -"Капремонт магистрального кабеля от АТС до ШР-222 в а.Б.Момышулы Жуалынского района"

АК Т

Стоимости выполненных работ за декабрь 2018г.

Составлен Составлен(а)в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Ц13-100902-0825 13-100902-0825 РСНБ РК 2015**	**Вытягивание из канализации и трубы (ТПП 100х2х0,4-331м),**	**0,331**	**90507,03**	**41438,24**	**29958**	**13716,06**	**10258,12**	**67,00**	**22,18**
		км		**49068,79**	**12948,47**	**16242**	**4285,94**	**42,8**	**15,66**	**5,18**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	67,00	22,1800	732	16241,77			
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,66	5,1800					
1.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	15,66	5,1800		13716,06			
		Накладные расходы -		***30991,30***		***10258***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***26543,39***				***8786,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		***4447,92***				***1472,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9719,87***		***3217***				
		Сметная стоимость				***43433***				
2	**Ц13-100902-0101**	**Прокладка кабеля в сущ.телефонной канализации**	**0,91366**	**171974,12**	**42162,61**	**157126**	**38522,29**	**51076,09**	**136,80**	**124,99**
		км		**100188,22**	**10934,26**	**91538**	**9990,20**	**42,8**	**13,22**	**12,08**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	136,80	124,9900	732	91537,97			
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	13,22	12,0800					
2.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	13,22	12,0800		31971,06			
2.4	1868 С	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	13,22	12,0800		6551,23			
2.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,00	10,9600	100	1095,95			
2.6	135934 С	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	0,84	0,7675	1123	861,89			
2.7	146716 С	Вазелин технический	кг	36,00	32,8900	743	24440,22			
2.8	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,40	0,3618	547	198,07			
2.9	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,17	0,1535	621	95,32			
2.10	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,84	0,7675	382	292,92			

2.11	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,36	0,3289	247	81,25				
		Накладные расходы -		*55902,73*		*51076*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*47560,42*				*43454,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8342,31*				*7622,00*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18230,15*		*16656*					
		Сметная стоимость				*224858*					
3	**МЗ**	**кабель ТППэпЗ 100х2х0,4**	**321,16**	**1151,00**	**--**	**369655**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
4	**МЗ**	**кабель ТППэпЗ 100х2х0,4**	**592,5**	**1151,00**	**--**	**681968**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
5	**Ц13-100902-0421 13-100902-0421 РСНБ РК 2015**	**Муфта прямая на кабеле спластиковой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2. Монтаж в колодцах(по строительной длине)**	**3**	**13806,31**	**2990,12**	**41419**	**8970,35**	**16043,43**	**12,00**	**36,00**	
		шт.		**9922,20**	**934,34**	**29767**	**2803,02**	**42,8**	**1,13**	**3,39**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	12,00	36,0000	827	29766,60				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,13	3,3900						
5.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,13	3,3900		8970,35				
5.4	127907 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения,	кг	0,01	0,0300	256	7,67				
5.5	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки	кг	0,05	0,1500	621	93,15				
5.6	147182 С	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,07	0,1950	3938	767,95				
5.7	147556 С	Кольцо опорное	шт.	1,00	3,0000	18	55,29				
5.8	147562 С	Соединитель СМЖ-10	шт.	11,00	33,0000	53	1757,91				
		Накладные расходы -		*5347,81*		*16043*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*4646,60*				*13940,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*701,21*				*2104,00*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1532,33*		*4597*					
		Сметная стоимость				*62059*					
6	**МЗ**	**Муфта ССК 100(арм)**	**3**	**20805,71**	**--**	**62417**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
7	**МЗ**	**кабель ТППэпЗ 100х2х 0,4**	**3**	**1151,00**	**--**	**3453**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
8	**Ц13-100902-0907 13-100902-0907 РСНБ РК 2015**	**Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 100х2 оболочка кабеля, пластмассовая. Монтаж оборудования**	**1**	**9472,99**	**2751,96**	**9473**	**2751,96**	**3313,38**	**7,00**	**7,00**	
		бокс		**5787,95**	**859,92**	**5788**	**859,92**	**42,8**	**1,04**	**1,04**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	7,00	7,0000	827	5787,95				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,04	1,0400						

8.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,04	1,0400		2751,96			
8.4	147182 С	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,05	0,0450	3938	177,22			
8.5	242694 С	Гильзы бумажные ГБ-2,8 ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,21	0,2100	3500	734,92			
8.6	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,07	0,0700	299	20,93			
		Накладные расходы -		*3313,38*		*3313*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2845,29*				*2845,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*468,09*				*468,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1022,91*		*1023*				
		Сметная стоимость				*13809*				
9	**с/ф№50000000801 от 31.10.2018г.**	**БКТМ 100х2**	**1**	**35000,00**	**--**	**35000**	**--**	**1330,00**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1330,00*		*1330*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1330,00*				*1330,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2906,40*		*2906*				
		Сметная стоимость				*39236*				
10	**М3**	**кабель ТППэп3 100х2х0,4**	**3**	**1151,00**	**--**	**3453**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**Е11-340201-0803 11-340201-0803 РСНБ РК 2015**	**Колодцы. Установка кронштейна**	**30**	**2250,19**	**--**	**67506**	**--**	**14775,83**	**0,82**	**24,60**
		шт.		**631,43**	**--**	**18943**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,82	24,6000	770	18942,98			
11.2	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0600	13528	811,65			
11.3	144747 С	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0060	349085	2094,51			
11.4	242781 С	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	30,0000	1420	42595,20			
11.5	249394 С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных	кг	0,25	7,5000	408	3061,43			
		Накладные расходы -		*492,53*		*14776*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*392,12*				*11764,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*100,41*				*3012,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,42*		*6583*				
		Сметная стоимость				*88864*				
12	**с/ф№50000000801 от 31.10.2018г.**	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98**	**30**	**2232,14**	**--**	**66964**	**--**	**2544,64**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*84,82*		*2545*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*84,82*				*2545,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,36*		*5561*				
		Сметная стоимость				*75070*				
13	**Ц13-100902-0209 13-100902-0209**	**Консоль двухместная. Установка в коллекторе**	**30**	**352,86**	**132,31**	**10586**	**3969,18**	**3758,09**	**0,30**	**9,00**
		шт.		**210,45**	**41,34**	**6313**	**1240,28**	**42,8**	**0,05**	**1,50**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,30	9,0000	702	6313,41			
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	1,5000					
13.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,05	1,5000		3969,18			
13.4	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,6000	382	229,00			
13.5	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,01	0,3000	247	74,11			
		Накладные расходы -		*125,27*		*3758*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*107,77*				*3233,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*17,50*				*525,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,25*		*1148*				
		Сметная стоимость				*15491*				
14	**с/ф№50000000801 от 31.10.2018г.**	**ККч-2**	**30**	**2013,00**	**--**	**60390**	**--**	**2294,82**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*76,49*		*2295*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*76,49*				*2295,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,16*		*5015*				
		Сметная стоимость				*67700*				
15	**с/ф№50000000801 от 31.10.2018г.**	**Болт консольный**	**30**	**109,82**	**--**	**3295**	**--**	**125,20**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4,17*		*125*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,17*				*125,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,12*		*274*				
		Сметная стоимость				*3693*				
16	**Ц13-100902-0701 13-100902-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства**	**100**	**107,49**	**--**	**10749**	**--**	**5183,88**	**0,13**	**13,00**
		пара		**107,49**	**--**	**10749**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,13	13,0000	827	10749,05			
		Накладные расходы -		*51,84*		*5184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*46,01*				*4601,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,83*				*583,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,75*		*1275*				
		Сметная стоимость				*17208*				
17	**Ц13-100902-0702 13-100902-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабели парные емкостью 100х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий**	**1**	**3307,40**	**--**	**3307**	**--**	**1595,04**	**4,00**	**4,00**
		кабель		**3307,40**	**--**	**3307**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,00	4,0000	827	3307,40			
		Накладные расходы -		*1595,04*		*1595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1415,57*				*1416,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*179,47*				*179,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*392,20*		*392*				

		Сметная стоимость				*5295*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1616718**	**67929,84**			**240,77**
			Тенге			**182647**	**19179,36**			**23,20**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1549213				
	Материалы -		Тенге			30984				
	Всего заработная плата -		Тенге				182883,51			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1286595				
		Накладные расходы -	Тенге			97523				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					78274,14		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					19248,55		
		Сметная прибыль -	Тенге			42063				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1688798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							239,36
		Сметная заработная плата -	Тенге				182883,51			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67506				
	Материалы -		Тенге			48563				
	Всего заработная плата -		Тенге				18942,98			
		Накладные расходы -	Тенге			14776				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11763,59		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3012,24		
		Сметная прибыль -	Тенге			6583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24,60
		Сметная заработная плата -	Тенге				18942,98			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1777662				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата -	Тенге				201826,49			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1777662				
		Командировочные затраты		Тенге		182144				
		ИТОГО		Тенге		1959806				
		НДС-12%		Тенге		235177				
		Всего по акту		Тенге		2194983				
		Возврат материалов заказчика с НДС		Тенге		1255459				
		К оплате с НДС:		Тенге		939524				

Заказчик:

Директор Жамбылского ТУМС Южной РДТ Н. Шотыков

Ведущий инженер СКРиС В.Хачатурян

Подрядчик:

Директор ТОО "Аркантас" Е .Ахметжанов