Заказчик: АО "Транснациональная компания "Казхром"
Подрядчик: ТОО "New Floor"
Наименование строительства и его адрес : Реконструкция футбольного поля и беговой дорожки
Наименование объекта: Реконструкция футбольного поля

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	Дополнительное соглашение № 1 от 24.08.2018 г. к Договору подряда № PC/KZC/18-5185/1 от 27.06.2018	27.06.2018				
17	17						

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт футбольного поля, беговой дорожки и спортивной площадки стадиона Горняк	206 066 963,69								
В том числе за текущий месяц		30 135 351,00						3 616 242,12	**33 751 593,12**

ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик **Заказчик**

Баймуханов Д.К. **Тиль В.В.**

Приложение 1 Ф-97-ГлБ

Заказчик: АО "Транснациональная компания "Казхром"
Подрядчик: ТОО New Floor

Наименование стройки - Реконструкция футбольного поля и беговой дорожки стадиона "Горняк" в г.Хромтау
Наименование объекта - Реконструкция футбольного поля

Дополнительное соглашение № 1 от 24.08.2018 г. к Договору подряда № PC/KZC/18-5185/1 от 27.06.2018

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.Дренажная система(только работа,без материалов)												
25	**1127-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	**м лотка**	**390**		**1758,38**	**17,42**	**685767**	**6792**	**--**	**236899**	**922666**
		НР - 108%, СП - 8%				**1740,96**	**8,56**	**678974**	**3339**			
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,56	608,4	1116,00		678974,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3825	149,18							
25.3	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0226	8,814		14,00		123,00			
25.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	2,418		2758,00		6669,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	2,418		1381,00		3339,26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**685767**	**6792**	**--**	**236899**	**922666**
								678974	**3339**	**--**	**0**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**685767**				
		Всего заработная плата	Тенге						**682313**			
		Накладные расходы	Тенге					**236899**				
		Сметная прибыль	Тенге					**0**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**922666**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**758**
		Сметная заработная плата	Тенге						**682313**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**922666**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**758**
		Сметная заработная плата	Тенге						**682313**			
РАЗДЕЛ 3.Беговая дорожка толщ.13 мм												

26	**1111-0101-2103 РСНБ РК 2015**	**Синтетическое покрытие SW (наливная система), толщиной 13 мм**	**м2 покрытия**		**3425**	**1191,53**	**--**	**4080999**	**--**	**--**	**2562678**	**6643677**
		НР - 94%, СП - 8%				**1191,53**	**--**	**4080999**	**--**			
		Резиновый гранулят SBR	**кг**		**26900**	**151,71**		**4080999**				
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,08	3685,3	1466,24		5403518,47				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3328	1139,84							
27	**СТПРАЙС**	**Материал для синтетической беговой дорожки Epulfoor SBR 13 мм**	**м2**		**3425**	**865,70**	**--**	**2965020**	**--**	**995831**	**--**	**3960851**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**			
		Резиновый гранулят SBR	**кг**		**19544**	**151,71**		**2965020**				
28	**СТПРАЙС**	**Нанесение разметки на беговую дорожку**	**комплект**		**1**	**2857143,00**	**--**	**2857143**	**--**	**2857143**	**--**	**2857143**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**9903162**	**--**	**3852974**	**2562678**	**13461671**
								4080999	**--**	**--**	**0**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9903162**				
	Всего заработная плата		Тенге						**4510807**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**5822163**				
		Накладные расходы	Тенге					**2562678**				
		Сметная прибыль	Тенге					**0**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**12465840**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4825**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4510807**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**12465840**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4825**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4510807**			
		РАЗДЕЛ 4.Беговая дорожка толщ.13мм										
29	**1111-0101-2103 РСНБ РК 2015**	**Синтетическое покрытие SC (спрей система), толщ. 13 мм**	**м2 покрытия**		**2700**	**892,00**	**--**	**2408400**	**--**	**--**	**1406207**	**3814607**
		НР - 94%, СП - 8%				**892,00**	**--**	**2408400**	**--**			
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,08	2905,2	829,00		2408400,34				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3328	898,56							
30	**СТПРАЙС**	**Материал для синтетической беговой дорожки Epulfoor SBR 13мм**	**м2**		**2700**	**318,25**	**--**	**859285**	**--**	**2107103**	**--**	**2966388**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**			
		Резиновый гранулят SBR	**кг**		**5664**	**151,71**		**859285**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**3267685**	**--**	**2107103**	**1406207**	**6780995**
								2408400	**--**	**--**	**0**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3267685**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2408400**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**859285**				
		Накладные расходы	Тенге					**1406207**				
		Сметная прибыль	Тенге					**0**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4673892**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3804**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2408400**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4673892					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										3804
		Сметная заработная плата	Тенге						2408400				
		РАЗДЕЛ 5.Баскетбольная площадка											
31	1111-0101-2103 РСНБ РК 2015	**Тартановое покрытие, толщиной 10 мм**	м2 покрытия		503,22	892,00	--	448876	--	--	--	448876
		НР - 94%, СН - 8%				892,00	--	448876	--			
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,08	366,73	1224,00		448876					
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3328	235,62								
32	СТПРАЙС	**Материал для баскетбольной площадки Epulfoor 10мм**	м2		708	8000,00	--	5664000	--	5664000	--	5664000
		СН - 8%				--	--	--	--			
33	СТПРАЙС	**Нанесение разметки на баскетбольную площадку**	комплект		1	2857143,00	--	2857143	--	2857143	--	2857143
		СН - 8%				--	--	--	--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					8970019	--	8521143	0	8970019
								448876	--	--	0	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					8970019				
		Всего заработная плата	Тенге						448876			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8521143				
		Накладные расходы	Тенге					0				
		Сметная прибыль	Тенге					0				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					8970019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									602
		Сметная заработная плата	Тенге						448876			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					8970019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									602
		Сметная заработная плата	Тенге						448876			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									30135351
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					8939769				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6792			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3339			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							14481220		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							0		
		- Накладные расходы	Тенге								4205784	
		- Сметная прибыль	Тенге								0	
		ИТОГО						30 135 351,00				
		НДС 12%						3 616 242,12				
		ВСЕГО						33 751 593,12				

ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик

Баймуханов Д.К.

Заказчик

Тиль В.В.