Заказчик: ТОО "Компания Отау Курылыс"

Подрядчик : ТОО "Навигатор Ойл"

Наименование объекта

Ремонт здания контрольно-пропускного пункта № 1 и № 2 компрессорной в Бейнеуском ЛПУ.

Договор № 09/05-11 от 14.11.11 г.

АКТ № 1 от 14.03.2012г

приемки выполненных работ за март 2012 г.

Общестроительные работы. КПП № 1 и КПП № 2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КПП 1								
		кровля								
1	Е0108-21-1	**Кладка парапета из ракушеблоков**	14	2310,11	1050,31	32341	14704	16749	4,02	56
		м3		643,50	370,35	9009	5185	118	1,57	22
2	Е0107-13-13	**Укладка плит покрытий**	6	3537,95	758,34	21228	4550	7286	3,68	22
		шт		625,50	241,83	3753	1451	140	1,04	6
3	Е0112-15-3	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	105	125,08	0,99	13133	104	1496	0,07	7
		м2		11,59	0,38	1217	40	119	--	--
4	Е0112-14-2	**Утепление покрытий керамзитом толщиной 20 см**	21	3476,17	245,72	73000	5160	11864	2,71	57
		м3		382,50	92,25	8033	1937	119	0,45	9
5	Е0106-1-1	**Устройство стяжки толщиной 30 мм**	3,15	7328,17	66,01	23084	208	730	1,35	4
		м3		195,75	24,93	617	79	105	0,12	--
6	Е0110-14-1	**Установка стоек, раскосов из обрезной доски**	5	25300,76	334,28	126504	1671	21141	22,10	111
		м3		3397,50	126,00	16988	630	120	0,62	3
7	Е0110-14-1	**Установка стропил из досок 150 х 50 мм с шагом 0,7 м**	2,9	25300,76	334,28	73372	969	12262	22,10	64
		м3		3397,50	126,00	9853	365	120	0,62	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	150	1289,01	8,20	193352	1230	49271	1,71	257
		м2		272,95	3,08	40943	462	119	0,02	2
9	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	8,5	2606,66	14,17	22157	120	3153	1,88	16
		м3		303,75	5,40	2582	46	120	0,03	--
		Внутренние работы								
10	Е0106-1-1	Устройство бетонного пола толщиной 100 мм	9,4	7328,17	66,01	68885	620	2178	1,35	13
		м3		195,75	24,93	1840	234	105	0,12	1
11	Е0157-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2	64	1553,45	4,07	99420	260	7672	0,69	44
		1м2		107,64	0,65	6889	42	110,7	0,01	1
12	Е0108-21-1	Кладка перегородок из ракушеблока	9	2310,11	1050,31	20791	9453	10767	4,02	36
		м3		643,50	370,35	5792	3333	118	1,57	14
13	Е0111-31-4	Устройство покрытий из керамогранита	22	566,49	16,45	12463	362	15023	3,50	77
		м2		549,00	6,17	12078	136	123	0,03	1
14	Прайс-лист	Гранитокерамика 300 х 300 мм /	23	1602,56	--	36859	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс-лист	Клей усиленный /170:1,12:1,95/	110	77,84	--	8562	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	178	134,45	3,39	23932	603	22002	0,65	116
		м2		117,00	0,72	20826	128	105	0,05	9
17	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей	272	77,28	3,43	21020	933	21431	0,46	124
		м2		73,73	1,31	20055	356	105	0,01	2
18	Прайс-лист	Шпаклевка "Алинекс" /96:1,12:1,95/	385	43,96	--	16923	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	94	326,29	2,21	30671	208	31617	1,76	165
		м2		319,50	0,83	30033	78	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист	Подвесной потолок "Армстронг" с комплектующими	100	716,58	--	71658	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0115-151-6	Окраска водными составами внутри помещений	272	217,56	0,22	59176	60	30165	0,64	174
		м2		105,53	0,09	28704	24	105	--	--
22	Е0115-167-6	Окраска стен масляной краской за 2 раза	18	259,32	2,10	4668	38	2503	0,73	13
		м2		131,63	0,79	2369	14	105	--	--
23	Е0167-14-1	Прокладка скрытой электрической проводки АППВ 2х2,5 мм2	384	104,75	0,06	40224	23	39075	0,60	228
		м		104,69	--	40201	--	97,2	--	--
24	С151607-152	Провода силовые для электроустановок с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,384	9140,00	--	3510	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-594-8	Установка светильника с люминесцентными лампами размером 600 х 600 мм	16	520,90	206,00	8334	3296	4793	1,59	25
		шт		257,00	58,30	4112	933	95	0,34	5
26	С151702-3	Светильники тип ЛСП02-2Х40/Д20-01-УХЛ4	16	2320,00	--	37120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0167-16-1	Монтаж светильников наружных	1	1296,47	1,61	1296	2	209	1,25	1
		шт		214,97	0,25	215	--	97,2	--	--
28	Ц0108-147-1 3	Прокладка кабеля	32	65,50	9,50	2096	304	1550	0,31	10
		м		49,30	1,70	1578	54	95	0,01	--
29	С151603-31	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,038	93800,00	--	3564	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0121-24-3	Установка электрического распределительного щитка	1	662,34	41,34	662	41	577	3,00	3
		шт		517,50	16,38	518	16	108	0,08	--
31	С151803-158	Щиток электрический распределительный	1	18600,00	--	18600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-591-1 0	Монтаж розеток штепсельных	7	133,40	3,60	934	25	767	0,68	5
		шт		115,00	0,30	805	2	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С151801-158	**Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220**	7	237,00	--	1659	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-591-3	**Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический**	6	134,80	3,60	809	22	657	0,68	4
		шт		115,00	0,20	690	1	95	--	--
35	С151801-17	**Выключатель ширококлавишный строенный 0-3-6/220**	6	354,00	--	2124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	11,34	400,60	102,53	4543	1163	2549	0,90	10
		м2		151,65	35,67	1720	404	120	0,14	2
37	С12064-3	**Блоки дверные 2,1х0,9-6 шт**	11,34	10300,00	--	116802	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1295476**	**46130**			**1643**
			Тенге			**271416**	**15953**			**81**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			120933				
	Материалы -		Тенге			2525				
	Всего заработная плата -		Тенге				49125,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66577				
		Накладные расходы -	Тенге			47627				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7144,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10114				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			178674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							307
		Сметная заработная плата -	Тенге				56269,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1174543				
	Материалы -		Тенге			486462				
	Всего заработная плата -		Тенге				238243,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			250804				
	Местные материалы -		Тенге			171562				
		Накладные расходы -	Тенге			269858				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40479,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86664				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1531065				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1576
		Сметная заработная плата -	Тенге				278722,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1709739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1883
		Сметная заработная плата -	Тенге				334991,00			
		РАЗДЕЛ 2. КПП 2П2 Кровля								
38	Е0106-1-1	Устройство стяжки толщиной 50 мм	1,25	7328,17	66,01	9160	83	290	1,35	2
		м3		195,75	24,93	245	31	105	0,12	--
39	Е0112-14-2	Утепление покрытий керамзитом толщиной 20 см	5	3476,17	245,72	17381	1229	2825	2,71	14
		м3		382,50	92,25	1913	461	119	0,45	2
40	Е0110-14-1	Установка стоек, раскосов из обрезной доски	2,5	25300,76	334,28	63252	836	10571	22,10	55
		м3		3397,50	126,00	8494	315	120	0,62	2
41	Е0110-14-1	Установка стропил и подстропил	1,5	25300,76	334,28	37951	501	6342	22,10	33
		м3		3397,50	126,00	5096	189	120	0,62	1
42	Е0158-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	35	263,58	3,72	9225	130	1632	0,29	10
		м2		42,95	0,59	1503	21	107,1	0,01	--
43	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	4	573,75	28,11	2295	112	645	0,78	3
		м3		123,75	10,58	495	42	120	0,05	--
44	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей	40	1171,60	8,20	46864	328	13139	1,71	68
		м2		272,95	3,08	10918	123	119	0,02	1
45	Е0158-18-5	Устройство конька кровли из листовой стали	4	624,52	1,27	2498	5	323	0,48	2
		м		75,26	0,20	301	1	107,1	--	--
46	Е0110-3-5	Устройство ветровой доски карниза кровли	13	817,85	7,54	10632	98	3393	1,43	19
		м2		214,65	2,86	2790	37	120	0,01	--
		Внутренние работы								
47	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	40	134,45	3,39	5378	135	4944	0,65	26
		м2		117,00	0,72	4680	29	105	0,05	2
48	Е0110-86-2Р С33756)	Обшивка стен гипсокартоном	40	1356,83	14,49	54273	580	18839	2,26	90
				387,00	5,47	15480	219	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
49	С12021-283	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 60х27	120	76,00	--	9120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	С12021-284	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 27х28	72	52,00	--	3744	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	2	7845,05	378,22	15690	756	7416	20,04	40
		м3		3566,25	141,75	7133	284	100	0,69	1
52	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей	54	77,28	3,43	4173	185	4255	0,46	25
		м2		73,73	1,31	3981	71	105	0,01	--
53	Прайс-лист	Шпаклевка "Алинекс" /96:1,12:1,95/	90	43,96	--	3956	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание потолка	14	159,55	1,42	2234	20	1056	0,45	6
		м2		71,33	0,54	999	8	105	--	--
55	Е0115-151-6	Окраска водными составами внутри помещений	68	217,56	0,22	14794	15	7541	0,64	44
		м2		105,53	0,09	7176	6	105	--	--
56	Е0157-12-4	Укладка деревянных лаг пола	22	530,16	10,27	11664	226	3525	0,94	21
		1м2		143,15	1,60	3149	35	110,7	0,02	--
57	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм	20	474,16	5,23	9483	105	2678	0,75	15
		1м2		120,11	0,83	2402	17	110,7	0,01	--
58	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	22	1494,08	4,90	32870	108	1633	0,38	8
		м2		58,50	1,85	1287	41	123	0,01	--
59	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	20	123,31	0,16	2466	3	400	0,09	2
		м		16,18	0,07	324	1	123	--	--
60	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	7,6	346,04	18,87	2630	143	1303	0,82	6
		м2		136,44	6,39	1037	49	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Прайс-лист	Оконные блоки металлопластиковые с двухкамерными стеклопакетами /индивидуального изготовления/	7,6	9534,60	--	72463	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0110-22-1	Установка подоконных досок	4	447,92	10,41	1792	42	870	1,11	4
		м2		177,30	3,94	709	16	120	0,02	--
63	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	400,60	102,53	757	194	425	0,90	2
		м2		151,65	35,67	287	67	120	0,14	--
64	С12064-3	Блоки дверные 2,1х0,9-1 шт	1,89	10300,00	--	19467	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	22	326,29	2,21	7178	49	7400	1,76	39
		м2		319,50	0,83	7029	18	105	--	--
66	Прайс-лист	Подвесной потолок "Армстронг" с комплектующими	25	716,58	--	17914	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0108-594-8	Установка светильника с люминесцентными лампами размером 600 х 600 мм	2	520,90	206,00	1042	412	599	1,59	3
		шт		257,00	58,30	514	117	95	0,34	1
68	С151702-3	Светильники тип ЛСП02-2Х40/Д20-01-УХЛ4	2	2320,00	--	4640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0167-14-1	Прокладка скрытой электрической проводки АППВ 2х2,5 мм2	21	104,75	0,06	2200	1	2137	0,60	12
		м		104,69	--	2198	--	97,2	--	--
70	С151607-152	Провода силовые для электроустановок с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,03	9140,00	--	274	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0167-16-1	Монтаж светильников освещения	3	1296,47	1,61	3889	5	628	1,25	4
		шт		214,97	0,25	645	1	97,2	--	--
72	Ц0108-147-1 3	Прокладка кабеля	20	65,50	9,50	1310	190	969	0,31	6
		м		49,30	1,70	986	34	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С151603-31	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,02	93800,00	--	1876	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0121-24-3	Установка электрического щита освещения	1	662,34	41,34	662	41	577	3,00	3
		шт		517,50	16,38	518	16	108	0,08	--
75	С151803-158	Щиток освещения	1	18600,00	--	18600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Ц0108-591-1 0	Монтаж розеток штепсельных	4	133,40	3,60	534	14	438	0,68	3
		шт		115,00	0,30	460	1	95	--	--
77	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	4	237,00	--	948	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	2	134,80	3,60	270	7	219	0,68	1
		шт		115,00	0,20	230	--	95	--	--
79	С151801-17	Выключатель ширококлавишный строенный 0-3-6/220	2	354,00	--	708	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0106-1-1	Устройство бетонного пола толщиной 70 мм	1,4	7328,17	66,01	10259	92	324	1,35	2
		м3		195,75	24,93	274	35	105	0,12	--
81	Е0111-31-4	Устройство покрытий из керамогранита	22	566,49	16,45	12463	362	15023	3,50	77
		м2		549,00	6,17	12078	136	123	0,03	1
82	Прайс-лист	Гранитокерамика 300 х 300 мм /	22	1602,56	--	35256	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
83	Прайс-лист	Клей усиленный /170:1,12:1,95/	110	77,84	--	8562	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			594798	7008			645
			Тенге			105330	2420			14
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			36953				
	Материалы -		Тенге			3685				
	Всего заработная плата -		Тенге				5720,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27046				
		Накладные расходы -	Тенге			5566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				835,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2551				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			45070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6555,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			544982				
	Материалы -		Тенге			244199				
	Всего заработная плата -		Тенге				102030,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			157619				
	Местные материалы -		Тенге			37047				
		Накладные расходы -	Тенге			116791				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17519,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39706				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			701479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							684
		Сметная заработная плата -	Тенге				119549,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12864				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12864				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			772				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13636				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			760185				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							721
		Сметная заработная плата -	Тенге				126104,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1890274**	**53137**			**2289**
			Тенге			**376746**	**18372**			**95**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			157886				
	Материалы -		Тенге			6210				
	Всего заработная плата -		Тенге				54845,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			93623				
		Накладные расходы -	Тенге			53194				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7979,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12665				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			223744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							343
		Сметная заработная плата -	Тенге				62824,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1719524				
	Материалы -		Тенге			730661				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				340273,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			408423				
	Местные материалы -		Тенге			208609				
		Накладные расходы -	Тенге			386649				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57997,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126370				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2232544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2260
		Сметная заработная плата -	Тенге				398271,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12864				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12864				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			772				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13636				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2469924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2604
		Сметная заработная плата -	Тенге				461095,00			

Затраты на выслугу лет	1%	24 699
Затраты на доп.отпуска	0,40%	9 880
Итого в ценах 2001г.		**2 504 503**
Итого по акту в текущих ценах		**4 886 205**
Налоги сборы обязательные платежи	2%	97 724
Итого		**4 983 929**
НДС	**12%**	598 071
ВСЕГО по акту:		**5 582 000**

Заказчик

Управляющий директор
ТОО "Компания Отау Курылыс LTD" _____ Тенизбаев Е.С.

Подрядчик

Директор ТОО "Навигатор Ойл" _____ Аккозов К.