ФОРМА - 2

ЗАКАЗЧИК: - ГУ «СЫРЫМСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В С.КЫЗЫЛАГАШ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ № 1

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за __апрель 2016 г_____

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-1-1								
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М М3	9,52	7,91	7,91	75	75	24	-	-
				-	2,57	-	24	97	0,01	-
2	Е0101-145-4	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ ИЗ ГРУНТОВ 1 ГРУППЫ РУЧНЫМ СПОСОБОМ М2	47,6	15,75	-	750	-	727	0,1	5
				15,75	-	750	-	97	-	-
3	Е0101-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ М3	47,6	21,55	4,52	1026	215	786	0,11	5
				17,03	-	811	-	97	-	-
		СТАЛЬНОЙ КАРКАС								
4	Е0109-35-1	-МОНТАЖ КАРКАСА СТАЛЬНОГО Т	1,346	17937,36	627,68	24144	845	17322	86,5	116
				14197,5	101,25	19110	136	90	0,49	1
5	Е0109-48-1	-ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ Т	1,346	1333,5	312,12	1795	420	823	2,96	4
				679,5	-	915	-	90	-	-
6	С12021-42	-ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ОДНОЭТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ Т	1,346	112700	-	151694	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

7	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	1,346	5940	-	7995	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
13	С11031-181 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER, МАРКА OL-E ЖЕСТКИЕ	3,57616	14600	-	52212	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0111-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	23,2	204,95	2,62	4755	61	328	0,07	.2
		М2		10,51	0,99	244	23	123	-	-
20	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	3,48	8437,58	-	29363	-	2427	3,66	13
				567	-	1973	-	123	-	-
		М3								
21	Е0111-4-5	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	23,2	121,68	9,38	2823	218	1494	0,24	6
				48,83	3,51	1133	81	123	0,02	-
		М2								
22	Е0111-4-6	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДОБАВЛЯТЬ К ГРАФЕ 5	23,2	45,49	4,86	1055	113	545	0,08	2
				17,28	1,82	401	42	123	0,01	-
		М2								
23	Е0134-65-13	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЛИСТАМИ СТАЛЬНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ ПОЛОВ	23,2	1560,18	104,71	36196	2429	11139	2,28	53
				396	40,5	9187	940	110	0,19	4
		М2								
24	Е0111-9-1	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	23,2	48,53	5,55	1126	129	1286	0,26	6
				42,98	2,07	997	48	123	0,01	-
		М2								
25	С11031-181 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER, МАРКА OL-E ЖЕСТКИЕ	0,95584	14600	-	13955	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0134-65-13	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЛИСТАМИ СТАЛЬНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ПОЛОВ	23,2	2533,46	104,71	58776	2429	11139	2,28	53
				396	40,5	9187	940	110	0,19	4
		М2								

ДВЕРИ

27	Е0110-90-2	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
				272,25	12,13	572	25	120	0,06	-
		М2								
28	С12022-1	-ДВЕРИ 1.0Х2.1 ОГРУНТОВАННЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ	1	25100	-	25100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
29	С11011-790	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								

2-1-2

НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

		КОТЕЛ								
2	СПРАЙС	-КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ BB 735 GA (81 КВТ) БУРАН БОЙЛЕР	2	212826,15	-	425652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
5	СПРАЙС	-НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОНЫЙ DAB A 110/180XM	2	26791,8	-	53584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
6	СПРАЙС	-НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ DAB JET 82M	2	16527,54	-	33055	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
8	СПРАЙС	-МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ЕМКОСТЬЮ 80 Л.,WESTER 80	1	8609,4	-	8609	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
10	С12021-202	-ГАБАРИТНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ /БЕЗ АРМАТУРЫ/, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЦЕЛИКОМ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, МАССА ИЗДЕЛИЙ ДО 1,0 Т	0,476	159500	-	75922	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

	ДЫМОВАЯ ТРУБА								
14	Е0101-165-6	-КОПАНИЕ ЯМ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	5,4	218,93	-	1182	-	1336	1,54	8
				218,93	-	1182	-	113	-	-
15	Е0108-3-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПГС ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	0,45	2459,2	97,07	1107	44	79	0,78	-
				112,5	36	51	16	118	0,18	-
16	Е0106-1-5	-УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ М3	5,4	10493,92	112,36	56667	607	6033	6,34	34
				1021,5	42,44	5516	229	105	0,21	1
17	Е0106-3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ М3	5,4	120,67	0,23	652	1	549	0,61	3
				96,75	0,09	522	-	105	-	-
18	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ Т	0,0945	65900	-	6228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		2-1-6								
		НА ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
1	Е0124-2-1	-ПРОКЛАДКА В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА И ТЕМПЕРАТУРЕ 150 ГР.С	0,009	158366,21	46381,71	1425	417	1089	424	4
				76050	17015,25	684	153	130	88,37	1
2	Е0124-2-2	-ПРОКЛАДКА В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 70 ММ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА И ТЕМПЕРАТУРЕ 150 ГР.С КМ	0,055	164955,92	46655,79	9073	2566	6717	428	24
				76950	16999,5	4232	935	130	88,32	5
3	С130806-66 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ М	8,08	279	-	2254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

4	С130806-69 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ М	55,55	384 / -	- / -	21331 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
5	С130806-18 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 15Х2,8 ММ М	1,01	90 / -	- / -	91 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
6	С130810-77	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R 1,5 DУ 65 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 76Х3,5 ММ ШТ	4	277 / -	- / -	1108 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
7	Е0126-9-1	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, ХОЛСТАМИ ИЗ БСТВ, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ М	63	90,91 / 48,6	8,47 / 3,15	5727 / 3062	534 / 198	3260 / 100	0,28 / 0,02	18 / 1
8	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50 М3	1,29	4330 / -	- / -	5586 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
9	Е0126-23-2	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 76 ММ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ М	63	126,66 / 34,2	7,4 / 2,7	7980 / 2155	466 / 170	2325 / 100	0,22 / 0,01	14 / 1
10	С11011-939	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000М2	0,01612	185900 / -	- / -	2997 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
11	Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ М2	14,6	21,8 / 5,81	0,05 / 0,02	318 / 85	1 / -	77 / 90	0,03 / -	- / -

12	E0113-29-3	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ КО-811 М2	14,6	157,64	0,07	2302	1	36	0,01	-
				2,72	0,02	40	-	90	-	-
13	C130902-10	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ ШТ	2	6880	-	13760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	C130902-11	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 80 ММ ШТ	2	10400	-	20800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	C130809-33 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 ШТ	4	305	-	1220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	C130809-35 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 ШТ.	4	419	-	1676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	C130904-986 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	-КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 15 ШТ.	4	515	-	2060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	E0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ М2	0,07	21,8	0,05	2	-	-	0,03	-
				5,81	0,02	-	-	-	-	-
19	E0113-29-3	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ КО-811 М2	0,07	157,64	0,07	11	-	-	0,01	-
				2,72	0,02	-	-	-	-	-
		КЛ 60-45								
20	E0101-164-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ М3	23,94	218,93	-	5241	-	5923	1,54	37
				218,93	-	5241	-	113	-	-

21	Е0101-166-1-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ	10,773	122,18	-	1316	-	1487	0,89	10
			122,18	-	1316	-	113	-	-
	М3								
22	Е0108-3-1 -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	3,09	2327,2	97,07	7191	300	541	0,78	2
			112,5	36	348	111	118	0,18	1
	М3								
23	Е0107-61-1 -УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ	4,813	1986,57	564,43	9561	2717	5138	3,33	16
			567	195,49	2729	941	140	0,75	4
	М3								
24	С143018-140 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 -ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3	2,99	23800	-	71162	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	М3								
25	С143018-67 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК -КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ КОЛЛЕКТОРОВ, КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ И ДРУГИХ СУХИХ	1,44	23200	-	33408	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ: ПЛИТЫ /БЛОКИ/ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2								
	М3								
26	С143018-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 -КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ КОЛЛЕКТОРОВ, КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ И ДРУГИХ СУХИХ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ: ПЛИТЫ /БЛОКИ/ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3	0,2	25000	-	5000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	М3								
27	С143018-145 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 -БРУСКИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ЛОТКОВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5	0,1	22000	-	2200	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	М3								

28	Е0106-13-1	-МОНОЛИТНАЯ ВСТАВКА	0,15	9131,32	86,6	1370	13	82	3,06	-
		М3		490,5	32,72	74	5	105	0,16	-
29	С143014-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ М3	0,083	36584	-	3036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0116-30-1	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМ. ДО 100 ММ	4	770,63	-	3083	-	1544	1,8	7
		1САЛЬНИК		301,5	-	1206	-	128	-	-

РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА

31	Е0101-12-32	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 М3	40	40,42	39,11	1617	1564	239	0,01	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06			1,31	4,84	52	194	97	0,02	1
32	Е0101-164-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/ М3	2,525	262,72	-	663	-	750	1,85	5
	Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2			262,72	-	663	-	113	-	-
33	Е0101-27-1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М М3	29,315	5,55	5,55	163	163	51	-	-
				-	1,8	-	53	97	0,01	-
34	Е0108-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	0,272	2327,2	97,07	633	26	48	0,78	-
				112,5	36	31	10	118	0,18	-
35	Е0107-62-1	-УСТРОЙСТВО КАМЕР СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ М3	3,242	10191,41	789,92	33041	2561	7600	8,27	27
				1401,75	272,75	4544	884	140	1,04	3

36 С143003-501-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 ШТ.	8	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
37 С143001-54 -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА М3	2,12	127	-	269	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
38 С143003-500-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 ШТ.	6	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
39 С143001-54 -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА М3	0,762	127	-	97	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
40 Е0106-13-1 -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ М3	2,88	9131,32	86,6	26298	249	1582	3,06	9
		490,5	32,72	1413	94	105	0,16	-
41 С143001-54 -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА М3	2,9376	127	-	373	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
42 Е0107-44-10-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т ШТ	9	105,68	66,43	951	598	601	0,15	1
		23,85	23,85	215	215	140	0,11	1
43 С143015-64 -ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 М3	0,09	27900	-	2511	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
44 С143018-71 -КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ КОЛЛЕКТОРОВ, КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ И ДРУГИХ СУХИХ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ: ПЛИТЫ /БЛОКИ/ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 М3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 М3	0,36	24200	-	8712	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
45 С143018-320-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС7.3 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 ШТ.	1	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

46	С143018-340 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6	1	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ.		-	-	-	-	-	-	-
47	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	2,625	199,35	9,95	523	26	181	0,36	1
		М2		52,2	3,74	137	10	123	0,02	-
48	Е0111-11-2 К=2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	2,625	70,74	1,34	186	4	6	0,01	-
		М2		1,26	0,5	3	1	123	-	-
49	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-	-	-	-	-	-
50	С11011-774	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ	7,11	129	-	917	-	-	-	-
		КГ		-	-	-	-	-	-	-
51	Е0106-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	1	8205,37	66,01	8205	66	232	1,35	1
		М3		195,75	24,93	196	25	105	0,12	-
52	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,18	8437,58	-	1519	-	126	3,66	1
		М3		567	-	102	-	123	-	-
53	Е0111-15-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	2,25	319,76	14,76	719	33	160	0,36	1
		М2		52,43	5,54	118	12	123	0,03	-

2-2-1

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0157-2-1	-РАЗБОРКА ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	7,44	51,33	4,89	382	36	389	0,34	2
		1М2		46,44	0,83	346	6	110,7	0,01	-
2	Е0157-1-2	-РАЗБОРКА ОСНОВАНИЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ-ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	7,44	11,07	0,04	82	-	91	0,08	1
		1М2		11,03	0,02	82	-	110,7	-	-

3	Е0111-15-1 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ М2	7,44	390,07	18,45	2902	137	554	0,42	3
				60,29	6,93	449	52	110,7	0,03	-
4	Е0111-15-2 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25 К=4	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ М2	7,44	178,81	3,35	1330	25	74	0,05	-
				7,77	1,25	58	9	110,7	0,01	-
5	Е0153-21-4	-КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА М3	1,245	10616,72	305,59	13218	380	1517	6,7	8
				1044	103,36	1300	129	106,2	0,4	-
6	Е0146-27-3	-ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА М3	0,45	2975,47	1238,47	1339	557	992	10,6	5
				1737	468	782	211	100	2,28	1
7	Е0156-12-1	-СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН М2	1,89	59,88	6,55	113	12	111	0,36	1
				53,33	1,04	101	2	108	0,01	-
8	Е0156-11-1	-ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ШТ	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-

2-2-2

НА ОТОПЛЕНИЕ

1	Е0116-6-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ М	30	343,48	3,96	10304	119	2062	0,3	9
				52,2	1,49	1566	45	128	0,01	-
2	Е0116-6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ М	8	264,48	3,96	2116	32	550	0,3	2
				52,2	1,49	418	12	128	0,01	-
3	Е0116-29-1	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ М	38	10,99	-	418	-	520	0,05	2
				10,69	-	406	-	128	-	-
4	Е0118-6-1	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ 1КВТ	3,5	4331,44	35,77	15160	125	560	0,7	2
				111,7	13,4	391	47	128	0,07	-

5	Е0118-22-5 -УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	5	62,81	-	314	-	148	0,12	1
	КОМПЛЕКТ		23,18	-	116	-	128	-	-
6	Е0118-22-5 -УСТАНОВКА КЛАПАНОВ	5	28,81	-	144	-	148	0,12	1
	КОМПЛЕКТ		23,18	-	116	-	128	-	-
7	С130903-217-КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-G ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, УГЛОВОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	5	2682	-	13410	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ.								
8	С130904-987-КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 20 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	5	729	-	3645	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ.								
9	С130901-61 -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П2 ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1,6 МПА, DУ 15 ММ	2	362	-	724	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
10	С130901-64 -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П2 ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1,6 МПА, DУ 32 ММ	1	888	-	888	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
11	Е0113-16-6 -ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	2,35	21,8	0,05	51	-	12	0,03	-
			5,81	0,02	14	-	90	-	-
	М2								
12	Е0113-26-6 -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 К=2	2,35	40,72	0,04	96	-	18	0,04	-
			8,32	-	20	-	90	-	-
	М2								
13	Е0113-16-6 -ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ/НАЛИЧИЕ ЗАКЛЕПОЧНЫХ ШВОВ, РЁБЕР ЖЕСТКОСТИ И ВЫСТУПОВ НА ЗАЩИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, АППАРАТОВ И КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ СВЫШЕ 30% ПРИ ГРУНТОВАНИИ/ Т.Ч. П-3.32 К=1,1	5	22,38	0,05	112	-	29	0,03	-
			6,39	0,02	32	-	90	-	-
	М2								

14	Е0113-26-6 Т.Ч. П-3.33 К=1,1	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115/НАЛИЧИЕ ЗАКЛЕПОЧНЫХ ШВОВ, РЁБЕР ЖЕСТКОСТИ И ВЫСТУПОВ НА ЗАЩИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, АППАРАТОВ И КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ СВЫШЕ 30% ПРИ ОКРАШИВАНИИ/	5	20,77	0,02	104	-	21	0,02	-
				4,58	-	23	-	90	-	-
		М2								
15	Е0126-9-1	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, ХОЛСТАМИ ИЗ БСТВ, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	2	90,91	8,47	182	17	104	0,28	1
				48,6	3,15	97	6	100	0,02	-
		М								
16	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,0096	4330	-	42	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
17	Е0118-13-1	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	1	2759,83	123,78	2760	124	2984	13,39	13
				2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	-
		1НАСОС								
18	Ц0108-481-2-9	-ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ФАЗНЫМ РОТОРОМ ИЛИ С ВОЗБУДИТЕЛЕМ НА ВАЛУ, ИЛИ МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА, МАССА ДО 0.1 Т	1	663,9	28,9	664	29	366	2	2
				383	2,3	383	2	95	0,01	-
		ШТ								
19	СПРАЙС	-НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОНЫЙ DAB VA35/130	1	7024,38	-	7024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
20	Е0118-10-1	-УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БАКОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,1 М3	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
		1БАК								

21 СПРАЙС	-МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ЕМКОСТЬЮ 24 Л.,WESTER 24	1	2618,43	-	2618	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
22 Е0118-2-6	-УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,21 МВТ /0,18 ГКАЛ/Ч/	1	9084,2	1528,92	9084	1529	9276	38,63	39
			6674,4	572,42	6674	572	128	2,8	3
	КОТЕЛ								
23 СПРАЙС	-КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ВВ 150GA БУРАН БОЙЛЕР	1	69964,5	-	69965	-	-	-	-
	КОМПЛ		-	-	-	-	-	-	-

2-2-3
НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА)

1 Ц0111-350-1	-ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, МОНТИРУЕМЫЕ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ - РАСХОДОМЕТР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, РН-ИЕТРОВ; НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 20 ММ	2	193,78	-	388	-	296	1	2
			164,25	-	329	-	90	-	-
	ШТ								
2 СПРАЙС	-СЧЕТЧИК ГАЗОВЫЙ СГБ G4	1	2792,99	-	2793	-	-	-	-
	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
3 СПРАЙС	-СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ-СН(2) С ЭЛЕКТРОМАНИТНЫМ КЛАПАНОМ ДИАМ.20ММ.	1	9775,48	-	9775	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	КОМПЛ								
	ГАЗОПРОВОД К КОТЛАМ Г1								
4 С130904-656 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГАЗА МУФТОВЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	1	2747	-	2747	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								

5	Е0116-8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ М	3	302,95	4,59	909	14	204	0,28	1
				51,3	1,71	154	5	128	0,01	-
6	Е0116-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ М	2,5	292,95	4,59	732	11	170	0,28	1
				51,3	1,71	128	4	128	0,01	-
7	Е0119-15-1	-ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ М	5,5	78,92	-	434	-	491	0,33	2
				69,75	-	384	-	128	-	-
8	Е0116-6-4	-ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ М	0,6	422,48	3,96	253	2	41	0,3	-
				52,2	1,49	31	1	128	0,01	-
9	С130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ КГ	1	200	-	200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ М2	0,4	21,8	0,05	9	-	2	0,03	-
				5,81	0,02	2	-	90	-	-
11	Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 М2	0,4	40,72	0,04	16	-	3	0,04	-
				8,32	-	3	-	90	-	-

6-1 Газоснабжение

РАЗДЕЛ 1 НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

1	Е0122-16-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ Д 50 ММ ШТ	2	276.46	17,71	553	35	503	1,07	2
				186.75	6,75	374	14	130	0,03	-

2 С 130902-10 -ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,Д 50 ММ ШТ	2	6880	-	13760	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
3 Е0122-40-1 -ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ Д 50 ММ ФЛАНЕЦ	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		63	-	252	-	130	-	-
4 С13809-33 - ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16,Д50 ГОСТ 12816-80 ШТ ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	4	305	-	1220	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
5 Е0122-9-1 - УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ Д 50ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ КМ	0,011	121367,14	498587,78	1335	548	1148	336	4
		61425	18834,75	676	207	130	91,99	1
6 С130806-66 - ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ Д 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ3,5ММ М ИЗМ.И ДОП.ВЫФП.14 СН РК 8.02-04-2002	9,036	279	-	2521	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
7 С130806-7 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАВРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75-75/ЧЕРНЫЕ ЛЁГКИЕ 20Х2,5ММ М ИЗМ.И ДОП.ВЫП.9 ЧН РК 8.02-04-2002. СН РК8.02-04С-2004	2,008	104	-	209	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
8 С130810-74 ОТВОДЛЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90 С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ В 1,5 Д 50 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20,57 Х3 ММ ШТ	3	227	-	681	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
9 Е0113-16-6 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ М2	1,8	21,8	0,05	39	-	9	0,03	-
		5,81	0,02	10	-	90	-	-
10 Е0113-26-6 -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 М2 К=2	1,8	40,72	0,04	13	-	13	0,04	-
		8,32	-	15	-	90	-	-

РАЗДЕЛ 2 ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

11	Е0101-13-11 8 СН РК8.02-05 -2002.СН РК 8.02-17-2006	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ИЗМ.И ДОП ВЫП В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА HITACHI С КОШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3 М3	248.0581	76,35 / 1,47	74,88 / 11,38	18939 / 365	18574 / 2823	3092 / 97	0,01 / 0,04	2 / 10
12	Е0101-164-2 В Т.Ч П-1.55 П-3.180 ДОП.ИЗМ №1, К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В В РУЧНУЮ В ТРАНШЕНЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКАСАМИ /РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЧ СПОСОБОМ/	7,6719	262,72 / 262,72	- / -	2016 / 2016	- / -	2278 / 113	1,85 / -	14 / -
13	Е101-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ М3	127.865	122,18 / 122,18	- /	15623 / 15623	- / -	17653 / 113	0,89 / -	113 / -
14	Е101-27-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80)КВТ(Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М М3	127.865	5,55 / -	5,55 / 1,8	710 / -	710 / 231	224 / 97	- / 0,01	- / 1
15	Е0122-11-2	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д 65ММ КМ	0,195	51162,26 / 30825	20326,01 / 5353,43	9977 / 6011	3964 / 1044	9171 / 130	179 / 20,64	35 / 4
16	С130804-116 9 ИЗМ И ДОП ВЫП.14 СН РК. 8.02-04-2002 СН РК 8.02-03 -2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR17 -63Х3,8 СТ РК ИСО 4437 -2004 М	196,95	158 / -	- / -	31118 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
17	Е0122-8-2	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ :УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ Д 75 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ /РАЗНИЦА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ/ КМ	0,195	-64200,36 / -45900	-8122,48 / -3069	-12519 / -8951	-1584 / -598	-12414 / 130	-254 / -14,99	-50 / - 3

18	Е0122-9-1 - УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ Д 75ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ РАЗНИЦА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ КМ	0,195	123549,87	51496,99	24092	10042	20617	337	66
			61875	19453,5	12066	3793	130	95,01	19
19	Е0122-11-1 УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д 50ММ КМ	0,044	47586,09	17877,09	2094	787	1968	173	8
			29700	4698	1307	207	130	18,1	1
20	С130804-122 1 ИЗМ И ДОП ВЫП.14 СН РК. 8.02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002 ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR11 -32Х3 СТ РК ИСО 4437 -2004 М	44,44	66	-	2933	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
21	Е0122-9-1 - УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ Д 50ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ / РАЗНИЦА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ/ Км	0,044	121367,16	49858,78	5340	2194	4591	336	15
			61425	18834,75	2703	829	130	91,99	4
22	Е0122-8-2 ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ :УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ Д 50 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ /РАЗНИЦА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ/ КМ	0,044	-62566,88	-6788,5	-2753	-299	-2759	-253	-11
			-45900	-3069	-8951	-598	130	-14,99	- 3
23	Е0122-34-1 -УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ КОЛЕН ПАТРУБКОВ , ПЕРЕХОДОВ Шт	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
			69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
24	С130804-278-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ З ИЗМ, И ДОП ВЫП.18 90 ПЭ 100 SDR 11 Д 63 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 ШТ	6	281	-	1686	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
25	С130804-278-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ З ИЗМ, И ДОП ВЫП.18 90 ПЭ 100 SDR 11 Д 32 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 ШТ	1	179	-	179	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
26	Е0122-34-2 -УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ ТРОЙНИКОВ Шт	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
			102,30	86,87	102	87	130	0,33	-

27	С130804-283- ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 5 ИЗМ, И 90 ПЭ 100 SDR 11 Д 63Х32Х63 PN ДОП ВЫП.18 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ	1	364 / -	- / -	364 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
28	С130804-346-ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ 2 ИЗМ, И ПЭ 100 SDR 11 Д 63 PN ДОП ВЫП.18 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ	1	162 / -	- / -	162 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
29	ЦО110-926-1 ПРОКЛАДКА СИГНАЛИЗАТОРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗМ, И В ТРАНШЕЕ ДОП ВЫП.3	КМ	0,239	6469.41 / 1310,66	5158,75 / 724,68	1546 / 313	1233 / 173	647 / 133	6,3 / 4,2	2 / 2,1
30	СПРАВКА СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ 0,2 М С НАДПИСЬЮ ГАЗ С МОНТИРОВАННЫМ ПРОВОДОМ	М	239	10,93 / -	- / -	2612 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
31	Ц3924-2 УЛЬТРОЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 65 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ	стык	6	109,1 / 81	14,7 / 2,25	655 / 486	88 / 13	450 / 90	0,4 / 0,01	2 / -
32	У56-69-36 ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Шт	4	22443 / 544,26	152,35 / 46,51	8977 / 2177	609 / 186	3143 / 133	3,2 / 0,21	13 / 1
33	ПРАЙС ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК		4	2374,04 / -	- / -	9496 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
34	Е0122-11-3 УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ П/Э ТРУБ Д 100ММ	КМ	0,008	58791,69 / 33075	25695,31 / 6813	470 / 265	206 / 55	415 / 130	194 / 26,38	2 / -
35	С130804-122 1 ИЗМ И ДОП ВЫП.14 СН РК. 8.02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002 ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR11 -11Х10,4 СТ РК ИСО 4437 -2004	М	8,08	692 / -	- / -	5591 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
36	Е0122-11-2 УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ П/Э ТРУБ Д 65ММ	КМ	0,008	51162,26 / 30825	20326,01 / 5353,43	409 / 247	163 / 43	376 / 130	179 / 20,64	1 / -

| | | |

| | | |

56 С130806-66 - ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
ИЗМ.И ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО
ДОП.ВЫФП.16 НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ Д 57
СН РК ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5ММ
8.02-04-2004 М

3,2	279 / -	- / -	893 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

57 Е 0122-14-1 НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ
ИЗМ И ДОП АНТИКОРОЗИЙНОЙ БИТУМНО РЕЗИНОВОЙ
ВЫП 14 ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
Д 50 ММ
КМ

0,0032	176712,4 / 35325	29493,95 / 11142	565 / 113	94 / 36	193 / 130	203 / 54,42	1 / -

58 УЗ 56-1 ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СООДИНЕНИЕ
ПРИМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО
0,1 ММ/МПА /1КГС/СМ2/Д 50 ММ
СОЕДИН

1	3160,39 / 845,95	373,14 / 131,95	6321 / 1692	746 / 264	2347 / 120	4,9 / 0,6	10 / 1

СОЕДИНЕНИЕ

59 Е0106-1-13 УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУШКИ
М3

0,452	10345,8 / 771,75	95,97 / 36,25	4676 / 349	43 / 16	383 / 105	4,9 / 0,18	2 / -

60 С12041-72 КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ СТАЛЬ
ИЗМ И ПЕРЕОДИЧЕС ПРОФИЛЯ КЛАССА
ДОП ВЫП А 111 Д 10ММ
9 СН РК
8.02-04 сн рк
8.02-04 с 2004 т

0,00216	67700 / -	- / -	146 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

61 Е0120-22-1 УСТАНОВКА ЗОНТА
М2

0,08	2700 / 151,2	33,19 / 11,81	216 / 12	3 / 1	17 / 128	0,87 / 0,06	- / -

62 С130904-649 КРАНЫ ШАРОВЫЕ ДЛЯ ГАЗА МУФТОВЫЕ
ИЗМ И ДОП 19 СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD
ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ 20 PN 40
Д 20 ГОСТ 21345 -2005
ШТ

2	2747 / -	- / -	5494 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

ИТОГО :	1516650
В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:	546700
С НАКЛАДНЫМИ И НЕПРЕД ЗАТРАТАМИ:	1028147
ИТОГО:	1028147
СН РК 8.02-09-2002 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,4 %	35941
ИТОГО :	1064088
СН РК8.02-07-2202 ДОПОЛНИТ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ ПРИВОЗИМЫХ МАТЕРИАЛОВ 0,729 %	7757
СН РК 8.02-07-2002 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98 %	21069
СН РК 8.02-02-2002 ЗАТРАТЫ НА ВСЛУГУ ЛЕТ 1 %	10641
СН РК 8.02-02-2002 ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 0,4 %	4256
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ С ОБОРУД	1654511
СН РК 8.02-02-2002 ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ ИВ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 Г	
К-2.423085	4009021
СН РК 8.02-02-2002 НАЛОГИ . СБОРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЁЖ 2%	80180
ИТОГО С НАЛОГАМИ :	4089201
НДС 12%	490704
ВСЕГО ПО АКТУ:	4579905

ЗАКАЗЧИК _____ _____

ПОДРЯДЧИК _____ _____

ТЕХНАДЗОР _____ _____

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА АПРЕЛЬ 2016 Г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «СЫРЫМСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 27 201604-13

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В С.КЫЗЫЛАГАШ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	4089201		
НДС 12%	490704		
Всего:	4579905		
Итого за апрель 2016 г.	4089201		
НДС 12%	490704		
ВСЕГО:	4579905		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ФОРМА - 2

ЗАКАЗЧИК: - ГУ «СЫРЫМСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В С.КЫЗЫЛАГАШ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ № 2

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май 2016 г_____

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-1-1								
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		ОТДЕЛКА								
8	Е0134-60-12-	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ФАНЕРОЙ МАРКИ ДФ-2 ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	14	197,58	1,79	2766	25	2911	1,14	16
				188,33	0,68	2637	10	110	-	-
		М2								
9	С11021-108	-ФАНЕРА ОДНОСТОРОННЯЯ, ТОЛЩИНА 10 ММ, I СОРТА	0,14	52100	-	7294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
10	Е0109-47-1И-ЗМ. И ДОП.ВЫП.12	ОБЛИЦОВКА СТЕН СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	86,8	55,95	2,99	4856	260	3890	0,3	26
				48,83	0,97	4238	84	90	-	-
		М2								
11	С11011-3892-ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 21 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010	99,82	685	-	68377	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
12	Е0134-57-2	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ ЗАПОЛНЕНИЯ 80 ММ	43,4	112,12	2,32	4866	101	5284	0,69	30
				109,8	0,88	4765	38	110	-	-
		М2								

14	Е0112-10-1	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /УГЛОВЫЕ ПРОФИЛИ/ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ М2	1,344	575,05	1,24	773	2	246	0,97	1
				153,23	0,47	206	1	119	-	-
15	Е0112-7-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА М2	23,5	121,68	8,3	2859	195	2666	0,57	13
				94,18	1,17	2213	27	119	-	-
16	С11011-3640 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,45 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010	27,025	411	-	11107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0134-57-3	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ ЗАПОЛНЕНИЯ 50 ММ М2	23,5	58,77	1,17	1381	27	1501	0,36	9
				57,6	0,45	1354	11	110	-	-
18	С11031-181 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER, МАРКА OL-E ЖЕСТКИЕ М3	1,4523	14600	-	21204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ОКНА								
30	Е0110-91-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ДВУХСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 М2	2,18	427,5	19,32	932	42	503	1,11	2
				185,83	6,39	405	14	120	0,03	-
31	С12061-184 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99 М2	2,18	5206	-	11349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

32	Е0115-40-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ОКОННЫХ ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ	2,7	435,9	2,02	1177	5	183	0,39	1
				64,13	0,48	173	1	105	-	-
		М								
		КРОВЛЯ								
33	Е0112-7-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА	28,4	129,6	8,3	3681	236	3222	0,57	16
				94,18	1,17	2675	33	119	-	-
		М2								
34	С11011-3910 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010	32,66	673	-	21980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
35	Е0112-10-1	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	1,35	575,05	1,24	776	2	247	0,97	1
				153,23	0,47	207	1	119	-	-
		М2								
36	Е0112-20-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-УСТРОЙСТВО КАРНИЗНЫХ ПЛАНОК КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА	10,12	451,28	247,51	4567	2505	929	0,23	2
				38,16	39,02	386	395	119	0,13	1
		М								
37	С11011-3579 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ ГОСТ 24045-2010	7,3945	334	-	2470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
		БЕТОННАЯ ОТМОСТКА								
38	Е0108-3-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПГС ПОД ОТМОСТКУ	1,196	2459,2	97,07	2941	116	210	0,78	1
				112,5	36	135	43	118	0,18	-
		М3								
39	Е0106-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	2,392	8776,57	66,01	20994	158	554	1,35	3
		М3		195,75	24,93	468	60	105	0,12	-
		2-1-2								
		НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
1	Е0118-2-6	-УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,21 МВТ /0,18 ГКАЛ/Ч/	2	9084,2	1528,92	18168	3058	18552	38,63	77
				6674,4	572,42	13349	1145	128	2,8	6

		КОТЕЛ							
3	Е0118-13-1	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	4	2759,83	123,78	11039	495	11937	13,39	54
				2285,06	46,35	9140	185	128	0,23	1
		1НАСОС								
4	Ц0108-481-2-9	-ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ФАЗНЫМ РОТОРОМ ИЛИ С ВОЗБУДИТЕЛЕМ НА ВАЛУ, ИЛИ МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА, МАССА ДО 0.1 Т	4	663,9	28,9	2656	116	1464	2	8
				383	2,3	1532	9	95	0,01	-
		ШТ								
8	СПРАЙС	-МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ЕМКОСТЬЮ 80 Л.,WESTER 80	1	8609,4	-	8609	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
9	Е0117-7-1	-УСТАНОВКА БАКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ ДО 0,5 Т	1	2606,34	330,46	2606	330	2952	13,4	13
				2182,5	123,75	2183	124	128	0,6	1
		БАК								
11	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,476	5940	-	2827	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
12	Ц0106-277-1	-ФИЛЬТР ОСВЕТЛИТЕЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ВЫСОТА ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЗАГРУЗКИ 1 М, ДИАМЕТР 1000 ММ, ОДНОКАМЕРНЫЙ	0,05	97550	19080	4878	954	2862	362	18
				60750	2857,99	3038	143	90	16,58	1
		Т								
13	СПРАЙС	-УСТАНОВКА УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ "S 10-54"	1	69126,6	-	69127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
19	Е0109-34-2	-МОНТАЖ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ, МАССОЙ ДО 0,5 Т	0,8344	9334,16	905,18	7788	755	5618	45,4	38
				7380	101,25	6158	84	90	0,49	-
		Т								
20	С130806-106 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 273 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ	16	2999	-	47984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
21	С12021-250	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, МАССА ДО 0,5 Т	0,2024	154200	-	31210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								

22	С130806-78 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ М	0,25	474 --- -	- --- -	119 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
23	С130806-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 25Х2,8 ММ М	0,2	148 --- -	- --- -	30 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
24	Е0106-11-2	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ 1Т	0,0832	156751,29 --- 33975	477,54 --- 180	13042 --- 2827	40 --- 15	2984 --- 105	207 --- 0,88	17 --- -
25	Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ М2	7,6	21,8 --- 5,81	0,05 --- 0,02	166 --- 44	- --- -	40 --- 90	0,03 --- -	- --- -
26	Е0126-9-8	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 159-273 ММ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, ХОЛСТАМИ ИЗ БСТВ, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ М	12	156,27 --- 92,48	13,79 --- 5,18	1875 --- 1110	165 --- 62	1172 --- 100	0,53 --- 0,03	6 --- -
27	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50 М3	0,92	4330 --- -	- --- -	3984 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
28	Е0126-23-12	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 159-273 ММ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ М	12	188,55 --- 40,5	12,17 --- 4,5	2263 --- 486	146 --- 54	540 --- 100	0,25 --- 0,02	3 --- -
29	С11011-939	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000М2	0,016	185900 --- -	- --- -	2974 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
		ПАДАЮЩИЙ И ОБРАТНЫЙ ТРУБОПРОВОД ТЕПЛОСЕТИ								
30	Е0116-15-3	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ 1ШТ	6	891,93 --- 447,75	90,13 --- 33,75	5352 --- 2687	541 --- 202	3698 --- 128	2,6 --- 0,16	16 --- 1

31	С130902-155-ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ WAFER 3500, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ДО +130°С, PN 16, DN 80, ТИПА FAF ГОСТ 13547-79 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19 ШТ.	2	4606 --	- -	9212 -	- -	- -	- -	- -
32	С130809-35 -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18 ШТ.	6	419 --	- -	2514 -	- -	- -	- -	- -
33	С130902-154-ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ WAFER 3500, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ДО +130°С, PN 16, DN 65, ТИПА FAF ГОСТ 13547-79 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19 ШТ.	4	4016 --	- -	16064 -	- -	- -	- -	- -
34	С130903-160-КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ИЗ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, Т ОТ 0°С ДО +110°С, PN 2,5, DN 15 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18 ШТ.	2	429 --	- -	858 -	- -	- -	- -	- -
35	С130905-113-ВОЗДУХООДАЛИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА HERZ, FWW, ИЗ ЛАТУНИ, С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ, Т ОТ 0°С ДО +100°С, PN 10, DN 15 0 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18 ШТ.	2	558 --	- -	1116 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0116-15-2 -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ 1ШТ	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 31	691 128	1,47 0,07	3 -
37	С130903-159-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ ИЗ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, Т ОТ 0°С ДО +95°С, PN 10, DN 50 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18 ШТ.	2	1993 --	- -	3986 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0118-21-6 -УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80 ММ 1ФИЛЬТР	1	370,72 243,34	115 44,03	371 243	115 44	368 128	1,42 0,21	1 -
39	С130905-111-ФИЛЬТР-ГРЯЗЕВИК ТИПА HERZ, РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ 0,4 ММ, Т 120°С, PN 16, DN 80 8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18 ШТ.	1	9877 --	- -	9877 -	- -	- -	- -	- -

40	Е0116-15-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
		1ШТ								
41	С130904-991 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	-КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 50	4	4717	-	18868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ.								
42	Е0116-9-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	4	658,7	14,12	2635	56	541	0,55	2
				100,35	5,29	401	21	128	0,03	-
		М								
43	Е0116-9-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	20	876,76	15,99	17535	320	3126	0,66	13
				116,1	5,99	2322	120	128	0,03	1
		М								
44	Е0116-29-1	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	4	10,99	-	44	-	55	0,05	-
				10,69	-	43	-	128	-	-
		М								
45	Е0116-29-2	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	20	11,13	-	223	-	274	0,05	1
				10,69	-	214	-	128	-	-
		М								
46	С130810-77	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R 1,5 DY 65 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 76Х3,5 ММ	10	277	-	2770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
47	С130810-136	-ТРОЙНИКИ /ГОСТ 17376-83/ ШТАМПОВАННЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20 НА РУ МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО 16 МПА, 76Х3,5 ММ	4	548	-	2192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
48	Е0113-16-4	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	5,8	32,52	0,05	189	-	30	0,03	-
				5,81	0,02	34	-	90	-	-
		М2								

49	Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	5,8	40,72	0,04	236	-	43	0,04	-
				8,32	-	48	-	90	-	-
		М2								
		ПОДПИТОЧНЫЙ ТРУБОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ								
50	С130904-988 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	-КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 25	9	1226	-	11034	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ.								
51	С130905-111 3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	-ФИЛЬТР-ГРЯЗЕВИК ТИПА HERZ С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ, РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ 0,5 ММ, Т ОТ -10°С ДО +110°С, PN 16, DN 25	1	736	-	736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ.								
52	С130903-152 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ ИЗ КОВАНОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, Т ОТ 0°С ДО +110°С, PN 16, DN 25	3	588	-	1764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ.								
53	Е0116-6-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	15	343,48	3,96	5152	59	1031	0,3	4
				52,2	1,49	783	22	128	0,01	-
		М								
54	Е0116-29-1	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	15	10,99	-	165	-	205	0,05	1
				10,69	-	160	-	128	-	-
		М								
55	Е0113-16-4	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	1,2	32,52	0,05	39	-	6	0,03	-
				5,81	0,02	7	-	90	-	-
		М2								
56	Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	1,2	40,72	0,04	49	-	9	0,04	-
				8,32	-	10	-	90	-	-
		М2								
		ТРУБОПРОВОД СБРОСНОЙ								
57	С130904-991 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	-КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 50	4	4717	-	18868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ.								

58	С130904-986-КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 15	2	515	-	1030	-	-	-	-
ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ.								
59	Е0116-21-3 -УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ ДИАМ. 100 ММ	6	175,95	1,57	1056	9	1037	0,83	5
			135	-	810	-	128	-	-
	1ВОРОНКА								
60	С12021-41 -КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	0,009	147100	-	1324	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Т								
61	Е0116-9-1 -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	18	658,7	14,12	11857	254	2434	0,55	10
			100,35	5,29	1806	95	128	0,03	-
	М								
62	Е0116-6-1 -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	4	266,48	3,96	1066	16	275	0,3	1
			52,2	1,49	209	6	128	0,01	-
	М								
63	Е0116-29-1 -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	22	10,99	-	242	-	301	0,05	1
			10,69	-	235	-	128	-	-
	М								
64	С130810-76 -ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R 1,5 DУ 50 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 57Х3 ММ	5	227	-	1135	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
65	С130810-135-ТРОЙНИКИ /ГОСТ 17376-83/ ШТАМПОВАННЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20 НА РУ МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО 16 МПА, 57Х4 ММ	4	495	-	1980	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
66	Е0113-16-4 -ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	3,3	32,52	0,05	107	-	17	0,03	-
			5,81	0,02	19	-	90	-	-
	М2								
67	Е0113-26-6 -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 К=2	3,3	40,72	0,04	134	-	25	0,04	-
			8,32	-	27	-	90	-	-
	М2								

АВТОМАТИКА И КОНТРОЛЬ

68	Е0118-22-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	4	64,62	-	258	-	285	0,32	1
				55,62	-	222	-	128	-	-
		КОМПЛЕКТ								
69	С131205-5	-ТЕРМОМЕТРЫ УГЛОВЫЕ В ОПРАВЕ	4	541	-	2164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
70	Е0118-22-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	4	859,96	1,62	3440	6	214	0,23	1
				41,72	-	167	-	128	-	-
		КОМПЛЕКТ								
71	Е0118-22-1	-УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ КРАНОВОГО ТИПА	2	163,37	1,62	327	3	374	0,8	2
				146	-	292	-	128	-	-
		КОМПЛЕКТ								
72	СПРАЙС	-НАПОРОМЕР НМП-52-УЗ	2	6458,8	-	12918	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
		ОТОПЛЕНИЕ								
73	С130904-988 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	-КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 25	2	1226	-	2452	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ.								
74	С130904-6	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 10Б9БК1 ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 0,6 МПА, DУ 15 ММ	6	331	-	1986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
75	Е0118-6-1	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	1,7	4331,44	35,77	7363	61	272	0,7	1
				111,7	13,4	190	23	128	0,07	-
		1КВТ								
76	Е0116-6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	35	264,48	3,96	9257	139	2405	0,3	10
				52,2	1,49	1827	52	128	0,01	-
		М								
77	Е0116-29-1	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	35	10,99	-	385	-	479	0,05	2
				10,69	-	374	-	128	-	-
		М								
78	Е0113-16-4	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	5	32,52	0,05	163	-	26	0,03	-
				5,81	0,02	29	-	90	-	-
		М2								

79	Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	5	40,72	0,04	204	-	37	0,04	-
				8,32	-	42	-	90	-	-
		М2								
		ГАЗОХОДЫ								
80	Е0109-53-2	-МОНТАЖ ГАЗОХОДА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,16642	9357,79	1162,95	1557	194	1118	46,6	8
				7357,5	108	1224	18	90	0,53	-
		Т								
81	С12021-250	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, МАССА ДО 0,5 Т	0,16642	154200	-	25662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
82	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,16642	5940	-	989	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
83	Е0120-3-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	0,1	1209,51	11,11	121	1	31	1,48	-
				238,61	4,16	24	-	128	0,02	-
		М2								
84	Е0120-23-2	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 400 ММ	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,3	3
				533,93	4,73	534	5	128	0,02	-
		ШТ								
		ПРИЯМОК								
85	Е0106-35-2	-УСТРОЙСТВО ПРИЯМОК	0,3	13875,58	1588,34	4163	477	860	13,2	4
		М3		2187	542,77	656	163	105	2	1

2-1-3

НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА)

1	Ц0111-350-1	-ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, МОНТИРУЕМЫЕ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ - РАСХОДОМЕТР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, РН-ИЕТРОВ; НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 20 ММ	2	193,78	-	388	-	296	1	2
				164,25	-	329	-	90	-	-
		ШТ								

2 СПРАЙС	-СЧЕТЧИК ГАЗОВЫЙ SN G25	1	39800,17	-	39800	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
3 СПРАЙС	-СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ-СН(2) С ЭЛЕКТРОМАНИТНЫМ КЛАПАНОМ ДИАМ.40ММ.	1	17742,49	-	17742	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	КОМПЛ								
4 Е0116-15-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	1	309,24	39,24	309	39	346	1,47	1
			254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
	1ШТ								
	ГАЗОПРОВОД К КОТЛАМ Г1								
5 С130904-653 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГАЗА МУФТОВЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	1	4691	-	4691	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
6 С130904-649 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГАЗА МУФТОВЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	2	2747	-	5494	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
7 Е0118-22-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	-
			41,72	-	42	-	128	-	-
	КОМПЛЕКТ								
8 Е0116-8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	5	302,95	4,59	1515	23	339	0,28	1
			51,3	1,71	257	9	128	0,01	-
	М								
9 Е0116-9-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	5	658,7	14,12	3294	71	676	0,55	3
			100,35	5,29	502	26	128	0,03	-
	М								
10 Е0116-9-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	5	876,76	15,99	4384	80	781	0,66	3
			116,1	5,99	581	30	128	0,03	-
	М								
11 Е0119-15-1	-ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	15	78,92	-	1184	-	1339	0,33	5
			69,75	-	1046	-	128	-	-
	М								

12	С130810-108	-ПЕРЕХОДЫ /ГОСТ 17378-83/ ШТАМПОВАННЫЕ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20 НА РУ МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО 16 МПА, 76Х3,5-57Х3 ММ	1	302	-	302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
13	С130810-16	-ЗАГЛУШКИ /ГОСТ 17379-83/ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ 20 НА РУ МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО 10 МПА, 76Х3,5 ММ	1	205	-	205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
14	С130810-76	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R 1,5 DУ 50 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 57Х3 ММ	6	227	-	1362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
15	Е0101-165-2	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,126	402,75	-	51	-	57	2,8	-
				402,75	-	51	-	113	-	-
		М3								
16	Е0106-1-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ПОД КОЛОННЫ	0,126	8678,33	98,32	1093	12	97	4,41	1
				695,25	37,15	88	5	105	0,18	-
		М3								
17	Е0109-34-1	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,045	17355,77	2191,29	781	99	513	73,6	3
				12555	101,25	565	5	90	0,49	-
		Т								
18	С12021-245	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ, МАССА ДО 0,1 Т	0,045	172800	-	7776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
19	Е0116-9-3	-ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 80 ММ	0,5	979,75	20,8	490	10	89	0,73	-
				130,5	7,79	65	4	128	0,04	-
		М								
		ПРОДУВОЧНЫЙ ГАЗОПРОВОД Г5								
20	С130904-649 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГАЗА МУФТОВЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	1	2747	-	2747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								

21	С130904-648-ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГАЗА МУФТОВЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	3	2617	-	7851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
22	Е0116-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	4	292,95	4,59	1172	18	271	0,28	1
				51,3	1,71	205	7	128	0,01	-
		М								
23	Е0116-8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	6	302,95	4,59	1818	28	407	0,28	2
				51,3	1,71	308	10	128	0,01	-
		М								
24	Е0119-15-1	-ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	10	78,92	-	789	-	893	0,33	3
				69,75	-	698	-	128	-	-
		М								
25	Е0116-9-1	-ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	0,5	658,7	14,12	329	7	68	0,55	-
				100,35	5,29	50	3	128	0,03	-
		М								
26	С130810-45	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	4	200	-	800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КГ								
27	Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	4,5	21,8	0,05	98	-	24	0,03	-
				5,81	0,02	26	-	90	-	-
		М2								
28	Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	4,5	40,72	0,04	183	-	34	0,04	-
				8,32	-	37	-	90	-	-
		М2								

2-1-4
НА ОТОПЛЕНИЕ

1	Е0116-29-1	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	328	10,99	-	3605	-	4488	0,05	16
				10,69	-	3506	-	128	-	-
		М								
2	Е0165-24-1	-ПРОЧИСТКА РАДИАТОРОВ МАССОЙ ДО 80 КГ	56	287,19	-	16083	-	18527	1,79	100
				287,19	-	16083	-	115,2	-	-
		ШТ								

2-1-5

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА)

1 Ц0108-600-2-	СЧЕТЧИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЙ	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
			158	2,3	158	2	95	0,01	-
	ШТ								
2 С151801-983- ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО И ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ ТИПА МЕРКУРИЙ 231 АТ-01I, 3Х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1	1	3917	-	3917	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ.								
3 Е0121-23-1 -	МОНТАЖ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	1	2070	-	2070	-	1312	6,98	7
			1215	-	1215	-	108	-	-
	ШКАФ								
4 С151803-195-	ЯЩИК СТАЛЬНОЙ ПРОТЯЖНОЙ И ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОТЯЖКИ И СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК И ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р54, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 600Х400Х200 ММ, ТИП К655-У2	1	3420	-	3420	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
5 Ц0108-526-1-	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
			227	2,3	2043	21	95	0,01	-
	ШТ								
6 СПРАЙС	-АВТОМАТИЧЕКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29,3Р,25А	1	209,47	-	209	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
7 СПРАЙС	-АВТОМАТИЧЕКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29,1Р,16А	8	87,28	-	698	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
8 Е0121-24-13-	УСТАНОВКА ТРАСФОРМАТОРА ПОНИЗИТЕЛЬНОГО МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25 КВА	1	314,3	20,67	314	21	247	1,26	1
			220,5	8,19	221	8	108	0,04	-
	ШТ								
9 С151803-192-	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								

10	Е0121-22-5	-УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1	39,85	-	40	-	33	0,19	-
				30,15	-	30	-	108	-	-
		ШТ								
11	С151801-39	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ВР 32,25А	1	1990	-	1990	-	-	-	-
	ПРИМ.			-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
12	Е0121-24-1	-УСТАНОВКА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ МАССОЙ ДО 3 КГ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ	2	518,13	31	1036	62	877	2,3	5
				393,75	12,29	788	25	108	0,06	-
		ШТ								
13	75-6-286 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	-УСТРОЙСТВА (ЯЩИКИ) УПРАВЛЕНИЯ РУС М 5114-2274 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 2, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 2 А, ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	2	25537	-	51074	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ.								
14	Е0121-17-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮЧКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	5	169,86	57,56	849	288	663	0,55	3
				86,85	35,93	434	180	108	0,16	1
		ШТ								
15	С151701-14	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, ТИП НПП03-100-001-МУ3	5	871	-	4355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
16	С151706-9	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ /ГОСТ 2239-79/, ТИП Б220-230-60	1	24	-	24	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
17	С151706-16	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ /ГОСТ 2239-79/, ТИП Б220-230-100	4	39	-	156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
18	С151803-60	-КОРОБКА СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ /ГОСТ 7397-76/ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК /ГОСТ 7396-76/ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, D-72 ММ, ТИП У196 УХДЗ	0,009	28100	-	253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000ШТ								
19	Е0121-22-7	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	2	29,13	-	58	-	58	0,17	-
				27	-	54	-	108	-	-
		ШТ								

20 С151801-145	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С БОКОВЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ТИП РШ-Ц-20-0-01-10/220 ШТ	2	68	-	136	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
21 Е0121-22-4	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ ШТ	2	82,17	-	164	-	116	0,34	1
			53,55	-	107	-	108	-	-
22 С151801-18	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ПОВОРОТНЫЙ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ НА ТОК 6 А, ТИП 0-4-Б-01-6/220 ШТ	2	215	-	430	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
23 С151801-132	-КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК, ТИП Л48УХЛЗ ШТ	0,004	16300	-	65	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
24 Ц0108-402-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 1000ШТ	45	50,5	23,1	2273	1040	1180	0,13	6
			22,1	5,5	995	248	95	0,03	1
25 Ц0108-412-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 М	9	10,6	0,1	95	1	76	0,06	1
			8,8	0,1	79	1	95	-	-
26 Ц0108-412-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 М	35	14,6	0,2	511	7	396	0,07	2
			11,8	0,1	413	4	95	-	-
27 Ц0108-407-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР ДО 25 ММ М	20	39,5	3,5	790	70	505	0,16	3
			25,9	0,7	518	14	95	-	-
28 С130806-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 25Х2,8 ММ М	20	148	-	2960	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

29 Ц0108-407-7-	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР ДО 40 ММ	24	49,4	4,9	1186	118	766	0,2	5
			32,6	1	782	24	95	0,01	-
	М								
30 С130806-9 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 32Х2,8 ММ	24	191	-	4584	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	М								
31 С151601-333 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 2Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,009	34036	-	306	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	КМ								
32 С151601-342 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,045	50586	-	2276	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	КМ								
33 С151601-587 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 4Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	0,035	76339	-	2672	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	КМ								
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
34 Е0101-164-2-	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ	1,2	218,93	-	263	-	297	1,54	2
	ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ		218,93	-	263	-	113	-	-
	М3								
35 Е0101-166-1-	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ	1,2	122,18	-	147	-	166	0,89	1
			122,18	-	147	-	113	-	-
	М3								
36 Ц0108-472-2-	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2	9	61,9	3,3	557	30	200	0,14	1
			23	0,4	207	4	95	-	-
	М								
37 Ц0108-472-6-	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 100 ММ2	38	88,9	3,1	3378	118	1018	0,16	6
			27,9	0,3	1060	11	95	-	-
	М								
38 Ц0108-471-3-	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 12 ММ	3	247,7	20,7	743	62	321	0,7	2
			111	1,6	333	5	95	0,01	-
	ШТ								

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

9	Е0106-3-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ	0,14	10266,77	325,6	1437	46	108	4,53	1
	Т.Ч.	ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ		---	---	---	---	---	---	---
	П-1.25	ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 ПОД		706,39	111,83	99	16	94,5	0,44	-
	К=1,15 И	ОБОРУДОВАНИЕ								
	К=1,25									
		М3								
10	Е0115-37-9	-ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ	7,44	1003,09	3,58	7463	27	2289	1,87	14
	ИЗМ. И	ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА		---	---	---	---	---	---	---
	ДОП. ВЫП.	МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ		324,35	1,17	2413	9	94,5	0,01	-
	11 СН РК									
	8.02-02-20	М2								
	02, СН РК									
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-14-20									
	05									
	Т.Ч.									
	П-1.25									
	К=1,15 И									
	К=1,25									
11	Е0112-7-8	-УСТРОЙСТВО ОБДЕЛКИ ПОТОЛКА ИЗ	7,44	137,88	10,38	1026	77	875	0,65	5
	ИЗМ. И	ПРОФИЛИРОВАННОГО		---	---	---	---	---	---	---
	ДОП. ВЫП.	ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА		108,31	1,46	806	11	107,1	0,01	-
	12									
	Т.Ч.	М2								
	П-1.25									
	К=1,15 И									
	К=1,25									
12	С11011-3877	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ	8,556	440	-	3765	-	-	-	-
	ИЗМ. И	ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ		---	---	---	---	---	---	---
	ДОП.	21 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,45		-	-	-	-	-	-	-
	ВЫП.17	ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО								
		ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ								
		ГОСТ 24045-2010								
		М2								
13	Е0161-2-1	-РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ	25	553,45	33,79	13836	845	8353	2,06	51
		СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		---	---	---	---	---	---	---
		ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ		347,96	5,62	8699	140	94,5	0,03	1
		ПЛОЩАДИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1								
		М2, ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 20 ММ								
		М2								
14	Е0115-152-1	-ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ	25	19,52	0,15	488	4	375	0,11	3
		ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ		---	---	---	---	---	---	---
	Т.Ч.	ПО ШТУКАТУРКЕ		15,79	0,06	395	2	94,5	-	-
	П-1.25									
	К=1,15 И	М2								
	К=1,25									
15	Е0110-90-2	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	3,78	379,71	40,1	1435	152	1340	1,71	6
	Т.Ч.	ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ		---	---	---	---	---	---	---

	П-1.25 К=1,15 И К=1,25	ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		313,09	15,16	1183	57	108	0,07	-
		М2								
16	С12022-1	-ДВЕРИ РАСПАШНЫЕ ДРО-1.0Х2.1 ОГРУНТОВАННЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ	2	25100	-	50200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
17	С11011-790	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
18	Е0110-91-3 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	1	510,22	23,76	510	24	279	1,5	1
				250,39	7,73	250	8	108	0,04	-
		М2								
19	С12061-705 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ГОСТ 30674-99	1	5618	-	5618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
20	Е0156-10-1	-УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ БЕЗ КРОНШТЕЙНОВ	1,1	27,2	0,47	30	1	30	0,16	-
				25,09	0,09	28	-	108	-	-
		М								
21	С12061-194 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ, ШИРИНА 300 ММ	1,1	2030	-	2233	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
22	Е0158-18-4	-УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	1,1	201,91	0,56	222	1	48	0,26	-
				40,86	0,09	45	-	107,1	-	-
		М								

2-2-2

НА ОТОПЛЕНИЕ

ДЫМОВАЯ ТРУБА

24	Е0101-165-6	-КОПАНИЕ ЯМ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	2,7	218,93	-	591	-	668	1,54	4
				218,93	-	591	-	113	-	-
25	Е0108-3-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПГС ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	0,225	2459,2	97,07	553	22	39	0,78	-
				112,5	36	25	8	118	0,18	-
26	Е0106-1-5	-УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ М3	2,7	10493,92	112,36	28334	303	3016	6,34	17
				1021,5	42,44	2758	115	105	0,21	1
27	Е0106-3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ М3	2,7	120,67	0,23	326	1	275	0,61	2
				96,75	0,09	261	-	105	-	-
28	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ Т	0,04725	65900	-	3114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Е0109-34-1	-МОНТАЖ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ, МАССОЙ ДО 0,1 Т Т	0,13876	17355,77	2191,29	2408	304	1581	73,6	10
				12555	101,25	1742	14	90	0,49	-
30	С130806-69 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ М	5	384	-	1920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С12021-250	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, МАССА ДО 0,5 Т Т	0,1012	154200	-	15605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С130806-78 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ М	0,125	474	-	59	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

33	С130806-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 25Х2,8 ММ М	0,1	148 -	- -	15 -	- -	- -	- -	- -
34	Е0106-11-2	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ 1Т	0,0416	156751,29 33975	477,54 180	6521 1413	20 7	1492 105	207 0,88	9 -
35	Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ М2	3,8	21,8 5,81	0,05 0,02	83 22	- -	20 90	0,03 -	- -
36	Е0126-9-1	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, ХОЛСТАМИ ИЗ БСТВ, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ М	5	90,91 48,6	8,47 3,15	455 243	42 16	259 100	0,28 0,02	1 -
37	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50 М3	0,1	4330 -	- -	433 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0126-23-1	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 76 ММ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ М	5	114,31 29,93	6,39 2,48	572 150	32 12	162 100	0,19 0,01	1 -
39	С11011-939	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000М2	0,0014	185900 -	- -	260 -	- -	- -	- -	- -

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА)

1	Ц0108-526-1	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				227	2,3	227	2	95	0,01	-
		ШТ								
2	СПРАЙС	-АВТОМАТИЧЕКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-100,1Р,16А	1	87,28	-	87	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
3	Е0121-9-1	-СКРЫТАЯ ПРОКЛАДКА ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2	40	26,92	-	1077	-	1069	0,15	6
				24,75	-	990	-	108	-	-
		М								
4	С151601-342	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,035	50586	-	1771	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20			-	-	-	-	-	-	-
		КМ								
5	С151601-333	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 2Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	34036	-	170	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20			-	-	-	-	-	-	-
		КМ								
6	Е0121-17-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮЧКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	2	169,86	57,56	340	115	265	0,55	1
				86,85	35,93	174	72	108	0,16	-
		ШТ								
7	С151701-14	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, ТИП НПП03-100-001-МУ3	2	871	-	1742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
8	СПРАЙС	-ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ Е27	2	278,95	-	558	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0121-22-2	-УСТАНОВКА 1-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1	35,4	-	35	-	32	0,19	-
				29,48	-	29	-	108	-	-
		ШТ								
10	С151801-12	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП С-1-86-10/220	1	156	-	156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
11	Е0121-22-8	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1	34,7	-	35	-	32	0,19	-
				29,48	-	29	-	108	-	-
		ШТ								
12	С151801-145	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С БОКОВЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ТИП РШ-Ц-20-0-01-10/220	1	68	-	68	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								

13	С151803-60	-КОРОБКА СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ /ГОСТ 7397-76/ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК /ГОСТ 7396-76/ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, D-72 ММ, ТИП У196 УХДЗ 1000ШТ	0,002	28100	-	56	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С151803-48	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ, ПРОТЯЖКИ И ОТВЕТВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕ ДО 4 ММ2 ИЛИ СКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК, ДИАМЕТР 106 ММ, ВЫСОТА 35,5 ММ, ТИП У192 УХЛ2 1000ШТ	0,002	26100	-	52	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
15	Е0101-164-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ М3	1,2	218,93	-	263	-	297	1,54	2
				218,93	-	263	-	113	-	-
16	Е0101-166-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ М3	1,2	122,18	-	147	-	166	0,89	1
				122,18	-	147	-	113	-	-
17	Ц0108-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2 М	8	61,9	3,3	495	26	178	0,14	1
				23	0,4	184	3	95	-	-
18	Ц0108-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 100 ММ2 М	15	88,9	3,1	1334	47	402	0,16	2
				27,9	0,3	419	4	95	-	-
19	Ц0108-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 12 ММ ШТ	3	247,7	20,7	743	62	321	0,7	2
				111	1,6	333	5	95	0,01	-
		4 - 1 НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
1.	Е 0101-81-2	-УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ КАНАВОКОПАТЕЛЯМИ ФРЕЗЕРНЫМИ НА ТРАКТОРЕ КВТ1140 БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ТРАССЫ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ М3	10,8	40,15	40,15	434	434	86	-	-
				-	8,25	-	89	97	0,03	-
2.	Ц 0108-141-1	КАБЕЛЬ ДО 30 КВт ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ МАССА 1 М ДО 1 КГ М	60	26,4	3,1	1584	186	1117	0,11	7
				19,1	0,5	1146	30	95	-	-

3.С151601-484 ИЗИ И ДОП ВЫП 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 4Х6 (ОК) - 0,66 ГОСТ16442-80 КМ	0,06	78855	-	4731	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
4 Ц 018-142-1	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛИ В ТРАНШЕИ М	60	36,7	27,8	2202	1668	895	0,06	4
			8,8	6,9	528	414	95	0,04	2
5. С143008-92	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ М3	0,11	1920	-	211	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
6. Ц0110-926-1 ИЗМ И ДОП.ВЫП 3.К=0,3	ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В В ТРАНШЕЕ КМ	0,055	6469,41	5158,75	356	284	149	6,3	-
			1310,66	724,68	72	133	4,2	-	-
7. СПРАЙС	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ 0,15 М М	55	10,93	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
8. Ц0108-165-1	МУФТА КОНЦЕВАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1КВ, СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 ШТ	2	2021,1	1245	4042	2490	1959	4	8
			756	275	1512	550	95	1,59	3
9. С151610-56 ИЗМ.И ДОП.ВЫП 5 СН РК 8.02-04-20 02,СН РК 8.02-04С-2 004,СН РК 8.02-0608-2002	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С АЛЮМИНЕВЫМИ ИЛИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ. НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 ЕВ,ТИП 4КНТПН 1Х16-25 КОМПЛЕКТ	2	3510	-	7020	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
10. Е0101-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ М3	10,8	122,18	-	1320	-	1491	0,89	10
			122,18	-	1320	-	113	-	-
11. У3-30-1	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ТРУБЫ Д100ММ В ГОТОВОЙ ТРАНШЕЕ М	1	290,76	-	291	-	32	0,2	-
			26,78	-	27	-	120	-	-
12.Ц0108-407-4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫ КОНСТРУКЦИЯМ,ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМ ДО 80 ММ М	6,3	222,7	103	1403	649	721	0,57	4
			93,2	27,2	587	171	95	0,16	1
13.С130806-11 ИЗМ.И ДОП.ВЫП .9 СН РК 8.02-04-20 0,2.СН РК 8.02-04 8.02.04С-2 004	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗО ПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/,ЧЁРНЫЕ ЛЁГКИЕ 80Х3,5 М	6,3	509	-	3207	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
14. СПРАЙС	СКРЕПА NC20 ШТ	7	20.79	-	146	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
15. СПРАЙС	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ F 207 УПАКОВКА	1	121,5	-	121				
			-	-	-	-	-	-	-

С НАКЛАДНЫМИ И НЕПРЕД ЗАТРАТАМИ:	1811929
ИТОГО:	1811929
СН РК 8.02-09-2002 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,4 %	61606
ИТОГО :	1873535
СН РК8.02-07-2202 ДОПОЛНИТ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ ПРИВОЗИМЫХ МАТЕРИАЛОВ 0,729 %	13658
СН РК 8.02-07-2002 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98 %	37096
СН РК 8.02-02-2002 ЗАТРАТЫ НА ВСЛУГУ ЛЕТ 1 %	18735
СН РК 8.02-02-2002 ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 0,4 %	7494
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ	1950519
СН РК 8.02-02-2002 ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ ИВ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 Г	4726274
К-2.423085	
СН РК 8.02-02-2002 НАЛОГИ . СБОРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЁЖ 2%	94525
ИТОГО С НАЛОГАМИ :	4820799
НДС 12%	578496
ВСЕГО ПО АКТУ:	5399295

ЗАКАЗЧИК _____ _____

ПОДРЯДЧИК _____ _____

ТЕХНАДЗОР _____ _____

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА МАЙ 2016 Г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «СЫРЫМСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 27 201604-13

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В С.КЫЗЫЛАГАШ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	8910000		
НДС 12%	106920		
Всего:	9979200		
Итого за май 2016 г.	4820799		
НДС 12%	578496		
ВСЕГО:	5399295		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Қызылағаш.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
"СЫРЫМ АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 2
26 . 05 2016 ж.
ЖЫМПИТЫ АУЫЛЫ

Қосымша
Бөлім басшысының
2016 жылдың 27 мамыр
№ 2-1/59 бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН

Жанклишев Д.У.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
4-қосымша

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2016 жылғы «26» мамыр

Тапсырыс беруші **«Сырым аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ басшысы Жанклишев Дархан Улукпанович, 090900, БҚО, Сырым ауданы, Жымпиты ауылы, Мендалиев көшесі №14**
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі
Сәйкестік туралы декларация **25.05.2016ж. «Газстрой» ЖШС-нің директоры Казиев Юсуп Кихметович, БҚО, Орал қаласы, Конкина көшесі №2**,
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы
Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **25.05.2016ж. «DS&V» ЖШС, Костыров Ерболат Коспаевич, № KZ42VJE00016513, 06.04.2016ж.**
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні
Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **26.05.2016ж. «СПС» ЖШС, авторлық қадағалаушы Бисембаев Алмасбек Шамарданович,**
негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні
мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
БҚО, Сырым ауданы, Аралтөбе ауылдық округі, Қызылағаш ауылы мекенжайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
«БҚО Сырым ауданының Қызылағаш ауылындағы әлеуметтік нысандарды газдандыру» (объектінің атауы және құрылыстың түрі (**жаңадан салу**, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)
объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) **БҚО Сырым ауданы Аралтөбе ауылдық округі әкімі**

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

2015 жылғы «02» сәуір № 3 шешімі.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

"Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы" мемлекеттік мекемесі, 16.04.2016ж. № KZ69REA00023392

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) **«Сырым аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ, 2015 жылғы 27 тамыздағы №92 бұйрықпен бекітілген**

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«СПС» ЖШС, жоба № А-00-15-006, ПЗ, СМ, АС, ОВ, ГСН, ГСВ, ЭМ

жөбалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

_____ жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы 04.2016ж.;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы 05.2016;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 2 ай.

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 2 ай;

нақты 1 ай, 10 күн;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Газдың жалпы шығыны	$м^3$	60		60	
ВВ 735 Буран Бойлер	шт	2		2	

BB 200 GA Буран Бойлер	шт	1		1	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

БҚО Сырым ауданы, Аралтөбе ауылдық округі, Қызылағаш ауылындағы негізгі мектебі ғимараты жанынан жаңадан бу қазандығы салынды: 4,8х5,0 – бір қабатты, жалпы ауданы – 23,2 $м^2$. Ғимараттың көлемі – 67,92 м3. (іргетасы – бетон, жары – металды каркас проф. тақтамен қапталған, төбесі – профнастил)

БҚО Сырым ауданы, Аралтөбе ауылдық округі, Қызылағаш ауылындағы медициналық пункт ғимараты қайта жабдықталады: Ғимараттың бір бөлмесіне газ отынымен жанатын қазандық қойып қайта жабдықтау.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

барлығы 11616,0 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 7701,0 мың теңге, жабдықтар; мұкаммалдар мен құрал-саймандар 1398,0 мың теңге, басқа шығындар 2517,0 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **11050,49 мың теңге**, оның ішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары **9979,2 мың теңге** соның ішінде жабдықтар, мұкаммалдар мен құрал-саймандар 1398,0 мың теңге; **басқа шығындар** (автор -112,0; техқадағалау -21,1; ЖСҚ +сараптама-938,19) – **1071,29 мың теңге**;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«БҚО Сырым ауданының Қызылағаш ауылындағы әлеуметтік нысандарды газдандыру»

объектінің (кешеннің) атауы

нысанын пайдалануға қабылдауды **ШЕШТІ.**

Тапсырыс беруші Жанклишев Дархан Улукпанович _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау Костыров Ерболат Коспаевич _____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау Бисембаев Алмасбек Шамарданович _____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) Казиев Юсуп Кихметович _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.