Заказчик:
УКФ ТОО "Профиль-XXI"

Подрядчик:
ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Наименование стройки: Строительство комплекса жилых домов в 28 жилом районе города Усть-Каменогорска ВКО по программе "Нурлы Кош" (первая очередь строительства). Магистральные сети водопровода.

Договор: №11 от от 20.09.2010г

Акт №1
приёмки выполненных работ за октябрь месяц 2010года

24.10.2010г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Хоз.питьевой, противопожарный водопровод								
9	Е22-8-10	Укладка стальных футляров из труб диаметром 400 мм *км трубопровода*	0,055	7216587,88 126000	115634,5 43681,5	396912 6930	6360 2402	12132 130	662 213,34	36 12
10	Е22-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм *км трубопровода*	0,055	1071733,23	154581,1	58945	8502	8696	368	20

19	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с гидравлическим испытанием	0,0082	64249,36	8122,48	527	67	521	254	2
		км трубопровода		45900	3069	376	25	130	14,99	–
20	Е22-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,0082	219036,47	29727,34	1796	244	499	204	2
		км трубопровода		35550	11229,75	292	92	130	54,85	–
21	8-6-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 ммК=1,004;	22,088	584		12899				
		м								
22	8-6-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 ммК=1,004;	32,128	436		14008				
		м								
23	Е22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм	0,054	8170,63	–	441	–	564	51,5	3
		км трубопровода		8032,5	–	434	–	130	–	–
24	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 50 мм с гидравлическим испытанием	0,208	62566,88	6788,5	13014	1412	13044	253	53
		км трубопровода		45675	2565	9500	534	130	12,52	3
25	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,208	180453,4	29493,95	37534	6135	12566	203	42
		км трубопровода		35325	11142	7348	2318	130	54,42	11
26	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 ммК=1,004;	68,272	321		21915				
		м								

27	8-6-63	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 ммК=1,004;	140,56	231		32469			
		м							
28	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,208	8097,13	–	1684	–	2172	51,5	11
		км трубопровода		8032,5	–	1671	–	130	–	–
29	1-1-954	Таблички эмалированные указателя пожарного гидранта	2	359		718				
		шт								
30	Е16-15-3	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм	1	14891,93	90,13	14892	90	617	2,6	3
		шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	–
31	Е16-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм	11	6893,47	39,24	75828	432	3802	1,47	16
		шт		254,25	15,75	2797	173	128	0,07	1
32	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
		шт		288	13,5	576	27	130	0,07	–
33	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,2003	247994,13	49389,75	49673	9893	21204	312,7	63
		т фасонных частей		62775	18657	12574	3737	130	91,12	18
34	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	–
35	Е16-15-6	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 200 мм	5	18766,8	234,95	93834	1175	8972	7,76	39
		шт		1314	87,75	6570	439	128	0,43	2
36	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	6	391,37	57,24	2348	343	2370	1,43	9
		фланец		301,5	2,25	1809	14	130	0,01	–

37	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	6	1140		6840				
		шт								
38	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		фланец								
				96,75	–	194	–	130	–	–
39	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	2	377		754				
		шт								
40	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 65-50 мм	24	74,06	9,93	1777	238	1966	0,32	8
		фланец								
				63	–	1512	–	130	–	–
41	8-9-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 65 мм	1	342		342				
		шт								
42	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	23	285		6555				
		шт								
43	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д. 1500 мм	8,33	24805,98	1879,87	206634	15659	21376	8,86	74
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	11958	4485	130	2,061	17
44	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д. 2000 мм	15,72	26265,18	1879,87	412889	29552	40339	8,86	139
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	22566	8464	130	2,061	32
45	Е8-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаментыК=0,150;	3,1185	1535,2	97,07	4788	303	546	0,78	2
		м3 основания								
				112,5	36	351	112	118	0,18	1
46	Е6-1-1	Устройство бетонной отмосткиК=0,100;	2,079	7001,77	66,01	14557	137	482	1,35	3
		м3								
				195,75	24,93	407	52	105	0,1218	–
47	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	10	8060		80600				
		комплект								
48	Е9-53-1	Монтаж конструкций люков, лазов	0,0559	262606,01	1133,15	14680	63	669	82,1	5

	т конструкций								
			12892,5	398,25	721	22	90	1,95	–
49 Е6-19-1	Устройство монолитных заделок	0,23	10015,92	316,01	2304	73	359	8,25	2
	м3								
			1368	119,39	315	27	105	0,583	–
50 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0067	93997,62	304,24	630	2	234	198	1
	т								
			33075	114,75	222	1	105	0,56	–
51 Е10-7-1	Устройство крышки люковК=2,000;	1,88	622,52	4,64	1170	9	134	0,363	1
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
			58,05	1,76	109	3	120	0,0085	–
52 Е10-3-6	Обивка крышки люков войлокомК=2,000;	1,88	354,32	1,73	666	3	128	0,364	1
	м2 стен (за вычетом проемов)								
			56,25	0,65	106	1	120	0,0032	–
53 1-1-59									
	Болты строительные с гайками и шайбамиК=2,000;	0,0002	149300		30				
	т								
54 1-1-769	Скобы зажимные (литье стальное)К=2,000;	0,0388	201100		7803				
	т								
55 Е22-38-5									
	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм	2	2183,11	394,36	4366	789	2288	3,64	7
	врезка								
			731,25	148,5	1463	297	130	0,73	1

Всего прямые затраты	**3296458**
Накладные расходы, тенге	274999
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	186592
Всего	**3758049**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	90193
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	38482
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	15393
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3902118**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**6 409 543**

Налог (2 %)	128 191
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6 537 734**
НДС (12 %)	784 528
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7 322 262**

Заказчик
Директор УКФ ТОО "Профиль-XXI"

Розмамедов Э.С.

Подрядчик
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Омаров А.С.