АКТ

Приемки законченных капитальным ремонтом линейных сооружений

«Капремонт магистрального кабеля от АТС-2 до РШ-203 в р/ц с.Кулан, ыскуловский район»

г.Тараз «21» ноября 2018г.

риёмочная комиссия, назначенная по Жамбылскому ТУМС Южной РДТ- филиал АО захтелеком» приказом от **№ 110 от 21.02.2018г.**

в составе:

Председатель комиссии:

беков О.О.- директор Южно-Казахстанского технического узла местных сетей.

ститель председателя комиссии:

ыков Н.А. -директор Жамбылского технического узла местных сетей.

ы комиссии:

ймanов Ж.С. - заместитель директора Жамбылского ТУМС по эксплуатации сетей коммуникаций,

нибекова Ж.М. - заместитель главного бухгалтера,

ыбаев О.У. - начальник отдела эксплуатации и развития сетей телекоммуникаций,

ыков М.Б. - ведущий инженер службы безопасности и охраны труда,

баев К.Т. - технический контролер отдела внутреннего контроля,

шев Б.Т. - начальник центра технического обслуживания местных сетей,

нов С.А. - начальник службы технического учета и паспортизации,

мбек М.М. - ведущий инженер по надзору строительством и ремонтом СКРиС,

рбеков Д.Е. - ведущий специалист сектора проектирования,

турян В.М. - ведущий инженер по надзору строительством и ремонтом СКРиС,

ынова А.Б. - инженер 1 категорий по надзору строительством и ремонтом СКРиС,

етарь приемочной комиссии:

ышев Е.Ж. - ведущий инженер СЭСТ

тжанов Е.К. - директор ТОО «Аркантас»

водствуясь «Правилами приемки в эксплуатацию линейных сооружений местных (ГТС,) и зоновых сетей телекоммуникаций» (приказ АО «Казахтелеком» от 10.11.2004 за № 431).

УСТАНОВИЛА:

Работы выполнены Подрядчиком ТОО «Аркантас», **договор № 1117/11/ДР от 3.09.2018г.**

Объем выполненных работ:

енование работ	Ед.измер.	Физический объем работ	
		по проекту	фактически
2	3	4	5
нтаж маг. кабеля ТПП 100х2х0,4 в телефонной изации	м.	310,0	310,0
нтаж маг. кабеля ТПП 100х2х0,4 в телефонной изации	м.	310,0	310,0
аж кабеля ТППэпЗ 200х2х0,4 в шахте	пар	200	200
аж кабеля ТППэпЗ 200х2х0,4 в РШ	пар	200	200
овка и монтаж муфты т/усад. XAGA на 200 пар льной шахте	шт.	1	1

ение траверсы металлической ствующие)	шт	12	12
итаж разъединителя линейного РЛНД	шт	1	1
аж разъединителя линейного РЛНД	шт	1	1
пка провода СИП-3 1х35 для подключения к	шт	6	6
ссовка наконечников А-35	шт	6	6
ючение кабеля/провода: сечением 35 мм2	жил	6	6
овка железобетонных подпор СВ-110-3.5	шт		2
ы железобетонные. Развозка на тракторе за 1-	т-км		129,6

Оценка выполненных работ удовлет.

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 1646.663 тыс.тенге,
в том числе:
строительно-монтажных работ 1646.663 тыс.тенге,
стоимость оборудования — тыс.тенге, прочие — тыс.тенге.

Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений
всего 1640.18 тыс.тенге,
в том числе:
строительно-монтажных работ 1640.18 тыс.тенге,
стоимость оборудования (материалов) — тыс.тенге, прочие — тыс.тенге.

Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией нет

Линейные сооружения:

«Замена энерговвода ВЛ 10кВ до КТП-63/10/04 г. Шахан Жуалынского района»

Принимаются в эксплуатацию Жамб. ТУМС Южной РЭТ
(наименование эксплуатационной службы)

иложение к акту:

1. Справка выполненных объемов работ;
2. Исполнительные схемы;
3. Справка освидетельствования капитально отремонтированных сооружений;
4. Акты ф-КС-2, КС-3.

Председатель рабочей комиссии: Турбеков О.О.

Члены рабочей комиссии:

Шотыков Н.А.
Сулейманов Ж.С.
Тунгинбекова Ж.М.
Нурлыбаев О.У.
Сыдыков М.Б.
Читабаев К.Т.
Оспанов С.А.
Сачков С.А.
Алимбек М.М.
Назарбеков Д.Е.
Хачатурян В.М.
Мамышев Е.Ж.
Журынова А.Б.
Ахметжанов Е.К.

Заказчик: Жамбылский технический узел местных сетей -филиал АО"Казахтелеком" ф-3КС

Подрядчик: ТОО "Аркантас"
Договор № 1117/11/ДР от 28.09.2018г.
Наименование объекта -Капремонт магистрального кабеля от АТС-2 до РШ-203 в р/ц с.Кулан, Т.Рыскуловский район

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 год

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включительно	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в текущих ценах 4 квартала 2017 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капремонт магистрального кабеля от АТС-2 до РШ-203 в р/ц с.Кулан, Т.Рыскуловский район	1 560 034,48	1 560 034,48	1 560 034,48	1 560 034,48	-	-	-	-	167 146,55	167 146,55
Материал Заказчика	820 554,48	820 554,48	820 554,48	820 554,48	-	-	-	-	87 916,55	87 916,55
Услуги Подрядчика	**739 480,00**	**739 480,00**	**739 480,00**	**739 480,00**	-	-	-	-	**79 230,00**	**79 230,00**
Резерв оплаты 10%	73 948,00	73 948,00	73 948,00	73 948,00						
Итого к оплате	665 532,00	665 532,00	665 532,00	665 532,00					79 230,00	79 230,00

Заказчик:

Директор Жамбылского ТУМС Южной РДТ Шотыков Н.А.

Заместитель главного бухгалтера
город Тараз Южной РДТ Туйгинбекова Ж.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Аркантас" Ахметжанов Е. Қ.

ф-2КС

Заказчик: Жамбылский технический узел местных сетей -филиал АО"Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Аркантас"

Договор № 1117/11/ДР от 28.09.2018г.

Наименование объекта -Капремонт магистрального кабеля от АТС-2 до РШ-203 в р/ц с.Кулан, Т.Рыскуловский район

АК Т

Стоимости выполненных работ за ноябрь 2018г.

Составлен Составлен(а)в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Ц13-100902-0907 13-100902-0907 РСНБ РК 2015 К=2**	**Зарядка кабеля емкостью 200х2 в шахте** шт	**1**	**17742,98**	**5503,93**	**17742,98**	**5503,93**	**6581,06**	**14,00**	**14,00**
				11575,90	**1719,85**	**11575,90**	**1719,85**	**42,8**	**2,08**	**2,08**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,00	14,0000	826,850	11575,90			
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,08	2,0800					
1.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	2,08	2,0800		5503,93			
1.4	147182 С	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,09	0,0900	3938,220	354,44			
1.5	244584 С	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00	0,0040	66710,220	266,84			
1.6	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,14	0,1400	299,050	41,87			
		Накладные расходы -		***6581,06***		***6581,00***		***5691,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***5690,58***				***890,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		***890,48***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1945,92***		***1946,00***				
		Сметная стоимость				***26270,00***				
2	**с/ф№50000000801 от 31.10.2018г.**	**Плинты** шт	**20**	**3446,43**	**--**	**68928,57**	**--**	**2619,29**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***130,96***		***2619,00***		***2619,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		***130,96***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***286,19***		***5724,00***				
		Сметная стоимость				***77272,00***				
3	**Ц13-100902-0907**	**Зарядка кабеля емкостью 200х2 в РШ** шт	**1**	**17742,98**	**5503,93**	**17742,98**	**5503,93**	**6581,06**	**14,00**	**14,00**
				11575,90	**1719,85**	**11575,90**	**1719,85**	**42,8**	**2,08**	**2,08**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,00	14,0000	826,850	11575,90
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,08	2,0800		

3.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	2,08	2,0800		5503,93				
3.4	147182 С	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,09	0,0900	3938,220	354,44				
3.5	244584 С	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00	0,0040	66710,220	266,84				
3.6	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,14	0,1400	299,050	41,87				
		Накладные расходы -		*6581,06*		*6581,00*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*5690,58*				*5691,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*890,48*				*890,00*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1945,92*		*1946,00*					
		Сметная стоимость				*26270,00*					
4	**с/ф.№50000000801 от 31.10.2018г.**	**БКТМ 200х2**	**1**	**38875,00**	**--**	**38875,00**	**--**	**1477,25**	**--**	**--**	
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*1477,25*		*1477,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1477,25*				*1477,00*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3228,18*		*3228,00*					
		Сметная стоимость				*43580,00*					
5	**МЗ**	**кабель ТПШэп3 200х2х0,4**	**2**	**2249,65**	**--**	**4499,30**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
6	**Ц13-100902-0102**	**Прокладка кабеля в сущ.телефоннойканализации**	**0,3142**	**194814,91**	**56816,22**	**61210,84**	**17851,66**	**23274,84**	**184,80**	**58,06**	
		км		**135341,98**	**14734,47**	**42524,45**	**4629,57**	**42,8**	**17,82**	**5,60**	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	184,80	58,0600	732,370	42524,45
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	17,82	5,6000		
6.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	17,82	5,6000		14815,74
6.4	1868 С	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	17,82	5,6000		3035,91
6.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,00	3,7700	99,960	376,89
6.6	135934 С	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	0,84	0,2639	1123,020	296,40
6.7	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,17	0,0528	620,980	32,78
6.8	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,84	0,2639	381,670	100,73
6.9	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,36	0,1131	247,030	27,94
		Накладные расходы -		*74076,53*		*23275,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64232,72*			*20182,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*9843,81*			*3093,00*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21511,31*		*6759,00*	
		Сметная стоимость				*91245,00*	
7	**МЗ**	**кабель ТПШэп3 200х2х0,4**	**314,2**	**2249,65**	**--**	**706840,03**	**--**

		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц13-100902-0423 13-100902-0423 РСНБ РК 2015	**Муфта прямая на кабеле спластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 200х2. Монтаж в колодцах**	1	17816,13	4207,33	17816,13	4207,33	7138,52	16,00	16,00
		шт.		13229,60	1314,69	13229,60	1314,69	42,8	1,59	1,59

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	16,00	16,0000	826,850	13229,60			
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,59	1,5900					
8.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,59	1,5900		4207,33			
8.4	127907 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения,	кг	0,01	0,0100	255,640	2,56			
8.5	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки	кг	0,07	0,0650	620,980	40,36			
8.6	147182 С	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,08	0,0820	3938,220	322,93			
8.7	244584 С	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00	0,0002	66710,220	13,34			
		Накладные расходы -		***7138,52***		***7139,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***6224,96***				***6225,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		***913,56***				***914,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1996,37***		***1996,00***				
		Сметная стоимость				***26951,00***				
9	МЗ	**Муфта т/усад.1000-75/15-460**	1	19049,73	--	19049,73	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	МЗ	**кабель ТППэпЗ 200х2х 0,4**	1	2249,65	--	2249,65	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е11-340201-0803 11-340201-0803 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Установка кронштейна**	14	830,35	--	11624,93	--	6140,03	0,82	11,48
		шт.		631,43	--	8840,06	--	62,1	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,82	11,4800	770,040	8840,06			
11.2	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0280	13527,460	378,77			
11.3	144747 С	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0028	349084,800	977,44			
11.4	249394 С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,25	3,5000	408,190	1428,66			
		Накладные расходы -		***438,57***		***6140,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***392,12***				***5490,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		***46,45***				***650,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***101,51***		***1421,00***				
		Сметная стоимость				***19186,00***				
12	с/ф№50000000801 от 31.10.2018г.	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98**	14	2232,14	--	31250,00	--	1187,50	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*84,82*		*1187,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*84,82*				*1187,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,36*		*2595,00*				
		Сметная стоимость				*35032,00*				
13	**Ц13-100902-0209 13-100902-0209 РСНБ РК 2015**	**Консоль двухместная. Установка в коллекторе**	**14**	**352,86**	**132,31**	**4939,99**	**1852,28**	**1753,77**	**0,30**	**4,20**
		шт.		**210,45**	**41,34**	**2946,26**	**578,79**	**42,8**	**0,05**	**0,70**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,30	4,2000	701,490	2946,26			
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,7000					
13.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,05	0,7000		1852,28			
13.4	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,2800	381,670	106,87			
13.5	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,01	0,1400	247,030	34,58			

		Накладные расходы -		*125,27*		*1754,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*107,77*				*1509,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*17,50*				*245,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,25*		*536,00*				
		Сметная стоимость				*7229,00*				
14	**с/ф№50000000801 от 31.10.2018г.**	**ККч-2**	**14**	**2013,00**	**--**	**28182,00**	**--**	**1070,92**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*76,49*		*1071,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*76,49*				*1071,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,16*		*2340,00*				
		Сметная стоимость				*31593,00*				
15	**с/ф№50000000801 от 31.10.2018г.**	**Болт консольный**	**14**	**109,82**	**--**	**1537,50**	**--**	**58,42**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4,17*		*58,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,17*				*58,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,12*		*128,00*				
		Сметная стоимость				*1724,00*				
16	**Ц13-100902-0701 13-100902-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства**	**200**	**107,73**	**--**	**21546,13**	**--**	**10369,58**	**0,13**	**26,00**
		пара		**107,49**	**--**	**21498,10**	**--**	**42,8**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,13	26,0000	826,850	21498,10			
16.2	244584 С	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00	0,0007	66710,220	48,03			

		Накладные расходы -		*51,85*		*10370,00*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*46,01*				*9201,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,84*				*1168,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,77*		*2553,00*				
17	**Ц13-100902-0704**	**Кабели парные емкостью 200х2. Прослушивание и**	**1**	**8268,50**	**--**	**8268,50**	**--**	**3987,60**	**10,00**	**10,00**
		кабель		**8268,50**	**--**	**8268,50**	**--**	**42,8**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	10,00	10,0000	826,850	8268,50			
		Накладные расходы -		*3987,60*		*3988,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3538,92*				*3539,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*448,68*				*449,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*980,49*		*980,00*				
		Сметная стоимость				*13237,00*				
18	**Ц13-100902-0825 13-100902-0825 РСНБ РК 2015**	**Вытягивание из канализации и трубы (ТПП 100х2х0,4-310м, ТПП 100х2х0,4-310м),**	**0,62**	**90507,03**	**41438,24**	**56114,36**	**25691,71**	**19214,61**	**67,00**	**41,54**
		км		**49068,79**	**12948,47**	**30422,65**	**8028,05**	**42,8**	**15,66**	**9,71**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	67,00	41,5400	732,370	30422,65			
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,66	9,7100					
18.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	15,66	9,7100		25691,71			
		Накладные расходы -		*30991,30*		*19215,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*26543,39*				*16457,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4447,92*				*2758,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9719,87*		*6026,00*				
		Сметная стоимость				*81355,00*				

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1118418,62**	**60610,84**			**195,28**
		Тенге			**150881,42**	**17990,80**			**21,76**
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1106793,69**				
	Материалы -	Тенге			**2729,71**				
	Всего заработная плата -	Тенге			**901411,78**	**160032,16**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**85314,42**				
	Накладные расходы -	Тенге					**68493,76**		
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**16820,66**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**36757,55**				
	Сметная прибыль -	Тенге			**1228865,66**				**205,56**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	чел.-ч				**160032,16**			
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			**11624,93**				
	Сметная заработная плата -	Тенге			**2784,87**				
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**8840,06**			
	Материалы -	Тенге			**6140,03**				
	Всего заработная плата -	Тенге							
	Накладные расходы -								

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5489,68		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					650,35		
		Сметная прибыль -	Тенге			1421,20				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19186,16				11,48
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8840,06			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1248052				217,04
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				168872,22			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге			1248052				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		144837				
		Командировочные затраты		Тенге		1392889				
		ИТОГО		Тенге		167 146,55				
		НДС-12%		Тенге		1560034,48				
		Всего по акту		Тенге		820554,48				
		Возврат материалов заказчика с НДС		Тенге		739480,00				
		Услуга подрядчика с НДС								

Заказчик:

Директор Жамбылского ТУМС Южной РДТ Н.Шотыков

Ведущий инженер СКРиС М.Алимбек

Ведущий инженер СКРиС В.Хачатурян

Подрядчик:

Директор ТОО "Аркантас" Е. Ахметжанов