Ф - 2

ЗАКАЗЧИК: - ГУ « ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА »

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -ТОПОЧНАЯ ДЛЯ ГККП ДЕТСКОГО САДА «БОБЕК» В П.ЧИНГИРЛАУ ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА АВГУСТ 2016 г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ: %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	2 - 1	На общестроительные работы												
		Земляные работы												
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,2	218,93	-	2890	-	3266	1,54	20				
				218,93	-	2890	-	113	-	-				
		м3												
2	E0101-166-2	Обсыпка вокруг топочной, вертикальная планировка вручную грунт 2 группы	13,2	134,1	-	1770	-	2000	0,97	13				
				134,1	-	1770	-	113	-	-				
		м3												
		Фундаменты												
3	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	33	204,95	2,62	6763	86	467	0,07	2				
		м2		10,51	0,99	347	33	123	-	-				
4	E0108-3-1	Устройство основания из ПГС под фундаменты	4,95	2459,2	97,07	12173	480	867	0,78	4				
		м3		112,5	36	557	178	118	0,18	1				
5	E0107-1-1	Укладка плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	4	341,67	236,82	1367	947	961	0,65	3				
				104,85	66,67	419	267	140	0,25	1				
		шт												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143019-203	шт -Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т	33	2770 -	- -	91410 -	- -	- -	- -	- -
7	С143001-54	м2 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,36	127 -	- -	681 -	- -	- -	- -	- -
8	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,36	361 -	- -	1935 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0111-4-5	м3 -Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	66	121,68 48,83	9,38 3,51	8031 3223	619 232	4249 123	0,24 0,02	16 1
		м2			Стены					
10	Е0109-35-1	-Монтаж каркаса здания	0,42194	17937,36 14197,5	627,68 101,25	7568 5990	265 43	5430 90	86,5 0,49	36 -
11	Е0109-25-1	т -Монтаж прогонов верхней и нижней обвязки здания	0,3523	4585,15 2272,5	1574,67 448,47	1615 801	555 158	863 90	14,1 1,79	5 1
12	С12021-237	т -Конструкции стальные зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,77424	154400 -	- -	119543 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0109-43-4	т -Монтаж ограждающих конструкций стен, перегородок из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	42	354,49 249,75	29,84 7,99	14889 10490	1253 335	9742 90	1,52 0,31	64 13
14	С12023-51 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Панели стеновые трехслойные с двухсторонним покрытием из оцинкованной стали и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 100 мм	42	3520 -	- -	147840 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0113-17-1	м2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-021 за один раз	34,608528	20,47 5,81	0,02 -	708 201	1 -	181 90	0,03 -	1 -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	34,608528	40,72	0,04	1409	1	259	0,04	1
				8,32	-	288	-	90	-	-
		м2								
17	Е0120-11-2	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	2	913,38	29,9	1827	60	647	1,46	3
				240,98	11,81	482	24	128	0,05	-
		шт								
18	Е0120-23-1	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2268,8	7,3	2269	7	578	2,78	3
				448,88	2,36	449	2	128	0,01	-
		шт								
19	Е0120-20-3	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1088,1	7,3	1088	7	112	0,51	1
				85,05	2,36	85	2	128	0,01	-
		шт								
20	Е0158-18-8	-Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали	2,04	256,66	0,62	524	1	44	0,15	-
				20,05	0,09	41	-	107,1	-	-
		м								
					Кровля Перекрытие					
21	Е0110-14-1	-Установка стропил	0,65	23741,72	334,28	15432	217	2748	22,1	14
				3397,5	126	2208	82	120	0,62	-
		м3								
22	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	14	207,96	1,19	2911	17	457	0,16	2
				27	0,45	378	6	119	-	-
		м2								
23	Е0112-15-2	-Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	14	181,08	1,15	2535	16	305	0,1	1
				17,89	0,43	250	6	119	-	-
		м2								
24	Е0126-30-2	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	1,4	4202,15	360,5	5883	505	2813	10,93	15
				1874,25	135	2624	189	100	0,66	1
		м3								
25	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	1,358	7634	-	10367	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,65	573,75	28,11	373	18	105	0,78	1
				123,75	10,58	80	7	120	0,05	-
		м3								
27	Е0110-12-6	-Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву	14	355,97	0,92	4984	13	637	0,25	3
				37,58	0,34	526	5	120	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0116-10-7	-Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 150 мм	1	2029,57	27,87	2030	28	244	1,04	1
				180,23	10,44	180	10	128	0,05	-
		м								
					Покрытие					
29	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	16	1490,18	8,3	23843	133	1815	0,57	9
				94,18	1,17	1507	19	119	-	-
		м2								
30	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	16	179,25	2,55	2868	41	500	0,2	3
				28,78	0,41	460	7	107,1	0,01	-
		м2								
					Окна, двери					
31	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,44	490,04	36,23	706	52	391	1,3	2
				217,73	8,7	314	13	120	0,03	-
		м2								
32	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	1,44	6022	-	8672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
33	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,89	330,85	32,08	625	61	645	1,49	3
				272,25	12,13	515	23	120	0,06	-
		м2								
34	С12064-2	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДН21-9	1,89	12300	-	23247	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
35	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы								
36	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм+ В7,5	13,86	256,85	13,43	3560	186	983	0,37	5
		м2		52,65	5,04	730	70	123	0,02	-
37	Е0111-11-4 =12 К=12	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до 100мм	13,86	411,55	10,72	5704	149	197	0,63	9
		м2		7,56	4	105	55	123	0,02	-
38	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	13,86	282,98	13,43	3922	186	983	0,37	5
		м2		52,65	5,04	730	70	123	0,02	-
39	Е0111-11-4 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	13,86	81,21	1,34	1126	19	30	0,01	-
		м2		1,26	0,5	17	7	123	-	-
40	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	13,86	57,48	0,23	797	3	748	0,29	4
		м2		51,3	0,09	711	1	105	-	-
		Отмостка								
41	Е0127-38-1	-Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 16 см	33	1159,03	2,56	38248	84	1905	0,27	9
		м2		42,98	0,43	1418	14	133	0,01	-
42	Е0127-38-2	-Исключить 1см толщины слоя по таб. 38-1	33	-65,64	-	-2166	-	-40	-0,01	-
		м2		-0,9	-	-30	-	133	-	-
43	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,3	127	-	419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

2 - 2 НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. Монтаж оборудования

44	Е0118-2-6	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	10978,2	1528,92	21956	3058	18552	38,63	77
				6674,4	572,42	13349	1145	128	2,8	6
		Котел								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С Прайс-Виас т	-Котлы на газе для отопления и Буран-Бойлер ВВ-535 (MaxGas-70)	2	208880,38 --	- -	417761 -	- -	- -	- -	- -
46	Е0118-13-3	-Установка насосов сетевых с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т 1шт	2	4732,5 3244,5	340,37 127,46	9465 6489	681 255	8632 128	19,06 0,62	38 1
47	С Прайс-Виас т	-Насос сетевой DAV VA 65/180 с гайками 1насос	2	9490,75 --	- -	18982 -	- -	- -	- -	- -
48	С Прайс-Виас т	-Насос подпиточный Grundfos 3PT с гайками 1шт	2	25420,41 --	- -	50841 -	- -	- -	- -	- -
49	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	6	473,47 254,25	39,24 15,75	2841 1526	235 94	2074 128	1,47 0,07	9 -
50	Е0116-15-2	-Установка кранов,клапанов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	12	473,47 254,25	39,24 15,75	5682 3051	471 189	4147 128	1,47 0,07	18 1
51	С130904-71 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 1шт	10	4860 --	- -	48600 -	- -	- -	- -	- -
52	С130903-14	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм шт	2	1020 --	- -	2040 -	- -	- -	- -	- -
53	С130903-12	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм шт	1	296 --	- -	296 -	- -	- -	- -	- -
54	С130901-14	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм шт	2	430 --	- -	860 -	- -	- -	- -	- -
55	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм шт	1	280 --	- -	280 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С130904-15	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б41п для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	2	495	-	990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	Е0118-16-6	-Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм	1	25563,79	218,22	25564	218	1815	7,88	8
				1337,2	81,11	1337	81	128	0,4	-
		1шт								
58	Е0116-11-1	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 25 мм	15	268,44	3,74	4027	56	1353	0,37	6
				69,08	1,4	1036	21	128	0,01	-
		м								
59	Е0116-11-2	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм	21	837,49	10,53	17587	221	2537	0,5	11
				90,45	3,94	1899	83	128	0,02	-
		м								
60	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	36	10,99	-	396	-	493	0,05	2
				10,69	-	385	-	128	-	-
		м								
61	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,10 м3	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
		1бак								
62	С Прайс-Виаст	-Расширительный баков вместимостью V 80Л	1	6410,97	-	6411	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1шт								
63	Е0118-22-2	-Установка манометров	4	48,96	1,62	196	6	214	0,23	1
				41,72	-	167	-	128	-	-
		комплект								
64	С131205-2	-Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	4	895	-	3580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
65	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	-	258	-	285	0,32	1
				55,62	-	222	-	128	-	-
		комплект								
66	С131205-5	-Термометры угловые в оправе	4	541	-	2164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
67	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	4,2	32,52	0,05	137	-	22	0,03	-
				5,81	0,02	24	-	90	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	4,2	40,72	0,04	171	-	31	0,02	-
		эмалью ПФ-115		8,32	-	35	-	90	-	-
		м2								
69	Е0118-10-5	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,4 м3	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
		1бак								
70	Е0109-48-3	-Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,21318	9739,2	3333,3	2076	711	1135	29,8	6
				5917,5	-	1261	-	90	-	-
		т								
71	С12021-199	-Габаритные емкости для хранения жидкостей - подпиточные баки по	0,21318	149600	-	31892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
72	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз+бака	5,1	32,52	0,05	166	-	27	0,03	-
				5,81	0,02	30	-	90	-	-
		м2								
73	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115+бака	5,1	40,72	0,04	208	-	38	0,02	-
				8,32	-	42	-	90	-	-
		м2			Дымовая труба					
74	Е0116-10-7	-Монтаж дымовых труб и газоходов из стальных электросварных труб диам. 150 мм	13	2029,57	27,87	26384	362	3173	1,04	14
				180,23	10,44	2343	136	128	0,05	1
		м								
75	Е0113-44-7	-Очистка щетками	6,4	60,75	-	389	-	350	0,34	2
		м2		60,75	-	389	-	90	-	-
76	Е0113-44-9	-Обеспыливание	6,4	59	47,75	378	306	168	0,07	-
		м2		11,25	18	72	115	90	0,09	1
77	Е0113-16-6	-Антикоррозийное покрытие труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,4	21,8	0,05	140	-	34	0,03	-
				5,81	0,02	37	-	90	-	-
		м2								
78	Е0126-9-9	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм	13	138,03	15,18	1794	197	1395	0,59	8
				101,7	5,63	1322	73	100	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С11031-77	-Маты минераловатные на синтетическом связующем м	0,26	4590 -	- -	1193 -	- -	- -	- -	- -
80	Е0126-17-9	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 180 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм м3	13	327,84 285,75	26,66 9,9	4262 3715	347 129	3843 100	1,58 0,05	21 1
81	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм м	0,0224	74370 -	- -	1666 -	- -	- -	- -	- -
82	Е0109-34-1	-Крепление газопровода к стене массой до 0,1 т т	0,0104	17355,77 12555	2191,29 101,25	180 131	23 1	118 90	73,6 0,49	1 -
83	С12021-237	-Стоимость крепления т т	0,0104	154400 -	- -	1606 -	- -	- -	- -	- -
		6 - 1 НА ТЕПЛОТРАССА								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
84	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	39	27,84 1,66	26,18 7,2	1086 65	1021 281	335 97	0,01 0,03	- 1
85	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	5	262,72 262,72	- -	1314 1314	- -	1484 113	1,85 -	9 -
86	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	24	6,48 -	6,48 2,1	156 -	156 50	49 97	- 0,01	- -
87	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	10	134,1 134,1	- -	1341 1341	- -	1515 113	0,97 -	10 -
88	Е0101-166-2	-Разравнивание лишнего грунта м3	10	134,1 134,1	- -	1341 1341	- -	1515 113	0,97 -	10 -
		КАНАЛ КЛ 60Х30-26м								
89	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты+ гидроиз битумом м3	2,419	2086,59 567	664,45 193,37	5047 1372	1607 468	2575 140	3,33 0,75	8 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме гидроизолом в 1 слой	20,4	478,33	5,38	9758	110	3470	0,94	19
				186,75	2,25	3810	46	90	0,01	-
		м2								
91	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	20,4	250,82	1,57	5117	32	1363	0,4	8
				74,25	-	1515	-	90	-	-
		м2								
92	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0	1,18	22600	-	26668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
93	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	0,375	23800	-	8925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
94	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,84	22600	-	18984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
95	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ	0,024	21400	-	514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
96	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,419	127	-	307	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
97	Е0106-1-1	-Защитное устройство покрытия канала цементным раствором	2,04	6675,37	66,01	13618	135	473	1,35	3
				195,75	24,93	399	51	105	0,12	-
		м3								
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА								
98	Е0124-1-1	-Прокладка надземная стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,034	145382,38	36544,63	4943	1243	3612	415	14
				73125	8587,75	2486	292	130	88,16	3
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	34,34	250	-	8585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
100	Е0113-44-7	-Очистка щетками	6,12	60,75	-	372	-	335	0,34	2
				60,75	-	372	-	90	-	-
		м2								
101	Е0113-44-9	-Обеспыливание	6,12	59	47,75	361	292	161	0,07	-
				11,25	18	69	110	90	0,09	1
		м2								
102	Е0113-17-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-025 за один раз+опор	6,72	23,96	0,05	161	-	36	0,03	-
				5,85	0,02	39	-	90	-	-
		м2								
103	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,72	40,72	0,04	274	-	50	0,02	-
				8,32	-	56	-	90	-	-
		м2								
104	Е0126-3-9	-Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40-60 мм	34	103,03	8,47	3503	288	1982	0,33	11
				55,13	3,15	1874	107	100	0,02	1
		м								
105	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,364	4330	-	1576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
106	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 57 мм стеклопластиком при толщине изоляционного слоя 40 мм	20,4	114,31	6,39	2332	130	661	0,19	4
				29,93	2,48	611	51	100	0,01	-
		м								
107	С11011-941	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0204	179500	-	3662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
108	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,001	247994,13	49389,75	248	49	106	312,7	-
				62775	18657	63	19	130	91,12	-
		т								
109	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227	-	454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
110	Е0124-101-1	-Заделка ввода теплотрассы в здания диаметром 50 мм	1	8183,48	891,86	8183	892	2299	8,09	8
				1431	337,5	1431	338	130	1,65	2
		ввод								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Ц0112-755-1	-Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм	2	1447,3	49,2	2895	98	2414	7	14
				1339	2,3	2678	5	90	0,01	-
		присоед								
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА 1ШТ								
112	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов+ монолитная стенка В-15	0,078	9179,26	86,6	716	7	43	3,06	-
				490,5	32,72	38	3	105	0,16	-
		м3								
113	Е0116-7-8	-ВЕНТРУБА Д80ММ	2	1082,42	12,21	2165	24	250	0,56	1
				92,93	4,57	186	9	128	0,02	-
		м								
114	Е0115-172-3	-ОКРАСКА ВЕНТТРУБЫ	0,28	100,7	0,07	28	-	18	0,37	-
				60,3	0,02	17	-	105	-	-
		м2								
115	Е0107-19-1	-Герметизация швов асбестоцементным раствором	0,0015	405,16	1,45	1	-	-	0,24	-
				39,15	0,54	-	-	-	-	-
		м								
116	Е0126-8-13	-Изоляция трубопроводов диаметром до 57 мм асбестовыми пуховыми шнурами	2	79	5,09	158	10	144	0,39	1
				70,2	1,8	140	4	100	0,01	-
		толщиной 30 мм								
		м								
117	С114-14	-Шнуры теплоизоляционные в сетчатой оплетке М-200 /ТУ 34-36-1695-79/	0,005	110	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
118	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	0,7	478,33	5,38	335	4	119	0,94	1
				186,75	2,25	131	2	90	0,01	-
		м2								
119	Е0113-37-2 К=2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	1,4	250,82	1,57	351	2	94	0,4	1
				74,25	-	104	-	90	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0110-5-1	-АНТИСЕПТИРОВАННАЯ ДОСКА	0,004	22951,16	316,57	92	1	17	22,5	-
		м3		3487,5	119,25	14	-	120	0,58	-
121	Е0126-8-13	-ИЗОЛЯЦИЯ ГЕРМЕТИКОМ	3,62	79	5,09	286	18	261	0,39	1
		м		70,2	1,8	254	7	100	0,01	-
122	С11011-96	-Герметик	0,0026	253	-	1	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
123	Е0122-33-5	-УСТАНОВКА САЛЬНИКА	0,015	247994,13	49389,75	3720	741	1588	312,7	5
		т		62775	18657	942	280	130	91,12	1
124	Е0107-19-1	-Зачеканка швов цементным раствором	3,62	89,66	1,45	325	5	201	0,24	1
		м		39,15	0,54	142	2	140	-	-
			Выход труб из канала-2шт							
125	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,8	9693	95,97	17447	173	1527	4,9	9
		м3		771,75	36,25	1389	65	105	0,18	-
126	Е0106-1-20	-Устройство монолитной заделки	0,36	7895,48	311,32	2842	112	211	2,82	1
		м3		441	117,61	159	42	105	0,57	-
127	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0178	93997,62	304,24	1673	5	620	198	4
		1т		33075	114,75	589	2	105	0,56	-
128	Е0112-8-2	-Устройство козырька и фартука из листовой стали	0,347	25,35	0,05	9	-	3	0,05	-
		м2		7,7	0,02	3	-	119	-	-
129	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,000914	149300	-	136	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
130	Е0113-26-21 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177+ за 2раза	4,8	39,28	0,04	189	-	27	0,03	-
		м2		6,26	-	30	-	90	-	-
131	Е0127-53-1	-Литой афальт	1,45	737,32	0,75	1069	1	12	0,03	-
		м2		5,94	0,27	9	-	133	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО:	1167916
ОБОРУДОВАНИЕ	487583
ВСЕГО	1655499
СН РК 8.02-09-2002 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,8 %	21022
ИТОГО :	1188938
СН РК8.02-07-2202 ДОПОЛНИТ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРО-ВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,97 %	35311
СН РК 8.02-02-2002 ЗАТРАТЫ НА ВСЛУГУ ЛЕТ 1 %	11889
СН РК 8.02-02-2002 ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 0,4 %	4755
РАСЧЁТ РАЗНИЦЫ В ЗАТРАТАХ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ПРИВОЗНЫХ МАТ-В 1,823 %	21674
ИТОГО СН РК 8.02-02-2002 ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г СОБОРУДОВАНИЕМ	1262567 1750150
СН РК 8.02-02-2002 ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ ИВ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 Г	4087799
СН РК 8.02-02-2002 НАЛОГИ . СБОРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЁЖ 2%	81756
ИТОГО С НАЛОГАМИ :	4169556
НДС 12%	500347
ВСЕГО ПО АКТУ:	4669903

ЗАКАЗЧИК _____ _____

ПОДРЯДЧИК _____ _____

ТЕХНАДЗОР _____ _____

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА АВГУСТ 2016 Г

ЗАКАЗЧИК: ГУ « ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 32 2016 – 07 -14

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТОПОЧНАЯ ДЛЯ ГККП ДЕТСКОГО САДА «БОБЕК» В П.ЧИНГИРЛАУ ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	4169556		
НДС 12%	500347		
Всего:	4669903		
Итого за август 2016 г.	4169556		
НДС 12%	500347		
ВСЕГО:	4669903		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЗАКАЗЧИК: - ГУ « ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА »

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -ТОПОЧНАЯ ДЛЯ ГККП ДЕТСКОГО САДА «БОБЕК» В П.ЧИНГИРЛАУ ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА СЕНТЯБРЬ 2016 Г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 - 3 НА ГАЗОСНАБЖДЕНИЕ РАЗДЕЛ 1. Прокладка газопровода-Г-1 ГСН								
1	Е0122-36-1	-Установка газового крана диам. 50 мм шт	1	276,46 186,75	17,71 6,75	276 187	18 7	252 130	1,07 0,03	1 -
2	С130904-105 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм шт	1	3780 -	- -	3780 -	- -	- -	- -	- -
3	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием км	0,003	121367,16 61425	49858,78 18834,75	364 184	150 57	313 130	336 91,99	1 -
4	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм м	3,012	131 -	- -	395 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	8.02-04-20 02 Е0122-33-5	м -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,002	247994,13 62775	49389,75 18657	496 126	99 37	212 130	312,7 91,12	1 -
6	С130810-75	т -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 32 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х2,5 мм	4	208 -	- -	832 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0113-16-4	шт -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор и г-да	0,3	32,52 5,81	0,05 0,02	10 2	- -	2 90	0,03 -	- -
8	Е0113-26-6 К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,3	40,72 8,32	0,04 -	12 2	- -	2 90	0,04 -	- -
9	Ц3920-1	м2 -Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 60 мм	1	19,12 18	- -	19 18	- -	16 90	0,1 -	- -
10	Ц3924-2	стык -Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	1	109,1 81	14,7 2,25	109 81	15 2	75 90	0,4 0,01	- -
					МОНТАЖ ОПОР					
11	Е0101-165-2	стык -Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,054	402,75 402,75	- -	22 22	- -	25 113	2,8 -	- -
12	Е0106-1-13	м3 -Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,054	8386,38 771,75	95,97 36,25	453 42	5 2	46 105	4,9 0,18	- -
13	Е0109-34-1	м3 -Монтаж опорных конструкций и крепление вспомогательного газопровода к основному массой до 0,1 т	0,0127	17355,77 12555	2191,29 101,25	220 159	28 1	145 90	73,6 0,49	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С12021-237	-Стоимость опор из труб с креплением т / т	0,0127	154400 / -	- / -	1961 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
15	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор и г-да / т	0,3	32,52 / 5,81	0,05 / 0,02	10 / 2	- / -	2 / 90	0,03 / -	- / -
16	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 / м2	0,3	40,72 / 8,32	0,04 / -	12 / 2	- / -	2 / 90	0,04 / -	- / -
17	Ц0112-755-1	-Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм / м2	1	1447,3 / 1339	49,2 / 2,3	1447 / 1339	49 / 2	1207 / 90	7 / 0,01	7 / -
18	Ц0112-754-1	-Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм / присоед Врезка	1	1690,9 / 1514	85,9 / 4,5	1691 / 1514	86 / 5	1367 / 90	8 / 0,03	8 / -
		РАЗДЕЛ 2. Прокладка газопровод ГСВ								
19	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм / 1шт	5	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	2367 / 1271	196 / 79	1728 / 128	1,47 / 0,07	7 / -
20	С130904-104 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм / шт	5	3180 / -	- / -	15900 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
21	Е0119-6-1	-Установка сигнализатора загазованности до 50 мм / шт	1	1010,74 / 393,75	84,74 / 31,5	1011 / 394	85 / 31	544 / 128	2,17 / 0,15	2 / -
22	С Прайс-Виас т	-Сигнализатор загазованности УКЗ-РУ-СН(2) с КЗГУИ Dy 25 мм / 1шт	1	9700,26 / -	- / -	9700 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
23	Е0119-5-1	-Установка счетчика газового / 1шт	1	1372,07 / 742,5	91,69 / 33,75	1372 / 743	92 / 34	994 / 128	4,1 / 0,17	4 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С Прайс-Виаст	-Счетчик газовый СГБ-G10	1	24847,76	-	24848	-	-	-	-
		1шт		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0116-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных	16	302,95	4,59	4847	73	1086	0,28	4
				51,3	1,71	821	27	128	0,01	-
		неоцинкованных труб диам. 20 мм								
		м								
26	Е0116-8-4	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	6	343,95	4,59	2064	28	407	0,28	2
				51,3	1,71	308	10	128	0,01	-
		м								
27	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм +футляр	0,4	658,7	14,12	263	6	54	0,55	-
				100,35	5,29	40	2	128	0,03	-
		м								
28	Е0116-9-3	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм+футляр	1,8	897,75	20,8	1616	37	319	0,73	1
				130,5	7,79	235	14	128	0,04	-
		м								
29	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	1,8	32,52	0,05	59	-	9	0,03	-
				5,81	0,02	10	-	90	-	-
		Огрунтов								
30	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,8	40,72	0,04	73	-	13	0,04	-
				8,32	-	15	-	90	-	-
		Окраска								
31	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	22	78,92	-	1736	-	1964	0,33	7
				69,75	-	1535	-	128	-	-

2 - 4 НА Электроосвещение и силовое электрооборудование

РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение

32	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	1	169,86	57,56	170	58	133	0,55	1
				86,85	35,93	87	36	108	0,16	-
		шт								
33	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	2	244,37	65,36	489	131	402	0,95	2
				151,65	34,45	303	69	108	0,16	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0121-22-1	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	2	36,26	-	73	-	58	0,17	-
				27	-	54	-	108	-	-
35	Е0121-22-9	-Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	шт	2	74,54	-	149	-	116	0,34	1
				53,55	-	107	-	108	-	-
36	Е0167-12-1	-Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром 32 мм	шт	1	81,06	0,49	81	-	78	0,49	-
				80,57	0,07	81	-	97,2	-	-
37	Ц0108-146-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	42	66,8	18,1	2806	760	962	0,12	5
				20,3	3,8	853	160	95	0,02	1
38	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	м	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				227	2,3	227	2	95	0,01	-
39	С151702-91 Изм. и доп. вып. 20	-Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП40-2х40-005 ГОСТ 17677-82	шт	2	1785	-	3570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С151701-88	-Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	шт.	1	157	-	157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С151706-10	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	1	33	-	33	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	4	99	-	396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	4	14	-	56	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	2	156	-	312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С151801-146	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	2	195	-	390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
46	С151803-52	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	0,003	60400	-	181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
47	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,00306	15071	-	46	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
48	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,02142	50586	-	1084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
49	С151601-410 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке (ГОСТ 18410-73) на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,01836	523900	-	9619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
50	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	1,02	216	-	220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
51	С151801-54	-Автоматический выключатель АЕ2046 прим.	1	3250	-	3250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		РАЗДЕЛ 2. Силовое электрооборудование								
		Монтажные работы								
52	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	-	2070	-	1312	6,98	7
				1215	-	1215	-	108	-	-
		шкаф								
53	75-6-441 Изм. и доп. вып. 21	-Пункт распределительный ПР 8503-1124-54У3 ГОСТ 30011.1-2012	1	47035	-	47035	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Ц0108-524-1-1	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А шт	2	1510,4 / 659	54,4 / 9	3021 / 1318	109 / 18	1269 / 95	3 / 0,05	6 / -
55	75-6-19 Изм. и доп. вып. 21	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5114-2874 УХЛ 4, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А шт	1	24187 / -	- / -	24187 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
56	75-6-20 Изм. и доп. вып. 21	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5114-2474 УХЛ 4, номинальный ток 32 А, предел регулирования тока теплового реле 27,2-36,8 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 40 А шт	1	26166 / -	- / -	26166 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
57	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительногомощностью до 0,25 ква шт	1	314,3 / 220,5	20,67 / 8,19	314 / 221	21 / 8	247 / 108	1,26 / 0,04	1 / -
58	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720 / -	- / -	4720 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
59	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или +колонне, на ток до 25 А шт	18	501,2 / 227	13,2 / 2,3	9022 / 4086	238 / 41	3921 / 95	1 / 0,01	18 / -
60	С151801-212 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА21-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	12	79 / -	- / -	948 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С151801-226 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА21-29 2Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	3	164 -	- -	492 -	- -	- -	- -	- -
62	С151801-239 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА21-29 3Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	3	305 -	- -	915 -	- -	- -	- -	- -
		РАЗДЕЛ 3. Заземление								
63	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм шт	6	247,7 111	20,7 1,6	1486 666	124 10	642 95	0,7 0,01	4 -
64	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 6 мм м	10	49,1 27,7	7,3 0,8	491 277	73 8	271 95	0,15 -	2 -
65	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	45	88,9 27,9	3,1 0,3	4001 1256	140 13	1206 95	0,16 -	7 -
66	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	40	107,3 32,4	3,5 0,4	4292 1296	140 16	1246 95	0,18 -	7 -
		4 - 1 НА ВЛ-0,4КВ								
67	Е0133-114-4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/ шт	1	277,06 213,75	38,56 13,5	277 214	39 14	239 105	1,27 0,07	1 -
68	С11071-43 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Траверса ТН9 прим. шт	1	1510 -	- -	1510 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С151804-142-Узлы крепления типа Кронштейн 0 Изм. и доп. вып. 20	КР1-2 шт.	4	595 -	- -	2380 -	- -	- -	- -	- -
70	С151804-153-Хомут Х-12 1 Изм. и доп. вып. 20	шт.	1	296 -	- -	296 -	- -	- -	- -	- -
71	С151803-204-Колпачек К-НМ-1	шт	8	221 -	- -	1768 -	- -	- -	- -	- -
72	С151804-291-Изолятор фарфоровый, тип Изм. и доп. вып. 20	НС-18А шт.	8	471 -	- -	3768 -	- -	- -	- -	- -
73	С151804-183-Зажимы натяжные К-НМ-1 6 Изм. и доп. вып. 20	шт.	2	423 -	- -	846 -	- -	- -	- -	- -
74	С151804-196-Зажимы соединительные К-СФ-1 0 Изм. и доп. вып. 20	шт.	2	756 -	- -	1512 -	- -	- -	- -	- -
75	С151804-201-Зажимы ОТВЛЕТВЛЕНИЯ 5 Изм. и доп. вып. 20	шт.	4	299 -	- -	1196 -	- -	- -	- -	- -
					Монтаж провода					
76	Е0133-108-1-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,014	7259,41 2745	4310,78 1169,46	102 38	60 16	58 105	16,1 4,45	- -
77	С151607-701-Провод самонесущий Изм. и доп.вып.19	изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,01442	76337 -	- -	1101 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО	182308
СН РК 8.02-09-2002 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1.8 %	3282
ИТОГО :	185590
СН РК 8.02-07-2002 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2.97 %	5512
СН РК 8.02-02-2002 ЗАТРАТЫ НА ВСЛУГУ ЛЕТ 1 %	1856
СН РК 8.02-02-2002 ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 0,4 %	742
РАСЧЁТ РАЗНИЦА В ЗАТРАТАХ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ПРИВОЗИМЫХ МАТЕРИАЛОВ 1.823 %	3383
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ	197083
ОБОРУДОВАНИЕ	97388
ВСЕГО:	294471
СН РК 8.02-02-2002 ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЁТУ И В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 Г	676906
СН РК 8.02-02-2002 НАЛОГИ . СБОРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЁЖ 2%	13538
ИТОГО С НАЛОГАМИ :	690444
НДС 12%	82853
ВСЕГО ПО АКТУ:	773297

ЗАКАЗЧИК _____ Самиев Т.С.

ТЕХНАДЗОР Бабаев Е.З. _____

ПОДРЯДЧИК _____ Казиев Ю.К.

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА СЕНТЯБРЬ 2016 Г

ЗАКАЗЧИК: ГУ « ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 32 2016 – 07 -14

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТОПОЧНАЯ ДЛЯ ГККП ДЕТСКОГО САДА «БОБЕК» В П.ЧИНГИРЛАУ ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	4860000		
НДС 12%	583200		
Всего:	5443200		
Итого за сентябрь 2016 г.	690444		
НДС 12%	82853		
ВСЕГО:	773297		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Бобек

Қазақстан Республикасы Ұлттық
экономика министрінің міндетін
атқарушының 2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына 4-қосымша

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2016 жылғы «05» қыркүйек

Тапсырыс беруші: «Шыңғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі 091200, БҚО, Шыңғырлау ауданы, Шыңғырлау ауылы, Шевцов көшесі, 8.
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация: 02.09.2016 ж. бас мердігер - «Газстрой» ЖШС директоры Казиев Юсуп Кихметович, Орал қаласы ул.Конкина № 2,
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды: 02.09.2016 ж. Техникалық қадағалау сарапшысы - «УралСтройГрад» ЖШС – Бабаев Ерсаин Зияденович, Орал қаласы ул.Абубакир Кердери № 172 үй, корпус 1, 16 пәтер
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды: 02.09.2016 ж. бас жобалаушы сарапшы - «АйБекСервис» ЖШС – Кубиев Азамат Серикович, Орал қаласы, Гагарин көшесі 1 үй
негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: **«БҚО Шыңғырлау ауданының Шыңғырлау ауылындағы "Бөбек" бала-бақша МКҚК-на қазандық»:**
Өтемісов көшесі 7 мекен-жайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

Шыңғырлау ауылындағы "Бөбек" бала-бақша МКҚК-на қазандық құрылысы
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:
1.Объектінің құрылысы:
а) 2009 жылғы «4» тамыздағы Шыңғырлау селолық округі әкімінің шешімі.
(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы
Шыңғырлау селолық округі әкім апараты.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны
Батыс Қазақстан облысының сәулет-құрылыс бақылау басқармасы, 08 шілде 2016 жыл,
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) Шыңғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің 2016 жылғы 26 қантардағы № 4 бұйрығы.
бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«АйБекСервис» жауапкершілігі шектеулі серіптестігі,
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

№ 1 – 15 жобасы (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;
2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы шілде 2016 жыл;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы қыркүйек 2016 жыл;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, 2 ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 2 ай;
нақты 2 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандар ды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Қазандық	м²		-		-

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Қазандықтың мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты

Жалпы алаңы	$м^2$					
Қабаттар саны	қабат					
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$					
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$					
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$					
Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: ***балабақша қазандығының ауданы – 14,6 $м^2$.***
негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы ***6 980,0*** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары ***3 929,0*** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ***1 601,0*** мың теңге, басқа шығындар ***1 450,0*** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны ***6 151 270*** теңге, оның ішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары және жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ***4 980 224*** теңге;

басқа шығындар (авторлық, техникалық қадағалаушы, жобалық-сметалық құжаттама, сараптама, уақытша шығындар) – ***1 171 046*** теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

Топочная для ГККП детский сад «Бобек» с.Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші _____ Сомиев Т.С.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау _____ Е. Бабаев

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау _____ Кубиев А.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) _____ Ю. Казиев

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.