АКТ
Приемки законченных капитальным ремонтом линейных сооружений

«Капремонт распределительного кабеля РШ 201 по ул. Амангельды а. Мойынкум ынкумского района»

г.Тараз «28» ноября 2018г.

мочная комиссия, назначенная по Жамбылскому ТУМС Южной РДТ- филиал АО ахтелеком» приказом от **№ 110 от 21.02.2018г.**

в составе:

Председатель комиссии:

беков О.О.- директор Южно-Казахстанского технического узла местных сетей.

ститель председателя комиссии:

тыков Н.А. -директор Жамбылского технического узла местных сетей.

ны комиссии:

ейманов Ж.С. - заместитель директора Жамбылского ТУМС по эксплуатации сетей коммуникаций,

тинбекова Ж.М. - заместитель главного бухгалтера,

лыбаев О.У. - начальник отдела эксплуатации и развития сетей телекоммуникаций,

ыков М.Б. - ведущий инженер службы безопасности и охраны труда,

абаев К.Т. - технический контролер отдела внутреннего контроля,

шев Б.Т. - начальник центра технического обслуживания местных сетей,

анов С.А. - начальник службы технического учета и паспортизации,

мбек М.М. - ведущий инженер по надзору строительством и ремонтом СКРиС,

арбеков Д.Е. - ведущий специалист сектора проектирования,

атурян В.М. - ведущий инженер по надзору строительством и ремонтом СКРиС,

рынова А.Б. - инженер 1 категорий по надзору строительством и ремонтом СКРиС,

ретарь приемочной комиссии:

мышев Е.Ж. - ведущий инженер СЭСТ

метжанов Е.К. - директор ТОО «Аркантас»

оводствуясь «Правилами приемки в эксплуатацию линейных сооружений местных (ГТС, С) и зоновых сетей телекоммуникаций» (приказ АО «Казахтелеком» от 10.11.2004 за №).

УСТАНОВИЛА:

1. Работы выполнены Подрядчиком ТОО «Аркантас», **договор № 1114/11/ДР от 28.09.2018г.**
2. Объем выполненных работ:

менование работ	Ед.измер.	Физический объем работ	
		по проекту	фактически
2	3	4	5
монтаж кабеля ТПП 50х2 с телефонной лизации	км	0,524	0,524
монтаж кабеля ТПП 50х2 с опоры	м	560	560
монтаж опор	шт	13	13
монтаж подпор	шт	3	3

таж 1 ж/б пристав	шт	12	12
твж 2 ж/б пристав	шт	4	4
таж ЯКГ 10х2	шт	3	3
овка люка на сущест. колодцах	шт	8	8
а колодцев	т	1	1
овка консолей ККЧ-2	шт	8	8
адка кабеля ТППэпЗ 50х2х0,4 в сущест. онной канализацинс запасом 2,0 %	км	0,535	0,535
ие ям бурильно-крановой машиной	яма	13	13
овка опор	шт	13	13
ние ям для подпор вручную	м3	3,45	3,45
овка подпор к опорам	шт	3	3
овка приставок 1 ж/б	шт	12	12
овка приставок 2 ж/б	шт	4	4
ладка кабеля по опоре	м	7	7
ска кабеля ТППэпЗТ 50х2х0,4с запасом 2,5%	м	574	574
таж муфты прямой емкостью 50х2	шт	1	1
таж муфты развет.2-х палые емкостью 50х2	шт	2	2
таж ящика кабельного на столбе, емкостью	шт	3	3
с кабеля на ЯКГМ ТППэпЗТ 10х2х0,4	м	1,8	1,8
таж бокса 50х2	шт	1	1
с кабеля ТППэпЗ 50х2х0,4 на бокс	м	2	2
ойство молниеотвода	шт	3	3
литель вертикальный из угловой стали	шт	3	3
та кабеля металлическими желобами по опоре	м	5	5
та заземления деревянной рейкой	м	18	18
плекс измерений постоянным током тированных парных кабелей до и после очения в оконечные устройства	изм	50	50
слушивание и измерение переходных ханий на парных кабелях, емкостью 50х2	кабель	1	1

3. Оценка выполненных работ удовлетвор
4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
   всего 3168,505 тыс.тенге,
   в том числе:
   строительно-монтажных работ 3168,505 тыс.тенге,
   стоимость оборудования — тыс.тенге, прочие — тыс.тенге.
   Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений
   всего 3170,40 тыс.тенге,
   в том числе:
   строительно-монтажных работ 2215,51 тыс.тенге,
   стоимость оборудования (материалов) 954,9 тыс.тенге, прочие — тыс.тенге.
5. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией нет
6. Линейные сооружения:
   7. **"Капремонт распределительного кабеля РШ 201 по ул. Амангельды а. Мойынкум Мойынкумского района"**

7. Принимаются в эксплуатацию Жамбыл Гунс Жетісу РЭТ
(наименование эксплуатационной службы)

Приложение к акту:
1. Справка выполненных объемов работ;
2. Исполнительные схемы;

3. Протокол измерения;
4. Справка освидетельствования капитально отремонтированных сооружений;
5. Акты ф-КС-2, КС-3.

Председатель рабочей комиссии: _____ Турбеков О.О.

Члены рабочей комиссии:

_____ Шотыков Н.А.
_____ Сулейманов Ж.С.
_____ Сатыбекова Ж.М.
_____ Нурлыбаев О.У.
_____ Сычиков М.Б.
_____ Читабаев К.Т.
_____ Абишев Б.Т.
_____ Оспанов С.А.
_____ Алимбек М.М.
_____ Назарбеков Д.Е.
_____ Хачатурян В.М.
_____ Журынова А.Б.
_____ Ахметжанов Е.К.

ф-3КС

Заказчик: Жамбылский технический узел местных сетей -филиал АО"Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Аркантас"
Договор № 1114/11/ДР от 28.09.2018г.
Наименование объекта -"Капремонт распределительного кабеля РШ 201 по ул. Амангельды а. Мойынкум Мойынкумского района"

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 год

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включительно	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в текущих ценах 4 квартала 2017 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Капремонт распределительного кабеля РШ 201 по ул. Амангельды а. Мойынкум Мойынкумского района"	3 550 843,99	3 550 843,99	3 550 843,99	3 550 843,99	-	-	-	-	380 447,57	380 447,57
Материал Заказчика	1 069 469,43	1 069 469,43	1 069 469,43	1 069 469,43	-	-	-	-	114 586,01	114 586,01
Услуги Подрядчика	**2 481 374,56**	**2 481 374,56**	**2 481 374,56**	**2 481 374,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**265 861,56**	**265 861,56**
Резерв оплаты 10%	248 137,46	248 137,46	248 137,46	248 137,46						
Итого к оплате	2 233 237,10	2 233 237,10	2 233 237,10	2 233 237,10					265 861,56	265 861,56

Заказчик:

Директор Жамбылского ТУМС Южной РДТ Шотыков Н.А.

Заместитель главного бухгалтера
горо Тараз Южной РДТ Туйгинбекова Ж.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Аркантас" Ахметжанов Е.Қ.

ф-2КС

Заказчик: Жамбылский технический узел местных сетей -филиал АО"Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Аркантас"

Договор № 1114/11/ДР от 28.09.2018г.

Наименование объекта -"Капремонт распределительного кабеля РШ 201 по ул. Амангельды а. Мойынкум Мойынкумского района"

АК Т

Стоимости выполненных работ за ноябрь 2018г.

Составлен Составлен(а)в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-100902-0825 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 ТЧ п.6	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Вытягивание из канализации. Демонтаж кабеля, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета** км	0,524	45253,51	20719,12	23713	10857	8120	33,50	18
				24534,40	6474,24	12856	3392	42,8	7,83	4

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	33,50	17,5500	732,370	12856,00
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,83	4,1000		
1.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	7,83	4,1000		10857,00
		Накладные расходы -		*15495,65*		*8120*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*13271,69*			*6954*
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2223,96*			*1165*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4859,93*		*2547*	
		Сметная стоимость				*34379*	

2	13-100902-1001 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кзм=0,5	**Демонтаж кабеля, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.** м кабеля	560	85,64	28,58	47956	16004	18239	0,08	42
				57,06	8,93	31953	5001	42,8	0,01	6

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,08	42,0000	760,790	31953,00
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	6,0500		
2.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,01	6,0500		16004,00
		Накладные расходы -		*32,57*		*18239*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*28,24*			*15816*
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,33*			*2423*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,46*		*5296*	
		Сметная стоимость				*71491*	

3	11-340203-0106 РСНБ РК 2015 К=0,5	**Демонтаж опоры деревянных одинарных высотой до 8,5 м.** опора	13	1261,17	560,43	16395	7286	7917	0,91	12
				700,74	169,64	9110	.2205	62,1	0,19	2

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего

3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,91	11,8300	770,080	9110,00			
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	2,4700					
3.3	31-010303-0201	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,10	1,3000		4393,00			
3.4	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,09	1,1700		2892,00			
		Накладные расходы -		***608,97***		***7917***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***540,50***				***7027***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		***68,46***				***890***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***149,61***		***1945***				
		Сметная стоимость				***26256***				
4	**11-340203-0501 РСНБ РК 2015 К=0,5**	**Демонтаж подпоры высотой до 8,5 м.**	**3**	**1562,36**	**222,49**	**4687**	**667**	**2913**	**1,74**	**5**
		подпора		**1339,87**	**74,42**	**4020**	**223**	**62,1**	**0,09**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,74	5,2200	770,110	4020,00			
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	0,2700					
4.3	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,09	0,2700		667,00			
		Накладные расходы -		***971,02***		***2913***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***878,27***				***2635***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		***92,74***				***278***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***202,67***		***608***				
		Сметная стоимость				***8208***				
5	**11-340203-0401 РСНБ РК 2015 К=0,5**	**Демонтаж приставок железобетонных одинарных**	**12**	**910,12**	**222,49**	**10921**	**2670**	**6310**	**0,92**	**11**
		приставка		**687,63**	**74,42**	**8252**	**893**	**62,1**	**0,09**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,92	10,9800	751,550	8252,00			
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	1,0800					
5.3	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,09	1,0800		2670,00			
		Накладные расходы -		***525,80***		***6310***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***473,23***				***5679***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		***52,57***				***631***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***114,87***		***1378***				
		Сметная стоимость				***18609***				
6	**11-340203-0402**	**Демонтаж приставок железобетонных двойных**	**4**	**1591,02**	**444,97**	**6364**	**1780**	**3581**	**1,53**	**6**
		приставка		**1146,05**	**148,83**	**4584**	**595**	**62,1**	**0,18**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,52	6,1000	751,480	4584,00			
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,7200					
6.3	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,18	0,7200		1780,00			
		Накладные расходы -		***895,14***		***3581***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***804,12***				***3216***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		***91,02***				***364***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***198,89***		***796***				
		Сметная стоимость				***10740***				
7	**13-100902-0910**	**Демонтаж ящика, применен коэффициент к затратам труда -**	**3**	**7249,99**	**2288,89**	**21750**	**6867**	**8392**	**6,00**	**18**
		ящик		**4961,10**	**715,23**	**14883**	**2146**	**42,8**	**0,87**	**3**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,00	18,0000	826,830	14883,00			
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	2,6000					
7.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,87	2,6000		6867,00			
		Накладные расходы -		*2797,29*		*8392*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2429,47*				*7288*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*367,82*				*1103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*803,78*		*2411*				
		Сметная стоимость				*32553*				
8	**11-340201-0802 РСНБ РК 2015**	**Колодцы. Установка люка на пешеходной части**	**8**	**3613,11**	**--**	**28905**	**--**	**16823**	**3,96**	**32**
		шт.		**3049,36**	**--**	**24395**	**--**	**62,1**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,96	31,6800	770,040	24395,00			
8.2	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,00	0,0144	12587,300	181,00			
8.3	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	0,3200	13527,460	4329,00			
		Накладные расходы -		*2102,91*		*16823*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1893,65*				*15149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*209,26*				*1674*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*457,28*		*3658*				
		Сметная стоимость				*49387*				
9	**с/ф №186 от 18.10.2018г.**	**Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х**	**8**	**26900,00**	**--**	**215200**	**--**	**8178**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1022,20*		*8178*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1022,20*				*8178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2233,78*		*17870*				
		Сметная стоимость				*241248*				
10	**12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Чистка колодцев от мусора**	**1**	**1435,94**	**--**	**1436**	**--**	**935**	**2,14**	**2**
		т		**1435,94**	**--**	**1436**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,14	2,1400	670,030	1436,00			
		Накладные расходы -		*935,46*		*935*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*848,64*				*849*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*86,81*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,71*		*190*				
		Сметная стоимость				*2561*				
11	**13-100902-0209 РСНБ РК 2015**	**Консоль двухместная. Установка в коллекторе**	**8**	**345,22**	**132,31**	**2762**	**1058**	**1000**	**0,30**	**2**
		шт.		**210,45**	**41,34**	**1684**	**331**	**42,8**	**0,05**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,30	2,4000	701,670	1684,00			
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,4000					
11.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,05	0,4000		1058,00			
11.4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,01	0,0800	247,030	20,00			

		Накладные расходы -		*124,98*		*1000*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*107,77*				*862*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*17,21*				*138*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,62*		*301*					
		Сметная стоимость				*4063*					
12	с/ф №50000000801 от 31.10.2018г.	ККч-2	8	2013,00	--	16104	--	612	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*76,49*		*612*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*76,49*				*612*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,16*		*1337*					
		Сметная стоимость				*18053*					
13	с/ф №50000000801 от 31.10.2018г.	Болт консольный	8	109,82	--	879	--	33	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4,17*		*33*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,17*				*33*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,12*		*73*					
		Сметная стоимость				*985*					
14	13-100902-0101 РСНБ РК 2015 К=1,2	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в сущест.подземной канализации	0,535	142350,82	42162,61	76158	22557	29306	136,80	73	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	136,80	73,1900	732,370	53601,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	13,22	7,0700						
14.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	13,22	7,0700		18721,00				
14.4	32-040203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	13,22	7,0700		3836,00				
		Накладные расходы -		*54777,05*		*29306*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*47560,42*				*25445*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7216,63*				*3861*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15770,23*		*8437*					
		Сметная стоимость				*113901*					
15	МЗ	Кабель ТППэпЗ 50х2х0,4	535	588,27	--	314724	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
16	11-010203-0502	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в	13	851,15	719,83	11065	9358	3085	0,20	3	
		яма		131,32	202,82	1707	2637	59,1	0,21	3	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,20	2,5500	669,940	1707,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	2,7700						
16.3	31-010303-0201	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,21	2,7700		9358,00				
		Накладные расходы -		*237,32*		*3085*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*197,48*				*2567*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*39,85*				*518*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,08*		*1132*					
		Сметная стоимость				*15282*					

17	11-340203-0106 РСНБ РК 2015	**Установка опор деревянных бурильно-крановой машиной одинарных высотой до 8,5 м**	13	2522,34	1120,87	32790	14571	15833	1,82	24
		опора		1401,47	339,27	18219	4411	62,1	0,38	5
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,82	23,6600	770,030	18219,00			
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	4,9400					
17.3	31-010303-0201	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,20	2,6000		8787,00			
17.4	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,18	2,3400		5785,00			
		Накладные расходы -		*1217,93*		*15833*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1081,00*				*14053*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*136,93*				*1780*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,22*		*3890*				
		Сметная стоимость				*52513*				
18	11-010205-0406	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без**	3,45	1031,80	--	3560	--	2319	1,54	5
		м3		1031,80	--	3560	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,54	5,3100	670,050	3560,00			
		Накладные расходы -		*672,17*		*2319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*609,79*				*2104*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*62,38*				*215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,32*		*470*				
		Сметная стоимость				*6349*				
19	11-340203-0501 РСНБ РК 2015	**Опоры высотой до 8,5 м. Установка подпоры**	3	3124,71	444,97	9374	1335	5826	3,48	10
		подпора		2679,74	148,83	8039	446	62,1	0,18	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,48	10,4400	770,020	8039,00			
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,5400					
19.3	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,18	0,5400		1335,00			
		Накладные расходы -		*1942,03*		*5826*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1756,54*				*5270*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*185,49*				*556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*405,34*		*1216*				
		Сметная стоимость				*16416*				
20	11-340203-0401	**Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных**	12	1820,23	444,97	21843	5340	12619	1,83	22
		шт		1375,26	148,83	16503	1786	62,1	0,18	2
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,83	21,9600	751,500	16503,00			
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	2,1600					
20.3	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,18	2,1600		5340,00			
		Накладные расходы -		*1051,60*		*12619*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*946,46*				*11358*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*105,13*				*1262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,75*		*2757*				
		Сметная стоимость				*37219*				
21	11-340203-0402	**Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок**	4	3182,05	889,94	12728	3560	7161	3,05	12
		приставка		2292,11	297,67	9168	1191	62,1	0,36	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			

21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,05	12,2000	751,480	9168,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	1,4400						
21.3	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,36	1,4400		3560,00				
		Накладные расходы -		*1790,28*		*7161*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1608,25*				*6433*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*182,03*				*728*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*397,79*		*1591*					
		Сметная стоимость				*21480*					
22		**Опора деревянная**	16	11160,71	--	178571	--	6786	--	--	
	с/ф №987 от 12.10.2018г	шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*424,11*		*6786*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*424,11*				*6786*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*926,79*		*14829*					
		Сметная стоимость				*200185*					
23	с/ф.№2037 от 23.10.2018г.	**Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-2**	20	9821,43	--	196429	--	7464	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*373,21*		*7464*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*373,21*				*7464*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*815,57*		*16311*					
		Сметная стоимость				*220205*					
24	с/ф №987 от 12.10.2018г	**Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d 6,3-6,5 мм**	58,8	231,00	--	13583	--	516	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8,78*		*516*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,78*				*516*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,18*		*1128*					
		Сметная стоимость				*15227*					
25	13-100105-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по опоре деревянной**	7	231,70	36,72	1622	257	663	0,25	2	
		м кабеля		194,98	9,01	1365	63	40,6	0,01	--	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,25	1,7500	780,000	1365,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0763						
25.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,0763		257,00				
		Накладные расходы -		*94,77*		*663*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*82,82*				*580*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11,95*				*84*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,12*		*183*					
		Сметная стоимость				*2468*					
26	М3	**Кабель ТППэп3 50х2х0,4**	7	588,27	--	4118	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
27	13-100902-1001	**Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой**	574	171,27	57,16	98311	32808	37391	0,15	86	
		м		114,12	17,86	65503	10252	42,8	0,02	12	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,15	86,1000	760,780	65503,00			
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	12,4000					
27.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,02	12,4000		32808,00			
		Накладные расходы -		*65,14*		*37391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56,49*				*32423*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,65*				*4968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,91*		*10856*				
		Сметная стоимость				*146558*				
28	**МЗ**	**Кабель ТППэпЗТ 50х2х0,4**	**574**	**1020,48**	**–**	**585756**	**–**	**–**	**–**	**–**
		м		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
29	**с/ф №987 от 12.10.2018г**	**Тросс д-4 мм**	**574**	**389,00**	**–**	**223286**	**–**	**8485**	**–**	**–**
		м		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*14,78*		*8485*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14,78*				*8485*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,30*		*18542*				
		Сметная стоимость				*250313*				
30	**13-100902-0420 РСНБ РК 2015**	**Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 50х2.**	**1**	**9876,08**	**2434,43**	**9876**	**2434**	**4019**	**9,00**	**9**
		шт.		**7441,65**	**760,70**	**7442**	**761**	**42,8**	**0,92**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	9,00	9,0000	826,890	7442,00			
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,92	0,9200					
30.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,92	0,9200		2434,00			
		Накладные расходы -		*4019,30*		*4019*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3510,61*				*3511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*508,69*				*509*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1111,63*		*1112*				
		Сметная стоимость				*15007*				
31	**МЗ**	**Муфта ССК 50х2**	**1**	**14080,44**	**–**	**14080**	**–**	**–**	**–**	**–**
		шт		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
32	**13-100902-0420 РСНБ РК 2015 К=1,1**	**Муфта развет. 2-х палые на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 50х2.**	**2**	**10863,69**	**2677,87**	**21727**	**5356**	**8842**	**9,90**	**20**
		шт.		**8185,82**	**836,77**	**16372**	**1674**	**42,8**	**1,01**	**2**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	9,90	19,8000	826,870	16372,00			
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,01	2,0200					
32.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,01	2,0200		5356,00			
		Накладные расходы -		*4421,23*		*8842*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3861,67*				*7723*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*559,56*				*1119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1222,79*		*2446*				
		Сметная стоимость				*33015*				
33	М3	Муфта ВССК 50х2	2	17250,93	–	34502	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
34	13-100902-0905	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость	1	5986,53	1852,28	5987	1852	2321	5,00	5
		бокс		4134,25	578,80	4134	579	42,8	0,70	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5,00	5,0000	826,800	4134,00			
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,70	0,7000					
34.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при	маш.-ч	0,70	0,7000		1852,00			
		Накладные расходы -		*2321,32*		*2321*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2017,18*				*2017*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*304,14*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*664,63*		*665*				
		Сметная стоимость				*8973*				
35	с/ф №50000000801 от 31.10.2018г.	Бокс 50х2	1	14732,14	–	14732	–	560	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*559,82*		*560*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*559,82*				*560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1223,36*		*1223*				
		Сметная стоимость				*16515*				
36	М3	Кабель ТППэпЗ 50х2х0,4	2	588,27	–	1177	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
37	13-100902-0910	Ящик кабельный емкостью до 10х2. Монтаж при установке	3	14499,99	4577,79	43500	13733	16784	12,00	36
		ящик		9922,20	1430,45	29767	4291	42,8	1,73	5
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	12,00	36,0000	826,860	29767,00			
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,73	5,1900					
37.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при	маш.-ч	1,73	5,1900		13733,00			
		Накладные расходы -		*5594,57*		*16784*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*4858,93*				*14577*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*735,64*				*2207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1607,56*		*4823*				
		Сметная стоимость				*65106*				

38	с/ф №50000000801 от 31.10.2018г.	**Ящик ЯКГМ 10х2**	3	15042,86	–	45129	–	1715	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*571,63*		*1715*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*571,63*				*1715*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1249,16*		*3747*				
		Сметная стоимость				*50591*				
39	М3	**Кабель ТППэпЗТ 10х2х0,4**	1,8	294,71	–	530	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
40	11-340206-0401	**Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м**	3	512,66	–	1538	–	1050	0,70	2
		молниеотвод		512,66	–	1538	–	62,1	–	–

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,70	2,1000	732,380	1538,00			
		Накладные расходы -		*349,94*		*1050*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*318,36*				*955*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*31,58*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,01*		*207*				
		Сметная стоимость				*2795*				
41		**Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали**	5,31	252,00	–	1338	–	51	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*9,58*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*9,58*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,93*		*111*				
		Сметная стоимость				*1500*				
42	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.**	3	3172,00	136,68	9516	410	1379	0,90	3
		шт.		726,94	36,78	2181	110	42,8	0,04	–

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,90	2,7000	807,780	2181,00			
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,1140					
42.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,02	0,0570		188,00			
42.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	0,5250		93,00			
42.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,0570		129,00			
42.6	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	0,0348	198998,380	6925,00			

		Накладные расходы -		*459,83*		*1379*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*326,87*				*981*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*132,96*				*399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*290,55*		*872*				
		Сметная стоимость				*11767*				
43	13-100902-0914 РСНБ РК 2015	**Защита заземления деревянной рейкой**	18	312,56	158,77	5626	2858	1840	0,21	4
		м		153,80	49,61	2768	893	42,8	0,06	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,21	3,7800	732,280	2768,00			
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	1,0800					
43.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,06	1,0800		2858,00			
		Накладные расходы -		*102,24*		*1840*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*87,06*				*1567*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15,19*				*273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,18*		*597*				
		Сметная стоимость				*8064*				
44	с/ф №987 от 12.10.2018г	**Деревянная рейка**	18	250,00	–	4500	–	171	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*9,50*		*171*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*9,50*				*171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,76*		*374*				
		Сметная стоимость				*5045*				
45	с/ф №987 от 12.10.2018г	**Гвозди строительные**	1	220,00	–	220	–	8	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8,36*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,36*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,27*		*18*				
		Сметная стоимость				*247*				
46	13-100902-0914 РСНБ РК 2015	**Защита кабеля по опоре мет.желобами**	5	312,56	158,77	1563	794	511	0,21	1
		м		153,80	49,61	769	248	42,8	0,06	–
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,21	1,0500	732,380	769,00			
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,3000					
46.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,06	0,3000		794,00			
		Накладные расходы -		*102,24*		*511*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*87,06*				*435*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15,19*				*76*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,18*		*166*					
		Сметная стоимость				*2240*					
47	с/ф №50000000801 от 31.10.2018г.	**Желоб металлический**	5	450,00	--	2250	--	86	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*17,10*		*86*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*17,10*				*86*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,37*		*187*					
		Сметная стоимость				*2522*					
48	13-100902-0701 РСНБ РК 2015	**Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные**	50	107,49	--	5375	--	2592	0,13	7	
		пар		107,49	--	5375	--	42,8	--	--	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,13	6,5000	826,920	5375,00

		Накладные расходы -		*51,84*		*2592*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*46,01*				*2300*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,83*				*292*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,75*		*637*					
		Сметная стоимость				*8604*					
49	13-100902-0702 РСНБ РК 2015 К=0,5	**Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 50х2**	1	1653,70	--	1654	--	798	2,00	2	
		кабель		1653,70	--	1654	--	42,8	--	--	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,00	2,0000	827,000	1654,00

		Накладные расходы -		*797,52*		*798*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*707,78*				*708*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*89,74*				*90*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,10*		*196*					
		Сметная стоимость				*2648*					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2405809**	**164411**			**473**	
		Стоимость монтажных работ -	**Тенге**			**362835**	**49977**			**59**	
		Материалы -	Тенге			**2244202**					
		Всего заработная плата -	Тенге			**6945**					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1867107**	**287895**				
		Накладные расходы -	Тенге			**176863**					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**123188**			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**53675**			
		Сметная прибыль -	Тенге			**117294**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**2538359**				**370**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**287895**				
		Сметная заработная плата -	Тенге			**161607**					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4510**					
		Материалы -	Тенге				**124918**				
		Всего заработная плата -	Тенге								

		Накладные расходы -	Тенге			86372				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					77294		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9078		
		Сметная прибыль -	Тенге			19838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			267817				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				124918			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2806176				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							532
		Сметная заработная плата -	Тенге				412813			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2806176				
		Командировочные затраты		Тенге		364224				
		ИТОГО		Тенге		3170396,00				
		НДС-12%		Тенге		380 447,52				
		Всего по акту		Тенге		3 550 843,99				
		Возврат материалов заказчика с НДС		Тенге		1 069 469,43				
		Услуга подрядчика с НДС		Тенге		2 481 374,56				

Директор Жамбылского ТУМС Южной РДТ Н.Шстыков

Ведущий инженер СКРиС М.Алимбек

Ведущий инженер СКРиС В.Хачатурян

Директор ТОО "Аркантас" Е. Ахметжанов