Счет-фактура № 7 от 19 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нәзір" БИН / ИИН 031040004892

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040004892 130000, Мангистауская обл, Актау г., 28 мкр, здание 7 небо,,

ИИК поставщика: Расчетный счет: АО "БанкЦентрКредит" г. Актау KZ408560000005859528 БИК: KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): ДОГОВОР 35 ОТ17.11.2014.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный рассчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская обл

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: , Товарищество с ограниченной ответственностью "Нәзір" БИН / ИИН 031040004892

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 111040004007, КГУ "Аппарат Акима Сельского округа Батыр" акимата Мунайлинского района

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Аппарат Акима Сельского округа Батыр" акимата Мунайлинского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111040004007,

ИИК получателя: KZ56070103KSN4308000, в банке ГУ "Комитет казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Установка детской игровой площадки в аульном округе Батыр		1	1 006 285,63	1 006 285,63	12%	120 754,28	1 127 039,90	0	
Всего по счету:					1 006 285,63		120 754,28	1 127 039,90		

Руководитель: Сактаганов Б.Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Батыр" акимата Мунайлинского района
Подрядчик: ТОО "Нәзір"

Наименование строительства и его адрес: "Установка детской игровой площадки в аульном округе Батыр в количестве 1 штук "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь-месяц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп. Согл. №1 к договору № 35	от 27.11.14г				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	1 127 039,90	1 006 285,63	1 006 285,63						120 754,28	1 127 039,90
за декабрь 2014 г.	1 127 039,90	1 006 285,63	1 006 285,63						120 754,28	1 127 039,90
5% после завершения работ		50 314,28							6 037,71	56 352,00
К оплате :		955 971,34							114 716,56	1 070 687,91

(Один миллион семьдесят тысяч шестьсот восемьдесят семь) тенге 91 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик КГУ "Аппарат акима сельского округа Батыр" акимата Мунайлинского района

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Нәзір"

Договор Доп. Согл. №1 от 27.11.2014. к договору № 35 от 17.11.2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Установка детской игровой площадки в количестве 1 штук в аульном округе Батыр

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	У1-9-2	Арка-гимнастическая лестница, монтаж металлоконструкций	горка	1,00	1511,73	2,50	1512	2	1,40	1
					247,53	--	248	--	--	--
2.	У1-18-1	Карусель на 8 мест, тип КР-1, строительныеработы	карусель	1,00	29091,97	222,97	29092	223	13,00	13
					2062,50	73,32	2062	73	0,36	0
3.	У1-18-2	Карусель на 8 мест, тип КР-1, монтаж металлоконструкций	карусель	1,00	51773,51	13,74	51774	14	29,00	29
					5013,97	3,74	5014	4	0,01	0
4.	У1-19-1	Качалка тип I, строительные работы	качалка	1,00	5883,17	125,42	5883	125	6,90	7
					1140,15	45,12	1140	45	0,22	0
5.	У1-19-6	Качалка тип I, монтаж металлоконструкций	качалка	1,00	3061,15	--	3061	--	1,80	2
					304,65	--	305	--	--	--
6.	У1-38-4	Песочница деревянная типа I, строительные работы	песочн.	1,00	8168,42	182,99	8168	183	8,50	9
					1394,25	47,94	1394	48	0,23	0
7.	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительныеработы	урна	2,00	5665,33	27,54	11331	55	3,70	7
					613,80	5,64	1228	11	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	урна	2,00	1530,43	2,50	3061	5	2,10	4
					355,42	--	711	--	--	--
9.	У1-43-2	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, монтаж металлоконструкций	скамья	2,00	3211,03	4,37	6422	9	3,20	6
					550,06	1,87	1100	4	0,01	0
10.	У1-43-3	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I,строительные работы	скамья	2,00	9155,54	432,17	18311	864	7,90	16
					1295,25	143,82	2590	288	0,70	1
11.	Е0127-15-4	Планировка и подготовка основания	м2	44,08	17,15	15,65	756	690	0,03	1
					4,68	4,28	206	189	0,02	1
12.	Е0151-3-1	Подсыпка грунта с утрамбовкой вручную	м3	32,52	812,99	0,02	26438	1	4,74	154
					681,75	--	22171	--	--	--
13.	Е0127-14-2	Устройство подстилающихи выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	20,11	3602,80	73,75	72460	1483	0,14	3
					21,38	11,67	430	235	0,04	1
14.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	42,53	213,15	21,26	9065	904	0,95	40
					156,15	7,97	6641	339	0,04	2
15.	СПрайс-лист	Стоимость брусчатки	м2	40,00	829,37	--	33175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0127-34-1	Установка поребрика сечением80х200 мм при других видах покрытий	м	40,00	615,49	6,63	24620	265	0,70	28
					108,68	1,76	4347	70	0,01	0
17.	СПрайс-лист	Стоимость поребрика	м2	40,00	414,68	--	16587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						321716	4825		321
							49587	1306		6

Накладные расходы :

На общестроительные работы	48136
На металломонтажные работы	6646
Всего накладных расходов:	54782
Итого с накладными	376498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	321
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	6
- в накладных расходах, чел-ч.	27
Всего трудозатрат, чел-ч.:	354

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	22590
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	399088
Итого с временными, 1,44 %	404835
Итого с зимними удорожаниями, 0,5778 %	407174
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	408793
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	412841
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	986558
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	19731
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1006285
Налог на добавленную стоимость, 12 %	120754
Итого с НДС	1127039,90

Принял КГУ «Аппарат акима сельского округа Батыр» акимата Мунайлинского района: _____

Сдал ТОО «Нәзір» _____

Счет-фактура № 06 от 28 ноября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нәзір" БИН / ИИН 031040004892

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040004892 130000, Мангистауская обл, Актау г., 28 мкр, здание 7 небо,,

ИИК поставщика: Расчетный счет: АО "БанкЦентрКредит" г. Актау KZ408560000005859528 БИК: KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): ДОГОВОР 35 ОТ17.11.2014.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный рассчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская обл

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: , Товарищество с ограниченной ответственностью "Нәзір" БИН / ИИН 031040004892

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 111040004007, КГУ "Аппарат Акима Сельского округа Батыр" акимата Мунайлинского района

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Аппарат Акима Сельского округа Батыр" акимата Мунайлинского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111040004007,

ИИК получателя: KZ56070103KSN4308000, в банке ГУ "Комитет казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Установка детской игровой площадки в аульном округе Батыр		1	2 138 357,23	2 138 357,23	12%	256 602,87	2 394 960,10	0	
Всего по счету:					**2 138 357,23**		**256 602,87**	**2 394 960,10**		

Руководитель: Сактаганов Б.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Батыр" акимата Мунайлинского района
Подрядчик: ТОО "Нәзір"

Наименование строительства и его адрес: "Установка детской игровой площадки в аульном округе Батыр в количестве 1 штук "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь-месяц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 35	17.11.2014 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	2 394 960,10	2 138 357,23	2 138 357,23						256 602,87	2 394 960,10
за ноябрь 2014 г.	2 394 960,10	2 138 357,23	2 138 357,23						256 602,87	2 394 960,10
5% после завершения работ		106 917,86							12 830,14	119 748,01
К оплате :		2 031 439,37							243 772,72	2 275 212,10

(Два миллиона двести семьдесят пять тысяч двести двенадцать) тенге 10 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик КГУ "Аппарат акима сельского округа Батыр" акимата Мунайлинского района

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Нәзір"
Субподрядчик
Договор № 35 от 17 ноября 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Укладка детской игровой площадки 26х13 м в селе "Батыр" Мунайлинского района

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	338,00	0,28	0,28	95	95	--	--
					--	0,09	--	31	0,00	0
2.	Е0101-31-6	Разработка выемок с отсыпкой грунта 2группы в кавальеры экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	101,00	32,66	32,03	3299	3235	0,00	0
					0,63	9,05	64	914	0,03	3
3.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	111,10	2748,94	68,13	305408	7569	0,14	16
					21,38	12,76	2375	1418	0,04	5
4.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	м3	183,87	2786,13	73,75	512292	13561	0,14	26
					21,38	11,67	3931	2146	0,04	8
5.	У1-32-15	Ограда металлическая из сетчатых панелейпо железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,2м, типа М4А, строительные работы	м	78,00	1125,06	132,69	87755	10350	0,39	30
					64,19	43,99	5007	3431	0,22	17
6.	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1В, высотой1,6 м, типа КМ2В, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	4487,91	6,87	4488	7	3,20	3
					547,94	1,87	548	2	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	93,60	21,80 / 5,81	0,05 / 0,02	2040 / 544	5 / 2	0,03 / 0,00	3 / 0
8.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	93,60	24,84 / 4,16	0,02 / --	2325 / 389	2 / --	0,02 / --	2 / --
9.	У1-8-2	Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций	горка	1,00	13910,53 / 2284,85	22,48 / 7,48	13911 / 2285	22 / 7	13,00 / 0,03	13 / 0
10.	У1-8-1	Горка-скат тип I, строительные работы	горка	1,00	24550,50 / 1610,40	2607,12 / 877,02	24551 / 1610	2607 / 877	9,80 / 4,30	10 / 4
11.	У1-9-2	Арка-гимнастическая лестница, монтаж металлоконструкций	горка	1,00	1511,73 / 247,53	2,50 / --	1512 / 248	2 / --	1,40 / --	1 / --
12.	У1-18-1	Карусель на 8 мест, тип КР-1, строительныеработы	карусель	1,00	29091,97 / 2062,50	222,97 / 73,32	29092 / 2062	223 / 73	13,00 / 0,36	13 / 0
13.	У1-18-2	Карусель на 8 мест, тип КР-1, монтаж металлоконструкций	карусель	1,00	51773,51 / 5013,97	13,74 / 3,74	51774 / 5014	14 / 4	29,00 / 0,01	29 / 0
14.	У1-19-1	Качалка тип I, строительные работы	качалка	1,00	5883,17 / 1140,15	125,42 / 45,12	5883 / 1140	125 / 45	6,90 / 0,22	7 / 0
15.	У1-19-6	Качалка тип I, монтаж металлоконструкций	качалка	1,00	3061,15 / 304,65	-- / --	3061 / 305	-- / --	1,80 / --	2 / --
16.	У1-38-4	Песочница деревянная типа I, строительные работы	песочн.	1,00	8168,42 / 1394,25	182,99 / 47,94	8168 / 1394	183 / 48	8,50 / 0,23	9 / 0
17.	У1-43-7	Скамья-качалка, строительные работы	скамья	1,00	9257,65 / 1848,00	1071,55 / 352,50	9258 / 1848	1072 / 353	11,00 / 1,70	11 / 2
18.	У1-43-8	Скамья-качалка, монтаж металлоконструкций	скамья	1,00	14264,90 / 1800,38	36,22 / 11,22	14265 / 1800	36 / 11	10,00 / 0,04	10 / 0
19.	У1-4-1	Беседка тип I, строительные работы	беседка	1,00	37206,96 / 10593,00	957,42 / 256,62	37207 / 10593	957 / 257	64,00 / 1,30	64 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1116382	40067		250
							41157	9619		41

Накладные расходы :

На общестроительные работы	50968
На металломонтажные работы	9201
Всего накладных расходов:	60170
Итого с накладными	1176551

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	250
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	41
- в накладных расходах, чел-ч.	30
Всего трудозатрат, чел-ч.:	321

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	70593
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1247145
Итого с временными, 1,44 %	1265104
Итого с зимними удорожаниями, 0,5778 %	1272414
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1277473
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1290124
Пересчет в текущих ценах, К-1,62498	2096428
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	41929
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2138357
Налог на добавленную стоимость, 12 %	256602
Итого с НДС	2394960

Принял КГУ «Аппарат акима сельского округа Батыр» акимата Мунайлинского района

Сдал ТОО «Нәзір»