Счет-фактура № 11 от 25 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нәзір" БИН / ИИН 031040004892

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040004892 130000, Мангистауская обл, Актау г., 28 мкр, здание 7 небо,,

ИИК поставщика: Расчетный счет: АО "БанкЦентрКредит" г. Актау KZ408560000005859528 БИК: KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): ДОГОВОР 12 от 12.12.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный рассчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская обл

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: , Товарищество с ограниченной ответственностью "Нәзір" БИН / ИИН 031040004892

(наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040340007699, ГККП "Детско-юношеская спортивная школа села Мангистау Мунайлинского района

(БИН, наименование и адрес)

Получатель:ГККП "Детско-юношеская спортивная школа села Мангистау Мунайлинского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040340007699,

ИИК получателя: KZ21319N010000386520 БТА Банкі, БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт здания ДЮСШ Мунайлинского района		1	5 164 974,73	5 164 974,73	12%	619 796,97	5 784 771,70	0	
Всего по счету:					5 164 974,73		619 796,97	5 784 771,70		

Руководитель: Сактаганов Б.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Scanned by TapScanner

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГККП «Детско-юношеская спортивная школа села Мангистау Мунайлинского района»
Подрядчик: ТОО "Нәзір"

Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт здания ДЮСШ Мунайлинского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь-месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 12	12.12.2014 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	9 521 240,70	8 501 107,77	8 501 107,77						1 020 132,93	9 521 240,70
за декабрь 2014 г.	5 784 771,70	5 164 974,73	5 164 974,73						619 796,97	5 784 771,70
5% после завершения работ		258 248,74							30 989,85	289 238,59
К оплате :		4 906 726,00							588 807,12	5 495 533,12

(Пять миллионов четыреста девяносто пять тысяч пятьсот тридцать три) тенге 12 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Scanned by TapScanner

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.2) Форма N 2в

Заказчик ГККП «Детско-юношеская спортивная школа села Мангистау Мунайлинского района»

Подрядчик ТОО "Нәзір"
Субподрядчик
Договор №12 от 12.12.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания ДЮСШ Мунайлинского района

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 г.

N п/п	Наименование :курантов, :ценников и: позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	540,00	112,45	34,24	60725	18528	0,32	172
					51,08	8,45	27637	4572	0,03	16
2.	C11011-434	Настил профилированный Н75-750-0,8	м2	540,00	1190,00	--	642600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0109-25-1	Монтаж прогонов	т	9,65	5030,50	2020,02	48555	19498	14,10	136
					2272,50	502,43	21935	4850	1,79	17
4.	C12021-120	Стоимость прогонов	т	9,65	101700,00	--	981629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	540,00	85,22	4,72	46022	2549	0,40	218
					70,88	1,78	38275	961	0,01	5
6.	C11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	м3	54,00	6730,00	--	363420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	550,84	368,17	4,07	202801	2239	0,74	408
					135,68	0,97	74738	534	0,05	28
8.	E0115-165	Улучшенная окраска стен колером	м2	1050,84	173,10	1,88	181900	1976	0,47	492

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-8	масляным разбеленным по штукатурке			78,30	0,72	82281	757	0,00	4
9.	Е0115-18-5	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	м2	58,12	2126,86 333,00	2,10 0,79	123613 19354	122 46	1,97 0,00	114 0
10.	Е0120-23-3	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	шт	1,00	5282,16 724,50	21,53 9,00	5282 724	22 9	4,45 0,04	4 0
11.	СПрайс-лист	Водонагреватель "Аристон" 100л	шт	1,00	13894,21 --	-- --	13894 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0120-40-1	Установка кондиционеров	шт	4,00	365,34 346,50	17,71 6,75	1461 1386	71 27	1,90 0,03	8 0
13.	СПрайс-лист	Кондиционер LG S18LHP 100л	шт	2,00	48695,70 --	-- --	97391 --	-- --	-- --	-- --
14.	СПрайс-лист	Кондиционер LG S24LHP 100л	шт	2,00	54191,83 --	-- --	108384 --	-- --	-- --	-- --
15.	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	122,00	342,80 158,00	134,00 37,80	41822 19276	16348 4612	0,99 0,22	121 27
16.	С151702-40	Светильники тип ЛП046-2х36-012	шт	15,00	2290,00 --	-- --	34350 --	-- --	-- --	-- --
17.	С151702-11	Светильники тип ЛСП40-2Х36-005	шт	107,00	4770,00 --	-- --	510390 --	-- --	-- --	-- --
18.	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	5,00	467,80 234,00	183,00 51,80	2339 1170	915 259	1,46 0,30	7 2
19.	С151702-41	Светильники тип ЛП046-4х18-004	шт	5,00	5430,00 --	-- --	27150 --	-- --	-- --	-- --
20.	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	100,00	216,30 65,00	120,00 34,40	21630 6500	12000 3440	0,41 0,20	41 20

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Ц0108-593 -2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	5,00	275,20 84,40	159,00 45,70	1376 422	795 228	0,53 0,27	3 1
22.	С151701-8 5	Светильники тип НП021-30-005	шт	100,00	240,00 --	-- --	24000 --	-- --	-- --	--
23.	С151701-8 4	Светильники тип НПП03-30-003	шт	5,00	523,00 --	-- --	2615 --	-- --	-- --	--
24.	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Выход"	шт	4,00	135,55 124,20	-- --	542 497	-- --	0,78 --	3 --
25.	С151704-2	Указатель световой "Выход" LUNA	шт	4,00	462,00 --	-- --	1848 --	-- --	-- --	--
26.	Ц0108-121 -6	Блок аварийного питания	шт	20,00	938,00 790,00	-- --	18760 15800	-- --	5,00 --	100 --
27.	СПрайс-ли ст	Блок аварийного питания	шт	20,00	3159,91 --	-- --	63198 --	-- --	-- --	--
28.	С151706-8 0	Лампы люминесцентные TL-D 36/33	шт	244,00	101,00 --	-- --	24644 --	-- --	-- --	--
29.	С151706-7 7	Лампы люминесцентные TL-D 18/33	шт	20,00	82,00 --	-- --	1640 --	-- --	-- --	--
30.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп STR S10 4-65W	шт	267,00	14,00 --	-- --	3738 --	-- --	-- --	--
31.	С151706-1 6	Лампы энергосберегающие SIGMA	шт	5,00	39,00 --	-- --	195 --	-- --	-- --	--
	ИТОГО:						3658032 309995	75063 20295		1826 120
	Накладные расходы :							49658		
	На монтажные работы									

Scanned by TopSci

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						233286		
		На металломонтажные работы						53094		
		На сантехнические работы						2748		
		Всего накладных расходов:						338786		
		Итого с накладными						3996818		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.						1826		
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						120		
		- в накладных расходах, чел-ч.						171		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						2117		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						226629		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4223447		
		Итого с временными, 1,44 %						4281101		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,525 %						4302424		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4318670		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4359284		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,16159						5063701		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						101274		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5164975		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						619797		
		Итого с НДС						5784772		

Принял ГККП «Детско-юношеская спортивная школа села Мангистау Мунайлинского района»: _____

Сдал ТОО «Нәзір»: _____

Счет-фактура № 10 от 19 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нәзір" БИН / ИИН 031040004892

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040004892 130000, Мангистауская обл, Актау г., 28 мкр, здание 7 небо,,

ИИК поставщика: Расчетный счет: АО "БанкЦентрКредит" г. Актау KZ408560000005859528 БИК: KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): ДОГОВОР 12 от 12.12.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный рассчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская обл

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: , Товарищество с ограниченной ответственностью "Нәзір" БИН / ИИН 031040004892

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040340007699, ГККП "Детско-юношеская спортивная школа села Мангистау Мунайлинского района

(БИН, наименование и адрес)

Получатель:ГККП "Детско-юношеская спортивная школа села Мангистау Мунайлинского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040340007699,

ИИК получателя: KZ21319N010000386520 БТА Банкі, БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт здания ДЮСШ Мунайлинского района		1	3 336 133,04	3 336 133,04	12%	400 335,96	3 736 469,00	0	
Всего по счету:					3 336 133,04		400 335,96	3 736 469,00		

Руководитель: Сактаганов Б.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Scanned by TapScanner

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГККП «Детско-юношеская спортивная школа села Мангистау Мунайлинского района»
Подрядчик: ТОО "Нэзір"

Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт здания ДЮСШ Мунайлинского района"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь-месяц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 12	12.12.2014 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	3 736 469,00	3 336 133,04	3 336 133,04						400 335,96	3 736 469,00
за декабрь 2014 г.	3 736 469,00	3 336 133,04	3 336 133,04						400 335,96	3 736 469,00
5% после завершения работ		166 806,65							20 016,80	186 823,45
К оплате :		3 169 326,38							380 319,17	3 549 645,55

(Три миллиона пятьсот сорок девять тысяч шестьсот сорок пять) тенге 55 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Scanned by TapScanner

Заказчик ГККП «Детско-юношеская спортивная школа села Мангистау Мунайлинского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Нәзір"
Субподрядчик
Договор №12 от 12.12.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания ДЮСШ Мунайлинского района

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	7,33	427,50	19,32	3134	142	1,11	8
					185,83	6,39	1362	47	0,03	0
2.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	35,28	348,93	18,88	12310	666	1,02	36
					171,01	6,57	6033	232	0,03	1
3.	С12061-189	Блоки оконные из ПВХ	м2	42,61	6920,00	--	294861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок	м2	12,78	246,18	5,58	3147	71	0,59	7
					94,05	2,12	1202	27	0,01	0
5.	С12061-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	м	42,61	3680,00	--	156805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	34,02	398,48	102,53	13556	3488	0,90	31
					151,65	35,67	5159	1213	0,14	5
7.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	34,02	4010,00	--	136420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0110-90-2	Монтаж металлических дверей	м2	34,02	330,85	32,08	11256	1091	1,49	51
					272,25	12,13	9262	413	0,06	2
9.	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	шт	34,02	25100,00	--	853902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	4,14	6624,36	261,86	27451	1085	3,44	14
					499,50	99,00	2070	410	0,48	2
11.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	51,80	322,26	9,95	16693	515	0,36	18
					52,20	3,74	2704	194	0,02	1
12.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	51,80	194,31	0,67	10065	35	0,00	0
					0,63	0,25	33	13	0,00	0
13.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума	м2	51,80	769,78	4,90	39875	254	0,38	20
					58,50	1,85	3030	96	0,01	0
14.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	42,00	109,84	0,46	4613	19	0,08	3
					12,04	0,18	506	8	0,00	0
15.	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	735,37	376,94	4,07	277189	2990	0,75	552
					139,28	0,97	102423	713	0,05	38
16.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	735,37	325,41	2,33	239298	1713	0,49	360
					81,23	0,88	59734	647	0,00	3
17.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	500,00	368,17	4,07	184083	2033	0,74	370
					135,68	0,97	67840	485	0,05	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							2284658	14104		1471
							261358	4498		79

Накладные расходы :

На общестроительные работы	284523
Всего накладных расходов:	284523
Итого с накладными	2569181

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1471
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	79
- в накладных расходах, чел-ч.	142
Всего трудозатрат, чел-ч.:	1692

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	154151
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2723332
Итого с временными, 1,44 %	2762548
Итого с зимними удорожаниями, 0,525 %	2777051
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2788101
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2815726
Пересчет в текущих ценах, К-1,16159	3270719
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	65414
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3336133
Налог на добавленную стоимость, 12 %	400336
Итого с НДС	3736469

Принял ГККП «Детско-юношеская спортивная школа села Мангистау Мунайлинского района»: _____

Сдал ТОО «Нәзір»: _____