Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик,11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақмола Құрылыс Материалдары",РК, г.Нур-Султан ул.Сембинова 27** — **970340000050**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках № 476 от 03.05.2019г

Номер документа	Дата составления
30	**14.10.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нұр-Сұлтан"(по районам Есиль и Сарыарка) за октябрь месяц 2019г.			тг	1	61 250 560,00	61 250 560,00	6 562 560,00
				Итого	1	x	61 250 560,00	6 562 560,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / Маахметова З.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.10.2019

М.П.

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақмола Құрылыс Материалдары»**

Наименование строительства и его адрес: **"Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан" (по районам Есиль и Сарыарка).**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
Заказчика	Исполнитель	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№476	03.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочихь затрат. Не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	1 733 390 130								185 720 371	
В том числе: В текущем месяце	61 250 560	54 688 000							6 562 560,00	**61 250 560**

Заказчик:

Исполнитель:

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола Курылыс Материалдары»
Наименование объекта: Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан (по районам Есиль и Сарыарка)

форма 2В

Наименование объекта - Средний ремонт улицы Шугыла вдоль дома №17

Шифр объекта 3480

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2019г.

на Дорожные работы
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	944	246,78	235,72	232962	222519	113	55261	311281
		НР - 72%; СП - 8%			10,94	70,36	10330	66422		23058	
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	189,5	246,78	235,72	46765	44669	22	11093	62487
		НР - 72%; СП - 8%			10,94	70,36	2074	13334		4629	
3	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2040,3	370,00	--	754911	--		--	815304
		СП - 8%			--	--	--	--		60393	
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	265,3	1472,44	1300,79	390639	345100	595	137567	570462
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	44944	82433		42256	
5	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	Дресва	м3	323,666	2984,00	--	965819	--	965819	--	1043085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		77266	
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	719,2	1472,44	1300,79	1058979	935530	1610	372930	1546462
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	121839	223467		114553	
7	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	Дресва	м3	877,424	2984,00	--	2618233	--	2618233	--	2827692
		СП - 8%			--	--	--	--		209459	
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	269,3	1472,44	1300,79	396528	350303	603	139641	579063
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	45622	83676		42894	
9	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	328,546	3099,00	--	1018164	--	1018164	--	1099617
		СП - 8%			--	--	--	--		81453	
10	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,3798044	18058,30	6906,98	24917	9530	--	16618	44857
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	15387	--		3323	
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,3798044	97334,42	2274,69	134302	3139	131163	1783	146972
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	1651		10887	
12	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1179,32	1402,60	121,48	1654112	143269	1447912	118641	1914573
		НР - 108%; СП - 8%			53,36	39,79	62931	46923		141820	
13	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1179,32	612,11	0,10	721875	120	721081	728	780411
		НР - 108%; СП - 8%			0,57	--	674	--		57808	
14	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,601224	18058,30	6906,98	10857	4153	--	7241	19546
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	6704	--		1448	
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,601224	97334,42	2274,69	58520	1368	57152	777	64040
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	719		4744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1156,2	1440,66	121,48	1665687	140461	1463529	116316	1924563
		НР - 108%; СП - 8%			53,36	39,79	61697	46003		142560	
17	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1156,2	316,86	0,05	366351	62	365958	357	396044
		НР - 108%; СП - 8%			0,29	--	331	--		29337	
18	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин	257,8	216,46	177,59	55803	45783	58	26822	89234
		НР - 108%; СП - 8%			38,64	57,69	9962	14873		6610	
19	2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83	м3	47,1774	2935,00	--	138466	--	138466	--	149543
		СП - 8%			--	--	--	--		11077	
20	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство искусственной неровности/Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+4=7см). Устройство	м2 покрытия	4,2	1195,87	3,58	5023	15	4093	994	6498
		НР - 108%; СП - 8%			217,76	1,36	915	6		481	
21	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	Устройство искусственной неровности/Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	4,2	1515,16	--	6364	--	5185	1273	8248
		НР - 108%; СП - 8%			280,67	--	1179	--		611	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12325275	2246021	8939756	1008042	14399982
							384587	579504	--	1066667	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12325275				
		Материалы	Тенге				4199074				
		Всего заработная плата	Тенге					964091			
		Местные материалы	Тенге				4740682				
		Транспортные расходы	Тенге				754911				
		Накладные расходы	Тенге				1008042				
		Сметная прибыль	Тенге				1066665				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14399982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598
		Сметная заработная плата	Тенге					964091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14399982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598
		Сметная заработная плата	Тенге					964091			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ									
22	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,4	6882,68	2021,43	9636	2830	5355	2598	13212
		НР - 93%; СП - 8%			1036,15	959,08	1451	1343		979	
23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	40	1977,71	37,58	79108	1503	41162	40038	128678
		НР - 108%; СП - 8%			911,06	15,73	36443	629		9532	
24	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,8	33106,00	--	59591	--	59591	--	64358
		СП - 8%			--	--	--	--		4767	
25	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,12	15111,00	--	1813	--	1813	--	1958
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
26	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	6	3939,06	163,35	23634	980	17261	4826	30737
		НР - 84%; СП - 8%			898,91	58,57	5393	351		2277	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				173783	5313	125182	47462	238943
							43287	2324	--	17700	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				173783				
		Материалы	Тенге				63778				
		Всего заработная плата	Тенге					45610			
		Местные материалы	Тенге				61404				
		Накладные расходы	Тенге				47461				
		Сметная прибыль	Тенге				17700				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				238943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					45610			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				238943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					45610			
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ПАРКОВКИ									
27	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	74,4	1472,44	1300,79	109550	96779	167	38579	159979
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	12604	23117		11850	
28	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	90,768	3099,00	--	281290	--	281290	--	303793
		СП - 8%			--	--	--	--		22503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,43524	18058,30	6906,98	7860	3006	--	5242	14150
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	4854	--		1048	
30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,43524	97334,42	2274,69	42364	990	41374	562	46360
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	521		3434	
31	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	372	1440,66	121,48	535924	45192	470881	37424	619216
		НР - 108%; СП - 8%			53,36	39,79	19851	14801		45868	
32	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	372	950,57	0,16	353613	60	353234	345	382274
		НР - 108%; СП - 8%			0,86	--	319	--		28317	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1330600	146028	1146946	82152	1525772
							37627	38439	--	113020	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1330600				
	Материалы		Тенге				865655				
	Всего заработная плата		Тенге					76066			
	Местные материалы		Тенге				281290				
		Накладные расходы	Тенге				82151				
		Сметная прибыль	Тенге				113020				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1525772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					76066			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1525772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					76066			
		РАЗДЕЛ 4. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛЮКИ									
33	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки новые. Установка	шт.	1	2138,38	241,33	2138	241	121	1878	4338
		НР - 99%; СП - 8%			1776,16	120,84	1776	121		321	
34	2303-0101-0311 РСНБ РК 2015	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн ГОСТ 3634-99	комплект	1	63413,00	--	63413	--	63413	--	68486
		СП - 8%			--	--	--	--		5073	
35	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном	м3	0,02512	25117,91	9,00	631	--	519	105	795
		НР - 94%; СП - 8%			4461,54	--	112	--		59	
36	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	0,2512	3939,06	163,35	989	41	722	202	1287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84% СП - 8%			898,91	58,57	226	15		95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				67172	283	64775	2185	74906
							2114	136	--	5548	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3759				
		Материалы	Тенге				1362				
		Всего заработная плата	Тенге					2250			
		Накладные расходы	Тенге				2185				
		Сметная прибыль	Тенге				476				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2250			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				63413				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				63413				
		Сметная прибыль	Тенге				5073				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				68486				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				74906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2250			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16239603
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				467615				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2397645			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					620402			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10276659		
		- Перевозка грузов	Тенге				754911				
		- Накладные расходы	Тенге							1139841	
		- Сметная прибыль	Тенге							1202935	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**16 239 603**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**324 792**
ИТОГО по акту:	**16 564 395**
коэф. Перехода от цен 2018г. К ценам 2019 г. -2525/2405=1,0498961	**17 390 894**
НДС 12%:	**2 086 907**
ИТОГО с учетом НДС:	**19 477 801**
ИТОГО с учетом скидки 13,7%:	**16 808 777**

Заказчик:

Исполнитель:

Техническое сопровождение:

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола Курылыс Материалдары»

форма 2В

Наименование объекта: Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан (по районам Есиль и Сарыарка)

Шифр стройки 6

Наименование объекта - ***Средний ремонт улицы Нарын на участке от улицы Ардагерлер до улицы Алмалык***

Шифр объекта 3340

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ОКТЯБРЬ 2019г.

на Дорожные работы

(наименование работ и затрат)

Основание:

Составлен(а) в ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2344,4	246,78	235,72	578554	552621	279	137240	773057
		НР - 72%; СП - 8%			10,94	70,36	25654	164957		57263	
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	687,41	246,78	235,72	169640	162036	82	40241	226671
		НР - 72%; СП - 8%			10,94	70,36	7522	48368		16790	
3	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	5457,258	370,00	--	2019185	--		--	2180720
		СП - 8%			--	--	--	--		161535	
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	630	1472,44	1300,79	927638	819499	1411	326677	1354660
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	106728	195751		100345	
5	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	**Дресва**	м3	768,6	2984,00	--	2293502	--	2293502	--	2476983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		183480	
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1819,2	1472,44	1300,79	2678664	2366401	4075	943318	3911741
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	308188	565254		289759	
7	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	Дресва	м3	2219,424	2984,00	--	6622761	--	6622761	--	7152582
		СП - 8%			--	--	--	--		529821	
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	797,9	1472,44	1300,79	1174860	1037902	1787	413739	1715687
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	135171	247920		127088	
9	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	973,438	3099,00	--	3016684	--	3016684	--	3258019
		СП - 8%			--	--	--	--		241335	
10	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	4,223466	18058,30	6906,98	76269	29171	--	50865	137304
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	47097	--		10171	
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,223466	97334,42	2274,69	411089	9607	401482	5457	449869
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	5052		33324	
12	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3609,8	1402,60	121,48	5063097	438536	4431935	363152	5860349
		НР - 108%; СП - 8%			53,36	39,79	192626	143626		434100	
13	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	3609,8	612,11	0,10	2209598	368	2207166	2229	2388773
		НР - 108%; СП - 8%			0,57	--	2064	--		176946	
14	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,877096	18058,30	6906,98	33897	12965	--	22607	61024
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	20932	--		4520	
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,877096	97334,42	2274,69	182706	4270	178436	2425	199942
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	2245		14810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3609,8	1440,66	121,48	5200482	438536	4569320	363152	6008724
		НР - 108%; СП - 8%			53,36	39,79	192626	143626		445091	
17	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	3609,8	616,45	0,05	2225272	195	2224045	1114	2404497
		НР - 108%; СП - 8%			0,29	--	1032	--		178111	
18	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин	1163	216,46	177,59	251740	206539	260	120999	402558
		НР - 108%; СП - 8%			38,64	57,69	44941	67095		29819	
19	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	141,886	3099,00	--	439705	--	439705	--	474881
		СП - 8%			--	--	--	--		35176	
20	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство искусственной неровности/Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+4=7см). Устройство	м2 покрытия	14,42	1195,87	3,58	17244	52	14052	3412	22309
		НР - 108%; СП - 8%			217,76	1,36	3140	20		1653	
21	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	Устройство искусственной неровности/Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	14,42	1515,16	--	21849	--	17802	4371	28317
		НР - 108%; СП - 8%			280,67	--	4047	--		2098	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35614437	6078697	26424784	2800998	41488667
							1091768	1583914	--	3073235	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35614437				
	Материалы		Тенге				14052134				
	Всего заработная плата		Тенге					2675682			
	Местные материалы		Тенге				12372653				
	Транспортные расходы		Тенге				2019185				
		Накладные расходы	Тенге				2800996				
		Сметная прибыль	Тенге				3073235				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41488668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1660
		Сметная заработная плата	Тенге					2675682			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41488668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1660
		Сметная заработная плата	Тенге					2675682			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКИ									
22	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	70	246,78	235,72	17275	16500	9	4098	23082
		НР - 72%; СП - 8%			10,94	70,36	766	4925		1710	
23	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	126	370,00	--	46620	--		--	50350
		СП - 8%			--	--	--	--		3730	
24	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	70	1472,44	1300,79	103071	91055	157	36297	150518
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	11859	21750		11149	
25	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	Дресва	м3	85,4	2984,00	--	254834	--	254834	--	275220
		СП - 8%			--	--	--	--		20387	
26	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	67	1472,44	1300,79	98654	87153	151	34742	144067
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	11350	20818		10672	
27	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	81,74	3099,00	--	253312	--	253312	--	273577
		СП - 8%			--	--	--	--		20265	
28	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,0585	18058,30	6906,98	1056	404	--	705	1902
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	652	--		141	
29	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0585	97334,42	2274,69	5694	133	5561	76	6231
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	70		462	
30	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	50	1402,60	121,48	70130	6074	61388	5030	81173
		НР - 108%; СП - 8%			53,36	39,79	2668	1989		6013	
31	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	50	612,11	0,10	30606	5	30572	31	33087
		НР - 108%; СП - 8%			0,57	--	29	--		2451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,026	18058,30	6906,98	470	180	--	313	845
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	290	--		63	
33	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,026	97334,42	2274,69	2531	59	2472	34	2769
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	31		205	
34	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	50	1440,66	121,48	72033	6074	63291	5030	83228
		НР - 108%; СП - 8%			53,36	39,79	2668	1989		6165	
35	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	50	616,45	0,05	30823	3	30806	15	33305
		НР - 108%; СП - 8%			0,29	--	14	--		2467	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				987107	207641	702553	86371	1159354
							30296	51573	--	85880	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				987107				
	Материалы		Тенге				194403				
	Всего заработная плата		Тенге					81870			
	Местные материалы		Тенге				508146				
	Транспортные расходы		Тенге				46620				
		Накладные расходы	Тенге				86370				
		Сметная прибыль	Тенге				85878				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1159355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					81870			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1159355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					81870			
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ									
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ТРОТУАРАХ									
36	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,17	1472,44	1300,79	6140	5424	10	2162	8967
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	706	1296		664	
37	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	Дресва	м3	5,0874	2984,00	--	15181	--	15181	--	16395
		СП - 8%			--	--	--	--		1214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,78	1472,44	1300,79	4093	3616	6	1442	5978
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	471	864		443	
39	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	3,3916	3099,00	--	10511	--	10511	--	11351
		СП - 8%			--	--	--	--		841	
40	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,016263	18058,30	6906,98	294	112	--	196	529
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	181	--		39	
41	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,016263	97334,42	2274,69	1583	37	1546	21	1732
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	19		128	
42	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+1=4см). Устройство	м2 покрытия	13,9	1195,87	3,58	16623	50	13546	3289	21505
		НР - 108%; СП - 8%			217,76	1,36	3027	19		1593	
43	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	13,9	378,79	--	5265	--	4290	1053	6824
		НР - 108%; СП - 8%			70,17	--	975	--		505	
				ТРОТУАРНЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ							
44	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3 подушки	0,91	7126,41	267,89	6485	244	4034	1961	9121
		НР - 84%; СП - 8%			2425,81	139,14	2207	127		676	
45	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	26	1977,71	37,58	51420	977	26755	26025	83641
		НР - 108%; СП - 8%			911,06	15,73	23688	409		6196	
46	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетонакласса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,17	33106,00	--	38734	--	38734	--	41833
		СП - 8%			--	--	--	--		3099	
47	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,078	15111,00	--	1179	--	1179	--	1273
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
48	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	3,9	3939,06	163,35	15362	637	11219	3137	19979
		НР - 84%; СП - 8%			898,91	58,57	3506	228		1480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3 подушки	0,2	7126,41	267,89	1425	54	886	431	2005
		НР - 84%; СП - 8%			2425,81	139,14	485	28		148	
50	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	10	1779,42	37,58	17794	376	8307	10009	30028
		НР - 108%; СП - 8%			911,06	15,73	9111	157		2224	
51	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,16	29213,00	--	4674	--	4674	--	5048
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				196763	11527	140878	49726	266209
							44358	3147	--	19718	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				196763				
		Материалы	Тенге				70600				
		Всего заработная плата	Тенге					47505			
		Местные материалы	Тенге				70278				
		Накладные расходы	Тенге				49726				
		Сметная прибыль	Тенге				19719				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				266208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					47505			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				266208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					47505			
		РАЗДЕЛ 4. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛЮКИ									
52	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,1	10095,81	5371,34	1010	537	35	766	1918
		НР - 118%; СП - 8%			4375,13	2115,89	438	212		142	
53	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7587,00	--	7587	--	7587	--	8194
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка бетона для поднятия люков/Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,32	22656,48	1372,03	7250	439	6331	528	8401
		НР - 91%; СП - 8%			1501,27	312,97	480	100		622	
55	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном	м3	0,05024	25117,91	9,00	1262	--	1038	211	1590
		НР - 94%; СП - 8%			4461,54	--	224	--		118	
56	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	0,5024	3939,06	163,35	1979	82	1445	404	2574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-84% СП-8%			898,91	58,57	452	29		191	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				19088	1059	16436	1909	22677
							1594	341	--	1680	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19088				
	Материалы		Тенге				8848				
	Всего заработная плата		Тенге					1935			
	Местные материалы		Тенге				7587				
		Накладные расходы	Тенге				1909				
		Сметная прибыль	Тенге				1680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1935			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1935			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								42936907
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1168016				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6298924			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1638976			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27284651		
		- Перевозка грузов	Тенге				2065805				
		- Накладные расходы	Тенге							2939004	
		- Сметная прибыль	Тенге							3180513	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**42 936 907**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**858 738**
ИТОГО по акту:	**43 795 645**
коэф. Перехода от цен 2018г. К ценам 2019 г. -2525/2405=1,0498961	**45 980 877**
НДС 12%:	**5 517 705**
ИТОГО с учетом НДС:	**51 498 582**
ИТОГО с учетом скидки 13,7%:	**44 441 783**

Заказчик:

Исполнитель:

Техническое сопровождение: