Заказчик: КГКП «Атырауский колледж энергетики и строительства» Управления образования Атырауской области
Подрядчик: ТОО "БатысСтройСервис"
Договор: Договор о государственных закупках работ №27
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт 4-х этажного учебного корпуса и 2-х этажного бытового корпуса на внутренние и
Наименование объекта: Капитальный ремонт 4-х этажного учебного корпуса и 2-х этажного бытового корпуса на внутренние и наружные работы» КГКПАтырауского колледжа энергетики и строительства,

Акт выполненный работ за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2017 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кабинет казахский языка 1-этаж									
1	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	50	479,23	2,80	23961	140	9469	11535	38336
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	14352	66		2840	
2	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	75	430,87	2,80	32315	210	12978	15381	51512
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	19127	99		3816	
3	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	50	3029,47	20,01	151473	1001	131907	17907	182931
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	18565	485		13550	
4	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	30	294,87	2,14	8846	64	6416	2246	11980
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	2366	24		887	
5	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	6	54,76	0,60	329	4	--	235	609
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	325	2		45	
6	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	6	4658,69	2462,41	27952	14774	105	15213	46619
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	13073	5944		3453	
7	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	4	270,88	--	1084	--	--	780	2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	1084	--		149	
8	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	564,00	--	2256	--	2256	--	2436
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
9	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
10	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
11	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	10,8	2751,50	162,90	29716	1759	16197	11328	44328
		НР - 90%; СП - 8%			1088,90	76,53	11760	827		3284	
12	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	6	1037,71	4,70	6226	28	4896	1184	8003
		НР - 90%; СП - 8%			216,99	2,24	1302	13		593	
13	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	6	1390,00	--	8340	--	8340	--	9007
		СП - 8%			--	--	--	--		667	
14	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,8	2775,77	13,62	4996	25	3179	1654	7182
		НР - 92%; СП - 8%			995,33	3,30	1792	6		532	
15	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2655,32	44,64	5019	84	889	2815	8461
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	4046	35		627	
16	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,89	66773,00	--	126201	--	126201	--	136297
		СП - 8%			--	--	--	--		10096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				431140	18089	324717	80668	552755
							88332	7501	--	40945	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4140				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4140				
		Сметная прибыль	Тенге				331				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4471				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				295781				
	Материалы		Тенге				185149				
	Всего заработная плата		Тенге					91753			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8340				
		Накладные расходы	Тенге				77853				
		Сметная прибыль	Тенге				29891				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				403525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					91753			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				131220				
	Материалы		Тенге				889				
	Всего заработная плата		Тенге					4080			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126201				
		Накладные расходы	Тенге				2815				
		Сметная прибыль	Тенге				10723				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				144758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				552754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					95833			
		РАЗДЕЛ 2.Кабинет информатика 1-этаж									
17	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	70	479,23	2,80	33546	196	13257	16148	53670
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	20093	93		3976	
18	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	190	430,87	2,80	81865	532	32878	38965	130497
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	48455	252		9666	
19	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	70	3029,47	20,01	212063	1401	184671	25070	256103
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	25991	679		18971	
20	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	34	294,87	2,14	10025	73	7271	2546	13577
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	2681	27		1006	
21	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	8	54,76	0,60	438	5	--	314	812
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	433	2		60	
22	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	8	4658,69	2462,41	37270	19699	140	20285	62158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	17431	7925		4604	
23	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	20	270,88	--	5418	--	--	3901	10064
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	5418	--		745	
24	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	20	564,00	--	11280	--	11280	--	12182
		СП - 8%			--	--	--	--		902	
25	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
26	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
27	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	14,4	2751,50	162,90	39622	2346	21596	15104	59104
		НР - 90%; СП - 8%			1088,90	76,53	15680	1102		4378	
28	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	8	1037,71	4,70	8302	38	6528	1578	10671
		НР - 90%; СП - 8%			216,99	2,24	1736	18		790	
29	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	8	1390,00	--	11120	--	11120	--	12010
		СП - 8%			--	--	--	--		890	
30	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	2775,77	13,62	6662	33	4240	2205	9576
		НР - 92%; СП - 8%			995,33	3,30	2389	8		709	
31	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2655,32	44,64	5019	84	889	2815	8461
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	4046	35		627	
32	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,89	66773,00	--	126201	--	126201	--	136297
		СП - 8%			--	--	--	--		10096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				591255	24406	421955	129321	778223
							144894	10141	--	57646	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				13164				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13164				
		Сметная прибыль	Тенге				1053				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				14217				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				446872				
	Материалы		Тенге				270582				
	Всего заработная плата		Тенге					150954			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11120				
		Накладные расходы	Тенге				126506				
		Сметная прибыль	Тенге				45870				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				619248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					150954			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				131220				
	Материалы		Тенге				889				
	Всего заработная плата		Тенге					4080			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126201				
		Накладные расходы	Тенге				2815				
		Сметная прибыль	Тенге				10723				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				144758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				778222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					155034			
		РАЗДЕЛ 3.Кабинет отдела кадра									
33	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	16	479,23	2,80	7668	45	3030	3691	12267
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	4593	21		909	
34	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	30	430,87	2,80	12926	84	5191	6152	20605
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	7651	40		1526	
35	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	16	2590,78	11,43	41452	183	37478	3647	48707
		НР - 94%; СП - 8%			236,93	5,55	3791	89		3608	
36	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	16	294,87	2,14	4718	34	3422	1198	6389
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	1262	13		473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	3	4658,69	2462,41	13976	7387	52	7607	23309
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	6537	2972		1727	
38	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	4	270,88	--	1084	--	--	780	2013
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	1084	--		149	
39	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	564,00	--	2256	--	2256	--	2436
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
40	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	1	270,88	--	271	--	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	271	--		37	
41	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	942,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
42	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,6	2775,77	13,62	1665	8	1060	551	2394
		НР - 92%; СП - 8%			995,33	3,30	597	2		177	
43	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2655,32	44,64	5019	84	889	2815	8461
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	4046	35		627	
44	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,89	66773,00	--	126201	--	126201	--	136297
		СП - 8%			--	--	--	--		10096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				218178	7826	180521	26636	264398
							29830	3171	--	19584	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3198				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3198				
		Сметная прибыль	Тенге				256				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3454				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				83760				
	Материалы		Тенге				50235				
	Всего заработная плата		Тенге					28921			
		Накладные расходы	Тенге				23822				
		Сметная прибыль	Тенге				8607				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				116188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					28921			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				131220				
	Материалы		Тенге				889				
	Всего заработная плата		Тенге					4080			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126201				
		Накладные расходы	Тенге				2815				
		Сметная прибыль	Тенге				10723				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				144758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				264400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					33001			
		РАЗДЕЛ 4.Кабинет приемный									
45	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	55,8	479,23	2,80	26741	156	10568	12873	42783
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	16017	74		3169	
46	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	34	430,87	2,80	14650	95	5884	6973	23352
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	8671	45		1730	
47	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	21	2590,78	11,43	54406	240	49190	4787	63928
		НР - 94%; СП - 8%			236,93	5,55	4976	117		4735	
48	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	20	294,87	2,14	5897	43	4277	1497	7986
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	1577	16		592	
49	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	2	4658,69	2462,41	9317	4925	34	5071	15540
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	4358	1981		1151	
50	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	3	270,88	--	813	--	--	585	1510
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	813	--		112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	564,00	--	1692	--	1692	--	1827
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
52	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	1	270,88	--	271	--	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	271	--		37	
53	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	942,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
54	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	1,89	2548,24	526,89	4816	996	1876	1970	7329
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	1944	245		543	
55	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4091,00	--	7732	--	7732	--	8351
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
56	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439,00	--	5439	--	5439	--	5874
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
57	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	6	353,00	--	2118	--	2118	--	2287
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				134834	6455	89752	33951	182287
							38625	2478	--	13502	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2634				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2634				
		Сметная прибыль	Тенге				211				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2845				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				126761				
	Материалы		Тенге				71831				
	Всего заработная плата		Тенге					41103			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9850				
		Накладные расходы	Тенге				33951				
		Сметная прибыль	Тенге				12857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				173569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					41103			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5439				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5439				
		Сметная прибыль	Тенге				435				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5874				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				182288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					41103			
		РАЗДЕЛ 5.Кабинет директора									
58	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	33,6	479,23	2,80	16102	94	6363	7751	25762
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	9645	45		1908	
59	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	30	430,87	2,80	12926	84	5191	6152	20605
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	7651	40		1526	
60	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	33,6	2590,78	11,43	87050	384	78705	7659	102285
		НР - 94%; СП - 8%			236,93	5,55	7961	187		7577	
61	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	23,2	294,87	2,14	6841	50	4962	1737	9264
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	1829	18		686	
62	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	4	4658,69	2462,41	18635	9850	70	10142	31079
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	8715	3963		2302	
63	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
64	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	564,00	--	1128	--	1128	--	1218
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
65	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	1	270,88	--	271	--	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	271	--		37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	942,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
67	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,6	2775,77	13,62	1665	8	1060	551	2394
		НР - 92%; СП - 8%			995,33	3,30	597	2		177	
68	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	1,89	2548,24	526,89	4816	996	1876	1970	7329
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	1944	245		543	
69	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4091,00	--	7732	--	7732	--	8351
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
70	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439,00	--	5439	--	5439	--	5874
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
71	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	6	353,00	--	2118	--	2118	--	2287
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				166207	11465	115586	36547	218974
							39155	4499	--	16219	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2070				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2070				
		Сметная прибыль	Тенге				166				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2236				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				158698				
	Материалы		Тенге				98228				
	Всего заработная плата		Тенге					43654			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9850				
		Накладные расходы	Тенге				36548				
		Сметная прибыль	Тенге				15620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				210866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					43654			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5439				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5439				
		Сметная прибыль	Тенге				435				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5874				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				218976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					43654			
		РАЗДЕЛ 6.Кабинет перпораторский директора									
72	1212-0101-0304 РСНБ РК 2015	Расчистка старой краски	м2	0,6	-872,73	-3,56	-524	-2	-119	-291	-880
		НР - 72%; СП - 8%			-671,29	-1,76	-403	-1		-65	
73	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	14	479,23	2,80	6709	39	2651	3230	10734
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	4019	19		795	
74	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	48,6	430,87	2,80	20940	136	8410	9967	33380
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	12394	64		2473	
75	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	14	2590,78	11,43	36271	160	32794	3191	42619
		НР - 94%; СП - 8%			236,93	5,55	3317	78		3157	
76	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	15	294,87	2,14	4423	32	3208	1123	5990
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	1183	12		444	
77	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	19,6	-2572,93	-72,84	-50429	-1428	-47818	-1745	-56349
		НР - 94%; СП - 8%			-60,33	-34,41	-1183	-674		-4174	
78	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	2	-54,76	-0,60	-110	-1	--	-78	-203
		НР - 72%; СП - 8%			-54,16	-0,31	-108	-1		-15	
79	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	2	4658,69	2462,41	9317	4925	34	5071	15540
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	4358	1981		1151	
80	2307-0103-0423 РСНБ РК 2015	Светильники, OWP ECO LED	шт.	2	-54542,00	--	-109084	--	-109084	--	-117811
		СП - 8%			--	--	--	--		-8727	
81	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	564,00	--	1128	--	1128	--	1218
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
83	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	1	270,88	--	271	--	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	271	--		37	
84	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	942,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
85	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	3,15	2044,79	406,24	6441	1280	2174	2984	10180
		НР - 90%; СП - 8%			948,38	104,32	2987	329		754	
86	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,15	4803,00	--	15129	--	15129	--	16340
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
87	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439,00	--	5439	--	5439	--	5874
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
88	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	7,4	353,00	--	2612	--	2612	--	2821
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-49981	5141	-82500	24037	-28021
							27377	1807	--	-2076	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-107014				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-107014				
		Сметная прибыль	Тенге				-8561				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-115575				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51594				
	Материалы		Тенге				1334				
	Всего заработная плата		Тенге					29183			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17742				
		Накладные расходы	Тенге				24037				
		Сметная прибыль	Тенге				6050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				81681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					29183			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5439				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5439				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				435				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5874				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-28020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					29183			
		РАЗДЕЛ 7.Кабинет НВП									
89	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	65	479,23	2,80	31150	182	12310	14995	49836
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	18658	86		3692	
90	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	86	430,87	2,80	37055	241	14882	17637	59067
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	21932	114		4375	
91	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	65	3029,47	20,01	196915	1301	171479	23279	237810
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	24135	630		17616	
92	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	33	294,87	2,14	9731	70	7059	2471	13177
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	2602	26		976	
93	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	10	54,76	0,60	548	6	--	392	1015
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	542	3		75	
94	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	10	4658,69	2462,41	46587	24624	175	25356	77698
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	21788	9906		5755	
95	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	4	270,88	--	1084	--	--	780	2013
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	1084	--		149	
96	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	564,00	--	2256	--	2256	--	2436
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
97	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
99	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	18	2751,50	162,90	49527	2932	26995	18880	73880
		НР - 90%; СП - 8%			1088,90	76,53	19600	1378		5473	
100	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2	1037,71	4,70	2075	9	1632	395	2668
		НР - 90%; СП - 8%			216,99	2,24	434	4		198	
101	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	2	1390,00	--	2780	--	2780	--	3002
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
102	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,6	2775,77	13,62	1665	8	1060	551	2394
		НР - 92%; СП - 8%			995,33	3,30	597	2		177	
103	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2655,32	44,64	5019	84	889	2815	8461
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	4046	35		627	
104	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,89	66773,00	--	126201	--	126201	--	136297
		СП - 8%			--	--	--	--		10096	
105	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	3,78	2548,24	526,89	9632	1992	3752	3940	14658
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	3888	490		1086	
106	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,78	4091,00	--	15464	--	15464	--	16701
		СП - 8%			--	--	--	--		1237	
107	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5439,00	--	10878	--	10878	--	11748
		СП - 8%			--	--	--	--		870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	12	353,00	--	4236	--	4236	--	4575
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				555228	31450	403932	111881	720477
							119846	12676	--	53369	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4140				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4140				
		Сметная прибыль	Тенге				331				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4471				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				408991				
	Материалы		Тенге				239344				
	Всего заработная плата		Тенге					128442			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22480				
		Накладные расходы	Тенге				109066				
		Сметная прибыль	Тенге				41445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				559501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					128442			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				142098				
	Материалы		Тенге				889				
	Всего заработная плата		Тенге					4080			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				137079				
		Накладные расходы	Тенге				2815				
		Сметная прибыль	Тенге				11593				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				156506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				720478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					132522			
		РАЗДЕЛ 8.Кабинет НВП перпораторский									
109	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	16	479,23	2,80	7668	45	3030	3691	12267
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	4593	21		909	
110	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	50	430,87	2,80	21544	140	8653	10254	34341
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	12751	66		2544	
111	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	16	3029,47	20,01	48471	320	42210	5730	58538
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	5941	155		4336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	16	294,87	2,14	4718	34	3422	1198	6389
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	1262	13		473	
113	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	2	54,76	0,60	110	1	--	78	203
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	108	1		15	
114	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	2	4658,69	2462,41	9317	4925	34	5071	15540
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	4358	1981		1151	
115	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	1	270,88	--	271	--	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	271	--		37	
116	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	564,00	--	564	--	564	--	609
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
117	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	1	270,88	--	271	--	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	271	--		37	
118	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	942,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
119	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	3,6	2751,50	162,90	9905	586	5399	3776	14776
		НР - 90%; СП - 8%			1088,90	76,53	3920	276		1095	
120	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2	1037,71	4,70	2075	9	1632	395	2668
		НР - 90%; СП - 8%			216,99	2,24	434	4		198	
121	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	2	1390,00	--	2780	--	2780	--	3002
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
122	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,6	2775,77	13,62	1665	8	1060	551	2394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			995,33	3,30	597	2		177	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				110301	6069	69726	31134	152750
							34505	2519	--	11314	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1506				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1506				
		Сметная прибыль	Тенге				120				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1626				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				108795				
	Материалы		Тенге				65441				
	Всего заработная плата		Тенге					37025			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2780				
		Накладные расходы	Тенге				31135				
		Сметная прибыль	Тенге				11194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				151125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					37025			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				152751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					37025			
		РАЗДЕЛ 9.Гардероб									
123	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	45	479,23	2,80	21565	126	8522	10381	34502
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	12917	60		2556	
124	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	83	430,87	2,80	35762	232	14363	17022	57007
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	21167	110		4223	
125	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	45	3029,47	20,01	136326	901	118716	16116	164638
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	16709	436		12195	
126	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	28	294,87	2,14	8256	60	5988	2096	11181
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	2208	22		828	
127	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	40	794,12	--	31765	--	--	22871	59007
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	31765	--		4371	
128	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40	143,90	66,47	5756	2659	--	3155	9624
		НР - 72%; СП - 8%			77,44	32,10	3097	1284		713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	6	54,76	0,60	329	4	--	235	609
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	325	2		45	
130	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	6	4658,69	2462,41	27952	14774	105	15213	46619
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	13073	5944		3453	
131	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	4	270,88	--	1084	--	--	780	2013
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	1084	--		149	
132	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	564,00	--	2256	--	2256	--	2436
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
133	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
134	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
135	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	10,8	2751,50	162,90	29716	1759	16197	11328	44328
		НР - 90%; СП - 8%			1088,90	76,53	11760	827		3284	
136	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2	1037,71	4,70	2075	9	1632	395	2668
		НР - 90%; СП - 8%			216,99	2,24	434	4		198	
137	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	2	1390,00	--	2780	--	2780	--	3002
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
138	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,6	2775,77	13,62	1665	8	1060	551	2394
		НР - 92%; СП - 8%			995,33	3,30	597	2		177	
139	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2655,32	44,64	5019	84	889	2815	8461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	4046	35		627	
140	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,89	66773,00	--	126201	--	126201	--	136297
		СП - 8%			--	--	--	--		10096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				440933	20617	300593	103348	587827
							119723	8726	--	43543	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4140				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4140				
		Сметная прибыль	Тенге				331				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4471				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				305574				
	Материалы		Тенге				166584				
	Всего заработная плата		Тенге					124369			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2780				
		Накладные расходы	Тенге				100534				
		Сметная прибыль	Тенге				32489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				438596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					124369			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				131220				
	Материалы		Тенге				889				
	Всего заработная плата		Тенге					4080			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126201				
		Накладные расходы	Тенге				2815				
		Сметная прибыль	Тенге				10723				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				144758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				587825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					128449			
		РАЗДЕЛ 10.Кабинет ОРЭ									
141	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	46,5	479,23	2,80	22284	130	8807	10727	35652
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	13347	62		2641	
142	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	83,5	430,87	2,80	35978	234	14449	17124	57350
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	21295	111		4248	
143	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	46,5	3029,47	20,01	140870	931	122673	16654	170126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	17266	451		12602	
144	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	29,3	294,87	2,14	8640	63	6267	2194	11700
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	2310	23		867	
145	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	18,5	-305,17	-17,22	-5646	-319	--	-3953	-10366
		НР - 72%; СП - 8%			-287,95	-8,81	-5327	-163		-768	
146	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16	-794,12	--	-12706	--	--	-9148	-23603
		НР - 72%; СП - 8%			-794,12	--	-12706	--		-1748	
147	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16	-143,90	-66,47	-2302	-1063	--	-1262	-3849
		НР - 72%; СП - 8%			-77,44	-32,10	-1239	-514		-285	
148	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,5	-952,78	-26,13	-17626	-483	-11340	-5681	-25172
		НР - 94%; СП - 8%			-313,66	-13,00	-5803	-241		-1865	
149	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	18,5	-2572,93	-72,84	-47599	-1347	-45136	-1648	-53186
		НР - 94%; СП - 8%			-60,33	-34,41	-1116	-637		-3940	
150	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	6	54,76	0,60	329	4	--	235	609
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	325	2		45	
151	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	6	4658,69	2462,41	27952	14774	105	15213	46619
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	13073	5944		3453	
152	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	4	270,88	--	1084	--	--	780	2013
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	1084	--		149	
153	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	564,00	--	2256	--	2256	--	2436
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
154	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	1	270,88	--	271	--	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	271	--		37	
155	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	942,00	--	942	--	942	--	1017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
156	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	10,8	2751,50	162,90	29716	1759	16197	11328	44328
		НР - 90%; СП - 8%			1088,90	76,53	11760	827		3284	
157	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2	1037,71	4,70	2075	9	1632	395	2668
		НР - 90%; СП - 8%			216,99	2,24	434	4		198	
158	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	2	1390,00	--	2780	--	2780	--	3002
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
159	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,6	2775,77	13,62	1665	8	1060	551	2394
		НР - 92%; СП - 8%			995,33	3,30	597	2		177	
160	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2655,32	44,64	5019	84	889	2815	8461
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	4046	35		627	
161	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,89	66773,00	--	126201	--	126201	--	136297
		СП - 8%			--	--	--	--		10096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				322182	14784	247782	56519	408999
							59616	5906	--	30295	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3198				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3198				
		Сметная прибыль	Тенге				256				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3454				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				187764				
	Материалы		Тенге				114714				
	Всего заработная плата		Тенге					61442			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2780				
		Накладные расходы	Тенге				53705				
		Сметная прибыль	Тенге				19318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				260787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					61442			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				131220				
	Материалы		Тенге				889				
	Всего заработная плата		Тенге					4080			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2815				
		Сметная прибыль	Тенге				10723				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				144758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				408999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					65523			
		РАЗДЕЛ 11.Туалет 1-этаж									
162	1212-0101-0304 РСНБ РК 2015	Расчистка старой краски	м2	34	-872,73	-3,56	-29673	-121	-6728	-16476	-49841
		НР - 72%; СП - 8%			-671,29	-1,76	-22824	-60		-3692	
163	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	31	479,23	2,80	14856	87	5871	7151	23768
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	8898	41		1761	
164	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	86	430,87	2,80	37055	241	14882	17637	59067
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	21932	114		4375	
165	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	23	294,87	2,14	6782	49	4919	1722	9184
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	1814	18		680	
166	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	3	54,76	0,60	164	2	--	118	304
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	162	1		23	
167	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	3	4658,69	2462,41	13976	7387	52	7607	23309
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	6537	2972		1727	
168	2307-0103-0423 РСНБ РК 2015	Светильники, OWP ECO LED	шт.	3	54542,00	--	163626	--	163626	--	176716
		СП - 8%			--	--	--	--		13090	
169	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	3	270,88	--	813	--	--	585	1510
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	813	--		112	
170	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	564,00	--	1692	--	1692	--	1827
		СП - 8%			--	--	--	--		135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
172	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
173	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	3,6	2751,50	162,90	9905	586	5399	3776	14776
		НР - 90%; СП - 8%			1088,90	76,53	3920	276		1095	
174	2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	3,6	16520,00	--	59472	--	59472	--	64230
		СП - 8%			--	--	--	--		4758	
175	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2	1037,71	4,70	2075	9	1632	395	2668
		НР - 90%; СП - 8%			216,99	2,24	434	4		198	
176	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	2	1390,00	--	2780	--	2780	--	3002
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
177	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,6	2775,77	13,62	1665	8	1060	551	2394
		НР - 92%; СП - 8%			995,33	3,30	597	2		177	
178	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	3,78	2548,24	526,89	9632	1992	3752	3940	14658
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	3888	490		1086	
179	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,78	4091,00	--	15464	--	15464	--	16701
		СП - 8%			--	--	--	--		1237	
180	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5439,00	--	10878	--	10878	--	11748
		СП - 8%			--	--	--	--		870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	12	353,00	--	4236	--	4236	--	4575
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
182	1117-0301-0103 РСНБ РК 2015	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	3	83031,77	129,22	249095	388	241555	7195	276793
		НР - 98%; СП - 8%			2383,92	63,34	7152	190		20503	
183	1117-0401-0102 РСНБ РК 2015	Писсуары . Установка	комплект	3	14487,83	672,58	43463	2018	29421	12709	60666
		НР - 98%; СП - 8%			4007,84	314,84	12024	945		4494	
184	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	12375,02	83,51	37125	251	29719	7130	47795
		НР - 98%; СП - 8%			2384,85	40,22	7155	121		3540	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				657509	12896	591566	54430	768891
							53042	5114	--	56956	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				167202				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				167202				
		Сметная прибыль	Тенге				13376				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				180578				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				149745				
	Материалы		Тенге				30841				
	Всего заработная плата		Тенге					30571			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				81952				
		Накладные расходы	Тенге				27396				
		Сметная прибыль	Тенге				14171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				191312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					30571			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10878				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10878				
		Сметная прибыль	Тенге				870				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11748				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				329684				
	Материалы		Тенге				300698				
	Всего заработная плата		Тенге					27585			
		Накладные расходы	Тенге				27033				
		Сметная прибыль	Тенге				28537				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				385255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					27585			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				768893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					58156			
		РАЗДЕЛ 12.Щитовая									
185	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	9	479,23	2,80	4313	25	1705	2076	6900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	2583	12		511	
186	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	36	430,87	2,80	15511	101	6229	7383	24726
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	9181	48		1832	
187	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	9	3029,47	20,01	27265	180	23743	3223	32928
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	3342	87		2439	
188	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	12	294,87	2,14	3538	26	2566	898	4792
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	946	10		355	
189	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	2	4658,69	2462,41	9317	4925	34	5071	15540
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	4358	1981		1151	
190	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
191	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	564,00	--	1128	--	1128	--	1218
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
192	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
193	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
194	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2655,32	44,64	5019	84	889	2815	8461
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	4046	35		627	
195	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,89	66773,00	--	126201	--	126201	--	136297
		СП - 8%			--	--	--	--		10096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				195260	5341	164379	22246	234909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							25539	2173	--	17402	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3012				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3012				
		Сметная прибыль	Тенге				241				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3253				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				61029				
	Материалы		Тенге				34279				
	Всего заработная плата		Тенге					23631			
		Накладные расходы	Тенге				19432				
		Сметная прибыль	Тенге				6437				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				86898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					23631			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				131220				
	Материалы		Тенге				889				
	Всего заработная плата		Тенге					4080			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126201				
		Накладные расходы	Тенге				2815				
		Сметная прибыль	Тенге				10723				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				144758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				234909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					27712			
		РАЗДЕЛ 13.Кабинет информационная технология									
196	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	9	479,23	2,80	4313	25	1705	2076	6900
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	2583	12		511	
197	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	8	2590,78	11,43	20726	91	18740	1823	24354
		НР - 94%; СП - 8%			236,93	5,55	1895	44		1804	
198	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	12	294,87	2,14	3538	26	2566	898	4792
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	946	10		355	
199	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	1	54,76	0,60	55	1	--	39	101
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	54	--		8	
200	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	1	4658,69	2462,41	4659	2462	18	2536	7770
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	2179	991		576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	4	270,88	--	1084	--	--	780	2013
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	1084	--		149	
202	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	564,00	--	2256	--	2256	--	2436
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
203	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	1	270,88	--	271	--	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	271	--		37	
204	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	942,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
205	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	3,6	2751,50	162,90	9905	586	5399	3776	14776
		НР - 90%; СП - 8%			1088,90	76,53	3920	276		1095	
206	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2	1037,71	4,70	2075	9	1632	395	2668
		НР - 90%; СП - 8%			216,99	2,24	434	4		198	
207	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	2	1390,00	--	2780	--	2780	--	3002
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
208	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,6	2775,77	13,62	1665	8	1060	551	2394
		НР - 92%; СП - 8%			995,33	3,30	597	2		177	
209	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2655,32	44,64	5019	84	889	2815	8461
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	4046	35		627	
210	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,89	66773,00	--	126201	--	126201	--	136297
		СП - 8%			--	--	--	--		10096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				185489	3294	164188	15884	217484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							18009	1374	--	16110	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3198				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3198				
		Сметная прибыль	Тенге				256				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3454				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51072				
	Материалы		Тенге				31119				
	Всего заработная плата		Тенге					15303			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2780				
		Накладные расходы	Тенге				13070				
		Сметная прибыль	Тенге				5131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					15303			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				131220				
	Материалы		Тенге				889				
	Всего заработная плата		Тенге					4080			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126201				
		Накладные расходы	Тенге				2815				
		Сметная прибыль	Тенге				10723				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				144758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				217485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					19383			
		РАЗДЕЛ 14.Коридор 1-этаж									
211	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	36	1701,55	72,75	61256	2619	27095	26867	95173
		НР - 80%; СП - 8%			876,16	56,73	31542	2042		7050	
212	1212-0101-0304 РСНБ РК 2015	Расчистка старой краски	м2	148	872,73	3,56	129164	527	29286	71720	216955
		НР - 72%; СП - 8%			671,29	1,76	99351	260		16071	
213	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	400	623,70	5,01	249480	2002	90006	126797	406379
		НР - 80%; СП - 8%			393,68	2,56	157472	1024		30102	
214	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	400	1374,54	17,80	549816	7119	198106	277498	893499
		НР - 80%; СП - 8%			861,48	5,70	344591	2282		66185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	400	430,87	2,80	172348	1120	69218	82032	274730
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	102010	530		20350	
216	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	148	1348,64	135,04	199598	19985	--	151244	378909
		НР - 80%; СП - 8%			1213,60	63,80	179613	9442		28067	
217	2203-0301-0203 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	148	4789,00	--	708772	--	708772	--	765474
		СП - 8%			--	--	--	--		56702	
218	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	49,6	571,28	1,56	28335	77	14164	13282	44947
		НР - 94%; СП - 8%			284,14	0,73	14094	36		3329	
219	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	500	82,82	0,20	41408	100	--	29778	76881
		НР - 72%; СП - 8%			82,61	0,10	41307	51		5695	
220	1308-0201-0812 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	500	608,90	273,24	304450	136621	33299	125838	464711
		НР - 72%; СП - 8%			269,06	80,49	134530	40244		34423	
221	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,35	256018,00	--	89606	--	89606	--	96775
		СП - 8%			--	--	--	--		7169	
222	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	162991,00	--	24449	--	24449	--	26405
		СП - 8%			--	--	--	--		1956	
223	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	24	54,76	0,60	1314	14	--	941	2436
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	1300	7		180	
224	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	24	4658,69	2462,41	111809	59098	419	60854	186475
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	52292	23775		13813	
225	2307-0103-0423 РСНБ РК 2015	Светильники, OWP ECO LED	шт.	24	54542,00	--	1309008	--	1309008	--	1413729
		СП - 8%			--	--	--	--		104721	
226	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	10	270,88	--	2709	--	--	1950	5032
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	2709	--		373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	564,00	--	5640	--	5640	--	6091
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
228	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	4	270,88	--	1084	--	--	780	2013
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	1084	--		149	
229	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	942,00	--	3768	--	3768	--	4069
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
230	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	36	2751,50	162,90	99054	5864	53990	37760	147759
		НР - 90%; СП - 8%			1088,90	76,53	39200	2755		10945	
231	2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	36	16520,00	--	594720	--	594720	--	642298
		СП - 8%			--	--	--	--		47578	
232	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2	1037,71	4,70	2075	9	1632	395	2668
		НР - 90%; СП - 8%			216,99	2,24	434	4		198	
233	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	2	1390,00	--	2780	--	2780	--	3002
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
234	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,6	2775,77	13,62	1665	8	1060	551	2394
		НР - 92%; СП - 8%			995,33	3,30	597	2		177	
235	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	2655,32	44,64	10037	169	1777	5631	16922
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	8091	70		1253	
236	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	3,78	66773,00	--	252402	--	252402	--	272594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		20192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				4956747	235334	3511197	1013918	6448320
							1210216	82526	--	477652	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1736921				
	Материалы		Тенге				33299				
	Всего заработная плата		Тенге					174774			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1432471				
		Накладные расходы	Тенге				125838				
		Сметная прибыль	Тенге				149021				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2011779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					174774			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2957387				
	Материалы		Тенге				484976				
	Всего заработная плата		Тенге					1109807			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1306272				
		Накладные расходы	Тенге				882449				
		Сметная прибыль	Тенге				307187				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4147023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								996
		Сметная заработная плата	Тенге					1109807			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				262439				
	Материалы		Тенге				1777				
	Всего заработная плата		Тенге					8161			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				252402				
		Накладные расходы	Тенге				5631				
		Сметная прибыль	Тенге				21446				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				289516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				6448318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1150
		Сметная заработная плата	Тенге					1292742			
		РАЗДЕЛ 15.Лестничный марш 1-этаж (главный корпус)									
237	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	36	479,23	2,80	17252	101	6818	8305	27602
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	10333	48		2045	
238	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	160	430,87	2,80	68939	448	27687	32813	109892
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	40804	212		8140	
239	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	24	3866,87	69,13	92805	1659	64078	26152	128473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			1127,84	31,38	27068	753		9517	
240	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	20	571,28	1,56	11426	31	5712	5356	18124
		НР - 94%; СП - 8%			284,14	0,73	5683	15		1343	
241	1110-0212-0201 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	60	349,28	39,48	20957	2369	1417	16359	40301
		НР - 90%; СП - 8%			286,18	16,77	17171	1006		2985	
242	2301-0103-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	60	1256,00	--	75360	--	75360	--	81389
		СП - 8%			--	--	--	--		6029	
243	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	6	4658,69	2462,41	27952	14774	105	15213	46619
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	13073	5944		3453	
244	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
245	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
246	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	12,96	2775,77	13,62	35974	176	22899	11907	51711
		НР - 92%; СП - 8%			995,33	3,30	12899	43		3830	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				353091	19559	205960	116495	507152
							127573	8020	--	37568	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1884				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1884				
		Сметная прибыль	Тенге				151				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2035				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				275847				
	Материалы		Тенге				128714				
	Всего заработная плата		Тенге					135594			
		Накладные расходы	Тенге				116495				
		Сметная прибыль	Тенге				31387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				423729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					135594			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				75360				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75360				
		Сметная прибыль	Тенге				6029				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				81389				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				507152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					135594			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 16.Коридор 2-этаж									
247	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	148	479,23	2,80	70925	415	28028	34142	113473
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	42482	196		8405	
248	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	400	430,87	2,80	172348	1120	69218	82032	274730
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	102010	530		20350	
249	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	54,8	571,28	1,56	31306	86	15649	14675	49659
		НР - 94%; СП - 8%			284,14	0,73	15571	40		3678	
250	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	24	54,76	0,60	1314	14	--	941	2436
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	1300	7		180	
251	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	24	4658,69	2462,41	111809	59098	419	60854	186475
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	52292	23775		13813	
252	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	4	270,88	--	1084	--	--	780	2013
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	1084	--		149	
253	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	942,00	--	3768	--	3768	--	4069
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				392554	60733	117082	193424	632855
							214738	24549	--	46876	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3768				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3768				
		Сметная прибыль	Тенге				301				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4069				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				388786				
	Материалы		Тенге				113315				
	Всего заработная плата		Тенге					239287			
		Накладные расходы	Тенге				193424				
		Сметная прибыль	Тенге				46577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				628787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					239287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				632856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					239287			
		РАЗДЕЛ 17.Казахский язык 2-этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	49,5	479,23	2,80	23722	139	9375	11419	37952
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	14208	66		2811	
255	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	70	430,87	2,80	30161	196	12113	14356	48078
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	17852	93		3561	
256	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	50	3029,47	20,01	151473	1001	131907	17907	182931
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	18565	485		13550	
257	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	30	294,87	2,14	8846	64	6416	2246	11980
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	2366	24		887	
258	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	8	54,76	0,60	438	5	--	314	812
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	433	2		60	
259	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	8	4658,69	2462,41	37270	19699	140	20285	62158
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	17431	7925		4604	
260	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	6	270,88	--	1625	--	--	1170	3019
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	1625	--		224	
261	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	564,00	--	3384	--	3384	--	3655
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
262	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	3	270,88	--	813	--	--	585	1510
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	813	--		112	
263	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	942,00	--	2826	--	2826	--	3052
		СП - 8%			--	--	--	--		226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	14,4	2751,50	162,90	39622	2346	21596	15104	59104
		НР - 90%; СП - 8%			1088,90	76,53	15680	1102		4378	
265	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	8	1037,71	4,70	8302	38	6528	1578	10671
		НР - 90%; СП - 8%			216,99	2,24	1736	18		790	
266	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	8	1390,00	--	11120	--	11120	--	12010
		СП - 8%			--	--	--	--		890	
267	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	2775,77	13,62	6662	33	4240	2205	9576
		НР - 92%; СП - 8%			995,33	3,30	2389	8		709	
268	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2655,32	44,64	5019	84	889	2815	8461
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	4046	35		627	
269	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,89	66773,00	--	126201	--	126201	--	136297
		СП - 8%			--	--	--	--		10096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				457482	23604	336735	89984	591266
							97143	9757	--	43796	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6210				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6210				
		Сметная прибыль	Тенге				497				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6707				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				320053				
	Материалы		Тенге				192315				
	Всего заработная плата		Тенге					102820			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11120				
		Накладные расходы	Тенге				87169				
		Сметная прибыль	Тенге				32578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				439800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					102820			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				131220				
	Материалы		Тенге				889				
	Всего заработная плата		Тенге					4080			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126201				
		Накладные расходы	Тенге				2815				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				10723				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				144758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				591264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					106901			
		РАЗДЕЛ 18.Компьютерный 2-этаж									
270	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	81	479,23	2,80	38817	227	15340	18686	62104
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	23250	107		4600	
271	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	110	430,87	2,80	47396	308	19035	22559	75551
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	28053	146		5596	
272	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	81	3029,47	20,01	245387	1621	213690	29010	296348
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	30076	786		21952	
273	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	36	294,87	2,14	10615	77	7699	2695	14375
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	2839	29		1065	
274	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	10	54,76	0,60	548	6	--	392	1015
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	542	3		75	
275	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	10	4658,69	2462,41	46587	24624	175	25356	77698
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	21788	9906		5755	
276	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	20	270,88	--	5418	--	--	3901	10064
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	5418	--		745	
277	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	20	564,00	--	11280	--	11280	--	12182
		СП - 8%			--	--	--	--		902	
278	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	3	270,88	--	813	--	--	585	1510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	813	--		112	
279	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	942,00	--	2826	--	2826	--	3052
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
280	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	18	2751,50	162,90	49527	2932	26995	18880	73880
		НР - 90%; СП - 8%			1088,90	76,53	19600	1378		5473	
281	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	10	1037,71	4,70	10377	47	8160	1973	13338
		НР - 90%; СП - 8%			216,99	2,24	2170	22		988	
282	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	10	1390,00	--	13900	--	13900	--	15012
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
283	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3	2775,77	13,62	8327	41	5300	2756	11970
		НР - 92%; СП - 8%			995,33	3,30	2986	10		887	
284	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	2655,32	44,64	10037	169	1777	5631	16922
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	8091	70		1253	
285	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	3,78	66773,00	--	252402	--	252402	--	272594
		СП - 8%			--	--	--	--		20192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				754256	30052	578579	132424	957615
							145625	12456	--	70933	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				14106				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14106				
		Сметная прибыль	Тенге				1128				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				15234				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				477711				
		Материалы	Тенге				296395				
		Всего заработная плата	Тенге					149920			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13900				
		Накладные расходы	Тенге				126793				
		Сметная прибыль	Тенге				48360				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				652865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					149920			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				262439				
	Материалы		Тенге				1777				
	Всего заработная плата		Тенге					8161			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				252402				
		Накладные расходы	Тенге				5631				
		Сметная прибыль	Тенге				21446				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				289516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				957615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					158081			
		РАЗДЕЛ 19.Лингафон									
286	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	34	479,23	2,80	16294	95	6440	7844	26068
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	9759	45		1931	
287	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	61	430,87	2,80	26283	171	10556	12510	41896
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	15556	81		3103	
288	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	36	3029,47	20,01	109061	720	94974	12893	131710
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	13367	349		9756	
289	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	26	294,87	2,14	7667	56	5561	1947	10382
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	2050	21		769	
290	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	4	4658,69	2462,41	18635	9850	70	10142	31079
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	8715	3963		2302	
291	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	6	270,88	--	1625	--	--	1170	3019
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	1625	--		224	
292	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	564,00	--	3384	--	3384	--	3655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
293	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
294	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
295	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,2	2775,77	13,62	3331	16	2121	1102	4788
		НР - 92%; СП - 8%			995,33	3,30	1194	4		355	
296	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2655,32	44,64	5019	84	889	2815	8461
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	4046	35		627	
297	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,89	66773,00	--	126201	--	126201	--	136297
		СП - 8%			--	--	--	--		10096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				319924	10992	252080	50813	400396
							56855	4497	--	29660	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5268				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5268				
		Сметная прибыль	Тенге				421				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5689				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				183437				
		Материалы	Тенге				119719				
		Всего заработная плата	Тенге					57272			
		Накладные расходы	Тенге				47998				
		Сметная прибыль	Тенге				18515				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				249950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					57272			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				131220				
		Материалы	Тенге				889				
		Всего заработная плата	Тенге					4080			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				126201				
		Накладные расходы	Тенге				2815				
		Сметная прибыль	Тенге				10723				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				144758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				400397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					61352			
		РАЗДЕЛ 20.Бухгалтерия									
298	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	30,2	479,23	2,80	14473	85	5719	6967	23155
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	8669	40		1715	
299	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	58	430,87	2,80	24990	162	10037	11895	39836
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	14791	77		2951	
300	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	30,2	2590,78	11,43	78241	345	70741	6884	91935
		НР - 94%; СП - 8%			236,93	5,55	7155	168		6810	
301	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	22	294,87	2,14	6487	47	4705	1647	8785
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	1735	18		651	
302	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	4	54,76	0,60	219	2	--	157	406
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	217	1		30	
303	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	4	4658,69	2462,41	18635	9850	70	10142	31079
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	8715	3963		2302	
304	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	6	270,88	--	1625	--	--	1170	3019
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	1625	--		224	
305	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	564,00	--	3384	--	3384	--	3655
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
306	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
307	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2655,32	44,64	5019	84	889	2815	8461
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	4046	35		627	
309	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,89	66773,00	--	126201	--	126201	--	136297
		СП - 8%			--	--	--	--		10096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				281700	10576	223630	42067	349669
							47495	4301	--	25903	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5268				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5268				
		Сметная прибыль	Тенге				421				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5689				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				145213				
	Материалы		Тенге				91272				
	Всего заработная плата		Тенге					47715			
		Накладные расходы	Тенге				39252				
		Сметная прибыль	Тенге				14757				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				199222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					47715			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				131220				
	Материалы		Тенге				889				
	Всего заработная плата		Тенге					4080			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126201				
		Накладные расходы	Тенге				2815				
		Сметная прибыль	Тенге				10723				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				144758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				349669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					51796			
		РАЗДЕЛ 21.Зам директор УВР									
310	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	44,8	430,87	2,80	19303	125	7753	9188	30770
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	11425	59		2279	
311	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	32	2590,78	11,43	82905	366	74957	7294	97415
		НР - 94%; СП - 8%			236,93	5,55	7582	178		7216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	24	294,87	2,14	7077	51	5133	1797	9584
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	1893	19		710	
313	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	4	54,76	0,60	219	2	--	157	406
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	217	1		30	
314	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	4	4658,69	2462,41	18635	9850	70	10142	31079
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	8715	3963		2302	
315	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	5	270,88	--	1354	--	--	975	2516
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	1354	--		186	
316	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	564,00	--	2820	--	2820	--	3046
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
317	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
318	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
319	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2655,32	44,64	5019	84	889	2815	8461
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	4046	35		627	
320	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,89	66773,00	--	126201	--	126201	--	136297
		СП - 8%			--	--	--	--		10096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				265958	10479	219707	32758	322615
							35773	4255	--	23898	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4704				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4704				
		Сметная прибыль	Тенге				376				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5080				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				130035				
	Материалы		Тенге				87913				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					35948			
		Накладные расходы	Тенге				29943				
		Сметная прибыль	Тенге				12798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				172776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					35948			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				131220				
	Материалы		Тенге				889				
	Всего заработная плата		Тенге					4080			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126201				
		Накладные расходы	Тенге				2815				
		Сметная прибыль	Тенге				10723				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				144758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				322614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					40028			
		РАЗДЕЛ 22.Библиотека									
321	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	84	479,23	2,80	40255	235	15909	19378	64404
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	24111	111		4771	
322	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	84	3029,47	20,01	254475	1681	221604	30084	307324
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	31190	815		22765	
323	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	36	294,87	2,14	10615	77	7699	2695	14375
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	2839	29		1065	
324	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	10	54,76	0,60	548	6	--	392	1015
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	542	3		75	
325	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	10	4658,69	2462,41	46587	24624	175	25356	77698
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	21788	9906		5755	
326	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	20	270,88	--	5418	--	--	3901	10064
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	5418	--		745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	20	564,00	--	11280	--	11280	--	12182
		СП - 8%			--	--	--	--		902	
328	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	4	270,88	--	1084	--	--	780	2013
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	1084	--		149	
329	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	942,00	--	3768	--	3768	--	4069
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
330	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	2655,32	44,64	10037	169	1777	5631	16922
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	8091	70		1253	
331	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	3,78	66773,00	--	252402	--	252402	--	272594
		СП - 8%			--	--	--	--		20192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				636468	26792	514614	88217	782660
							95062	10934	--	57973	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				15048				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15048				
		Сметная прибыль	Тенге				1204				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				16252				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				358981				
		Материалы	Тенге				245387				
		Всего заработная плата	Тенге					97835			
		Накладные расходы	Тенге				82586				
		Сметная прибыль	Тенге				35325				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				476893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					97835			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				262439				
		Материалы	Тенге				1777				
		Всего заработная плата	Тенге					8161			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				252402				
		Накладные расходы	Тенге				5631				
		Сметная прибыль	Тенге				21446				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				289516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				782660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					105996			
		РАЗДЕЛ 23.Перпораторский библиотека									
332	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	18	479,23	2,80	8626	50	3409	4152	13801
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	5167	24		1022	
333	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	48	430,87	2,80	20682	134	8307	9844	32968
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	12241	64		2442	
334	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	18	3029,47	20,01	54530	360	47487	6447	65855
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	6683	175		4878	
335	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	18	294,87	2,14	5308	38	3851	1348	7188
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	1419	14		532	
336	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	2	54,76	0,60	110	1	--	78	203
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	108	1		15	
337	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	2	4658,69	2462,41	9317	4925	34	5071	15540
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	4358	1981		1151	
338	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
339	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	564,00	--	1128	--	1128	--	1218
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
340	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	1	270,88	--	271	--	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	271	--		37	
341	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	942,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2655,32	44,64	5019	84	889	2815	8461
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	4046	35		627	
343	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,89	66773,00	--	126201	--	126201	--	136297
		СП - 8%			--	--	--	--		10096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				232675	5594	192248	30340	284057
							34835	2293	--	21040	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2070				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2070				
		Сметная прибыль	Тенге				166				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2236				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				99385				
	Материалы		Тенге				63086				
	Всего заработная плата		Тенге					33048			
		Накладные расходы	Тенге				27525				
		Сметная прибыль	Тенге				10153				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				137063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					33048			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				131220				
	Материалы		Тенге				889				
	Всего заработная плата		Тенге					4080			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126201				
		Накладные расходы	Тенге				2815				
		Сметная прибыль	Тенге				10723				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				144758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				284057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					37128			
		РАЗДЕЛ 24.Метод кабинет									
344	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	48	479,23	2,80	23003	134	9091	11073	36802
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	13778	64		2726	
345	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	72	430,87	2,80	31023	202	12459	14766	49451
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	18362	95		3663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	48	2590,78	11,43	124357	549	112435	10941	146122
		НР - 94%; СП - 8%			236,93	5,55	11373	267		10824	
347	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	28	294,87	2,14	8256	60	5988	2096	11181
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	2208	22		828	
348	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	6	54,76	0,60	329	4	--	235	609
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	325	2		45	
349	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	6	4658,69	2462,41	27952	14774	105	15213	46619
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	13073	5944		3453	
350	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	6	270,88	--	1625	--	--	1170	3019
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	1625	--		224	
351	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	564,00	--	3384	--	3384	--	3655
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
352	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
353	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
354	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2655,32	44,64	5019	84	889	2815	8461
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	4046	35		627	
355	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,89	66773,00	--	126201	--	126201	--	136297
		СП - 8%			--	--	--	--		10096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				353574	15807	272436	58699	445257
							65331	6428	--	32983	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5268				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				421				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5689				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				217087				
	Материалы		Тенге				140079				
	Всего заработная плата		Тенге					67679			
		Накладные расходы	Тенге				55885				
		Сметная прибыль	Тенге				21838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				294810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					67679			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				131220				
	Материалы		Тенге				889				
	Всего заработная плата		Тенге					4080			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126201				
		Накладные расходы	Тенге				2815				
		Сметная прибыль	Тенге				10723				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				144758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				445257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					71759			
		РАЗДЕЛ 25.Туалет 2-этаж									
356	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	31	479,23	2,80	14856	87	5871	7151	23768
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	8898	41		1761	
357	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	86	430,87	2,80	37055	241	14882	17637	59067
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	21932	114		4375	
358	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	22	571,28	1,56	12568	34	6283	5891	19936
		НР - 94%; СП - 8%			284,14	0,73	6251	16		1477	
359	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	3	54,76	0,60	164	2	--	118	304
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	162	1		23	
360	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	3	4658,69	2462,41	13976	7387	52	7607	23309
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	6537	2972		1727	
361	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	564,00	--	1128	--	1128	--	1218
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
363	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
364	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
365	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	3,6	2751,50	162,90	9905	586	5399	3776	14776
		НР - 90%; СП - 8%			1088,90	76,53	3920	276		1095	
366	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2	1037,71	4,70	2075	9	1632	395	2668
		НР - 90%; СП - 8%			216,99	2,24	434	4		198	
367	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	2	1390,00	--	2780	--	2780	--	3002
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
368	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,6	2775,77	13,62	1665	8	1060	551	2394
		НР - 92%; СП - 8%			995,33	3,30	597	2		177	
369	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	3,78	2548,24	526,89	9632	1992	3752	3940	14658
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	3888	490		1086	
370	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,78	4091,00	--	15464	--	15464	--	16701
		СП - 8%			--	--	--	--		1237	
371	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5439,00	--	10878	--	10878	--	11748
		СП - 8%			--	--	--	--		870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	12	353,00	--	4236	--	4236	--	4575
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
373	1117-0301-0103 РСНБ РК 2015	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	3	83031,77	129,22	249095	388	241555	7195	276793
		НР - 98%; СП - 8%			2383,92	63,34	7152	190		20503	
374	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	12375,02	83,51	37125	251	29719	7130	47795
		НР - 98%; СП - 8%			2384,85	40,22	7155	121		3540	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				425572	10985	346575	62171	526759
							68009	4227	--	39021	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3012				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3012				
		Сметная прибыль	Тенге				241				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3253				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				125461				
	Материалы		Тенге				38932				
	Всего заработная плата		Тенге					57619			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22480				
		Накладные расходы	Тенге				47846				
		Сметная прибыль	Тенге				13865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				187172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					57619			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10878				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10878				
		Сметная прибыль	Тенге				870				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11748				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				286220				
	Материалы		Тенге				271276				
	Всего заработная плата		Тенге					14617			
		Накладные расходы	Тенге				14325				
		Сметная прибыль	Тенге				24044				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				324589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					14617			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				526762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					72236			
		РАЗДЕЛ 26.Коридор 3-этаж									
375	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	148	479,23	2,80	70925	415	28028	34142	113473
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	42482	196		8405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	400	430,87	2,80	172348	1120	69218	82032	274730
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	102010	530		20350	
377	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	29,6	571,28	1,56	16910	46	8453	7926	26823
		НР - 94%; СП - 8%			284,14	0,73	8411	22		1987	
378	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	24	54,76	0,60	1314	14	--	941	2436
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	1300	7		180	
379	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	24	4658,69	2462,41	111809	59098	419	60854	186475
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	52292	23775		13813	
380	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	10	270,88	--	2709	--	--	1950	5032
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	2709	--		373	
381	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	564,00	--	5640	--	5640	--	6091
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
382	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	4	270,88	--	1084	--	--	780	2013
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	1084	--		149	
383	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	942,00	--	3768	--	3768	--	4069
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				386507	60694	115526	188625	621142
							210287	24531	--	46009	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9408				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9408				
		Сметная прибыль	Тенге				753				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10161				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				377099				
	Материалы		Тенге				106119				
	Всего заработная плата		Тенге					234817			
		Накладные расходы	Тенге				188626				
		Сметная прибыль	Тенге				45258				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				610983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					234817			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				621144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					234817			
		РАЗДЕЛ 27.Спецтехнология стр-301									
384	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	64	479,23	2,80	30670	179	12120	14764	49070
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	18371	85		3635	
385	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	85	430,87	2,80	36624	238	14709	17432	58380
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	21677	113		4324	
386	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	64	3029,47	20,01	193886	1281	168842	22921	234152
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	23763	621		17345	
387	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	32	294,87	2,14	9436	68	6845	2396	12778
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	2523	25		947	
388	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые. Устройство	м2 покрытия	64	4925,67	45,03	315243	2882	272974	38301	381828
		НР - 94%; СП - 8%			615,42	21,24	39387	1359		28284	
389	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	10	54,76	0,60	548	6	--	392	1015
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	542	3		75	
390	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	10	4658,69	2462,41	46587	24624	175	25356	77698
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	21788	9906		5755	
391	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	6	270,88	--	1625	--	--	1170	3019
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	1625	--		224	
392	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	564,00	--	3384	--	3384	--	3655
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
393	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	3	270,88	--	813	--	--	585	1510
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	813	--		112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	942,00	--	2826	--	2826	--	3052
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
395	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	18	2751,50	162,90	49527	2932	26995	18880	73880
		НР - 90%; СП - 8%			1088,90	76,53	19600	1378		5473	
396	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	10	1037,71	4,70	10377	47	8160	1973	13338
		НР - 90%; СП - 8%			216,99	2,24	2170	22		988	
397	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	10	1390,00	--	13900	--	13900	--	15012
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
398	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3	2775,77	13,62	8327	41	5300	2756	11970
		НР - 92%; СП - 8%			995,33	3,30	2986	10		887	
399	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	3,78	2548,24	526,89	9632	1992	3752	3940	14658
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	3888	490		1086	
400	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,78	4091,00	--	15464	--	15464	--	16701
		СП - 8%			--	--	--	--		1237	
401	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5439,00	--	10878	--	10878	--	11748
		СП - 8%			--	--	--	--		870	
402	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	12	353,00	--	4236	--	4236	--	4575
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				763983	34290	570560	150866	988039
							159133	14013	--	73190	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6210				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6210				
		Сметная прибыль	Тенге				497				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6707				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				746895				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				519872				
	Всего заработная плата		Тенге					173146			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33600				
		Накладные расходы	Тенге				150867				
		Сметная прибыль	Тенге				71821				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				969583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					173146			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10878				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10878				
		Сметная прибыль	Тенге				870				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11748				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				988038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					173146			
		РАЗДЕЛ 28.Спецтехнология стр перпораторскии 301									
403	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	17	479,23	2,80	8147	48	3219	3922	13034
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	4880	23		965	
404	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	46	430,87	2,80	19820	129	7960	9434	31594
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	11731	61		2340	
405	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	17	3029,47	20,01	51501	340	44849	6088	62196
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	6312	165		4607	
406	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	16	294,87	2,14	4718	34	3422	1198	6389
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	1262	13		473	
407	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые. Устройство	м2 покрытия	17	4925,67	45,03	83736	766	72508	10174	101423
		НР - 94%; СП - 8%			615,42	21,24	10462	361		7513	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				167922	1316	131958	30816	214636
							34647	622	--	15898	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				167922				
	Материалы		Тенге				131959				
	Всего заработная плата		Тенге					35269			
		Накладные расходы	Тенге				30816				
		Сметная прибыль	Тенге				15899				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				214637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					35269			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				214637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					35269			
		РАЗДЕЛ 29.Кабинет техник строитель 302									
408	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	62	479,23	2,80	29712	174	11742	14303	47536
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	17796	82		3521	
409	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	90	430,87	2,80	38778	252	15574	18457	61814
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	22952	119		4579	
410	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	62	3029,47	20,01	187827	1241	163565	22205	226834
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	23021	601		16803	
411	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	32	294,87	2,14	9436	68	6845	2396	12778
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	2523	25		947	
412	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые. Устройство	м2 покрытия	62	4925,67	45,03	305391	2792	264443	37105	369895
		НР - 94%; СП - 8%			615,42	21,24	38156	1317		27400	
413	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	7	54,76	0,60	383	4	--	275	710
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	379	2		53	
414	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	7	4658,69	2462,41	32611	17237	122	17749	54389
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	15252	6934		4029	
415	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	13	270,88	--	3521	--	--	2535	6542
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	3521	--		485	
416	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	13	564,00	--	7332	--	7332	--	7919
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
417	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
418	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
419	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	18	2751,50	162,90	49527	2932	26995	18880	73880
		НР - 90%; СП - 8%			1088,90	76,53	19600	1378		5473	
420	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	10	1037,71	4,70	10377	47	8160	1973	13338
		НР - 90%; СП - 8%			216,99	2,24	2170	22		988	
421	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	10	1390,00	--	13900	--	13900	--	15012
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
422	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3	2775,77	13,62	8327	41	5300	2756	11970
		НР - 92%; СП - 8%			995,33	3,30	2986	10		887	
423	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	3,78	2548,24	526,89	9632	1992	3752	3940	14658
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	3888	490		1086	
424	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,78	4091,00	--	15464	--	15464	--	16701
		СП - 8%			--	--	--	--		1237	
425	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5439,00	--	10878	--	10878	--	11748
		СП - 8%			--	--	--	--		870	
426	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	12	353,00	--	4236	--	4236	--	4575
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				739760	26780	560192	142964	953340
							152787	10982	--	70622	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9216				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9216				
		Сметная прибыль	Тенге				737				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				9953				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				719666				
	Материалы		Тенге				506499				
	Всего заработная плата		Тенге					163769			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33600				
		Накладные расходы	Тенге				142964				
		Сметная прибыль	Тенге				69010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				931640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					163769			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10878				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10878				
		Сметная прибыль	Тенге				870				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11748				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				953341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					163769			
		РАЗДЕЛ 30.Кабинет техник строитель 302									
427	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	62	479,23	2,80	29712	174	11742	14303	47536
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	17796	82		3521	
428	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	90	430,87	2,80	38778	252	15574	18457	61814
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	22952	119		4579	
429	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	62	3029,47	20,01	187827	1241	163565	22205	226834
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	23021	601		16803	
430	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	32	294,87	2,14	9436	68	6845	2396	12778
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	2523	25		947	
431	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые. Устройство	м2 покрытия	62	4925,67	45,03	305391	2792	264443	37105	369895
		НР - 94%; СП - 8%			615,42	21,24	38156	1317		27400	
432	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	7	54,76	0,60	383	4	--	275	710
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	379	2		53	
433	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	7	4658,69	2462,41	32611	17237	122	17749	54389
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	15252	6934		4029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
434	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	13	270,88	--	3521	--	--	2535	6542
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	3521	--		485	
435	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	13	564,00	--	7332	--	7332	--	7919
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
436	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
437	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
438	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	18	2751,50	162,90	49527	2932	26995	18880	73880
		НР - 90%; СП - 8%			1088,90	76,53	19600	1378		5473	
439	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	10	1037,71	4,70	10377	47	8160	1973	13338
		НР - 90%; СП - 8%			216,99	2,24	2170	22		988	
440	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	10	1390,00	--	13900	--	13900	--	15012
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
441	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3	2775,77	13,62	8327	41	5300	2756	11970
		НР - 92%; СП - 8%			995,33	3,30	2986	10		887	
442	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	3,78	2548,24	526,89	9632	1992	3752	3940	14658
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	3888	490		1086	
443	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,78	4091,00	--	15464	--	15464	--	16701
		СП - 8%			--	--	--	--		1237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5439,00	--	10878	--	10878	--	11748
		СП - 8%			--	--	--	--		870	
445	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	12	353,00	--	4236	--	4236	--	4575
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				739760	26780	560192	142964	953340
							152787	10982	--	70622	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9216				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9216				
		Сметная прибыль	Тенге				737				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				9953				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				719666				
	Материалы		Тенге				506499				
	Всего заработная плата		Тенге					163769			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33600				
		Накладные расходы	Тенге				142964				
		Сметная прибыль	Тенге				69010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				931640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					163769			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10878				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10878				
		Сметная прибыль	Тенге				870				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11748				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				953341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					163769			
		РАЗДЕЛ 31.Кабинет техник строитель перпораторский									
446	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	8	479,23	2,80	3834	22	1516	1846	6134
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	2296	11		454	
447	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	34	430,87	2,80	14650	95	5884	6973	23352
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	8671	45		1730	
448	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	8	3029,47	20,01	24236	160	21106	2865	29269
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	2970	78		2168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	12	294,87	2,14	3538	26	2566	898	4792
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	946	10		355	
450	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые. Устройство	м2 покрытия	8	4925,67	45,03	39405	360	34122	4788	47728
		НР - 94%; СП - 8%			615,42	21,24	4923	170		3535	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				85663	664	65194	17370	111275
							19807	313	--	8242	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				85663				
	Материалы		Тенге				65192				
	Всего заработная плата		Тенге					20120			
		Накладные расходы	Тенге				17370				
		Сметная прибыль	Тенге				8243				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				111275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					20120			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				111275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					20120			
		РАЗДЕЛ 32.Кабинет 303									
451	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	52	479,23	2,80	24920	146	9848	11996	39869
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	14926	69		2953	
452	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	76	430,87	2,80	32746	213	13151	15586	52199
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	19382	101		3867	
453	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	52	3029,47	20,01	157532	1041	137183	18623	190248
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	19308	504		14092	
454	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	29	294,87	2,14	8551	62	6202	2171	11580
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	2287	23		858	
455	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые. Устройство	м2 покрытия	52	4925,67	45,03	256135	2342	221791	31120	310235
		НР - 94%; СП - 8%			615,42	21,24	32002	1104		22980	
456	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	10	54,76	0,60	548	6	--	392	1015
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	542	3		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
457	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	10	4658,69	2462,41	46587	24624	175	25356	77698
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	21788	9906		5755	
458	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	8	270,88	--	2167	--	--	1560	4026
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	2167	--		298	
459	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	8	564,00	--	4512	--	4512	--	4873
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
460	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
461	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
462	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	10,8	2751,50	162,90	29716	1759	16197	11328	44328
		НР - 90%; СП - 8%			1088,90	76,53	11760	827		3284	
463	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	10	1037,71	4,70	10377	47	8160	1973	13338
		НР - 90%; СП - 8%			216,99	2,24	2170	22		988	
464	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	10	1390,00	--	13900	--	13900	--	15012
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
465	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3	2775,77	13,62	8327	41	5300	2756	11970
		НР - 92%; СП - 8%			995,33	3,30	2986	10		887	
466	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	1,89	2548,24	526,89	4816	996	1876	1970	7329
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	1944	245		543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
467	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4091,00	--	7732	--	7732	--	8351
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
468	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439,00	--	5439	--	5439	--	5874
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
469	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	6	353,00	--	2118	--	2118	--	2287
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				618549	31276	455468	125221	803273
							131803	12815	--	59502	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6396				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6396				
		Сметная прибыль	Тенге				512				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6908				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				606714				
	Материалы		Тенге				419885				
	Всего заработная плата		Тенге					144618			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23750				
		Накладные расходы	Тенге				125222				
		Сметная прибыль	Тенге				58555				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				790491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					144618			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5439				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5439				
		Сметная прибыль	Тенге				435				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5874				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				803273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					144618			
		РАЗДЕЛ 33.Кабинет 304									
470	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	48	479,23	2,80	23003	134	9091	11073	36802
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	13778	64		2726	
471	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	72	430,87	2,80	31023	202	12459	14766	49451
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	18362	95		3663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	48	3029,47	20,01	145414	961	126630	17191	175614
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	17823	466		13008	
473	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	28	294,87	2,14	8256	60	5988	2096	11181
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	2208	22		828	
474	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые. Устройство	м2 покрытия	48	4925,67	45,03	236432	2162	204730	28726	286371
		НР - 94%; СП - 8%			615,42	21,24	29540	1019		21213	
475	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	8	54,76	0,60	438	5	--	314	812
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	433	2		60	
476	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	8	4658,69	2462,41	37270	19699	140	20285	62158
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	17431	7925		4604	
477	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	20	270,88	--	5418	--	--	3901	10064
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	5418	--		745	
478	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	20	564,00	--	11280	--	11280	--	12182
		СП - 8%			--	--	--	--		902	
479	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
480	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
481	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	10,8	2751,50	162,90	29716	1759	16197	11328	44328
		НР - 90%; СП - 8%			1088,90	76,53	11760	827		3284	
482	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	6	1037,71	4,70	6226	28	4896	1184	8003
		НР - 90%; СП - 8%			216,99	2,24	1302	13		593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
483	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	6	1390,00	--	8340	--	8340	--	9007
		СП - 8%			--	--	--	--		667	
484	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,8	2775,77	13,62	4996	25	3179	1654	7182
		НР - 92%; СП - 8%			995,33	3,30	1792	6		532	
485	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	1,89	2548,24	526,89	4816	996	1876	1970	7329
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	1944	245		543	
486	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4091,00	--	7732	--	7732	--	8351
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
487	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439,00	--	5439	--	5439	--	5874
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
488	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	6	353,00	--	2118	--	2118	--	2287
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				570343	26030	421979	114878	740037
							122331	10685	--	54817	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				13164				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13164				
		Сметная прибыль	Тенге				1053				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				14217				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				551740				
		Материалы	Тенге				385189				
		Всего заработная плата	Тенге					133016			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18190				
		Накладные расходы	Тенге				114877				
		Сметная прибыль	Тенге				53329				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				719947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					133016			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5439				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5439				
		Сметная прибыль	Тенге				435				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5874				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				740038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					133016			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 34.Склад									
489	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	31	479,23	2,80	14856	87	5871	7151	23768
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	8898	41		1761	
490	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	86	430,87	2,80	37055	241	14882	17637	59067
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	21932	114		4375	
491	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	31	3029,47	20,01	93913	620	81783	11102	113417
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	11510	301		8401	
492	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	22	294,87	2,14	6487	47	4705	1647	8785
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	1735	18		651	
493	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	2	54,76	0,60	110	1	--	78	203
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	108	1		15	
494	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	2	4658,69	2462,41	9317	4925	34	5071	15540
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	4358	1981		1151	
495	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	1	270,88	--	271	--	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	271	--		37	
496	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	564,00	--	564	--	564	--	609
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
497	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	1	270,88	--	271	--	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	271	--		37	
498	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	942,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
499	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	3,6	2751,50	162,90	9905	586	5399	3776	14776
		НР - 90%; СП - 8%			1088,90	76,53	3920	276		1095	
500	2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	3,6	16520,00	--	59472	--	59472	--	64230
		СП - 8%			--	--	--	--		4758	
501	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2	1037,71	4,70	2075	9	1632	395	2668
		НР - 90%; СП - 8%			216,99	2,24	434	4		198	
502	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	2	1390,00	--	2780	--	2780	--	3002
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
503	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,6	2775,77	13,62	1665	8	1060	551	2394
		НР - 92%; СП - 8%			995,33	3,30	597	2		177	
504	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	1,89	2548,24	526,89	4816	996	1876	1970	7329
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	1944	245		543	
505	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4091,00	--	7732	--	7732	--	8351
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
506	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439,00	--	5439	--	5439	--	5874
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
507	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	6	353,00	--	2118	--	2118	--	2287
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				259790	7521	196289	49768	334323
							55978	2982	--	24764	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1506				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1506				
		Сметная прибыль	Тенге				120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1626				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				252845				
	Материалы		Тенге				117243				
	Всего заработная плата		Тенге					58961			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72102				
		Накладные расходы	Тенге				49770				
		Сметная прибыль	Тенге				24209				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				326823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					58961			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5439				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5439				
		Сметная прибыль	Тенге				435				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5874				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				334324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					58961			
		РАЗДЕЛ 35.Кабинет 305									
508	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	67	479,23	2,80	32108	188	12688	15456	51370
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	19232	89		3805	
509	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	84	430,87	2,80	36193	235	14536	17227	57693
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	21422	111		4274	
510	2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	10,8	-16520,00	--	-178416	--	-178416	--	-192689
		СП - 8%			--	--	--	--		-14273	
511	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	67	3029,47	20,01	202974	1341	176756	23996	245127
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	24877	650		18158	
512	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	34	294,87	2,14	10025	73	7271	2546	13577
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	2681	27		1006	
513	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые. Устройство	м2 покрытия	67	4925,67	45,03	330020	3017	285770	40097	399726
		НР - 94%; СП - 8%			615,42	21,24	41233	1423		29609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
514	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	10	54,76	0,60	548	6	--	392	1015
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	542	3		75	
515	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	10	4658,69	2462,41	46587	24624	175	25356	77698
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	21788	9906		5755	
516	2307-0103-0423 РСНБ РК 2015	Светильники, OWP ECO LED	шт.	8	54542,00	--	436336	--	436336	--	471243
		СП - 8%			--	--	--	--		34907	
517	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	14	270,88	--	3792	--	--	2731	7045
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	3792	--		522	
518	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14	564,00	--	7896	--	7896	--	8528
		СП - 8%			--	--	--	--		632	
519	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
520	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
521	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	1,89	2548,24	526,89	4816	996	1876	1970	7329
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	1944	245		543	
522	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4091,00	--	7732	--	7732	--	8351
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
523	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439,00	--	5439	--	5439	--	5874
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
524	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	6	353,00	--	2118	--	2118	--	2287
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				950594	30479	782061	130161	1167215
							138053	12454	--	86462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				446116				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				446116				
		Сметная прибыль	Тенге				35689				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				481805				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				499039				
	Материалы		Тенге				499072				
	Всего заработная плата		Тенге					150508			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-168566				
		Накладные расходы	Тенге				130160				
		Сметная прибыль	Тенге				50336				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				679535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					150508			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5439				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5439				
		Сметная прибыль	Тенге				435				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5874				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				1167214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					150508			
		РАЗДЕЛ 36.Кабинет 305 перпораторский									
525	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	16	479,23	2,80	7668	45	3030	3691	12267
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	4593	21		909	
526	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	16	3029,47	20,01	48471	320	42210	5730	58538
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	5941	155		4336	
527	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	16	294,87	2,14	4718	34	3422	1198	6389
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	1262	13		473	
528	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые. Устройство	м2 покрытия	16	4925,67	45,03	78811	721	68243	9575	95457
		НР - 94%; СП - 8%			615,42	21,24	9847	340		7071	
529	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	1,89	2548,24	526,89	4816	996	1876	1970	7329
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	1944	245		543	
530	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4091,00	--	7732	--	7732	--	8351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
531	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	1	5439,00	--	5439	--	5439	--	5874
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
532	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	**Наличники ГОСТ 8242-88**	**м**	6	353,00	--	2118	--	2118	--	2287
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**				159773	2116	134070	22164	196492
							23586	774	--	14555	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				154334				
	Материалы		Тенге				118783				
	Всего заработная плата		Тенге					24360			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9850				
		Накладные расходы	Тенге				22165				
		Сметная прибыль	Тенге				14120				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				190618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					24360			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5439				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5439				
		Сметная прибыль	Тенге				435				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5874				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				196493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					24360			
		РАЗДЕЛ 37.Кабинет 306									
533	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	52	479,23	2,80	24920	146	9848	11996	39869
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	14926	69		2953	
534	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	72	430,87	2,80	31023	202	12459	14766	49451
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	18362	95		3663	
535	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	52	3029,47	20,01	157532	1041	137183	18623	190248
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	19308	504		14092	
536	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	34	294,87	2,14	10025	73	7271	2546	13577
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	2681	27		1006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
537	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые. Устройство	м2 покрытия	52	4925,67	45,03	256135	2342	221791	31120	310235
		НР - 94%; СП - 8%			615,42	21,24	32002	1104		22980	
538	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	10	54,76	0,60	548	6	--	392	1015
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	542	3		75	
539	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	10	4658,69	2462,41	46587	24624	175	25356	77698
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	21788	9906		5755	
540	2307-0103-0423 РСНБ РК 2015	Светильники, OWP ECO LED	шт.	10	54542,00	--	545420	--	545420	--	589054
		СП - 8%			--	--	--	--		43634	
541	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	8	270,88	--	2167	--	--	1560	4026
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	2167	--		298	
542	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	8	564,00	--	4512	--	4512	--	4873
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
543	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
544	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
545	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	1,89	2548,24	526,89	4816	996	1876	1970	7329
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	1944	245		543	
546	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4091,00	--	7732	--	7732	--	8351
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
547	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439,00	--	5439	--	5439	--	5874
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
548	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	6	353,00	--	2118	--	2118	--	2287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**				**1101399**	**29428**	**957708**	**108719**	**1306928**
							114261	**11955**	**--**	**96809**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**551816**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**551816**				
		Сметная прибыль	Тенге				**44145**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**595961**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**544144**				
	Материалы		Тенге				**390605**				
	Всего заработная плата		Тенге					**126216**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9850**				
		Накладные расходы	Тенге				**108719**				
		Сметная прибыль	Тенге				**52229**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**705092**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**118**
		Сметная заработная плата	Тенге					**126216**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5439**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5439**				
		Сметная прибыль	Тенге				**435**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5874**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				**1306928**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**118**
		Сметная заработная плата	Тенге					**126216**			
		РАЗДЕЛ 38.Кабинет 306 перпораторский									
549	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**16**	**479,23**	**2,80**	**7668**	**45**	**3030**	**3691**	**12267**
		НР - 80%; СП - 8%			**287,04**	**1,33**	**4593**	**21**		**909**	
550	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**51**	**430,87**	**2,80**	**21974**	**143**	**8825**	**10459**	**35028**
		НР - 80%; СП - 8%			**255,02**	**1,33**	**13006**	**68**		**2595**	
551	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**16**	**3029,47**	**20,01**	**48471**	**320**	**42210**	**5730**	**58538**
		НР - 94%; СП - 8%			**371,30**	**9,70**	**5941**	**155**		**4336**	
552	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**16**	**294,87**	**2,14**	**4718**	**34**	**3422**	**1198**	**6389**
		НР - 94%; СП - 8%			**78,85**	**0,80**	**1262**	**13**		**473**	
553	**1111-0101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые. Устройство**	**м2 покрытия**	**16**	**4925,67**	**45,03**	**78811**	**721**	**68243**	**9575**	**95457**
		НР - 94%; СП - 8%			**615,42**	**21,24**	**9847**	**340**		**7071**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
554	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	1,89	2548,24	526,89	4816	996	1876	1970	7329
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	1944	245		543	
555	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4091,00	--	7732	--	7732	--	8351
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
556	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439,00	--	5439	--	5439	--	5874
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
557	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	6	353,00	--	2118	--	2118	--	2287
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				181747	2258	142895	32623	231520
							36592	842	--	17150	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				176308				
	Материалы		Тенге				127608				
	Всего заработная плата		Тенге					37434			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9850				
		Накладные расходы	Тенге				32624				
		Сметная прибыль	Тенге				16715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				225647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					37434			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5439				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5439				
		Сметная прибыль	Тенге				435				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5874				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				231521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					37434			
		РАЗДЕЛ 39.Коридор 4-этаж									
558	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	29,6	571,28	1,56	16910	46	8453	7926	26823
		НР - 94%; СП - 8%			284,14	0,73	8411	22		1987	
559	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	24	4658,69	2462,41	111809	59098	419	60854	186475
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	52292	23775		13813	
560	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	10	270,88	--	2709	--	--	1950	5032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	2709	--		373	
561	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	564,00	--	5640	--	5640	--	6091
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
562	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	4	270,88	--	1084	--	--	780	2013
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	1084	--		149	
563	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	942,00	--	3768	--	3768	--	4069
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				141919	59144	18280	71510	230503
							64495	23797	--	17074	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9408				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9408				
		Сметная прибыль	Тенге				753				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10161				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				132511				
	Материалы		Тенге				8871				
	Всего заработная плата		Тенге					88292			
		Накладные расходы	Тенге				71511				
		Сметная прибыль	Тенге				16322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				220343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					88292			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				230504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					88292			
		РАЗДЕЛ 40.Кабинет физика 401									
564	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	67	3029,47	20,01	202974	1341	176756	23996	245127
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	24877	650		18158	
565	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	34	294,87	2,14	10025	73	7271	2546	13577
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	2681	27		1006	
566	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	10	4658,69	2462,41	46587	24624	175	25356	77698
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	21788	9906		5755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
567	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	8	270,88	--	2167	--	--	1560	4026
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	2167	--		298	
568	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	8	564,00	--	4512	--	4512	--	4873
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
569	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	5	270,88	--	1354	--	--	975	2516
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	1354	--		186	
570	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	942,00	--	4710	--	4710	--	5087
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
571	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	3,78	2548,24	526,89	9632	1992	3752	3940	14658
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	3888	490		1086	
572	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,78	4091,00	--	15464	--	15464	--	16701
		СП - 8%			--	--	--	--		1237	
573	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5439,00	--	10878	--	10878	--	11748
		СП - 8%			--	--	--	--		870	
574	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	12	353,00	--	4236	--	4236	--	4575
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				312540	28029	227754	58373	400586
							56756	11074	--	29673	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				9222				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9222				
		Сметная прибыль	Тенге				738				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9960				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				292440				
		Материалы	Тенге				187955				
		Всего заработная плата	Тенге					67830			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19700				
		Накладные расходы	Тенге				58373				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				28065				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				378878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					67830			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10878				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10878				
		Сметная прибыль	Тенге				870				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11748				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				400586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					67830			
		РАЗДЕЛ 41.Кабинет физика 401 перпораторский									
575	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	5	430,87	2,80	2154	14	865	1025	3434
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	1275	7		254	
576	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	16	3029,47	20,01	48471	320	42210	5730	58538
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	5941	155		4336	
577	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	16	294,87	2,14	4718	34	3422	1198	6389
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	1262	13		473	
578	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	1,89	2548,24	526,89	4816	996	1876	1970	7329
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	1944	245		543	
579	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4091,00	--	7732	--	7732	--	8351
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
580	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439,00	--	5439	--	5439	--	5874
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
581	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	6	353,00	--	2118	--	2118	--	2287
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				75449	1364	63662	9923	92202
							10421	420	--	6829	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				70010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				48374				
	Всего заработная плата		Тенге					10841			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9850				
		Накладные расходы	Тенге				9924				
		Сметная прибыль	Тенге				6395				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				86328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10841			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5439				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5439				
		Сметная прибыль	Тенге				435				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5874				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				92202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10841			
		РАЗДЕЛ 42.Кабинет русский язык 402									
582	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	49	3029,47	20,01	148444	981	129269	17549	179272
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	18194	475		13279	
583	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	28	294,87	2,14	8256	60	5988	2096	11181
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	2208	22		828	
584	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	**Покрытия дощатые. Устройство**	м2 покрытия	49	4925,67	45,03	241358	2207	208995	29325	292337
		НР - 94%; СП - 8%			615,42	21,24	30156	1041		21655	
585	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	8	4658,69	2462,41	37270	19699	140	20285	62158
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	17431	7925		4604	
586	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Розетки. Смена**	шт.	6	270,88	--	1625	--	--	1170	3019
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	1625	--		224	
587	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	6	564,00	--	3384	--	3384	--	3655
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
588	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	**Выключатели. Смена**	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
589	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
590	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	1,89	2548,24	526,89	4816	996	1876	1970	7329
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	1944	245		543	
591	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4091,00	--	7732	--	7732	--	8351
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
592	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439,00	--	5439	--	5439	--	5874
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
593	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	6	353,00	--	2118	--	2118	--	2287
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				462867	23942	366825	72785	578504
							72099	9708	--	42853	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5268				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5268				
		Сметная прибыль	Тенге				421				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5689				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				452160				
	Материалы		Тенге				346269				
	Всего заработная плата		Тенге					81808			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9850				
		Накладные расходы	Тенге				72785				
		Сметная прибыль	Тенге				41996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				566941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					81808			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5439				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5439				
		Сметная прибыль	Тенге				435				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5874				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				578505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					81808			

РАЗДЕЛ 43.Кабинет русский язык 402 перпораторский

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
594	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	16	3029,47	20,01	48471	320	42210	5730	58538
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	5941	155		4336	
595	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	16	294,87	2,14	4718	34	3422	1198	6389
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	1262	13		473	
596	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	1,89	2548,24	526,89	4816	996	1876	1970	7329
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	1944	245		543	
597	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4091,00	--	7732	--	7732	--	8351
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
598	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439,00	--	5439	--	5439	--	5874
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
599	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	6	353,00	--	2118	--	2118	--	2287
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				73294	1350	62797	8898	88768
							9146	413	--	6575	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				67855				
	Материалы		Тенге				47509				
	Всего заработная плата		Тенге					9559			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9850				
		Накладные расходы	Тенге				8898				
		Сметная прибыль	Тенге				6140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				82894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9559			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5439				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5439				
		Сметная прибыль	Тенге				435				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5874				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				88768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9559			

РАЗДЕЛ 44.Кабинет математики 404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	52	3029,47	20,01	157532	1041	137183	18623	190248
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	19308	504		14092	
601	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	30,4	294,87	2,14	8964	65	6502	2276	12139
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	2397	24		899	
602	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые. Устройство	м2 покрытия	52	4925,67	45,03	256135	2342	221791	31120	310235
		НР - 94%; СП - 8%			615,42	21,24	32002	1104		22980	
603	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	10	4658,69	2462,41	46587	24624	175	25356	77698
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	21788	9906		5755	
604	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	8	270,88	--	2167	--	--	1560	4026
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	2167	--		298	
605	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	8	564,00	--	4512	--	4512	--	4873
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
606	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
607	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
608	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	1,89	2548,24	526,89	4816	996	1876	1970	7329
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	1944	245		543	
609	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4091,00	--	7732	--	7732	--	8351
		СП - 8%			--	--	--	--		619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
610	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439,00	--	5439	--	5439	--	5874
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
611	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	6	353,00	--	2118	--	2118	--	2287
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				498428	29067	389212	81295	626101
							80148	11784	--	46377	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6396				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6396				
		Сметная прибыль	Тенге				512				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6908				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				486593				
	Материалы		Тенге				367528				
	Всего заработная плата		Тенге					91932			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9850				
		Накладные расходы	Тенге				81296				
		Сметная прибыль	Тенге				45431				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				613319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					91932			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5439				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5439				
		Сметная прибыль	Тенге				435				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5874				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				626101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					91932			
		РАЗДЕЛ 45.Английский кабинет 405									
612	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	32	294,87	2,14	9436	68	6845	2396	12778
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	2523	25		947	
613	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые. Устройство	м2 покрытия	48	4925,67	45,03	236432	2162	204730	28726	286371
		НР - 94%; СП - 8%			615,42	21,24	29540	1019		21213	
614	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	8	4658,69	2462,41	37270	19699	140	20285	62158
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	17431	7925		4604	
615	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	20	270,88	--	5418	--	--	3901	10064
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	5418	--		745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
616	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	20	564,00	--	11280	--	11280	--	12182
		СП - 8%			--	--	--	--		902	
617	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
618	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
619	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	1,89	2548,24	526,89	4816	996	1876	1970	7329
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	1944	245		543	
620	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4091,00	--	7732	--	7732	--	8351
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
621	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439,00	--	5439	--	5439	--	5874
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
622	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	6	353,00	--	2118	--	2118	--	2287
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				322366	22925	242044	57668	410435
							57398	9215	--	30403	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				13164				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13164				
		Сметная прибыль	Тенге				1053				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				14217				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				303763				
	Материалы		Тенге				213590				
	Всего заработная плата		Тенге					66613			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9850				
		Накладные расходы	Тенге				57668				
		Сметная прибыль	Тенге				28914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				390345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					66613			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5439				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5439				
		Сметная прибыль	Тенге				435				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5874				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				410436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					66613			
		РАЗДЕЛ 46.Кабинет химии									
623	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	67	3029,47	20,01	202974	1341	176756	23996	245127
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	24877	650		18158	
624	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	32	294,87	2,14	9436	68	6845	2396	12778
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	2523	25		947	
625	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	10	4658,69	2462,41	46587	24624	175	25356	77698
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	21788	9906		5755	
626	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	14	270,88	--	3792	--	--	2731	7045
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	3792	--		522	
627	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14	564,00	--	7896	--	7896	--	8528
		СП - 8%			--	--	--	--		632	
628	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
629	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
630	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	1,89	2548,24	526,89	4816	996	1876	1970	7329
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	1944	245		543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
631	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4091,00	--	7732	--	7732	--	8351
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
632	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439,00	--	5439	--	5439	--	5874
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
633	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	6	353,00	--	2118	--	2118	--	2287
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				293216	27029	210721	56839	378058
							55467	10827	--	28006	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9780				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9780				
		Сметная прибыль	Тенге				782				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10562				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				277997				
	Материалы		Тенге				185651				
	Всего заработная плата		Тенге					66294			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9850				
		Накладные расходы	Тенге				56838				
		Сметная прибыль	Тенге				26787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				361622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					66294			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5439				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5439				
		Сметная прибыль	Тенге				435				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5874				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				378058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					66294			
		РАЗДЕЛ 47.Кабинет химии перпораторский									
634	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	51	430,87	2,80	21974	143	8825	10459	35028
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	13006	68		2595	
635	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	16	3029,47	20,01	48471	320	42210	5730	58538
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	5941	155		4336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
636	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	16	294,87	2,14	4718	34	3422	1198	6389
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	1262	13		473	
637	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	1,89	2548,24	526,89	4816	996	1876	1970	7329
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	1944	245		543	
638	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4091,00	--	7732	--	7732	--	8351
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
639	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439,00	--	5439	--	5439	--	5874
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
640	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	6	353,00	--	2118	--	2118	--	2287
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				95269	1493	71622	19357	123796
							22153	481	--	9170	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				89830				
	Материалы		Тенге				56334				
	Всего заработная плата		Тенге					22633			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9850				
		Накладные расходы	Тенге				19357				
		Сметная прибыль	Тенге				8735				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				117922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					22633			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5439				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5439				
		Сметная прибыль	Тенге				435				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5874				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				123796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					22633			
		РАЗДЕЛ 48.Кабинет историй									
641	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	52	3029,47	20,01	157532	1041	137183	18623	190248
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	19308	504		14092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
642	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	31	294,87	2,14	9141	66	6631	2321	12379
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	2444	25		917	
643	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	10	4658,69	2462,41	46587	24624	175	25356	77698
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	21788	9906		5755	
644	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	8	270,88	--	2167	--	--	1560	4026
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	2167	--		298	
645	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	8	564,00	--	4512	--	4512	--	4873
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
646	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
647	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
648	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	1,89	2548,24	526,89	4816	996	1876	1970	7329
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	1944	245		543	
649	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4091,00	--	7732	--	7732	--	8351
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
650	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439,00	--	5439	--	5439	--	5874
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
651	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	6	353,00	--	2118	--	2118	--	2287
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге				242470	26727	167550	50220	316106
							48193	10681	--	23415	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6396				
		Сметная прибыль	Тенге				512				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6908				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				230635				
	Материалы		Тенге				145865				
	Всего заработная плата		Тенге					58874			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9850				
		Накладные расходы	Тенге				50221				
		Сметная прибыль	Тенге				22468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				303324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					58874			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5439				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5439				
		Сметная прибыль	Тенге				435				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5874				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге				316106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					58874			
		РАЗДЕЛ 49.Кабинет истории перпораторский									
652	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	-623,70	-5,01	-624	-5	-225	-317	-1016
		НР - 80%; СП - 8%			-393,68	-2,56	-394	-3		-75	
653	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	-1374,54	-17,80	-1375	-18	-496	-694	-2234
		НР - 80%; СП - 8%			-861,48	-5,70	-861	-6		-165	
654	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1	-430,87	-2,80	-431	-3	-173	-205	-687
		НР - 80%; СП - 8%			-255,02	-1,33	-255	-1		-51	
655	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	16	3029,47	20,01	48471	320	42210	5730	58538
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	5941	155		4336	
656	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	16	294,87	2,14	4718	34	3422	1198	6389
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	1262	13		473	
657	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	1,89	2548,24	526,89	4816	996	1876	1970	7329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	1944	245		543	
658	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4091,00	--	7732	--	7732	--	8351
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
659	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439,00	--	5439	--	5439	--	5874
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
660	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	6	353,00	--	2118	--	2118	--	2287
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге				70865	1325	61903	7682	84831
							7636	404	--	6284	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				65426				
	Материалы		Тенге				46616				
	Всего заработная плата		Тенге					8040			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9850				
		Накладные расходы	Тенге				7683				
		Сметная прибыль	Тенге				5849				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				78958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8040			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5439				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5439				
		Сметная прибыль	Тенге				435				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5874				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге				84832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8040			
		РАЗДЕЛ 50.Кабинет 403									
661	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	16	3029,47	20,01	48471	320	42210	5730	58538
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	5941	155		4336	
662	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	16	294,87	2,14	4718	34	3422	1198	6389
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	1262	13		473	
663	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	3	4658,69	2462,41	13976	7387	52	7607	23309
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	6537	2972		1727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
664	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	4	270,88	--	1084	--	--	780	2013
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	1084	--		149	
665	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	564,00	--	2256	--	2256	--	2436
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
666	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
667	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
668	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	1,89	2548,24	526,89	4816	996	1876	1970	7329
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	1944	245		543	
669	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4091,00	--	7732	--	7732	--	8351
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
670	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439,00	--	5439	--	5439	--	5874
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
671	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	6	353,00	--	2118	--	2118	--	2287
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге				93036	8737	66989	17675	119567
							17308	3385	--	8857	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4140				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4140				
		Сметная прибыль	Тенге				331				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4471				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				83457				
	Материалы		Тенге				47561				
	Всего заработная плата		Тенге					20693			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9850				
		Накладные расходы	Тенге				17675				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				8091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				109223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					20693			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5439				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5439				
		Сметная прибыль	Тенге				435				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5874				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге				119568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					20693			
		РАЗДЕЛ 51.Кабинет 406									
672	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	16	3029,47	20,01	48471	320	42210	5730	58538
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	5941	155		4336	
673	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	16	294,87	2,14	4718	34	3422	1198	6389
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	1262	13		473	
674	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	3	4658,69	2462,41	13976	7387	52	7607	23309
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	6537	2972		1727	
675	2307-0103-0423 РСНБ РК 2015	Светильники, OWP ECO LED	шт.	3	54542,00	--	163626	--	163626	--	176716
		СП - 8%			--	--	--	--		13090	
676	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	10	270,88	--	2709	--	--	1950	5032
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	2709	--		373	
677	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	564,00	--	5640	--	5640	--	6091
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
678	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
679	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
680	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	1,89	2548,24	526,89	4816	996	1876	1970	7329
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	1944	245		543	
681	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4091,00	--	7732	--	7732	--	8351
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
682	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439,00	--	5439	--	5439	--	5874
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
683	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	6	353,00	--	2118	--	2118	--	2287
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге				261671	8737	233999	18845	302957
							18933	3385	--	22442	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				171150				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				171150				
		Сметная прибыль	Тенге				13692				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				184842				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				85082				
	Материалы		Тенге				47561				
	Всего заработная плата		Тенге					22319			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9850				
		Накладные расходы	Тенге				18846				
		Сметная прибыль	Тенге				8314				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				112242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					22319			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5439				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5439				
		Сметная прибыль	Тенге				435				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5874				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге				302958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					22319			
		РАЗДЕЛ 52.Цех теплотехники									
684	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	6	4658,69	2462,41	27952	14774	105	15213	46619
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	13073	5944		3453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
685	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	5	270,88	--	1354	--	--	975	2516
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	1354	--		186	
686	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	564,00	--	2820	--	2820	--	3046
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
687	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
688	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
689	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2655,32	44,64	5019	84	889	2815	8461
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	4046	35		627	
690	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,89	66773,00	--	126201	--	126201	--	136297
		СП - 8%			--	--	--	--		10096	
691	1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	2	2047,72	6,47	4095	13	3112	776	5261
		НР - 80%; СП - 8%			485,01	--	970	--		390	
692	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	33	571,28	1,56	18852	51	9424	8837	29904
		НР - 94%; СП - 8%			284,14	0,73	9377	24		2215	
693	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	6,7	1750,83	13,30	11731	89	5696	5381	18481
		НР - 90%; СП - 8%			887,40	5,05	5946	34		1369	
694	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3052,75	87,55	3053	88	425	1850	5295
		НР - 72%; СП - 8%			2540,00	29,70	2540	30		392	
695	2307-0201-0104 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	17535,00	--	17535	--	17535	--	18938
		СП - 8%			--	--	--	--		1403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	**Тенге**				**221038**	**15100**	**168091**	**36237**	**277859**
							37847	**6066**	**--**	**20583**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**25292**				
	Материалы		Тенге				**425**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2570**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**22239**				
		Накладные расходы	Тенге				**1850**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2171**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**29313**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2570**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**64526**				
	Материалы		Тенге				**18337**				
	Всего заработная плата		Тенге					**37263**			
		Накладные расходы	Тенге				**31573**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7688**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**103788**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**37263**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**131220**				
	Материалы		Тенге				**889**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4080**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**126201**				
		Накладные расходы	Тенге				**2815**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10723**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**144758**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4080**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге				**277859**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38**
		Сметная заработная плата	Тенге					**43913**			
		РАЗДЕЛ 53.Психологический кабинет									
696	**1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**	**м2 покрытия**	**63**	**2590,78**	**11,43**	**163219**	**720**	**147572**	**14360**	**191785**
		НР - 94%; СП - 8%			**236,93**	**5,55**	**14927**	**350**		**14206**	
697	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**35**	**294,87**	**2,14**	**10320**	**75**	**7485**	**2621**	**13976**
		НР - 94%; СП - 8%			**78,85**	**0,80**	**2760**	**28**		**1035**	
698	**1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Розетки. Смена**	**шт.**	**5**	**270,88**	**--**	**1354**	**--**	**--**	**975**	**2516**
		НР - 72%; СП - 8%			**270,88**	**--**	**1354**	**--**		**186**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
699	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	564,00	--	2820	--	2820	--	3046
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
700	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
701	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
702	1213-0102-0203 РСНБ РК 2015	Обои высококачественные. Смена	м2 оклеиваемой поверхности	38	1660,17	4,60	63087	175	34584	20457	90228
		НР - 72%; СП - 8%			745,47	2,25	28328	85		6684	
703	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3052,75	87,55	3053	88	425	1850	5295
		НР - 72%; СП - 8%			2540,00	29,70	2540	30		392	
704	2307-0201-0104 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	17535,00	--	17535	--	17535	--	18938
		СП - 8%			--	--	--	--		1403	
705	1206-0101-0401 РСНБ РК 2015	Коробки оконные и колоды в каменных стенах. Ремонт	коробка	7,5	4894,43	3,38	36708	25	5171	22697	64158
		НР - 72%; СП - 8%			4201,60	1,59	31512	12		4752	
706	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,5	93,27	1,59	233	4	169	42	297
		НР - 69%; СП - 8%			23,94	0,24	60	1		22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге				300755	1086	217645	63392	393280
							82022	505	--	29132	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				25292				
	Материалы		Тенге				425				
	Всего заработная плата		Тенге					2570			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22239				
		Накладные расходы	Тенге				1850				
		Сметная прибыль	Тенге				2171				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				29313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2570			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				275464				
	Материалы		Тенге				194982				
	Всего заработная плата		Тенге					79958			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				61542				
		Сметная прибыль	Тенге				26960				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				363966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					79958			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге				393279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					82528			
		РАЗДЕЛ 54.Спорт зал									
707	1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	263,2	5565,64	20,73	1464876	5457	1347264	107911	1698610
		НР - 94%; СП - 8%			426,12	10,05	112155	2644		125823	
708	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	30	4658,69	2462,41	139761	73872	524	76067	233094
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	65365	29719		17266	
709	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	4	270,88	--	1084	--	--	780	2013
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	1084	--		149	
710	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	564,00	--	2256	--	2256	--	2436
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
711	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	4	270,88	--	1084	--	--	780	2013
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	1084	--		149	
712	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	942,00	--	3768	--	3768	--	4069
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
713	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,5	2775,77	13,62	12491	61	7951	4134	17955
		НР - 92%; СП - 8%			995,33	3,30	4479	15		1330	
714	1206-0101-0401 РСНБ РК 2015	Коробки оконные и колоды в каменных стенах. Ремонт	коробка	7,5	4894,43	3,38	36708	25	5171	22697	64158
		НР - 72%; СП - 8%			4201,60	1,59	31512	12		4752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
715	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	11,34	2548,24	526,89	28897	5975	11259	11821	43975
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	11663	1471		3257	
716	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	11,34	4091,00	--	46392	--	46392	--	50103
		СП - 8%			--	--	--	--		3711	
717	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	5439,00	--	32634	--	32634	--	35245
		СП - 8%			--	--	--	--		2611	
718	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	36	353,00	--	12708	--	12708	--	13725
		СП - 8%			--	--	--	--		1017	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге				1782658	85391	1469927	224190	2167396
							227341	33861	--	160546	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6024				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6024				
		Сметная прибыль	Тенге				482				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6506				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1744000				
	Материалы		Тенге				1372169				
	Всего заработная плата		Тенге					261202			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59100				
		Накладные расходы	Тенге				224191				
		Сметная прибыль	Тенге				157455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2125647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					261202			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32634				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32634				
		Сметная прибыль	Тенге				2611				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35245				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге				2167397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					261202			
		РАЗДЕЛ 55.Раздевалка спорт зала									
719	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	42	430,87	2,80	18097	118	7268	8613	28847
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	10711	56		2137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	13,5	3029,47	20,01	40898	270	35615	4835	49391
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	5013	131		3659	
721	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	15	294,87	2,14	4423	32	3208	1123	5990
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	1183	12		444	
722	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	2	4658,69	2462,41	9317	4925	34	5071	15540
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	4358	1981		1151	
723	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
724	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	564,00	--	1128	--	1128	--	1218
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
725	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	1	270,88	--	271	--	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	271	--		37	
726	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	942,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
727	1206-0101-0401 РСНБ РК 2015	Коробки оконные и колоды в каменных стенах. Ремонт	коробка	3,6	4894,43	3,38	17620	12	2482	10895	30796
		НР - 72%; СП - 8%			4201,60	1,59	15126	6		2281	
728	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	1,89	2548,24	526,89	4816	996	1876	1970	7329
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	1944	245		543	
729	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4091,00	--	7732	--	7732	--	8351
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге				105786	6353	60285	33092	149988
							39146	2431	--	11111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2070				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2070				
		Сметная прибыль	Тенге				166				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2236				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				103716				
	Материалы		Тенге				50485				
	Всего заработная плата		Тенге					41577			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7732				
		Накладные расходы	Тенге				33092				
		Сметная прибыль	Тенге				10945				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				147753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					41577			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге				149988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					41577			
		РАЗДЕЛ 56.Раздевалка спорт зала 2									
730	2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	25	-16520,00	--	-413000	--	-413000	--	-446040
		СП - 8%			--	--	--	--		-33040	
731	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	16	294,87	2,14	4718	34	3422	1198	6389
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	1262	13		473	
732	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые. Устройство	м2 покрытия	16,7	4925,67	45,03	82259	752	71229	9994	99633
		НР - 94%; СП - 8%			615,42	21,24	10278	355		7380	
733	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	2	4658,69	2462,41	9317	4925	34	5071	15540
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	4358	1981		1151	
734	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
735	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	564,00	--	1128	--	1128	--	1218
		СП - 8%			--	--	--	--		90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	1	270,88	--	271	--	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	271	--		37	
737	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	942,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
738	1206-0101-0401 РСНБ РК 2015	Коробки оконные и колоды в каменных стенах. Ремонт	коробка	3,6	4894,43	3,38	17620	12	2482	10895	30796
		НР - 72%; СП - 8%			4201,60	1,59	15126	6		2281	
739	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2655,32	44,64	5019	84	889	2815	8461
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	4046	35		627	
740	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,89	66773,00	--	126201	--	126201	--	136297
		СП - 8%			--	--	--	--		10096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге				-164984	5808	-206673	30558	-145180
							35881	2389	--	-10755	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2070				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2070				
		Сметная прибыль	Тенге				166				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2236				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-298274				
	Материалы		Тенге				77168				
	Всего заработная плата		Тенге					34190			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-413000				
		Накладные расходы	Тенге				27743				
		Сметная прибыль	Тенге				-21642				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-292173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					34190			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				131220				
	Материалы		Тенге				889				
	Всего заработная плата		Тенге					4080			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126201				
		Накладные расходы	Тенге				2815				
		Сметная прибыль	Тенге				10723				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				144758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге				-145179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					38270			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 57.Тренажерный зал									
741	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,843	34619,30	2359,60	29184	1989	23606	3721	35538
		НР - 93%; СП - 8%			4257,36	489,20	3589	412		2632	
742	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	39,3	3029,47	20,01	119058	786	103680	14075	143784
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	14592	381		10651	
743	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	27	294,87	2,14	7961	58	5774	2022	10782
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	2129	22		799	
744	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	2	54,76	0,60	110	1	--	78	203
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	108	1		15	
745	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	2	4658,69	2462,41	9317	4925	34	5071	15540
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	4358	1981		1151	
746	2307-0103-0423 РСНБ РК 2015	Светильники, OWP ECO LED	шт.	2	54542,00	--	109084	--	109084	--	117811
		СП - 8%			--	--	--	--		8727	
747	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	6	270,88	--	1625	--	--	1170	3019
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	1625	--		224	
748	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	564,00	--	3384	--	3384	--	3655
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
749	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
750	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
751	1206-0101-0401 РСНБ РК 2015	Коробки оконные и колоды в каменных стенах. Ремонт	коробка	3,6	4894,43	3,38	17620	12	2482	10895	30796
		НР - 72%; СП - 8%			4201,60	1,59	15126	6		2281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,89	2655,32	44,64	5019	84	889	2815	8461
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	4046	35		627	
753	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	1,89	66773,00	--	126201	--	126201	--	136297
		СП - 8%			--	--	--	--		10096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге				430989	7856	377018	40237	508927
							46115	2837	--	37700	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				114352				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				114352				
		Сметная прибыль	Тенге				9148				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				123500				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				185417				
		Материалы	Тенге				135577				
		Всего заработная плата	Тенге					44872			
		Накладные расходы	Тенге				37422				
		Сметная прибыль	Тенге				17827				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				240667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					44872			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				131220				
		Материалы	Тенге				889				
		Всего заработная плата	Тенге					4080			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				126201				
		Накладные расходы	Тенге				2815				
		Сметная прибыль	Тенге				10723				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				144758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге				508925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					48952			
		РАЗДЕЛ 58.Комната для настольных игр									
754	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	19	3029,47	20,01	57560	380	50125	6805	69514
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	7055	184		5149	
755	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	17	294,87	2,14	5013	36	3636	1273	6788
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	1341	14		503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	2	4658,69	2462,41	9317	4925	34	5071	15540
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	4358	1981		1151	
757	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	4	270,88	--	1084	--	--	780	2013
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	1084	--		149	
758	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	564,00	--	2256	--	2256	--	2436
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
759	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	1	270,88	--	271	--	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	271	--		37	
760	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	942,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
761	1206-0101-0401 РСНБ РК 2015	Коробки оконные и колоды в каменных стенах. Ремонт	коробка	3,6	4894,43	3,38	17620	12	2482	10895	30796
		НР - 72%; СП - 8%			4201,60	1,59	15126	6		2281	
762	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2655,32	44,64	5019	84	889	2815	8461
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	4046	35		627	
763	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,89	66773,00	--	126201	--	126201	--	136297
		СП - 8%			--	--	--	--		10096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58	Тенге				225282	5438	186565	27834	273365
							33279	2220	--	20248	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3198				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3198				
		Сметная прибыль	Тенге				256				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3454				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				90864				
	Материалы		Тенге				56278				
	Всего заработная плата		Тенге					31418			
		Накладные расходы	Тенге				25019				
		Сметная прибыль	Тенге				9271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				125154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					31418			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				131220				
	Материалы		Тенге				889				
	Всего заработная плата		Тенге					4080			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126201				
		Накладные расходы	Тенге				2815				
		Сметная прибыль	Тенге				10723				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				144758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58	Тенге				273365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					35498			
		РАЗДЕЛ 59.Комната препод.									
764	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	30,3	3029,47	20,01	91793	606	79936	10852	110856
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	11251	294		8212	
765	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	22	294,87	2,14	6487	47	4705	1647	8785
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	1735	18		651	
766	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	4	4658,69	2462,41	18635	9850	70	10142	31079
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	8715	3963		2302	
767	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	4	270,88	--	1084	--	--	780	2013
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	1084	--		149	
768	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	564,00	--	2256	--	2256	--	2436
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
769	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
770	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
771	1206-0101-0401 РСНБ РК 2015	Коробки оконные и колоды в каменных стенах. Ремонт	коробка	3,6	4894,43	3,38	17620	12	2482	10895	30796
		НР - 72%; СП - 8%			4201,60	1,59	15126	6		2281	
772	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2655,32	44,64	5019	84	889	2815	8461
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	4046	35		627	
773	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,89	66773,00	--	126201	--	126201	--	136297
		СП - 8%			--	--	--	--		10096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 59	Тенге				271519	10600	218423	37521	333764
							42497	4314	--	24724	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4140				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4140				
		Сметная прибыль	Тенге				331				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4471				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				136160				
	Материалы		Тенге				87193				
	Всего заработная плата		Тенге					42731			
		Накладные расходы	Тенге				34706				
		Сметная прибыль	Тенге				13669				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				184535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					42731			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				131220				
	Материалы		Тенге				889				
	Всего заработная плата		Тенге					4080			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126201				
		Накладные расходы	Тенге				2815				
		Сметная прибыль	Тенге				10723				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				144758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 59	Тенге				333764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					46812			
		РАЗДЕЛ 60.Душевая для препод.									
774	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,4	3866,87	69,13	13147	235	9077	3705	18200
		НР - 94%; СП - 8%			1127,84	31,38	3835	107		1348	
775	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	6,4	571,28	1,56	3656	10	1827	1714	5800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			284,14	0,73	1819	5		430	
776	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	1	4658,69	2462,41	4659	2462	18	2536	7770
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	2179	991		576	
777	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	1	270,88	--	271	--	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	271	--		37	
778	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	942,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
779	1206-0101-0401 РСНБ РК 2015	Коробки оконные и колоды в каменных стенах. Ремонт	коробка	3,6	4894,43	3,38	17620	12	2482	10895	30796
		НР - 72%; СП - 8%			4201,60	1,59	15126	6		2281	
780	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2655,32	44,64	5019	84	889	2815	8461
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	4046	35		627	
781	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,89	66773,00	--	126201	--	126201	--	136297
		СП - 8%			--	--	--	--		10096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 60	Тенге				171515	2804	141436	21860	208844
							27274	1143	--	15470	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				942				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				942				
		Сметная прибыль	Тенге				75				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1017				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				39353				
		Материалы	Тенге				13405				
		Всего заработная плата	Тенге					24336			
		Накладные расходы	Тенге				19044				
		Сметная прибыль	Тенге				4672				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				63069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					24336			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				131220				
		Материалы	Тенге				889				
		Всего заработная плата	Тенге					4080			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				126201				
		Накладные расходы	Тенге				2815				
		Сметная прибыль	Тенге				10723				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				144758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4080			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 60	Тенге				208844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					28417			
		РАЗДЕЛ 61.Туалет для студентов									
782	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,4	3866,87	69,13	13147	235	9077	3705	18200
		НР - 94%; СП - 8%			1127,84	31,38	3835	107		1348	
783	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	6,4	571,28	1,56	3656	10	1827	1714	5800
		НР - 94%; СП - 8%			284,14	0,73	1819	5		430	
784	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	1	4658,69	2462,41	4659	2462	18	2536	7770
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	2179	991		576	
785	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	1	270,88	--	271	--	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	271	--		37	
786	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	942,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
787	1206-0101-0401 РСНБ РК 2015	Коробки оконные и колоды в каменных стенах. Ремонт	коробка	3,6	4894,43	3,38	17620	12	2482	10895	30796
		НР - 72%; СП - 8%			4201,60	1,59	15126	6		2281	
788	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2655,32	44,64	5019	84	889	2815	8461
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	4046	35		627	
789	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,89	66773,00	--	126201	--	126201	--	136297
		СП - 8%			--	--	--	--		10096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 61	**Тенге**				171515	2804	141436	21860	208844
							27274	1143	--	15470	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				942				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				942				
		Сметная прибыль	Тенге				75				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1017				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				39353				
		Материалы	Тенге				13405				
		Всего заработная плата	Тенге					24336			
		Накладные расходы	Тенге				19044				
		Сметная прибыль	Тенге				4672				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				63069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					24336			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				131220				
	Материалы		Тенге				889				
	Всего заработная плата		Тенге					4080			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126201				
		Накладные расходы	Тенге				2815				
		Сметная прибыль	Тенге				10723				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				144758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 61	Тенге				208844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					28417			
		РАЗДЕЛ 62.Коридор спортзала									
790	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,4	3866,87	69,13	13147	235	9077	3705	18200
		НР - 94%; СП - 8%			1127,84	31,38	3835	107		1348	
791	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	6,4	571,28	1,56	3656	10	1827	1714	5800
		НР - 94%; СП - 8%			284,14	0,73	1819	5		430	
792	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	1	4658,69	2462,41	4659	2462	18	2536	7770
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	2179	991		576	
793	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	1	270,88	--	271	--	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	271	--		37	
794	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	942,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
795	1206-0101-0401 РСНБ РК 2015	Коробки оконные и колоды в каменных стенах. Ремонт	коробка	3,6	4894,43	3,38	17620	12	2482	10895	30796
		НР - 72%; СП - 8%			4201,60	1,59	15126	6		2281	
796	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2655,32	44,64	5019	84	889	2815	8461
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	4046	35		627	
797	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,89	66773,00	--	126201	--	126201	--	136297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 62	**Тенге**				171515	2804	141436	21860	208844
							27274	1143	--	15470	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				942				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				942				
		Сметная прибыль	Тенге				75				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1017				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39353				
	Материалы		Тенге				13405				
	Всего заработная плата		Тенге					24336			
		Накладные расходы	Тенге				19044				
		Сметная прибыль	Тенге				4672				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				63069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					24336			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				131220				
	Материалы		Тенге				889				
	Всего заработная плата		Тенге					4080			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126201				
		Накладные расходы	Тенге				2815				
		Сметная прибыль	Тенге				10723				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				144758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 62	Тенге				208844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					28417			
		РАЗДЕЛ 63.Сантехническая работа									
798	2304-0702-0503 РСНБ РК 2015	**Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	330	1603,00	--	528990	--	528990	--	571309
		СП - 8%			--	--	--	--		42319	
799	2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	600	614,00	--	368400	--	368400	--	397872
		СП - 8%			--	--	--	--		29472	
800	2304-0905-1618 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, бабочка, муфта-штуцер, с накидной гайкой ("американка") Т 150°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	330	809,00	--	266970	--	266970	--	288328
		СП - 8%			--	--	--	--		21358	
801	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	170	256,00	--	43520	--	43520	--	47002
		СП - 8%			--	--	--	--		3482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
802	2302-0301-0503 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	421,00	--	50520	--	50520	--	54562
		СП - 8%			--	--	--	--		4042	
803	2302-0302-6105 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 40x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	364	709,00	--	258076	--	258076	--	278722
		СП - 8%			--	--	--	--		20646	
804	2302-0301-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	258,00	--	25800	--	25800	--	27864
		СП - 8%			--	--	--	--		2064	
805	5104-0106-0147 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5+1 кВт, бак из нержавеющей стали, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	2	107745,00	--	215490	--		--	215490
					--	--	--	--	215490	--	
806	2304-0905-3003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	10356,00	--	41424	--	41424	--	44738
		СП - 8%			--	--	--	--		3314	
807	5102-0605-0108 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения	шт.	2	18268,00	--	36536	--		--	36536
					--	--	--	--	36536	--	
808	2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1289,00	--	2578	--	2578	--	2784
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
809	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	60	755,10	37,67	45306	2260	1671	41332	93569
		НР - 98%; СП - 8%			689,59	13,33	41375	800		6931	
810	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	60	86,00	--	5160	--	5160	--	5573
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
811	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1472,37	78,03	4417	234	511	3744	8815
		НР - 99%; СП - 8%			1224,08	36,69	3672	110		653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
812	2304-0101-1008 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч6бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	7549,00	--	22647	--	22647	--	24459
		СП - 8%			--	--	--	--		1812	
813	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1489,00	--	8934	--	8934	--	9649
		СП - 8%			--	--	--	--		715	
814	2302-0401-1113 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	103,00	--	206	--	206	--	222
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
815	2302-0302-6109 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50х40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	859,00	--	3436	--	3436	--	3711
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 63	Тенге				1928410	2494	1628843	45076	2111205
							45048	910	252026	137718	
		Стоимость оборудования	Тенге				252026				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				252026				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4417				
		Материалы	Тенге				511				
		Всего заработная плата	Тенге					3782			
		Накладные расходы	Тенге				3744				
		Сметная прибыль	Тенге				653				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3782			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1671967				
		Материалы	Тенге				1670				
		Всего заработная плата	Тенге					42175			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1626661				
		Накладные расходы	Тенге				41332				
		Сметная прибыль	Тенге				137064				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1850363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					42175			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 63	Тенге				2111203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					45958			
		РАЗДЕЛ 64.Сантехническая работа									
816	2304-0702-0503 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	70	1603,00	--	112210	--	112210	--	121187
		СП - 8%			--	--	--	--		8977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
817	2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	250	614,00	--	153500	--	153500	--	165780
		СП - 8%			--	--	--	--		12280	
818	2304-0905-1618 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, бабочка, муфта-штуцер, с накидной гайкой ("американка") Т 150°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	100	809,00	--	80900	--	80900	--	87372
		СП - 8%			--	--	--	--		6472	
819	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	60	256,00	--	15360	--	15360	--	16589
		СП - 8%			--	--	--	--		1229	
820	2302-0301-1110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 40х25х40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	250	818,00	--	204500	--	204500	--	220860
		СП - 8%			--	--	--	--		16360	
821	2302-0302-6105 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 40х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70	709,00	--	49630	--	49630	--	53600
		СП - 8%			--	--	--	--		3970	
822	2302-0301-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	258,00	--	12900	--	12900	--	13932
		СП - 8%			--	--	--	--		1032	
823	5104-0106-0147 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5+1 кВт, бак из нержавеющей стали, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	2	107745,00	--	215490	--		--	215490
					--	--	--	--	215490	--	
824	2304-0905-3003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	10356,00	--	41424	--	41424	--	44738
		СП - 8%			--	--	--	--		3314	
825	5102-0605-0108 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения	шт.	2	18268,00	--	36536	--		--	36536
					--	--	--	--	36536	--	
826	2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1289,00	--	2578	--	2578	--	2784
		СП - 8%			--	--	--	--		206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
827	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1472,37	78,03	4417	234	511	3744	8815
		НР - 99%; СП - 8%			1224,08	36,69	3672	110		653	
828	2304-0101-1008 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч6бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	7549,00	--	22647	--	22647	--	24459
		СП - 8%			--	--	--	--		1812	
829	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1489,00	--	8934	--	8934	--	9649
		СП - 8%			--	--	--	--		715	
830	2302-0401-1113 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	103,00	--	206	--	206	--	222
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
831	2302-0302-6109 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50х40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	859,00	--	3436	--	3436	--	3711
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
832	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	60	755,10	37,67	45306	2260	1671	41332	93569
		НР - 98%; СП - 8%			689,59	13,33	41375	800		6931	
833	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	60	86,00	--	5160	--	5160	--	5573
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
834	2302-0401-4502 РСНБ РК 2015	Адаптер с наружной резьбой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	294,00	--	11760	--	11760	--	12701
		СП - 8%			--	--	--	--		941	
835	2302-0401-4402 РСНБ РК 2015	Адаптер с внутренней резьбой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	364,00	--	14560	--	14560	--	15725
		СП - 8%			--	--	--	--		1165	
836	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	12	9101,38	0,13	109217	2	98942	10068	128827
		НР - 98%; СП - 8%			856,10	--	10273	--		9543	
837	1117-0301-0103 РСНБ РК 2015	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	6	83031,77	129,22	498191	775	483112	14390	553587
		НР - 98%; СП - 8%			2383,92	63,34	14304	380		41006	
838	2302-0101-2952 РСНБ РК 2015	Душевая кабина	шт.	4	119611,00	--	478444	--	478444	--	516720
		СП - 8%			--	--	--	--		38276	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 64	Тенге				2127305	3271	1802385	69534	2352426
							69624	1290	252026	155586	
	Стоимость оборудования		Тенге				252026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				252026				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4417				
	Материалы		Тенге				511				
	Всего заработная плата		Тенге					3782			
		Накладные расходы	Тенге				3744				
		Сметная прибыль	Тенге				653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3782			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1870862				
	Материалы		Тенге				583724				
	Всего заработная плата		Тенге					67132			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1218149				
		Накладные расходы	Тенге				65789				
		Сметная прибыль	Тенге				154932				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2091584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					67132			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 64	Тенге				2352424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					70914			
		РАЗДЕЛ 65.Облицовка фасадов колледжа (учебный корпус)									
839	1211-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Ремонт цоколя**	м2	5,626	2953,65	13,41	16617	75	4644	8595	27229
		НР - 72%; СП - 8%			2114,88	6,86	11898	39		2017	
840	1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля**	м2	14,95	-2405,19	-16,34	-35958	-244	-15882	-15900	-56006
		НР - 80%; СП - 8%			-1326,57	-2,83	-19832	-42		-4149	
841	2105-0109-0711 РСНБ РК 2015	**Металлический сайдинг**	м2	14,95	-2518,00	--	-37644	--	-37644	--	-40656
		СП - 8%			--	--	--	--		-3012	
842	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	84	2775,77	13,62	233165	1144	148413	77174	335166
		НР - 92%; СП - 8%			995,33	3,30	83608	277		24827	
843	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	200	3463,69	86,73	692738	17347	433183	227043	993363
		НР - 92%; СП - 8%			1211,04	22,89	242208	4577		73582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 65	Тенге				868919	18322	532714	296912	1259096
							317882	4851	--	93265	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				868919				
	Материалы		Тенге				570359				
	Всего заработная плата		Тенге					322733			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-37644				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				296912				
		Сметная прибыль	Тенге				93266				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1259097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	Тенге					322733			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 65	Тенге				1259097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	Тенге					322733			
		РАЗДЕЛ 66.Лестничный марш (спорт зала)									
844	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	6	1701,55	72,75	10209	436	4516	4478	15862
		НР - 80%; СП - 8%			876,16	56,73	5257	340		1175	
845	1212-0101-0304 РСНБ РК 2015	Расчистка старой краски	м2	18	872,73	3,56	15709	64	3562	8723	26386
		НР - 72%; СП - 8%			671,29	1,76	12083	32		1955	
846	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	18	756,32	6,01	13614	108	4726	7069	22337
		НР - 80%; СП - 8%			487,80	3,07	8780	55		1655	
847	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	18	797,43	4,35	14354	78	5378	7139	23212
		НР - 80%; СП - 8%			494,35	1,40	8898	25		1719	
848	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	94	479,23	2,80	45047	263	17802	21685	72071
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	26982	125		5339	
849	1212-0101-0304 РСНБ РК 2015	Расчистка старой краски	м2	94	872,73	3,56	82037	335	18601	45552	137796
		НР - 72%; СП - 8%			671,29	1,76	63101	165		10207	
850	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	94	623,70	5,01	58628	470	21152	29797	95499
		НР - 80%; СП - 8%			393,68	2,56	37006	241		7074	
851	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	94	1374,54	17,80	129207	1673	46555	65212	209972
		НР - 80%; СП - 8%			861,48	5,70	80979	536		15553	
852	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	94	430,87	2,80	40502	263	16267	19277	64562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	23972	125		4782	
853	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	14	3866,87	69,13	54136	968	37378	15255	74943
		НР - 94%; СП - 8%			1127,84	31,38	15790	439		5551	
854	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	15	571,28	1,56	8569	23	4284	4017	13593
		НР - 94%; СП - 8%			284,14	0,73	4262	11		1007	
855	1211-0101-0901 РСНБ РК 2015	Штукатурка лестничных маршей и площадок.	м2	24	5065,89	23,82	121581	572	34659	62383	198681
		НР - 72%; СП - 8%			3597,94	12,19	86350	292		14717	
856	1110-0212-0201 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	12	349,28	39,48	4191	474	283	3272	8060
		НР - 90%; СП - 8%			286,18	16,77	3434	201		597	
857	2301-0103-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	12	1256,00	--	15072	--	15072	--	16278
		СП - 8%			--	--	--	--		1206	
858	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	3	54,76	0,60	164	2	--	118	304
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	162	1		23	
859	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	3	4658,69	2462,41	13976	7387	52	7607	23309
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	6537	2972		1727	
860	2307-0103-0423 РСНБ РК 2015	Светильники, OWP ECO LED	шт.	3	54542,00	--	163626	--	163626	--	176716
		СП - 8%			--	--	--	--		13090	
861	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	1	270,88	--	271	--	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	271	--		37	
862	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	564,00	--	564	--	564	--	609
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
863	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	1	270,88	--	271	--	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	271	--		37	
864	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	942,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
865	1206-0101-0401 РСНБ РК 2015	Коробки оконные и колоды в каменных стенах. Ремонт	коробка	3,6	4894,43	3,38	17620	12	2482	10895	30796
		НР - 72%; СП - 8%			4201,60	1,59	15126	6		2281	
866	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	9	2655,32	44,64	23898	402	4231	13407	40289
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	19265	166		2984	
867	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	9	66773,00	--	600957	--	600957	--	649034
		СП - 8%			--	--	--	--		48077	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 66	Тенге				1435145	13532	1003089	326276	1902332
							418527	5732	--	140913	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				165132				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				165132				
		Сметная прибыль	Тенге				13211				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				178343				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				630086				
	Материалы		Тенге				217694				
	Всего заработная плата		Тенге					404829			
		Накладные расходы	Тенге				312868				
		Сметная прибыль	Тенге				75436				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1018391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372
		Сметная заработная плата	Тенге					404829			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				624855				
	Материалы		Тенге				4231				
	Всего заработная плата		Тенге					19431			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				600957				
		Накладные расходы	Тенге				13407				
		Сметная прибыль	Тенге				51061				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				689323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					19431			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15072				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15072				
		Сметная прибыль	Тенге				1206				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16278				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 66	Тенге				1902334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								390
		Сметная заработная плата	Тенге					424259			
		РАЗДЕЛ 67.Облицовка фасадов колледжа (быт. корпус)									
868	1109-0403-0201 РСНБ РК 2015	Витражи, витрины с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий. Монтаж	т конструкций	3,85	357577,81	45325,51	1376675	174503	72120	804576	2355751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			293520,00	9350,75	1130052	36000		174500	
869	2109-0304-0103 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом	м2	385	19282,00	--	7423570	--	7423570	--	8017456
		СП - 8%			--	--	--	--		593886	
870	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	180	3463,69	86,73	623464	15612	389865	204338	894027
		НР - 92%; СП - 8%			1211,04	22,89	217987	4120		66224	
871	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 К=0,7	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	0,6	78231,33	23104,49	46939	13863	3565	23426	75994
		НР - 69%; СП - 8%			49184,94	7400,09	29511	4440		5629	
872	1146-0401-1205 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Разборка	м2 горизонтальной проекции	20	4808,57	913,31	96171	18266	2893	70792	180320
		НР - 84%; СП - 8%			3750,60	463,19	75012	9264		13357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 67	Тенге				9566819	222244	7892013	1103132	11523548
							1452562	53824	--	853596	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				719636				
	Материалы		Тенге				392758				
	Всего заработная плата		Тенге					306383			
		Накладные расходы	Тенге				275130				
		Сметная прибыль	Тенге				79581				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1074347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
		Сметная заработная плата	Тенге					306383			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8847183				
	Материалы		Тенге				75684				
	Всего заработная плата		Тенге					1200003			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7423570				
		Накладные расходы	Тенге				828002				
		Сметная прибыль	Тенге				774015				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10449201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								975
		Сметная заработная плата	Тенге					1200003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 67	Тенге				11523548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1265
		Сметная заработная плата	Тенге					1506386			
		РАЗДЕЛ 68.Центральный ход учебного корпуса									
873	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6	42563,87	2359,60	255383	14158	214748	27354	305356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			4412,88	489,20	26477	2935		22619	
874	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35	794,12	--	27794	--	--	20012	51631
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	27794	--		3825	
875	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	35	143,90	66,47	5037	2326	--	2760	8421
		НР - 72%; СП - 8%			77,44	32,10	2710	1124		624	
876	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	21	623,70	5,01	13098	105	4726	6657	21335
		НР - 80%; СП - 8%			393,68	2,56	8267	54		1580	
877	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,7	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Демонтаж старого входа	м2	8	266,67	116,82	2133	935	3232	4387	7042
		НР - 90%; СП - 8%			553,76	55,51	4430	444		522	
878	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	22,5	2374,94	166,89	53436	3755	31882	17625	76746
		НР - 90%; СП - 8%			791,08	79,30	17799	1784		5685	
879	2109-0203-0109 РСНБ РК 2015	Конструкция из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	22,5	20531,00	--	461948	--	461948	--	498903
		СП - 8%			--	--	--	--		36956	
880	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	27	3100,09	19,62	83702	530	66292	15711	107366
		НР - 92%; СП - 8%			625,20	7,29	16880	197		7953	
881	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7	-3866,87	-69,13	-27068	-484	-18689	-7628	-37471
		НР - 94%; СП - 8%			-1127,84	-31,38	-7895	-220		-2776	
882	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	30	294,87	2,14	8846	64	6416	2246	11980
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	2366	24		887	
883	1137-0401-0201 РСНБ РК 2015	Блоки фундаментные. Устройство с постелью	м3 сборных конструкций	1,6	38535,40	3592,55	61657	5748	49492	7716	74922
		НР - 91%; СП - 8%			4010,80	1288,59	6417	2062		5550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 68	Тенге				945966	27136	820047	96840	1126231
							105247	8404	--	83425	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				945966				
	Материалы		Тенге				354866				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					113650			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				461948				
		Накладные расходы	Тенге				96840				
		Сметная прибыль	Тенге				83424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1126230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					113650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 68	Тенге				1126230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					113650			
		РАЗДЕЛ 69.Душевая для студентов									
884	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3,4	479,23	2,80	1629	10	643	784	2607
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	976	5		193	
885	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	18,2	430,87	2,80	7842	51	3150	3732	12500
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	4641	24		926	
886	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,4	3866,87	69,13	13147	235	9077	3705	18200
		НР - 94%; СП - 8%			1127,84	31,38	3835	107		1348	
887	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	7	571,28	1,56	3999	11	1999	1874	6343
		НР - 94%; СП - 8%			284,14	0,73	1989	5		470	
888	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	1	54,76	0,60	55	1	--	39	101
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	54	--		8	
889	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	1	4658,69	2462,41	4659	2462	18	2536	7770
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	2179	991		576	
890	2307-0103-0423 РСНБ РК 2015	Светильники, OWP ECO LED	шт.	1	54542,00	--	54542	--	54542	--	58905
		СП - 8%			--	--	--	--		4363	
891	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	1	270,88	--	271	--	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	271	--		37	
892	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	942,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
893	1206-0101-0401 РСНБ РК 2015	Коробки оконные и колоды в каменных стенах. Ремонт	коробка	3,6	4894,43	3,38	17620	12	2482	10895	30796
		НР - 72%; СП - 8%			4201,60	1,59	15126	6		2281	
894	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2655,32	44,64	5019	84	889	2815	8461
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	4046	35		627	
895	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,89	66773,00	--	126201	--	126201	--	136297
		СП - 8%			--	--	--	--		10096	
896	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	337	100,21	2,60	33772	877	--	24008	62402
		НР - 72%; СП - 8%			97,61	1,33	32895	449		4622	
897	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	337	2590,78	11,43	873092	3851	789396	76814	1025899
		НР - 94%; СП - 8%			236,93	5,55	79845	1872		75992	
898	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	72	294,87	2,14	21230	154	15398	5391	28751
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	5678	57		2130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 69	Тенге				1164020	7748	1004737	132788	1400552
							151535	3550	--	103744	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				55484				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55484				
		Сметная прибыль	Тенге				4439				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				59923				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				977317				
	Материалы		Тенге				822164				
	Всего заработная плата		Тенге					151004			
		Накладные расходы	Тенге				129973				
		Сметная прибыль	Тенге				88583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1195873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	Тенге					151004			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				131220				
	Материалы		Тенге				889				
	Всего заработная плата		Тенге					4080			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126201				
		Накладные расходы	Тенге				2815				
		Сметная прибыль	Тенге				10723				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				144758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4080			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 69	Тенге				1400554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					155084			
		РАЗДЕЛ 70.Фойе 1-го этажа									
899	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	56	571,28	1,56	31992	87	15993	14996	50747
		НР - 94%; СП - 8%			284,14	0,73	15912	41		3759	
900	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	16	4658,69	2462,41	74539	39399	279	40569	124317
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	34861	15850		9209	
901	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	4	270,88	--	1084	--	--	780	2013
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	1084	--		149	
902	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	564,00	--	2256	--	2256	--	2436
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
903	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
904	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
905	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2	4584,49	92,59	9169	185	1364	5529	15874
		НР - 72%; СП - 8%			3810,00	29,70	7620	59		1176	
906	2307-0201-0926 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	8322,00	--	16644	--	16644	--	17976
		СП - 8%			--	--	--	--		1332	
907	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	8	2655,32	44,64	21243	357	3762	11917	35813
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	17124	147		2653	
908	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	8	66773,00	--	534184	--	534184	--	576919
		СП - 8%			--	--	--	--		42735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 70	Тенге				693535	40028	576366	74181	829136
							77143	16098	--	61419	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				29953				
	Материалы		Тенге				1364				
	Всего заработная плата		Тенге					7679			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20784				
		Накладные расходы	Тенге				5529				
		Сметная прибыль	Тенге				2839				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				38321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7679			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				108156				
	Материалы		Тенге				16271				
	Всего заработная плата		Тенге					68290			
		Накладные расходы	Тенге				56735				
		Сметная прибыль	Тенге				13191				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				178083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					68290			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				555427				
	Материалы		Тенге				3761				
	Всего заработная плата		Тенге					17272			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				534184				
		Накладные расходы	Тенге				11917				
		Сметная прибыль	Тенге				45388				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				612731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					17272			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 70	Тенге				829135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					93241			
		РАЗДЕЛ 71.Коридор (Столовая) 1-го этажа									
909	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	30,2	479,23	2,80	14473	85	5719	6967	23155
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	8669	40		1715	
910	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	66	430,87	2,80	28437	185	11420	13535	45331
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	16832	87		3358	
911	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	20	571,28	1,56	11426	31	5712	5356	18124
		НР - 94%; СП - 8%			284,14	0,73	5683	15		1343	
912	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	4	54,76	0,60	219	2	--	157	406
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	217	1		30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
913	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	4	4658,69	2462,41	18635	9850	70	10142	31079
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	8715	3963		2302	
914	2307-0103-0423 РСНБ РК 2015	Светильники, OWP ECO LED	шт.	4	54542,00	--	218168	--	218168	--	235621
		СП - 8%			--	--	--	--		17453	
915	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
916	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	564,00	--	1128	--	1128	--	1218
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
917	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	1	270,88	--	271	--	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	271	--		37	
918	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	942,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
919	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	3,6	6098,99	29,05	21956	105	10343	9246	33699
		НР - 80%; СП - 8%			3196,80	13,74	11508	49		2496	
920	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,94	2655,32	44,64	7807	131	1383	4380	13161
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	6293	54		975	
921	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,94	66773,00	--	196313	--	196313	--	212018
		СП - 8%			--	--	--	--		15705	
922	1117-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	4	34992,40	117,38	139970	470	131670	7892	159691
		НР - 98%; СП - 8%			1957,39	55,95	7830	224		11829	
923	2113-0508-0104 РСНБ РК 2015	Зеркало ГОСТ 111-2001	м2	2	2099,00	--	4198	--	4198	--	4534
		СП - 8%			--	--	--	--		336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
924	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	5	1619,00	173,11	8095	866	--	5501	14684
		НР - 72%; СП - 8%			1445,89	82,19	7229	411		1088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 71	Тенге				672578	11724	587066	63761	795247
							73788	4844	--	58907	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				220238				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				220238				
		Сметная прибыль	Тенге				17619				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				237857				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				108251				
	Материалы		Тенге				33265				
	Всего заработная плата		Тенге					64232			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4198				
		Накладные расходы	Тенге				51490				
		Сметная прибыль	Тенге				12779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				172520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					64232			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				204119				
	Материалы		Тенге				1382				
	Всего заработная плата		Тенге					6347			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				196313				
		Накладные расходы	Тенге				4380				
		Сметная прибыль	Тенге				16680				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				225179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6347			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				139970				
	Материалы		Тенге				131671				
	Всего заработная плата		Тенге					8053			
		Накладные расходы	Тенге				7892				
		Сметная прибыль	Тенге				11829				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				159691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8053			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 71	Тенге				795247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					78633			
		РАЗДЕЛ 72.Электрощитовая 1-этаж									
925	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	13,7	479,23	2,80	6565	38	2595	3160	10504
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	3932	18		778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	47,9	430,87	2,80	20639	134	8289	9823	32899
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	12216	63		2437	
927	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	13,7	3866,87	69,13	52976	947	36578	14928	73337
		НР - 94%; СП - 8%			1127,84	31,38	15451	430		5432	
928	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	16	571,28	1,56	9140	25	4569	4285	14499
		НР - 94%; СП - 8%			284,14	0,73	4546	12		1074	
929	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	3	54,76	0,60	164	2	--	118	304
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	162	1		23	
930	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	3	4658,69	2462,41	13976	7387	52	7607	23309
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	6537	2972		1727	
931	2307-0103-0423 РСНБ РК 2015	Светильники, OWP ECO LED	шт.	3	54542,00	--	163626	--	163626	--	176716
		СП - 8%			--	--	--	--		13090	
932	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
933	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	564,00	--	1128	--	1128	--	1218
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
934	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	1	270,88	--	271	--	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	271	--		37	
935	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	942,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
936	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2	2655,32	44,64	5311	89	941	2979	8953
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	4281	37		663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
937	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2	66773,00	--	133546	--	133546	--	144230
		СП - 8%			--	--	--	--		10684	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 72	Тенге				408826	8623	352266	43485	488495
							47939	3533	--	36185	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				165696				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				165696				
		Сметная прибыль	Тенге				13256				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				178952				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				104274				
	Материалы		Тенге				52083				
	Всего заработная плата		Тенге					47154			
		Накладные расходы	Тенге				40506				
		Сметная прибыль	Тенге				11582				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				156362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					47154			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				138857				
	Материалы		Тенге				940				
	Всего заработная плата		Тенге					4318			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				133546				
		Накладные расходы	Тенге				2979				
		Сметная прибыль	Тенге				11347				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				153183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 72	Тенге				488497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					51471			
		РАЗДЕЛ 73.Склад 1-этаж									
938	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	35	479,23	2,80	16773	98	6629	8074	26835
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	10046	46		1988	
939	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	74,3	430,87	2,80	32014	208	12858	15237	51031
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	18948	98		3780	
940	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	35	3866,87	69,13	135340	2420	93446	38138	187357
		НР - 94%; СП - 8%			1127,84	31,38	39474	1098		13878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
941	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	59	571,28	1,56	33705	92	16849	15799	53465
		НР - 94%; СП - 8%			284,14	0,73	16764	43		3960	
942	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	5	54,76	0,60	274	3	--	196	507
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	271	2		38	
943	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	5	4658,69	2462,41	23293	12312	87	12678	38849
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	10894	4953		2878	
944	2307-0103-0423 РСНБ РК 2015	Светильники, OWP ECO LED	шт.	5	54542,00	--	272710	--	272710	--	294527
		СП - 8%			--	--	--	--		21817	
945	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	4	270,88	--	1084	--	--	780	2013
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	1084	--		149	
946	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	564,00	--	2256	--	2256	--	2436
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
947	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
948	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
949	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2	2655,32	44,64	5311	89	941	2979	8953
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	4281	37		663	
950	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2	66773,00	--	133546	--	133546	--	144230
		СП - 8%			--	--	--	--		10684	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 73	Тенге				658732	15222	541206	94271	813244
							102305	6278	--	60241	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				276850				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				276850				
		Сметная прибыль	Тенге				22148				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				298998				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				243025				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				129868				
	Всего заработная плата		Тенге					104265			
		Накладные расходы	Тенге				91293				
		Сметная прибыль	Тенге				26745				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				361064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					104265			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				138857				
	Материалы		Тенге				940				
	Всего заработная плата		Тенге					4318			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				133546				
		Накладные расходы	Тенге				2979				
		Сметная прибыль	Тенге				11347				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				153183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 73	Тенге				813245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					108583			
		РАЗДЕЛ 74.Раздевалка для поваров									
951	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	7,8	479,23	2,80	3738	22	1477	1799	5980
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	2239	10		443	
952	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	33,6	430,87	2,80	14477	94	5814	6891	23077
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	8569	45		1709	
953	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7,8	3866,87	69,13	30162	539	20826	8499	41754
		НР - 94%; СП - 8%			1127,84	31,38	8797	245		3093	
954	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	12	571,28	1,56	6855	19	3426	3213	10874
		НР - 94%; СП - 8%			284,14	0,73	3410	9		806	
955	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	2	54,76	0,60	110	1	--	78	203
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	108	1		15	
956	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	2	4658,69	2462,41	9317	4925	34	5071	15540
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	4358	1981		1151	
957	2307-0103-0423 РСНБ РК 2015	Светильники, OWP ECO LED	шт.	2	54542,00	--	109084	--	109084	--	117811
		СП - 8%			--	--	--	--		8727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
958	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
959	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	564,00	--	1128	--	1128	--	1218
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
960	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	1	270,88	--	271	--	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	271	--		37	
961	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	942,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
962	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	1,89	2548,24	526,89	4816	996	1876	1970	7329
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	1944	245		543	
963	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4091,00	--	7732	--	7732	--	8351
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
964	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439,00	--	5439	--	5439	--	5874
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
965	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	6	353,00	--	2118	--	2118	--	2287
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 74	Тенге				196731	6596	159896	28106	242824
							30237	2536	--	17987	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				111154				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				111154				
		Сметная прибыль	Тенге				8892				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				120046				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				80138				
		Материалы	Тенге				33455				
		Всего заработная плата	Тенге					32773			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9850				
		Накладные расходы	Тенге				28108				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				8660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				116905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					32773			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5439				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5439				
		Сметная прибыль	Тенге				435				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5874				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 74	Тенге				242826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					32773			
		РАЗДЕЛ 75.Коридор №2									
966	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	17,8	479,23	2,80	8530	50	3371	4106	13647
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	5109	24		1011	
967	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	62,55	430,87	2,80	26951	175	10824	12828	42961
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	15952	83		3182	
968	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	17,8	3866,87	69,13	68830	1230	47524	19396	95284
		НР - 94%; СП - 8%			1127,84	31,38	20076	559		7058	
969	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	20	571,28	1,56	11426	31	5712	5356	18124
		НР - 94%; СП - 8%			284,14	0,73	5683	15		1343	
970	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	3	54,76	0,60	164	2	--	118	304
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	162	1		23	
971	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	3	4658,69	2462,41	13976	7387	52	7607	23309
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	6537	2972		1727	
972	2307-0103-0423 РСНБ РК 2015	Светильники, OWP ECO LED	шт.	3	54542,00	--	163626	--	163626	--	176716
		СП - 8%			--	--	--	--		13090	
973	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
974	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	564,00	--	1128	--	1128	--	1218
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
975	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	1	270,88	--	271	--	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	271	--		37	
976	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	942,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
977	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	1,8	1619,00	173,11	2914	312	--	1980	5286
		НР - 72%; СП - 8%			1445,89	82,19	2603	148		392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 75	Тенге				299300	9187	233179	51976	379375
							56934	3800	--	28103	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				165696				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				165696				
		Сметная прибыль	Тенге				13256				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				178952				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				133604				
	Материалы		Тенге				67483				
	Всего заработная плата		Тенге					60734			
		Накладные расходы	Тенге				51976				
		Сметная прибыль	Тенге				14846				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				200426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					60734			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 75	Тенге				379378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					60734			
		РАЗДЕЛ 76.Кабинет Новый 1:1									
978	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	51,6	479,23	2,80	24728	145	9772	11904	39562
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	14811	68		2931	
979	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	122,2	430,87	2,80	52652	342	21146	25061	83930
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	31164	162		6217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
980	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	51,6	2590,78	11,43	133684	590	120868	11761	157081
		НР - 94%; СП - 8%			236,93	5,55	12226	287		11636	
981	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	40	294,87	2,14	11795	85	8556	2995	15973
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,80	3154	32		1183	
982	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	10	54,76	0,60	548	6	--	392	1015
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	542	3		75	
983	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	10	4658,69	2462,41	46587	24624	175	25356	77698
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	21788	9906		5755	
984	2307-0103-0423 РСНБ РК 2015	Светильники, OWP ECO LED	шт.	10	54542,00	--	545420	--	545420	--	589054
		СП - 8%			--	--	--	--		43634	
985	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	6	270,88	--	1625	--	--	1170	3019
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	1625	--		224	
986	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	564,00	--	3384	--	3384	--	3655
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
987	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	270,88	--	542	--	--	390	1006
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	542	--		75	
988	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
989	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	12	1619,00	173,11	19428	2077	--	13203	35241
		НР - 72%; СП - 8%			1445,89	82,19	17351	986		2610	
990	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	12	81,52	5,20	978	62	--	681	1791
		НР - 72%; СП - 8%			76,32	2,45	916	29		133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
991	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	1,89	2548,24	526,89	4816	996	1876	1970	7329
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	1944	245		543	
992	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4091,00	--	7732	--	7732	--	8351
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
993	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439,00	--	5439	--	5439	--	5874
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
994	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	6	353,00	--	2118	--	2118	--	2287
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
995	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2	2655,32	44,64	5311	89	941	2979	8953
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	4281	37		663	
996	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2	66773,00	--	133546	--	133546	--	144230
		СП - 8%			--	--	--	--		10684	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 76	Тенге				1002217	29017	862857	97862	1188084
							110343	11756	--	88008	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				550688				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				550688				
		Сметная прибыль	Тенге				44055				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				594743				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				307233				
	Материалы		Тенге				162393				
	Всего заработная плата		Тенге					117781			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9850				
		Накладные расходы	Тенге				94882				
		Сметная прибыль	Тенге				32169				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				434285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					117781			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				144296				
	Материалы		Тенге				940				
	Всего заработная плата		Тенге					4318			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				138985				
		Накладные расходы	Тенге				2979				
		Сметная прибыль	Тенге				11782				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				159057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 76	Тенге				1188085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					122099			
		РАЗДЕЛ 77.Туалет №1									
997	1212-0101-0304 РСНБ РК 2015	Расчистка старой краски	м2	37	872,73	3,56	32291	132	7321	17930	54239
		НР - 72%; СП - 8%			671,29	1,76	24838	65		4018	
998	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,1	756,32	6,01	5370	43	1864	2788	8811
		НР - 80%; СП - 8%			487,80	3,07	3463	22		653	
999	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	7,1	797,43	4,35	5662	31	2121	2816	9156
		НР - 80%; СП - 8%			494,35	1,40	3510	10		678	
1000	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	7,1	479,23	2,80	3403	20	1345	1638	5444
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	2038	9		403	
1001	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,9	623,70	5,01	18649	150	6728	9478	30377
		НР - 80%; СП - 8%			393,68	2,56	11771	77		2250	
1002	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,9	1374,54	17,80	41099	532	14809	20743	66789
		НР - 80%; СП - 8%			861,48	5,70	25758	171		4947	
1003	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	29,9	430,87	2,80	12883	84	5174	6132	20536
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	7625	40		1521	
1004	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7,1	3866,87	69,13	27455	491	18956	7737	38007
		НР - 94%; СП - 8%			1127,84	31,38	8008	223		2815	
1005	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	14	571,28	1,56	7998	22	3998	3749	12687
		НР - 94%; СП - 8%			284,14	0,73	3978	10		940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1006	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые. Устройство	м2 покрытия	7,1	4925,67	45,03	34972	320	30282	4249	42359
		НР - 94%; СП - 8%			615,42	21,24	4370	151		3138	
1007	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,1	952,78	26,13	6765	186	4352	2180	9661
		НР - 94%; СП - 8%			313,66	13,00	2227	92		716	
1008	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	7,1	2572,93	72,84	18268	517	17323	632	20412
		НР - 94%; СП - 8%			60,33	34,41	428	244		1512	
1009	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	20	82,82	0,20	1656	4	--	1191	3075
		НР - 72%; СП - 8%			82,61	0,10	1652	2		228	
1010	1308-0201-0812 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	20	608,90	273,24	12178	5465	1332	5034	18588
		НР - 72%; СП - 8%			269,06	80,49	5381	1610		1377	
1011	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,014	256018,00	--	3584	--	3584	--	3871
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
1012	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	162991,00	--	978	--	978	--	1056
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
1013	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	2	54,76	0,60	110	1	--	78	203
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	108	1		15	
1014	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	2	4658,69	2462,41	9317	4925	34	5071	15540
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	4358	1981		1151	
1015	2307-0103-0423 РСНБ РК 2015	Светильники, OWP ECO LED	шт.	2	54542,00	--	109084	--	109084	--	117811
		СП - 8%			--	--	--	--		8727	
1016	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	1	270,88	--	271	--	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	271	--		37	
1017	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	564,00	--	564	--	564	--	609
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
1018	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	1	270,88	--	271	--	--	195	503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	271	--		37	
1019	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	942,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
1020	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2	м2	1,89	2548,24	526,89	4816	996	1876	1970	7329
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	1944	245		543	
1021	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4091,00	--	7732	--	7732	--	8351
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
1022	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439,00	--	5439	--	5439	--	5874
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
1023	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	6	353,00	--	2118	--	2118	--	2287
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
1024	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	60357,60	165,76	60358	166	57519	2698	68100
		НР - 98%; СП - 8%			2672,88	80,47	2673	80		5044	
1025	1215-0101-0618 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	10619,10	32,22	10619	32	8437	1559	13153
		НР - 72%; СП - 8%			2150,21	15,73	2150	16		974	
1026	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	24	6098,99	29,05	146376	697	68956	61642	224659
		НР - 80%; СП - 8%			3196,80	13,74	76723	330		16641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 77	Тенге				591226	14812	382868	159705	811007
							193545	5378	--	60073	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				127330				
	Материалы		Тенге				1332				
	Всего заработная плата		Тенге					6991			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115152				
		Накладные расходы	Тенге				5034				
		Сметная прибыль	Тенге				10589				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				142953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6991			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				398099				
	Материалы		Тенге				193577				
	Всего заработная плата		Тенге					189179			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9850				
		Накладные расходы	Тенге				151975				
		Сметная прибыль	Тенге				44006				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				594080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					189179			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5439				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5439				
		Сметная прибыль	Тенге				435				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5874				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				60358				
	Материалы		Тенге				57519				
	Всего заработная плата		Тенге					2753			
		Накладные расходы	Тенге				2698				
		Сметная прибыль	Тенге				5044				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				68100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2753			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 77	Тенге				811007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					198924			
		РАЗДЕЛ 78.Туалет №2									
1027	1212-0101-0304 РСНБ РК 2015	Расчистка старой краски	м2	27,9	872,73	3,56	24349	99	5521	13520	40899
		НР - 72%; СП - 8%			671,29	1,76	18729	49		3030	
1028	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,9	756,32	6,01	2950	23	1025	1532	4840
		НР - 80%; СП - 8%			487,80	3,07	1902	12		358	
1029	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3,9	797,43	4,35	3110	17	1165	1547	5029
		НР - 80%; СП - 8%			494,35	1,40	1928	5		373	
1030	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3,9	479,23	2,80	1869	11	739	900	2990
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	1119	5		221	
1031	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	24	623,70	5,01	14969	120	5401	7608	24383
		НР - 80%; СП - 8%			393,68	2,56	9448	61		1806	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1032	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	24	1374,54	17,80	32989	427	11887	16650	53610
		НР - 80%; СП - 8%			861,48	5,70	20675	137		3971	
1033	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	24	430,87	2,80	10341	67	4153	4922	16484
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	6121	32		1221	
1034	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,9	3866,87	69,13	15081	270	10412	4250	20877
		НР - 94%; СП - 8%			1127,84	31,38	4399	122		1546	
1035	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8	571,28	1,56	4570	12	2285	2142	7250
		НР - 94%; СП - 8%			284,14	0,73	2273	6		537	
1036	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые. Устройство	м2 покрытия	3,9	4925,67	45,03	19210	176	16634	2334	23268
		НР - 94%; СП - 8%			615,42	21,24	2400	83		1724	
1037	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,9	952,78	26,13	3716	102	2391	1198	5306
		НР - 94%; СП - 8%			313,66	13,00	1223	51		393	
1038	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	3,9	2572,93	72,84	10034	284	9515	347	11212
		НР - 94%; СП - 8%			60,33	34,41	235	134		831	
1039	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	30	82,82	0,20	2484	6	--	1787	4613
		НР - 72%; СП - 8%			82,61	0,10	2478	3		342	
1040	1308-0201-0812 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	30	608,90	273,24	18267	8197	1998	7550	27883
		НР - 72%; СП - 8%			269,06	80,49	8072	2415		2065	
1041	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,021	256018,00	--	5376	--	5376	--	5806
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
1042	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,009	162991,00	--	1467	--	1467	--	1584
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
1043	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	1	54,76	0,60	55	1	--	39	101
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	0,31	54	--		8	
1044	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	1	4658,69	2462,41	4659	2462	18	2536	7770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			2178,84	990,63	2179	991		576	
1045	2307-0103-0423 РСНБ РК 2015	Светильники, OWP ECO LED	шт.	1	54542,00	--	54542	--	54542	--	58905
		СП - 8%			--	--	--	--		4363	
1046	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	1	270,88	--	271	--	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	271	--		37	
1047	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	564,00	--	564	--	564	--	609
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
1048	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	1	270,88	--	271	--	--	195	503
		НР - 72%; СП - 8%			270,88	--	271	--		37	
1049	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	942,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
1050	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	60357,60	165,76	60358	166	57519	2698	68100
		НР - 98%; СП - 8%			2672,88	80,47	2673	80		5044	
1051	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2	2655,32	44,64	5311	89	941	2979	8953
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	4281	37		663	
1052	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2	66773,00	--	133546	--	133546	--	144230
		СП - 8%			--	--	--	--		10684	
1053	1215-0101-0618 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	10619,10	32,22	10619	32	8437	1559	13153
		НР - 72%; СП - 8%			2150,21	15,73	2150	16		974	
1054	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	16	6098,99	29,05	97584	465	45970	41095	149773
		НР - 80%; СП - 8%			3196,80	13,74	51149	220		11094	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 78	Тенге				539503	13027	382448	117583	709651
							144032	4459	--	52565	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				81158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1998				
	Всего заработная плата		Тенге					10486			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				62891				
		Накладные расходы	Тенге				7550				
		Сметная прибыль	Тенге				7097				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				95805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10486			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				259130				
	Материалы		Тенге				125550				
	Всего заработная плата		Тенге					130933			
		Накладные расходы	Тенге				104355				
		Сметная прибыль	Тенге				29079				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				392564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					130933			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				138857				
	Материалы		Тенге				940				
	Всего заработная плата		Тенге					4318			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				133546				
		Накладные расходы	Тенге				2979				
		Сметная прибыль	Тенге				11347				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				153183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4318			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				60358				
	Материалы		Тенге				57519				
	Всего заработная плата		Тенге					2753			
		Накладные расходы	Тенге				2698				
		Сметная прибыль	Тенге				5044				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				68100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2753			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 78	Тенге				709652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					148491			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								62200932
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8892000				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1736867			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					647143			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38718059		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						504052		
		- Накладные расходы	Тенге							7786250	
		- Сметная прибыль	Тенге							4570146	
		Непредвиденные работы и затраты 2%									1244018,64
		Итого с непредвиденными									63444950,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Понижающий коэффициент									**44823662,71**
		НДС 12%									**5378839,53**
		Итого с НДС									**50202502,24**

Заказчик: Руководитель КГКП «Атырауский колледж энергетики и строительства» Управления образования Атырауской области

_____Темирташев Н.К.

Технадзор: ТОО "Казстройгазинжиниринг"

_____Оразалиев О.Д.

Подрядчик: ТОО "БатысСтройСервис"

_____Джолымбетов С.А.