Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик,11**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **151140001473**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақмола Құрылыс Материалдары",РК, г.Нур-Султан ул.Сембинова 27**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

970340000050

Договор (контракт) Договор о государственных закупках № 476 от 03.05.2019г

Номер документа	Дата составления
23	**12.09.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфрастркутуры г.Нұр-Сұлтан"(по районам Есиль и Сарыарка) за сентябрь месяц 2019г.			тг	1	103 290 877,00	103 290 877,00	11 066 879,68
				Итого	1	x	103 290 877,00	11 066 879,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Махметова З.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.09.2019

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақмола Құрылыс Материалдары»

Наименование строительства и его адрес: "Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан" (по районам Есиль и Сарыарка).

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
Заказчика	Исполнитель	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№476	03.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочихь затрат. Не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	1 210 863 263								129 735 350	
В том числе: В текущем месяце	103 290 877	92 223 997							11 066 879,68	**103 290 877**

Заказчик:

Исполнитель:

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола Курылыс Материалдары»
Наименование объекта: Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан (по районам Есиль и Сарыарка)

форма 2В

Шифр стройки 6
Наименование объекта - ***Средний ремонт переулка Айдын на участке от переулка Сумбе до поликлиники №5***
Шифр объекта 3130

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2019г.

на Дорожные работы
(наименование работ и затрат)

Основание:
Составлен(а) в ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2270	246,78	235,72	560194	535084	270	132884	748524
		НР - 72%; СП - 8%			10,94	70,36	24840	159722		55446	
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	470	246,78	235,72	115987	110788	56	27514	154981
		НР - 72%; СП - 8%			10,94	70,36	5143	33070		11480	
3	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	4932	370,00	--	1824840	--		--	1970827
		СП - 8%			--	--	--	--		145987	
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	470	1472,44	1300,79	692047	611372	1053	243711	1010619
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	79622	146036		74861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	Дресва	м3	573,4	2984,00	--	1711026	--	1711026	--	1847908
		СП - 8%			--	--	--	--		136882	
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1441,2	1472,44	1300,79	2122082	1874701	3229	747312	3098945
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	244152	447804		229551	
7	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	Дресва	м3	1758,264	2984,00	--	5246660	--	5246660	--	5666393
		СП - 8%			--	--	--	--		419733	
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	602,8	1472,44	1300,79	887587	784117	1350	312573	1296173
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	102120	187299		96013	
9	2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83	м3	735,416	2935,00	--	2158446	--	2158446	--	2331122
		СП - 8%			--	--	--	--		172676	
10	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	3,271905	18058,30	6906,98	59085	22599	--	39405	106369
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	36486	--		7879	
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,271905	97334,42	2274,69	318469	7443	311026	4227	348512
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	3914		25816	
12	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2796,5	1402,60	121,48	3922365	339732	3433407	281332	4539993
		НР - 108%; СП - 8%			53,36	39,79	149226	111267		336296	
13	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	2796,5	612,11	0,10	1711768	285	1709884	1727	1850574
		НР - 108%; СП - 8%			0,57	--	1599	--		137080	
14	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,45418	18058,30	6906,98	26260	10044	--	17513	47275
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	16216	--		3502	
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,45418	97334,42	2274,69	141542	3308	138234	1879	154894
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	1740		11474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей м/з. Устройство	м2 покрытия	2796,5	183,21	121,48	512349	339732	23391	281332	857176
		НР - 108%; СП - 8%			53,36	39,79	149226	111267		63494	
17	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей м/з. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2796,5	0,58	0,05	1631	151	681	863	2694
		НР - 108%; СП - 8%			0,29	--	799	--		200	
18	СТ Прайс-лист	Мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б мирки I с полимер бутонал НС-98	т	345,0881	22995,54	--	7935486	--	7935486	--	8570325
		СП - 8%			--	--	--	--		634839	
19	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км	т	345,0881	370,00	--	127683	--		--	137897
		СП - 8%			--	--	--	--		10215	
20	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство искусственной неровности/Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+4=7см). Устройство	м2 покрытия	18,19	1195,87	3,58	21753	65	17727	4305	28142
		НР - 108%; СП - 8%			217,76	1,36	3961	25		2085	
21	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	Устройство искусственной неровности/Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	18,19	1515,16	--	27561	--	22456	5514	35721
		НР - 108%; СП - 8%			280,67	--	5105	--		2646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30124818	4639422	22714382	2102091	34805064
							818496	1202143	--	2578155	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7935486				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7935486				
		Сметная прибыль	Тенге				634839				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8570325				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22189332				
	Материалы		Тенге				5662760				
	Всего заработная плата		Тенге					2020639			
	Местные материалы		Тенге				9116131				
	Транспортные расходы		Тенге				1952523				
		Накладные расходы	Тенге				2102091				
		Сметная прибыль	Тенге				1943314				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26234737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1245
		Сметная заработная плата	Тенге					2020639			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34805062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1245
		Сметная заработная плата	Тенге					2020639			
		РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ									
22	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)**	м3 грунта	38,4	1976,44	--	75895	--	--	54645	140983
		НР - 72%; СП - 8%			1976,44	--	75895	--		10443	
23	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	38,4	634,57	--	24367	--	--	17545	45265
		НР - 72%; СП - 8%			634,57	--	24367	--		3353	
24	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	Тенге за 1 тонну	76,032	370,00	--	28132	--		--	30382
		СП - 8%			--	--	--	--		2251	
25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	8,4	6882,68	2021,43	57814	16980	32130	15587	79273
		НР - 93%; СП - 8%			1036,15	959,08	8704	8056		5872	
26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	240	1977,71	37,58	474650	9020	246975	240226	772067
		НР - 108%; СП - 8%			911,06	15,73	218655	3776		57190	
27	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	12,48	33106,00	--	413163	--	413163	--	446216
		СП - 8%			--	--	--	--		33053	
28	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,72	15111,00	--	10880	--	10880	--	11750
		СП - 8%			--	--	--	--		870	
29	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	36	3939,06	163,35	141806	5881	103564	28954	184421
		НР - 84%; СП - 8%			898,91	58,57	32361	2109		13661	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1226708	31880	806712	356957	1710357
							359982	13941	--	126693	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1226708				
		Материалы	Тенге				382671				
		Всего заработная плата	Тенге					373924			
		Местные материалы	Тенге				424043				
		Транспортные расходы	Тенге				28132				
		Накладные расходы	Тенге				356956				
		Сметная прибыль	Тенге				126693				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1710358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					373924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1710358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								329
		Сметная заработная плата	Тенге					373924			
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ЗАЕЗДОВ									
30	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	122,928	246,78	235,72	30336	28977	14	7196	40535
		НР - 72%; СП - 8%			10,94	70,36	1345	8649		3003	
31	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	221,2704	370,00	--	81870	--		--	88420
		СП - 8%			--	--	--	--		6550	
32	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из щебня, толщиной 12см/15см/. Устройство**	м2 покрытия	614,64	1154,72	159,35	709740	97944	416847	246907	1033178
		НР - 108%; СП - 8%			317,18	54,78	194949	33669		76532	
33	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	614,64	213,41	17,03	131169	10469	107703	17474	160534
		НР - 108%; СП - 8%			21,15	5,18	12997	3183		11891	
34	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	0,6392256	18058,30	6906,98	11543	4415	--	7698	20781
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	7128	--		1539	
35	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,6392256	97334,42	2274,69	62219	1454	60765	826	68088
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	765		5044	
36	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство**	м2 покрытия	614,64	1195,87	3,58	735028	2200	598982	145455	950921
		НР - 108%; СП - 8%			217,76	1,36	133846	834		70439	
37	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	614,64	757,58	--	465640	--	379383	93157	603501
		НР - 108%; СП - 8%			140,34	--	86257	--		44704	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2227545	145459	1563694	518713	2965958
							436522	47099	--	219702	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2227545				
		Материалы	Тенге				1563694				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					483621			
	Транспортные расходы		Тенге				81870				
		Накладные расходы	Тенге				518713				
		Сметная прибыль	Тенге				219701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2965959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381
		Сметная заработная плата	Тенге					483621			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2965959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381
		Сметная заработная плата	Тенге					483621			
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ									
		ТРОТУАРНЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ									
38	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)**	м3 грунта	11,7	1976,44	--	23124	--	--	16649	42956
		НР - 72%; СП - 8%			1976,44	--	23124	--		3182	
39	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	11,7	634,57	--	7424	--	--	5346	13792
		НР - 72%; СП - 8%			634,57	--	7424	--		1022	
40	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	Тенге за 1 тонну	20,475	1083,00	--	22174	--		--	23948
		СП - 8%			--	--	--	--		1774	
41	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночной подготовки**	м3 подушки	2,925	7126,41	267,89	20845	784	12966	6302	29319
		НР - 84%; СП - 8%			2425,81	139,14	7095	407		2172	
42	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	195	1779,42	37,58	346987	7329	162000	195184	585545
		НР - 108%; СП - 8%			911,06	15,73	177658	3068		43374	
43	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	3,12	29213,00	--	91145	--	91145	--	98436
		СП - 8%			--	--	--	--		7292	
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ТРОТУАРАХ									
44	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из щебня, толщиной 12см/15см/. Устройство**	м2 покрытия	240,6	1154,72	159,35	277827	38340	163175	96651	404436
		НР - 108%; СП - 8%			317,18	54,78	76312	13180		29958	
45	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	240,6	213,41	17,03	51346	4098	42161	6840	62841
		НР - 108%; СП - 8%			21,15	5,18	5087	1246		4655	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	0,250224	18058,30	6906,98	4519	1728	--	3014	8135
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	2790	--		603	
47	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,250224	97334,42	2274,69	24355	569	23786	323	26653
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	299		1974	
48	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство**	м2 покрытия	240,6	1195,87	3,58	287726	861	234471	56938	372237
		НР - 108%; СП - 8%			217,76	1,36	52394	326		27573	
49	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	240,6	757,58	--	182274	--	148509	36466	236240
		НР - 108%; СП - 8%			140,34	--	33765	--		17499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1339746	53709	878213	423713	1904538
							385651	18526	--	141078	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1339746				
	Материалы		Тенге				787067				
	Всего заработная плата		Тенге					404178			
	Местные материалы		Тенге				91145				
	Транспортные расходы		Тенге				22174				
		Накладные расходы	Тенге				423714				
		Сметная прибыль	Тенге				141077				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1904537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
		Сметная заработная плата	Тенге					404178			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1904537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
		Сметная заработная плата	Тенге					404178			
		РАЗДЕЛ 5. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛЮКИ									
50	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Люки чугунные. Демонтаж**	люк	5	2238,22	--	11191	--	--	8058	20789
		НР - 72%; СП - 8%			2238,22	--	11191	--		1540	
51	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,12	536,00	--	64	--		--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
52	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	0,12	370,00	--	44	--		--	48
		СП - 8%			--	--	--	--		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж	м3 сборных железобетонных конструкций	0,2	7797,18	4297,07	1559	859	--	1226	3008
		НР - 118%; СП - 8%			3500,11	1692,71	700	339		223	
54	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,5	536,00	--	268	--		--	289
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
55	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	0,5	370,00	--	185	--		--	200
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
56	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,2	10095,81	5371,34	2019	1074	70	1532	3835
		НР - 118%; СП - 8%			4375,13	2115,89	875	423		284	
57	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7587,00	--	15174	--	15174	--	16388
		СП - 8%			--	--	--	--		1214	
58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка бетона для поднятия люков/Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	22656,48	1372,03	18125	1098	15826	1321	21002
		НР - 91%; СП - 8%			1501,27	312,97	1201	250		1556	
59	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки новые и существующие. Установка	шт.	5	2138,38	241,33	10692	1207	604	9390	21689
		НР - 99%; СП - 8%			1776,16	120,84	8881	604		1607	
60	2303-0101-0311 РСНБ РК 2015	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн ГОСТ 3634-99	комплект	1	63413,00	--	63413	--	63413	--	68486
		СП - 8%			--	--	--	--		5073	
61	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном	м3	0,1256	25117,91	9,00	3155	1	2594	527	3976
		НР - 94%; СП - 8%			4461,54	--	560	--		295	
62	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1,256	3939,06	163,35	4947	205	3613	1010	6434
		НР - 84%; СП - 8%			898,91	58,57	1129	74		477	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				130838	4444	101294	23064	166213
							24537	1690	--	12314	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				67425				
	Материалы		Тенге				22707				
	Всего заработная плата		Тенге					26227			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				15174				
	Транспортные расходы		Тенге				562				
		Накладные расходы	Тенге				23063				
		Сметная прибыль	Тенге				7239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				97727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					26227			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				63413				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63413				
		Сметная прибыль	Тенге				5073				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				68486				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				166213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					26227			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**41552130**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2025189				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4874915			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1283400			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26064295		
		- Перевозка грузов	Тенге				2085260				
		- Накладные расходы	Тенге							3424538	
		- Сметная прибыль	Тенге							3077942	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**41 552 130**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**831 043**
ИТОГО по акту:	**42 383 173**
коэф. Перехода от цен 2018г. К ценам 2019 г. -2525/2405=1,0498961	**44 497 928**
НДС 12%:	**5 339 751**
ИТОГО с учетом НДС:	**49 837 679**
ИТОГО с учетом скидки 13,7%:	**43 008 472**

Заказчик:

Исполнитель:

Техническое сопровождение:

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола Курылыс Материалдары»
Наименование объекта: Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан (по районам Есиль и Сарыарка)

форма 2В

Шифр стройки 6
Наименование объекта - Средний ремонт улицы Жукова на участке от улицы Окжетпес до улицы Карбышева
Шифр объекта 3240

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за СЕНТЯБРЬ 2019г.

на Дорожные работы
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1711,2**	**246,78**	**235,72**	**422292**	**403364**	**203**	**100173**	**564262**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,94**	**70,36**	**18725**	**120404**		**41797**	
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**170**	**246,78**	**235,72**	**41953**	**40072**	**21**	**9952**	**56057**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,94**	**70,36**	**1860**	**11962**		**4152**	
3	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**3386,16**	**370,00**	**--**	**1252879**	**--**		**--**	**1353110**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**100230**	
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**170**	**1472,44**	**1300,79**	**250315**	**221135**	**381**	**88151**	**365543**
		НР - 108%; СП - 8%			**169,41**	**310,72**	**28799**	**52822**		**27077**	
5	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	**Дресва**	**м3**	**207,4**	**2984,00**	**--**	**618882**	**--**	**618882**	**--**	**668392**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**49511**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1069,5	1472,44	1300,79	1574775	1391197	2395	554573	2299696
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	181183	332310		170348	
7	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	Дресва	м3	1304,79	2984,00	--	3893493	--	3893493	--	4204973
		СП - 8%			--	--	--	--		311479	
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	427,8	1472,44	1300,79	629910	556479	958	221829	919878
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	72473	132924		68139	
9	2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83	м3	521,916	2935,00	--	1531823	--	1531823	--	1654369
		СП - 8%			--	--	--	--		122546	
10	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	2,2258548	18058,30	6906,98	40195	15374	--	26807	72362
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	24821	--		5360	
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,2258548	97334,42	2274,69	216652	5063	211589	2876	237090
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	2663		17562	
12	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1902,44	1402,60	121,48	2668358	231118	2335722	191388	3088526
		НР - 108%; СП - 8%			53,36	39,79	101518	75694		228780	
13	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1902,44	612,11	0,10	1164504	194	1163222	1175	1258933
		НР - 108%; СП - 8%			0,57	--	1088	--		93254	
14	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,9992788	18058,30	6906,98	18045	6902	--	12035	32486
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	11143	--		2406	
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,9992788	97334,42	2274,69	97264	2273	94991	1291	106440
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	1195		7884	
16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1921,69	1440,66	121,48	2768495	233456	2432494	193325	3198766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1976,44	--	2214	--		305	
23	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,12	634,57	--	711	--	--	512	1320
		НР - 72%; СП - 8%			634,57	--	711	--		98	
24	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	Тенге за 1 тонну	2,2176	370,00	--	821	--		--	886
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,245	6882,68	2021,43	1686	495	937	455	2312
		НР - 93%; СП - 8%			1036,15	959,08	254	235		171	
26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	7	1977,71	37,58	13844	263	7204	7007	22519
		НР - 108%; СП - 8%			911,06	15,73	6377	110		1668	
27	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,364	33106,00	--	12051	--	12051	--	13015
		СП - 8%			--	--	--	--		964	
28	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,021	15111,00	--	317	--	317	--	343
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
29	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1,05	3939,06	163,35	4136	172	3020	844	5379
		НР - 84%; СП - 8%			898,91	58,57	944	61		398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				35779	930	23529	10412	49886
							10499	407	--	3695	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35779				
	Материалы		Тенге				11161				
	Всего заработная плата		Тенге					10906			
	Местные материалы		Тенге				12368				
	Транспортные расходы		Тенге				821				
		Накладные расходы	Тенге				10411				
		Сметная прибыль	Тенге				3695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10906			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				49885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10906			
		РАЗДЕЛ 3. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛЮКИ									
30	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	5	2238,22	--	11191	--	--	8058	20789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				85749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					25059			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				85749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					25059			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								21150446
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				594743				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3174552			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					828750			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13084958		
		- Перевозка грузов	Тенге				1253927				
		- Накладные расходы	Тенге							1475567	
		- Сметная прибыль	Тенге							1566698	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**21 150 446**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**423 009**
ИТОГО по акту:	**21 573 455**
коэф. Перехода от цен 2018г. К ценам 2019 г. -2525/2405=1,0498961	**22 649 886**
НДС 12%:	**2 717 986**
ИТОГО с учетом НДС:	**25 367 872**
ИТОГО с учетом скидки 13,7%:	**21 891 738**

Заказчик:

Исполнитель:

Техническое сопровождение:

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола Курылыс Материалдары»
Наименование объекта: Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан (по районам Есиль и Сарыарка)

форма 2В

Шифр стройки 6
Наименование объекта - ***Средний ремонт улицы Карбышева на участке от улицы Окжетпес до улицы Джалиля***

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за СЕНТЯБРЬ 2019г.

на Дорожные работы

Основание:

Составлен(а) в ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	1790,1	**246,78**	**235,72**	**441763**	**421962**	**213**	**104791**	**590279**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,94**	**70,36**	**19588**	**125955**		**43724**	
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	297	**246,78**	**235,72**	**73294**	**70009**	**35**	**17386**	**97935**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,94**	**70,36**	**3250**	**20898**		**7254**	
3	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	3756,78	**370,00**	**--**	**1390009**	**--**		**--**	**1501209**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**111201**	
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	297	**1472,44**	**1300,79**	**437315**	**386335**	**666**	**154005**	**638625**
		НР - 108%; СП - 8%			**169,41**	**310,72**	**50314**	**92283**		**47306**	
5	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	**Дресва**	**м3**	362,34	**2984,00**	**--**	**1081223**	**--**	**1081223**	**--**	**1167720**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**86498**	
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	1271,1	**1472,44**	**1300,79**	**1871619**	**1653437**	**2846**	**659109**	**2733187**
		НР - 108%; СП - 8%			**169,41**	**310,72**	**215336**	**394951**		**202458**	
7	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	**Дресва**	**м3**	1550,742	**2984,00**	**--**	**4627414**	**--**	**4627414**	**--**	**4997607**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		370193	
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	473,2	1472,44	1300,79	696759	615535	1060	245371	1017500
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	80164	147031		75370	
9	2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83	м3	577,304	2935,00	--	1694387	--	1694387	--	1829938
		СП - 8%			--	--	--	--		135551	
10	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	2,352285	18058,30	6906,98	42478	16247	--	28330	76472
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	26231	--		5665	
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,352285	97334,42	2274,69	228958	5351	223607	3039	250557
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	2814		18560	
12	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2010,5	1402,60	121,48	2819923	244245	2468394	202259	3263957
		НР - 108%; СП - 8%			53,36	39,79	107284	79993		241775	
13	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	2010,5	612,11	0,10	1230649	205	1229295	1241	1330442
		НР - 108%; СП - 8%			0,57	--	1149	--		98551	
14	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,05612	18058,30	6906,98	19072	7295	--	12719	34334
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	11777	--		2543	
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,05612	97334,42	2274,69	102797	2402	100395	1364	112494
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	1263		8333	
16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей м/з. Устройство	м2 покрытия	2031	183,21	121,48	372101	246736	16987	204322	622537
		НР - 108%; СП - 8%			53,36	39,79	108378	80809		46114	
17	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей м/з. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2031	0,58	0,05	1184	110	493	627	1956
		НР - 108%; СП - 8%			0,29	--	581	--		145	
18	СТ Прайс-лист	Мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б мирки I с полимер бутонал НС-98	т	250,6254	22995,54	--	5763265	--	5763265	--	6224327
		СП - 8%			--	--	--	--		461061	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км	т	250,6254	370,00	--	92731	--		--	100150
		СП - 8%			--	--	--	--		7419	
20	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин	167,5	216,46	177,59	36257	29747	37	17427	57978
		НР - 108%; СП - 8%			38,64	57,69	6473	9663		4295	
21	2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83	м3	20,435	2935,00	--	59977	--	59977	--	64775
		СП - 8%			--	--	--	--		4798	
22	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство искусственной неровности/Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+4=7см). Устройство	м2 покрытия	5,14	285,30	3,58	1466	18	329	1216	2897
		НР - 108%; СП - 8%			217,76	1,36	1119	7		215	
23	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	Устройство искусственной неровности/Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	5,14	280,67	--	1443	--	--	1558	3241
		НР - 108%; СП - 8%			280,67	--	1443	--		240	
24	СТ Прайс-лист	Мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б мирки I с полимер бутонал НС-98	т	0,88922	22995,54	--	20448	--	20448	--	22084
		СП - 8%			--	--	--	--		1636	
25	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км	т	0,88922	370,00	--	329	--		--	355
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23106861	3699632	17291071	1654764	26742556
							633087	955667	--	1980931	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5783713				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5783713				
		Сметная прибыль	Тенге				462697				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6246411				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17323148				
	Материалы		Тенге				4044359				
	Всего заработная плата		Тенге					1588754			
	Местные материалы		Тенге				7463001				
	Транспортные расходы		Тенге				1483069				
		Накладные расходы	Тенге				1654765				
		Сметная прибыль	Тенге				1518233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20496146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								981
		Сметная заработная плата	Тенге					1588754			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26742557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								981
		Сметная заработная плата	Тенге					1588754			
		РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ									
26	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)**	м3 грунта	54,4	1976,44	--	107518	--	--	77413	199726
		НР - 72%, СП - 8%			1976,44	--	107518	--		14794	
27	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	54,4	634,57	--	34521	--	--	24855	64125
		НР - 72%, СП - 8%			634,57	--	34521	--		4750	
28	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	Тенге за 1 тонну	107,712	370,00	--	39853	--		--	43042
		СП - 8%			--	--	--	--		3188	
29	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	11,9	6882,68	2021,43	81904	24055	45519	22081	112304
		НР - 93%, СП - 8%			1036,15	959,08	12330	11413		8319	
30	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	340	1977,71	37,58	672421	12778	349881	340321	1093761
		НР - 108%, СП - 8%			911,06	15,73	309762	5350		81019	
31	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	17,68	33106,00	--	585314	--	585314	--	632139
		СП - 8%			--	--	--	--		46825	
32	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	1,02	15111,00	--	15413	--	15413	--	16646
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
33	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	51	3939,06	163,35	200892	8331	146717	41018	261264
		НР - 84%, СП - 8%			898,91	58,57	45844	2987		19353	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1737837	45164	1142844	505688	2423007
							509975	19750	--	179481	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1737837				
	Материалы		Тенге				542117				
	Всего заработная плата		Тенге					529725			
	Местные материалы		Тенге				600727				
	Транспортные расходы		Тенге				39853				
		Накладные расходы	Тенге				505688				
		Сметная прибыль	Тенге				179482				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2423007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
		Сметная заработная плата	Тенге					529725			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2423007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					529725			
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ									
		ТРОТУАРНЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ									
34	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки	6,6	7126,41 2425,81	267,89 139,14	47034 16010	1768 918	29256	14220 4900	66155
35	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	330	1779,42 911,06	37,58 15,73	587209 300651	12402 5192	274156	330311 73402	990922
36	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	5,28	29213,00 --	-- --	154245 --	-- --	154245	-- 12340	166584
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ТРОТУАРАХ									
37	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12см/15см/. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	495	1154,72 317,18	159,35 54,78	571589 157002	78879 27115	335708	198846 61635	832070
38	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	495	213,41 21,15	17,03 5,18	105637 10467	8431 2563	86739	14073 9577	129286
39	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР - 108%; СП - 8%	т битума	0,5148	18058,30 11151,32	6906,98 --	9296 5741	3556 --	--	6200 1240	16736
40	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,5148	97334,42 --	2274,69 1196,25	50108 --	1171 616	48937	665 4062	54835
41	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	495	1291,69 217,76	3,58 1,36	639385 107793	1772 671	529820	117142 60522	817049
42	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	495	822,53 140,34	-- --	407155 69467	-- --	337688	75024 38574	520753
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2571657** **667131**	**107980** **37076**	**1796549** --	**756481** **266252**	**3594390**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2571657				
		Материалы	Тенге				1642302				
		Всего заработная плата	Тенге					704207			
		Местные материалы	Тенге				154245				
		Накладные расходы	Тенге				756481				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				266251				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3594389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								586
		Сметная заработная плата	Тенге					704207			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3594389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								586
		Сметная заработная плата	Тенге					704207			
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ЗАЕЗДОВ									
43	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	134,828	246,78	235,72	33273	31782	16	7893	44459
		НР - 72%; СП - 8%			10,94	70,36	1475	9487		3293	
44	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	242,6904	370,00	--	89795	--		--	96979
		СП - 8%			--	--	--	--		7184	
45	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из щебня, толщиной 12см/15см/. Устройство**	м2 покрытия	674,14	1154,72	159,35	778446	107426	457199	270809	1133195
		НР - 108%; СП - 8%			317,18	54,78	213821	36928		83940	
46	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	674,14	213,41	17,03	143867	11482	118130	19166	176075
		НР - 108%; СП - 8%			21,15	5,18	14255	3491		13043	
47	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	0,7011056	18058,30	6906,98	12661	4843	--	8444	22793
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	7818	--		1688	
48	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,7011056	97334,42	2274,69	68242	1595	66647	906	74679
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	839		5532	
49	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство**	м2 покрытия	674,14	1195,87	3,58	806182	2413	656966	159535	1042975
		НР - 108%; СП - 8%			217,76	1,36	146803	914		77257	
50	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	674,14	757,58	--	510716	--	416109	102175	661923
		НР - 108%; СП - 8%			140,34	--	94607	--		49031	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2443182	159540	1715067	568928	3253078
							478779	51659	--	240968	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2443182				
	Материалы		Тенге				1715067				
	Всего заработная плата		Тенге					530438			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				89795				
		Накладные расходы	Тенге				568927				
		Сметная прибыль	Тенге				240969				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3253077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
		Сметная заработная плата	Тенге					530438			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3253077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
		Сметная заработная плата	Тенге					530438			
		РАЗДЕЛ 5. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛЮКИ									
51	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	6	2041,21	1140,70	12247	6844	--	9471	23455
		НР - 118%, СП - 8%			900,51	437,14	5403	2623		1737	
52	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	2,592	43984,00	--	114007	--	114007	--	123127
		СП - 8%			--	--	--	--		9121	
53	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	1,4208	10095,81	5371,34	14344	7632	496	10882	27245
		НР - 118%, СП - 8%			4375,13	2115,89	6216	3006		2018	
54	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	1,4208	43984,00	--	62492	--	62492	--	67492
		СП - 8%			--	--	--	--		4999	
55	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	0,48	58814,66	13360,12	28231	6413	10703	13696	45281
		НР - 99%, СП - 8%			23156,97	5664,92	11115	2719		3354	
56	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	5	9244,00	--	46220	--	46220	--	49918
		СП - 8%			--	--	--	--		3698	
57	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,9	7797,18	4297,07	7017	3867	--	5515	13535
		НР - 118%, СП - 8%			3500,11	1692,71	3150	1523		1003	
58	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,75	536,00	--	402	--		--	434
		СП - 8%			--	--	--	--		32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	0,75	370,00	--	278	--		--	300
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
60	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,9	16562,94	9081,66	14907	8173	367	11149	28141
		НР - 118% СП - 8%			7074,17	3424,39	6367	3082		2084	
61	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7587,00	--	22761	--	22761	--	24582
		СП - 8%			--	--	--	--		1821	
62	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки новые. Установка	шт.	9	2138,38	241,33	19245	2172	1088	16902	39039
		НР - 99% СП - 8%			1776,16	120,84	15985	1088		2892	
63	2303-0101-0311 РСНБ РК 2015	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн ГОСТ 3634-99	комплект	9	63413,00	--	570717	--	570717	--	616374
		СП - 8%			--	--	--	--		45657	
64	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном	м3	0,22608	25117,91	9,00	5679	2	4668	948	7157
		НР - 94% СП - 8%			4461,54	--	1009	--		530	
65	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2,2608	3939,06	163,35	8905	369	6504	1818	11582
		НР - 84% СП - 8%			898,91	58,57	2032	132		858	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				927452	35473	840023	70381	1077662
							51278	14174	--	79826	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				356735				
		Материалы	Тенге				23825				
		Всего заработная плата	Тенге					65451			
		Местные материалы	Тенге				245480				
		Транспортные расходы	Тенге				680				
		Накладные расходы	Тенге				70382				
		Сметная прибыль	Тенге				34169				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				461287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					65451			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				570717				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				570717				
		Сметная прибыль	Тенге				45657				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				616374				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1077661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					65451			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								37090693
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2340250				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4047789			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1078326			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22785554		
		- Перевозка грузов	Тенге				1613397				
		- Накладные расходы	Тенге							3556242	
		- Сметная прибыль	Тенге							2747458	
										ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**37 090 693**
										Непредвиденные работы и затраты-2%	**741 814**
										ИТОГО по акту:	**37 832 507**
										коэф. Перехода от цен 2018г. К ценам 2019 г. -2525/2405=1,0498961	**39 720 201**
										НДС 12%:	**4 766 424**
										ИТОГО с учетом НДС:	**44 486 625**
										ИТОГО с учетом скидки 13,7%:	**38 390 667**

Заказчик:

Исполнитель:

Техническое сопровождение: