Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик,11 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	151140001473
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақмола Құрылыс Материалдары",РК, г.Нур-Султан ул.Сембинова 27 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	970340000050
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках № 476 от 03.05.2019г	

Номер документа	Дата составления
25	17.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан"(по районам Есиль и Сарыарка) за сентябрь месяц 2019г.			тг	1	106 278 938,00	106 278 938,00	11 387 029,07
				Итого	1	x	106 278 938,00	11 387 029,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Махметова З.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.09.2019

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақмола Құрылыс Материалдары»

Наименование строительства и его адрес: "Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан" (по районам Есиль и Сарыарка).

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
Заказчика	Исполнитель	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№476	03.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочихь затрат. Не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	1 464 257 778								156 884 762	
В том числе: В текущем месяце	106 278 938	94 891 909							11 387 029,07	**106 278 938**

Заказчик:

Исполнитель:

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола Курылыс Материалдары»
Наименование объекта: Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан (по районам Есиль и Сарыарка)

форма 2В

Шифр стройки 6
Наименование объекта - Средний ремонт улицы Жосалы на участке от улицы Дулатова до тупика
Шифр объекта 3090

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2019г.

на Дорожные работы
(наименование работ и затрат)

Основание:
Составлен(а) в ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ									
1	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2149,7**	**246,78**	**235,72**	**530506**	**506727**	**256**	**125842**	**708856**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,94**	**70,36**	**23523**	**151257**		**52508**	
2	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**350**	**246,78**	**235,72**	**86373**	**82502**	**41**	**20489**	**115411**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,94**	**70,36**	**3830**	**24627**		**8549**	
3	**4102-0102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**4499,46**	**370,00**	**--**	**1664800**	**--**		**--**	**1797984**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**133184**	
4	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**365,5**	**1472,44**	**1300,79**	**538177**	**475439**	**819**	**189524**	**785918**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	61919	113567		58216	
5	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	Дресва	м3	445,91	2984,00	--	1330595	--	1330595	--	1437043
		СП - 8%			--	--	--	--		106448	
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1313,12	1472,44	1300,79	1933491	1708096	2941	680898	2823540
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	222454	408007		209151	
7	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	Дресва	м3	1602,0064	2984,00	--	4780387	--	4780387	--	5162818
		СП - 8%			--	--	--	--		382431	
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	511,5	1472,44	1300,79	753153	665355	1145	265230	1099855
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	86653	158931		81471	
9	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	624,03	3099,00	--	1933869	--	1933869	--	2088578
		СП - 8%			--	--	--	--		154710	
10	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	2,8109952	18058,30	6906,98	50762	19415	--	33854	91385
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	31346	--		6769	
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,8109952	97334,42	2274,69	273607	6394	267213	3632	299417
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	3363		22179	
12	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2402,56	1402,60	121,48	3369825	291875	2949745	241701	3900449
		НР - 108%; СП - 8%			53,36	39,79	128205	95593		288922	
13	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	2402,56	612,11	0,10	1470633	245	1469014	1484	1589886
		НР - 108%; СП - 8%			0,57	--	1374	--		117769	
14	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,2493312	18058,30	6906,98	22561	8629	--	15046	40616
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	13932	--		3009	
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,2493312	97334,42	2274,69	121603	2842	118761	1614	133074
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	1495		9857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2402,56	1440,66	121,48	3461264	291875	3041184	241701	3999202
		НР - 108%; СП - 8%			53,36	39,79	128205	95593		296237	
17	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2402,56	616,45	0,05	1481065	130	1480248	742	1600351
		НР - 108%; СП - 8%			0,29	--	687	--		118545	
18	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин	335,8	216,46	177,59	72686	59635	75	34937	116233
		НР - 108%; СП - 8%			38,64	57,69	12976	19373		8610	
19	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	40,9676	3099,00	--	126959	--	126959	--	137115
		СП - 8%			--	--	--	--		10157	
20	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство искусственной неровности/Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+4=7см). Устройство	м2 покрытия	5,2	1195,87	3,58	6219	19	5068	1231	8045
		НР - 108%; СП - 8%			217,76	1,36	1132	7		596	
21	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	Устройство искусственной неровности/Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	5,2	1515,16	--	7879	--	6419	1576	10212
		НР - 108%; СП - 8%			280,67	--	1460	--		756	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24016414	4119177	17514739	1859501	27945988
							717695	1071811	--	2070074	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24016414				
	Материалы		Тенге				9342932				
	Всего заработная плата		Тенге					1789506			
	Местные материалы		Тенге				8171810				
	Транспортные расходы		Тенге				1664800				
		Накладные расходы	Тенге				1859501				
		Сметная прибыль	Тенге				2070073				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27945989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1103
		Сметная заработная плата	Тенге					1789506			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27945989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1103
		Сметная заработная плата	Тенге					1789506			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛЮКИ									
22	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Люки чугунные. Демонтаж**	люк	10	2238,22	--	22382	--	--	16115	41577
		НР - 72%; СП - 8%			2238,22	--	22382	--		3080	
23	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм.Демонтаж**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,3	7797,18	4297,07	2339	1289	--	1838	4512
		НР - 118%; СП - 8%			3500,11	1692,71	1050	508		334	
24	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,75	536,00	--	402	--		--	434
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
25	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	0,75	370,00	--	278	--		--	300
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
26	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,3	10095,81	5371,34	3029	1611	105	2298	5753
		НР - 118%; СП - 8%			4375,13	2115,89	1313	635		426	
27	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	7587,00	--	22761	--	22761	--	24582
		СП - 8%			--	--	--	--		1821	
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка бетона для поднятия люков/Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,6	22656,48	1372,03	36250	2195	31653	2642	42003
		НР - 91%; СП - 8%			1501,27	312,97	2402	501		3111	
29	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки существующие. Установка**	шт.	10	2138,38	241,33	21384	2413	1209	18780	43377
		НР - 99%; СП - 8%			1776,16	120,84	17762	1208		3213	
30	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание бетоном**	м3	0,2512	25117,91	9,00	6310	2	5187	1053	7952
		НР - 94%; СП - 8%			4461,54	--	1121	--		589	
31	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	2,512	3939,06	163,35	9895	410	7227	2020	12869
		НР - 84%; СП - 8%			898,91	58,57	2258	147		953	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				125029	7922	68142	44746	183359
							48287	2999	--	13581	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				125029				
	Материалы		Тенге				45380				
	Всего заработная плата		Тенге					51286			
	Местные материалы		Тенге				22761				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				680				
		Накладные расходы	Тенге				44747				
		Сметная прибыль	Тенге				13582				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				183358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					51286			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				183358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					51286			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								28129347
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				765982				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4127099			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1074810			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17582881		
		- Перевозка грузов	Тенге				1665480				
		- Накладные расходы	Тенге							1904247	
		- Сметная прибыль	Тенге							2083655	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**28 129 347**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**562 587**
ИТОГО по акту:	**28 691 934**
коэф. Перехода от цен 2018г. К ценам 2019 г. -2525/2405=1,0498961	**30 123 550**
НДС 12%:	**3 614 826**
ИТОГО с учетом НДС:	**33 738 375**
ИТОГО с учетом скидки 13,7%:	**29 115 240**

Заказчик:

Исполнитель:

Техническое сопровождение:

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола Курылыс Материалдары»

форма 2В

Наименование объекта: Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан (по районам Есиль и Сарыарка)

Шифр стройки 5510

Наименование объекта - **Средний ремонт улицы Рыскулова подъезд дороги к школе**

Шифр объекта 5510

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь 2019г.

на Дорожные работы

(наименование работ и затрат)

Основание:

Составлен(а) в ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ									
1	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2552,12**	**246,78**	**235,72**	**629815**	**601585**	**303**	**149400**	**841552**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,94**	**70,36**	**27927**	**179573**		**62337**	
2	**4102-0102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**4593,816**	**370,00**	**--**	**1699712**	**--**		**--**	**1835689**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**135977**	
3	**1101-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**778,64**	**44,50**	**44,50**	**34649**	**34649**	**--**	**8434**	**46530**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**15,04**	**--**	**11714**		**3447**	
4	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2340**	**1472,44**	**1300,79**	**3445511**	**3043853**	**5241**	**1213371**	**5031592**
		НР - 108%; СП - 8%			**169,41**	**310,72**	**396417**	**727075**		**372711**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	Дресва	м3	2854,8	2984,00	--	8518723	--	8518723	--	9200221
		СП - 8%			--	--	--	--		681498	
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1520	1472,44	1300,79	2238110	1977204	3405	788172	3268385
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	257501	472288		242103	
7	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	1854,4	3099,00	--	5746786	--	5746786	--	6206528
		СП - 8%			--	--	--	--		459743	
8	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	8,4996522	18058,30	6906,98	153489	58707	--	102365	276322
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	94782	--		20468	
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	8,4996522	97334,42	2274,69	827309	19334	807975	10981	905353
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	10168		67063	
10	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7264,66	1402,60	121,48	10189396	882546	8919194	730836	11793851
		НР - 108%; СП - 8%			53,36	39,79	387656	289045		873619	
11	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	7264,66	918,17	0,15	6670166	1111	6662825	6729	7211046
		НР - 108%; СП - 8%			0,86	--	6230	--		534152	
12	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	3,66912	18058,30	6906,98	66258	25343	--	44189	119283
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	40916	--		8836	
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,66912	97334,42	2274,69	357132	8346	348786	4740	390822
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	4389		28950	
14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7056	1440,66	121,48	10165273	857197	8931555	709845	11745127
		НР - 108%; СП - 8%			53,36	39,79	376521	280743		870009	
15	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	7056	316,86	0,05	2235747	381	2233349	2178	2416959
		НР - 108%; СП - 8%			0,29	--	2017	--		179034	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление**	м2 покрытия обочин	2002	216,46	177,59	433348	355538	448	208289	692968
		НР - 108%; СП - 8%			38,64	57,69	77362	115498		51331	
17	2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	м3	732,732	2935,00	--	2150568	--	2150568	--	2322614
		СП - 8%			--	--	--	--		172045	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				55561992	7865793	44329158	3979529	64304842
							1667329	2090492	--	4763323	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				55561992				
	Материалы		Тенге				27913081				
	Всего заработная плата		Тенге					3757820			
	Местные материалы		Тенге				16416077				
	Транспортные расходы		Тенге				1699712				
		Накладные расходы	Тенге				3979529				
		Сметная прибыль	Тенге				4763322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64304842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2335
		Сметная заработная плата	Тенге					3757820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				64304842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2335
		Сметная заработная плата	Тенге					3757820			
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО РАЗВОРОТНОЙ ПЛОЩАДКИ									
18	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	350	246,78	235,72	86373	82502	41	20489	115411
		НР - 72%; СП - 8%			10,94	70,36	3830	24627		8549	
19	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	630	370,00	--	233100	--		--	251748
		СП - 8%			--	--	--	--		18648	
20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	240	1472,44	1300,79	353386	312190	538	124448	516061
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	40658	74572		38227	
21	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	**Дресва**	м3	292,8	2984,00	--	873715	--	873715	--	943612
		СП - 8%			--	--	--	--		69897	
22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	160	1472,44	1300,79	235591	208127	359	82966	344041
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	27105	49715		25484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83 СП - 8%	м3	195,2	3099,00 --	-- --	604925 --	-- --	604925	-- 48394	653319
24	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 95%; СП - 8%	м3 основания	4,55	6882,68 1036,15	2021,43 959,08	31316 4714	9197 4364	17405	8443 3181	42940
25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	130	1977,71 911,06	37,58 15,73	257102 118438	4886 2046	133778	130123 30978	418203
26	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	5,85	33106,00 --	-- --	193670 --	-- --	193670	-- 15494	209164
27	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 СП - 8%	м3	0,39	15111,00 --	-- --	5893 --	-- --	5893	-- 471	6365
28	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	19,5	3939,06 898,91	163,35 58,57	76812 17529	3185 1142	56098	15684 7400	99895
29	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР - 108%; СП - 8%	т битума	0,88803	18058,30 11151,32	6906,98 --	16036 9903	6134 --	--	10695 2138	28870
30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,88803	97334,42 --	2274,69 1196,25	86436 --	2020 1062	84416	1147 7007	94590
31	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	759	1402,60 53,36	121,48 39,79	1064572 40502	92207 30199	931863	76357 91274	1232203
32	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	759	918,17 0,86	0,15 --	696888 651	116 --	696121	703 55807	753399
33	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР - 108%; СП - 8%	т битума	0,39468	18058,30 11151,32	6906,98 --	7127 4401	2726 --	--	4753 950	12831
34	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,39468	97334,42 --	2274,69 1196,25	38416 --	898 472	37518	510 3114	42040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	759	1440,66	121,48	1093458	92207	960749	76357	1263400
		НР - 108%; СП - 8%			53,36	39,79	40502	30199		93585	
36	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	759	316,86	0,05	240495	41	240237	234	259988
		НР - 108%; СП - 8%			0,29	--	217	--		19258	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6195312	816436	4837326	552909	7288080
							308450	218397	--	539856	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6195312				
	Материалы		Тенге				3159123				
	Всего заработная плата		Тенге					526847			
	Местные материалы		Тенге				1678203				
	Транспортные расходы		Тенге				233100				
		Накладные расходы	Тенге				552907				
		Сметная прибыль	Тенге				539858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7288077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								360
		Сметная заработная плата	Тенге					526847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7288077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								360
		Сметная заработная плата	Тенге					526847			
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ									
37	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	84	246,78	235,72	20730	19800	11	4917	27699
		НР - 72%; СП - 8%			10,94	70,36	919	5910		2052	
38	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	147	370,00	--	54390	--		--	58741
		СП - 8%			--	--	--	--		4351	
39	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3 подушки	0,7575	7126,41	267,89	5398	203	3357	1632	7593
		НР - 84%; СП - 8%			2425,81	139,14	1838	105		562	
40	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	50,5	1779,42	37,58	89861	1898	41954	50548	151641
		НР - 108%; СП - 8%			911,06	15,73	46009	795		11233	
41	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,808	29213,00	--	23604	--	23604	--	25492
		СП - 8%			--	--	--	--		1888	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ТРОТУАРАХ									
42	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	60	1472,44	1300,79	88346	78048	133	31112	129015
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	10165	18643		9557	
43	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	**Дресва**	м3	73,2	2984,00	--	218429	--	218429	--	235903
		СП - 8%			--	--	--	--		17474	
44	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из щебня, толщиной 12см/20см/. Устройство**	м2 покрытия	200	1154,72	159,35	230945	31871	135639	80342	336190
		НР - 108%; СП - 8%			317,18	54,78	63435	10956		24903	
45	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=8	**Основания под тротуары. Устройство. добавлять на каждый 1 смизменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	200	569,09	45,42	113817	9084	93456	15163	139298
		НР - 108%; СП - 8%			56,39	13,81	11277	2762		10318	
46	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	м2 покрытия	190,89	2478,90	223,53	473198	42670	107508	315317	851596
		НР - 94%; СП - 8%			1692,18	65,08	323020	12423		63081	
47	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	190,89	3436,00	--	655898	--	655898	--	708370
		СП - 8%			--	--	--	--		52472	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1974616	183573	1279989	499031	2671538
							456663	51594	--	197891	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1974616				
	Материалы		Тенге				382059				
	Всего заработная плата		Тенге					508257			
	Местные материалы		Тенге				897931				
	Транспортные расходы		Тенге				54390				
		Накладные расходы	Тенге				499030				
		Сметная прибыль	Тенге				197892				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2671538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404
		Сметная заработная плата	Тенге					508257			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2671538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404
		Сметная заработная плата	Тенге					508257			
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА									
48	1101-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3**	м3 грунта	12	136,53	131,88	1638	1583	--	416	2218
		НР - 72%; СП - 8%			4,65	43,48	56	522		164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2,4	1472,44	1300,79	3534	3122	5	1244	5161
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	407	746		382	
50	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	м3	2,928	3099,00	--	9074	--	9074	--	9800
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
51	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточныхфундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	12	2041,21	1140,70	24495	13688	--	18941	46910
		НР - 118%; СП - 8%			900,51	437,14	10806	5246		3475	
52	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	3,456	43984,00	--	152009	--	152009	--	164169
		СП - 8%			--	--	--	--		12161	
53	1101-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3**	м3 грунта	8	136,53	131,88	1092	1055	--	277	1479
		НР - 72%; СП - 8%			4,65	43,48	37	348		110	
54	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,5	16562,94	9081,66	8281	4541	203	6194	15634
		НР - 118%; СП - 8%			7074,17	3424,39	3537	1712		1158	
55	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	5	7587,00	--	37935	--	37935	--	40970
		СП - 8%			--	--	--	--		3035	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				238058	23989	199226	27072	286341
							14843	8573	--	21211	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				238058				
	Материалы		Тенге				209				
	Всего заработная плата		Тенге					23416			
	Местные материалы		Тенге				199018				
		Накладные расходы	Тенге				27073				
		Сметная прибыль	Тенге				21210				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				286341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23416			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				286341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					23416			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**74550801**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2447284				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8889791			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2369055			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						50645699		
		- Перевозка грузов	Тенге				1987202				
		- Накладные расходы	Тенге							5058541	
		- Сметная прибыль	Тенге							5522281	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**74 550 801**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**1 491 016**
ИТОГО по акту:	**76 041 817**
коэф. Перехода от цен 2018г. К ценам 2019 г. -2525/2405=1,0498961	**79 836 007**
НДС 12%:	**9 580 321**
ИТОГО с учетом НДС:	**89 416 328**
ИТОГО с учетом скидки 13,7%:	**77 163 698**

Заказчик:

Исполнитель:

Техническое сопровождение: