Утвержден
постановлением правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года №1328

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

17 июня 2011 года **г.Алмата**
(местонахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от 12 июня 2011 года № 000278/01-88 председатель аппарата акима города Алматы.
(наименование органа. назначившего комиссию)

В составе:
Председателя государственной приемочной комиссии - Майлыбеков М.Н. – И.О. Заместителя акима города Алматы
(фамилия, имя, отчество, должность)

представитель:
Заместителя председателя - представителя государственной архитектурно-строительной инспекции: Аханов Е.К. - начальник Управления государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии представителей:
Заказчика: Айжанова М.М. – Генеральный директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Айдарбеков КК»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Эксплуатационной организации: Ешенкулова С.О. – ИП «АЛТЫН»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика: Ауезов А.Б. – директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Тиберда»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального проектировщика: Бейсенов У.К. - директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Проект-Строй»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Технического надзора: Жолдыбаев Ж.Т. – директор ИП «Жолдыбаев Жумакерим Тулеуович»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственной санитарно-эпидемиологической службы: Жаналиев А.М. – начальник территориального управления департамента государственного санитарно – эпидемиологического надзора акимата Алматинской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственного пожарного надзора: Жузбаев О. – начальник департамента чрезвычайных ситуаций Алматинской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **Товарищество с ограниченной отвертственностью «Айдарбеков КК»; Товарищество с ограниченной отвертственностью «Тиберда»**

2.Предъявлен к приемке эксплуатации **«Строительство нового здания детского сада «Алим» на 240 мест на пересечении улиц Галунчика и Жанкоразова, уч. №17, Панфиловского района города Алматы»**

3.Сроительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) решением акимата города Алматы № 00605-50 от «16» января 2012 года.

(наименование органа вынесшего решение)

И в соответствие с разрешением на производство строительно-монтажных работ №00825/191 от «9» апреля 2013 года Управления Государственного архитектурно – строительного контроля акимата города Алматы Алматинской области

(наименование органа вынесшего решение)

4.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

Товарищество с ограниченной отвертственностью «Тиберда»

(наименование организации)

Выполнившим: **строительные и монтажные работы**

И субподрядными организациями: _____

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность: виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложение к акту)

Выполнившим(и): **строительные и монтажные работы**

5.Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **Товарищество с ограниченной отвертственностью «Проект-Строй»**

(наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)

Строительные работы и монтаж оборудования (без подводящих инженерных сетей)

(наименование частей или разделов документаций)

6.Исходные данные для проектирования выданы: _____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность тематика исходных данных при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

Строительство осуществлялось по проекту (основному, индивидуальному, повторно применяемому) **основному проекту № 000531-24.20 от «13» июля 2009 года.**

7. Проектно-сметная документация утверждена: **Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Алматы Алматинской области.**

(наименование органа утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно- монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: **«Февраль» 2011 года**

Окончание работ: **«Июнь» 2011 года**

При продолжительности строительства, месяц:

по норме или проекту организации строительства, месяц: **4,0;**

фактически, месяц: **4,0;**

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень документов)

Проектно-сметная документация и исполнительная документация

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

_____

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования
(перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

14. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены: _____

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации;
Всего: **209, 347 млн. тенге**; строительно-монтажных работ – **147, 305 млн. тенге**, в том числе оборудования, инструмента и инвентаря - **62, 042 млн. тенге**, прочие и непредвиденные расходы - **_____ млн. тенге.**

16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)
(по жилым домам не заполняется)

Решением Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке: **«Строительство нового здания детского сада «Алим» на 240 мест на пересечении улиц Галунчика и Жанкоразова, уч. №17, Панфиловского района города Алматы»**
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Майлыбеков М.Н. _____

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Аханов Е.К. _____

Члены государственной приемочной комиссии

Айжанов М.М. _____

Ешенкулов С.О. _____

Ауезов А.Б. _____

Бейсенов У.К _____

Жолдыбаев Ж.Т. _____

Жаналиев А.М. _____

Жузбаев О. _____

Заказчик Товарищества с ограниченной ответственностью «Айдарбеков КК» Форма N 2в

Подрядчик Товарищества с ограниченной ответственностью «Тиберда»

Договор выполнения строительно-монтажных работ №100619 от «19» февраля 2011 года

Наименование строительства и его адрес: «Строительство нового здания детского сада «Алим» на 240 мест на пересечении улиц Галунчика и Жанкоразова, уч. №17, Панфиловского района города Алматы»

Наименование объекта: асфальт, плитка , тротуар

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ на 19 июня 2011 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	1934,67	33,43	29,06	64676	56222	29050	0,01	18
					1,03	10,26	1993	19850	133	0,05	97
2	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	193,467	942,26	68,13	182297	13181	8785	0,14	28
					21,38	12,76	4136	2469	133	0,04	8
3	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	1934,67	156,33	34,29	302441	66341	38095	0,04	77
					6,01	8,79	11627	17015	133	0,03	58
4	Е0127-26-3	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	19346,7	10,96	1,37	211957	26456	12891	-	12
					0,1	0,4	1935	7758	133	-	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		добавлять или исключать к гр.1,2								
		м2								
5	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002 СН РК 8.02-05-2002, СН РК	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1934,67	471,47	15,35	912140	29700	28304	0,03	65
				5,94	5,06	11492	9789	133	0,02	34
		м2								
6	Е0127-54-8 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1934,67	111,66	-	216021	-	51	-	-
				0,02	-	39	-	133	-	-
		м2								
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	584,15	503,19	6,63	293939	3873	85801	0,7	408
				108,68	1,76	63485	1026	133	0,01	4
		м								
8	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	25,117	21500	-	540016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Асфальтобетонное покрытие тротуаров								
9	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и	615,65	19,95	15,58	12282	9592	5347	0,01	6
				1,03	5,5	634	3386	133	0,03	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/								
		м2								
10	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	61,565	1141,02	73,75	70247	4541	2706	0,14	9
				21,38	11,67	1316	718	133	0,04	3
		м3								
11	Е0127-21-3	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	615,65	123,66	11,84	76132	7291	7062	0,04	22
				5,51	3,11	3392	1918	133	0,01	7
		м2								
12	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	615,65	392,36	-	241558	-	20266	0,14	89
				24,75	-	15237	-	133	-	-
		м2								
13	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	525,88	503,19	6,63	264618	3487	77242	0,7	367
				108,68	1,76	57153	924	133	0,01	3
		м								
14	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	8,414	21500	-	180901	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Плиточное покрытие								
15	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта	1187	19,95	15,58	23681	18493	10309	0,01	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/		1,03	5,5	1223	6529	133	0,03	32
16	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м2	118,7	942,26	68,13	111846	8087	5390	0,14	17
				21,38	12,76	2538	1515	133	0,04	5
17	E0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м3	1187	99,85	42,08	118519	49949	114030	0,38	452
				57,38	14,85	68110	17627	133	0,07	86
18	C143003-36 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм м2	1187	435	-	516345	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	177,7	503,19	6,63	89417	1178	26101	0,7	124
				108,68	1,76	19312	312	133	0,01	1
20	C143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	2,843	21500	-	61125	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:					6470128	680045		18566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							585941	265411		951

На общестроительные работы	46627090
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	1500215
Итого с накладными	48127305
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	236760
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	48364065
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	305318
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	967281
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	49636664
ИТОГО:	49636664

Принял: Заказчик
ТОО «Айдарбеков КК»

Принял: Технадзор
ИП «Жолдыбаев Ж.Т.»

Сдал: Генподрядчик
ТОО "Тиберда"

Заказчик Товарищества с ограниченной ответственностью «Айдарбеков КК»

Форма N 2в

Подрядчик Товарищества с ограниченной ответственностью «Тиберда»

Договор выполнения строительно-монтажных работ №100619 от «19» февраля 2011 года

Наименование строительства и его адрес: «Строительство нового здания детского сада «Алим» на 240 мест на пересечении улиц Галунчика и Жанкоразова, уч. №17, Панфиловского района города Алматы»

Наименование объекта: строительство здания детского сада

А К Т
приемки выполненных
строительно-монтажных работ на «26» марта 2011 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ФУНДАМЕНТЫ(АС-71)										
1	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки=ИЗ БЕТОНА кл.В7.5	м3	42,77	9194,77	66,01	393260	2823	9910	1,35	58	
					195,75	24,93	8372	1066	105	0,12	5	
2	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	43,6254	94	-	4101	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
3	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны=ИЗ БЕТОНА кл.В15 ФМ-1(9шт)	м3	13,95	11488,62	112,36	160266	1567	15584	6,34	88	
					1021,5	42,44	14250	592	105	0,21	3	
4	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	14,15925	94	-	1331	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
5	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские:	м3	0,13824	67700	-	9359	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм А3 Д-10мм СЕТКА С-1 т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании=ВЫПУСКИ ИЗ Ф-ТОВ КР-1(9шт) 1т	0,37683	7294,77 5535	680,89 256,5	2749 2086	257 97	2292 105	33,1 1,26	12 -
7	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм А3 Д-25мм КР-1 т	0,3258	56200 -	- -	18310 -	- -	- -	- -	- -
8	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм А1 Д-8мм т	0,05103	62000 -	- -	3164 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм=ИЗ БЕТОНА кл.В15 м3	85,2	10986,72 585	353,46 133,52	936069 49842	30115 11376	64279 105	3,6 0,65	307 56
10	Е0106-1-23	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм м3	45	10403,35 425,25	208,34 78,71	468151 19136	9375 3542	23812 105	2,6 0,38	117 17
11	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных=ИЗ БЕТОНА кл.В15	194,5	10711,09 441	311,32 117,61	2083306 85775	60552 22875	114082 105	2,82 0,57	548 112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
12	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	329,5705	94	-	30980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм А3 Д-10мм СЕТКА С-2(98м),С-3(107м),С-4(187,20м)	0,99204	67700	-	67161	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм А1 Д-6мм	0,3737852	65000	-	24296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	Е0106-11-5	-Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании=ВЫПУСКИ ИЗ Ф-ТОВ КР-2(8шт),КР-3(3шт),КР-4(14шт), КР-5(10шт),КР-6(3шт),КР-7(8шт)	0,68064	11199,33	5172,7	7623	3521	5368	30,9	21
				5557,5	1953	3783	1329	105	9,54	6
		1т								
16	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм А3 Д-22мм	0,20992	58700	-	12322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм А3 Д-16мм	0,25352	61200	-	15515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм А3 Д-12мм	0,05832	65900	-	3843	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм А1 Д-8мм	0,14784	62000	-	9166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм А1 Д-6мм	0,01104	65000	-	718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		РАСПОРНЫЕ БАЛКИ Б-1(6шт),Б-2(3шт),Б-3(6шт),Б-4(2шт),Б-5(4шт),Б-6(2шт)								
21	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	4,36	9051,97	66,01	39467	288	1010	1,35	6
				195,75	24,93	853	109	105	0,12	1
		м3								
22	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,4472	94	-	418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	Е0106-18-1	-Устройство фундаментных балок	11,75	14610,89	308,99	171678	3631	23120	11	129
				1757,25	116,73	20648	1372	105	0,57	7
		м3								
24	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	11,92625	94	-	1121	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона за применение сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
25	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм А3 Д-12мм	0,30028	68800	-	20659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
26	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ХОМУТ	0,26779	69000	-	18478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона=АР-РА НАД ОТВЕРСТИЯМИ (АС-58)	0,1278	18837,97	11119,34	2407	1421	1578	42,5	5
				7560	4200,75	966	537	105	20,52	3
28	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм А3 Д-16мм	0,1278	50900	-	6505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	Е0116-10-7	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм=ГИЛЬЗЫ 152х4мм	6,5	2029,57	27,87	13192	181	1586	1,04	7
				180,23	10,44	1171	68	128	0,05	-
		м								
30	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб	22	1240,75	20,8	27297	458	3894	0,73	16
				130,5	7,79	2871	171	128	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
28	С11011-793	-Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	10	3440	-	34400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

ИТОГО: 34547015 / 239003 — 680987 / 333081 — 4816 / 103

Накладные расходы :

На общестроительные работы	36174320
На монтажные работы	18013452
Всего накладных расходов:	460980
Итого с накладными	54648752

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1450450
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	56099202
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	11552182
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1121984
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	68773368
ИТОГО:	68773368

Принял: Заказчик
ТОО «Айдарбеков КК»

Сдал: Генподрядчик
ТОО "Тиберда"

Принял: Технадзор
ИП «Жолдыбаев Ж.Т.»

Заказчик Товарищества с ограниченной ответственностью «Айдарбеков КК» Форма N 2в

Подрядчик Товарищества с ограниченной ответственностью «Тиберда»

Договор выполнения строительно-монтажных работ №100619 от «19» февраля 2011 года

Наименование строительства и его адрес: «Строительство нового здания детского сада «Алим» на 240 мест на пересечении улиц Галунчика и Жанкоразова, уч. №17, Панфиловского района города Алматы»

Наименование объекта: строительство здания детского сада

А К Т
приемки выполненных
строительно-монтажных работ на «14» мая 2011 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	40,95	510,22	23,76	20894	973	11416	1,5	61
				250,39	7,73	10253	317	108	0,04	2
2	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	3,5	460,21	24,15	1611	85	838	1,28	4
				213,7	7,99	748	28	108	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
3	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	300,538	379,3 --- 196,66	23,6 --- 8,22	113995 --- 59104	7091 --- 2470	66500 --- 108	1,18 --- 0,04	354 --- 12
4	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 м2	40,95	5618 --- -	- --- -	230057 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
5	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	3,5	5618 --- -	- --- -	19663 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 м2	300,538	5781 -	- -	1737410 -	- -	- -	- -	- -
7	С11011-936	-Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм м2	344,988	-2800 -	- -	-965966 -	- -	- -	- -	- -
8	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/ м2	344,988	4963 -	- -	1712175 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	344,988	248,36 108,16	6,98 2,65	85681 37313	2406 914	41285 108	0,67 0,01	232 4
10	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм м	189,15	2860 -	- -	540969 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /отливы/ из листовой оцинкованной стали м2	115,143	598,35 176,21	1,55 0,59	68895 20290	178 68	21803 107,1	1,12 -	129 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	16,675	446,86	128,16	7451	2137	3944	1,03	17
				174,4	44,59	2908	743	108	0,17	3
13	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2 124,045	671,57	39,81	83305	4939	31412	1,32	164
				219,42	15,05	27218	1867	108	0,07	9
14	С12063-5	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	м2 16,675	5630	-	93880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С12062-6	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2 65,78	3760	-	247333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2 24,99	4250	-	106207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2 18,9	4010	-	75789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С12062-6	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2 14,375	3760	-	54050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей	м2 0,774	17023,17	1416,44	13176	1096	9607	94,42	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		14826,38	497,81	11476	385	81	2,44	2
20	С12022-2	-Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные	6	37400	-	224400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	Е0110-16-1	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	5,4	887,29	89,11	4791	481	2010	1,89	10
				313,09	31,56	1691	170	108	0,13	1
		м2								
22	С12061-53	-Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 21-9Г для общественных зданий	5,4	3500	-	18900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
23	Е0115-201-4	-Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	5,4	779,02	3,8	4207	21	418	0,52	3
				80,48	1,44	435	8	94,5	0,01	-
		м2								
24	Е0110-28-11	-Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон(фрамуги)	2,6	1010,81	2,83	2628	7	595	1,4	4
				210,89	1,08	548	3	108	0,01	-
		м2								
25	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	5	2980	-	14900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
26	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	40	1500	-	60000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
27	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	17	1380	-	23460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 100 мм=ГИЛЬЗЫ 108х2,5мм м								
31	Е0116-10-7	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм=ГИЛЬЗЫ 152х4мм м	8,4	2029,57 180,23	27,87 10,44	17048 1514	234 88	2050 128	1,04 0,05	9 -
		ИТОГО:					61613547 4585941	1005568 265411		3759 951

Накладные расходы :

На общестроительные работы	63901066
Всего накладных расходов:	901066
Итого с накладными	64802132

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	96042
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	64898174
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	107759
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1297963
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	66303896
ИТОГО:	66303896

Принял: Заказчик
ТОО «Айдарбеков КК»

Принял: Технадзор
ИП «Жолдыбаев Ж.Т.»

Сдал: Генподрядчик
ТОО «Тиберда»