ЗАКАЗЧИК - ГУ «Отдел образования Теректинского района ЗКО» ФОРМА 2в

ПОДРЯДЧИК- ТОО «БатысСтройСервис»

А К Т №1
Выполненных работ за июнь 2016 год по объекту
Капитальный ремонт здания Приреченской СОШ с.Приречное.Теректинского района ЗКО

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
		КРОВЛЯ												
1	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1334	48,37	4,36	64526	5816	63849	0,29	384	44,01	0,68	58709	907
									107,1	0,01	7			
2	Е0158-1-2	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок м2	348	36,77	1,67	12796	581	13190	0,23	79	35,1	0,29	12215	101
									107,1	-	1			
3	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами м2	1334	24,15	2,64	32216	3522	31375	0,15	202	21,51	0,45	28694	600
									107,1	-	6			
4	Е0158-3-1	-Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных м2	2	549,36	44,86	1099	90	1096	3,41	7	504,5	7,09	1009	14
									107,1	0,06	-			
5	Е0158-22-3	-Разборка теплоизоляции с очитской чердака окно	1116	39,26	2,07	43814	2310	44833	0,22	245	37,19	0,32	41504	357
									107,1	-	4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0158-21-1	-Разборка пароизоляции из рулонных материалов м2	1116	20,02	0,44	22342	491	23486	0,12	132
				19,58	0,07	21851	78	107,1	-	1
				ОКНА, ДВЕРИ						
7	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных м2	294	74,9	6,81	22021	2002	21963	0,46	136
				68,09	1,08	20018	318	108	0,01	3
8	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах м2	40	215,57	21,24	8623	850	8538	1,29	51
				194,33	3,31	7773	132	108	0,03	1
9	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных шт	25	146,99	6,63	3675	166	3818	0,95	24
				140,36	1,04	3509	26	108	0,01	-
10	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	107	59,88	6,55	6407	701	6283	0,36	39
				53,33	1,04	5706	111	108	0,01	1
11	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах м2	47	320,85	30,15	15080	1417	14903	1,96	92
				290,7	2,9	13663	136	108	0,19	9
				СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ						
12	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича (ТАМБУРА) шт	21,9	4899,14	1880,99	107291	41194	82710	21,24	465
				3018,15	538,09	66097	11784	106,2	2,91	64
13	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича (карниз актового зала) м3	1,9	4899,14	1880,99	9308	3574	7176	21,24	40
				3018,15	538,09	5734	1022	106,2	2,91	6
14	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок м3	7,99	2719,44	399,69	21728	3194	20219	15,88	127
				2319,75	63	18535	503	106,2	0,54	4
15	Е0155-1-4	-Разборка деревянных перегородок м2	32,55	199,1	29,4	6481	957	6133	1,21	40
				169,7	4,77	5524	155	108	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			377407	66864			2063
			Тенге			310543	16246			107
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			377407	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	326790	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			349572	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52436	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43619	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			770598	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2345
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	379225	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			770598	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2345
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	379225	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ								
16	Е0165-18-5	-Разборка регистров из труб Ду 89 мм	380	165,84	1,99	63019	756	71867	0,75	283
				163,85	0,32	62263	122	115,2	-	1
		м								
17	Е0165-18-4	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	530	109,47	1	58019	530	66325	0,49	262
				108,47	0,16	57489	85	115,2	-	1
		м								
18	Е0165-18-5	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	15	165,84	1,99	2488	30	2837	0,75	11
				163,85	0,32	2458	5	115,2	-	-
		м								
19	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля	9	81,18	0,18	731	2	840	0,46	4
				81	0,02	729	-	115,2	-	-
		шт								
20	Е0165-3-4	-Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	3	309,45	7,95	928	24	1046	1,91	6
				301,5	1,26	905	4	115,2	0,01	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			125185	1342			566
			Тенге			123843	215			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			125185	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	124059	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			142915	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21437	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16086	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			284186	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		639
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	145496	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			284186	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		639
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	145496	-		-

РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД.КАНАЛИЗАЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	15	118,01	1,59	1770	24	2016	0,69	10
				116,42	0,25	1746	4	115,2	-	-
		м								
22	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	15	145,63	3,27	2184	49	2469	0,85	13
				142,36	0,52	2135	8	115,2	-	-
		м								
23	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	60	51,07	0,69	3064	41	3490	0,33	20
				50,38	0,11	3023	7	115,2	-	-
		м								
24	Е0165-4-2	-Демонтаж мойки чугунной	2	161,43	4,65	323	9	363	0,99	2
		компл		156,78	0,72	314	1	115,2	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		7342	124			45
				Тенге		7218	20			-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		7342	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	7238	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		8338	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1251	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		941	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		16620	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		49
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	8488	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		16620	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		49
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	8488	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	2506,38	6,08	-	15239	-	13715	0,05	115
				6,08	-	15239	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		15239	-			115
				Тенге		15239	-			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		15239	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	15239	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		13715	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2057	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1737	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30691	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17296	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			30691	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17296	-		-

РАЗДЕЛ 5. ОБЩЕСТРОТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КРОВЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСВС-25	223,21	8390	-	1872732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	Е0110-14-1 т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка стропил	4,15	21898,02	417,85	90877	1734	18218	25,42	105
		м3		3907,13	157,5	16215	654	108	0,78	3
28	СПрайс ТОО Фирма кровельный центр	-Антиконденсатная пленка "Изоспан" 124:2,38968:1,12:1,06:1,02	2289,49	42,85	-	98106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
29	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1040,5	489,06	10,25	508866	10665	354084	1,97	2050
				313,89	3,85	326605	4006	107,1	0,02	21
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2570581	12399			2155
			Тенге			342820	4660			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2570581	-	-		-
		Материалы -	Тенге			244524	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	347479	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1872732	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			372302	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		186
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	55845	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176573	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3119456	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2365
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	403325	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3119456	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	403325	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА								
30	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	252	379,3 196,66	23,6 8,22	95585 49559	5946 2071	55760 108	1,18 0,04	297 10
31	С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 м2	252	6433 -	- -	1621116 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге Тенге			1716701 49559	5946 2071			297 10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1716701	-	-		-
		Материалы -	Тенге			40080	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51630	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1621116	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			55760	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8364	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106348	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1878808	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		335
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59994	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1878808	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		335
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59994	-		-

РАЗДЕЛ 7. ВОДОПРОВОД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
32	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	103,385	32	-	3308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	36,302	53	-	1924	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	57,218	90	-	5150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	53,99	164	-	8854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			19236	-			-

			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19236	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19236	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1154	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20390	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			20390	-	-		-

РАЗДЕЛ 8. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

36	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	118,668	32	-	3797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3797	-			-

			Тенге			-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3797	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3797	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4025	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4025	-	-		-

РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С151702-29	-Светильники тип ЛП01х40 примен.	26	861	-	22386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	С151702-27	-Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	,368	2480	-	912640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	С151702-58	-Светильники тип ОЛС-2-1Х40-СМ-УХЛ4	48	1310	-	62880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	С151702-17	-Светильники тип ПАЛМ-Д-2Х40-01-УХЛ4	25	2990	-	74750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	С151607-178 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,42	76732	-	32227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
42	С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	5,97	47878	-	285832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
43	С151607-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,5	29956	-	14978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1405693	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1405693	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1405693	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84342	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1490035	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1490035	-	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОГРАЖДЕНИЕ								
44	С12021-262	-Стоимость стоек	2,286	107900	-	246659	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
45	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	7,796	154400	-	1203702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1450362	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1450362	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1450362	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87022	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1537384	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1537384	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			7691542	86674			5242
			Тенге			849222	23212			143
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1405693	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1405693	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84342	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1490035	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4679927	-	-		-
		Материалы -	Тенге			284604	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	741137	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3493848	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			791349	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		396
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	118702	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			328277	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5799553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5168
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	859840	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1450362	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1450362	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87022	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1537384	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			155560	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	131296	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23034	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			151253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22688	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18409	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			325222	-	-		688
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153984	-		
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			9152193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5856
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1013824	-		-
		Итого в текущих ценах к= 2,0085	Тенге			18382239				
		Налоги. сборы. обязательные платежи 2%	Тенге			367645				
		Итого	Тенге			18749884				
		НДС 12%	Тенге			2249986				
		ВСЕГО по акту	Тенге			20999870				

ЗАКАЗЧИК: Соморов

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Батыс Строй Сервис" Джолибеков С.Б.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жайык СтройИнжиниринг" Ташиев А.А.

ЗАКАЗЧИК - ГУ «Отдел образования Теректинского района ЗКО» ФОРМА 2в

ПОДРЯДЧИК- ТОО «БатысСтройСервис»

А К Т №2
Выполненных работ за июль 2016 год по объекту
Капитальный ремонт здания Приреченской СОШ с.Приречное.Теректинского района ЗКО

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		КРОВЛЯ								
1	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	572	48,37	4,36	27668	2494	27378	0,29	164
				44,01	0,68	25174	389	107,1	0,01	3
2	Е0158-1-2	м2 -Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	147,8	36,77	1,67	5435	247	5602	0,23	34
				35,1	0,29	5188	43	107,1	-	-
3	Е0158-1-1	м2 -Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	572	24,15	2,64	13814	1510	13453	0,15	87
				21,51	0,45	12304	257	107,1	-	3
4	Е0158-22-3	м2 -Разборка теплоизоляции с очисткой чердака	478,33	39,26	2,07	18779	990	19216	0,22	105
				37,19	0,32	17789	153	107,1	-	2
5	Е0158-21-1	м2 -Разборка пароизоляции из рулонных материалов	478,33	20,02	0,44	9576	210	10067	0,12	57
				19,58	0,07	9366	33	107,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			203612	15556			1263
			Тенге			188055	2487			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			203612	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	190542	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			206162	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30924	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24586	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			434360	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1394
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	221467	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			434360	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1394
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	221467	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ								
18	Е0165-18-5	-Разборка регистров из труб Ду 89 мм	380	165,84	1,99	63019	756	71867	0,75	283
				163,85	0,32	62263	122	115,2	-	1
		м								
19	Е0165-18-4	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	529	109,47	1	57910	529	66200	0,49	261
				108,47	0,16	57381	85	115,2	-	1
		м								
20	Е0165-18-5	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	15	165,84	1,99	2488	30	2837	0,75	11
				163,85	0,32	2458	5	115,2	-	-
		м								
21	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля	9	81,18	0,18	731	2	840	0,46	4
				81	0,02	729	-	115,2	-	-
		шт								
22	Е0165-3-4	-Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	3	309,45	7,95	928	24	1046	1,91	6
				301,5	1,26	905	4	115,2	0,01	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			125075	1341			565
			Тенге			123735	215			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			125075	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	123950	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			142790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21419	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		ОКНА,ДВЕРИ						
6	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	293,35	74,9	6,81	21972	1998	21914	0,46	135
				68,09	1,08	19974	317	108	0,01	3
		м2								
7	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	93	215,57	21,24	20048	1975	19851	1,29	120
				194,33	3,31	18073	308	108	0,03	3
		шт								
8	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	56,7	146,99	6,63	8334	376	8659	0,95	54
				140,36	1,04	7958	59	108	0,01	1
		м2								
9	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных фрамуг	6,6	74,9	6,81	494	45	493	0,46	3
				68,09	1,08	449	7	108	0,01	-
		м2								
10	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	215,57	21,24	862	85	854	1,29	5
				194,33	3,31	777	13	108	0,03	-
		шт								
11	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	72,12	59,88	6,55	4319	472	4235	0,36	26
				53,33	1,04	3846	75	108	0,01	1
		м2								
12	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	32	320,85	30,15	10267	965	10147	1,96	63
				290,7	2,9	9302	93	108	0,19	6
		шт								
				ПОЛЫ						
13	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	420	5,64	0,19	2369	80	2543	0,04	16
				5,45	0,02	2289	8	110,7	-	-
		1м								
14	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	669,4	51,33	4,89	34360	3273	35028	0,34	225
				46,44	0,83	31087	556	110,7	0,01	6
		1м2								
15	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	669,4	11,07	0,04	7410	27	8188	0,08	51
				11,03	0,02	7383	13	110,7	-	-
		1м2								
16	Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	669,4	20,6	0,12	13790	80	15213	0,14	95
				20,48	0,05	13709	33	110,7	-	-
		1м2								
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
17	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	30,9	133,16	23,58	4115	729	3321	0,74	23
				109,58	4,16	3386	129	94,5	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Некормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16072	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			283938	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		638
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	145368	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			283938	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		638
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	145368	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
23	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича (Вентшахт)	4,68	4899,14	1880,99	22928	8803	17675	21,24	99
		м3		3018,15	538,09	14125	2518	106,2	2,91	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			22928	8803			99
			Тенге			14125	2518			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22928	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16643	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2651	-		-
		Некормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2436	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19294	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			43039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19294	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ,ОСВЕЩЕНИЕ								
24	Е0121-24-3	-Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	6	167,65	12,4	1006	74	1038	0,9	5
				155,25	4,92	932	29	108	0,02	-
25	Е0121-23-1	-Демонтаж вводно-распределительных устройств	шт 1	419,18	-	419	-	407	2,41	2
				419,18	-	419	-	97,2	-	-
26	Ц0108-572-8	-Демонаж распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шкаф 1	115,06	25,01	115	25	81	69	69
				90,05	4,66	90	5	85,5	0,08	-
27	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для	шт 496	29,35	2,8	14558	1389	13017	0,18	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		люминесцентных ламп								
				26,55	0,45	13169	223	97,2	-	2
		шт								
28	E0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	42	9,32	0,23	391	10	373	0,06	3
				9,09	0,05	382	2	97,2	-	-
		шт								
29	E0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	240	8,42	-	2021	-	1964	0,06	14
				8,42	-	2021	-	97,2	-	-
		шт								
30	E0167-6-1	-Демонтаж кабеля	50	13,94	0,06	697	3	675	0,1	5
				13,88	-	694	-	97,2	-	-
		м								
31	E0167-7-1	-Демонтаж распределительных коробок	305	8,42	-	2568	-	2496	0,06	18
				8,42	-	2568	-	97,2	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			21775	1501			205
			Тенге			20274	259			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			21775	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20534	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3008	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2510	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			44336	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		217
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23541	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			44336	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		217
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23541	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
32	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	289,3	27,1	-	7840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	С010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	289,3	19,7	-	5699	-	1140	0,08	24
				3,94	-	1140	-	100	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			13539	-			24
			Тенге			1140	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13539	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1140	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			5699	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	171	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			881	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1311	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			15560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1311	-		-

РАЗДЕЛ 6. ОБЩЕСТРОТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КРОВЛЯ

34	Е0158-21-1	-Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	1000	221,25	0,44	221250	440	21045	0,12	119
				19,58	0,07	19580	70	107,1	-	1
35	Е0158-22-2	м2 -Устройство теплоизоляции на битумной мастике из пенополистирола	1000	161,35	1,51	161350	1510	31455	0,2	196
				29,14	0,23	29140	230	107,1	-	2
36	Е0158-20-1	м2 -Устройство выравнивающей цементной стяжки т.30мм	1000	315,59	14,18	315586	14180	76609	0,43	428
				69,3	2,23	69300	2230	107,1	0,01	12
37	Е0110-51-1т	м2 -Огнезащита деревянных	8,31	599,34	35,14	4980	292	1396	0,9	7
	.ч.П-1.25	конструкций - ферм, арок,								
	К=1,15	балок, стропил, мауэрлатов		142,31	13,23	1183	110	108	0,07	1
	К=1,25									
38	Е0110-52-1т	м3 -Огнезащита покрытия и настилы	11,4	21,41	1,14	244	13	71	0,03	-
	.ч.П-1.25	по фермам								
	К=1,15			5,38	0,42	61	5	108	-	-
	К=1,25									
39	СПрайс ТОО Агран	м2 -Настил профилированный Н-44-1000-0,7 окрашенный	1301,97	511,44	-	665884	-	-	-	-
		1480:2,38968:1,12:1,06:1,02		-	-	-	-	-	-	-
40	СПрайс ТОО Агран	м2 -Настил профилированный Н-44-1000-0,7 окрашенный	34,6	511,44	-	17696	-	-	-	-
		(коньковый элемент)1480:2,38968:1,12:1,06 :1,02		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0110-52-1т-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	1000	21,41	1,14	21412	1138	6272	0,03	29
	.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25			5,38	0,42	5382	425	108	-	2
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1408402	17572			779
		Тенге				124646	3070			18
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1408402	-	-		-
	Материалы -	Тенге				463803	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	127716	-		-
	Местные материалы -	Тенге				118800	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				136848	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		68
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	20527	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				92715	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1637965	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		865
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	148243	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1637965	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		865
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	148243	-		-

РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ

42	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 22-11; ДНГ 21-11	11,99	5610	-	67264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
43	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	88,41	4010	-	354524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
44	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	34,42	4250	-	146285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				568073	-			-
		Тенге				-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				568073	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				568073	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				34084	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				602157	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			602157	-	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
45	Е0111-8-3т. ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (в зоне примыкания пола к наружным стенам) м3	14,2	5928,75	327,33	84188	4648	10975	3,96	56
				574,43	123,75	8157	1757	110,7	0,6	9
		ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ								
46	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного Т.80мм бетон В7,5 1м2	252,79	671,36	1,2	169712	303	11090	0,27	67
				39,4	0,23	9960	58	110,7	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			253900	4951			124
			Тенге			18117	1815			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			253900	-	-		-
		Материалы -	Тенге			52102	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19932	-		-
		Местные материалы -	Тенге			178730	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22065	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3310	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16558	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			292523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23242	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			292523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23242	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
47	Е0115-64-4т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков м2	679	220,9	4,93	149990	3344	76542	0,64	435
				117,43	1,86	79733	1265	94,5	0,01	7
48	Е0115-64-3т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен м2	1000	173,59	4,29	173587	4288	81674	0,52	520
				84,79	1,64	84790	1637	94,5	0,01	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			323577	7632			955
			Тенге			164522	2902			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			323577	-	-		-
		Материалы -	Тенге			222	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	167424	-		-
		Местные материалы -	Тенге			151202	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			158216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23732	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28908	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			510701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1050
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	191157	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			510701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1050
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	191157	-		-

РАЗДЕЛ 10. ВЕНТИЛЯЦИЯ

49	Е0120-31-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1368,23	46,24	1368	46	1382	6,9	7
				1182,49	16,88	1182	17	115,2	0,09	-
		шт								
50	СПрайсТОО "Аквагаз"	Вентилятор канальный с электродвигателем VKS 1 1700м3/час 118360:2,038968:1,12:1,06:1,02	1	40901,68	-	40902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	Е0120-3-10т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	14,4	1196,25	11,44	17226	165	3827	1,4	20
				226,41	4,27	3260	62	115,2	0,02	-
		м2								
52	Е0120-3-4т. ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	11,4	1262,3	16,45	14390	188	3819	1,77	20
				284,63	6,16	3245	70	115,2	0,03	-
		м2								
53	Е0120-21-5т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	3	3248,33	37,55	9745	113	1175	1,99	6
				326,03	14,06	978	42	115,2	0,08	-
		шт								
54	Е0120-20-1т	Установка зонтов над шахтами	1	870,34	6,73	870	7	84	0,41	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм		69,86	2,81	70	3	115,2	0,01	-
55	Е0120-3-10т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	шт -Гибкая вставка 600x300/500x300	3,4	1196,25 226,41	11,44 4,27	4067 770	39 15	904 115,2	1,4 0,02	5 -
56	Е0120-31-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	м2 -Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1368,23 1182,49	46,24 16,88	1368 1182	46 17	1382 115,2	6,9 0,09	7 -
57	СПрайсТОО "Аквагаз"	шт -Вентилятор канальный с электродвигателем VKS 600x300 L 720 м3/час 96160:2,038968:1,12:1,06:1,02	1	33230,02 -	- -	33230 -	- -	- -	- -	- -
58	Е0120-3-10т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	шт -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	18,2	1196,25 226,41	11,44 4,27	21772 4121	208 78	4837 115,2	1,4 0,02	25 -
59	Е0120-3-3т. ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2	1169,35 261,34	13,23 4,95	2339 523	26 10	614 115,2	1,62 0,02	3 -
60	Е0120-12-10 т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	м2 -Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150x150 мм	4	341,85 204,41	20,19 8,44	1367 818	81 34	981 115,2	1,23 0,04	5 -
61	Е0120-12-11 т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	шт -Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200x200 мм	2	376,85 204,41	20,19 8,44	754 409	40 17	490 115,2	1,23 0,04	2 -
62	Е0120-20-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	шт -Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	870,34 69,86	6,73 2,81	870 70	7 3	84 115,2	0,41 0,01	- -
63	Е0120-31-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	шт -Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1368,23 1182,49	46,24 16,88	1368 1182	46 17	1382 115,2	6,9 0,09	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	СПрайсТОО "Аквагаз"	-Вентилятор канальный с электродвигателем VKS 600x300 L 700 м3/час 96160:2,038968:1,12:1,06:1,02	1	33230,02	-	33230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	Е0120-3-9т. ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,7	1235,35	13,23	9512	102	2362	1,62	12
				261,34	4,95	2012	38	115,2	0,02	-
		м2								
66	Е0120-3-4т. ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,8	1262,3	16,45	1010	13	268	1,77	1
				284,63	6,16	228	5	115,2	0,03	-
		м2								
67	Е0120-3-9т. ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Прокладка шибера периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	0,7	310,35	13,23	217	9	215	1,62	1
				261,34	4,95	183	3	115,2	0,02	-
		м2								
68	С131310-24	-Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм	1	958	-	958	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
69	Е0120-20-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	870,34	6,73	870	7	84	0,41	-
				69,86	2,81	70	3	115,2	0,01	-
		шт								
70	Е0120-31-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1368,23	46,24	1368	46	1382	6,9	7
				1182,49	16,88	1182	17	115,2	0,09	-
		шт								
71	СПрайсТОО "Аквагаз"	-Вентилятор канальный с электродвигателем VKS 400x200 L 250 м3/час 94340:2,038968:1,12:1,06:1,02	1	32601,09	-	32601	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
72	Е0120-3-10т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	11,7	1196,25	11,44	13996	134	3109	1,4	16
				226,41	4,27	2649	50	115,2	0,02	-
		м2								
73	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных	4	341,85	20,19	1367	81	981	1,23	5

B5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	стальных щелевых регулирующих /F/ номер 150 размером 150х150 мм		204,41	8,44	818	34	115,2	0,04	-
74	E0120-20-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1 шт	870,34	6,73	870	7	84	0,41	-
				69,86	2,81	70	3	115,2	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			247638	1410			153
			Тенге			25022	536			3
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			247638	-	-		-
	Материалы -		Тенге			80285	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	25558	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			958	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			29442	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4416	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			16625	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			293705	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		170
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	29974	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			293705	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		170
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	29974	-		-

РАЗДЕЛ 11. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.ОСВЕЩЕНИЕ

75	E0167-13-4	-Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 35 мм2	220 м	24,95	0,06	5489	13	5322	0,15	33
				24,89	-	5476	-	97,2	-	-
76	E0167-13-3	-Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 16 мм2	50 м	19,25	0,03	963	2	934	0,12	6
				19,22	-	961	-	97,2	-	-
77	E0167-13-2	-Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	170 м	11,86	-	2016	-	1960	0,07	13
				11,86	-	2016	-	97,2	-	-
78	E0167-13-1	-Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 2,5 мм2	10 м	9,47	-	95	-	92	0,06	1
				9,47	-	95	-	97,2	-	-
79	E0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	4890 м	113,54	73,85	555210	361126	298344	0,26	1283
				39,69	28,1	194084	137409	90	0,15	753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0169-9-4	-Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм (м)	4890	56,21	0,77	274886	3765	205879	0,24	1164
				46,67	0,11	228216	538	90	-	3
81	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах (м)	4890	24,84	-	121468	-	118067	0,15	730
				24,84	-	121468	-	97,2	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
82	75-6-59	-Шкаф распределительный,ЩРВ-12-136УХЛ3 автоматическими выключателями ВА63-4721 30А-4шт,ВА63-4721 (м)	1	52400	-	52400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	75-6-56	-Шкаф распределительный,ЩРВ-12-136УХЛ3 автоматическими выключателями ВА47/29 10А-2шт,ВА47/29 (шт)	2	53000	-	106000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	75-6-2	-Щиток осветительный ЩРВ-12 с автоматическими выключателями ВА63-4721 на 32/10А,ВА47/29 ВА-3шт,ВА47/29 (шт)	2	30400	-	60800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	75-6-9	-Щиток осветительный ЩРВ-12 с автоматическими выключателями ВА63-4721 на 32/4,0А,ВА4721 3,2А-6шт с 3-мя УЗО (шт)	3	31700	-	95100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	Справочник Таиском	-Выключатель автоматический ВА21-29 6.3А,10А 250,74:2,38968:1,12:1,06:1,02 (шт)	4	86,65	-	347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	С151803-203	-Предохранитель плавкий ППН-31 примен. (шт)	4	134	-	536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	С151803-50	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2 (шт)	0,012	18000	-	216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	С130806-22	-Трубы стальные сварные (1000шт)	110	270	-	29700	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм м		- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
90	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм м	100	168 -	- -	16800 -	- -	- -	- -	-
91	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм м	110	116 -	- -	12760 -	- -	- -	- -	-
92	СПрайсТОО Казмонтажсервис	-Металлорукав Д40мм 320:2,38968:1,12:1,06:1,02 м	10	110,58 -	- -	1106 -	- -	- -	- -	-
93	СПрайсТОО Казмонтажсервис	-Металлорукав Д32мм 206,31:2,38968:1,12:1,06:1,02 м	2,5	71,29 -	- -	178 -	- -	- -	- -	-
94	С130804-28	-Трубы винипластовые Dн 20 мм 10м	6,2	664 -	- -	4117 -	- -	- -	- -	-
95	С151703-6	-Светильники тип РКУ01-400-006-У1 шт	4	8640 -	- -	34560 -	- -	- -	- -	-
96	С151701-91	-Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р20-01УХЛ4 шт	29	214 -	- -	6206 -	- -	- -	- -	-
97	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 шт	6	871 -	- -	5226 -	- -	- -	- -	-
98	С151702-36	-Светильники тип ЛП0418 примен. шт	13	1500 -	- -	19500 -	- -	- -	- -	-
99	СПрайсТОО Казмонтажс	-Фонарь переносной аккумуляторный ФОС3-5/6	1	3763,26	-	3763	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ервис	10890:2,38968:1,12:1,06:1,02		-	-	-	-	-	-	-
100	С151706-51	шт -Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип А CL 25	16	17 -	- -	272 -	- -	- -	- -	- -
101	С151706-10	шт -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	2	33 -	- -	66 -	- -	- -	- -	- -
102	С151706-17	шт -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	32	49 -	- -	1568 -	- -	- -	- -	- -
103	С151706-95	шт -Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-400-ХЛ1	4	1130 -	- -	4520 -	- -	- -	- -	- -
104	С151706-79	шт -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	780	99 -	- -	77220 -	- -	- -	- -	- -
105	С151706-42	шт -Лампы бактерицидные ОБН-150 примен.	1	557 -	- -	557 -	- -	- -	- -	- -
106	С151705-2	шт -Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип ЗОС-127	780	17 -	- -	13260 -	- -	- -	- -	- -
107	С151801-12	шт -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	42	156 -	- -	6552 -	- -	- -	- -	- -
108	С151801-14	шт -Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	84	182 -	- -	15288 -	- -	- -	- -	- -
109	С151801-155	шт -Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	118	171 -	- -	20178 -	- -	- -	- -	- -
110	С151803-50	шт -Коробки ответвительные	0,287	18000	-	5166	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2		-	-	-	-	-	-	-
111	С151801-131-1000шт	Коробка пластмассовая, тип КОР 74	18	509 -	- -	9162 -	- -	- -	- -	- -
112	СПрайсТОО Казмонтажсервис -шт	Зарядное устройство для ФОС3 1375:2,38968:1,12:1,06:1,02	1	475,16 -	- -	475 -	- -	- -	- -	- -
113	С151601-124-9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02 -км	Кабели силовые, не распространяющие горение ПвВГнг 4х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,17	756724 -	- -	128643 -	- -	- -	- -	- -
114	С151601-156-3Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02 -км	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 4х35-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	839063 -	- -	41953 -	- -	- -	- -	- -
115	С151601-124-7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02 -км	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	317272 -	- -	15864 -	- -	- -	- -	- -
116	С151601-124-5Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02 -км	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	128122 -	- -	6406 -	- -	- -	- -	- -
117	С151601-124-4Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02 -км	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	83028 -	- -	830 -	- -	- -	- -	- -
118	С151607-123-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 -км	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,12	37410 -	- -	4489 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1761910	364906			3229
			Тенге			552316	137947			757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			314300	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			314300	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			554137	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	130015	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			418238	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			126375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18956	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40831	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			721343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		845
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148972	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			830096	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11007	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	560247	-		-
		Местные материалы -	Тенге			31897	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			504223	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		252
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	75633	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80059	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1414378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3456
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	635881	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			63377	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63377	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3803	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			63179	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2517200	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4301
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	784852	-		-

РАЗДЕЛ 12. НАДВОРНАЯ УБОРНАЯ НА 5 ОЧКОВ

119	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	60,6	27,84	26,18	1687	1586	521	0,01	1
				1,66	7,2	101	436	97	0,03	2
		м3								
120	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,9	262,72	-	499	-	564	2,22	4
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	499	-	113	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			2186	1586			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			600	436			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2186	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1036	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	163	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3467	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1199	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			3467	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1199	-		-

РАЗДЕЛ 13. ТЕПЛОТРАССА

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

121	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	81,5	27,84	26,18	2269	2133	700	0,01	1
				1,66	7,2	135	587	97	0,03	2
		м3								
122	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,5	262,72	-	657	-	742	1,05	5
	т.7, п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	657	-	113	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			2925	2133			6
			Тенге			792	587			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2925	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1379	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	216	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			262	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4630	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1595	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			4630	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1595	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 14. НАРУЖНЫЕ СЕТИ								
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
123	E0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	550,8	27,84	26,18	15332	14417	4734	0,01	6
				1,66	7,2	914	3966	97	0,03	14
		м3								
124	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	17	262,72	-	4466	-	5047	1,85	31
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	4466	-	113	-	-
		м3								
		СЕПТИК 3,1М3								
125	E0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	56,8	27,84	26,18	1581	1487	488	0,01	1
				1,66	7,2	94	409	97	0,03	1
		м3								
126	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,9	262,72	-	1287	-	1455	1,85	9
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	1287	-	113	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			22666	15904			47
			Тенге			6762	4375			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22666	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11137	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1758	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2063	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36453	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12895	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			36453	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12895	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			4978207	443296			7453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1240105	157148			866
		Стоимость оборудования -	Тенге			314300	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			314300	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			575913	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	150549	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			418238	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			146426	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21964	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43340	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			765679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1062
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	172513	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3651905	-	-		-
		Материалы -	Тенге			527134	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1097197	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			568073	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			480629	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			5699	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1060579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		530
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	159087	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			282749	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4995233	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7138
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1256283	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			436090	-	-		-
		Материалы -	Тенге			80285	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	149508	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64335	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			172233	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25835	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36499	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			644822	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		809
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	175342	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			6720034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9009
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1604139	-		-
		в ценах текущих ценах к= 2,0085	Тенге			13497188				
		Сборн. обязательные платежи 2%	Тенге			269944				
			Тенге			13767132				
			Тенге			1652056				
		по акту	Тенге			15419188				

Исполнитель: ТОО "БатысСтройСервис"

Джилишбенов С.А.

ТЕХНАДЗОР

Такиев

ЗАКАЗЧИК - ГУ «Отдел образования Теректинского района ЗКО» ФОРМА 2в

ПОДРЯДЧИК- ТОО «БатысСтройСервис»

А К Т №3

Выполненных работ за август 2016 год по объекту

Капитальный ремонт здания Приреченской СОШ с.Приречное.Теректинского района ЗКО

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ОКНА,ДВЕРИ								
1	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	0,2	-146,99	-6,63	-29	-1	-31	-0,95	-
		м2		-140,36	-1,04	-28	-	108	-0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-29	-1			-
			Тенге			-28	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-29	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-28	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-31	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-5	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-4	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-64	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-33	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-64	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-33	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0165-28-1	-Прочистка вентиляционных коробов	50	45,03	0,51	2251	26	1864	0,21	10
				32,27	0,09	1614	5	115,2	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2251	26			10
			Тенге			1614	5			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2251	-	-		-
		Материалы -	Тенге			525	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1618	-		-
		Местные материалы -	Тенге			87	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	280	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			247	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1898	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1898	-		-

РАЗДЕЛ 3. ОБЩЕСТРОТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КРОВЛЯ

3	Е0158-21-1	-Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	350,33	221,25	0,44	77511	154	7373	0,12	42
				19,58	0,07	6859	25	107,1	-	-
		м2								
4	Е0158-22-2	-Устройство теплоизоляции на битумной мастике из пеногазобетона, пенополистирола	350,33	161,35	1,51	56526	529	11020	0,2	68
				29,14	0,23	10209	81	107,1	-	1
		м2								
5	Е0158-20-1	-Устройство выравнивающей цементной стяжки т.30мм	350,33	315,59	14,18	110559	4968	26838	0,43	150
				69,3	2,23	24278	781	107,1	0,01	4
		м2								
6	Е0110-14-1	-Установка стропил т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	4,16	21898,02	417,85	91096	1738	18262	25,42	106
				3907,13	157,5	16254	655	108	0,78	3
		м3								
7	Е0110-3-5т.	-Щиты на ендовы ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	11,4	801,94	9,43	9142	107	3083	1,64	19
				246,85	3,57	2814	41	108	0,02	-
		м2								
8	Е0112-15-3	-Устройство антиконденсатной пленки	1981,35	14,57	1,24	28860	2452	29291	0,08	159
				13,33	0,47	26408	941	107,1	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	м2 -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	581,35	489,06	10,25	284315	5959	197835	1,97	1145
				313,89	3,85	182481	2238	107,1	0,02	12
10	СПрайс ТОО Агран	м2 -Настил профилированный Н-44-1000-0,7 окрашенный 1480:2,38968:1,12:1,06:1,02	1000	511,44	-	511444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0110-52-1т-.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	м2 -Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	800,35	21,41	1,14	17137	910	5019	0,03	23
				5,38	0,42	4307	340	108	-	1
12	СПрайс ТОО Агран	м2 -Настил профилированный Н-10-711-0,5 окрашенный 1050:2,38968:1,12:1,06:1,02	31,5	362,85	-	11430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2		СЛУХОВОЕ ОКНО-2ШТ						
13	Е0110-15-1т-.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Устройство слуховых окон шт	2	3791,04	102,01	7582	204	2477	6,99	14
				1107,45	39,37	2215	79	108	0,19	-
14	Е0112-15-3	-Устройство антиконденсатной пленки	10	14,57	1,24	146	12	148	0,08	1
				13,33	0,47	133	5	107,1	-	-
15	СПрайс ТОО Фирма кровельный центр	м2 -Антиконденсатная пленка "Изоспан" 124:2,38968:1,12:1,06:1,02	11	48,01	-	528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1206274	17034			1726
			Тенге			275959	5185			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1206274	-	-		-
	Материалы -		Тенге			348260	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	281144	-		-
	Местные материалы -		Тенге			41619	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			301346	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		151
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	45202	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			90457	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1598077	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1903
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	326346	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1598077	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1903
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	326346	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
16	Е0108-6-3т. ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	5,4	8759,94	421,76	47304	2278	5978	5,47	30
				884,93	157,5	4779	851	106,2	0,78	4
		м3								
17	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	5,16	10037,83	154,03	51795	795	12144	14,63	75
				2295	58,5	11842	302	100	0,28	1
		м3								
18	Е0155-9-9	-Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича неармированных в помещениях площадью до 5 м2 глухих	7,17	1357,71	53,03	9735	380	2610	2,32	17
				333,81	8,98	2393	64	106,2	0,05	-
		м2								
19	Е0110-88-4т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	72,7	2538,09	28,49	184519	2071	42088	3,14	228
				525,26	10,77	38187	783	108	0,05	4
		м2								
20	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 О2, СН РК 8.02-04С-2 О04	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	4,64	14600	-	67744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			361097	5524			350
			Тенге			57201	2000			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			361097	-	-		-
		Материалы -	Тенге			188820	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	59201	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67744	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			41809	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			62820	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9423	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25435	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			449352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		391
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68624	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			449352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		391
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68624	-		-

РАЗДЕЛ 5. ОКНА

21	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	174	379,3	23,6	65999	4106	38501	1,18	205
				196,66	8,22	34219	1430	108	0,04	7
22	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 м2	78	406,32	23,17	31693	1807	15771	1,07	83
				179,48	7,73	13999	603	108	0,04	3
23	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	6,6	537,52	23,97	3548	158	1948	1,59	10
				265,62	7,73	1753	51	108	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02т.ч.П-1. 25 К=1,15 К=1,25									
24	С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	174	6433	-	1119342	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
25	С12061-715 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	78	4884	-	380952	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
26	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	6,6	4884	-	32234	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0156-10-1	-Установка подоконных досок	272,3	77,24	0,47	21032	128	7405	0,16	43
		м		25,09	0,09	6832	25	108	-	-
28	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	272,3	2030	-	552769	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	150	190,3	0,56	28545	84	6579	0,26	39
		м		40,86	0,09	6129	13	107,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2236114	6283			381
			Тенге			62933	2122			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2236114	-	-		-
		Материалы -	Тенге			81448	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	65055	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2085297	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			154	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			70204	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10531	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138379	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2444697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		427
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75585	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2444697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		427
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75585	-		-

РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ

30	Е0110-23-2 т.ч. п-3.1 К =1,03т.ч.П -1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2, с установкой пружин или пневмозатворов	3,96	370,18	103,92	1466	412	859	0,83	3
				164,44	36,46	651	144	108	0,12	-
		м2								
31	Е0110-23-1 т.ч. п-3.1 К =1,03т.ч.П -1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, с установкой пружин или пневмозатворов	11,99	452,09	128,16	5421	1537	2903	1,09	13
				179,63	44,59	2154	535	108	0,17	2
		м2								
32	С12063-13	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15БП; ДН 24-16,5	3,96	6130	-	24275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
33	Е0110-23-3т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	95,47	671,57	39,81	64115	3801	24176	1,32	126
				219,42	15,05	20948	1437	108	0,07	7
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			95276	5749			142
			Тенге			23753	2116			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95276	-	-		-
		Материалы -	Тенге			41499	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25869	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24275	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27938	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4191	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7393	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			130608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		166
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30060	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			130608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		166
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30060	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
		ИЗ ЛИНОЛИУМА								
34	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного Т.80ММ БЕТОН в7,5	164,99	671,36	1,2	110767	198	7238	0,27	44
		1м2		39,4	0,23	6501	38	110,7	-	-
		ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ								
35	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного Т.80мм бетон В7,5	500	671,36	1,2	335678	600	21935	0,27	133
		1м2		39,4	0,23	19700	115	110,7	-	1
36	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	487,88	1080,57	14,85	527188	7245	133006	1,54	749
		1м2		243,95	2,32	119018	1132	110,7	0,02	12
		БЕТОННОЕ								
37	Е0157-15-5	-Устройство стяжек бетонных т.30мм.бетон В7,5	35,78	322,83	14,01	11551	501	2864	0,49	18
		1м2		70,11	2,21	2509	79	110,7	0,01	-
		ЦЕМЕНТНОЕ								
38	Е0157-15-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Устройство стяжек цементных т.55мм	13,1	549,29	17,51	7196	229	1534	0,67	9
		1м2		114,76	2,76	1503	36	99,63	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			992380	8774			953
			Тенге			149231	1400			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			992380	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			472635	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	150631	-		-
		Местные материалы -	Тенге			361740	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			166578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24987	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69537	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1228496	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1050
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	175618	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1228496	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1050
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	175618	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
39	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	55	596,31	33,79	32797	1858	20440	2,27	125
				387,65	5,62	21321	309	94,5	0,03	2
40	Е0115-61-3т-.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	м2 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	63,18	334,18	5,08	21113	321	9388	0,85	54
				156,03	1,21	9858	77	94,5	0,06	4
41	Е0161-26-1	м2 -Перетирка штукатурки внутренних помещений	5200	41,84	0,66	217577	3432	189631	0,24	1258
				38,48	0,11	200096	572	94,5	-	4
42	Е0115-64-4т-.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков	1319,85	220,9	4,93	291553	6500	148784	0,64	845
				117,43	1,86	154985	2458	94,5	0,01	13
43	Е0115-64-3т-.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	2652,88	173,59	4,29	460505	11374	216670	0,52	1379
				84,79	1,64	224936	4344	94,5	0,01	27
44	Е0115-180-6-т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	м2 -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям	1000	264,27	2,91	264270	2913	48476	0,26	260
				50,2	1,1	50198	1100	94,5	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		потолков, подготовленным под окраску								
45	Е0115-180-5 т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	1419,63	257,97	2,35	366221	3336	61268	0,27	383
				44,77	0,9	63556	1278	94,5	-	5
46	Е0162-1-1	-Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая м2	150	25,15	0,05	3773	8	3128	0,14	21
				22,05	0,02	3308	3	94,5	-	-
47	С11011-378	-Листы ГВЛ м2	211,56	356	-	75315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм оконных и дверных откосов плоских м2	111,56	319,92	7,65	35690	853	17448	0,93	104
				162,6	2,9	18139	324	94,5	0,01	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	1768815	30596			4429
	Тенге	746397	10464			59
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1768815	-	-		-
Материалы -	Тенге	528604	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	756861	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	75315	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	387903	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	715234	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		358
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	107285	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	149043	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2633092	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4846
Сметная заработная плата -	Тенге	-	864147	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	2633092	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4846
Сметная заработная плата -	Тенге	-	864147	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
49	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного	6,9	827,62	1,2	5711	8	303	0,27	2
				39,4	0,23	272	2	110,7	-	-
		1м2								
50	Е0108-6-9т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Кладка стен приямков и каналов	1,175	9558,36	370,75	11231	436	1486	6,84	8
				1053,11	137,81	1237	162	106,2	0,68	1
		м3								
51	Е0108-4-7т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,4	252	4,77	1865	35	352	0,24	2
				42,95	1,8	318	13	106,2	0,01	-
		м2								
52	Е0107-53-11т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка плит	14	431,15	30,19	6036	423	3682	1,18	17
				197,69	11,04	2768	155	126	0,05	1
		шт								
53	С143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плита ПТ12,5-8,6	6,72	1530	-	10282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			35124	902			28
			Тенге			4595	331			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35124	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8127	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4926	-		-
		Местные материалы -	Тенге			21501	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5822	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	873	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2457	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5799	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			43403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5799	-		-

РАЗДЕЛ 10. ОТОПЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02К=1,15 К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм м	120	486,7 336,38	15,24 5,71	58404 40365	1829 685	47290 115,2	1,89 0,01	227 1
55	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	107,88	32 -	- -	3452 -	- -	- -	- -	- -
56	Е0116-14-2К =1,15 К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 25 мм м	375	373,68 266,51	9,88 3,69	140132 99942	3703 1383	116726 115,2	1,48 0,02	555 8
57	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	348,375	53 -	- -	18464 -	- -	- -	- -	- -
58	Е0116-14-3К =1,15 К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовыз труб диам. 32 мм м	94	339,92 216,83	6,6 2,48	31953 20382	620 233	23748 115,2	1,21 0,01	114 1
59	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	88,172	90 -	- -	7935 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0116-14-4К =1,15 К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 40 мм м	220	451,48 289,8	8,31 3,13	99325 63756	1829 688	74239 115,2	1,61 0,02	354 4
61	С130804-71 Изм. и	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR м	206,14	164	-	33807	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	6-40х6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
62	Е0116-14-5К-=1,15 К-1,25	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 50 мм	250	436,79 248,15	12,04 4,5	109199 62037	3009 1125	72762 115,2	1,4 0,02	350 5
63	С130804-72 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50х8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	236,5	266 -	- -	62909 -	- -	- -	- -	- -
64	Е0116-14-7К-=1,15 К-1,25	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 75 мм	30	489,41 284,63	20,13 7,54	14682 8539	604 226	10097 115,2	1,61 0,04	48 1
65	С130804-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75х12,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	29,22	703 -	- -	20542 -	- -	- -	- -	- -
66	Е0118-6-1т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	м -Установка чугунных радиаторов 1кВт	151,6	3692,1 124,72	43,41 16,26	559722 18907	6581 2465	24621 115,2	0,78 0,08	118 12
67	Е0110-22-1т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка указателей уровня кранового типа	61	100,73 163,01	1,96 -	11024 9944	120 -	11455 115,2	0,9 -	55 -
68	С130904-59	комплект -Кран автоматического регулирования Dy 20 мм	121	377 -	- -	45617 -	- -	- -	- -	- -
69	СПрайсТОО Виаст	шт -Кран шаровый 11В27П1 Ду20 865:2,38968:1,12:1,06:1,02	60	298,92 -	- -	17935 -	- -	- -	- -	- -
70	СПрайсТОО Виаст	шт -Кран шаровый 11В27П1 Ду40 3830:2,38968:1,12:1,06:1,02	8	1323,53 -	- -	10588 -	- -	- -	- -	- -
71	С130904-6	шт -Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких	60	331 -	- -	19860 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм								
72	С130901-14	шт -Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	6	430 -	- -	3440 -	- -	- -	- -	- -
73	Е0113-44-7т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	шт -Очистка щетками м2	358,4	69,86 69,86	- -	25039 25039	- -	20281 81	0,39 -	140 -
74	Е0113-16-6т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	358,4	22,68 6,68	0,06 0,03	8129 2395	22 9	1947 81	0,03 -	11 -
75	Е0113-26-6 к=2т.ч.П-1 .25 К=1,15 К=1,25	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	358,4	41,98 9,57	0,05 -	15044 3429	18 -	2778 81	0,05 -	18 -
76	Е0146-29-2	-Пробивка отверстий 1шт	24	166,59 89,35	77,24 29,18	3998 2144	1854 700	2845 100	0,53 0,14	13 3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1321201	20189			2002
			Тенге			356879	7514			36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52210	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17309	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	33716	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4178	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4804	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		199
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37894	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1268991	-	-		-
		Материалы -	Тенге			682274	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	330677	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			216026	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			380940	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		190
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57141	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98996	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1748926	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2044
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	387818	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1833791	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2243
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	425712	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
				ВЕ1-ВЕ4						
77	Е0120-3-2т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	19,2	1197,3	16,45	22988	316	6432	1,77	34
				284,63	6,16	5465	118	115,2	0,03	1
		м2								
78	Е0120-20-1т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	4	870,34	6,73	3481	27	335	0,41	2
				69,86	2,81	279	11	115,2	0,01	-
		шт								
79	Е0120-12-10т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	8	341,85	20,19	2735	162	1962	1,23	10
				204,41	8,44	1635	68	115,2	0,04	-
		шт								
80	Е0120-24-3т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт	4	5714,02	66,43	22856	266	2871	3,84	15
				597,71	25,31	2391	101	115,2	0,13	1
		шт								
81	Е0169-2-2	-Пробивка отверстий	5	951,46	638,8	4757	3194	2515	2,01	10
		отверст		312,66	246,28	1563	1231	90	1,35	7
				В4						
82	Е0120-31-1т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1368,23	46,24	1368	46	1382	6,9	7
				1182,49	16,88	1182	17	115,2	0,09	-
		шт								
83	СПрайсТОО "Аквагаз"	-Вентилятор канальный с электродвигателем VKS 400х200 L 250 м3/час 94340:2,038968:1,12:1,06:1,02	1	32601,09	-	32601	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
84	Е0120-3-10т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	11,7	1196,25	11,44	13996	134	3109	1,4	16
				226,41	4,27	2649	50	115,2	0,02	-
		м2								
85	Е0120-12-10т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	4	341,85	20,19	1367	81	981	1,23	5
				204,41	8,44	818	34	115,2	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	E0120-20-1т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1 шт	870,34	6,73	870	7	84	0,41	-
				69,86	2,81	70	3	115,2	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	107021	4231			99
	Тенге	16053	1633			9
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4757	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2795	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2515	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	377	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	436	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7709	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		18
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3172	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	102263	-	-		-
Материалы -	Тенге	54135	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14891	-		-
Накладные расходы -	Тенге	17155	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2573	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7165	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	126583	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		100
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17464	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	134292	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		118
Сметная заработная плата -	Тенге	-	20636	-		-

РАЗДЕЛ 12. ВОДОПРОВОД

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД

87	E0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 О2, СН РК 8.02-03-20 О2, СН РК 8.02-05-20 О2, СН РК 8.02-06-20 О2т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб диам. 20 мм	115 м	486,7	15,24	55971	1752	45320	1,89	217
				336,38	5,71	38683	657	115,2	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0116-14-2т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	38	373,69 266,51	9,88 3,69	14200 10127	375 140	11828 115,2	1,48 0,02	56 1
		м								
89	Е0116-14-3т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	61	339,92 216,83	6,6 2,48	20735 13227	403 151	15411 115,2	1,21 0,01	74 1
		м								
90	Е0116-14-4т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	55	451,48 289,8	8,31 3,13	24832 15939	457 172	18560 115,2	1,4 0,02	77 1
		м								
91	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7	200 -	- -	1400 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
92	СПрайсТОО ВИАСТ	-Кран шаровый 11В27П1 Ду15 555:2,38968:1,12:1,06:1,02	17	191,79 -	- -	3260 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
93	СПрайсТОО ВИАСТ	-Кран шаровый 11В27П1 Ду20 865:2,38968:1,12:1,06:1,02	6	298,92 -	- -	1794 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
94	СПрайсТОО ВИАСТ	-Кран шаровый 11В27П1 Ду32 2820:2,38968:1,12:1,06:1,02	1	974,51 -	- -	975 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
95	Е0118-21-4т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6946,1 178,54	88,56 33,75	6946 179	89 34	245 115,2	1,05 0,16	1 -
		1фильтр								
96	Е0116-14-12 т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	6	68,18 68,02	- -	409 408	- -	470 115,2	0,39 -	2 -
		м								
97	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	6	659 -	- -	3954 -	- -	- -	- -	- -
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			134475	3076			428
			Тенге			78563	1154			6
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			134475	-	-		-
		Материалы -	Тенге			41454	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	79717	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5354	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			91834	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13775	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13579	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			239888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		480
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93492	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			239888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		480
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93492	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ								
98	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб диам. 20 мм	132	486,7	15,24	64244	2011	52019	1,89	249
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02т.ч.П-1. 25 К=1,15 К=1,25	м		336,38	5,71	44402	754	115,2	0,03	4
99	СПрайсТОО ВИАСТ	-Кран шаровый 11В27П1 Ду20 865:2,3В960:1,12:1,06:1,02	6	298,92	-	1794	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			66038	2011			249
			Тенге			44402	754			4
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			66038	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17832	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45156	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52019	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7803	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7083	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			125141	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52958	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			125141	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		279
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52958	-		-

РАЗДЕЛ 14. КАНАЛИЗАЦИЯ

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	92	653,32	0,37	60106	34	14864	0,73	67
				140,18	0,07	12897	6	115,2	-	-
		м								
101	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	108	774,81	0,48	83680	52	16807	0,71	76
				135	0,09	14580	10	115,2	-	-
		м								
102	Е0116-21-3т .ч.П-1.25	-Установка прочисток диам. 100 мм	10	196,59	1,96	1966	20	1788	0,95	10
	К=1,15			155,25	-	1553	-	115,2	-	-
	К=1,25	шт								
103	Е0116-21-2т .ч.П-1.25	-Установка прочисток диам. 50 мм	16	140,56	1,96	2249	31	2098	0,7	11
	К=1,15			113,85	-	1822	-	115,2	-	-
	К=1,25	шт								
104	С130810-138	-Прочистка Д100мм	10	741	-	7410	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
105	С130810-135	-Прочистка Д50мм	16	495	-	7920	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
106	С130810-183	-Ревизии диаметр 100 мм	4	523	-	2092	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			165422	137			164
			Тенге			30851	16			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			165422	-	-		-
		Материалы -	Тенге			116947	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30867	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17422	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			66	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35559	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5334	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12059	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			213040	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		182
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36201	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			213040	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		182
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36201	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ТЕПЛОТРАССА								
		КАНАЛ кКЛ90х45-8 -57,1м								
107	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания	6,2	2418,2	152,52	14993	946	1699	1,02	6
		м3		153,68	57,15	953	354	130	0,28	2
108	E0107-62-2	-Устройство лотков из монолитного бетона	4,565	12766,53	418,23	58279	1909	9260	7,92	36
		м3		1296	152,98	5916	698	140	0,69	3
109	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,4283	73000	-	31266	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
110	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,422	68200	-	96980	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
111	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-I, d 3 мм	0,069	64100	-	4423	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
112	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,242	50800	-	12294	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			218235	2855			42
			Тенге			6869	1053			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			218235	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38801	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7922	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			144963	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			24747	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1644	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13752	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			242946	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9566	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			242946	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9566	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			8709695	107384			11007
			Тенге			1855270	35747			189
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6970254	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1725504	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1388091	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2397594	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			879473	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1391237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		696
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	208686	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			501689	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8863181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9084
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1596777	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1739441	-	-		-
		Материалы -	Тенге			913167	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	502925	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			238802	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			153	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			579370	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		290
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	86905	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139129	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2457940	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3097
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	589831	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			11321120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12181
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2186608	-		-
		Итого в текущих ценах к= 2,0085	Тенге			22738470				
		Налоги. сборы. обязательные платежи 2%	Тенге			454769				
		Итого	Тенге			23193239				
		НДС 12%	Тенге			2783189				
		ВСЕГО по акту	Тенге			25976428				

ЗАКАЗЧИК: РУ "Отдел образования Теренкшинского района" ЗКО
Руководитель Сапаров Д.К.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Батыс Сервис Сервис"
Директор

КОНТРОЛЬ: ТОО "Консалтинг Инжиниринг"

300160

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5)

ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК - ГУ «Отдел образования Теректинского района ЗКО»

ПОДРЯДЧИК- ТОО «БатысСтройСервис»

А К Т №4

Выполненных работ за сентябрь 2016 год по объекту

Капитальный ремонт здания Приреченской СОШ с.Приречное.Теректинского района ЗКО

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КРОВЛЯ

1	Е0158-21-1	-Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	м2	244	221,25	0,44	53985	107	5135	0,12	29	
					19,58	0,07	4778	17	107,1	-	-	
2	Е0158-22-2	-Устройство теплоизоляции на битумной мастике из пеногазобетона, пенополистирола	м2	244	161,35	1,51	39369	368	7675	0,2	48	
					29,14	0,23	7110	56	107,1	-	1	
3	Е0158-20-1	-Устройство выравнивающей цементной стяжки т.30мм	м2	244	315,59	14,18	77003	3460	18693	0,43	104	
					69,3	2,23	16909	544	107,1	0,01	3	
4	Е0112-15-3	-Устройство антиконденсатной пленки	м2	100	14,57	1,24	1457	124	1478	0,08	8	
					13,33	0,47	1333	47	107,1	-	-	
5	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12т.ч.П-1.	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по	м2	459,5	489,06	10,25	224723	4710	156369	1,97	905	
					313,89	3,85	144234	1769	107,1	0,02	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	25 К=1,15 К=1,25	деревянной обрешетке с ее устройством								
		м2	281	21,41	1,14	6017	320	1762	0,03	8
6	Е0110-52-1т-.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам		5,38	0,42	1512	119	108	-	-
		м2	15,74	461,21	1,27	7259	20	1272	0,48	8
7	Е0158-18-5	-Устройство накладок на енды из листовой стали		75,26	0,2	1185	3	107,1	-	-
		м	177,7	111,73	9,64	19854	1714	14824	0,46	82
8	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа		77,41	0,48	13755	86	107,1	-	-
		м	40,98	511,44	-	20959	-	-	-	-
9	СПрайс ТОО Агран	-Настил профилированный Н-44-1000-0,7 окрашенный 1480:2,38968:1,12:1,06:1,02		-	-	-	-	-	-	-
		м2	305,7	221,25	0,44	67636	135	6434	0,12	36
10	Е0158-21-1	-Устройство рубероида по периметру здания		19,58	0,07	5986	21	107,1	-	-
		м2	51,4	136,55	0,93	7019	48	4363	0,5	26
11	Е0158-17-1	-Устройство обшивки карниза из профлиста		79,11	0,14	4066	7	107,1	-	-
		м2	56,6	362,85	-	20537	-	-	-	-
12	СПрайс ТОО Агран	-Настил профилированный Н-10-711-0,5 окрашенный 1050:2,38968:1,12:1,06:1,02		-	-	-	-	-	-	-
		м2	0,14	23143,99	395,71	3240	55	629	25,88	4
13	Е0110-5-1т.-ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Лестница из дерева		4010,63	149,06	561	21	108	0,73	-
		м3	0,14	599,34	35,14	84	5	24	0,9	-
14	Е0110-51-1т-.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций		142,31	13,23	20	2	108	0,07	-
		м3		**СЛУХОВОЕ ОКНО-2ШТ**						
15	С12065-75	-Створки оконные	2	3890	-	7780	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0112-7-6	-Устройство кровель различных	9,74	350,46	10,25	3413	100	2874	1,7	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 12т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	типов. Устройство покрытия слуховых окон из профлиста по деревянной обрешетке с ее устройством		271,69	3,85	2646	37	107,1	0,02	-
		м2	10,8	511,44	-	5524	-	-	-	-
17	СПрайс ТОО Агран	-Настил профилированный Н-44-1000-0,7 окрашенный 1480:2,38968:1,12:1,06:1,02		-	-	-	-	-	-	-
		м2	1,1	428,64	9,43	472	10	298	1,64	2
18	Е0110-3-5т. ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Устройство ветровой доски		246,85	3,57	272	4	108	0,02	-
		м2	10,84	21,41	1,14	232	12	68	0,03	-
19	Е0110-52-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам		5,38	0,42	58	5	108	-	-
		м2	2	763	-	1526	-	-	-	-
20	С11011-796	-Скобяные изделия окон		-	-	-	-	-	-	-
		комплект	2	1077,27	4,98	2155	10	272	1,36	3
21	Е0115-203-4 т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон со спаренным переплетом		142,06	1,89	284	4	94,5	0,01	-
		м2	2,5	568,05	1,55	1420	4	473	1,12	3
22	Е0112-10-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		176,21	0,59	441	1	107,1	-	-
		м2	2	3215,88	1,01	6432	2	106	0,32	1
23	Е0158-18-11	-Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали		49,28	0,23	99	-	107,1	-	-
		шт								1282
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			578095	11204			15
			Тенге			205248	2745			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			578095	-	-		-
	Материалы -		Тенге			276330	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	207993	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9306	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			28987	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			222748	-	-		111
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	33412	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			48051	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			848894	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1408
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	241406	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			848894	-	-		1408
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	241406	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
24	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	4	10037,83	154,03	40151	616	9414	14,63	59
				2295	58,5	9180	234	100	0,28	1
		м3	20	2538,09	28,49	50762	570	11578	3,14	63
25	Е0110-88-4т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией		525,26	10,77	10505	215	108	0,05	1
		м2		**ПЕРЕГОРОДКИ ПВХ**						
26	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка перегородок из ПВХ	34,586	406,32	23,17	14053	801	6993	0,93	32
		м2		179,48	7,73	6208	267	108	0,03	1
27	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Перегородки из ПВХ профилей	34,586	4472	-	154669	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью	5,76	391,61	27,58	2256	159	1159	0,92	5
				176,79	9,48	1018	55	108	0,04	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02т.ч.П-1. 25 К=1,15 К=1,25	проема до 3 м2	м2								
29	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	5,76	10900	-	62784	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ОГРАЖДЕНИЕ ТРУБ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОТ-1									
30	Е0110-5-1т. ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,073	23143,99	395,71	1690	29	328	25,88	2
					4010,63	149,06	293	11	108	0,73	-
31	Е0110-51-2т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,073	1911,46	17,71	140	1	28	2,16	-
					349,31	6,75	25	-	108	0,03	-
32	Е0120-30-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка крепления	кг	2,8	109,06	1,5	305	4	33	0,06	-
					9,81	0,56	27	2	115,2	-	-
33	СССЦ кн.2ТО4 П4.5,4 7"	-Окраска м-ий	тн	0,0028	6512	-	18	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
34	Е0110-7-3т. ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Ограждение из ГВЛ	м2	3,75	148,61	5,4	557	20	574	0,87	3
					139,73	2,05	524	8	108	0,01	-
35	С11011-378	-Листы ГВЛ	м2	3,75	356	-	1335	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	328719	2201				164
	Тенге	27781	792				3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	328414	-	-			-
Материалы -	Тенге	56142	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28544	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			218788	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			23517	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30074	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4511	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21509	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			379998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33055	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			305	-	-		-
		Материалы -	Тенге			274	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			359	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			380357	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33089	-		-

РАЗДЕЛ 3. ОКНА

36	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	17	379,3 / 196,66	23,6 / 8,22	6448 / 3343	401 / 140	3762 / 108	1,18 / 0,04	20 / 1
37	С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 м2	17	6433 / -	- / -	109361 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
38	Е0158-18-4	-Устройство поясков,	116	190,3	0,56	22075	65	5087	0,26	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сандриков, подоконных отливов из листовой стали		40,86	0,09	4740	10	107,1	-	-
		м								
		ПЕРЕДАТОЧНОЙ ОКНО ОП-1								
39	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка металлопластикового окна	1,68	527,24	24,73	886	42	525	1,68	3
				281,23	8,22	472	14	108	0,04	-
		м2								
40	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Металлопластиковое окно	1,68	5206	-	8746	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ПЕРЕДАТОЧНОЙ ОКНО ОП-2								
41	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка металлопластикового окна	1,68	527,24	24,73	886	42	525	1,68	3
				281,23	8,22	472	14	108	0,04	-
		м2								
42	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Металлопластиковое окно 1900x900	1,68	5206	-	8746	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02									
43	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0056	114900	-	643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
44	СССЦ кн.2ТО4 П4.5,4 7"	-Окраска м-ий	0,0056	6512	-	36	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
				РОЕМ ИПР-1 -2 ШТ						
45	Е0169-4-1	-Пробивка штрабы в кирпичных стенах	2,8	819,55	546,58	2295	1530	1207	1,85	5
				272,97	206,12	764	577	90	1,13	3
		м								
46	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах	4	8,62	0,02	34	-	31	0,05	-
				8,6	-	34	-	90	-	-
		отверст								
47	Е0109-24-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Монтаж м-ий перемычек	0,0592	16204,87	5027,99	959	298	566	64,98	4
				10453,5	1339,83	619	79	81	4,76	-
		т								
48	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,0524	162700	-	8525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
49	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0068	154200	-	1049	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,00058	149300	-	87	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
51	СССЦ кн.2ТО4 П4.5,4 7"	-Окраска м-ий	0,0598	6512	-	389	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
52	Е0161-28-4	-Обертывание балок металлической сеткой под штукатурку	4,6	606,43	0,55	2790	3	213	0,26	1
				48,96	0,09	225	-	94,5	-	-
		м2								
53	Е0106-19-2т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Заполнение цементным раствором М100	0,4	9843,15	354,05	3937	142	365	4,77	2
				830,59	133,74	332	53	94,5	0,65	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			177893	2521			68
			Тенге			11003	888			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			166716	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24976	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11193	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			126940	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1767	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11715	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1757	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10706	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			189137	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12950	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11177	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	698	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10217	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			566	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	85	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			705	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	783	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			201584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13733	-		-

РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	6	2980	-	17880	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
55	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	6	5500	-	33000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
56	Е0110-29-2т-.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	м2	3,96	76,45	0,06	303	-	196	0,29	1
					45,8	0,03	181	-	108	-	-
57	Е0110-29-1т-.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	11,99	112,9	0,11	1354	1	842	0,41	5
					64,95	0,06	779	1	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0110-23-3т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	м2 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	30	671,57 219,42	39,81 15,05	20147 6583	1194 452	7597 108	1,32 0,07	40 2
59	Е0110-23-4т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	м2 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	34,54	527,93 192,26	39,21 14,82	18235 6641	1354 512	7725 108	1,14 0,07	39 2
60	С12062-6	м2 -Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П,ДГ22-17,ДГ22-15 внутренние	37,18	3760 -	- -	139797 -	- -	- -	- -	- -
61	С11011-789	м2 -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	11	1500 -	- -	16500 -	- -	- -	- -	- -
62	С11011-791	комплект -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	62	1380 -	- -	85560 -	- -	- -	- -	- -

комплект

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		332775	2550			85
	Тенге		14183	964			5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		332775	-	-		-
Материалы -	Тенге		23305	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	15148	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		292737	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		16360	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	2454	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		20948	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		370083	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		98
Сметная заработная плата -	Тенге		-	17602	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		370083	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		98
Сметная заработная плата -	Тенге		-	17602	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0111-8-3т. ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (в зоне примыкания пола к наружным стенам) м3	15	5928,75 / 574,43	327,33 / 123,75	88931 / 8616	4910 / 1856	11593 / 110,7	3,96 / 0,6	59 / 9
64	Е0111-36-1т ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	264,18	ИЗ ЛИНОЛИУМА 935,06 / 67,28	6,12 / 2,31	247024 / 17773	1618 / 611	20351 / 110,7	0,44 / 0,01	116 / 2
65	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1м	189	178,36 / 15,12	0,09 / 0,02	33710 / 2858	17 / 4	3168 / 110,7	0,09 / -	18 / -
66	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе 1м2	400	ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ 1080,57 / 243,95	14,85 / 2,32	432228 / 97580	5940 / 928	109048 / 110,7	1,54 / 0,02	614 / 9
67	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических 1м	1536	166,57 / 49,84	2,26 / 0,34	255855 / 76554	3471 / 522	85324 / 110,7	0,29 / -	445 / 4
68	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного Т.80мм бетон В7,5 1м2	64,28	ИЗ ЛАМИНАТА 671,36 / 39,4	1,2 / 0,23	43155 / 2533	77 / 15	2820 / 110,7	0,27 / -	17 / -
69	Е0111-36-1т ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Устройство покрытий из ламината на клее "Бустилат" м2	64,28	739,25 / 67,28	6,12 / 2,31	47519 / 4324	394 / 149	4952 / 110,7	0,44 / 0,01	28 / 1
70	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1м	56,4	178,36 / 15,12	0,09 / 0,02	10060 / 853	5 / 1	945 / 110,7	0,09 / -	5 / -
71	Е0157-15-6	-Ремонт бетонных полов 1м2	58,34	ЦЕМЕНТНОЕ 248,06 / 62,03	14,01 / 2,21	14472 / 3619	817 / 129	4149 / 110,7	0,44 / 0,01	26 / 1
72	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе 1м2	3,69	ПОДВАЛ 1080,57 / 243,95	14,85 / 2,32	3987 / 900	55 / 9	1006 / 110,7	1,54 / 0,02	6 / -
73	Е0157-15-5	-Устройство стяжек цементных т.30мм бетон В7,5 1м2	50,46	322,85 / 70,11	14,01 / 2,21	16291 / 3538	707 / 112	4040 / 110,7	0,49 / 0,01	25 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1193232	18011			1360
			Тенге			219148	4335			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1193232	-	-		-
		Материалы -	Тенге			771578	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	223482	-		-
		Местные материалы -	Тенге			184495	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			247395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		124
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37109	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86438	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1527064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1510
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	260592	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1527064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1510
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	260592	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
74	Е0115-180-3-Т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	63,18	316,78	2,63	20014	166	4524	0,45	28
				74,78	0,99	4725	62	94,5	-	-
75	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений м2	1372,38	41,84	0,66	57423	906	50047	0,24	332
				38,48	0,11	52809	151	94,5	-	1
76	Е0115-64-3т-.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен м2	300	173,59	4,29	52076	1286	24502	0,52	156
				84,79	1,64	25437	491	94,5	0,01	3
77	Е0115-180-6-Т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	556,87	264,27	2,91	147164	1622	26995	0,26	145
				50,2	1,1	27953	613	94,5	-	2
78	Е0115-180-5-Т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	1360	257,97	2,35	350839	3196	58694	0,27	367
				44,77	0,9	60887	1224	94,5	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0115-165-8 т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	м2 -Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1173,25	185,31	2,35	217421	2757	100833	0,54	634
				90,05	0,9	105645	1056	94,5	-	4
80	Е0115-169-5 т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	м2 -Шпаклевка стен	266,38	40,75	0,06	10854	17	5556	0,13	35
				22,05	0,03	5872	7	94,5	-	-
81	Е0162-1-1	м2 -Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	179,36	25,15	0,05	4511	9	3741	0,14	26
				22,05	0,02	3955	4	94,5	-	-
82	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	м2 -Облицовка оконных откосов из ГВЛ	211,56	649,33	6,06	137372	1281	51591	1,48	313
				256,29	1,76	54221	373	94,5	0,01	2
83	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм оконных и дверных откосов плоских	100	319,92	7,65	31992	765	15640	0,93	93
				162,6	2,9	16260	290	94,5	0,01	1
84	Е0115-180-5 т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	м2 -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	211,56	257,97	2,35	54576	497	9130	0,27	57
				44,77	0,9	9471	190	94,5	-	1
85	Е0115-17-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	м2 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	181,83	1089,14	2,63	198037	477	65972	2,3	418
				382,95	0,99	69632	180	94,5	-	1
86	Е0108-36-1т .ч.П-1.25 К=1,15	м2 -Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте	60	230,1	1,9	13806	114	8206	0,81	49
				128,09	0,7	7685	42	106,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	помещений до 6 м								
87	Е0115-13-1т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Облицовка ступеней и подступенков керамической плитами м2	28	2086,57	8,49	58424	238	32948	6,33	177
				1242	3,21	34776	90	94,5	0,02	1
88	Е0162-11-6	-Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов м2	472,16	140,4	0,14	66289	66	34919	0,49	230
				78,23	0,03	36937	14	94,5	-	-
89	Е0113-44-7т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Очистка щетками м2	26,64	69,86	-	1861	-	1508	0,39	10
				69,86	-	1861	-	81	-	-
90	Е0113-44-9т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Обеспыливание м2	26,64	72,63	59,69	1935	1590	765	0,09	2
				12,94	22,5	345	599	81	0,09	2
91	Е0162-29-7	-Окраска масляными составами за два раза ограждений лестницы м2	26,64	150,43	0,04	4007	1	2994	0,74	20
				118,89	0,02	3167	1	94,5	-	-
92	Е0110-7-3т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Устройство поручня м2	1,5	560,66	5,4	841	8	230	0,87	1
				139,73	2,05	210	3	108	0,01	-
93	СССЦ 1ч.2	-Облицовка поручня шпоном м2	1,5	616	-	924	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	Е0115-177-1т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Покрытие поручня бесцветным лаком м2	1,5	124,06	-	186	-	18	0,07	-
				12,48	-	19	-	94,5	-	-
		ПОДВАЛ								
95	Е0161-26-1	-Перетирка штукатурки внутренних помещений м2	67,39	41,84	0,66	2820	44	2458	0,24	16
				38,48	0,11	2593	7	94,5	-	-
96	Е0115-169-5т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Шпаклевка стен м2	133,36	40,75	0,06	5434	8	2781	0,13	17
				22,05	0,03	2940	3	94,5	-	-
97	Е0162-1-1	-Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая м2	200,75	25,15	0,05	5049	10	4187	0,14	29
				22,05	0,02	4427	4	94,5	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1443856	15059			3156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			531826	5404			23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1443856	-	-		-
		Материалы -	Тенге			831235	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	537231	-		-
		Местные материалы -	Тенге			64811	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			508237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		254
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	76236	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117126	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2069218	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3433
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	613466	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2069218	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3433
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	613466	-		-

РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КОЗЫРЕК И КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА

98	Е0109-32-1т-Монтаж м-ций каркаса .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	т	0,543	12553,62 / 3337,88	5742,95 / 1927,34	6817 / 1812	3118 / 1047	2316 / 81	19,67 / 7,44	11 / 4
99	С12021-245 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,543	172800 / -	- / -	93830 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
100	СССЦ кн.2ТО4 П4.5,4 7" -Окраска м-ий	тн	0,543	6512 / -	- / -	3536 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
101	Е0106-11-7т-Установка арматуры .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	1т	0,0117	38734,93 / 38036,25	380,3 / 143,44	453 / 445	4 / 2	422 / 94,5	227,7 / 0,7	3 / -
102	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,0117	44700 / -	- / -	523 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
103	С12041-132 -Металлизация закладных деталей и анкерных изделий и выпусков арматуры	тн	0,0117	40200 / -	- / -	470 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0109-42-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа м2	84,5	128,68	42,8	10873	3617	4744	0,36	30
				58,74	10,56	4964	893	81	0,04	3
105	СПрайс ТОО Агран	-Настил профилированный Н-44-1000-0,7 окрашенный 1480:2,38968:1,12:1,06:1,02 м2	42,46	511,44	-	21716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	СПрайс ТОО Агран	-Настил профилированный С21-1000-0,6 окрашенный 1050:2,38968:1,12:1,06:1,02 м2	50,49	362,85	-	18320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	Е0158-18-6	-Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали м2	19	220,7	0,84	4193	16	457	0,14	3
				22,34	0,14	424	3	107,1	-	-
108	Е0158-18-3	-Устройство плоского коньк и нащельника из листовой стали м	30,7	330,11	1,17	10134	36	1090	0,21	7
				32,96	0,18	1012	6	107,1	-	-
109	Е0109-40-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля м	18	27,71	0,53	499	9	370	0,15	3
				25,21	0,2	454	4	81	-	-
110	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т т	0,03024	162700	-	4920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
111	СССЦ кн.2ТО4 П4.5,4 7"	-Окраска м-ий тн	0,03024	6512	-	197	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	Е0106-11-7т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка арматуры 1т	0,0021	38734,93	380,3	81	1	76	227,7	-
				38036,25	143,44	80	-	94,5	0,7	-
113	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0021	50600	-	106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	С12041-132	-Металлизация закладных деталей и анкерных изделий и выпусков арматуры тн	0,0021	40200	-	84	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	32,05	1080,57	14,85	34632	476	8737	1,54	49
				243,95	2,32	7819	74	110,7	0,02	1
		1м2								
116	Е0115-13-1т.ч.П-1.25	-Облицовка ступеней и подступенков керамической плитами	5,4	2086,57	8,49	11267	46	6354	6,33	34
	К=1,15 К=1,25			1242	3,21	6707	17	94,5	0,02	-
		м2								
117	Е0101-164-2т.ч.П-1.25	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,2	251,77	-	302	-	307	1,77	2
	К=1,15 К=1,25			251,77	-	302	-	101,7	-	-
		м3								
118	Е0106-13-1т.ч.П-1.25	-Устройство бетонных стен подвалов,бетон В15	1,28	9778,1	108,25	12516	139	732	3,52	5
	К=1,15 К=1,25			564,08	40,9	722	52	94,5	0,2	-
		м3								
119	Е0111-1-1т.ч.П-1.25	-Уплотнение грунта ПГС	7,5	119,46	3,28	896	25	111	0,08	1
	К=1,15 К=1,25	м2		12,09	1,24	91	9	110,7	0,01	-
120	Е0111-2-9т.ч.П-1.25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ,В3,5	0,3	8975,03	-	2693	-	217	4,21	1
	К=1,15 К=1,25			652,05	-	196	-	110,7	-	-
		м3								
121	Е0106-11-10т.ч.П-1.25	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0196	5604,41	409,16	110	8	43	13,34	-
	К=1,15 К=1,25	1т		2173,5	154,69	43	3	94,5	0,75	-
122	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0196	73000	-	1431	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
123	Е0106-1-1т.ч.П-1.25	-Устройство бетонной подготовки ,бетон В15	0,4	8822,44	82,51	3529	33	97	1,55	1
	К=1,15 К=1,25			225,11	31,16	90	12	94,5	0,15	-
		м3								
124	Е0106-1-1т.ч.П-1.25	-Устройство бетонного покрытия ,бетон В25	0,01	9658,84	82,51	97	1	2	1,55	-
	К=1,15 К=1,25			225,11	31,16	2	-	94,5	0,15	-
		м3								
125	Е0106-36-4т.ч.П-1.25	-Железнение поверхности	7,8	63,31	0,29	494	2	436	0,33	3
	К=1,15 К=1,25	м2		59	0,11	460	1	94,5	-	-
126	Е0109-34-1т	-Монтаж стоек	0,0853	19786,84	2739,11	1688	234	1006	84,64	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	.ч.П-1.25									
	К=1,15	т		14438,25	126,56	1232	11	81	0,61	-
	К=1,25									
127	С12021-262	-Стойки из труб	0,0853	107900	-	9204	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
128	Е0109-30-1т	-Монтаж ограждения	0,0551	16651,41	6902,53	917	380	386	41,29	2
	.ч.П-1.25									
	К=1,15	т		6986,25	1652,96	385	91	81	5,91	-
	К=1,25									
129	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,0551	134000	-	7383	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
130	СССЦ	-Окраска м-ий	0,141	6512	-	918	-	-	-	-
	кн.2ТО4									
	П4.5,4 7"	тн		-	-	-	-	-	-	-
131	Е0108-12-3т	-Установка решетки для	0,031	177226,34	2427,46	5494	75	294	48,65	2
	.ч.П-1.25	вытирания ног								
	К=1,15			8021,25	908,44	249	28	106,2	4,44	-
	К=1,25	т								
				ВХОД №1						
132	Е0111-1-1т.	-Уплотнение грунта ПГС	3	119,46	3,28	358	10	44	0,08	-
	ч.П-1.25									
	К=1,15	м2		12,09	1,24	36	4	110,7	0,01	-
	К=1,25									
133	Е0111-2-9т.	-Устройство уплотняемых	0,21	8975,03	-	1885	-	152	4,21	1
	ч.П-1.25	трамбовками подстилающих								
	К=1,15	слоев бетонных ,В3,5		652,05	-	137	-	110,7	-	-
	К=1,25									
		м3								
134	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих	0,0135	5604,41	409,16	76	6	30	13,34	-
	т.ч.П-1.25	слоев и набетонок								
	К=1,15			2173,5	154,69	29	2	94,5	0,75	-
	К=1,25	1т								
135	С12041-70	-Каркасы и сетки плоские:	0,0135	73000	-	986	-	-	-	-
	Изм. и	сталь периодического профиля								
	доп.вып.9	класса А-III, d		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	6 мм								
	8.02-04-20	т								
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	004									
136	Е0106-1-1т.	-Устройство бетонной	0,15	8608,24	82,51	1291	12	36	1,55	-
	ч.П-1.25	подготовки ,бетон В10								
	К=1,15			225,11	31,16	34	5	94,5	0,15	-
	К=1,25	м3								
137	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из	3	1080,57	14,85	3242	45	818	1,54	5
		керамических плиток на								
		растворе		243,95	2,32	732	7	110,7	0,02	-
		1м2								
138	Е0109-32-1т	-Монтаж м-ций каркаса	0,057	12553,62	5742,95	716	327	243	19,67	1
	.ч.П-1.25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 К=1,25	т		3337,88	1927,34	190	110	81	7,44	-
139	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,057	162700	-	9274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
140	СССЦ кн.2ТО4 П4.5,4 7"	-Окраска м-ий	0,057	6512	-	371	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
141	Е0106-11-7т .ч.П-1.25	-Установка арматуры	0,0017	38734,93	380,3	66	1	61	227,7	-
	К=1,15 К=1,25	1т		38036,25	143,44	65	-	94,5	0,7	-
142	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0017	50600	-	86	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
143	С12041-132	-Металлизация закладных деталей и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0017	40200	-	68	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
144	Е0110-5-1т. ч.П-1.25	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,0425	23143,99	395,71	984	17	191	25,88	1
	К=1,15 К=1,25	м3		4010,63	149,06	170	6	108	0,73	-
145	Е0110-51-1т .ч.П-1.25	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,0425	599,34	35,14	25	1	7	0,9	-
	К=1,15 К=1,25			142,31	13,23	6	1	108	0,05	-
		м3								
146	Е0109-42-1т .ч.П-1.25	-Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	7,6	128,68	42,8	978	325	427	0,36	3
	К=1,15 К=1,25	м2		58,74	10,56	446	80	81	0,03	-
147	СПрайс ТОО Агран	-Настил профилированный Н-44-1000-0,7 окрашенный 1480:2,38968:1,12:1,06:1,02	4,4	511,44	-	2250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
148	СПрайс ТОО Агран	-Настил профилированный С21-1000-0,6 окрашенный 1050:2,38968:1,12:1,06:1,02	3,96	362,85	-	1437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
149	Е0158-18-4	-Устройство обшивки из листовой стали	5,8	190,3	0,56	1104	3	254	0,26	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				40,86	0,09	237	1	107,1	-	-
		м								
150	Е0146-33-5	-Заделка отверстий	0,015	20616,71	332,71	309	5	171	75,22	1
				11245,5	126	169	2	100	0,61	-
		м3								
151	Е0157-15-5	-Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	13,5	499,45	14,01	6743	189	1081	0,49	7
				70,11	2,21	946	30	110,7	0,01	-
		1м2								
152	Е0109-32-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Монтаж м-ций каркаса	0,08	12553,62	5742,95	1004	459	341	19,67	2
				3337,88	1927,34	267	154	81	7,44	1
		т								
153	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,08	162700	-	13016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
154	СССЦ кн.2ТО4 П4.5,4 7"	-Окраска м-ий	0,08	6512	-	521	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
155	Е0106-11-7т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка арматуры	0,00396	38734,93	380,3	153	2	143	227,7	1
				38036,25	143,44	151	1	94,5	0,7	-
		1т								
156	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00396	50600	-	200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
157	С12041-132	-Металлизация закладных деталей и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00396	40200	-	159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
158	Е0110-5-1т. ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,06	23143,99	395,71	1389	24	270	25,88	2
				4010,63	149,06	241	9	108	0,73	-
		м3								
159	Е0110-51-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,06	599,34	35,14	36	2	10	0,9	-
				142,31	13,23	9	1	108	0,05	-
		м3								
160	Е0109-42-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	11,1	128,68	42,8	1428	475	623	0,36	4
				58,74	10,56	652	117	81	0,03	-
		м2								

ВХОД №2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	СПрайс ТОО Аграи	-Настил профилированный оцинкованныйН-35-1000-0,7,Н18-1000-0,7 1480:2,38968:1,12:1,06:1,02	8,91	895,96	-	7983	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
162	С11011-862	-Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	0,0264	50200	-	1325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
163	Е0109-30-1т.ч.П-1.25	-Монтаж ограждения	0,042	16651,41	6902,53	699	290	294	41,29	2
	К=1,15 К=1,25	т		6986,25	1652,96	293	69	81	5,91	-
164	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,042	134000	-	5628	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
165	СССЦ кн.2ТО4 П4.5,4 7"	-Окраска м-ий	0,042	6512	-	274	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
166	Е0110-7-3т.ч.П-1.25	-Устройство поручня	1,7	560,66	5,4	953	9	260	0,87	1
	К=1,15 К=1,25	м2		139,73	2,05	238	3	108	0,01	-
167	СССЦ 1ч.2	-Облицовка поручня шпоном	1,7	616	-	1047	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
168	Е0115-177-1-т.ч.П-1.25	-Покрытие поручня бесцветным лаком	1,7	124,06	-	211	-	20	0,07	-
	К=1,15 К=1,25	м2		12,48	-	21	-	94,5	-	-
169	Е0108-12-3т.ч.П-1.25	-Установка решетки для вытирания ног	0,0471	177226,34	2427,46	8347	114	447	48,65	2
	К=1,15 К=1,25	т		8021,25	908,44	378	43	106,2	4,44	-
				ОТМОСТКА						
170	Е0127-38-1К=1,15 К=1,25	-Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 16 см	292,5	1343,07	17,66	392847	5164	18653	0,31	91
				49,43	3,85	14457	1126	119,7	0,02	6
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	739796	15701			288
	Тенге	47392	4023			18
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	570921	-	-		-
Материалы -	Тенге	197449	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	38144	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4657	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	266301	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	42023	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6303	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36777	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			649720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		252
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44447	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			168875	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5688	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13271	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			143256	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10750	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1612	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10777	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			190402	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14884	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			840122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		332
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59331	-		-

РАЗДЕЛ 8. ОТОПЛЕНИЕ

171	Е0118-6-1т.	-Установка чугунных радиаторов	75,8	3692,1	43,41	279861	3291	12311	0,78	59
	ч.П-1.25									
	К=1,15	1кВт		124,72	16,26	9454	1233	115,2	0,08	6
	К=1,25									
172	Е0118-22-1т	-Установка указателей уровня	30	180,73	1,96	5422	59	5634	0,9	27
	.ч.П-1.25	кранового типа								
	К=1,15			163,01	-	4890	-	115,2	-	-
	К=1,25	комплект								
173	С130904-59	-Кран автоматического	20	377	-	7540	-	-	-	-
		регулирования Dy 20 мм								
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
174	Е0146-33-5	-Заделка отверстий	0,36	23994,71	332,71	8638	120	4094	75,22	27
				11245,5	126	4048	45	100	0,61	-
		м3								
175	Е0116-10-5т	-Гильзы из стальных	2,5	1265,53	26	3164	65	460	0,83	2
	.ч.П-1.25	электросварных труб								
	К=1,15	диам.100мм		150,08	9,74	375	24	115,2	0,05	-
	К=1,25									
		м								
176	Е0116-10-3т	-Гильзы из стальных	7	823,17	19,99	5762	140	1137	0,75	5
	.ч.П-1.25	электросварных труб диам.76мм								
	К=1,15			133,52	7,49	935	52	115,2	0,04	-
	К=1,25	м								
177	Е0116-10-2т	-Гильзы из стальных	2,5	642,28	17,65	1606	44	351	0,64	2
	.ч.П-1.25	электросварных труб диам.50мм								
	К=1,15			115,4	6,61	289	17	115,2	0,03	-
	К=1,25	м								
178	С130810-45	-Крепления для трубопроводов	7	200	-	1400	-	-	-	-
		/кронштейны, планки, хомуты/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
179	Е0126-10-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	кг -Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	1,5	237,32 119,54	59,21 22,22	356 179	89 33	191 90	0,67 0,11	1 -
180	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	0,31	5089 -	- -	1578 -	- -	- -	- -	- -
181	Е0126-23-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	м3 -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	1,5	120,4 34,42	7,99 3,1	181 52	12 5	51 90	0,22 0,02	- -
182	С11011-939	м -Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0075	185900 -	- -	1394 -	- -	- -	- -	- -
		1000м2		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ						
183	Е0116-10-5т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	6,5	1265,53 150,08	26 9,74	8226 975	169 63	1197 115,2	0,83 0,05	5 -
184	Е0116-29-2т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	6,5	12,73 12,29	- -	83 80	- -	92 115,2	0,06 -	- -
185	Е0118-16-3т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	м -Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	15960,9 721,91	194,49 73,12	15961 722	194 73	916 115,2	4,12 0,35	4 -
186	Е0116-15-3т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	1шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	981,63 514,91	112,66 42,19	5890 3089	676 253	3851 115,2	2,99 0,2	18 1
187	Е0116-15-2т	1шт -Установка вентилей, задвижек,	4	521,42	49,05	2086	196	1438	1,69	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		292,39	19,69	1170	79	115,2	0,09	-
188	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм 1шт	2	11800 -	- -	23600 -	- -	- -	- -	- -
189	С130809-36	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	4	572 -	- -	2288 -	- -	- -	- -	- -
190	С130901-99	-Вентили проходные фланцевые 15кч16нж для пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 65 мм шт	4	4400 -	- -	17600 -	- -	- -	- -	- -
191	С130809-54	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 65 мм шт	8	432 -	- -	3456 -	- -	- -	- -	- -
192	С130901-118	-Вентили запорные фланцевые 15кч16бр для воды и пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	4	3900 -	- -	15600 -	- -	- -	- -	- -
193	С130809-52	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	8	306 -	- -	2448 -	- -	- -	- -	- -
194	Е0116-15-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм шт	9	521,42 292,39	49,05 19,69	4693 2631	441 177	3236 115,2	1,69 0,09	15 1
195	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм 1шт	1	280 -	- -	280 -	- -	- -	- -	- -
196	С130901-14	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм шт	8	430 -	- -	3440 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	Е0118-22-2т- .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	Установка манометров с трехходовым краном	шт	2	54,17 46,58	1,96 -	108 93	4 -	107 115,2	0,25 -	1 -
198	Е0118-22-4т- .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2	71,1 62,1	- -	142 124	- -	143 115,2	0,36 -	1 -
199	СПрайсТОО ВИАСТ	-Манометр МПЗУ Ду20 2400:2,38968:1,12:1,06:1,02	комплект	2	829,37 -	- -	1659 -	- -	- -	- -	- -
200	СПрайсТОО ВИАСТ	-Термометр ТТЖ-А с гильзой Ду20 3300:2,38968:1,12:1,06:1,02	шт	2	1140,38 -	- -	2281 -	- -	- -	- -	- -
201	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2	328 -	- -	656 -	- -	- -	- -	- -
202	С130810-20	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру< 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	2	243 -	- -	486 -	- -	- -	- -	- -
203	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	шт	3	200 -	- -	600 -	- -	- -	- -	- -
204	Е0118-21-7т- .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	кг	1	10825,86 323,44	181,04 67,5	10826 323	181 68	450 115,2	1,87 0,33	2 -
205	Е0113-16-6т- .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1фильтр	2,5	22,68 6,68	0,06 0,03	57 17	- -	14 81	0,03 -	- -
206	Е0113-26-21- т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная	м2	2,5	20,12 3,6	0,03 -	50 9	- -	7 81	0,02 -	- -
207	Е0126-10-1т- .ч.П-1.25 К=1,15	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на	м2	1,2	237,32 119,54	59,21 22,22	285 143	71 27	153 90	0,67 0,11	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм								
208	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	м 0,2	5089 -	- -	1018 -	- -	- -	- -	- -
209	Е0126-23-6т-.ч.П-1.25 К-1,15 К=1,25	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м3 1,2	159,43 49,16	11,26 4,23	191 59	14 5	58 90	0,31 0,02	- -
210	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м 0,0043	185900 -	- -	799 -	- -	- -	- -	- -
			1000м2							178
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			441709	5766			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29658	2154			-
		Материалы -	Тенге			14547	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			3316	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	4623	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4789	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			4567	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	685	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1147	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			20261	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	5308	-		-
		Материалы -	Тенге			427162	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			313216	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	27190	-		-
		Местные материалы -	Тенге			79394	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			31323	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4698	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27509	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			485994	-	-		174
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31888	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			506255	-	-		206
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37196	-		
		РАЗДЕЛ 9. ВОДОПРОВОД								
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
211	Е0116-7-4т. ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	0,3	481,7	5,24	145	2	24	0,39	-
					68,83	1,97	21	1	115,2	0,01	-
212	Е0116-29-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	0,3	12,59	-	4	-	4	0,06	-
					12,29	-	4	-	115,2	-	-
213	СПрайсТОО ВИАСТ	Кран шаровый 11В27П1 Ду32 2820:2,38968:1,12:1,06:1,02	шт	3	974,51	-	2924	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
214	Е0116-26-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1	10686,34	1,96	10686	2	89	0,47	-
					77,63	-	78	-	115,2	-	-
215	Е0118-22-2т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1	865,17	1,96	865	2	54	0,25	-
					46,58	-	47	-	115,2	-	-
216	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Ду 25 мм	шт	1	430	-	430	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				15053	5			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				149	1			-
		Материалы -	Тенге				15053	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				11546	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-	149	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				430	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				172	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-	26	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				914	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16139	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	-	-		-
							-	175	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				16139	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	175	-		-
		РАЗДЕЛ 10. КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
217	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	23	653,32	0,37	15026	9	3716	0,73	17
					140,18	0,07	3224	2	115,2	-	-
218	С130810-138	-Прочистка Д100мм	шт	10	741	-	7410	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
219	Е0117-5-2т. ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка моек на два отделения	комплект	2	9257,24	77,06	18514	154	1090	2,6	5
					445,05	28,13	890	56	115,2	0,14	-
220	Е0117-2-3т. ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка смесителей	шт	2	162,61	1,96	325	4	334	0,81	2
					144,9	-	290	-	115,2	-	-
221	С131101-96	-Смесители для мок с нижней камерой смешения и аэратором	компл	2	1750	-	3500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
222	Е0117-1-6т. ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	20	5987,64	26,91	119753	538	9440	2,24	45
					398,48	11,25	7970	225	115,2	0,04	1
223	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	20	1750	-	35000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
224	Е0117-3-1т. ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	6	9194,48	49,05	55167	294	3212	2,55	15
					445,05	19,69	2670	118	115,2	0,09	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				254696	999			84
			Тенге				15044	401			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				254696	-	-		-
		Материалы -	Тенге				192736	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	15445	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				45910	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге				7	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				17792	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2669	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16349	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			288837	-	-		94
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18114	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			288837	-	-		94
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18114	-		-

РАЗДЕЛ 11. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.ОСВЕЩЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	Е0121-23-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	2	2252,25 1397,25	- -	4505 2795	- -	2716 97,2	8,03 -	16 -
226	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	3	1245,7 261	66,7 13,5	3737 783	200 41	782 95	2 0,08	6 -
227	Е0121-24-3т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	5	750,3 595,13	51,67 20,48	3751 2976	258 102	2992 97,2	3,45 0,1	17 1
228	Е0167-17-6	Монтаж электроприборов и аппаратов - ящик с трансформатором	шт	2	226,02 225	1,02 0,16	452 450	2 -	438 97,2	1,32 -	3 -
229	Ц0108-54-2	Трансформатор напряжения, напряжение до 10 кВ, трехфазный	шт	1	415,9 263	64,3 15,8	416 263	64 16	265 95	2 0,09	2 -
230	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4	862 340	28 4,5	3448 1360	112 18	1309 95	2 0,03	8 -
231	Ц0108-523-1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт	4	280,3 180	11,7 2,3	1121 720	47 9	693 95	1 0,01	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	Е0167-16-6	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп - 1 шт	26	253,61 252	1,61 0,25	6594 6552	42 7	6375 97,2	1,44 -	37 -
233	Е0167-16-7	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт шт	393	329,06 326,25	2,81 0,45	129321 128216	1104 177	124798 97,2	1,87 -	735 2
234	Е0167-16-8	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 4 шт шт	13	435,14 427,5	7,64 1,19	5657 5558	99 15	5417 97,2	2,47 0,01	32 -
235	Ц0108-595-1	-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках шт	4	731 410	282 80,8	2924 1640	1128 323	1865 95	2,3 0,47	9 2
236	Е0167-15-4	-Монтаж светильник настенного для классной доски шт	48	70,21 69,91	0,3 0,05	3370 3356	14 2	3264 97,2	0,44 -	21 -
237	Ц0108-593-6	-Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды шт	35	313 119	131 36,9	10955 4165	4585 1292	5184 95	0,75 0,21	26 7
238	Ц0108-593-1 1	-Световые настенные указатели шт	14	241,7 131	91 25,7	3384 1834	1274 360	2084 95	0,82 0,15	11 2
239	Е0167-12-1	-Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром 25 мм шт	210	81,06 80,57	0,49 0,07	17023 16920	103 15	16460 97,2	0,49 -	102 -
240	Е0167-12-2	-Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром 40 мм м	110	89,94 89,17	0,77 0,11	9893 9809	85 12	9546 97,2	0,54 -	59 -
241	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм м	12,5	114,4 48,8	7,8 0,5	1430 610	98 6	585 95	0,29 -	4 -
242	Е0121-2-1т. ч.П-1.25	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами м	62	80,78	8,65	5008	536	3523	0,33	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 К=1,25	длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами		53,05	5,41	3289	335	97,2	0,02	1
		м	244	37,55	-	9162	-	8906	0,24	58
243	E0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка		37,55	-	9162	-	97,2	-	-
		шт								
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
244	75-6-43	-Вводные панели, типа ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	1	122300	-	122300	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
245	75-6-27	-Распределительное устройство ПН2 5х100+5х100 Распределительное устройство ПН2 5х100+5х100	1	40900	-	40900	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
246	C151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720	-	9440	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
247	75-3-49	-Трансформатор трехфазный сухой без кожуха типа ТС-2,5, мощность 2,5 кВА	1	32000	-	32000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	426791	9752		1172
	Тенге	200456	2730		16
Стоимость оборудования -	Тенге	195200	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	195200	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	231591	-	-	-
Материалы -	Тенге	11943	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	203187	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9440	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	197202	-	-	99
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	29580	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	25728	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	454520	-	-	1287
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	232767	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	11	Тенге			649720	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	-	чел.-ч			-	-	-		1287
	Сметная заработная плата	-	Тенге			-	232767	-		-
	РАЗДЕЛ 12. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
248	Ц0110-667-2-	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1	7509,6 / 7155	1,6 / -	7510 / 7155	2 / -	6440 / 90	38 / -	38 / -
249	Ц0110-669-3-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	2	994,3 / 936	1,6 / -	1989 / 1872	3 / -	1685 / 90	5 / -	10 / -
250	Ц0110-669-4-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	шт	1	860,3 / 828	1,6 / -	860 / 828	2 / -	745 / 90	5 / -	5 / -
251	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	501,2 / 227	13,2 / 2,3	501 / 227	13 / 2	218 / 95	1 / 0,01	1 / -
252	Ц0110-669-2-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	шт	9	980 / 950	1,6 / -	8820 / 8550	14 / -	7695 / 90	5 / -	45 / -
253	Ц0110-669-1-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт	1	2062,7 / 1982	1,6 / -	2063 / 1982	2 / -	1784 / 90	11 / -	11 / -
254	Ц0110-668-2-	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	6	369,9 / 347	1,6 / -	2219 / 2082	10 / -	1874 / 90	2 / -	12 / -
255	Ц0110-668-1-	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	60	153,5 / 144	- / -	9210 / 8640	- / -	7776 / 90	1 / -	60 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
256	Ц0108-532-4	Извещатель пожарный ручной	шт 5	467,4	9,4	2337	47	1249	2	10
				263	-	1315	-	95	-	-
257	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 600x400x200 мм	шт 1	295,8	30,4	296	30	278	2	2
				250	2,3	250	2	110	0,01	-
258	Ц0108-409-6	Прокладка кабель канала	шт 1738	48,7	2,6	84641	4519	47882	0,17	295
				28,8	0,2	50054	348	95	-	2
259	Ц0110-671-2	Прокладка кабеля ОПС в кабель-канале	м 1972	61,1	0,8	120409	1578	86788	0,28	552
				48,8	0,1	96234	197	90	-	1
260	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр 15 мм	м 620	114,4	7,8	70928	4836	29038	0,29	180
				48,8	0,5	30256	310	95	-	2
261	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м 8	125,6	64,1	1005	513	435	0,26	2
				41,4	15,8	331	126	95	0,09	1
262	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м 628	8,5	0,1	5338	63	4355	0,05	31
				7,3	-	4584	-	95	-	-

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА

263	СПрайсЭнерг он	Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК6 13520:2,38968:1,12:1,06:1,02	1	4672,11	-	4672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
264	СПрайсЭнерг он	Блок резервного питания БРЛ-24-02П 17200:2,38968:1,12:1,06:1,02	шт 1	5943,81	-	5944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
265	СПрайсЭнерг он	Блок речевого оповещения "Орфей" 15700:2,38968:1,12:1,06:1,02	шт 1	5425,59	-	5426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
266	СПрайсЭнерг он	Блок резервного питания СКАТ 4300:2,38968:1,12:1,06:1,02	шт 1	1485,95	-	1486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	С151801-10	-Выключатель автоматический на ток 2 А	1	343	-	343	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
268	СПрайсКазмо-нтажсервия	-Аккустический потолочный модуль "Орфей АМ" 2803:2,38968:1,12:1,06:1,02 шт	9	968,63	-	8718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
269	СПрайсКазмо-нтажсервия	-Оповещатель комбинированный БИЯ-С 2604:2,38968:1,12:1,06:1,02 шт	1	899,86	-	900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
270	СПрайсКазмо-нтажсервия	-Оповещатель пожарный дымовой ИП212-5М (ДИП-3М) 1944,46:2,38968:1,12:1,06:1,02 шт	6	671,95	-	4032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
271	СПрайсКазмо-нтажсервия	-Оповещатель пожарный тепловой ИП!\103-4/1 204,14:2,38968:1,12:1,06:1,02 шт	60	70,54	-	4233	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
272	СПрайсКазмо-нтажсервия	-Извещатель пожарный ручной ИПР-1 1070:2,38968:1,12:1,06:1,02 шт	5	369,76	-	1849	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
273	С151802-21	-Коробка универсальная УК-П шт	35	59	-	2065	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
274	С151802-13	-Коробка телефонная распределительная КРТП-10х2 шт	1	526	-	526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
275	С151803-195	-Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 600х400х200 мм, тип К655-У2 шт	1	3420	-	3420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
276	СПрайсКазмо-нтажсервия	-Миниканал со стандартной крышкой ТМС30/1х10 127,4:2,38968:1,12:1,06:1,02 шт	1720	44,03	-	75724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
277	СПрайсКазмо-	-Кабель канал с крышкой м	18	328,29	-	5909	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	нтажсервия	150x100 950:2,38968:1,12:1,06:1,02		-	-	-	-	-	-	-
		м	620	27,89	-	17290	-	-	-	-
278	СПрайсКазмо- нтажсервия	Металлический рукав Д15мм 80,7:2,38968:1,12:1,06:1,02		-	-	-	-	-	-	-
		м	8	116	-	928	-	-	-	-
279	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20x2,8 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м	1,96	5187	-	10167	-	-	-	-
280	С151607-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79		-	-	-	-	-	-	-
		км	0,02	166100	-	3322	-	-	-	-
281	С151603-50	-Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 10x0,75 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м	620	17,97	-	11141	-	-	-	-
282	СПрайсКазмо- нтажсервия	-Провод с медными жилами ЩВВП 2x0,75 52:2,38968:1,12:1,06:1,02		-	-	-	-	-	-	-
		м								1255
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			486298	11631			6
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			214361	986			-
	Материалы -		Тенге			338048	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			92214	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-	215346	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			19843	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			198240	-	-		99
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-	29736	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			32177	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			568465	-	-		1360
	Сметная заработная плата -		чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	245082	-		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			147323	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8839	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			156162	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			928	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			928	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			984	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			725611	-	-		1360
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	245082	-		
		РАЗДЕЛ 13. ТЕПЛОТРАССА								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
283	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,6	134,1	-	617	-	697	0,97	4
					134,1	-	617	-	113	-	-
284	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	53,4	6,48	6,48	346	346	109	-	-
					-	2,1	-	112	97	0,01	-
285	Е0101-27-8 К=2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	53,4	6,4	6,4	342	342	108	-	-
					-	2,08	-	111	97	-	-
286	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	53,4	21,55	4,52	1151	241	882	0,11	6
					17,03	-	909	-	97	-	-
287	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	26	9,24	9,24	240	240	76	-	-
					-	3	-	78	97	0,01	-
288	Е0101-24-10 К=5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	26	39,55	39,55	1028	1028	324	-	-
					-	12,84	-	334	97	0,01	-
		КАНАЛ кКЛ90х45-8 -57,1м									
289	Е0107-62-2	-Устройство лотков из монолитного бетона	м3	4	12766,53	418,23	51066	1673	8114	7,92	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1296	152,98	5184	612	140	0,69	3
290	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	7,08	1986,57	564,43	14065	3996	7558	3,33	24
				567	195,49	4014	1384	140	0,75	5
291	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой м3	57,1	435,31	5,38	24856	307	9713	0,94	54
				186,75	2,25	10663	128	90	0,01	1
292	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой м2	57,1	215,48	1,57	12304	90	3816	0,4	23
				74,25	-	4240	-	90	-	-
293	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Опорные подушки м2	0,13	21400	-	2782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
294	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные м3	6,85	22600	-	154810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
295	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Балка Б1 м3	0,1	22000	-	2200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
296	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	15,645	127	-	1987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА								
297	Е0124-1-4	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,117	191737,21	52000,33	22433	6084	15729	482	56
				86400	17013	10109	1991	130	88,37	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	км 118,17	629 -	- -	74329 -	- -	- -	- -	- -
299	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами из нефтебитуме изолом в 1 слой	м 41,5	495,73 186,75	5,38 2,25	20573 7750	223 93	7059 90	0,94 0,01	39 -
300	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2 41,5	275,9 74,25	1,57 -	11450 3081	65 -	2773 90	0,4 -	17 -
301	Е0126-10-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	м2 117	209,89 103,95	47,37 17,78	24557 12162	5542 2080	14242 100	0,58 0,09	68 10
302	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	м 3,85	5089 -	- -	19593 -	- -	- -	- -	- -
303	Е0126-23-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м3 117	150,76 42,75	9,01 3,38	17639 5002	1054 395	5397 100	0,27 0,02	32 2
304	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м 0,08678	185900 -	- -	16132 -	- -	- -	- -	- -
305	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1000м2 9	21,8 5,81	0,05 0,02	196 52	- -	47 90	0,03 -	- -
306	Е0113-20-6	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской ЕТ-177	м2 9	20,61 4,05	0,02 -	186 36	- -	33 90	0,02 -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА						
307	Е0146-30-3	-Пробивка отверстий	м2	1	315,46	149,23	315	149	223	0,95	1
					166,23	56,36	166	56	100	0,28	-
308	Е0106-13-1	-Устройство монолитной стенки бето В15	отверст.	0,072	9682,87	86,6	697	6	40	3,06	-
					490,5	32,72	35	2	105	0,16	-
309	Е0116-7-8	-Вентруба диам. 80 мм	м3	2	1082,42	12,21	2165	24	250	0,56	1
					92,93	4,57	186	9	128	0,02	-
310	Е0115-172-3	-Окраска вентрубы	м	0,28	100,7	0,07	28	-	18	0,37	-
					60,3	0,02	17	-	105	-	-
311	Е0126-8-13	-Изоляция асбестовыми пуховыми шнурами толщиной 30 мм	м2	2	79	5,09	158	10	144	0,39	1
					70,2	1,8	140	4	100	0,01	-
312	С11031-29	-Асбестовый шнур	м	0,0043	2630	-	11	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
313	Е0106-13-1	-Заделка цементным раствором	м3	0,013	7581,67	86,6	99	1	7	3,06	-
					490,5	32,72	6	-	105	0,16	-
314	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м3	0,81	437,14	5,38	354	4	138	0,94	1
					186,75	2,25	151	2	90	0,01	-
315	Е0113-37-2к=2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	0,81	430,95	3,14	349	3	108	0,4	-
					148,5	-	120	-	90	-	-
316	Е0110-5-1	-Антисептированная доска	м2	0,0036	22541,72	316,57	81	1	16	22,5	-
					3487,5	119,25	13	-	120	0,58	-
317	Е0122-33-5	-Установка сальников	м3	0,005	247994,13	49389,75	1240	247	529	312,7	2
					62775	18657	314	93	130	91,12	-
318	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	т	2	770,63	-	1541	-	772	1,8	4
					301,5	-	603	-	128	-	-
			1сальник								363
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	13	Тенге				481920	21679			33
			Тенге				65573	7487			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			403885	-	-		-
		Материалы -	Тенге			103631	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	72262	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35736	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			178079	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			77899	-	-		39
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11685	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28907	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			510691	-	-		431
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83946	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			78035	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2893	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	798	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			74329	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1021	-	-		1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	153	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4743	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			83800	-	-		5
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	951	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			594491	-	-		436
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84898	-		-

РАЗДЕЛ 14. НАРУЖНЫЕ СЕТИ

КАНАЛИЗАЦИЯ

319	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	44	134,1	-	5900	-	6667	0,97	43
					134,1	-	5900	-	113	-	-
320	E0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	505,4	6,48	6,48	3275	3275	1031	-	-
					-	2,1	-	1063	97	0,01	4
321	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	505,4	21,55	4,52	10889	2282	8349	0,11	55
					17,03	-	8607	-	97	-	-
322	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	18,4	134,1	-	2467	-	2788	0,97	18
					134,1	-	2467	-	113	-	-
323	E0101-145-5-	Планировка обсыпки	м3	32	19,4	-	621	-	602	0,12	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				19,4	-	621	-	97	-	-
		м2	0,167	78245	36133,62	13067	6034	11173	247	41
324	E0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм		41850	9612,9	6989	1605	130	37,3	6
		км	168,67	650	-	109636	-	-	-	-
325	C130804-861 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		-	-	-	-	-	-	-
		м								
		КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ СБОРНЫЙ Ж/Б Ду1000мм-8шт								
			5,17	9525,08	2308,84	49245	11937	21176	13,87	72
326	E0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах		2286	864,68	11819	4470	130	4,22	22
		м3								
327	C143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	10,05	4860	-	48843	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
328	C143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,29	3610	-	1047	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
329	C143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,56	3240	-	1814	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
330	C143018-24 Изм. и	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона	2,24	28900	-	64736	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса В22,5 круглые м3		-	-	-	-	-	-	-
331	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	5,17	127	-	657	-	-	-	-
332	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	35,2	245,44 37,35	3,82 1,44	8639 1315	134 51	1611 118	0,21 0,01	7 -
333	Е0146-30-1	-Пробивка отверстий отверст.	25	43,33 22,86	20,47 7,74	1083 572	512 193	765 100	0,13 0,04	3 1
334	Е0146-33-5	-Заделка отверстий м3	0,3	23994,71 11245,5	332,71 126	7198 3374	100 38	3411 100	75,22 0,61	23 -
335	Е0122-8-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием км	0,005	174718,44 83025	71861,81 27146,25	874 415	359 136	716 130	441 132,58	2 1
336	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм м	5	2999 -	- -	14995 -	- -	- -	- -	- -
337	Е0122-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 273 мм км	0,005	559267,67 40725	66947,17 25290	2796 204	335 126	429 130	234 123,51	1 1
		СЕПТИК 3,1М3								
338	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	3,5	134,1 134,1	- -	469 469	- -	530 113	0,97 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	51,8	6,48	6,48	336	336	106	-	-
				-	2,1	-	109	97	0,01	-
		м3	51,8	21,55	4,52	1116	234	856	0,11	6
340	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		17,03	-	882	-	97	-	-
		м3	6,5	134,1	-	872	-	985	0,97	6
341	Е0101-166-2	-Обсыпка оголовка колодца		134,1	-	872	-	113	-	-
		м3	30,3	19,4	-	588	-	570	0,12	4
342	Е0101-145-5	-Планировка обсыпки		19,4	-	588	-	97	-	-
		м2	6,7	204,95	2,62	1373	18	95	0,07	-
343	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем		10,51	0,99	70	7	123	-	-
		м2	5,88	8290,87	1152,38	48750	6776	13620	8,06	47
344	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах		1350,23	431,55	7939	2538	130	2,11	12
		м3	0,7	9525,08	2308,84	6668	1616	2867	13,87	10
345	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах		2286	864,68	1600	605	130	4,22	3
		м3	5,34	10000	-	53400	-	-	-	-
346	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м	1,48	4860	-	7193	-	-	-	-
347	С143018-36 Изм. и	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм		-	-	-	-	-	-	-
348	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м 0,29	3610 -	- -	1047 -	- -	- -	- -	- -
349	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м 0,21	3240 -	- -	680 -	- -	- -	- -	- -
350	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м 2,48	28900 -	- -	71672 -	- -	- -	- -	- -
351	Е0106-1-1	-Устройство днища с лотком,бетон В15	м3 0,35	8776,57 195,75	66,01 24,93	3072 69	23 9	81 105	1,35 0,12	- -
352	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3 6,93	127 -	- -	880 -	- -	- -	- -	- -
353	Е0110-50-1	-Устройство деревянной крышки утепленной	м3 0,585	140,83 51,75	35,45 13,17	82 30	21 8	46 120	0,34 0,06	- -
354	С12064-6	-Люки и лазы утепленные	м2 0,585	12300 -	- -	7196 -	- -	- -	- -	- -
355	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	м2 2	8060 -	- -	16120 -	- -	- -	- -	- -
			комплект							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
356	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	47,7	251,32	3,39	11988	161	5896	0,65	31
				117	0,72	5581	34	105	0,05	2
		м2	39,8	245,44	3,82	9769	152	1822	0,21	8
357	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	1487	57	118	0,01	-
		м2	3	315,46	149,23	946	448	668	0,95	3
358	Е0146-30-3	-Пробивка отверстий		166,23	56,36	499	169	100	0,28	1
		отверст.	0,0048	598053,75	2029,45	2871	10	339	314	2
359	Е0122-1-2	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм		53550	767,25	257	4	130	3,75	-
		км	0,0034	388251,27	1984,82	1320	7	206	270	1
360	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм		45900	749,25	156	3	130	3,66	-
		км	0,0009	78245	36133,62	70	33	60	247	-
361	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм		41850	9612,9	38	9	130	37,3	-
		км	0,09	12100	-	1089	-	-	-	-
362	С130804-18	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм		-	-	-	-	-	-	-
		10м	3	619	-	1857	-	-	-	-
363	С130810-181	-Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 150х150 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт	0,15	21355,81	332,71	3203	50	1397	60,8	9
364	Е0146-33-6	-Заделка отверстий бетоном В7,5		9189	126	1378	19	100	0,61	-
		м3	0,001	64203,26	355,81	64	-	11	75,58	-
365	Е0146-33-3	-Заделка а/цементным раствором		11301,75	135	11	-	100	0,66	-
		м3	1,7	195	-	332	-	-	-	-
366	С11011-457	-Пакля пропитанная		-	-	-	-	-	-	-
		кг	1,08	107,48	1,2	116	1	12	0,05	-
367	Е0120-30-1	-Установка флюгарки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		8,53	0,45	9	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			602921	34853			400
			Тенге			64217	11253			54
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			459109	-	-		-
		Материалы -	Тенге			49384	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	75461	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7527	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			303138	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			88874	-	-		44
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13331	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32879	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			580862	-	-		499
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88792	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			143813	-	-		-
		Материалы -	Тенге			106	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			143697	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8629	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			152454	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			733316	-	-		499
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88803	-		-

РАЗДЕЛ 15. КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВДНЫЙ СБОРНЫЙ Ж/Б Ду1500мм

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			-	-			-
			Тенге			-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			-	-	-		-

РАЗДЕЛ 16. ПОКРЫТИЕ УЧАСТКА

ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ПЛИТКОЙ -405М2

368	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м.Устройство корыта. м3	60,8	9,24	9,24	562	562	177	-	-
369	E0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	60,8	39,55	39,55	2405	2405	757	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		-	12,84	-	781	97	0,01	1
370	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	40,5	2201,76	68,13	89171	2759	1839	0,14	6
				21,38	12,76	866	517	133	0,04	2
371	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м3	405	100,42	42,08	40670	17042	38907	0,38	154
				57,38	14,85	23239	6014	133	0,07	29
372	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 70 мм м2	405	1250	-	506250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		639058	22769			160
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		24105	7494			32
		Материалы -		Тенге		639058	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		41620	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		-	31599	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		550565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге		41680	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		чел.-ч		-	6252	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		40844	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		Тенге		721583	-	-		213
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-	-		-
				чел.-ч		-	37851	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		721583	-	-		213
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	37851	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге						

РАЗДЕЛ 17. ОГРАЖДЕНИЕ

373	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	7	402,75	-	2819	-	3186	2,8	20
				402,75	-	2819	-	113	-	-
374	Е0106-1-13	-Устройство бетонных	7,14	10202,15	95,97	72843	685	6058	4,9	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов-столбов		771,75	36,25	5510	259	105	0,18	1
		м3	2,286	17355,77	2191,29	39675	5009	26039	73,6	168
375	Е0109-34-1	-Установка металлических стоек		12555	101,25	28701	231	90	0,49	1
		т	7,898	9850,48	1162,95	77799	9185	53066	46,6	368
376	Е0109-53-2	-Монтаж панелей ограды, полотна ворот и калиток		7357,5	108	58110	853	90	0,53	4
		т	0,102	154200	-	15728	-	-	-	-
377	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т		-	-	-	-	-	-	-
		т	10,184	6512	-	66318	-	-	-	-
378	СССЦ кн.2ТО4 П4.5,4 7"	-Окраска м-ций ограждения		-	-	-	-	-	-	-
		тн								591
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		275184	14879			7
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		95140	1343			-
		Материалы -		Тенге		141981	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		39141	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		-	8588	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		27507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		9243	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		-	1386	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		9073	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		160298	-	-		60
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		-	9975	-		-
		Материалы -		Тенге		133203	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		16470	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		-	87895	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		15728	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		79105	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		-	11866	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		12738	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		225046	-	-		581
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		-	99760	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		385344	-	-		642
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			8417996	189582			10607
			Тенге			1765283	53002			256
		Стоимость оборудования -	Тенге			195200	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			195200	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			569639	-	-		-
		Материалы -	Тенге			104157	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	418533	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29283	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			395442	-	-		198
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	59316	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57905	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1022985	-	-		2646
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	477849	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6419911	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2418105	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1254267	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			700480	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1630796	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1300816	-	-		650
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	195122	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			463244	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8183970	-	-		8196
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1449389	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			313255	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22200	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	101864	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			169201	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			90420	-	-		45
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13563	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			427895	-	-		665
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	115427	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			919992	-	-		-
		Материалы -	Тенге			520770	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43621	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			344687	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50354	-	-		25
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7553	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58221	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1028567	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		274
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51174	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			10858618	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11781
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2093839	-		-
		Итого в текущих ценах к= 2,0085	Тенге			21809534				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			436191				
		Итого	Тенге			22245725				
		НДС 12%	Тенге			2669487				
		ВСЕГО по акту	Тенге			24915212				

Заказчик: ГУ Отдел образования Теректинского района ЗКО

Руководитель: Сапаров Л.К.

Подрядчик: ТОО «БатысСтройСервис»

Директор: Джолымбетов С.А.

Технадзор: ТОО «Батыс Строй Инжиниринг»

Инженер технадзор: Тажибаев А.А.

300320

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5)

ЗАКАЗЧИК - ГУ «Отдел образования Теректинского района ЗКО»

ФОРМА 2в

ПОДРЯДЧИК- ТОО «БатысСтройСервис»

А К Т №5

Выполненных работ за октябрь 2016 год по объекту
Капитальный ремонт здания Приреченской СОШ с.Приречное.Теректинского района ЗКО

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ													
		КРОВЛЯ													
1	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	1,95	8256,76	472,78	16101	922	7509	23,05	45					
				4101,19	177,19	7997	346	90	0,86	2					
		м3	1,95	7605	-	14830	-	-	-	-					
2	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KT AL фольгированные		-	-	-	-	-	-	-					
		м3													
3	Е0120-21-1т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	6	1158,59	8,69	6952	52	663	0,56	3					
				93,15	2,81	559	17	115,2	0,01	-					
		ЭКРАН В ТУАЛЕТНЫХ КОМНАТАХ -4ШТ													
		шт	1,2	168	-	202	-	-	-	-					
4	С130806-20 Изм. и	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	/ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х2,8 мм м		-	-	-	-	-	-	-
5	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,0032	114900	-	368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ					
6	Е0110-5-1т. ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,5	23143,99	395,71	11572	198	2246	25,88	13
				4010,63	149,06	2005	75	108	0,73	-
7	Е0110-51-2т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,5	1911,46	17,71	956	9	192	2,16	1
				349,31	6,75	175	3	108	0,03	-
8	Е0120-30-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка крепления кг	22,3	109,06	1,5	2432	33	266	0,06	1
				9,81	0,56	219	13	115,2	-	-
9	СССЦ кн.2ТО4 П4.5,4 7"	-Окраска м-ий тн	0,0223	6512	-	145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			53556	1214			64
			Тенге			10955	453			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43603	-	-		-
	Материалы -		Тенге			17323	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	10601	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14830	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9947	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1492	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3213	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56763	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		66
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	12093	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			368	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			368	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			22	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			390	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9585	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8520	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	807	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			202	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			930	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	139	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			631	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11146	-	-		5
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	947	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			68299	-	-		71
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13039	-		
		РАЗДЕЛ 2. ОКНА								
10	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	4,08	-379,3	-23,6	-1548	-96	-903	-1,18	-5
				-196,66	-8,22	-802	-34	108	-0,04	-
11	С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 м2	4,08	-6433	-	-26247	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ ОКОН В СПОРТЗАЛЕ -5 ШТ								
12	Е0106-11-7т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка креплений из уголков 1т	0,104	38734,93	380,3	4028	40	3752	198	21
				38036,25	143,44	3956	15	94,5	0,56	-
13	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т т	0,104	162700	-	16921	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	СССЦ кн.2ТО4 П4.5,4 7"	-Окраска м-ий тн	0,104	6512	-	677	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПЕРЕДАТОЧНОЙ ОКНО ОП-1					
15	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок	4,2	77,24	0,47	324	2	114	0,16	1
				25,09	0,09	105	-	108	-	-
16	С12069-6	-Доски 25х250х2100 м	4,2	839	-	3524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					ПЕРЕДАТОЧНОЙ ОКНО ОП-2					
17	Е0156-10-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах на кронштейнах м	3,8	59,75	0,3	227	1	150	0,23	1
				36,54	0,05	139	-	108	-	-
18	С12069-6	-Доски 25х250х1900 м	3,8	839	-	3188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1096	-54			17
			Тенге			3398	-18			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-15825	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-314	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3380	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-19535	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3114	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	467	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-763	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-13474	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3847	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16921	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16921	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1015	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17936	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4462	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3847	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ								
					ИЗ ЛИНОЛИУМА					
19	Е0157-19-6	-Устройство покрытий из древесностружечных плит на клею площадью свыше 10 м2 1м2	99,19	495,67	1,23	49166	122	4126	0,24	23
				37,4	0,18	3710	18	110,7	-	-
					ДОЩАТОЕ					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0157-12-6	-Укладка лаг из брусков площадью свыше 10 м2	147	382,5	1,86	56228	273	8275	0,33	49
				50,56	0,29	7432	43	110,7	-	1
		1м2								
21	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	147	1920,69	5,23	282341	769	19680	0,75	110
				120,11	0,83	17656	122	110,7	0,01	2
		1м2								
22	Е0157-4-11	-Перестилка дощатых покрытий чистых с фризом площадью до 20 м2	131,2	162,32	0,26	21296	34	17742	0,76	100
				122,11	0,05	16021	7	110,7	-	-
		1м2								
23	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	82,1	178,36	0,09	14643	7	1376	0,09	8
				15,12	0,02	1241	2	110,7	-	-
		1м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			423674	1206			290
			Тенге			46060	191			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			423674	-	-		-
		Материалы -	Тенге			376408	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46251	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			51200	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7680	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28492	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			503367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		318
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53931	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			503367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		318
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53931	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
24	Е0161-26-1	-Перетирка штукатурки внутренних помещений	94	-41,84	-0,66	-3933	-62	-3428	-0,24	-23
				-38,48	-0,11	-3617	-10	94,5	-	-
		м2								
25	Е0115-64-4т	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков	235,54	220,9	4,93	52030	1160	26552	0,64	151
	.ч.П-1.25			117,43	1,86	27659	439	94,5	0,01	2
	К=1,15									
	К=1,25									
		м2								
26	Е0115-64-3т	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из	263,24	173,59	4,29	45695	1129	21500	0,52	137
	.ч.П-1.25			84,79	1,64	22320	431	94,5	0,01	3
	К=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен								
27	Е0115-180-6 т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	622,26	264,27	2,91	164445	1812	30165	0,26	162
				50,2	1,1	31236	684	94,5	-	3
28	Е0115-180-5 т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	569,01	257,97	2,35	146787	1337	24557	0,27	154
				44,77	0,9	25474	512	94,5	-	2
29	Е0162-11-6	Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов м2	53,67	-140,4	-0,14	-7535	-8	-3969	-0,49	-26
				-78,23	-0,03	-4199	-2	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			397489	5369			554
			Тенге			98873	2054			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			397489	-	-		-
		Материалы -	Тенге			248043	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	100927	-		-
		Местные материалы -	Тенге			45205	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			95376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14306	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29572	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			522438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		611
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	115234	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			522438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		611
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	115234	-		-
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
30	Е0161-10-1	Ремонт цоколя	54,8	493,17	15,7	27026	860	15796	1,74	95
				302,6	2,43	16582	133	94,5	0,01	1
31	Е0115-160-2 т.ч.П-1.25 К=1,15	Окраска фасадов фасадной краской м2	179	332,18	2,91	59460	521	6751	0,22	39
				38,81	1,1	6947	197	94,5	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			86486	1382			135
			Тенге			23530	330			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86486	-	-		-
		Материалы -	Тенге			53788	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23860	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7786	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3382	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6542	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			115576	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		147
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27242	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			115576	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		147
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27242	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.ОСВЕЩЕНИЕ								
32	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	2000	113,54	73,85	227080	147700	122022	0,26	525
		м		39,69	28,1	79380	56200	90	0,15	308
33	Е0169-9-4	-Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	2000	56,21	0,77	112428	1540	84204	0,24	476
		м		46,67	0,11	93340	220	90	-	1
34	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	2000	24,84	-	49680	-	48289	0,15	298
		м		24,84	-	49680	-	97,2	-	-
					ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА					
35	С151704-2	-Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	9	462	-	4158	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			393346	149240			1299
			Тенге			222400	56420			309
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			53838	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	49680	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4158	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48289	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7243	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6128	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			108255	-	-		323
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56923	-		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			339508	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4502	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	229140	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13046	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			206226	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30934	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32744	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			578478	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1413
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	260074	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			686732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1736
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	316997	-		-
		РАЗДЕЛ 7. СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ								
36	Ц0110-99-6	-Оптический модем	шт	1	1526,2	-	1526	-	1296	9	9
					1440	-	1440	-	90	-	-
37	СПрайсКазмо-нтажсервия	-Оптический модем D-link DSL -2540 76700:2,38968:1,12:1,06:1,02	шт	1	26505,23	-	26505	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	Ц0110-349-4	-Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	4	702,3	-	2809	-	2618	4	16
					648	-	2592	-	101	-	-
39	СПрайсКазмо-нтажсервия	-SWITCH на 16 портов 7930:2,38968:1,12:1,06:1,02	шт	1	2740,37	-	2740	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	СПрайсКазмо-нтажсервия	-SWITCH на 8 портов 3900:2,38968:1,12:1,06:1,02	шт	3	1347,72	-	4043	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	Ц0108-409-6	-Прокладка короба защитного пластмассового	шт	160	48,7	2,6	7792	416	4408	0,17	27
					28,8	0,2	4608	32	95	-	-
42	СПрайсКазмо-нтажсервия	-Короб защитный 19x16x2900 120,6:2,38968:1,12:1,06:1,02	м	160	41,68	-	6668	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	170	8,5	0,1	1445	17	1179	0,05	9
				7,3	-	1241	-	95	-	-
		м	170	37,74	-	6415	-	-	-	-
44	СПрайсКазмо-нтажсервия	Кабель UTP 5e 4x2 109,2:2,38968:1,12:1,06:1,02		-	-	-	-	-	-	-
		м	15	107,3	-	1610	-	1500	1	15
45	Ц0110-349-7-	Аппаратура настенного типа. Розетка		99	-	1485	-	101	-	-
		шт	15	222	-	3330	-	-	-	-
46	С151802-22	-Розетка для подключения компьютера		-	-	-	-	-	-	-
		шт				64884	433			76
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			11366	32			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			18512	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3383	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11398	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3330	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11001	-	-		6
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1650	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1771	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			31283	-	-		81
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13048	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46372	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2782	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49154	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			80437	-	-		81
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13048	-		-

РАЗДЕЛ 8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

47	5102-93	-Электроплита бытовая	2	35938	-	71876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.	1	129080	-	129080	-	-	-	-
48	5102-107	-Шкаф жарочный		-	-	-	-	-	-	-
		шт.	1	53340	-	53340	-	-	-	-
49	1818-48	-Шкаф вытяжной								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	СПрайсИП Орал-Бі	-Доска интерактивная с видеопроектором 575000:2,38968:1,12:1,02	шт.	1 210624,99	-	210625	-	-	-	-
51	Ц0108-602-2-	Установка электронагревателей	шт	5 763,4	5,4	3817	27	2984	2	10
52	СПрайсАква--газ	Электроводонагреватель ЭВН V 100л 41500:2,38968:1,12:1,02	шт	1 15201,63	2,3	3130	12	95	0,01	-
53	СПрайсАква--газ	Электроводонагреватель ЭВН V 50л 35100:2,38968:1,12:1,02	шт	3 12857,28	-	15202	-	-	-	-
54	СПрайсАква--газ	Электроводонагреватель ЭВН V 30л 22800:2,38968:1,12:1,02	шт	1 8351,71	-	38572	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	шт			8352	-	-	-	-
		Стоимость оборудования -	Тенге			530863	27			10
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			3130	12			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			527046	-	-		-
		Материалы -	Тенге			527046	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			3817	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	3142	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2984	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	-	-		1
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	448	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			408	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			7210	-	-		12
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3589	-		-
						534256	-	-		12
						-	-	-		-
						-	3589	-		-

РАЗДЕЛ 9. НАДВОРНАЯ УБОРНАЯ НА 5 ОЧКОВ

55	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,4	134,1	-	322	-	364	0,97	2
				134,1	-	322	-	113	-	-
56	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3 27,7	6,48	6,48	179	179	57	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	58	97	0,01	-
57	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками / м3	27,7	21,55 / 17,03	4,52 / -	597 / 472	125 / -	458 / 97	0,11 / -	3 / -
58	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 / м3	32,4	39,85 / 1,87	37,82 / 11	1291 / 61	1225 / 356	404 / 97	0,01 / 0,04	- / 1
59	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 / м3	56,7	19,7 / -	19,7 / 3,94	1117 / -	1117 / 223	223 / 100	- / 0,08	- / 5
60	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных В15 / т	16,1	9711,95 / 441	311,32 / 117,61	156362 / 7100	5012 / 1894	9443 / 105	2,82 / 0,57	45 / 9
61	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента / м3	16,1	127 / -	- / -	2045 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
62	Е0111-2-6	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных / м3	3,83	6233,06 / 1053	- / -	23873 / 4033	- / -	4961 / 123	6,8 / -	26 / -
63	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом / м3	19,2	775,44 / 39,83	24,55 / 9,2	14888 / 765	471 / 177	1158 / 123	0,26 / 0,04	5 / 1
64	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки бетон В12,5 / м2	1,92	8562,37 / 195,75	66,01 / 24,93	16440 / 376	127 / 48	445 / 105	1,35 / 0,12	3 / -
65	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм / м3	19,2	258,1 / 52,2	9,95 / 3,74	4956 / 1002	191 / 72	1321 / 123	0,36 / 0,02	7 / -
66	Е0106-36-4	-Железнение поверхности / м2	19,2	55,56 / 51,3	0,23 / 0,09	1067 / 985	4 / 2	1036 / 105	0,29 / -	6 / -
67	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / м2	41,5	245,44	3,82	10186	159	1900	0,21	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	1550	60	118	0,01	-
68	Е0108-5-1	-Боковая изоляция стен, фундаментов глиной м2	4	1713,62 994,5	274,19 103,5	6854 3978	1097 414	5183 118	6,93 0,5	28 2
69	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м3	20,7	231,5 58,05	4,19 1,58	4792 1202	87 33	1457 118	0,38 0,01	8 -
70	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных бетон В15 м2	0,25	9603,98 567	- -	2401 142	- -	174 123	3,66 -	1 -
71	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т м3	5	105,68 23,85	66,43 23,85	528 119	332 119	334 140	0,15 0,11	1 1
72	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ шт	0,18	27900 -	- -	5022 -	- -	- -	- -	- -
73	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание м3	2	2980 -	- -	5960 -	- -	- -	- -	- -
74	Е0110-16-3	-Установка фрамуг комплект	0,684	1186,12 384,75	80,1 28,24	811 263	55 19	339 120	2,35 0,11	2 -
75	С12061-2	-Стоимость фрамуг м2	0,684	6860 -	- -	4692 -	- -	- -	- -	- -
76	Е0115-201-1	-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону м2	0,684	718,72 63	2,93 1,1	492 43	2 1	46 105	0,41 0,01	- -
77	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 м2	0,81	375,5 191,93	30,89 11,68	304 155	25 9	198 120	1,23 0,06	1 -
78	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П м2	0,81	12300 -	- -	9963 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
79	С11011-790	-Скобяные изделия		1	1960	-	1960	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
80	Е0110-14-1	-Установка стропил	комплект	0,294	21304,82	334,28	6264	98	1243	22,1	6
					3397,5	126	999	37	120	0,62	-
81	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,294	573,75	28,11	169	8	47	0,78	-
					123,75	10,58	36	3	120	0,05	-
82	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м3	17,7	20,48	0,91	363	16	107	0,03	1
					4,68	0,34	83	6	120	-	-
83	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,72	544,76	1,24	937	2	315	0,97	2
					153,23	0,47	264	1	119	-	-
84	Е0111-12-3	-Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	11	266,09	2,58	2927	28	710	0,32	4
					51,53	0,97	567	11	123	-	-
85	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	11	1905,05	11,03	20956	121	1344	0,6	7
					95,18	4,14	1047	46	123	0,02	-
86	Е0110-9-2	-Устройство вытяжной трубы	м2	3,6	834,73	14,05	3005	51	793	1,19	4
					178,2	5,31	642	19	120	0,03	-
87	Е0110-54-3	-Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	м2	14,6	101,55	0,35	1483	5	197	0,07	1
					11,12	0,14	162	2	120	-	-
88	Е0120-3-7	-Устройство зонта	м2	0,18	1212,43	9,15	218	2	46	1,22	-
					196,88	3,42	35	1	128	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				313422	10540			171
			Тенге				26402	3610			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				313204	-	-		-
		Материалы -	Тенге				164543	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	29976	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				22575	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге				89180	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				34255	-	-		17
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	5138	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				20848	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			368307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		208
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35114	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			218	-	-		-
		Материалы -	Тенге			181	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			280	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			368587	-	-		208
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35157	-		-

РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНЫЕ СЕТИ

КАНАЛИЗАЦИЯ

		КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ СБОРНЫЙ Ж/Б Ду1000мм-8шт								
89	Е0146-33-5 -Заделка отверстий	м3	0,45	23994,71	332,71	10798	150	5117	75,22	34
				11245,5	126	5060	57	100	0,61	-
				133700	-	18183	-	-	-	-
90	С12021-267 -Стремянка	т	0,136	-	-	-	-	-	-	-
				6512	-	886	-	-	-	-
91	СССЦ -Окраска кн.2ТО4 П4.5,4 7"	тн		-	-	-	-	-	-	-
			44	919,78	17,66	40470	777	2806	0,31	14
92	Е0127-38-1т-Устройство отмостки,бетон .ч.П-1.25 В7,5 т.10см К=1,15 К=1,25	м2		49,43	3,85	2175	169	119,7	0,02	1
					СЕПТИК 3,1М3					
93	Е0106-11-7 -Установка крючков	1т	0,000861	93997,62	304,24	81	-	30	198	-
				33075	114,75	28	-	105	0,56	-
94	Е0106-11-7 -Установка скоб	1т	0,0223	93997,62	304,24	2096	7	777	198	4
				33075	114,75	738	3	105	0,56	-
95	СССЦ -Окраска кн.2ТО4 П4.5,4 7"	тн	0,0223	6512	-	145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	Е0127-38-1т-Устройство отмотски,бетон .ч.П-1.25 В7,5 т.10см К=1,15 К=1,25	м2	11	919,78	17,66	10118	194	701	0,27	3
				49,43	3,85	544	42	119,7	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				82777	1128			55
		Тенге				8545	271			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64593	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6264	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8816	-		-
		Местные материалы -	Тенге			47626	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9432	-	-		5
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1415	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4442	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			78467	-	-		61
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10231	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18183	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18183	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1091	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19274	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			97741	-	-		61
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10231	-		-

РАЗДЕЛ 11. КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВДНЫЙ СБОРНЫЙ Ж/Б Ду1500мм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	17	27,84	26,18	473	445	146	0,01	-
				1,66	7,2	28	122	97	0,03	-
98	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3 0,5	262,72	-	131	-	148	1,85	1
				262,72	-	131	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2									
99	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 1,1	134,1	-	148	-	167	0,97	1
				134,1	-	148	-	113	-	-
100	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 14,1	6,48	6,48	91	91	29	-	-
				-	2,1	-	30	97	0,01	-
101	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 14,1	21,55	4,52	304	64	233	0,11	2
				17,03	-	240	-	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е0101-166-2	-Обсыпка оголовка колодца м3	2,3	134,1 134,1	- -	308 308	- -	349 113	0,97 -	2 -
103	Е0101-145-5	-Планировка обсыпки м3	4	19,4 19,4	- -	78 78	- -	75 97	0,12 -	- -
104	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м2	1,25	16696,16 1435,5	1879,87 538,43	20870 1794	2350 673	3208 130	8,86 2,06	11 3
105	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм м3	1,78	7810 -	- -	13902 -	- -	- -	- -	- -
106	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм м	0,07	3240 -	- -	227 -	- -	- -	- -	- -
107	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	0,31	28900 -	- -	8959 -	- -	- -	- -	- -
108	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	1,87	127 -	- -	237 -	- -	- -	- -	- -
109	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,7	245,44 37,35	3,82 1,44	3117 474	49 18	581 118	0,21 0,01	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2	1	43,33	20,47	43	20	31	0,13	-
110	Е0146-30-1	-Пробивка отверстий		22,86	7,74	23	8	100	0,04	-
		отверст.	0,03	23994,71	332,71	720	10	341	75,22	2
111	Е0146-33-5	-Заделка отверстий		11245,5	126	337	4	100	0,61	-
		м3	0,017	133700	-	2273	-	-	-	-
112	С12021-267	-Стремянка		-	-	-	-	-	-	-
		т	0,017	6512	-	111	-	-	-	-
113	СССЦ кн.2Т04 П4.5,4 7"	-Окраска		-	-	-	-	-	-	-
		тн	5,5	919,78	17,66	5059	97	351	0,31	2
114	Е0127-38-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Устройство отмостки,бетон В7,5 т.10см		49,43	3,85	272	21	119,7	0,02	-
		м2								24

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11

		Тенге				57051	3126			3
		Тенге				3834	876			-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				54778	-	-		-
Материалы -		Тенге				18784	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	4710	-		-
Местные материалы -		Тенге				28924	-	-		3
Накладные расходы -		Тенге				5658	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	849	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				3626	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				64063	-	-		30
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				-	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	5559	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге				2273	-	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2273	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				136	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				2409	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				66472	-	-		30
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				-	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	5559	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге								

РАЗДЕЛ 12. ПОКРЫТИЕ УЧАСТКА

ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ПЛИТКОЙ -405М2
ПОКРЫТИЕ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ-245М2

115	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м.Устройство корыта.	36,8	9,24	9,24	340	340	107	-	-
				-	3	-	110	97	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3	36,8	39,55	39,55	1456	1456	458	-	-
116	Е0101-24-10-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		-	12,84	-	473	97	0,01	-
		м3	24,5	2201,76	68,13	53943	1669	1112	0,14	4
117	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		21,38	12,76	524	313	133	0,04	1
		м3	245	100,42	42,08	24603	10310	23536	0,38	93
118	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком		57,38	14,85	14058	3638	133	0,07	18
		м2	245	1530	-	374850	-	-	-	-
119	С143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м2			БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР100.20.8-203ПМ					
120	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	203	603,22	6,63	122453	1346	29817	0,7	142
		м		108,68	1,76	22062	357	133	0,01	1
			3,248	27100	-	88021	-	-	-	-
121	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400		-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			665666	15121			239
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36644	4891			21
		Материалы -	Тенге			665666	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			63017	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	41534	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			550884	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			55031	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	8255	-		28
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			763938	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-	49789	-		287
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			763938	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ				-	49789	-		287
					ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
					ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
					ВЕНТИЛЯЦИЯ					
122	Е0165-28-1	-Прочистка вентиляционных коробов	27	-45,03	-0,51	-1216	-14	-1007	-0,21	-6
		м		-32,27	-0,09	-871	-2	115,2	-	-
					ОБЩЕСТРОТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
					СТЕНЫ					
123	Е0110-88-4т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	29,05	-2538,09	-28,49	-73732	-828	-16818	-3,14	-91
				-525,26	-10,77	-15259	-313	108	-0,05	-1
124	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 м2	0,05	-391,61	-27,58	-20	-1	-10	-0,92	-
				-176,79	-9,48	-9	-	108	-0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02т.ч.П-1. 25 К=1,15 К=1,25									
125	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой м2	0,05	-10900	-	-545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
126	Е0110-5-1т. ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,073	-23143,99	-395,71	-1690	-29	-328	-25,88	-2
				-4010,63	-149,06	-293	-11	108	-0,73	-
127	Е0110-51-2т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад кг	0,073	-1911,46	-17,71	-140	-1	-28	-2,16	-
				-349,31	-6,75	-25	-	108	-0,03	-
128	Е0120-30-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка крепления тн	2,8	-109,06	-1,5	-305	-4	-33	-0,06	-
				-9,81	-0,56	-27	-2	115,2	-	-
129	СССЦ кн.2ТО4 П4.5,4 7"	-Окраска м-ий м2	0,0028	-6512	-	-18	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
130	Е0110-7-3т. Ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Ограждение из ГВЛ м2	3,75	-148,61	-5,4	-557	-20	-574	-0,87	-3
				-139,73	-2,05	-524	-8	108	-0,01	-
131	С11011-378	-Листы ГВЛ м2	3,75	-356	-	-1335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
132	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм м	272,3	-2030	-	-552769	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
133	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Установка металлопластикового окна м2	0,12	-527,24	-24,73	-63	-3	-38	-1,68	-
				-281,23	-8,22	-34	-1	108	-0,04	-

ОГРАЖДЕНИЕ ТРУБ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОТ-1

ОКНА

ПЕРЕДАТОЧНОЙ ОКНО ОП-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02т.ч.П-1. 25 К=1,15 К=1,25									
134	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Металлопластиковое окно м2	0,12	-5206 / -	- / -	-625 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
					ПЕРЕДАТОЧНОЙ ОКНО ОП-2					
135	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,0056	-114900 / -	- / -	-643 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
136	СССЦ кн.2ТО4 П4.5,4 7"	-Окраска м-ий тн	0,0056	-6512 / -	- / -	-36 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
					ДВЕРИ					
137	Е0110-23-2 т.ч. п-3.1 К =1,03т.ч.П -1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2, с установкой пружин или пневмозатворов м2	0,09	-370,18 / -164,44	-103,92 / -36,46	-33 / -15	-9 / -3	-20 / 108	-0,83 / -0,12	- / -
138	Е0110-23-1 т.ч. п-3.1 К =1,03т.ч.П -1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, с установкой пружин или пневмозатворов м2	0,72	-452,09 / -179,63	-128,16 / -44,59	-326 / -129	-92 / -32	-174 / 108	-1,09 / -0,17	-1 / -
139	С12063-13	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15БП; ДН 24-16,5 м2	0,09	-6130 / -	- / -	-552 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
140	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 22-11; ДНГ	0,72	-5610 / -	- / -	-4039 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21-11								
		м2								
141	Е0110-29-2т- .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	0,09	-76,45 -45,8	-0,06 -0,03	-7 -4	- -	-4 108	-0,29 -	- -
		м2								
142	Е0110-29-1т- .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	0,72	-112,9 -64,95	-0,11 -0,06	-81 -47	- -	-51 108	-0,41 -	- -
		м2								
143	Е0110-23-3т- .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	13,94	-671,57 -219,42	-39,81 -15,05	-9362 -3059	-555 -210	-3530 108	-1,32 -0,07	-18 -1
		м2								
144	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П,ДГ22-17,ДГ22-15 внутренние	1,69	-3760 -	- -	-6354 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
145	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	12,41	-4010 -	- -	-49764 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
146	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	15	-1380 -	- -	-20700 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								
					ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ					
147	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	11,74	-1080,57 -243,95	-14,85 -2,32	-12686 -2864	-174 -27	-3201 110,7	-1,54 -0,02	-18 -
		1м2								
148	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	491	-166,57 -49,84	-2,26 -0,34	-81787 -24471	-1110 -167	-27275 110,7	-0,29 -	-142 -1
		1м								
					БЕТОННОЕ					
149	Е0157-15-5	Устройство стяжек бетонных т.30мм.бетон В7,5	35,78	-322,83 -70,11	-14,01 -2,21	-11551 -2509	-501 -79	-2864 110,7	-0,49 -0,01	-18 -
		1м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ЦЕМЕНТНОЕ					
150	Е0157-15-1т- .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	Устройство стяжек цементных т.55мм 1м2	4,6	-549,29 -114,76	-17,51 -2,76	-2527 -528	-81 -13	-539 99,63	-0,67 -0,01	-3 -
151	Е0157-15-6	-Ремонт бетонных полов 1м2	58,34	-248,06 -62,03	-14,01 -2,21	-14472 -3619	-817 -129	-4149 110,7	-0,44 -0,01	-26 -1
					ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
152	Е0115-180-3- т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	Улучшенная окраска штукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	63,18	-316,78 -74,78	-2,63 -0,99	-20014 -4725	-166 -62	-4524 94,5	-0,45 -	-28 -
153	Е0115-165-8- т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	303,73	-185,31 -90,05	-2,35 -0,9	-56286 -27349	-714 -273	-26103 94,5	-0,54 -	-164 -1
					ПОДВАЛ					
154	Е0161-26-1	-Перетирка штукатурки внутренних помещений м2	67,39	-41,84 -38,48	-0,66 -0,11	-2820 -2593	-44 -7	-2458 94,5	-0,24 -	-16 -
155	Е0115-169-5- т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Шпаклевка стен м2	3,36	-40,75 -22,05	-0,06 -0,03	-137 -74	- -	-70 94,5	-0,13 -	- -
156	Е0162-1-1	-Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая м2	70,4	-25,15 -22,05	-0,05 -0,02	-1771 -1552	-4 -1	-1468 94,5	-0,14 -	-10 -
					РАЗНЫЕ РАБОТЫ КОЗЫРЕК И КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА					
157	Е0109-42-1т- .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа м2	2,71	-128,68 -58,74	-42,8 -10,56	-349 -159	-116 -29	-152 81	-0,36 -0,04	-1 -
158	СПрайс ТОО Агран	-Настил профилированный Н-44-1000-0,7 окрашенный 1480:2,38968:1,12:1,06:1,02 м2	7,49	-511,44 -	- -	-3831 -	- -	- -	- -	- -
159	СПрайс ТОО Агран	-Настил профилированный С21-1000-0,6 окрашенный 1050:2,38968:1,12:1,06:1,02 м2	50,49	-362,85 -	- -	-18320 -	- -	- -	- -	- -
					ВХОД №2					
160	Е0110-7-3т.- ч.П-1.25 К=1,15	Устройство поручня м2	1,7	-560,66 -139,73	-5,4 -2,05	-953 -238	-9 -3	-260 108	-0,87 -0,01	-1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	88,172	-90 -	- -	-7935 -	- -	- -	- -	- -
170	Е0116-14-4К=1,15 К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 40 мм м	220	-451,48 -289,8	-8,31 -3,13	-99325 -63756	-1829 -688	-74239 115,2	-1,61 -0,02	-354 -4
171	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	206,14	-164 -	- -	-33807 -	- -	- -	- -	- -
172	Е0116-14-5К=1,15 К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 50 мм м	250	-436,79 -248,15	-12,04 -4,5	-109199 -62037	-3009 -1125	-72762 115,2	-1,4 -0,02	-350 -5
173	С130804-72 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	236,5	-266 -	- -	-62909 -	- -	- -	- -	- -
174	Е0116-14-7К=1,15 К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 75 мм м	30	-489,41 -284,63	-20,13 -7,54	-14682 -8539	-604 -226	-10097 115,2	-1,61 -0,04	-48 -1
175	С130804-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	29,22	-703 -	- -	-20542 -	- -	- -	- -	- -
176	С130901-14	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Ду 25 мм м	2	-430 -	- -	-860 -	- -	- -	- -	- -
177	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ шт	0,0075	-185900 -	- -	-1394 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м2								
					ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ					
178	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	1	-328	-	-328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
179	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0043	-185900	-	-799	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
					ВЕНТИЛЯЦИЯ					
180	Е0120-3-10т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,95	-1196,25	-11,44	-7118	-68	-1581	-1,4	-8
				-226,41	-4,27	-1347	-25	115,2	-0,02	-
		м2								
181	Е0120-3-4т. ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	11,4	-1262,3	-16,45	-14390	-188	-3819	-1,77	-20
				-284,63	-6,16	-3245	-70	115,2	-0,03	-
		м2								
182	Е0120-3-10т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Гибкая вставка 600х300/500х300	3,4	-1196,25	-11,44	-4067	-39	-904	-1,4	-5
				-226,41	-4,27	-770	-15	115,2	-0,02	-
		м2								
183	Е0120-3-10т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	11,48	-1196,25	-11,44	-13733	-131	-3051	-1,4	-16
				-226,41	-4,27	-2599	-49	115,2	-0,02	-
		м2								
184	Е0120-3-9т. ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,3	-1235,35	-13,23	-4077	-44	-1012	-1,62	-5
				-261,34	-4,95	-862	-16	115,2	-0,02	-
		м2								
185	Е0120-3-4т. ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,8	-1262,3	-16,45	-1010	-13	-268	-1,77	-1
				-284,63	-6,16	-228	-5	115,2	-0,03	-
		м2								
186	Е0120-3-9т. ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Прокладка шибера периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	0,7	-310,35	-13,23	-217	-9	-215	-1,62	-1
				-261,34	-4,95	-183	-3	115,2	-0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
187	С131310-24	-Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм	1	-958 -	- -	-958 -	- -	- -	- -	- -
		шт			ВЕ1-ВЕ4					
188	Е0120-3-2т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	13,26	-1197,3 -284,63	-16,45 -6,16	-15876 -3774	-218 -82	-4442 115,2	-1,77 -0,03	-23 -
		м2								
189	Е0120-20-1т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	-870,34 -69,86	-6,73 -2,81	-1741 -140	-13 -6	-167 115,2	-0,41 -0,01	-1 -
		шт			В4					
190	Е0120-3-10т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	4,5	-1196,25 -226,41	-11,44 -4,27	-5383 -1019	-51 -19	-1196 115,2	-1,4 -0,02	-6 -
		м2			В5					
191	Е0120-3-10т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	4,5	-1196,25 -226,41	-11,44 -4,27	-5383 -1019	-51 -19	-1196 115,2	-1,4 -0,02	-6 -
		м2			ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД					
192	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб диам. 20 мм	69,5	-486,7 -336,38	-15,24 -5,71	-33826 -23378	-1059 -397	-27389 115,2	-1,89 -0,03	-131 -2
		м								
193	С130804-68 Изм. и	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR	62,38	-32	-	-1996	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
194	Е0116-14-3т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	8	-339,92 -216,83	-6,6 -2,48	-2719 -1735	-53 -20	-2021 115,2	-1,21 -0,01	-10 -
195	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	8	-90 -	- -	-720 -	- -	- -	- -	- -
196	Е0116-14-4т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм м	4,93	-451,48 -289,8	-8,31 -3,13	-2226 -1429	-41 -15	-1664 115,2	-1,4 -0,02	-7 -
197	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	4,93	-164 -	- -	-809 -	- -	- -	- -	- -
198	СПрайсТОО ВИАСТ	-Кран шаровый 11В27П1 Ду15 555:2,38968:1,12:1,06:1,02 шт	17	-191,79 -	- -	-3260 -	- -	- -	- -	- -
199	СПрайсТОО ВИАСТ	-Кран шаровый 11В27П1 Ду20 865:2,38968:1,12:1,06:1,02 шт	6	-298,92 -	- -	-1794 -	- -	- -	- -	- -
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
200	С130901-14	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Ду 25 мм шт	1	-430 -	- -	-430 -	- -	- -	- -	- -
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ								
201	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб диам. 20 мм м	75	-486,7 -336,38	-15,24 -5,71	-36503 -25228	-1143 -428	-29556 115,2	-1,89 -0,03	-142 -2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02т.ч.П-1. 25 К=1,15 К=1,25									
202	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	61,668	-32	-	-1973	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
203	СПрайсТОО ВИАСТ	-Кран шаровый 11В27П1 Ду20 865:2,38968:1,12:1,06:1,02	6	-298,92	-	-1794	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ						
204	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	17	-653,32	-0,37	-11106	-6	-2747	-0,73	-12
				-140,18	-0,07	-2383	-1	115,2	-	-
		м								
205	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	36	-774,81	-0,48	-27893	-17	-5602	-0,71	-25
				-135	-0,09	-4860	-3	115,2	-	-
		м								
206	Е0116-21-3т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка прочисток диам. 100 мм	5	-196,59	-1,96	-983	-10	-894	-0,95	-5
				-155,25	-	-776	-	115,2	-	-
		шт								
207	Е0116-21-2т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка прочисток диам. 50 мм	12	-140,56	-1,96	-1687	-24	-1574	-0,7	-8
				-113,85	-	-1366	-	115,2	-	-
		шт								
208	С130810-138	-Прочистка Д100мм	5	-741	-	-3705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
209	С130810-135	-Прочистка Д50мм	12	-495	-	-5940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
210	С130810-183	-Ревизии диаметр 100 мм	4	-523	-	-2092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ					
211	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	7	-653,32	-0,37	-4573	-3	-1131	-0,73	-5
				-140,18	-0,07	-981	-	115,2	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	С130810-138	-Прочистка Д100мм	7	-741	-	-5187	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.ОСВЕЩЕНИЕ					
213	Е0167-16-6	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп - 1 шт	26	-253,61	-1,61	-6594	-42	-6375	-1,44	-37
				-252	-0,25	-6552	-7	97,2	-	-
		шт								
214	Е0167-16-7	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт	13	-329,06	-2,81	-4278	-37	-4128	-1,87	-24
				-326,25	-0,45	-4241	-6	97,2	-	-
		шт								
215	Ц0108-595-1	-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках	4	-731	-282	-2924	-1128	-1865	-2,3	-9
				-410	-80,8	-1640	-323	95	-0,47	-2
		шт								
216	Е0167-15-4	-Монтаж светильник настенного для классной доски	15	-70,21	-0,3	-1053	-4	-1020	-0,44	-7
				-69,91	-0,05	-1049	-1	97,2	-	-
		шт								
217	Ц0108-593-1-1	-Световые настенные указатели	5	-241,7	-91	-1209	-455	-744	-0,82	-4
				-131	-25,7	-655	-129	95	-0,15	-1
		шт								
218	Е0121-2-1т. ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	62	-80,78	-8,65	-5008	-536	-3523	-0,33	-20
				-53,05	-5,41	-3289	-335	97,2	-0,02	-1
		м								
219	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	53	-37,55	-	-1990	-	-1934	-0,24	-13
				-37,55	-	-1990	-	97,2	-	-
		шт								
					ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА					
220	С130804-28	-Трубы винипластовые Dн 20 мм	6,2	-664	-	-4117	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
221	С151702-29	-Светильники тип ЛП01х40 примен.	26	-861	-	-22386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
222	С151702-58	-Светильники тип ОЛС-2-1Х40-СМ-УХЛ4	15	-1310	-	-19650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
223	С151701-91	-Светильник потолочный с	1	-214	-	-214	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4		-	-	-	-	-	-	-
224	С151704-2	шт -Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	5	-462	-	-2310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
225	С151705-2	шт -Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	780	-17	-	-13260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
226	С151801-155	шт -Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	22	-171	-	-3762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				
227	Ц0108-411-1	шт -Металлический рукав, наружный диаметр 15 мм	620	-114,4	-7,8	-70928	-4836	-29038	-0,29	-180
				-48,8	-0,5	-30256	-310	95	-	-2
228	Ц0108-407-1	м -Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	8	-125,6	-64,1	-1005	-513	-435	-0,26	-2
				-41,4	-15,8	-331	-126	95	-0,09	-1
229	Ц0108-412-1	м -Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	628	-8,5	-0,1	-5338	-63	-4355	-0,05	-31
				-7,3	-	-4584	-	95	-	-
						ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА				
230	СПрайсКазмонтажсервия	м -Металлический рукав Д15мм 80,7:2,38968:1,12:1,06:1,02	620	-27,89	-	-17290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
231	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	8	-116	-	-928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ТЕПЛОТРАССА ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА					
232	Е0116-7-8	-Вентруба диам. 80 мм	2	-1082,42	-12,21	-2165	-24	-250	-0,56	-1
		м		-92,93	-4,57	-186	-9	128	-0,02	-
233	Е0115-172-3	-Окраска вентрубы	0,28	-100,7	-0,07	-28	-	-18	-0,37	-
		м2		-60,3	-0,02	-17	-	105	-	-
234	Е0126-8-13	-Изоляция асбестовыми пуховыми шнурами толщиной 30 мм	2	-79	-5,09	-158	-10	-144	-0,39	-1
				-70,2	-1,8	-140	-4	100	-0,01	-
		м								
235	С11031-29	-Асбестовый шнур	0,0043	-2630	-	-11	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
236	Е0106-13-1	-Заделка цементным раствором	0,013	-7581,67	-86,6	-99	-1	-7	-3,06	-
		м3		-490,5	-32,72	-6	-	105	-0,16	-
237	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами нанефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	0,81	-437,14	-5,38	-354	-4	-138	-0,94	-1
				-186,75	-2,25	-151	-2	90	-0,01	-
		м2								
238	Е0113-37-2к=2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитумерубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	0,81	-430,95	-3,14	-349	-3	-108	-0,4	-
				-148,5	-	-120	-	90	-	-
		м2								
					НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИЯ КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ СБОРНЫЙ Ж/Б Ду1000мм-8шт				
239	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,35	-28900	-	-39015	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
					СЕПТИК 3,1М3					
240	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	-8060	-	-16120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
241	Е0122-1-2	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм	0,0048	-598053,75	-2029,45	-2871	-10	-339	-314	-2
				-53550	-767,25	-257	-4	130	-3,75	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242	Е0122-1-1	км -Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм	0,0034	-388251,27 -45900	-1984,82 -749,25	-1320 -156	-7 -3	-206 130	-270 -3,66	-1 -
243	Е0122-11-5	км -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0009	-78245 -41850	-36133,62 -9612,9	-70 -38	-33 -9	-60 130	-247 -37,3	- -
244	С130804-18	км -Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	0,09	-12100 -	- -	-1089 -	- -	- -	- -	- -
245	С130810-181	10м -Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80,под углом 60°, d 150х150 мм	3	-619 -	- -	-1857 -	- -	- -	- -	- -
		ОГРАЖДЕНИЕ								
246	Е0101-165-2	шт -Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбовв грунтах 2 группы	3,5	-402,75 -402,75	- -	-1410 -1410	- -	-1593 113	-2,8 -	-10 -
247	Е0106-1-13	м3 -Устройство бетонныхфундаментов-столбов	3,64	-10202,15 -771,75	-95,97 -36,25	-37136 -2809	-349 -132	-3088 105	-4,9 -0,18	-18 -1
248	Е0109-34-1	м3 -Установка металлических стоек	1,028	-17355,77 -12555	-2191,29 -101,25	-17842 -12907	-2253 -104	-11710 90	-73,6 -0,49	-76 -1
249	С12021-262	т -Стоимость стоек	1,028	-107900 -	- -	-110921 -	- -	- -	- -	- -
250	Е0109-53-2	т -Монтаж панелей ограды,полотна ворот и калиток	4,321	-9850,48 -7357,5	-1162,95 -108	-42564 -31792	-5025 -467	-29033 90	-46,6 -0,53	-201 -2
251	С12021-237	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	4,321	-154400 -	- -	-667162 -	- -	- -	- -	- -
252	С12021-250	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,102	-154200 -	- -	-15728 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	СССЦ кн.2ТО4 П4.5,4 7"	-Окраска м-ций ограждения т	5,349	-6512	-	-34833	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			-3353219	-40566			-3368
			Тенге			-582375	-9985			-49
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-161909	-	-		-
	Материалы -		Тенге			-38125	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-55824	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-61582	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-53417	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-27
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-8013	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-12920	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			-228246	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-361
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-63837	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1478662	-	-		-
	Материалы -		Тенге			-324882	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-112123	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-638888	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			-321754	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-118860	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-59
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-17829	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-95850	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1693372	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-739
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-129952	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-855210	-	-		-
	Материалы -		Тенге			-8503	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-45457	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-794455	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-40894	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-6134	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-53766	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-949870	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-301
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-51591	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-854957	-	-		-
	Материалы -		Тенге			-263580	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-378956	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-196218	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			-67	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-436582	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-218
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-65487	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-77492	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-1369032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-2339
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-444443	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			-4240520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-3742
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-689823	-		-

РАЗДЕЛ 14. ВКЛЮЧАЕМЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

					ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
					ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
					ПОЛЫ					
254	E0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	805,71	51,33	4,89	41357	3940	42161	0,34	271
				46,44	0,83	37417	669	110,7	0,01	7
		1м2								
					ОБЩЕСТРОТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
					СТЕНЫ					
255	E0108-6-3т. ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м (фронтона карниза)	0,9	8759,94	421,76	7884	380	996	5,47	5
				884,93	157,5	796	142	106,2	0,78	1
		м3								
256	E0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	14,17	10037,83	154,03	142236	2183	33349	14,63	207
				2295	58,5	32520	829	100	0,28	4
		м3								
257	E0155-9-9	-Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича неармированных в помещениях площадью до 5 м2 глухих	32,4	1357,71	53,03	43990	1718	11795	2,32	75
				333,81	8,98	10815	291	106,2	0,05	2
		м2								
					ПЕРЕГОРОДКИ ПВХ					
258	E0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20	-Установка перегородок из ПВХ	3,214	406,32	23,17	1306	74	650	0,93	3
		м2		179,48	7,73	577	25	108	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, РДС РК 8.02-03-20 02т.ч.П-1. 25 К=1,15 К=1,25									
259	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Перегородки из ПВХ профилей м2	3,214	4472 / -	- / -	14373 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
260	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02т.ч.П-1. 25 К=1,15 К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 м2	21,32	406,32 / 179,48	ОКНА 23,17 / 7,73	8663 / 3827	494 / 165	4311 / 108	1,07 / 0,04	23 / 1
261	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02т.ч.П-1. 25 К=1,15 К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	2,25	537,52 / 265,62	23,97 / 7,73	1209 / 598	54 / 17	664 / 108	1,59 / 0,04	4 / -
262	С12061-715 Изм. и доп.вып.16	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со	21,32	4884 / -	- / -	104127 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02	стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
		м2								
263	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	2,25	4884	-	10989	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ДВЕРИ								
264	Е0110-23-4т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	16,24	527,93	39,21	8574	637	3632	1,14	19
				192,26	14,82	3122	241	108	0,07	1
		м2								
265	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	16,24	4250	-	69020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
266	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	15	1500	-	22500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		ПОЛЫ								
267	Е0111-8-3т. ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (в зоне примыкания пола к наружным стенам)	20	5928,75	327,33	118575	6547	15458	3,96	79
				574,43	123,75	11489	2475	110,7	0,6	12
		м3								
		ИЗ ЛИНОЛИУМА								
268	Е0157-19-6	-Устройство покрытий из древесностружечных плит на клею площадью свыше 10 м2	173,3	495,67	1,23	85900	213	7209	0,24	41
				37,4	0,18	6481	31	110,7	-	-
		1м2								
269	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного Т.80ММ БЕТОН в7,5	904,9	671,36	1,2	607510	1086	39698	0,27	241
				39,4	0,23	35653	208	110,7	-	1
		1м2								
270	Е0111-36-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	805,71	935,06	6,12	753387	4935	62067	0,44	355
				67,28	2,31	54204	1863	110,7	0,01	7
		м2								
271	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов	540	178,36	0,09	96314	49	9050	0,09	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилхлоридных		15,12	0,02	8165	11	110,7	-	-
		1м								
					ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ					
272	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного Т.80мм бетон В7,5	123,35	671,36	1,2	82812	148	5411	0,27	33
				39,4	0,23	4860	28	110,7	-	-
		1м2								
					ДОЩАТОЕ					
273	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	19,89	178,36	0,09	3548	2	333	0,09	2
				15,12	0,02	301	-	110,7	-	-
		1м								
					ПОДВАЛ					
274	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	0,64	1080,57	14,85	692	10	174	1,54	1
				243,95	2,32	156	1	110,7	0,02	-
		1м2								
					ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
275	Е0115-61-3т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	62,82	334,18	5,08	20993	319	9335	0,85	53
				156,03	1,21	9802	76	94,5	0,06	4
		м2								
276	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Облицовка оконных откосов из ГВЛ	106,7	649,33	6,06	69284	646	26020	1,48	158
				256,29	1,76	27346	188	94,5	0,01	1
		м2								
277	С11011-378	-Листы ГВЛ	106,7	356	-	37985	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
278	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм оконных и дверных откосов плоских	106,7	319,92	7,65	34136	816	16687	0,93	99
				162,6	2,9	17349	309	94,5	0,01	1
		м2								
279	Е0115-180-5т.ч.П-1.25 К=1,15	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	106,7	257,97	2,35	27525	251	4605	0,27	29
				44,77	0,9	4777	96	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку								
280	Е0115-17-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	м2 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	21,15	1089,14	2,63	23035	56	7674	2,3	49
				382,95	0,99	8099	21	94,5	-	-
281	Е0115-13-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	м2 -Облицовка ступеней и подступенков керамической плитами	9,2	2086,57	8,49	19196	78	10826	6,33	58
				1242	3,21	11426	30	94,5	0,02	-
					РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
					КОЗЫРЕК И КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА					
282	Е0157-20-2	м2 -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	5,14	1080,57	14,85	5554	76	1401	1,54	8
				243,95	2,32	1254	12	110,7	0,02	-
283	Е0115-13-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	1м2 -Облицовка ступеней и подступенков керамической плитами	1,18	2086,57	8,49	2462	10	1389	6,33	7
				1242	3,21	1466	4	94,5	0,02	-
					ОТМОСТКА					
284	Е0127-38-1К =1,15 К=1,25	м2 -Устройство отмостки т.150мм бетон В12,5	292,5	1343,07	17,66	392847	5164	18653	0,31	91
				49,43	3,85	14457	1126	119,7	0,02	6
285	Е0127-38-2 к=5	м2 -Вычитается позиция: Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 1 см	292,5	-89,3	-5	-26120	-1463	-3326	-0,03	-8
				-4,5	-5	-1316	-1463	119,7	-0,03	-8
					ОТОПЛЕНИЕ					
286	Е0118-6-1т. ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	м2 -Установка чугунных радиаторов	1,87	3692,1	43,41	6904	81	304	0,78	1
				124,72	16,26	233	30	115,2	0,08	-
287	Е0118-22-1т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	1кВт -Установка указателей уровня кранового типа	55	180,73	1,96	9940	108	10328	0,9	50
				163,01	-	8966	-	115,2	-	-
288	С130904-59	комплект -Кран автоматического регулирования Ду 20 мм	5	377	-	1885	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
289	СПрайсТОО	шт -Кран шаровый 11В27П1 Ду20	2	298,92	-	598	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Виаст	865:2,38968:1,12:1,06:1,02		-	-	-	-	-	-	-
290	С130904-6	шт -Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	6	331 -	- -	1986 -	- -	- -	- -	- -
		шт				ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ				
291	Е0116-15-2т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	521,42 292,39	49,05 19,69	1043 585	98 39	719 115,2	1,69 0,09	3 -
292	С130901-118	1шт -Вентили запорные фланцевые 15кч16бр для воды и пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	3900 -	- -	7800 -	- -	- -	- -	- -
293	С130809-52	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	306 -	- -	1224 -	- -	- -	- -	- -
294	С130901-12	шт -Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	280 -	- -	280 -	- -	- -	- -	- -
		шт				ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД				
295	Е0116-14-2т .ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	79	373,69 266,51	9,88 3,69	29521 21054	780 291	24590 115,2	1,48 0,02	117 2
296	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	79	53 -	- -	4187 -	- -	- -	- -	- -
		м				ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.ОСВЕЩЕНИЕ				
297	Е0167-16-8	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 4 шт	9	435,14 427,5	7,64 1,19	3916 3848	69 11	3750 97,2	2,47 0,01	22 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298	Ц0108-593-6	-Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	9	313	131	2817	1179	1333	0,75	7
		шт		119	36,9	1071	332	95	0,21	2
				ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА						
299	С151702-27	-Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	12	2480	-	29760	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
300	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	10	871	-	8710	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
301	С151702-36	-Светильники тип ЛП0418 примен.	9	1500	-	13500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
302	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	81	99	-	8019	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
303	С151706-42	-Лампы бактерицидные ОБН-150 примен.	1	557	-	557	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
				ДОПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ СМР смета 2-1-2						
304	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка экрана в туалетах из ПВХ профилей	2,86	406,32	23,17	1162	66	578	0,93	3
		м2		179,48	7,73	513	22	108	0,03	-
305	С12061-181	-Стоимость экранов из ПВХ	2,86	4472	-	12790	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	профилей								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
306	Е0110-7-3	-Установка ограждения из листов ДСП	20	541,36	4,32	10827	86	2660	0,75	15
		м2		121,5	1,64	2430	33	108	0,01	-
		ОКНА								
307	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм	272,3	2860	-	778778	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
308	СПрайс	-Сетка капроновая	57	449,18	-	25603	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ДВЕРИ								
309	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных блоков	1,26	330,85	32,08	417	40	387	1,49	2
		м2		272,25	12,13	343	15	108	0,06	-
310	СПрайс	-Стоимость металлического дверного блока	1	10365,72	-	10366	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ПОЛЫ								
311	Е0151-3-1	-Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта (засыпка подполья)	121,25	710,72	0,02	86175	2	84067	4,74	575
		м3		681,75	-	82662	-	101,7	-	-
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
312	Е0134-56-7	-Устройство каркасов потолка "ARMSTRONG"	214,25	555,9	13,2	119101	2828	70221	2,04	436
		м2		326,03	5,04	69851	1079	99	0,02	5
313	Е0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков плитами "ARMSTRONG"	214,25	223,61	7,66	47907	1642	43978	1,3	278
		м2		204,41	2,92	43795	627	99	0,01	3
314	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	214,25	1070	-	229248	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
315	Е0115-36-1	-Облицовка стен ГВЛ на каркасе	4,5	613,94	4,85	2763	22	954	1,29	6
	Изм. и доп. вып. 11, 12	м2		222,86	1,41	1003	6	94,5	0,01	-
316	Е0120-11-1	-Установка решеток радиаторных	3	789,15	16,15	2367	48	638	1,07	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим.	из ПВХ								
				177,75	6,75	533	20	115,2	0,03	-
317	СПрайс	-Стоимость радиаторной решетки из ПВХ шт	3	691,05	-	2073	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
318	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цоколя м2	179	222,94	1,96	39905	351	18497	0,61	109
				108,9	0,45	19493	81	94,5	0,03	5
319	Е0115-160-2 т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Окраска фасадов фасадной краской	577,11	332,18	2,91	191705	1681	21767	0,22	127
				38,81	1,1	22399	635	94,5	-	2
320	СПрайс	-Стоимость настил профилированный С-10 окрашенный м2	55,03	362,8	-	19965	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
321	Е0112-9-1 прим.	-Устройство водосточных труб Д100мм м2	6	822,78	15,48	4937	93	794	0,75	5
				117,68	5,81	706	35	107,1	0,03	-
322	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 76 мм м	18	606,31	7,95	10914	143	1419	0,37	7
				65,48	2,97	1179	53	115,2	0,01	-
323	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	682,54	472,48	3,96	322486	2703	46906	0,3	203
				52,2	1,49	35629	1017	128	0,01	5
324	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	456,62	264,48	3,96	120767	1808	28242	0,3	136
				52,2	1,49	23836	680	115,2	0,01	3
325	СПрайс	-Стоимость краншаровый Д 20мм ППР м	39	193,49	-	7546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
326	СПрайс	-Стоимость кран шаровый Д 32мм ППР шт	1	573,57	-	574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

КОЗЫРОЕК И КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА

ОТОПЛЕНИЕ смета 2-1-3

ВОДОПРОВОД смета 2-1-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
327	СПрайс	-Стоимость муфта комбинированная ППР Д 20/15	39	103,66	-	4043	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
328	СПрайс	-Стоимость кран шаровый Д 20мм ППР	28	193,49	ГВС -	5418	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
329	СПрайс	-Стоимость муфта комбинированная	28	103,66	-	2902	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
330	Е0109-42-1т.ч.П-1.25 К=1,15 К=1,25	-Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	16,5	128,68	УБОРНАЯ смета 3-1-1 42,8	2123	706	926	0,36	6
		м2		58,74	10,56	969	174	81	0,03	-
331	СПрайс ТОО Агран	-Настил профилированный Н-44-1000-0,7 окрашенный 1480:2,38968:1,12:1,06:1,02	16,5	511,44	-	8439	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
332	Е0127-38-1К=1,15 К=1,25	-Устройство отмостки т.150мм бетон В12,5	5,83	1343,07	17,66	7830	103	372	0,31	2
		м2		49,43	3,85	288	22	119,7	0,02	-
333	Е0127-38-2 к=5	-Вычитается позиция: Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 1 см	5,83	-89,3	-5	-521	-29	-66	-0,03	-
		м2		-4,5	-5	-26	-29	119,7	-0,03	-
334	Е0120-1-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	61,678	1092,43	СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ НА ЧЕРДАКЕ 9,15	67379	564	14232	1,22	75
		м2		196,88	3,42	12143	211	115,2	0,02	1
335	Е0120-1-7	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	6,42	1004,43	9,15	6448	59	1481	1,22	8
		м2		196,88	3,42	1264	22	115,2	0,02	-
336	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки днища колодцев армированных	1,35	3860,17	КАНАЛИЗАЦИЯ СМЕТА 6-1-2 66,01	5211	89	282	1,35	2
		м3		195,75	24,93	264	34	94,5	0,12	-
337	СПрайс	-Стоимость люк полимерный	8	2073,14	-	16585	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					СЕПТИК					
338	СПрайс	-Стоимость люк полимерный	2	2073,14	-	4146	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ					
339	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки армированных	0,34	3860,17	66,01	1312	22	71	1,35	-
		м3		195,75	24,93	67	8	94,5	0,12	-
340	СПрайс	-Стоимость люк полимерный	1	2073,14	-	2073	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
341	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	28	603,52	9,63	16899	270	7076	1,22	34
				215,78	3,6	6042	101	115,2	0,02	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	5163175	44036			4184
	Тенге	666781	12947			72
Стоимость монтажных работ -						
Материалы -	Тенге	67279	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	567	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	5261	-		-
Накладные расходы -	Тенге	60546	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	5083	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	762	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	4342	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	76704	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		34
		-	6024	-		-
Стоимость общестроительных работ -						
Материалы -	Тенге	4460661	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	1533190	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	559395	-		-
Местные материалы -	Тенге	1279810	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	972071	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	574784	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		287
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	86218	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	302127	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	5337572	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		3857
		-	645612	-		-
Стоимость металломонтажных работ -						
Материалы -	Тенге	2123	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	448	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	-	1144	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	926	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	139	-		-
		183	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3232	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1282	-		-
		Стоимость сантехнических работ -								
		Материалы -	Тенге			633111	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			476543	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	113929	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			135937	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	20391	-		68
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			46143	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			815191	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			-	134320	-		717
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			6232700	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			-	787238	-		4614
			Тенге			4800266	192201			3751
		Стоимость оборудования -	Тенге			579543	72084			394
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			527046	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -				527046	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-18463	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-33515	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	13657	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6452	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			13940	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	2091	-		7
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-4794	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -				-	15748	-		88
		Материалы -	Тенге			5399067	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			2160664	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	946467	-		-
		Местные материалы -	Тенге			658792	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1432970	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			948711	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	142307	-		474
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			380867	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			6728645	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -				-	1088774	-		6280
		Материалы -	Тенге			-815342	-	-		-
			Тенге			-8055	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-44313	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-756711	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-39968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-5995	-		-20
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-51319	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-906629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-50309	-		-294
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-212043				-
		Материалы -	Тенге			221665	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-264183	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-178654	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-67	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			-299669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-44950	-		-150
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-30703	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч			-542415	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	-309134	-		-1617
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5804485	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	745079	-		4456
		Итого в текущих ценах к= 2,0085	Тенге			11658309				-
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			233166				
		Итого	Тенге			11891475				
		НДС 12%	Тенге			1426977				
		ВСЕГО по акту	Тенге			13318452				

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел образования Жанакорганского района ЗКО»

РУКОВОДИТЕЛЬ: Сапаров

ПОДРЯДЧИК ТОО «БатысСтройСервис»

Директор: Джолымбетов С.А.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг»

Директор: Тажибаев А.А.