Ф-2В

Заказчик:
УКФ ТОО "Межрегионкомплект - Астана"

Подрядчик:
ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Наименование объекта:Строительство внутриквартальных инженерных сетей и коммуникаций 16 жилого района г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (поз. 1-6)

Договор:№ 4 от 18.10.2010 г.

Акт №1

приемки выполненных работ за апрель месяц 2011 года

20.04.11г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: з/п рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМ 2-2-1 Внутриквартальные сети водопровода									
1	Е99-1-1	Разработка скального грунта гидромолотом *м3*	210,25	3843,64 / 0	2728,19 / 821,02	808 125	0	573 602	172 619	167 440	97
2	Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	32,244	70,49 / 3,11	67,3 / 18,25	2 273	100	2 170	588	667	97
3	Е1-162-10	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 4 группы *м3 грунта*	2,69	976,5 / 976,5		2 627	2 627	0	0	2 969	113
4	П9-18-1	Скальный грунт - погрузка *т*	2,39	44,3	44,3	106	0	106	74	74	100

				31,01						
5 П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	1000,5	24,6	24,6	24 612	0	24 612	4 922	4 922	100
	т									
				4,92						
6 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	18,88	1461,2	152,52	27 587	2 901	2 880	1 079	5 174	130
	м3 основания									
			153,68	57,15						
7 Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	279,5	20,27		5 665	5 665	0	0	6 401	113
	м2 спланированной поверхности									
			20,27							
8 Е1-125-4	Укладка футляров из стальных толстостенных труб диаметром 300 мм с электросварным соединением	40	6070,83	77,38	242 833	6 156	3 095	987	5 786	81
	м трубопровода									
		0	153,9	24,68						
9 Е22-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,04	1043569	111422,27	41 743	593	4 457	1 684	2 960	130
	км трубопровода									
			14827,5	42090,75						
10 Е22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм	0,04	313,94	0,42	13	6	0	0	8	130
	м трубы, уложенной в футляре									
			156,38	0,16						
11 8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	40	3210		128 400					
	м									
12 Е22-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,04	724393,39	96674,51	28 976	469	3 867	1 461	2 509	130
	км трубопровода									
			11722,5	36519,75						

13	Е1-125-2									
	Укладка футляров из стальных толстостенных труб диаметром 200 мм с электросварным соединением	8	3582,59	48,52	28 661	968	388	123	884	81
	м трубопровода		121,05	15,38						
14	Е22-27-6									
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,008	724393,39	96674,51	5 795	94	773	292	502	130
	км трубопровода		11722,5	36519,75						
15	Е22-47-1									
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	8	244,98	0,28	1 960	1 175	2	1	1 529	130
	м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11						
16	8-6-80									
	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	8	1260		10 080					
	м									
17	Е22-27-3									
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,008	367004,63	32537	2 936	274	260	98	484	130
	км трубопровода		34200	12291,75						
18	Е22-8-6									
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,07	154891,68	66009,8	10 842	4 914	4 621	1 746	8 658	130
	км трубопровода		70200	24936,75						
19	8-6-101									
	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 ммК=1,004;	70,28	3210		225 599					
	м									

20	Е22-27-6									
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,07	724393,39	96674,51	50 708	821	6 767	2 556	4 390	130
	км трубопровода		11722,5	36519,75						
21	Е22-31-6									
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм	0,42	10651,88	0	4 474	4 045	0	0	5 259	130
	км трубопровода		9630	0						
22	Е22-8-3									
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,012	70153,47	10674,97	842	586	128	48	824	130
	км трубопровода		48825	4032						
23	8-6-80									
	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 ммК=1,004;	12,048	1260		15 180					
	м									
24	Е22-27-3									
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,012	367004,63	32537	4 404	410	390	148	725	130
	км трубопровода		34200	12291,75						
25	Е22-31-3									
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,02	8287,75	0	166	161	0	0	209	130
	км трубопровода		8032,5							
32	Е22-35-3									
	Установка чугунных задвижек диаметром 100 мм	5	411,46	17,71	2 057	1 159	89	34	1 551	130
	задвижка или клапан		231,75	6,75						
33	9-2-53									
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	5	6480		32 400					
	шт									

34	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек диаметром 80 мм *задвижка или клапан*	1	405,4 227,25	16,15 6,75	405	227	16	7	304	130
35	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм *шт*	1	5190		5 190					
38	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм *фланец*	22	391,37 301,5	57,24 2,25	8 610	6 633	1 259	50	8 688	130
39	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм *шт*	22	1140		25 080					
40	Е22-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 125 мм *фланец*	3	181,14 146,25	23,64	543	439	71	0	571	130
41	8-9-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 125 мм *шт*	3	618		1 854					
42	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	5	156,43 126	21,43	782	630	107	0	819	130
43	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм *шт*	5	492		2 460					
44	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм *фланец*	2	118,85 96,75	16,47	238	194	33	0	252	130
45	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм *шт*	2	377		754					

48	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных *шт*	2	18075,87 288	36,99 13,5	36 152	576	74	27	784	130
49	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,2012	247994,13 62775	49389,75 18657	49 896	12 630	9 937	3 754	21 299	130
50	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	13,38	27730,12 1435,5	1879,87 538,43	371 029	19 207	25 153	7 204	34 334	130
51	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	3,6	31762,75 2362,5	2104,76 623,48	114 346	8 505	7 577	2 245	13 975	130
52	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	20,29	245,44 37,35	3,82 1,44	4 980	758	78	29	929	118
53	Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону *м2 оштукатуриваемой поверхности*	20,29	401,44 124,88	3,58 0,88	8 145	2 534	73	18	2 680	105
54	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	8	13400		107 200					
55	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки *м3*	4	7256,77 195,75	66,01 24,93	29 027	783	264	100	927	105
57	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	1070,26	53,76 2,36	51,34 13,92	57 537	2 526	54 947	14 898	16 901	97
58	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза	2700,4	49,9	49,9	134 750	0	134 750	26 950	26 950	100

		т			9,98					
59	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	84,2	1289,1	–	108 542	11 291	0	0	12 759	113
		м3 грунта		134,1						
60	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1070,26	7,51	7,51	8 038	0	8 038	2 194	2 128	97
		м3 грунта			2,05					

СМ 2-1-1 Внутриквартальные сети канализации

2	Е99-1-1	Разработка скального грунта гидромолотом	1703,179	3843,64	2728,19	6 546 406	0	4 646 596	1 398 344	1 356 394	97
		м3			821,02					
3	Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	937,132	70,49	67,3	66 058	2 914	63 069	17 103	19 416	97
		м3 грунта		3,11	18,25					
4	Е1-162-10	Доработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 4 группы	13,11	976,5		12 802	12 802	0	0	14 466	113
		м3 грунта		976,5						
5	П9-18-1	Скальный грунт - погрузка	17,75	44,3	44,3	786	0	786	550	550	100
		т			31,01					
6	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза	3685	49,9	49,9	183 882	0	183 882	36 776	36 776	100
		т			9,98					
7	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		1461,2	152,52	0	0	0	0	0	130
		м3 основания		153,68	57,15					
8	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	268,8	20,27		5 449	5 449	0	0	6 157	113
		м2 спланированной поверхности		20,27						

9	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,135	465331,02 60966	1733,92 650,25	62 820	8 230	234	88	10 813	130
10	Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,025	511141,41 63306	19866,96 7440,75	12 779	1 583	497	186	2 300	130
11	Е23-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 250мм *км трубопровода*	0,239	815398,71 83961	28043,08 10500,75	194 880	20 067	6 702	2 510	29 350	130
12	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек диаметром 200 мм *задвижка или клапан*	1	1230,66 513	466,78 175,5	1 231	513	467	176	896	130
13	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	11,2	19479,5 2286	2308,84 864,68	218 170	25 603	25 859	9 684	45 873	130
16	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	14	13400		187 600					
17	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев *м3*	7,1	7256,77 195,75	66,01 24,93	51 523	1 390	469	177	1 645	105
21	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	70,49	1289,1 134,1		90 869	9 453	0	0	10 682	113
22	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	590,7912	7,51	7,51 2,05	4 437	0	4 437	1 211	1 175	97
	СМ 7-4-1	**Малые архитектурные формы**									
93	99-90-3	Стоимость металлических мусоросборных контейнеров с крышками	2	14974		29 948					

	шт				
Всего прямые затраты	**10 454 262**	**188 061**	**5 803 582**	**1 712 741**	**1 904 718**
Накладные расходы, тенге	1 904 718				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	741 539				
Всего	**13 100 519**				
Временные здания и сооружения (1,2%)	157 206				
Итого с временными	13 257 725				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89%)	383 148				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	132 577				
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	53 031				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**13 826 481**				
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**22 711 110**				
Налог(2%)	454 222				
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**23 165 332**				
НДС(12%)	2 779 840				
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**25 945 172**				

Заказчик:
Директор ТОО "Межрегионкомплект - Астана"

_____ **П. Енин**

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ **Омаров А.С.**