Ф-2В

Заказчик:
УКФ ТОО "Межрегионкомплект - Астана"

Подрядчик:
ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Наименование объекта: Строительство внутриквартальных инженерных сетей и коммуникаций 16 жилого района г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (поз.1-6)
Договор: №14 от 05.04.2011г.

Акт №2

приёмки выполненных работ за **сентябрь** месяц 2011года

Составлен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05) 24.09.2011

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Л/с 2-2-1 Сети водопровода								
1	Е99-1-1	Разработка скального грунта *м3 грунта*	790	3843,64 / –	2728,19 / 821,02	3036476 / –	2155270 / 648606	– / –	– / –	– / –

3	Е1-162-10	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 4 группы	7,303	976,5	–	7131	–	8058	5,23	38
		м3 грунта		976,5	–	7131	–	113	–	–
5	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	1993,25	24,6	24,6	49034	49034	9807	–	–
		т		–	4,92	–	9807	100	0,01033	21
7	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	142	20,27	–	2878	–	3252	0,129	18
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	2878	–	113	–	–
57	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	501,7	53,76	51,34	26971	25757	7923	0,0164	8
		м3 грунта		2,36	13,92	1184	6984	97	0,0476	24
58	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза	1254,25	49,9	49,9	62587	62587	12517	–	–
		т		–	9,98	–	12517	100	0,02096	26
	Л/с № 2-3-1 Сети теплоснабжения									
2	Е99-1-1	Разработка скального грунта гидромолотом	1110	3843,64	2728,19	4266440	3028291	883992	–	–
		м3		–	821,02	–	911332	97	–	–
3	Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1100	70,49	67,3	77539	74030	22791	0,0215	24
		м3 грунта		3,11	18,25	3421	20075	97	0,0624	69

4	Е1-162-10	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 4 группы	52	976,5	–	50778	–	57379	5,23	272
		м3 грунта		976,5	–	50778	–	113	–	–
5	П9-18-1	Скальный грунт - погрузка	130	44,3	44,3	5759	5759	4031	–	–
		т		–	31,01	–	4031	100	0,06512	8
6	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	1369,6	24,6	24,6	33692	33692	6738	–	–
		т		–	4,92	–	6738	100	0,01033	14
7	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза	1405,2248	49,9	49,9	70121	70121	14024	–	–
		т		–	9,98	–	14024	100	0,02096	29
8	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	19,854	53,76	51,34	1067	1019	313	0,0164	–
		м3 грунта		2,36	13,92	47	276	97	0,0476	1
10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	7,36	134,1	–	987	–	1115	0,972	7
		м3 грунта		134,1	–	987	–	113	–	–
11	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	200	20,27	–	4054	–	4581	0,129	26
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	4054	–	113	–	–

12	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,48	21,55	4,52	290	61	223	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	230	–	97	–	–
13	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	130,99	7,51	7,51	984	984	261	–	–
		м3 грунта		–	2,05	–	269	97	0,00671	1
14	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	10,65	7389,37	66,01	78697	703	2469	1,35	14
		м3		195,75	24,93	2085	266	105	0,1218	1
15	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,05989	17355,76	2191,28	1039	131	682	73,6	4
		т конструкций		12555	101,25	752	6	90	0,49	–
16	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 16-40	0,05989	90800		5438				
		т								
17	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	22,484	1986,57	564,43	44666	12691	24000	3,33	75
		м3 сборных конструкций		567	195,49	12748	4395	140	0,7533	17

18	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,5	17200		8600				
		м3								
19	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1	12,1	18100		219010				
		м3								
20	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	1,3	19300		25090				
		м3								
21	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	9,07	18100		164167				
		м3								
22	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,357	7663,82	100,65	10400	137	263	0,97	1
		м3		146,25	38,03	198	52	105	0,1857	–
23	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	0,15	10533,34	360,48	1580	54	248	8,99	1
		м3		1440	136,17	216	20	105	0,6651	–
24	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	0,752	10990,09	360,48	8265	271	1244	8,99	7
		м3		1440	136,17	1083	102	105	0,6651	1
25	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,008	39700		318				

		т							
26	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	21,45	245,44	3,82	5265	82	982	0,212	5
		м2 поверхности		37,35	1,44	801	31	118	0,007	–
29	Е24-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,074	1632321,3	83195,41	120792	6156	–	–	–
		км трубопровода		126000	23881,5	9324	1767	–	–	–
31	Е24-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,077	969882,14	47716,89	74681	3674	–	–	–
		км трубопровода		79650	17008,5	6133	1310	–	–	–
32	Е24-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,095	844135,92	46655,79	80193	4432	–	–	–
		км трубопровода		76950	16999,5	7310	1615	–	–	–
33	Е26-9-6	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 80 мм	151	212,88	23,88	32145	3606	20556	0,74	112
		м трубопровода		127,13	9	19197	1359	100	0,044	7

34	Е26-9-3	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 80 мм	95	150,34	11,32	14282	1075	9791	0,579	55
		м трубопровода		98,78	4,28	9384	407	100	0,021	2
35	99-2-7	Теплоизоляционный материал URSA	1	6152		6152				
		м3								
36	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	56	21,8	0,05	1221	3	293	0,0295	2
		м2		5,81	0,02	325	1	90	0,0001	–
37	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	112	20,81	0,02	2331	2	316	0,016	2
		м2		3,13	–	351	–	90	–	–
38	Е13-37-1	Первый оклеечный слой из рулонных материалов на нефтебитуме	115	437,14	5,38	50271	619	–	–	–
		м2		186,75	2,25	21476	259	–	–	–

Л/с № 2-4-1 Сети электроснабжения

1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	21	32,23	30,74	677	646	199	0,00984	–
		м3 грунта		1,42	8,34	30	175	97	0,02853	1
2	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	37,8	24,6	24,6	930	930	186	–	–
		т		–	4,92	–	186	100	0,01033	–

3	Е1-33-2								
	Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн" емкостью 1 м3 грунтом 2 группы из резервов	21	35,51	35,04	746	736	250	0,0033	–
	м3 грунта		0,47	11,82	10	248	97	0,0422	1
14	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	10	36,7	27,8	367	278	149	0,06	1
	м кабеля		8,8	6,9	88	69	95	0,04	–
15	30-8-92	Песок природный	2	1050		2100			
	м3								
21	Ц8-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	220	68,6	2,2	15092	484	12498	0,35	77
	м		59,2	0,6	13024	132	95	0,003	1
22	Ц8-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	20	49,1	14,9	982	298	633	0,19	4
	м кабеля		29,9	3,4	598	68	95	0,02	–
23	16-1-192	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х95 мм2	0,24	709300		170232			
	1000м								
25	18-3-211	Наконечники кабельные: 95-12-13-А УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80)	1,6	140		224			
	10шт								
27	99-60-35	Муфта 4 СТп-10 70-120	1	10481,7		10482			
	шт								
	Всего прямые затраты				**8853223**	**5543613**			**754**
					175843	**1647127**			**224**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3133767				

Накладные расходы, тенге	1111764
- заработная плата, тенге	166765
- трудоемкость, чел-ч	556
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	597899
Всего	**10562886**
Временные здания и сооружения (1,2%)	126755
- сметная заработная плата, тенге	17872
- нормативная трудоемкость, чел-ч	101
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89%)	308931
- сметная заработная плата, тенге	142108
- нормативная трудоемкость, чел-ч	865
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	106896
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	42759
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11148227**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**18316537**
- материалы, тенге	5148779
- сметная заработная плата, тенге	3777865
Налог(2%)	366331
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**18682868**
НДС(12%)	2241944
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**20924812**

Заказчик:
Директор ТОО "Межрегионкомплект - Астана"

_____ **П. Енин**

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ **Абдрахманов Б.**