Ф-2В

Заказчик:
УКФ ТОО "Межрегионкомплект - Астана"

Подрядчик:
ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Наименование объекта:Строительство внутриквартальных инженерных сетей и коммуникаций 16 жилого района г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (поз. 1-6)

Договор:№ 4 от 18.10.2010 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за апрель месяц 2011 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09) **20.04.11г.**

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: з/п рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 Электроснабжение									
1	Е99-1-1	Разработка скального грунта гидромолотом *м3*	210,25	3843,64 / 0	2728,19 / 821,02	808 125	0	573 602	172 619	167 440	97
2	Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	32,244	70,49 / 3,11	67,3 / 18,25	2 273	100	2 170	588	667	97
3	Е1-162-10	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 4 группы *м3 грунта*	2,69	976,5 / 976,5		2 627	2 627	0	0	2 969	113
4	П9-18-1	Скальный грунт - погрузка	2,39	44,3	44,3	106	0	106	74	74	100

		т								
5	П7-1-1				31,01					
		Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	1000,5	24,6	24,6	24 612	0	24 612	4 922	4 922	100
		т			4,92					
11	Ц8-141-4									
		Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	579	44	10,6	25476	6137	17217	0,18	104
		м кабеля		29	2,3	16791	1332	95	0,013	8
12	Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	141	60,4	15,6	8516	2200	5693	0,24	34
		м кабеля		38,7	3,8	5457	536	95	0,022	3
13	Ц8-147-13									
		Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	54	65,5	9,5	3537	513	2616	0,31	17
		м кабеля		49,3	1,7	2662	92	95	0,01	1
14	16-1-211									
		Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х50 мм2	0,774	694600		537620				
		1000м								
15	Ц8-167-7	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	2	1907,1	10,1	3814	20	2659	7	14
		шт		1397	2,3	2794	5	95	0,013	–
16	99-15-2ТОО '	Муфта соединительная eks-10СТТ-3-35/50-СЛ-М	2	16206		32412				
		шт								
17	Ц8-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	4	2908,4	1764	11634	7056	5711	6	24
		шт		1116	387	4464	1548	95	2,262	9
18	99-15-3ТОО '	Муфта концевая rek-10КвТК-3-35/50-СЛ-М	4	8666		34664				
		шт								
19	Е23-2-1									
		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм	0,13865	297116,62	1733,92	41195	240	11106	361	50
		км трубопровода								

			60966	650,25	8453	90	130	3,17	–	
20 8-2-54	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб (ГОСТ 1839-80*), Dy труб 100 мм, Dн муфт 160 мм	30	67		2010					
	шт									
21 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	835	32,4	23,7	27054	19790	11503	0,06	50	
	м кабеля									
			8,6	5,9	7181	4927	95	0,034	28	
22 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	2,176	14954		32540					
	1000шт									
23 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	835	36,7	27,8	30645	23213	12455	0,06	50	
	м кабеля									
			8,8	6,9	7348	5762	95	0,04	33	
24 30-8-92	Песок природный	41,1	1050		43155					
	м3									
	Всего прямые затраты				**1672015**	**59169**			**#ССЫЛКА!**	130
					55150	**14292**			**#ССЫЛКА!**	
	Всего прямые затраты				**3 454 330**	**149 649**	**670 245**	**178 583**	**#ССЫЛКА!**	
	Накладные расходы, тенге				68 960					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				104 459					
	Всего				**3 627 749**					
	Временные здания и сооружения (1,2%)				43 533					
	Итого с временными				3 671 282					
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89%)				106 100					
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				36 713					
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				14 685					
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3 828 780**					
	Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге				**6 289 080**					
	Налог(2%)				125 782					
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**6 414 862**					
	НДС(12%)				769 783					

Всего по акту с учетом НДС(12%) 7 184 645

Заказчик:
Директор ТОО "Межрегионкомплект - Астана"

_____ П. Енин

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ Омаров А.С.