Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик,11 — 151140001473

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақмола Құрылыс Материалдары",РК, г.Нур-Султан ул.Сембинова 27 — 970340000050

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор о государственных закупках № 476 от 03.05.2019г

Номер документа	Дата составления
26	17.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфрастркутуры г.Нұр-Сұлтан"(по районам Есиль и Сарыарка) за сентябрь месяц 2019г.			тг	1	128 604 033,00	128 604 033,00	13 779 003,54
				Итого	1	x	128 604 033,00	13 779 003,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / Махметова З.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.09.2019

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақмола Құрылыс Материалдары»**

Наименование строительства и его адрес: **"Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан" (по районам Есиль и Сарыарка).**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
Заказчика	Исполнитель	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№476	03.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочихь затрат. Не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	1 592 861 811								170 663 765	
В том числе: В текущем месяце	128 604 033	114 825 029							13 779 003,54	**128 604 033**

Заказчик:

Исполнитель:

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола Курылыс Материалдары»
Наименование объекта: Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан (по районам Есиль и Сарыарка)

Наименование объекта - Средний ремонт улицы Кутпанова от ул.Ы.Алтынсарина до ул.Алтынемель

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА СЕНТЯБРЬ 2019г.

на Дорожные работы
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1434	246,78	235,72	353884	338022	170	83945	472856
		НР - 72%, СП - 8%			10,94	70,36	15692	100899		35026	
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	4434,83	246,78	235,72	1094433	1045377	528	259612	1462369
		НР - 72%, СП - 8%			10,94	70,36	48528	312044		108324	
3	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	10563,894	370,00	--	3908641	--		--	4221332
		СП - 8%			--	--	--	--		312691	
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1847,84	1472,44	1300,79	2720835	2403655	4140	958169	3973324
		НР - 108%, СП - 8%			169,41	310,72	313040	574153		294320	
5	2101-0701-0205 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 800**	м3	2254,3648	3412,00	--	7691893	--	7691893	--	8307244
		СП - 8%			--	--	--	--		615351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	369,568	2371,72	--	876513	--	--	631089	1628211
		НР - 72%; СП - 8%			2371,72	--	876513	--		120608	
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2586,98	1472,44	1300,79	3809175	3365123	5795	1341438	5562662
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	438257	803815		412049	
8	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	Дресва	м3	3156,1156	2984,00	--	9417849	--	9417849	--	10171277
		СП - 8%			--	--	--	--		753428	
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	739,138	1472,44	1300,79	1088337	961465	1656	383269	1589334
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	125216	229662		117728	
10	2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83	м3	901,74836	2935,00	--	2646631	--	2646631	--	2858362
		СП - 8%			--	--	--	--		211731	
11	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	2,770209	18058,30	6906,98	50025	19134	--	33363	90059
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	30891	--		6671	
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,770209	97334,42	2274,69	269637	6301	263336	3579	295073
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	3314		21857	
13	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2367,7	1402,60	121,48	3320931	287640	2906946	238194	3843855
		НР - 108%; СП - 8%			53,36	39,79	126345	94206		284730	
14	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	2367,7	918,17	0,15	2173942	362	2171549	2193	2350226
		НР - 108%; СП - 8%			0,86	--	2031	--		174091	
15	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,231204	18058,30	6906,98	22233	8504	--	14828	40026
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	13730	--		2965	
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,231204	97334,42	2274,69	119839	2801	117038	1591	131144
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	1473		9714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2367,7	1404,77	121,48	3326065	287640	2912080	238194	3849400
		НР - 108%; СП - 8%			53,36	39,79	126345	94206		285141	
18	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2367,7	307,83	0,05	728850	128	728045	731	787947
		НР - 108%; СП - 8%			0,29	--	677	--		58366	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43619712	8726151	28867656	4190195	51634701
							2117265	2213771	--	3824791	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				43619712				
		Материалы	Тенге				9111283				
		Всего заработная плата	Тенге					4331036			
		Местные материалы	Тенге				19756373				
		Транспортные расходы	Тенге				3908641				
		Накладные расходы	Тенге				4190196				
		Сметная прибыль	Тенге				3824793				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				51634701				2916
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4331036			
		Сметная заработная плата	Тенге				51634701				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2916
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4331036			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ									
19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)	м3 грунта	103,536	1976,44	--	204632	--	--	147335	380125
		НР - 72%; СП - 8%			1976,44	--	204632	--		28157	
20	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	103,536	634,57	--	65701	--	--	47305	122046
		НР - 72%; СП - 8%			634,57	--	65701	--		9040	
21	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	Тенге за 1 тонну	205,00128	370,00	--	75850	--		--	81919
		СП - 8%			--	--	--	--		6068	
22	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	22,6485	6882,68	2021,43	155882	45782	86633	42026	213741
		НР - 93%; СП - 8%			1036,15	959,08	23467	21722		15833	
23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	647,1	1977,71	37,58	1279775	24320	665905	647710	2081685
		НР - 108%; СП - 8%			911,06	15,73	589550	10182		154199	
24	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	33,6492	33106,00	--	1113990	--	1113990	--	1203110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		89119	
25	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,9413	15111,00	--	29335	--	29335	--	31682
		СП - 8%			--	--	--	--		2347	
26	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	97,065	3939,06	163,35	382345	15856	279236	78068	497246
		НР - 84%; СП - 8%			898,91	58,57	87253	5685		36833	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3307512	85958	2175099	962444	4611554
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				970603	37589	--	341596	
		Материалы	Тенге				3307512				
		Всего заработная плата	Тенге				1031776				
		Местные материалы	Тенге					1008192			
		Транспортные расходы	Тенге				1143325				
		Накладные расходы	Тенге				75850				
		Сметная прибыль	Тенге				962444				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				341596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4611552				886
		Сметная заработная плата	Тенге					1008192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4611552				886
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1008192			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛЮКИ									
27	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	4	2238,22	--	8953	--	--	6446	16631
		НР - 72%; СП - 8%			2238,22	--	8953	--		1232	
28	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,48	536,00	--	257	--		--	278
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
29	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	0,48	370,00	--	178	--		--	192
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка бетона для поднятия люков/Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,64	22656,48	1372,03	14500	878	12661	1057	16801
		НР - 91%; СП - 8%			1501,27	312,97	961	200		1245	
31	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки новые. Установка	шт.	4	2138,38	241,33	8554	965	484	7512	17351
		НР - 99%; СП - 8%			1776,16	120,84	7105	483		1285	
32	2303-0101-0311 РСНБ РК 2015	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн ГОСТ 3634-99	комплект	4	63413,00	--	253652	--	253652	--	273944
		СП - 8%			--	--	--	--		20292	
33	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном	м3	0,10048	25117,91	9,00	2524	1	2075	421	3181
		НР - 94%; СП - 8%			4461,54	--	448	--		236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	1,0048	3939,06 898,91	163,35 58,57	3958 903	164 59	2891	808 381	5147
35	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	1,08	7797,18 3500,11	4297,07 1692,71	8421 3780	4641 1828	--	6618 1203	16242
36	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8%	т	2,72	536,00 --	-- --	1458 --	-- --		-- 117	1575
37	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т	2,72	370,00 --	-- --	1006 --	-- --		-- 81	1087
38	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	1,08	10095,81 4375,13	5371,34 2115,89	10903 4725	5801 2285	377	8272 1534	20710
39	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	4	21403,00 --	-- --	85612 --	-- --	85612	-- 6849	92461
40	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Демонтаж НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,2	12924,67 5659,33	7265,33 2739,51	2585 1132	1453 548	--	1982 365	4932
41	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8%	т	0,52	536,00 --	-- --	279 --	-- --		-- 22	301
42	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т	0,52	370,00 --	-- --	192 --	-- --		-- 15	208
43	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,2	16562,94 7074,17	9081,66 3424,39	3313 1415	1816 685	82	2478 463	6253
44	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4283,00	--	17132	--	17132	--	18503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1371	
45	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Демонтаж НР - 148%, СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	12924,67 5659,33	7265,33 2739,51	1034 453	581 219	--	793 146	1973
46	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8%	т	0,2	536,00 --	-- --	107 --	-- --		-- 9	116
47	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т	0,2	370,00 --	-- --	74 --	-- --		-- 6	80
48	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР - 148%, СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	16562,94 7074,17	9081,66 3424,39	1325 566	727 274	32	991 185	2501
49	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	4	3717,00 --	-- --	14868 --	-- --	14868	-- 1189	16057
50	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Восстановление верхнего слоя покрытия/Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	4	1506,86 217,76	3,58 1,36	6027 871	14 5	5142	947 558	7532
51	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Восстановление верхнего слоя покрытия/Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	4	1437,03 140,34	-- --	5748 561	-- --	5187	606 508	6863
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**452660**	**17042**	**400195**	**38931**	**530919**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**31873**	**6587**	--	**39327**	
		Материалы	Тенге				**199008**				
		Всего заработная плата	Тенге				**28930**				
		Местные материалы	Тенге					**38460**			
		Транспортные расходы	Тенге				**117612**				
		Накладные расходы	Тенге				**3552**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38931**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**19035**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**256974**				**31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**38460**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**253652**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				253652				
		Сметная прибыль	Тенге				20292				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				273944				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				530918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					38460			31
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ									
52	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)**	м3 грунта	6,62	1976,44	--	13084	--	--	9420	24305
					1976,44	--	13084	--		1800	
		НР - 72%; СП - 8%									
53	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6,62	634,57	--	4201	--	--	3025	7804
					634,57	--	4201	--		578	
		НР - 72%; СП - 8%									
54	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	Тенге за 1 тонну	10,923	370,00	--	4042	--		--	4365
					--	--	--	--		323	
		СП - 8%									
55	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночной подготовки**	м3 подушки	1,737	7126,41	267,89	12379	465	7700	3742	17411
					2425,81	139,14	4214	242		1290	
		НР - 84%; СП - 8%									
56	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	115,8	1779,42	37,58	206057	4352	96204	115909	347724
					911,06	15,73	105501	1822		25757	
		НР - 108%; СП - 8%									
57	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,8528	29213,00	--	54126	--	54126	--	58456
					--	--	--	--		4330	
		СП - 8%									
58	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	м2 покрытия	100	2441,13	223,53	244113	22353	52542	165182	442039
					1692,18	65,08	169218	6508		32744	
		НР - 94%; СП - 8%									
59	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	100	3436,00	--	343600	--	343600	--	371088
					--	--	--	--		27488	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				881601	27171	554172	297278	1273192
							296218	8572	--	94310	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				881601				
		Материалы	Тенге				156445				
		Всего заработная плата	Тенге					304789			
		Местные материалы	Тенге				397726				
		Транспортные расходы	Тенге				4042				
		Накладные расходы	Тенге				297279				
		Сметная прибыль	Тенге				94310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1273190				254
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					304789			
		Сметная заработная плата	Тенге				1273190				254
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					304789			
		Сметная заработная плата	Тенге								58050366
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					3415959				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					8856320			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2266519			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						31997122		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				3992084				
		- Перевозка грузов	Тенге							5488848	
		- Накладные расходы	Тенге							4300024	
		- Сметная прибыль	Тенге								

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**58 050 366**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**1 161 007**
ИТОГО по акту:	**59 211 373**
Коэф. Перехода от цен 2018г. К ценам 2019г.К=1,0498961	**62 165 789,9**
НДС 12%:	**7 459 895**
ИТОГО с учетом НДС:	**69 625 685**
ИТОГО с учетом скидки 13,7%:	**60 084 947**

Заказчик:

Исполнитель:

Техническое сопровождение:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола Курылыс Материалдары»

форма 2В

Наименование объекта: Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан (по районам Есиль и Сарыарка)

Шифр стройки 6

Наименование объекта - ***Средний ремонт улицы Бесшатыр на участке от улицы Дулатова до тупика***

Шифр объекта 3120

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь 2019г.

на Дорожные работы

(наименование работ и затрат)

Основание:

Составлен(а) в ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1616	246,78	235,72	398799	380923	193	94600	532870
					10,94	70,36	17683	113705		39472	
		НР - 72%; СП - 8%									
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	160	246,78	235,72	39485	37715	19	9366	52759
					10,94	70,36	1751	11258		3908	
		НР - 72%; СП - 8%									
3	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	3196,8	370,00	--	1182816	--		--	1277441
					--	--	--	--		94625	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	420,224	1472,44 169,41	1300,79 310,72	618755 71190	546624 130570	941	217901 66932	903588
5	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	Дресва СП - 8%	м3	512,67328	2984,00 --	-- --	1529817 --	-- --	1529817	-- 122385	1652202
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	922	1472,44 169,41	1300,79 310,72	1357590 156195	1199330 286480	2065	478089 146854	1982533
7	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	Дресва СП - 8%	м3	1124,84	2984,00 --	-- --	3356523 --	-- --	3356523	-- 268522	3625044
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	441,7	1472,44 169,41	1300,79 310,72	650377 74828	574560 137243	989	229037 70353	949767
9	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83 СП - 8%	м3	538,874	3099,00 --	-- --	1669971 --	-- --	1669971	-- 133598	1803568
10	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР - 108%; СП - 8%	т битума	2,40552	18058,30 11151,32	6906,98 --	43440 26825	16615 --	--	28971 5793	78203
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	2,40552	97334,42 --	2274,69 1196,25	234140 --	5472 2878	228668	3108 18980	256228
12	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2056	1402,60 53,36	121,48 39,79	2883741 109712	249773 81804	2524256	206837 247246	3337824
13	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2056	612,11 0,57	0,10 --	1258500 1175	210 --	1257115	1270 100782	1360551
14	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,06912	18058,30	6906,98	19306	7384	--	12876	34757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	11922	--		2575	
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	1,06912	97334,42 --	2274,69 1196,25	104062 --	2432 1279	101630	1381 8435	113879
16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2056	1440,66 53,36	121,48 39,79	2961990 109712	249773 81804	2602505	206837 253506	3422333
17	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2056	616,45 0,29	0,05 --	1267427 588	111 --	1266728	635 101445	1369507
18	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия обочин	335,8	216,46 38,64	177,59 57,69	72686 12976	59635 19373	75	34937 8610	116233
19	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83 СП - 8%	м3	40,9676	3099,00 --	-- --	126959 --	-- --	126959	-- 10157	137115
20	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство искусственной неровности/Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+4=7см). Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	10,4	1195,87 217,76	3,58 1,36	12437 2265	37 14	10135	2461 1192	16090
21	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	Устройство искусственной неровности/Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	10,4	1515,16 280,67	-- --	15758 2919	-- --	12839	3153 1513	20423
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19804578 599740	3330594 866407	14691428 --	1531459 1706883	23042915
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19804578				
		Материалы	Тенге				8008159	1466147			
		Всего заработная плата	Тенге				6683269				
		Местные материалы	Тенге				1182816				
		Транспортные расходы	Тенге				1531456				
		Накладные расходы	Тенге				1706883				
		Сметная прибыль	Тенге				23042917				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								907
		Сметная заработная плата	Тенге					1466147			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23042917				907
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1466147			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ

ТРОТУАРНЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ

22	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки *НР - 84%; СП - 8%*	м3 подушки	4,515	7126,41 2425,81	267,89 139,14	32176 10953	1210 628	20013	9728 3352	45256
23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	129	1977,71 911,06	37,58 15,73	255124 117527	4848 2030	132749	129122 30740	414986
24	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	6,708	33106,00 --	-- --	222075 --	-- --	222075	-- 17766	239841
25	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки *НР - 84%; СП - 8%*	м3 подушки	2,58	7126,41 2425,81	267,89 139,14	18386 6259	691 359	11436	5559 1916	25860
26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	129	1779,42 911,06	37,58 15,73	229545 117527	4848 2030	107170	129122 28693	387360
27	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	2,064	29213,00 --	-- --	60296 --	-- --	60296	-- 4824	65119

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ТРОТУАРАХ

28	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12см/15см/. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	195,5	1154,72 317,18	159,35 54,78	225749 62008	31153 10709	132588	78534 24343	328625
29	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	195,5	213,41 21,15	17,03 5,18	41721 4134	3330 1012	34257	5558 3782	51062
30	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л *НР - 108%; СП - 8%*	т битума	0,20332	18058,30 11151,32	6906,98 --	3672 2267	1404 --	--	2449 490	6610
31	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,20332	97334,42 --	2274,69 1196,25	19790 --	462 243	19328	263 1604	21657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	195,5	1195,87 217,76	3,58 1,36	233792 42573	700 265	190519	46265 22405	302462
33	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	195,5	757,58 140,34	-- --	148107 27436	-- --	120671	29631 14219	191957
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1490433 390683	48647 17277	1051102 --	436231 154134	2080795
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1490433				
	Материалы		Тенге				768732				
	Всего заработная плата		Тенге					407960			
	Местные материалы		Тенге				282371				
		Накладные расходы	Тенге				436229				
		Сметная прибыль	Тенге				154133				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2080796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
		Сметная заработная плата	Тенге					407960			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2080796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
		Сметная заработная плата	Тенге					407960			
		РАЗДЕЛ 3. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛЮКИ									
34	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Люки чугунные. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	люк	2	2238,22 2238,22	-- --	4476 4476	-- --	--	3223 616	8315
35	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж** *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,2	7797,18 3500,11	4297,07 1692,71	1559 700	859 339	--	1226 223	3008
36	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка** *СП - 8%*	т	0,5	536,00 --	-- --	268 --	-- --		-- 21	289
37	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т	0,5	370,00 --	-- --	185 --	-- --		-- 15	200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,2	10095,81 4375,13	5371,34 2115,89	2019 875	1074 423	70	1532 284	3835
39	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	7587,00 --	-- --	15174 --	-- --	15174	-- 1214	16388
40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка бетона для поднятия люков/Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,32	22656,48 1501,27	1372,03 312,97	7250 480	439 100	6331	528 622	8401
41	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки существующие. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	2138,38 1776,16	241,33 120,84	4277 3552	483 242	242	3756 643	8675
42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном НР - 94%; СП - 8%	м3	0,05024	25117,91 4461,54	9,00 --	1262 224	-- --	1038	211 118	1590
43	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	0,5024	3939,06 898,91	163,35 58,57	1979 452	82 29	1445	404 191	2574
44	1130-0401-0202 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,75 м. Демонтаж НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетона звеньев	2,31	24613,22 10659,09	13954,13 3894,00	56857 24623	32234 8995	--	28239 6808	91903
45	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8%	т	4,158	536,00 --	-- --	2229 --	-- --		-- 178	2407
46	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т	4,158	370,00 --	-- --	1538 --	-- --		-- 123	1662
47	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Монтаж НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0105	4054564,30 2071909,00	1740759,90 635926,55	42573 21755	18278 6677	2540	28148 5658	76379
48	2301-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 ммГОСТ 10706-76 СП - 8%	м	10,542	39884,00 --	-- --	420457 --	-- --	420457	-- 33637	454094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,72	10095,81 4375,13	5371,34 2115,89	7269 3150	3867 1523	252	5515 1023	13806
50	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** *СП - 8%*	м3	0,72	43984,00 --	-- --	31668 --	-- --	31668	-- 2533	34202
51	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,1	16562,94 7074,17	9081,66 3424,39	1656 707	908 342	41	1239 232	3127
52	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	1	7587,00 --	-- --	7587 --	-- --	7587	-- 607	8194
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**610284** **60995**	**58225** **18671**	**486845** --	**74021** **54746**	**739049**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**189827**				
		Материалы	Тенге				**11957**				
		Всего заработная плата	Тенге					**79666**			
		Местные материалы	Тенге				**54429**				
		Транспортные расходы	Тенге				**4220**				
		Накладные расходы	Тенге				**74020**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21108**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**284955**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**79666**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**420457**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**420457**				
		Сметная прибыль	Тенге				**33637**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**454094**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**739049**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**79666**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25862759**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1051419**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3437466			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					902355			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16229375		
		- Перевозка грузов	Тенге				1187036				
		- Накладные расходы	Тенге							2041711	
		- Сметная прибыль	Тенге							1915763	
										ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**25 862 759**
										Непредвиденные работы и затраты-2%	**517 255**
										ИТОГО по акту:	**26 380 014**
										коэф. Перехода от цен 2018г. К ценам 2019 г. -2525/2405=1,0498961	**27 696 274**
										НДС 12%:	**3 323 553**
										ИТОГО с учетом НДС:	**31 019 827**
										ИТОГО с учетом скидки 13,7%:	**26 769 211**

Заказчик:

Исполнитель:

Техническое сопровождение:

ФОРМА 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нұр-Султан"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақмола Құрылыс Материалдары»

Наименование объекта: «Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан (по районам Есиль и Сарыарка)»

Акт выполненных работ
за сентябрь 2019 года.

№ сх.	№ расц.	Наименование работ	Ед.изм	Количество	Цена за ед., тенге	Общая стоимость с НДС, тенге
пр. Богенбай батыра от пр. Республики до пр. Сарыарка (09-15.08.2019г)						
180, 181, 182, 183, 184, 185, 186	**1**	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50мм	1м2	23,96	9819	235 263
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60мм	1м2	51	11783	600 933
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70мм	1м2	113,42	13747	1 559 185
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80мм	1м2	31,34	15 710	492 351
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 90мм	1м2	116,9	17 674	2 066 091
Итого						**4 953 823**
ул. Сейфуллина от ул. Бейбитшилик до ул. Ауэзова (парковка, остановка, тротуар) (24-28.08.2019г)						
193, 195	**11**	Разборка а/б покрытия толщ. 5см	1м2	161,9	472	76 417
	35	Демонтаж бордюр на бетонном основании /с учетом вывоза на свалку/	1м	85	4 464	379 440
	46	Устройство дорожного корыта механизмами	1м3	64,2	694	44 555

195, 196, 197, 198	16	Устройство подстилающего основания из дресвы	1м3	30,6	5 246	160 528
	13	Устройство щебеночного основания	1м3	22,9	9 883	226 321
	37	Установка бортовых камней 150х300	1м	85	5 790	492 150
	56	Устройство а/б покрытия тротуаров толщ. 5см из м/з а/б смеси тпи Б марка I	1м2	63,6	3 019	192 008
	58	Устройство покрытия из м/з а/б толщиной 7см	1м2	109,5	3 097	339 122
Итого						**1 910 541**
пр.Сарыарка рядом с отелем PARK INN (17.08.2019г)						
188	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80мм	1м2	45,3	15 710	711 663
Итого						**711 663**
ул. Московский возле дома ул. Московский 14/3 (19.08.2019г)						
189	11	Разборка а/б покрытия толщ. 10см	1м2	6,6	944	6 230,4
	45	Устройство дорожного корыта вручную	1м3	1,32	9 474	12 505,68
	13	Устройство щебеночного основания	1м3	1,32	9 883	13 045,56
	58	Устройство покрытия из м/з а/б толщиной 10см	1м2	6,6	4 424	29 198,4
Итого						**60 980,04**
ул. Потанина от ул. Московский до ул. Затаевича (20-23.08.2019г.)						
191, 192	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50мм	1м2	1,6	9819	15 710,4
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60мм	1м2	7,3	11783	86 015,9
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70мм	1м2	11,4	13747	156 715,8
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80мм	1м2	20,5	15 710	322 055,0
	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 90мм	1м2	16,2	17 674	286 318,8
Итого						**866 815,90**
ул. Бабатайулы рядом со школой №24 (16.08.2019г.)						
187	1*	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70мм	1м2	19,5	13747	268 066,50

Итого						**268 066,50**
ул.С. Кубрина возле дома С. Кубрина 22 (18.08.2019г.)						
189	**1***	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 90мм	1м2	1,1	17 674,00	19 441,40
Итого						**19 441,40**
					ИТОГО по акту:	**8 791 331**
					ИТОГО по акту с учетом скидки 13,7%	**7 586,664**
					НДС 12%:	**910 400**
					ИТОГО к оплате с учетом НДС:	**8 497 064**

Заказчик:

Исполнитель:

Техническое сопровождение:

Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нұр-Султан"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақмола Құрылыс Материалдары»

Наименование объекта: Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нұр-Султан (по районам Есиль и Сарыарка).

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за СЕНТЯБРЬ 2019 года

№ п.п	№ п. засц.	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед.	Стоимость работ тенге
		ул. Алихан Бокейхана от ул.№ 23 до ул. Бухар Жырау				
1	16	Устройство подстилающего основания из дресвы	м3	282,92	5 246	1 484 198
2	134	Устройство покрытия из а/б крошки 5 см	м3	70,73	3102	219 404
		ул. Фахбен Абдулл Азиз от ул. Ақан сері до ул. К.Байсейтова				
3	11	Разборка а/б покрытия толщ.5см	м2	94,70	472	44 698,40
4	149	Устройство покрытия вручную при толщине 5 см (к/з) /11 см/	м2	94,70	6 193	586 477,10
5	267	Устройство покрытия вручную из м/з а/б смеси при толщине 5 см	м2	94,70	2 865	271 315,50
		ул. Мангилик Ел ул.Сыганак (район КНБ)				
6	11	Разборка а/б покрытия толщ.7см	м2	98,3	660,8	64 957
7	29	Демонтаж поребрика на бетонном основании /с учетом вывоза бордюра на свалку/	п.м.	20,7	3 591	74 334
8	35	Демонтаж бордюра на бетонном основании /с учетом вывозом на свалку/	п.м.	20,7	4 464	92 405
9	24	Разборка покрытия из брусчатки	м2	12,5	2 615	32 688
10	44	Устройство дорожного корыта механизмами	м3	15	2 176	32 640

Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нұр-Султан"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақмола Құрылыс Материалдары»

Наименование объекта: Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нұр-Султан (по районам Есиль и Сарыарка).
Мечеть в городе Астане, район пересечение улиц Гете, Ы.Алтынсарина и И.Кутпанова

Работ по устройству парковочной зоны и тротуарной части, Мечеть 1-очередь(остаток)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь 2019 года

№	№ расц	Наименование работ и материлаов	Ед. измерение	Количество	Общая стоимость, тенге	Общая стоимость, тенге
1	44	Устройство дорожного корыта механизмами	1м3	112,69	2 176	245 213
2	45	Устройство дорожного корыта вручную	1м3	3,49	9 474	33 064
3	13	Устройство щебеночного основание	1м3	69,71	9 883	688 944
4	31	Устройство поребрика	1м	85,1	4 055	345 081
5	25	Устройство покрытия из брусчатки /+ подстил. слой песка толщ.5 см/	1м2	220,6	6 904	1 523 022
					ИТОГО по акту:	**2 835 324**
					ИТОГО по акту с учетом скидки 13,7%	**2 446 802**
					НДС 12%:	**293 616**
					ИТОГО к оплате с учетом НДС:	**2 740 418**

Заказчик:

Технадзор и техсопровождение работ:

Исполнитель:

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола Курылыс Материалдары»
Наименование объекта: Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан (по районам Есиль и Сарыарка)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед. без НДС, тенге	Общая стоимость без НДС, тенге
118	**пр.Кабанбай батыра от Коргальжинского шоссе до ул.Сыганак**				
	Устройство покрытия вручную из м/з а/б смеси при толщ.3см (затирка)	м2	1,360	1 719,0	2 338
	Устройство покрытия вручную из м/з а/б смеси при толщ.5см (затирка)	м2	1,710	2 865,0	4 899
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50 мм	м2	2,180	9 819	21 405
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60 мм	м2	98,290	11 782,8	1 158 131
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	33,600	13 746,6	461 886
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80 мм	м2	60,400	15 710	948 908
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 90 мм	м2	12,210	17 674,2	215 802
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 100 мм	м2	40,190	19 638,0	789 251
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 120 мм	м2	20,100	23 566	473 669
119	**ул.Достык от пр.Кабанбай батыра до пр.Мангилик Ел**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60 мм	м2	9,890	11 782,8	116 532
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	5,530	13 747	76 019
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80 мм	м2	2,610	15 710,4	41 004
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 90 мм	м2	0,500	17 674,2	8 837
120	**ул.Кунаева от пр.Туран до пр.Мангилик Ел**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60 мм	м2	12,970	11 782,8	152 823
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	6,590	13 746,6	90 590
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80 мм	м2	4,290	15 710	67 398
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 90 мм	м2	2,010	17 674,2	35 525
121	**ул.Акмешит от ул.Сарайшык до ул.Достык**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60 мм	м2	15,320	11 783	180 512
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	21,610	13 746,6	297 064

	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80 мм	м2	11,630	15 710,4	182 712
122	**пр.Мангилик Ел от ул.Керей Жанибек Хандар до ул.Улы Дала**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	0,940	13 746,6	12 922
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80 мм	м2	6,610	15 710,4	103 846
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 110 мм	м2	21,230	21 602	458 606
123	**ул.Аягоз пер.Акжелен до ул.Шарбаккол**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50 мм	м2	0,770	9 819,0	7 561
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60 мм	м2	1,490	11 783	17 556
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	17,840	13 746,6	245 239
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80 мм	м2	2,500	15 710,4	39 276
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 100 мм	м2	1,660	19 638,0	32 599
124	**ул.Керей Жанибек Хандар от ул.Бокейханова в сторону ЖМ "Тельман"**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50 мм	м2	6,310	9 819,0	61 958
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60 мм	м2	128,020	11 783	1 508 434
125	**пр.Туран (дорога у Центрального парка)**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 30 мм	м2	0,500	5 891,4	2 946
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60 мм	м2	28,110	11 783	331 215
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	2,950	13 746,6	40 552
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80 мм	м2	17,840	15 710,4	280 274
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 100 мм	м2	3,970	19 638,0	77 963
126	**ул.Достык (заезд в "Marriott Hotel")**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50 мм	м2	0,980	9 819,0	9 623
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60 мм	м2	0,810	11 782,8	9 544
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	1,490	13 746,6	20 482
127	**пр.Туран возле "Барыс, ледовая арена"**				
	Устройство дорожного корыта вручную	м3	15,631	9 474,0	148 088
	Устройство подстилающего основания из дресвы	м3	9,018	5 246,0	47 308
	Устройство щебеночного основания толщ.22см	м2	30,060	2 173,6	65 338
128	**ул.Сыганак от пр.Кабанбай батыра до ул.Туркестан**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	9,940	13 746,6	136 641
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80 мм	м2	31,630	15 710,4	496 920
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 90 мм	м2	18,330	17 674,2	323 968
129	**пр.Улы Дала от пр.Мангилик Ел до ул.№38**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60 мм	м2	6,920	11 782,8	81 537
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	1,980	13 746,6	27 218

	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80 мм	м2	11,070	15 710,4	173 914
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 120 мм	м2	1,550	23 565,6	36 527
	Демонтаж люка	шт	2,000	4 761,0	9 522
	Установка люка ранее демонтированного (без восстановления а/б)	шт	2,000	16 329,0	32 658
	Установка доборки КО6	шт	1,000	12 480,0	12 480
130	**пр.Туран (возле пер. с ул.Достык)**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	1,500	13 746,6	20 620
131	**пр.Кабанбай батыра от ул.Турар Рыскулова до ул.Орынбор**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	4,820	13 746,6	66 259
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80 мм	м2	8,560	15 710,4	134 481
132	**ул.А.Бокейханова от пр.Улы Дала до ул.№28**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50 мм	м2	26,740	9 819,0	262 560
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60 мм	м2	73,970	11 782,8	871 574
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	12,180	13 746,6	167 434
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80 мм	м2	47,300	15 710,4	743 102
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 90 мм	м2	61,060	17 674,2	1 079 187
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 100 мм	м2	22,070	19 638,0	433 411
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 120 мм	м2	1,490	23 565,6	35 113
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 130 мм	м2	2,400	25 529,4	61 271
134	**пр.Туран (съезд с моста "Тулпар")**				
	Устройство покрытия вручную из м/з а/б смеси при толщ.3см	м2	16,530	1 719,0	28 415
	Устройство покрытия вручную из м/з а/б смеси при толщ.5см	м2	28,100	2 865,0	80 507
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60 мм	м2	0,480	11 782,8	5 656
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 100 мм	м2	37,610	19 638,0	738 585
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 120 мм	м2	38,650	23 565,6	910 810
135	**ул.Акмешит от ул.Кунаева до ул.Сарайшык**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50 мм	м2	0,970	9 819,0	9 524
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60 мм	м2	5,820	11 782,8	68 576
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	6,390	13 746,6	87 841
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80 мм	м2	10,640	15 710,4	167 159
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 120 мм	м2	3,960	23 565,6	93 320
136	**ул.Туркестан от ул.Саврайшык до ул.Сыганак**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60 мм	м2	16,520	11 782,8	194 652
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	5,740	13 746,6	78 905
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80 мм	м2	35,440	15 710,4	556 777
137	**пр.Мангилик Ел от ул.Орынбор до пр.Кабанбай батыра**				

	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60 мм	м2	4,460	11 782,8	52 551
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	1,360	13 746,6	18 695
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80 мм	м2	13,770	15 710,4	216 332
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 90 мм	м2	26,350	17 674,2	465 715
	Демонтаж люка	шт	8,000	4 761,0	38 088
	Установка люка ранее демонтированного (без восстановления а/б)	шт	8,000	16 329,0	130 632
138	**ул.Арай от ул.Сыганак до ул.Жауказын**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60 мм	м2	8,300	11 782,8	97 797
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	19,010	13 746,6	261 323
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80 мм	м2	52,880	15 710,4	830 766
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 150 мм	м2	4,550	29 457,0	134 029
139	**ул.Сарайшык (местный проезд)**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60 мм	м2	0,450	11 782,8	5 302
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 100 мм	м2	9,520	19 638,0	186 954
140	**ул.Керей Жанибек Хандар от ул.Акмешит до пр.Кабанбай батыра**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60 мм	м2	3,140	11 782,8	36 998
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	32,530	13 746,6	447 177
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80 мм	м2	48,860	15 710,4	767 610
141	**ул.Орынбор от ул.Туркестан до пр.Мангилик Ел**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80 мм	м2	1,420	15 710,4	22 309
142	**ул.Куренбел (возле пер. с пр.Туран)**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	6,840	13 746,6	94 027
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80 мм	м2	12,960	15 710,4	203 607
143	**пр.Абая от ул.Желтоксан до пр.Сарыарка**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50 мм	м2	0,670	9 819,0	6 579
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60 мм	м2	16,340	11 782,8	192 531
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	6,760	13 746,6	92 927
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80 мм	м2	1,350	15 710,4	21 209
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 90 мм	м2	4,860	17 674,2	85 897
145	**ул.Кыз Жибек от ул.Айганым до ул.Карашаш Ана**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60 мм	м2	22,940	11 782,8	270 297
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	1,920	13 746,6	26 393
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 90 мм	м2	21,810	17 674,2	385 474
146	**проезд возле КНБ от ул.Туркестан до пр.Мангилик Ел**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50 мм	м2	0,750	9 819,0	7 364
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60 мм	м2	19,130	11 782,8	225 405

	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	4,500	13 746,6	61 860
147	**ул.Сыганак (местный проезд возле РДЦ)**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50 мм	м2	20,460	9 819,0	200 897
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60 мм	м2	50,200	11 782,8	591 497
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	25,850	13 746,6	355 350
	Устройство щебеночного основания толщ.7см	м2	20,460	691,6	14 150
149	**пр.Кабанбай батыра - пр.Республики (район Рамстора)**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	5,410	13 746,6	74 369
150	**ул.Дуйсенбаева от ул.Малахова до ул.Аспара**				
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60 мм	м2	37,150	11 782,8	437 731
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	99,900	13 746,6	1 373 285
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80 мм	м2	106,310	15 710,4	1 670 173
	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 90 мм	м2	13,110	17 674,2	231 709
	Разборка а/б покрытия толщ.11см	м2	7,430	1 038,4	7 715
	Разборка а/б покрытия толщ.12см	м2	36,400	1 132,8	41 234
	Разборка а/б покрытия толщ.13см	м2	55,760	1 227,2	68 429
	Разборка а/б покрытия толщ.14см	м2	18,980	1 321,6	25 084
	Устройство щебеночного основания толщ.5см	м2	118,560	494,0	58 569
	Устройство покрытия вручную из м/з а/б смеси при толщ.6см	м2	7,430	3 438,0	25 544
	Устройство покрытия вручную из м/з а/б смеси при толщ.7см	м2	36,400	4 011,0	146 000
	Устройство покрытия вручную из м/з а/б смеси при толщ.8см	м2	55,760	4 584,0	255 604
	Устройство покрытия вручную из м/з а/б смеси при толщ.9см	м2	18,980	5 157,0	97 880
				ИТОГО по акту:	**28 134 825**
				ИТОГО с учетом скидки 13,7%:	**24 279 538**
				НДС 12%:	**2 913 545**
				ИТОГО к оплате с учетом НДС:	**27 193 083**

Заказчик:

Техническое сопровождение:

Исполнитель: