Форма 2

Заказчик **ТОО "Медная компания Коунрад"**

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Ремонт асфальтного покрытия автомобильной дороги территории завода

Договор № 17.10.19 от 17.10.2019г

А К Т № 1

приемки выполненных работ

от 18 октября 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**		**40**	**2786,86**	**1208,96**	**111474,49**	**48358,49**	--	**89992,05**	**217583,87**
		НР - 108%; СП - 8%				**1577,90**	**505,25**	**63116,00**	**20209,98**		**16117,32**	
		Состав работ:										
		1. Разборка покрытия и основания										
		2. Стребание материала, полученного от разборки										
2	**С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Разобранный асфальт. Погрузка**	**т**		**80**	**223,00**	**--**	**17840,00**	**--**		**--**	**19267,20**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1427,20**	

3	С341-020104-1005 4102-0104-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка разобранного асфальта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	80	109,00	--	8720,00	--		--	9417,60
		СП - 8%			--	--	--	--		697,60	
4	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	м2 площади основания	400	485,10	223,68	194038,35	89473,31	83081,20	51978,35	265698,04
		НР - 108%; СП - 8%			53,71	66,61	21483,84	26644,26		19681,34	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов									
5	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка щебня самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	720	311,00	--	223920,00	--		--	241833,60
		СП - 8%			--	--	--	--		17913,60	
6	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	400	1454,30	97,74	581719,64	39094,16	525408,84	31343,31	662108,00
		НР - 108%; СП - 8%			43,04	29,51	17216,64	11804,95		49045,04	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									

7	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303- до 6см										
			м2 покрытия	400		656,11	0,08	262443,29	32,64	262226,18	199,22	283653,91
		НР - 108%; СП - 8%				0,46	--	184,46	--		21011,40	
8	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка асфальта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км										
			т	432		311,00	--	134352,00	--		--	145100,16
		СП - 8%				--	--	--	--		10748,16	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1714286,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					102000,94				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						176958,60			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						58659,18			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							870716,23		
		- Перевозка грузов	Тенге					384832,00				
		- Накладные расходы	Тенге								173512,94	
		- Сметная прибыль	Тенге								136641,66	
		НДС-12%				205714						
		Итого по акту с НДС, тенге				1 920 000	тенге					

СДАЛ:

Директор "Производственно-строительная компания "Гарант"

Битусупов М.А.

ПРИНЯЛ:

Директор ТОО "Медная компания Коунрад"

Семенченко

П.Т.