Форма 2

Заказчик **ТОО "Медная компания Коунрад"**

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Укладка асфальтобетонного покрытия автомобильной стоянки по адресу ул. Мира, 4, б/ц №2

Договор № 26.08.19 от 26.08.2019г

А К Т № 1

приемки выполненных работ

от 27 августа 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**32,66**		**370,99**	**350,17**	**12116,69**	**11436,61**	**6,49**	**2796,57**	**16106,32**
		НР - 72%, СП - 8%				**20,62**	**98,30**	**673,59**	**3210,53**		**1193,06**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
2	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**65,32**		**255,00**	**--**	**16656,60**	**--**		**--**	**17989,13**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1332,53**	
3	**Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания грунтовые. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**326,6**		**303,12**	**238,13**	**99000,47**	**77772,64**	**--**	**51364,69**	**162394,37**
		НР - 108%, СП - 8%				**65,00**	**80,62**	**21227,82**	**26332,07**		**12029,21**	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 20-40. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**8,165**	**1883,10**	**1630,59**	**15375,48**	**13313,78**	**--**	**5879,34**	**22955,20**
		НР - 108%; СП - 8%			**252,50**	**414,22**	**2061,70**	**3382,14**		**1700,39**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
5	С121-010201-0303 2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**8,165**	**2864,00**	**--**	**23384,56**	**--**	**23384,56**	**--**	**25255,32**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1870,76**	
6	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,фракция 0-5. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**8,165**	**1275,53**	**1110,22**	**10414,70**	**9064,93**	**--**	**3917,62**	**15478,91**
		НР - 108%; СП - 8%			**165,31**	**278,95**	**1349,77**	**2277,65**		**1146,59**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
7	С121-010201-0609 2101-0201-0609 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-5 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**8,165**	**2518,00**	**--**	**20559,47**	**--**	**20559,47**	**--**	**22204,23**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1644,76**	
8	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**326,6**	**1637,63**	**104,09**	**534849,37**	**33996,81**	**483843,23**	**30970,73**	**611085,70**
		НР - 108%; СП - 8%			**52,08**	**35,72**	**17009,33**	**11667,27**		**45265,61**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка выруубок									
9	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	**м2 покрытия**	**326,6**	**370,17**	**0,04**	**120897,90**	**13,33**	**120793,45**	**98,41**	**130676,02**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,28**	**--**	**91,12**	**--**		**9679,70**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**1020625,00**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**42413,33**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**145598,10**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**46869,67**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						648587,20		
		- Перевозка грузов	Тенге				16656,60				
		- Накладные расходы	Тенге							95027,36	
		- Сметная прибыль	Тенге							75862,61	
		НДС-12%			122475						
		Итого по акту с НДС, тенге			**1 143 100**	**тенге**					

СДАЛ:
Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

Битусупов М.А.

ПРИНЯЛ:
Директор ТОО "Медная компания Коунрад"

Семенченко П.Т.