ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
ОТЫРАР АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ
"ОТЫРАР АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС,СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 4
«01» 09 2015ж

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2011 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
Бекітілген

ОҚО Отырар ауданы Қарғалы ауылы
Қ.Қожахметов көшесі бойындағы
75 орындық балабақша құрылысы

# МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

*2015 жылғы «01» қыркүйек № 4* *Қарғалы ауылы*
объектінің орналасқан жері

*Отырар ауданы әкімі аппараты*
(комиссия тағайындаған органның атауы)

2015 жылғы «17» тамыз № 27 өкімімен, шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен т.б) тағайындалынған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға
*Жунисов Абдигали Айтжанович* — *Отырар ауданы әкімінің орынбасары*
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

төраға орынбасары мемлекеттік инспекциясының өкілі
*Серікбаев Ерболат Туганбайулы* — *ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы басшысының орынбасары*
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

комиссия мүшелері-өкілдер:
тапсырыс беруші:
*Мұса ӘмірханСарқұлұлы* — *Отырар ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы*
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

пайдаланушы ұйым:
*Мұзаппар Айгүл* — *«Әсел» балабақша меңгерушісі*
(аты,әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

бас мердігер
*Полатбеков Адихан Байтурсынович* — *«Шымкентқұрылыс» ЖШС директоры*
(аты,әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

бас жобалаушы:
*Абдукаримова Жанар Джадигеровна* — *«Бахыт АБК» ЖШС-ның директоры*
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

жергілікті атқарушы органның өкілі
*Шынтереков Есенбай Туреханович* — *Қарғалы ауыл округінің әкімі*
(аты,әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Басқада мүделлі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдардың өкілдері:
*Серикбаев Мураткали Казыханович - Отырар ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы*
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

*Бабашев Жолдыбай Мырзатайұлы - Оңтүстік Қазақстан облысының еңбек инспекциясы жөніндегі басқармасының мемлекеттік инспекторы*
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

*Есболаев Сәкен Досайұлы* — *- аудандық электр желісінің бас энергетигі*

*Торе Ерболат Тореұлы* — *«Ер-гарант-инжиниринг» ЖШС директоры*

(аты,әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

1.Бас мердігер ***«Шымкентқұрылыс» ЖШС*** тапсырысшы ***«Отырар ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ бірге*** салынған объектіні
(ұйымның атауы)
***ОҚО Отырар ауданы Қарғалы ауылы Қ.Қожахметов көшесі бойындағы 75 орындық балабақша құрылысы*** нысанын пайдалануға қабылдауды ұсынды.
(нысанның атауы, оның орналасқан жері немесе мекен жайы)

2. Құрылыс Қарғалы ауыл округі әкімінің « 27 » шілде 2010 жылғы №10 қаулысы және « 28 » желтоқсан 2013 жылғы №14 қаулысы (өкімі, шешімі) негізінде және ОҚО бойынша сәулет-құрылыс бақылау, инспекциялау және лицензиялау аумақтық басқармасы испекциялау нәтижелері бойынша «...06.....» .....қазан..... 2015..... жылғы №..... анықтамасына сәйкес салынған.

3. Құрылысты ОҚО Отырар ауданы Қарғалы ауылы Қ.Қожақметов көшесі бойындағы 75 орындық балабақша құрылысы_жұмыстарын құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындаған бас мердігер «Шымкентқұрылыс» ЖШС 140085502 мемлекеттік лицензия..... «....09....» маусым. ...2014 жылы берілген және орындаған қосалқы мердігер « » салған.

4. Құрылыска арналған жобалық-сметалық құжаттарын орындаған бас мердігер «Бахыт АБК» ЖШС мемлекеттік лицензиясы ГСЛ №000941 «…18.....» ……10…….. 2007 жылы берілген .....нысанның жұмыс жобасы.....Тапсырыс №11-14..... әзірлеген.
(ұйымның атауы)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген ***тиісті қызмет көрсететін органдардың***
(ғылыми зерттеу және іздестіру ұйымының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы)
***қорытындылары, сәулет- жоспарлау тапсырмасы***

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданған) бойынша нысанның ..... ..... жеке жоба .... Тапсырыс №11-14..... .....
(жобаның №, сериясы (үлгі, жеке жоба бойынша) нөмірі, тұрғын үй азаматтық мақсаттағы нысандар бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)
жоба бойынша жүзеге асты.

7. Жобалық-сметалық құжаттар ***№19-0517/14*** сараптамалық қорытынды.....
(жобаның №, сериясы (үлгі, жеке жоба бойынша) нөмірі, тұрғын үй азаматтық мақсаттағы нысандар бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)
2014 жылғы « 12 » тамызда «Мемсараптама» РМК-ның ОҚО бойынша филиалы ..... бекіткен.

8. Құрылыс монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы..... .....қазан.....2014 жыл, тамыз 2015 ж., құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ ..... 5,0(бес) ай, іс жүзінде 10,0 (он) ... ай.
(айы және жылы)

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттар ұсынылды:
сәулет-жоспарлау тапсырмасы, нысанның жұмыс жобасы тапсырыс №11-14, ***12.08.2014 жылғы №19-0517/14*** сараптамалық қорытынды, жасырын жұмыстар актісі.....
.....
(құжаттар тізбесі)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған нысанның мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық көлем өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындар саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес) барлық нысан (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылды:

| Қуаттылық, өнімділік және т.б. | өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Іс жүзінде | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Жалпы (бұрын қабылданғаннын ескере отырып) | Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі | Жалпы (бұрын қабылданғаннын ескере отырып) | Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету).....
( көлемін көрсете отырып, өнімдердің шығаруының нақты басталуы)
Пайдалануға ұсынылған нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

| Көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | Іс жүзінде |
|---|---|---|---|
| Жалпы ауданы<br>Қабаттар саны | м² | 1140,2<br>2 | 1140,2<br>2 |
| Құрылыстың жалпы көлемі | м³ | 5230,17 | 5230,17 |
| Оның ішінде жер асты бөлігі | м³ | | |

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады балабақша ғимараты екі қабатты, қабаттардың биіктігі 3,3 м., жоспарда күрделі формада, осьтегі өлшемдері 36 х 17,08 м.

1-ші қабатта киім қабылдау бөлмесі, буфет, асхана, дайындау цехы, құрғақ және басқа да азық-түлік сақтайтын қоймалар, қызметкерлер бөлмесі, санитарлық торап, ұстаздар бөлмесі, тамбур, вахтер бөлмесі, үтіктеу және кір жуу бөлмелері орналасқан.

2-ші қабатта шешіну бөлмесі, буфет, методикалық кабинет, ән-күй және жаттығу жасайтын әмбебап кабинет, қойма, жатын бөлмелер, меңгеруші, психолог бөлмесі, санитарлық торап, тамбур-шлюз орналасқан.

Ғимараттың іргетасы-бетон, қабырғалары-кірпіштен, қабатаралық, екінші қабаттың төбесі т/б плитамен, шатыры ағаш конструкциямен, металлочерепицамен жабылған, сыртқы қабырғалары- «АСПОЛ» типті декоративті сылақпен сыланып, сары түсті сырмен әрленген. Ішкі қабырғалары жақсартылған цемент қоспасымен сыланып, сырмен, керамикалық плитамен әрленген.

Терезелері-металлопластик (ПВХ), сыртқы, ішкі есіктері-ағаштан, едені-ламинаттан, лениолиум, керамогранит төселген.

Жылу қазандығы жайы– қабырғалары кірпіштен, жобада төртбұрышты, ішкі биіктігі 3,4 м., ішінде жылу қазандығы, душ, санитарлық торап орналасқан.

(қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық және с.с.)

(орналастыру ерекшеліктер бойынша, жоспарлау, қабаттылғы, негізгі матереолдар мен құрастырмалар, техникалық сипаттамасы)

12. Объекті жобада көзделінген, және сынағаннан кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабық орнатылған.

13. Жобада көзделінген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар

(орындалу туралы мәлімет)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ..... қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

| Жұмыс түрлері | Өлшем бірлігі | Жұмыстың көлемі | Орындалу мерзімі |
|---|---|---|---|
| Құрылыс алаңы | м² | 975 | |
| төсеме | м² | 1203 | |
| Көгалдандыру алаңы | м² | 5258 | |

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны:барлығы 192 486,31 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 144231,0 мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал 16235,53 мың теңге

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 176 698,378 мың теңге, оның ішінде құрылыс- монтаж жұмыстары 144 231,0 мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал 16 235,53 мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттармен танысу негізінде

балабақша ғимараты екі қабатты, қабаттың биіктігі 3,3 м., жоспарда күрделі формада, осьтегі өлшемдері 36,00х17,08 м.

1-ші қабатта киім қабылдау бөлмесі, буфет, асхана, дайындау цехы, құрғақ және басқа да азық-түлік сақтайтын қоймалар, қызметкерлер бөлмесі, санитарлық торап, ұстаздар бөлмесі, тамбур, вахтер бөлмесі, үтіктеу және кір жуу бөлмелері орналасқан.

2-ші қабатта шешіну бөлмесі, буфет, методикалық кабинет, ән-күй және жаттығу жасайтын әмбебап кабинет, қойма, жатын бөлмелер, меңгеруші, психолог бөлмесі, санитарлық торап, тамбур-шлюз орналасқан.

Ғимараттың іргетасы-бетон, қабырғалары-кірпіштен, қабатаралық, екінші қабаттың төбесі т/б плитамен, шатыры ағаш конструкциямен, металлочерепицамен жабылған, сыртқы қабырғалары- «АСПОЛ» типті декоративті сылақпен сыланып, сары түсті сырмен әрленген. Ішкі қабырғалары жақсартылған цемент қоспасымен сыланып, сырмен, керамикалық плитамен әрленген.

Терезелері-металлопластик (ПВХ), сыртқы, ішкі есіктері-ағаштан, едені-ламинаттан, лениолиум, керамогранит төселген.

Жылу қазандығы жайы– қабырғалары кірпіштен, жобада төртбұрышты, ішкі биіктігі 3,4 м., ішінде жылу қазандығы, душ, санитарлық торап орналасқан.

**Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі**

Пайдалануға ұсынылған: ***ОҚО Отырар ауданы Қарғалы ауылы Қ.Қожахметов көшесі бойындағы 75 орындық балабақша құрылысы***

**ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Жунисов Абдигали .....
(қолы)

Төраға орынбасары

Серікбаев Ерболат .....
(қолы)

**Комиссия мүшелері**

Шынтереков Есенбай .....
(қолы)

Мұса Әмірхан .....
(қолы)

Есболаев Сәкен .....
(қолы)

Рыскулов Ерлан .....
(қолы)

Серикбаев Мураткали.....
(қолы)

Бабашев Жолдыбай .....
(қолы)

Мұзаппар Айгүл .....
(қолы)

Полатбеков Адихан .....
(қолы)

Абдукаримова Жанар.....
(қолы)

Төре Ерболат .....
(қолы)