Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района**

Инженер: **ТОО "Ер-гарант-инжиниринг"**

Генподрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**

Форма №3-КС

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: **"Строительство детского сада на 75 мест в селе Каргалы Отырарского района ЮКО"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
от 20.04.2015г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	86615315	9280212	4491221	11459825	-		-	-	-	1227838	11459825
-в том числе оборудование						2916361					
Инжиниринговые услуги											
Авторский надзор			-		-		-	-	-		
Всего по стройке	**86615315**	**9280212**	**4491221**	**11459825**	-		-	-	-	**1227838**	**11459825**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района
_____ Ә.С.Мұса

Заведующий сектора отдела строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района
_____ М.Есінбек

Инженер:
Директор ТОО "Ер-гарант-инжиниринг"
_____ Е.Т.Торе

Подрядчик:
ДиректорТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ Т.Тынысбаев

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за 20 апреля 2015 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района**
Инженер: **ТОО "Ер-гарант-инжиниринг"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Приложение №2 от 26.01.2015г. к договору №20 от 29.09.2014 года

Наименование объекта: **"Строительство детского сада на 75 мест в селе Каргалы Отырарского района ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-3 Отопление и вентиляция.								
		ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	60	62,81	--	3768	--	1780	0,12	7
		компл ект		23,18	--	1391	--	128	--	--
2	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей	3	7298,33	6,95	21895	21	1598	2,48	7
		шт		414,00	2,25	1242	7	128	0,01	--
3	Е0119-5-2	Установка регуляторов да вления газа диаметром до 100 мм	4	1770,62	222,62	7082	890	7050	7,28	29
		регулят		1293,75	83,25	5175	333	128	0,41	2
4	С130905-1068	Регулятор перепада давления автоматический типа HErz, 4002, T 120°C, PN 10, DN 32	4	14047,00	--	56188	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	55	72,96	16,85	4013	927	2361	0,21	12

6	С11031-122	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв32 мм, толщина изоляции 4 мм	м		38,59	4,33	2122	238	100	0,03	1
				20	136,00	--	2720	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
7	С11031-123	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв63 мм, толщина изоляции 4 мм									
				35	163,00	--	5705	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ТРУБОПРОВОДОВ									
				2,4	20,36	0,02	49	--	9	0,02	--
			м2		4,16	--	10	--	90	--	--
9	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ТРУБОПРОВОДОВ									
				1,2	21,80	0,05	26	--	6	0,03	--
			м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
10	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 РАДИАТОРОВ									
				394	20,36	0,02	8021	8	1475	0,02	8
			м2		4,16	--	1639	--	90	--	--
11	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз РАДИАТОРОВ									
				197	21,80	0,05	4294	10	1034	0,03	6
			м2		5,81	0,02	1145	4	90	--	--
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
12	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм									
				17	473,47	39,24	8049	667	5875	1,47	25
			1шт		254,25	15,75	4322	268	128	0,07	1
13	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм									
				9	3580,00	--	32220	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм									
				4	3850,00	--	15400	--	--	--	--

15	С130904-84 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	4	--	--	--	--	--	--	--
					6420,00	--	25680	--	--	--	--
16	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт	2	--	--	--	--	--	--	--
			1фильтр		6905,10	70,85	13810	142	467	0,91	2
					155,25	27,00	311	54	128	0,13	--
17	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2	859,96	1,57	1720	3	107	0,22	--
					41,76	--	84	--	128	--	--
18	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4	64,62	--	258	--	285	0,31	1
					55,62	--	222	--	128	--	--
19	С131205-5	Термометры угловые в оправе	шт	4	541,00	--	2164	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
20	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	м2	1,9	85,23	4,72	162	9	164	0,40	1
					70,88	1,78	135	3	119	0,01	--
21	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
					63,00	--	504	--	130	--	--
22	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	8	1360,00	--	10880	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛЫЙ ПОЛ									
23	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 16 мм	м	309	336,95	7,90	104117	2441	92829	1,29	399
					231,75	2,95	71611	912	128	0,01	4
24	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба теплого пола		309	41,10	--	12700	--	--	--	--

25	Е0122-34-1	Установка фитингов	м		--	--	--	--	--	--	--
26	С130804-5600	Фитинг, DN 16	шт	74	300,57 69,53	225,64 58,98	22242 5145	16697 4365	12363 130	0,41 0,23	31 17
27	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	шт.	74	196,00 --	-- --	14504 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	Е0122-34-1	Установка соединений	комплект	2	62,81 23,18	-- --	126 46	-- --	59 128	0,12 --	-- --
29	С130804-1344	Соединение для колектора	шт	4	300,57 69,53	225,64 58,98	1202 278	903 236	668 130	0,41 0,23	2 1
30	С11051-168 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кронштейны	шт	4	892,00 --	-- --	3568 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	Е0118-7-1	Установка КОЛЛЕКТОРА	шт	4	1060,00 --	-- --	4240 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	СПРАЙС-ЛИСТ	Коллектор	1ШТ	1	533,66 179,83	52,89 19,80	534 180	53 20	256 128	1,06 0,10	1 --
33	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1	3063,77 --	-- --	3064 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47 0,07	6 --
35	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2	3580,00 --	-- --	14320 --	-- --	-- --	-- --	-- --
					64,62 55,62	-- --	129 111	-- --	142 128	0,31 --	1 --

36	С131205-5	Термометры угловые в оправе	2	541,00	--	1082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление трубы к полу д16	600	5,60	--	3363	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	12	336,95	7,90	4043	95	3605	1,29	15
		м		231,75	2,95	2781	35	128	0,01	--
39	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	53,00	--	636	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,муфт	20	300,57	225,64	6011	4513	3341	0,41	8
		шт		69,53	58,98	1391	1180	130	0,23	5
41	С130804-77	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	10,00	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С130804-86	Уголок полипропиленовый 90° приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	13,00	--	130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	1	343,48	3,96	343	4	69	0,30	--
		м		52,20	1,49	52	1	128	0,01	--
44	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
45	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	4	3850,00	--	15400	--	--	--	--

46	Е0119-5-2	Установка регуляторов давления газа диаметром до 100 мм	шт		--	--	--	--	--	--	--
				1	1770,62	222,62	1771	223	1763	7,28	7
					1293,75	83,25	1294	83	128	0,41	--
47	С130905-1066	Регулятор перепада давления автоматический типа HErz, 4002, T 120°C, PN 10, DN 20	регулят								
				1	7025,00	--	7025	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
48	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт.								
				1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
49	С130901-193	Клапан балансировочный ручной, DN 20	1шт								
				1	3328,00	--	3328	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
50	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	шт								
				27	72,96	16,85	1970	455	1159	0,21	6
					38,59	4,33	1042	117	100	0,03	1
51	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв25 мм, толщина изоляции 6 мм	м								
				27	136,00	--	3672	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
52	Е0111-4-1	Устройство ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	м								
				43	104,55	18,42	4496	792	4911	0,42	18
					85,95	6,91	3696	297	123	0,03	1
53	С11031-173 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты пенополистирола	м2								
				0.86	28500,00	--	24510	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
54	Е0111-37-2	Устройство Фольги для теплого пола	м3								
				50	71,23	5,12	3562	256	4172	0,42	21
					65,93	1,91	3297	96	123	0,01	--
55	СПРАЙС-ЛИСТ	Фольга для теплого пола	м2								
				50	39,23	--	1962	--	--	--	--

			м		--	--	--	--	--	--	--
					ВЕНТИЛЯЦИЯ						
56	СПРАЙС-ЛИСТ	Канальный вентилятор ВК-160Б(И)									
			ШТ	3	5193,46	--	15580	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
57	СПРАЙС-ЛИСТ	Канальный вентлятор ВК-100Б(И)									
			ШТ	2	4483,57	--	8967	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
58	СПРАЙС-ЛИСТ	Агрегаты вентиляционно-приточные (VS-10-R-H/S)									
			ШТ	1	241400,10	--	241400	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
59	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм									
			м2	81,4	1169,91	13,82	95231	1125	27616	1,62	132
					259,88	5,18	21154	421	128	0,03	2
60	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм									
			м2	37,2	1144,51	11,11	42576	413	11560	1,48	55
					238,61	4,16	8876	155	128	0,02	1
61	Е0120-19-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм									
			шт	5	3123,97	31,54	15620	158	1981	1,82	9
					297,68	11,81	1488	59	128	0,06	--
62	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм									
			шт	15	1129,10	7,30	16936	109	1678	0,51	8
					85,05	2,36	1276	35	128	0,01	--
63	Е0120-15-6	Установка заслонок воздушных или клапанов периметром до 1000 мм									
			шт	4	319,40	12,95	1278	52	1282	1,49	6
					245,70	4,73	983	19	128	0,02	--
64	С131310-11	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм									
			шт	4	947,00	--	3788	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
65	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм									
				4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6

66	С130903-176	Клапан трехходовой типа HErz, T 130°C, PN 16, DN 25	1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
				1	7289,00	--	7289	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С130903-12	Клапаны обратные латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм									
				1	296,00	--	296	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм									
				2	3850,00	--	7700	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм									
				1	4867,02	50,89	4867	51	190	0,75	1
			1фильтр		130,50	18,00	131	18	128	0,09	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				956530	31605			840
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				146444	9160			39
		Материалы -	Тенге				194714				
		Всего заработная плата -	Тенге				11582				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					26945			
		Накладные расходы -	Тенге				138073				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				32319				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								16
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					4848			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				13622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				240655				
		Сметная заработная плата -	Тенге								157
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге					31793			
		Материалы -	Тенге				761586				
		Всего заработная плата -	Тенге				217318				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					128659			
		Сдача и испытание -	Тенге				411277				
		Накладные расходы -	Тенге				1737				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				164684				
											82

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24703			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55576				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			981846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							820
		Сметная заработная плата -	Тенге				153362			
Стоимость прочих работ -			Тенге			230				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			244				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1222745**				

Локальная смета 2-1-7. Технологическое оборудование.

1	1822-59	Телевизор	шт.	5	25000,00	--	125000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2	1105-35	Компьютер	комплект	2	57760,00	--	115520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3	1203-133	Пианино	шт.	1	70000,00	--	70000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4	5101-6	Доска ученическая	шт.	2	17100,00	--	34200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5	1823-10	Шкаф медицинский с сейфом	шт.	2	20640,00	--	41280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6	5102-192	Кварц тубусный	шт.	1	19340,00	--	19340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7	1101-3	Кушетка смотровая	шт.	1	7110,00	--	7110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8	1823-7	Столик процедурный	шт.	1	6020,00	--	6020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9	3201-63	Полка	шт.	3	4300,00	--	12900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10	5101-68	Скамья гимнастическая	шт.	4	7310,00	--	29240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

11	5538-11	Стенка гимнастическая/шведская/	шт.	4	5805,00	--	23220	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
12	3201-149	Холодильник бытовой	шт.	1	34000,00	--	34000	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
13	5101-169	Весы электронные	шт.	1	8400,00	--	8400	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
14	5302-133	Ростомер	шт.	1	1700,00	--	1700	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
15	1302-87	Музыкальный центр	шт.	1	36000,00	--	36000	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
16	8101-14	Стул поворотный	шт.	1	5698,00	--	5698	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
17	5302-102	Стол обеденный с четырьмя стульями	компл.	1	15910,00	--	15910	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
18	1101-20	Диван	шт.	1	17093,00	--	17093	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
21	8101-76	Плита электрическая ЭП-4ЖШ	шт.	1	82151,00	--	82151	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
22	1830-52	Котел пищеварочный КПЭМ-60	шт.	1	78300,00	--	78300	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
23	5561-3	Ванна моечная ВМП-6-1	шт.	2	15387,00	--	30774	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
24	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф холодильный R750M	шт	2	66403,42	--	132807	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
25	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф холодильный R750L	шт	1	79635,22	--	79635	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
26	5101-172	Подтоварник	шт.	3	1600,00	--	4800	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--

27	1204-34	Ванна моечная ВМП-9-1	шт.	1	12896,00 --	-- --	12896 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	2201-24	Шкаф для одежды	шт.	3	12900,00 --	-- --	38700 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	ПРАЙС-ЛИСТ	Микроволновая печь	шт	1	5582,50 --	-- --	5582 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			1068277	--			--
		Стоимость оборудования -		Тенге			1068277				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1068277				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**1068277**				

Локальная смета 7-4. Малые архитектурные формы.

1	У1-28-7	Навес теневой типа IV, строительные работы	навес	3	200241,65 27225,00	4740,65 1254,90	600725 81675	14222 3765	101673 119	165,00 6,10	495 18
2	Е0123-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 400 мм	км	0,025	1270480,29 115953,75	42950,86 16082,99	31762 2899	1074 402	4291 130	691,60 78,55	17 2
3	Е0107-31-6	Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	м3	4,84	1990,99 726,75	863,65 291,08	9636 3517	4180 1409	6897 140	4,26 1,23	21 6
4	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	4,84	25300,00 --	-- --	122452 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	4,84	-134,00 --	-- --	-649 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	4,84	-250,00 --	-- --	-1210 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			762717	19476			533

			Тенге			88091	5576			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			762717				
	Материалы -		Тенге			534234				
	Всего заработная плата -		Тенге				93667			
	Местные материалы -		Тенге			120916				
		Накладные расходы -	Тенге			112861				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16929			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			928113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							616
		Сметная заработная плата -	Тенге				110596			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**928113**				
		Локальная смета 7-3. Покрытия.								
1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см(25см)								
		м2	906	234,38	17,83	212346	16149	13830	0,04	38
				6,41	5,07	5807	4591	133	0,02	17
2	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя								
		м2	991	52,45	--	51980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300 БР100.30.15								
		м3	19,89	24600,00	--	489294	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			753620	16149			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5807	4591			17
	Всего заработная плата -		Тенге			701640				
	Местные материалы -		Тенге				10399			
		Накладные расходы -	Тенге			679683				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			13830				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2075			7
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42928				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			758398				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
Сметная заработная плата -	Тенге				12473			
Стоимость прочих работ -	Тенге			51980				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3119				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			55099				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			813497				
Всего, сметная стоимость СМР -							**4032632**	
- в том числе оборудование							1068277	
Временные здания и сооружения	3,4%						100788	
Итого с временными							4133420	
Производства работ в зимнее время	0,7%						21456	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%						12261	
Затраты на выслугу лет	1%						30651	
Итого в ценах 2001 года							4197788	
Пересчет в текущих ценах 2014 года	**2,38968**						**10031359**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						200627	
Сметная стоимость строительства							**10231987**	
Налог на добавленную стоимость	12%						1227838	
Итого с НДС							**11459825**	
в том числе оборудование							**2916361**	

Принял:

ИНЖИНИРИНГ: ТОО "Гр-гарант-инжиниринг"

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"