# СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

| | |
|---|---|
| 1. Регистрационный номер ESF-070740010976-20170809-36075386 | 1.1. Номер учетной системы 00000000016 |
| 2. Дата выписки 09.08.2017 | 3. Дата совершения оборота 09.08.2017 |
| 4. Исправленный<br>4.1 Дата<br>4.2 Номер<br>4.3 Регистрационный номер | 5. Дополнительный<br>5.1 Дата<br>5.2 Номер<br>5.3 Регистрационный номер |

## Раздел В. Реквизиты поставщика

| | |
|---|---|
| 6. ИИН/БИН 070740010976 6.1 РНН реорганизованного лица | 10. Категория поставщика<br>A ☐ Комитент<br>B ☐ Комиссионер<br>C ☐ Экспедитор<br>D ☐ Лизингодатель<br>E ☐ Участник договора о совместной деятельности<br>F ☐ Экспортер или участник СРП |
| 7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Табын 2007" | |
| 8. Адрес места нахождения г. Алматы, мкр. Мамыр-7, д 13"а", кв. 5 | |
| 9. Свидетельство плательщика НДС :<br>9.1. серия 09001<br>9.2. Номер 0006359 | |
| 11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг :<br>11.1. Номер 20<br>11.2. Дата 09.08.2017 | 12. Дополнительные сведения |
| 13. КБе 17 | 14. ИИК KZ709261802185113004 |
| 15. БИК KZKOKZKX | 16. Наименование банка АО "Казкоммерцбанк" |

## Раздел С. Реквизиты получателя

| | |
|---|---|
| 17. ИИН/БИН 011140001654 17.1 РНН реорганизованного лица | 21. Категория получателя<br>A ☐ Комитент<br>B ☐ Комиссионер<br>C ☐ Лизингополучатель<br>D ☐ Участник договора о совместной деятельности<br>E ☐ Государственное учреждение<br>F ☐ Нерезидент/розница |
| 18. Получатель АО "Казахский университет международных отношений и мировых языков" им. Абылай хана" | |
| 19. Адрес места нахождения г.Алматы, ул.Муратбаева,200 | |
| Дополнительные сведения | |

## Раздел Е. Условия поставки

| | |
|---|---|
| 24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг<br>24.1 Номер<br>24.2 Дата | 27 Поставка товаров осуществлена по доверенности<br>27.1 Номер<br>27.2 Дата |
| 25. Условия оплаты по договору безналичный расчет | 28. Пункт назначения |
| 26. Способ отправления | |

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Код товара (ТН ВЭД) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Ремонтно-строительные работы у/корпуса №5 АО "КазУМО и МЯ" им.Абылай хана | | тг | 1 | 50879910.71 | 50879910.71 | | | 50879910.71 | 12% | 6105589.29 | 56985500 | | |
| | | Всего по счету : | | | | 50879910.71 | | 0.00 | 50879910.71 | | 6105589.29 | 56985500.00 | | |

## Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя 1ZpEIV8//3TdUCLr1yXtgO+YXlWJOXW/f8jwWY5Wo0cN+VQ8Una9/xrekG43iFmDeMHDsyzbg2jYBg5wp2m27Q==

37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры ЖЫЛКЫШИЕВ МУХТАР ТУРГАНБАЕВИЧ

Форма N 2в

Заказчик: АО "КазУМОиМЯ" им.Абылай хана

Подрядчик ТОО "Табын 2007"

Договор от 31.05.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Ремонтно строительные работы на г.Алматы,ул.Досмухамедова, Уч.корпус №5 1 Этаж, Фойе, 2 этаж, лестничные клетки,военная кафедра,наружные работы,подвал,сантехнические работы. Электромонтажные работы г.Алматы,ул.Досмухамедова, Уч.корпус №5

Наименование обьекта: Ремонтно-строительные работы

# А К Т

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2017 года

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1: Строительно-монтажные работы** | | | | | | | | |
| | | Аудиторий 2-этажа | | | | | | | | |
| 1. | СПРАЙС | Перенос мебели | тн | 8,25 | 2539,19 | -- | 20948 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2. | Е0157-3-2 | Разборка плинтусов | 1м | 292,70 | 47,48 | 0,19 | 13896 | 56 | 0,14 | 42 |
| | | | | | 47,29 | 0,02 | 13841 | 6 | 0,00 | 0 |
| 3. | Е0157-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума | 1м2 | 332,80 | 38,65 | 0,93 | 12862 | 310 | 0,11 | 38 |
| | | | | | 37,72 | 0,14 | 12552 | 47 | 0,00 | 0 |
| 4. | Е0162-36-5 | Очистка вручную потолка от шпатлевки с лестниц | м2 | 332,80 | 106,63 | -- | 35485 | -- | 0,32 | 107 |
| | | | | | 106,63 | -- | 35485 | -- | -- | -- |
| 5. | Е0162-36-4 | Очистка вручную от шпатлевки стен | м2 | 99,50 | 85,10 | -- | 8468 | -- | 0,26 | 26 |
| | | | | | 85,10 | -- | 8468 | -- | -- | -- |
| 6. | Е0161-1-4 | Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм | м2 | 118,80 | 177,86 | 3,63 | 21130 | 431 | 0,50 | 60 |
| | | | | | 166,89 | 0,56 | 19827 | 67 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Е0115-64-4 | Левкас потолков | м2 | 332,80 | 187,38 / 183,29 | 3,94 / 1,49 | 62359 / 60998 | 1311 / 496 | 0,55 / 0,01 | 184 / 2 |
| 8. | СПРАЙС | Ремонт деревянного пола | м2 | 97,20 | 262,38 / -- | -- / -- | 25504 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 9. | Е0156-11-1 | Демонтаж дверных коробок | шт | 22,00 | 679,28 / 649,13 | 30,15 / 2,90 | 14944 / 14281 | 663 / 64 | 1,96 / 0,19 | 43 / 4 |
| 10. | СПРАЙС | Сборка и установка дверных блоков | шт | 20,00 | 5078,39 / -- | -- / -- | 101568 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 11. | СПРАЙС | Сборка и установка дверных блоков двупольной | шт | 1,00 | 7053,31 / -- | -- / -- | 7053 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 12. | СПРАЙС | Установка дверных замков | шт | 21,00 | 705,33 / -- | -- / -- | 14812 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 13. | СПРАЙС | Установка дверных блоков мет-магнитным замком | шт | 1,00 | 53984,09 / -- | -- / -- | 53984 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 14. | Е0161-24-1 | Устройство откосов дверей | м2 | 55,30 | 216,16 / 190,41 | 15,63 / 11,95 | 11953 / 10529 | 864 / 661 | 0,57 / 0,06 | 32 / 3 |
| 15. | Е0115-64-4 | Огрунтовка потолков | м2 | 332,80 | 187,38 / 183,29 | 3,94 / 1,49 | 62359 / 60998 | 1311 / 496 | 0,55 / 0,01 | 184 / 2 |
| 16. | Е0115-64-3 | Огрунтовка стен | м2 | 1000,80 | 154,28 / 150,73 | 3,43 / 1,31 | 154408 / 150856 | 3433 / 1311 | 0,46 / 0,01 | 456 / 6 |
| 17. | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 332,80 | 165,70 / 162,26 | 2,33 / 0,88 | 55144 / 54000 | 775 / 293 | 0,49 / 0,00 | 163 / 1 |
| 18. | Е0115-64-3 | Левкас стен | м2 | 119,30 | 154,28 / 150,73 | 3,43 / 1,31 | 18406 / 17983 | 409 / 156 | 0,46 / 0,01 | 54 / 1 |
| 19. | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 1000,80 | 132,35 / 129,14 | 2,10 / 0,79 | 132460 / 129248 | 2102 / 791 | 0,39 / 0,00 | 390 / 4 |
| 20. | Е0157-23- | Устройство плинтусов | 1м | 311,30 | 50,12 | 0,33 | 15602 | 103 | 0,14 | 44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | 46,99 | 0,05 | 14628 | 16 | 0,00 | 0 |
| 21. | Е0156-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 10,00 | 447,52 | 21,24 | 4475 | 212 | 1,29 | 13 |
| | | | | | 426,28 | 3,31 | 4263 | 33 | 0,03 | 0 |
| 22. | СПРАЙС | Монтаж пластиковых окон с материалами | шт | 43,20 | 5924,78 | -- | 255951 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23. | СПРАЙС | Монтаж пластиковых подоконников с материалами | м | 25,00 | 342,51 | -- | 8563 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24. | Е0157-9-4 | Устройство покрытий из линолеума | 1м2 | 332,80 | 186,66 | 0,93 | 62120 | 310 | 0,51 | 168 |
| | | | | | 167,59 | 0,14 | 55774 | 47 | 0,00 | 0 |
| 25. | Е0161-24-1 | Устройство откосов окон | м2 | 26,40 | 216,16 | 15,63 | 5707 | 413 | 0,57 | 15 |
| | | | | | 190,41 | 11,95 | 5027 | 315 | 0,06 | 2 |
| 26. | Е0162-36-5 | Очистка вручную потолка от шпатлевки с лестниц | м2 | Лестничный марш 172,50 | 106,63 | -- | 18393 | -- | 0,32 | 56 |
| | | | | | 106,63 | -- | 18393 | -- | -- | -- |
| 27. | Е0162-36-4 | Очистка вручную от шпатлевки стен | м2 | 345,43 | 85,10 | -- | 29397 | -- | 0,26 | 89 |
| | | | | | 85,10 | -- | 29397 | -- | -- | -- |
| 28. | Е0156-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 6,00 | 447,52 | 21,24 | 2685 | 127 | 1,29 | 8 |
| | | | | | 426,28 | 3,31 | 2558 | 20 | 0,03 | 0 |
| 29. | СПРАЙС | Монтаж пластиковых окон с материалами | шт | 18,90 | 5924,78 | -- | 111978 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30. | СПРАЙС | Монтаж пластиковых подоконников с материалами | м | 13,20 | 342,51 | -- | 4521 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31. | Е0157-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 1м2 | 34,50 | 241,93 | 10,56 | 8346 | 364 | 0,70 | 24 |
| | | | | | 231,37 | 1,67 | 7982 | 58 | 0,01 | 0 |
| 32. | СПРАЙС | Демонтаж лестничных перил | м | 50,20 | 269,44 | -- | 13526 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33. | СПРАЙС | Монтаж перил из нержавеющей стали | м | 50,20 | 3667,72 | -- | 184120 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34. | Е0115-64-4 | Левкас потолков | м2 | 172,50 | 187,38 / 183,29 | 3,94 / 1,49 | 32322 / 31617 | 680 / 257 | 0,55 / 0,01 | 95 / 1 |
| 35. | Е0115-64-4 | Огрунтовка потолков | м2 | 172,50 | 187,38 / 183,29 | 3,94 / 1,49 | 32322 / 31617 | 680 / 257 | 0,55 / 0,01 | 95 / 1 |
| 36. | Е0115-64-3 | Огрунтовка стен | м2 | 345,43 | 154,28 / 150,73 | 3,43 / 1,31 | 53295 / 52068 | 1185 / 453 | 0,46 / 0,01 | 157 / 2 |
| 37. | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 172,50 | 165,70 / 162,26 | 2,33 / 0,88 | 28583 / 27990 | 402 / 152 | 0,49 / 0,00 | 85 / 1 |
| 38. | Е0115-64-3 | Левкас стен | м2 | 345,43 | 154,28 / 150,73 | 3,43 / 1,31 | 53295 / 52068 | 1185 / 453 | 0,46 / 0,01 | 157 / 2 |
| 39. | СПРАЙС | Покраска стен масляной краской | м2 | 345,43 | 423,20 / -- | -- / -- | 146186 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 40. | СПРАЙС | Укладка напольного керамогранита | м2 | 34,50 | 1128,53 / -- | -- / -- | 38934 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 41. | Е0113-26-6 | Окраска ступеней эмалью | м2 | 56,60 | 7,57 / 7,05 | 0,02 / -- | 428 / 399 | 1 / -- | 0,02 / -- | 1 / -- |
| | | | | Коридор 2-этажа | | | | | | |
| 42. | Е0157-3-2 | Разборка плинтусов | 1м | 135,40 | 47,48 / 47,29 | 0,19 / 0,02 | 6428 / 6403 | 26 / 3 | 0,14 / 0,00 | 19 / 0 |
| 43. | Е0157-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума | 1м2 | 115,62 | 38,65 / 37,72 | 0,93 / 0,14 | 4468 / 4361 | 108 / 16 | 0,11 / 0,00 | 13 / 0 |
| 44. | СПРАЙС | Демонтаж деревянного пола | м2 | 37,62 | 119,62 / -- | -- / -- | 4500 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 45. | Е0158-20-1 | Устройство выравнивающей цементной стяжки маяком 5 см | м2 | 37,62 | 161,11 / 141,63 | 14,18 / 2,23 | 6061 / 5328 | 533 / 84 | 0,43 / 0,01 | 16 / 0 |
| 46. | Е0157-9-4 | Устройство покрытий из линолеума | 1м2 | 115,62 | 186,66 / 167,59 | 0,93 / 0,14 | 21582 / 19377 | 108 / 16 | 0,51 / 0,00 | 59 / 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. | Е0157-23-5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 1м | 135,40 | 36,49 | 0,09 | 4941 | 12 | 0,09 | 13 |
| | | | | | 31,26 | 0,02 | 4233 | 3 | 0,00 | 0 |
| 48. | Е0162-36-5 | Очистка вручную потолка от шпатлевки с лестниц | м2 | 17,50 | 106,63 | -- | 1866 | -- | 0,32 | 6 |
| | | | | | 106,63 | -- | 1866 | -- | -- | -- |
| 49. | Е0115-64-4 | Левкас потолков | м2 | 17,50 | 187,38 | 3,94 | 3279 | 69 | 0,55 | 10 |
| | | | | | 183,29 | 1,49 | 3208 | 26 | 0,01 | 0 |
| 50. | Е0162-36-4 | Очистка вручную от шпатлевки стен | м2 | 12,80 | 85,10 | -- | 1089 | -- | 0,26 | 3 |
| | | | | | 85,10 | -- | 1089 | -- | -- | -- |
| 51. | Е0161-1-4 | Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм | м2 | 12,80 | 177,86 | 3,63 | 2277 | 46 | 0,50 | 6 |
| | | | | | 166,89 | 0,56 | 2136 | 7 | 0,01 | 0 |
| 52. | Е0115-64-3 | Левкас стен | м2 | 12,80 | 154,28 | 3,43 | 1975 | 44 | 0,46 | 6 |
| | | | | | 150,73 | 1,31 | 1929 | 17 | 0,01 | 0 |
| 53. | Е0115-64-4 | Огрунтовка потолков | м2 | 115,62 | 187,38 | 3,94 | 21664 | 456 | 0,55 | 64 |
| | | | | | 183,29 | 1,49 | 21192 | 172 | 0,01 | 1 |
| 54. | Е0115-64-3 | Огрунтовка стен | м2 | 283,62 | 154,28 | 3,43 | 43758 | 973 | 0,46 | 129 |
| | | | | | 150,73 | 1,31 | 42751 | 372 | 0,01 | 2 |
| 55. | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 115,62 | 165,70 | 2,33 | 19158 | 269 | 0,49 | 57 |
| | | | | | 162,26 | 0,88 | 18760 | 102 | 0,00 | 0 |
| 56. | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 283,62 | 132,35 | 2,10 | 37538 | 596 | 0,39 | 111 |
| | | | | | 129,14 | 0,79 | 36628 | 224 | 0,00 | 1 |
| 57. | Е0155-3-1 | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 0,82 | 5658,19 | 399,69 | 4668 | 330 | 15,88 | 13 |
| | | | | | 5258,50 | 63,00 | 4338 | 52 | 0,54 | 0 |
| 58. | Е0153-21-1 | Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича | м3 | 0,82 | 6560,76 | 300,96 | 5413 | 248 | 5,63 | 5 |
| | | | | | 1864,32 | 101,79 | 1538 | 84 | 0,39 | 0 |
| 59. | Е0161-1-4 | Штукатурка ЦПР | м2 | 10,20 | 177,86 | 3,63 | 1814 | 37 | 0,50 | 5 |
| | | | | | 166,89 | 0,56 | 1702 | 6 | 0,01 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60. | Е0115-64-3 | Левкас перегородки из кирпича | м2 | 10,20 | 154,28 / 150,73 | 3,43 / 1,31 | 1574 / 1537 | 35 / 13 | 0,46 / 0,01 | 5 / 0 |
| 61. | Е0115-64-3 | Огрунтовка стен перегородки | м2 | 10,20 | 154,28 / 150,73 | 3,43 / 1,31 | 1574 / 1537 | 35 / 13 | 0,46 / 0,01 | 5 / 0 |
| 62. | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска стен перегородки поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 10,20 | 132,35 / 129,14 | 2,10 / 0,79 | 1350 / 1317 | 21 / 8 | 0,39 / 0,00 | 4 / 0 |
| | | Общий санузел 2-этажа | | | | | | | | |
| 63. | Е0156-11-1 | Демонтаж дверных коробок | шт | 2,00 | 679,28 / 649,13 | 30,15 / 2,90 | 1359 / 1298 | 60 / 6 | 1,96 / 0,19 | 4 / 0 |
| 64. | Е0156-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 2,00 | 447,52 / 426,28 | 21,24 / 3,31 | 895 / 853 | 42 / 7 | 1,29 / 0,03 | 3 / 0 |
| 65. | Е0155-3-1 | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 1,75 | 5658,19 / 5258,50 | 399,69 / 63,00 | 9902 / 9202 | 699 / 110 | 15,88 / 0,54 | 28 / 1 |
| 66. | СПРАЙС | Демонтаж пьедестала чаши генуя | м3 | 5,20 | 9874,64 / -- | -- / -- | 51348 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 67. | СПРАЙС | Устройство основания под монтаж чаши генуя | м3 | 5,20 | 11285,30 / -- | -- / -- | 58684 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 68. | Е0163-8-5 | Разборка настенных плиток | м2 | 89,62 | 269,62 / 246,04 | 23,58 / 4,16 | 24163 / 22050 | 2113 / 373 | 0,74 / 0,02 | 67 / 2 |
| 69. | СПРАЙС | Демонтаж декоративных панелей потолка | м | 37,80 | 97,62 / -- | -- / -- | 3690 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 70. | Е0157-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 1м2 | 42,84 | 241,93 / 231,37 | 10,56 / 1,67 | 10364 / 9912 | 452 / 72 | 0,70 / 0,01 | 30 / 1 |
| 71. | Е0146-35-1 | Разборка монолитных бетонных полов | м3 | 2,14 | 4642,86 / 3142,52 | 1500,34 / 567,00 | 9936 / 6725 | 3211 / 1213 | 9,49 / 2,77 | 20 / 6 |
| 72. | Е0158-20-1 | Устройство выравнивающей бетонной стяжки маяком 5 см | м2 | 37,80 | 161,11 / 141,63 | 14,18 / 2,23 | 6090 / 5354 | 536 / 84 | 0,43 / 0,01 | 16 / 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73. | Е0157-16-1 | Устройство гидроизоляции | 1м2 | 37,80 | 124,76 / 106,86 | 1,61 / 0,25 | 4716 / 4039 | 61 / 9 | 0,32 / 0,00 | 12 / 0 |
| 74. | Е0157-20-1 | Устройство покрытий из керамических плиток на мастике | 1м2 | 42,84 | 447,79 / 405,32 | 5,84 / 0,92 | 19183 / 17364 | 250 / 39 | 1,22 / 0,01 | 52 / 0 |
| 75. | Е0161-1-4 | Штукатурка ЦПР | м2 | 90,84 | 177,86 / 166,89 | 3,63 / 0,56 | 16157 / 15161 | 330 / 51 | 0,50 / 0,01 | 46 / 1 |
| 76. | Е0157-20-1 | Устройство покрытий настенных из керамических плиток на мастике | 1м2 | 90,84 | 447,79 / 405,32 | 5,84 / 0,92 | 40677 / 36819 | 531 / 84 | 1,22 / 0,01 | 111 / 1 |
| 77. | Е0115-64-4 | Левкас потолков | м2 | 6,00 | 187,38 / 183,29 | 3,94 / 1,49 | 1124 / 1100 | 24 / 9 | 0,55 / 0,01 | 3 / 0 |
| 78. | Е0115-64-4 | Огрунтовка потолков | м2 | 6,00 | 187,38 / 183,29 | 3,94 / 1,49 | 1124 / 1100 | 24 / 9 | 0,55 / 0,01 | 3 / 0 |
| 79. | СПРАЙС | Устройство потолка из металлического сайдинга | м2 | 37,80 | 1072,10 / -- | -- / -- | 40526 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 80. | СПРАЙС | Сборка и установка дверных блоков | шт | 2,00 | 5078,39 / -- | -- / -- | 10157 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 81. | СПРАЙС | Монтаж пластиковых окон с материалами | шт | 6,06 | 5924,78 / -- | -- / -- | 35904 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 82. | СПРАЙС | Монтаж пластиковых подоконников с материалами | м | 4,40 | 342,51 / -- | -- / -- | 1507 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 83. | Е0120-31-1 | Установка вентиляторов канальные массой до 0,05 т | шт | 2,00 | 2264,52 / 2086,18 | 38,84 / 14,18 | 4529 / 4172 | 78 / 28 | 6,30 / 0,07 | 13 / 0 |
| 84. | СПРАЙС | Монтаж пластиковых перегородок из ПВХ с материалами | шт | 48,00 | 5078,39 / -- | -- / -- | 243763 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 85. | СПРАЙС | Монтаж дверей из ПВХ | м2 | 1,68 | 5078,39 / -- | -- / -- | 8532 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 86. | СПРАЙС | Установка и подключение чаши Генуя | шт | 6,00 | 2821,33 | -- | 16928 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87. | СПРАЙС | Устройство воздуховодов из оцинкованной стали | м | 13,00 | 1128,53 | -- | 14671 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88. | СПРАЙС | Перенос мебели | тн | Санузел для ВК 0,25 | 2539,19 | -- | 635 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89. | Е0157-3-2 | Разборка плинтусов | 1м | 24,20 | 47,48 | 0,19 | 1149 | 5 | 0,14 | 3 |
| | | | | | 47,29 | 0,02 | 1144 | -- | 0,00 | 0 |
| 90. | Е0157-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума | 1м2 | 36,50 | 38,65 | 0,93 | 1411 | 34 | 0,11 | 4 |
| | | | | | 37,72 | 0,14 | 1377 | 5 | 0,00 | 0 |
| 91. | Е0146-27-3 | Пробивка дверных проемов в конструкциях из кирпича | м3 | 0,95 | 4748,55 | 1238,47 | 4511 | 1177 | 10,60 | 10 |
| | | | | | 3510,08 | 468,00 | 3335 | 445 | 2,28 | 2 |
| 92. | Е0162-36-4 | Очистка вручную от шпатлевки стен | м2 | 57,15 | 85,10 | -- | 4864 | -- | 0,26 | 15 |
| | | | | | 85,10 | -- | 4864 | -- | -- | -- |
| 93. | Е0153-21-1 | Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича | м3 | 2,53 | 6560,76 | 300,96 | 16575 | 760 | 5,63 | 14 |
| | | | | | 1864,32 | 101,79 | 4710 | 257 | 0,39 | 1 |
| 94. | Е0161-1-4 | Штукатурка ЦПР | м2 | 91,84 | 177,86 | 3,63 | 16335 | 333 | 0,50 | 46 |
| | | | | | 166,89 | 0,56 | 15328 | 51 | 0,01 | 1 |
| 95. | Е0157-16-1 | Устройство гидроизоляции | 1м2 | 49,00 | 124,76 | 1,61 | 6113 | 79 | 0,32 | 16 |
| | | | | | 106,86 | 0,25 | 5236 | 12 | 0,00 | 0 |
| 96. | Е0157-20-1 | Устройство покрытий настенных из керамических плиток на мастике | 1м2 | 102,04 | 447,79 | 5,84 | 45692 | 596 | 1,22 | 125 |
| | | | | | 405,32 | 0,92 | 41358 | 94 | 0,01 | 1 |
| 97. | Е0115-64-4 | Левкас потолков | м2 | 36,50 | 187,38 | 3,94 | 6839 | 144 | 0,55 | 20 |
| | | | | | 183,29 | 1,49 | 6690 | 54 | 0,01 | 0 |
| 98. | Е0115-64-4 | Огрунтовка потолков | м2 | 36,50 | 187,38 | 3,94 | 6839 | 144 | 0,55 | 20 |
| | | | | | 183,29 | 1,49 | 6690 | 54 | 0,01 | 0 |
| 99. | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными | м2 | 36,50 | 165,70 | 2,33 | 6048 | 85 | 0,49 | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | водоэмульсионными составами | | | 162,26 | 0,88 | 5922 | 32 | 0,00 | 0 |
| 100. | СПРАЙС | Демонтаж деревянного пола | м2 | 36,50 | 119,62 | -- | 4366 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101. | Е0158-20-1 | Устройство выравнивающей цементной стяжки маяком 5 см | м2 | 36,50 | 161,11 | 14,18 | 5880 | 518 | 0,43 | 16 |
| | | | | | 141,63 | 2,23 | 5169 | 81 | 0,01 | 0 |
| 102. | Е0157-20-1 | Устройство покрытий из керамических плиток на мастике | 1м2 | 41,54 | 447,79 | 5,84 | 18601 | 243 | 1,22 | 51 |
| | | | | | 405,32 | 0,92 | 16837 | 38 | 0,01 | 0 |
| 103. | СПРАЙС | Монтаж пластиковых перегородок из ПВХ с дверью,учетом материалов | шт | 40,00 | 5078,39 | -- | 203135 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104. | СПРАЙС | Сборка и установка дверных блоков | шт | 2,00 | 5078,39 | -- | 10157 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105. | Е0161-24-1 | Устройство откосов дверей | м2 | 5,10 | 216,16 | 15,63 | 1102 | 80 | 0,57 | 3 |
| | | | | | 190,41 | 11,95 | 971 | 61 | 0,06 | 0 |
| 106. | Е0113-26-6 | Окраска радиаторов и труб | м2 | 2,00 | 7,57 | 0,02 | 15 | -- | 0,02 | 0 |
| | | | | | 7,05 | -- | 14 | -- | -- | -- |
| | | Аудиторий ВК | | | | | | | | |
| 107. | Е0157-3-2 | Разборка плинтусов | 1м | 280,00 | 47,48 | 0,19 | 13294 | 53 | 0,14 | 40 |
| | | | | | 47,29 | 0,02 | 13240 | 6 | 0,00 | 0 |
| 108. | Е0157-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума | 1м2 | 372,00 | 38,65 | 0,93 | 14377 | 346 | 0,11 | 42 |
| | | | | | 37,72 | 0,14 | 14031 | 52 | 0,00 | 0 |
| 109. | Е0157-9-4 | Устройство покрытий из линолеума | 1м2 | 372,00 | 186,66 | 0,93 | 69438 | 346 | 0,51 | 188 |
| | | | | | 167,59 | 0,14 | 62343 | 52 | 0,00 | 1 |
| 110. | Е0157-23-5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 1м | 280,00 | 36,49 | 0,09 | 10217 | 25 | 0,09 | 26 |
| | | | | | 31,26 | 0,02 | 8753 | 6 | 0,00 | 0 |
| | | Аудиторий ВК-3 этаж | | | | | | | | |
| 111. | Е0156-11-1 | Демонтаж мет-дверных коробок | шт | 4,00 | 679,28 | 30,15 | 2717 | 121 | 1,96 | 8 |
| | | | | | 649,13 | 2,90 | 2597 | 12 | 0,19 | 1 |
| 112. | СПРАЙС | Сборка и установка дверных блоков | шт | 4,00 | 5078,39 | -- | 20314 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113. | Е0161-24-1 | Устройство откосов дверей | м2 | 10,20 | 216,16 | 15,63 | 2205 | 159 | 0,57 | 6 |
| | | | | | 190,41 | 11,95 | 1942 | 122 | 0,06 | 1 |
| 114. | Е0115-64-3 | Левкас откосов | м2 | 10,20 | 154,28 | 3,43 | 1574 | 35 | 0,46 | 5 |
| | | | | | 150,73 | 1,31 | 1537 | 13 | 0,01 | 0 |
| 115. | Е0115-64-3 | Огрунтовка откосов | м2 | 10,20 | 154,28 | 3,43 | 1574 | 35 | 0,46 | 5 |
| | | | | | 150,73 | 1,31 | 1537 | 13 | 0,01 | 0 |
| 116. | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 10,20 | 132,35 | 2,10 | 1350 | 21 | 0,39 | 4 |
| | | | | | 129,14 | 0,79 | 1317 | 8 | 0,00 | 0 |
| | | | | Коридор ВК | | | | | | |
| 117. | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 117,00 | 132,35 | 2,10 | 15485 | 246 | 0,39 | 46 |
| | | | | | 129,14 | 0,79 | 15110 | 92 | 0,00 | 0 |
| 118. | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 49,70 | 165,70 | 2,33 | 8235 | 116 | 0,49 | 24 |
| | | | | | 162,26 | 0,88 | 8064 | 44 | 0,00 | 0 |
| | | | | Коридор 3-этажа | | | | | | |
| 119. | Е0153-21-1 | Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича | м3 | 0,65 | 6560,76 | 300,96 | 4282 | 196 | 5,63 | 4 |
| | | | | | 1864,32 | 101,79 | 1217 | 66 | 0,39 | 0 |
| 120. | СПРАЙС | Установка металлической двери 21х09 | шт | 1,00 | 4231,99 | -- | 4232 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121. | СПРАЙС | Сборка и установка дверных блоков деревянных | шт | 4,00 | 4231,99 | -- | 16928 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122. | СПРАЙС | Установка дверных замков | шт | 4,00 | 705,33 | -- | 2821 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123. | Е0161-1-4 | Штукатурка ЦПР | м2 | 4,92 | 177,86 | 3,63 | 875 | 18 | 0,50 | 2 |
| | | | | | 166,89 | 0,56 | 821 | 3 | 0,01 | 0 |
| 124. | Е0115-64-3 | Левкас перегородки из кирпича | м2 | 4,92 | 154,28 | 3,43 | 759 | 17 | 0,46 | 2 |
| | | | | | 150,73 | 1,31 | 742 | 6 | 0,01 | 0 |
| 125. | Е0115-64-3 | Огрунтовка стен | м2 | 4,92 | 154,28 | 3,43 | 759 | 17 | 0,46 | 2 |
| | | | | | 150,73 | 1,31 | 742 | 6 | 0,01 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126. | Е0115-180 -3 | Улучшенная окраска стен перегородки поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 4,92 | 132,35 / 129,14 | 2,10 / 0,79 | 651 / 635 | 10 / 4 | 0,39 / 0,00 | 2 / 0 |
| 127. | Е0157-3-2 | Разборка плинтусов | 1м | 66,00 | 47,48 / 47,29 | 0,19 / 0,02 | 3133 / 3121 | 13 / 1 | 0,14 / 0,00 | 9 / 0 |
| 128. | Е0157-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума | 1м2 | 64,80 | 38,65 / 37,72 | 0,93 / 0,14 | 2504 / 2444 | 60 / 9 | 0,11 / 0,00 | 7 / 0 |
| 129. | СПРАЙС | Ремонт деревянного пола | м2 | 18,00 | 262,38 / -- | -- / -- | 4723 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 130. | Е0157-9-4 | Устройство покрытий из линолеума | 1м2 | 64,80 | 186,66 / 167,59 | 0,93 / 0,14 | 12096 / 10860 | 60 / 9 | 0,51 / 0,00 | 33 / 0 |
| 131. | Е0157-23-5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 1м | 66,00 | 36,49 / 31,26 | 0,09 / 0,02 | 2408 / 2063 | 6 / 1 | 0,09 / 0,00 | 6 / 0 |
| | | Подвал | | | | | | | | |
| 132. | Е0156-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 16,00 | 447,52 / 426,28 | 21,24 / 3,31 | 7160 / 6820 | 340 / 53 | 1,29 / 0,03 | 21 / 0 |
| 133. | Е0156-11-1 | Демонтаж дверных коробок | шт | 16,00 | 679,28 / 649,13 | 30,15 / 2,90 | 10869 / 10386 | 482 / 46 | 1,96 / 0,19 | 31 / 3 |
| 134. | СПРАЙС | Сборка и установка дверных блоков | шт | 14,00 | 5078,39 / -- | -- / -- | 71097 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 135. | СПРАЙС | Монтаж пластиковых окон с материалами | шт | 20,16 | 5924,78 / -- | -- / -- | 119444 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 136. | Е0162-36-5 | Очистка вручную потолка от шпатлевки с лестниц | м2 | 423,32 | 106,63 / 106,63 | -- / -- | 45137 / 45137 | -- / -- | 0,32 / -- | 136 / -- |
| 137. | Е0162-36-4 | Очистка вручную от шпатлевки стен | м2 | 868,71 | 85,10 / 85,10 | -- / -- | 73930 / 73930 | -- / -- | 0,26 / -- | 223 / -- |
| 138. | Е0161-1-8 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм | м2 | 423,32 | 201,10 / 189,58 | 3,80 / 0,59 | 85129 / 80252 | 1609 / 250 | 0,57 / 0,01 | 242 / 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139. | Е0161-1-4 | Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен ЦПР раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм | м2 | 868,71 | 177,86 | 3,63 | 154513 | 3153 | 0,50 | 438 |
| | | | | | 166,89 | 0,56 | 144983 | 486 | 0,01 | 5 |
| 140. | Е0162-1-1 | Окраска внутренних поверхностей потолков водными составами,известковая | м2 | 423,32 | 47,49 | 0,05 | 20105 | 21 | 0,14 | 61 |
| | | | | | 47,35 | 0,02 | 20045 | 8 | 0,00 | 0 |
| 141. | Е0162-1-1 | Окраска внутренних поверхностей стен водными составами,известковая | м2 | 767,71 | 47,49 | 0,05 | 36461 | 38 | 0,14 | 110 |
| | | | | | 47,35 | 0,02 | 36353 | 15 | 0,00 | 0 |
| 142. | Е0146-35-1 | Разборка монолитных бетонных полов | м3 | 21,16 | 4642,86 | 1500,34 | 98243 | 31747 | 9,49 | 201 |
| | | | | | 3142,52 | 567,00 | 66496 | 11998 | 2,77 | 59 |
| 143. | Е0158-20-1 | Устройство выравнивающей бетонной стяжки маяком 5 см | м2 | 423,32 | 161,11 | 14,18 | 68200 | 6003 | 0,43 | 181 |
| | | | | | 141,63 | 2,23 | 59954 | 944 | 0,01 | 5 |
| 144. | Е0157-9-4 | Устройство покрытий из линолеума | 1м2 | 126,00 | 186,66 | 0,93 | 23519 | 117 | 0,51 | 64 |
| | | | | | 167,59 | 0,14 | 21116 | 18 | 0,00 | 0 |
| 145. | СПРАЙС | Покраска бетонных полов масляной краской | м2 | 68,60 | 423,20 | -- | 29031 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146. | Е0157-23-5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 1м | 182,20 | 36,49 | 0,09 | 6648 | 16 | 0,09 | 17 |
| | | | | | 31,26 | 0,02 | 5696 | 4 | 0,00 | 0 |
| 147. | Е0153-21-1 | Кладка проемов-дверей и труб из кирпича | м3 | 0,63 | 6560,76 | 300,96 | 4146 | 190 | 5,63 | 4 |
| | | | | | 1864,32 | 101,79 | 1178 | 64 | 0,39 | 0 |
| 148. | СПРАЙС | Пробивка проемов бетонных стен для вентилляции | шт | 4,00 | 7222,59 | -- | 28890 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149. | Е0155-3-1 | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 33,30 | 5658,19 | 399,69 | 188418 | 13310 | 15,88 | 529 |
| | | | | | 5258,50 | 63,00 | 175108 | 2098 | 0,54 | 18 |
| 150. | Е0163-8-5 | Разборка настенных плиток | м2 | 173,26 | 269,62 | 23,58 | 46714 | 4085 | 0,74 | 129 |
| | | | | | 246,04 | 4,16 | 42628 | 721 | 0,02 | 4 |
| 151. | Е0157-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 1м2 | 90,14 | 241,93 | 10,56 | 21807 | 952 | 0,70 | 63 |
| | | | | | 231,37 | 1,67 | 20855 | 151 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152. | Е0157-20-1 | Устройство покрытий из керамических плиток на мастике | 1м2 | 95,20 | 447,79 / 405,32 | 5,84 / 0,92 | 42629 / 38586 | 556 / 88 | 1,22 / 0,01 | 117 / 1 |
| 153. | Е0157-20-1 | Устройство покрытий настенных из керамических плиток на мастике | 1м2 | 18,00 | 447,79 / 405,32 | 5,84 / 0,92 | 8060 / 7296 | 105 / 17 | 1,22 / 0,01 | 22 / 0 |
| 154. | Е0157-23-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 1м | 45,60 | 104,21 / 95,90 | 2,26 / 0,34 | 4752 / 4373 | 103 / 16 | 0,29 / 0,00 | 13 / 0 |
| 155. | Е0161-24-1 | Устройство откосов | м2 | 40,80 | 216,16 / 190,41 | 15,63 / 11,95 | 8819 / 7769 | 638 / 488 | 0,57 / 0,06 | 23 / 3 |
| 156. | Е0162-1-1 | Побелка откосов, известковая | м2 | 40,80 | 47,49 / 47,35 | 0,05 / 0,02 | 1938 / 1932 | 2 / 1 | 0,14 / 0,00 | 6 / 0 |
| 157. | Е0115-64-3 | Левкас стен гардероба | м2 | 101,00 | 154,28 / 150,73 | 3,43 / 1,31 | 15583 / 15224 | 346 / 132 | 0,46 / 0,01 | 46 / 1 |
| 158. | Е0115-64-3 | Огрунтовка стен гардероба | м2 | 101,00 | 154,28 / 150,73 | 3,43 / 1,31 | 15583 / 15224 | 346 / 132 | 0,46 / 0,01 | 46 / 1 |
| 159. | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен гардероба поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 101,00 | 132,35 / 129,14 | 2,10 / 0,79 | 13368 / 13044 | 212 / 80 | 0,39 / 0,00 | 39 / 0 |
| 160. | Е0156-11-1 | Демонтаж дверных коробок 2,1х0,8 | шт | 2,00 | 679,28 / 649,13 | 30,15 / 2,90 | 1359 / 1298 | 60 / 6 | 1,96 / 0,19 | 4 / 0 |
| 161. | СПРАЙС | Установка дверных блоков деревянных | шт | 3,00 | 2764,90 / -- | -- / -- | 8295 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 162. | Е0157-20-1 | Устройство покрытий пола из керамических плиток на мастике | 1м2 | 4,89 | 447,79 / 405,32 | 5,84 / 0,92 | 2190 / 1982 | 29 / 4 | 1,22 / 0,01 | 6 / 0 |
| 163. | Е0157-20-1 | Устройство покрытий настенных из керамических плиток на мастике | 1м2 | 22,44 | 447,79 / 405,32 | 5,84 / 0,92 | 10048 / 9095 | 131 / 21 | 1,22 / 0,01 | 27 / 0 |
| 164. | Е0162-36-5 | Очистка вручную потолка от шпатлевки с лестниц | м2 | Коридор подвала 107,00 | 106,63 / 106,63 | -- / -- | 11409 / 11409 | -- / -- | 0,32 / -- | 34 / -- |
| 165. | Е0162-36- | Очистка вручную от шпатлевки стен | м2 | 184,60 | 85,10 | -- | 15710 | -- | 0,26 | 47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | | | | 85,10 | -- | 15710 | -- | -- | -- |
| 166. | Е0161-1-4 | Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм | м2 | 184,60 | 177,86 / 166,89 | 3,63 / 0,56 | 32834 / 30809 | 670 / 103 | 0,50 / 0,01 | 93 / 1 |
| 167. | Е0115-64-3 | Левкас стен | м2 | 184,60 | 154,28 / 150,73 | 3,43 / 1,31 | 28481 / 27826 | 633 / 242 | 0,46 / 0,01 | 84 / 1 |
| 168. | Е0115-64-4 | Огрунтовка потолков | м2 | 107,00 | 187,38 / 183,29 | 3,94 / 1,49 | 20049 / 19612 | 422 / 159 | 0,55 / 0,01 | 59 / 1 |
| 169. | Е0115-64-3 | Огрунтовка стен | м2 | 184,60 | 154,28 / 150,73 | 3,43 / 1,31 | 28481 / 27826 | 633 / 242 | 0,46 / 0,01 | 84 / 1 |
| 170. | Е0161-1-8 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм | м2 | 107,00 | 201,10 / 189,58 | 3,80 / 0,59 | 21517 / 20285 | 407 / 63 | 0,57 / 0,01 | 61 / 1 |
| 171. | Е0115-64-4 | Левкас потолков | м2 | 107,00 | 187,38 / 183,29 | 3,94 / 1,49 | 20049 / 19612 | 422 / 159 | 0,55 / 0,01 | 59 / 1 |
| 172. | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 107,00 | 165,70 / 162,26 | 2,33 / 0,88 | 17730 / 17362 | 249 / 94 | 0,49 / 0,00 | 52 / 0 |
| 173. | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 184,60 | 132,35 / 129,14 | 2,10 / 0,79 | 24433 / 23840 | 388 / 146 | 0,39 / 0,00 | 72 / 1 |
| 174. | СПРАЙС | Покраска стен масляной краской | м2 | 108,00 | 423,20 / -- | -- / -- | 45705 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 175. | Е0146-35-1 | Разборка монолитных бетонных полов | м3 | 4,70 | 4642,86 / 3142,52 | 1500,34 / 567,00 | 21821 / 14770 | 7052 / 2665 | 9,49 / 2,77 | 45 / 13 |
| 176. | Е0158-20-1 | Устройство выравнивающей бетонной стяжки маяком 5 см | м2 | 94,00 | 161,11 / 141,63 | 14,18 / 2,23 | 15144 / 13313 | 1333 / 210 | 0,43 / 0,01 | 40 / 1 |
| 177. | Е0157-20-1 | Устройство покрытий из керамических плиток на мастике | 1м2 | 94,00 | 447,79 / 405,32 | 5,84 / 0,92 | 42092 / 38100 | 549 / 86 | 1,22 / 0,01 | 115 / 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178. | Е0157-23-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 1м | 108,42 | 104,21 / 95,90 | 2,26 / 0,34 | 11298 / 10397 | 245 / 37 | 0,29 / 0,00 | 31 / 0 |
| | | Тамбур 1 этажа | | | | | | | | |
| 179. | СПРАЙС | Демонтаж дверного блока алюминиевого | м2 | 2,94 | 479,63 / -- | -- / -- | 1410 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 180. | СПРАЙС | Монтаж дверного блока алюминиевого, двупольного | м2 | 3,40 | 42319,88 / -- | -- / -- | 143888 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 181. | Е0161-1-4 | Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм | м2 | 16,40 | 177,86 / 166,89 | 3,63 / 0,56 | 2917 / 2737 | 60 / 9 | 0,50 / 0,01 | 8 / 0 |
| 182. | Е0115-64-3 | Левкас стен | м2 | 16,40 | 154,28 / 150,73 | 3,43 / 1,31 | 2530 / 2472 | 56 / 21 | 0,46 / 0,01 | 7 / 0 |
| 183. | Е0115-64-4 | Огрунтовка потолков | м2 | 2,20 | 187,38 / 183,29 | 3,94 / 1,49 | 412 / 403 | 9 / 3 | 0,55 / 0,01 | 1 / 0 |
| 184. | Е0115-64-3 | Огрунтовка стен | м2 | 16,40 | 154,28 / 150,73 | 3,43 / 1,31 | 2530 / 2472 | 56 / 21 | 0,46 / 0,01 | 7 / 0 |
| 185. | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 16,40 | 132,35 / 129,14 | 2,10 / 0,79 | 2171 / 2118 | 34 / 13 | 0,39 / 0,00 | 6 / 0 |
| 186. | Е0115-64-4 | Левкас потолков | м2 | 2,20 | 187,38 / 183,29 | 3,94 / 1,49 | 412 / 403 | 9 / 3 | 0,55 / 0,01 | 1 / 0 |
| 187. | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 2,20 | 165,70 / 162,26 | 2,33 / 0,88 | 365 / 357 | 5 / 2 | 0,49 / 0,00 | 1 / 0 |
| | | Файе 1 этажа | | | | | | | | |
| 188. | СПРАЙС | Демонтаж дверного блока алюминиевого | м2 | 2,73 | 479,63 / -- | -- / -- | 1309 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 189. | СПРАЙС | Демонтаж перегородки тамбура | м3 | 1,65 | 5078,39 / -- | -- / -- | 8379 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 190. | Е0154-4-1 | Демонтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 34,02 | 100,32 / 95,60 | 4,72 / 0,79 | 3413 / 3252 | 161 / 27 | 0,29 / 0,01 | 10 / 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191. | Е0115-64-4 | Огрунтовка потолков | м2 | 34,02 | 187,38 / 183,29 | 3,94 / 1,49 | 6375 / 6235 | 134 / 51 | 0,55 / 0,01 | 19 / 0 |
| 192. | Е0115-64-3 | Огрунтовка стен | м2 | 207,12 | 154,28 / 150,73 | 3,43 / 1,31 | 31955 / 31220 | 710 / 271 | 0,46 / 0,01 | 94 / 1 |
| 193. | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 207,12 | 132,35 / 129,14 | 2,10 / 0,79 | 27413 / 26748 | 435 / 164 | 0,39 / 0,00 | 81 / 1 |
| 194. | Е0155-7-4 | Устройство каркасно-обшивных перегородок из ГКЛ | м2 | 15,70 | 491,35 / 457,27 | 2,29 / 0,36 | 7714 / 7179 | 36 / 6 | 1,38 / 0,00 | 22 / 0 |
| 195. | Е0115-64-3 | Левкас перегородок и стен | м2 | 207,12 | 154,28 / 150,73 | 3,43 / 1,31 | 31955 / 31220 | 710 / 271 | 0,46 / 0,01 | 94 / 1 |
| 196. | Е0161-1-8 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм | м2 | 34,02 | 201,10 / 189,58 | 3,80 / 0,59 | 6841 / 6449 | 129 / 20 | 0,57 / 0,01 | 19 / 0 |
| 197. | Е0115-64-4 | Левкас потолков | м2 | 34,02 | 187,38 / 183,29 | 3,94 / 1,49 | 6375 / 6235 | 134 / 51 | 0,55 / 0,01 | 19 / 0 |
| 198. | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 156,42 | 165,70 / 162,26 | 2,33 / 0,88 | 25919 / 25380 | 364 / 138 | 0,49 / 0,00 | 77 / 1 |
| 199. | СПРАЙС | Монтаж пластиковых перегородок,дверей из ПВХ с материалами | м2 | 4,52 | 5078,39 / -- | -- / -- | 22954 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 200. | Е0157-9-4 | Устройство покрытий из линолеума | 1м2 | 34,02 | 186,66 / 167,59 | 0,93 / 0,14 | 6350 / 5701 | 32 / 5 | 0,51 / 0,00 | 17 / 0 |
| 201. | Е0157-23-1 | Устройство плинтусов | 1м | 23,34 | 50,12 / 46,99 | 0,33 / 0,05 | 1170 / 1097 | 8 / 1 | 0,14 / 0,00 | 3 / 0 |
| 202. | СПРАЙС | Монтаж витражей в проходной охрана | м2 | 2,62 | 5078,39 / -- | -- / -- | 13305 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 203. | СПРАЙС | Сборка и установка дверных блоков | шт | 1,00 | 5078,39 / -- | -- / -- | 5078 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Наружные работы | | | | | | | | |
| 204. | Е0101-164 -1 | Рытье ямы для пробивки окна в подвал 1,5х12х3 | м3 | 21,00 | 390,75<br>390,75 | --<br>-- | 8206<br>8206 | --<br>-- | 1,18<br>-- | 25<br>-- |
| 205. | СПРАЙС | Уст-во глиняного замка | м3 | 21,00 | 451,41<br>-- | --<br>-- | 9480<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 206. | Е0146-27-3 | Пробивка оконных проемов в конструкциях из кирпича | м3 | 12,96 | 4748,55<br>3510,08 | 1238,47<br>468,00 | 61541<br>45491 | 16051<br>6065 | 10,60<br>2,28 | 137<br>30 |
| 207. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 2,98 | 643,46<br>447,04 | 66,01<br>24,93 | 1918<br>1332 | 197<br>74 | 1,35<br>0,12 | 4<br>0 |
| 208. | Е0115-158 -1 | Окраска стен торца фасадной краской | м2 | 62,30 | 32,25<br>30,60 | 1,65<br>0,63 | 2009<br>1906 | 103<br>39 | 0,09<br>0,00 | 6<br>0 |
| 209. | Е0153-21-1 | Кладка кирпичей приямков | м3 | 1,63 | 6560,76<br>1864,32 | 300,96<br>101,79 | 10704<br>3042 | 491<br>166 | 5,63<br>0,39 | 9<br>1 |
| 210. | Е0115-61-1 | Штукатурка приямков | м2 | 25,20 | 218,79<br>215,24 | 3,39<br>0,72 | 5513<br>5424 | 85<br>18 | 0,65<br>0,05 | 16<br>1 |
| 211. | Е0168-5-1 | Ремонт тротуарных плиток с заменой 20% | м2 | 30,60 | 404,32<br>404,32 | --<br>-- | 12372<br>12372 | --<br>-- | 1,22<br>-- | 37<br>-- |
| 212. | СПРАЙС | Вывоз строительного мусора | рейс | 20,00 | 5078,39<br>-- | --<br>-- | 101568<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Козырек | | | | | | | | |
| 213. | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 1,20 | 15769,19<br>9569,95 | 5475,87<br>1552,87 | 18923<br>11484 | 6571<br>1863 | 28,90<br>5,46 | 35<br>7 |
| 214. | Е0109-62-5 | Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах | т | 1,20 | 45433,22<br>39736,80 | 5605,29<br>1029,79 | 54520<br>47684 | 6726<br>1236 | 120,00<br>4,42 | 144<br>5 |
| 215. | Е0106-1-1 | Устройство монолитных перекрытий площадки из ж/б бетона М-300 | м3 | 4,20 | 643,46<br>447,04 | 66,01<br>24,93 | 2703<br>1878 | 277<br>105 | 1,35<br>0,12 | 6<br>1 |
| 216. | СПРАЙС | Монтаж ступеней ЛС-12-1А | шт | 28,00 | 705,33<br>-- | --<br>-- | 19749<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217. | СПРАЙС | Установка закладных деталей из листа | шт | 4,00 | 423,20<br>-- | --<br>-- | 1693<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 218. | СПРАЙС | Анкеровка стоек тамбур к стене | шт | 4,00 | 564,27<br>-- | --<br>-- | 2257<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 219. | СПРАЙС | Монтаж стоек тамбура из квадратных труб 100x100x5 | м | 12,00 | 1156,74<br>-- | --<br>-- | 13881<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 220. | СПРАЙС | Верхняя обвязка стоек тамбура из квадратных труб 100x100x3 | м | 12,00 | 761,76<br>-- | --<br>-- | 9141<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 221. | Е0106-1-1 | Устройство фундамента под колонны и косоур 06x0,8x0,6 из М-150 | м3 | 3,50 | 643,46<br>447,04 | 66,01<br>24,93 | 2252<br>1565 | 231<br>87 | 1,35<br>0,12 | 5<br>0 |
| 222. | СПРАЙС | Установка закладных деталей под колонны и косоур | шт | 6,00 | 423,20<br>-- | --<br>-- | 2539<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 223. | Е0109-30-1 | Монтаж стоек козырька лестницы 18 шт | т | 0,30 | 18133,33<br>11887,93 | 5522,03<br>1322,37 | 5440<br>3566 | 1657<br>397 | 35,90<br>4,73 | 11<br>1 |
| 224. | Е0109-25-1 | Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м | т | 0,10 | 7412,47<br>4669,07 | 2020,02<br>502,43 | 741<br>467 | 202<br>50 | 14,10<br>1,79 | 1<br>0 |
| 225. | Е0109-18-1 | Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м | т | 0,07 | 9052,13<br>4735,30 | 3593,45<br>971,06 | 634<br>331 | 252<br>68 | 14,30<br>3,51 | 1<br>0 |
| 226. | Е0109-62-2 | Изготовление стоек, прогонов и балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах | т | 0,47 | 10451,84<br>7715,56 | 2622,65<br>468,05 | 4912<br>3626 | 1233<br>220 | 23,30<br>1,77 | 11<br>1 |
| 227. | СПРАЙС | Монтаж кровли из профнастила | м2 | 14,00 | 677,12<br>-- | --<br>-- | 9480<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 228. | СПРАЙС | Монтаж дверей металлических утепленных двустворчатых размером 1,4x2,1 | шт | 2,00 | 7053,31<br>-- | --<br>-- | 14107<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 229. | СПРАЙС | Устройство стен из металлопластика | м2 | 18,00 | 1410,66<br>-- | --<br>-- | 25392<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230. | СПРАЙС | Устройство м/к кровли из квадратных труб 50х50х3 6 шт 2,8 м и перил ограждения | м | 54,00 | 225,71 / -- | -- / -- | 12188 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 231. | СПРАЙС | Изготовление м/к кровли | м | 54,00 | 155,17 / -- | -- / -- | 8379 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 232. | СПРАЙС | Устройство двустворчатых дверей из металлопластика | м2 | 2,52 | 2485,31 / -- | -- / -- | 6263 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 233. | СПРАЙС | Устройство кровли из профнастила | м2 | 5,60 | 677,12 / -- | -- / -- | 3792 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 234. | СПРАЙС | Обшивка потолка металлосайдингом | м2 | 5,60 | 564,27 / -- | -- / -- | 3160 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 235. | СПРАЙС | Установка водостоков | м | 2,20 | 451,41 / -- | -- / -- | 993 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 236. | СПРАЙС | Монтаж снегозадержателя | м | 4,00 | 423,20 / -- | -- / -- | 1693 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| | | Канализация | | | | | | | | |
| 237. | СПРАЙС | Демонтаж канализационных труб | м | 84,00 | 84,64 / -- | -- / -- | 7110 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 238. | СПРАЙС | Демонтаж сантехнических приборов | шт | 28,00 | 564,27 / -- | -- / -- | 15799 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 239. | Е0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 52,00 | 233,14 / 185,44 | 1,43 / 0,54 | 12123 / 9643 | 74 / 28 | 0,56 / 0,00 | 29 / 0 |
| 240. | Е0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | м | 32,00 | 228,69 / 193,39 | 0,64 / 0,25 | 7318 / 6188 | 20 / 8 | 0,58 / 0,00 | 19 / 0 |
| 241. | Е0117-1-1 2 | Установка трапов диам. 100 мм | комплект | 6,00 | 310,18 / 261,60 | 9,20 / 4,50 | 1861 / 1570 | 55 / 27 | 0,79 / 0,02 | 5 / 0 |
| 242. | Е0165-12-3 | Установка унитазов с бачком | компл | 17,00 | 1273,80 / 1248,40 | 6,67 / 1,13 | 21655 / 21223 | 113 / 19 | 3,77 / 0,01 | 64 / 0 |
| 243. | Е0165-12- | Установка раковины /умывальника/ | компл | 10,00 | 961,93 | 3,81 | 9619 | 38 | 2,89 | 29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | | 956,99 | 0,59 | 9570 | 6 | 0,01 | 0 |
| 244. | Е0165-12-5 | Установка поддонов душевых | компл | 1,00 | 1043,87 / 1039,78 | 2,03 / 0,45 | 1044 / 1040 | 2 / -- | 3,14 / 0,00 | 3 / 0 |
| 245. | Е0146-32-1 | Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2 | м | 10,00 | 115,75 / 80,10 | 35,65 / 13,48 | 1158 / 801 | 356 / 135 | 0,24 / 0,07 | 2 / 1 |
| 246. | Е0146-29-2 | Пробивка отверстий в стенах | 1шт | 1,00 | 253,74 / 176,50 | 77,24 / 29,18 | 254 / 176 | 77 / 29 | 0,53 / 0,14 | 1 / 0 |
| 247. | Е0146-29-3 | Пробивка отверстий в перекрытиях | шт | 10,00 | 222,90 / 151,56 | 71,34 / 26,96 | 2229 / 1516 | 713 / 270 | 0,46 / 0,13 | 5 / 1 |
| | | Отопление | | | | | | | | |
| 248. | Е0165-1-2 | Разборка трубопроводов отопления | м | 490,00 | 189,66 / 188,42 | 1,24 / 0,20 | 92933 / 92325 | 608 / 98 | 0,57 / 0,00 | 279 / 1 |
| 249. | Е0165-19-1 | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг | шт | 40,00 | 415,28 / 399,32 | 15,96 / 2,52 | 16611 / 15973 | 638 / 101 | 1,21 / 0,02 | 48 / 1 |
| 250. | СПРАЙС | Прокладка стальных труб | м | 490,00 | 225,71 / -- | -- / -- | 110596 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 251. | СПРАЙС | Монтаж радиаторов | шт | 40,00 | 2115,99 / -- | -- / -- | 84640 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 252. | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 1шт | 6,00 | 996,09 / 860,96 | 90,13 / 33,75 | 5977 / 5166 | 541 / 202 | 2,60 / 0,16 | 16 / 1 |
| 253. | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1шт | 28,00 | 541,77 / 486,78 | 39,24 / 15,75 | 15169 / 13630 | 1099 / 441 | 1,47 / 0,07 | 41 / 2 |
| 254. | Е0116-15-1 | Установка стальных сварных кранов сливов | 1шт | 36,00 | 541,77 / 486,78 | 39,24 / 15,75 | 19504 / 17524 | 1413 / 567 | 1,47 / 0,07 | 53 / 3 |
| 255. | СПРАЙС | Грунтовка труб | м | 490,00 | 56,43 / -- | -- / -- | 27649 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256. | СПРАЙС | Установка гильз | шт | 96,00 | 141,07 / -- | -- / -- | 13542 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 257. | Е0146-29-2 | Пробивка отверстий в стенах | 1шт | 48,00 | 253,74 / 176,50 | 77,24 / 29,18 | 12179 / 8472 | 3708 / 1401 | 0,53 / 0,14 | 26 / 7 |
| 258. | СПРАЙС | Испытание труб | м | 490,00 | 19,75 / -- | -- / -- | 9677 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| | | Водопровод холодной и горячей воды | | | | | | | | |
| 259. | Е0165-1-2 | Разборка трубопроводов отопления | м | 303,00 | 189,66 / 188,42 | 1,24 / 0,20 | 57467 / 57091 | 376 / 61 | 0,57 / 0,00 | 172 / 1 |
| 260. | СПРАЙС | Прокладка стальных труб | м | 51,00 | 225,71 / -- | -- / -- | 11511 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 261. | СПРАЙС | Монтаж ППР труб | м | 252,00 | 169,28 / -- | -- / -- | 42658 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 262. | Е0116-15-1 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1шт | 58,00 | 541,77 / 486,78 | 39,24 / 15,75 | 31422 / 28233 | 2276 / 913 | 1,47 / 0,07 | 85 / 4 |
| 263. | СПРАЙС | Грунтовка труб | м | 51,00 | 56,43 / -- | -- / -- | 2878 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 264. | СПРАЙС | Установка пожарного крана с щитом | шт | 2,00 | 987,46 / -- | -- / -- | 1975 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 265. | СПРАЙС | Утепление труб | м | 303,00 | 84,64 / -- | -- / -- | 25646 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 266. | Е0146-29-2 | Пробивка отверстий в стенах | 1шт | 12,00 | 253,74 / 176,50 | 77,24 / 29,18 | 3045 / 2118 | 927 / 350 | 0,53 / 0,14 | 6 / 2 |
| 267. | СПРАЙС | Испытание труб | м | 303,00 | 19,75 / -- | -- / -- | 5984 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| | | Электромонтажные работы.Подвал | | | | | | | | |
| 268. | СПРАЙС | Демонтаж щита ЩО | шт | 1,00 | 1833,86 / -- | -- / -- | 1834 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 269. | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеля | м | 200,00 | 31,98 | 0,06 | 6396 | 12 | 0,10 | 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 31,92 | -- | 6384 | -- | 0,00 | 0 |
| 270. | Е0167-7-3 | Демонтаж светильников | шт | 56,00 | 21,16 | 0,23 | 1185 | 13 | 0,06 | 4 |
| | | | | | 20,93 | 0,05 | 1172 | 3 | 0,00 | 0 |
| 271. | Е0167-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток | шт | 31,00 | 19,34 | -- | 599 | -- | 0,06 | 2 |
| | | | | | 19,34 | -- | 599 | -- | -- | -- |
| 272. | СПРАЙС | Монтаж щита ЩО-П | шт | 1,00 | 3583,08 | -- | 3583 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 273. | Е0167-14-1 | Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2 | м | 750,00 | 197,09 | 0,06 | 147816 | 45 | 0,59 | 446 |
| | | | | | 197,03 | -- | 147771 | -- | 0,00 | 0 |
| 274. | Е0167-17-1 | Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка,подрозетников,распред.коробок | шт | 93,00 | 79,14 | -- | 7360 | -- | 0,24 | 22 |
| | | | | | 79,14 | -- | 7360 | -- | -- | -- |
| 275. | Е0167-16-1 | Монтаж светильников | шт | 56,00 | 415,54 | 1,61 | 23270 | 90 | 1,25 | 70 |
| | | | | | 413,93 | 0,25 | 23180 | 14 | 0,00 | 0 |
| 276. | СПРАЙС | Устройство кабельного канала из бетона с устройством металической рифленой крышкой | м | 10,60 | 1128,53 | -- | 11962 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Электромонтажные работы.2-этаж | | | | | | | | |
| 277. | СПРАЙС | Демонтаж щита ЩО | шт | 1,00 | 1833,86 | -- | 1834 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 278. | Е0167-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток | шт | 90,00 | 19,34 | -- | 1740 | -- | 0,06 | 5 |
| | | | | | 19,34 | -- | 1740 | -- | -- | -- |
| 279. | Е0167-7-3 | Демонтаж светильников | шт | 60,00 | 21,16 | 0,23 | 1269 | 14 | 0,06 | 4 |
| | | | | | 20,93 | 0,05 | 1256 | 3 | 0,00 | 0 |
| 280. | СПРАЙС | Монтаж щита ЩО-П | шт | 1,00 | 3583,08 | -- | 3583 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 281. | Е0167-14-1 | Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2 | м | 1850,00 | 197,09 | 0,06 | 364613 | 111 | 0,59 | 1101 |
| | | | | | 197,03 | -- | 364502 | -- | 0,00 | 0 |
| 282. | Е0167-17- | Монтаж электроприборов и аппаратов | шт | 270,00 | 79,14 | -- | 21368 | -- | 0,24 | 65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - выключатель, розетка,подрозетников,распред.коробок | | | 79,14 | -- | 21368 | -- | -- | -- |
| 283. | Е0167-16-1 | Монтаж светильников | шт | 60,00 | 415,54<br>413,93 | 1,61<br>0,25 | 24932<br>24836 | 97<br>15 | 1,25<br>0,00 | 75<br>0 |
| 284. | СПРАЙС | Монтаж трубы ПВХ гофрир дм 25х32 | шт | 100,00 | 56,43<br>-- | --<br>-- | 5643<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 285. | СПРАЙС | Ремонт пожарного щита | шт | 4,00 | 846,40<br>-- | --<br>-- | 3386<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 286. | СПРАЙС | Установка пожарного щита | шт | 1,00 | 1128,53<br>-- | --<br>-- | 1129<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Вывоз мусора | | | | | | | | |
| 287. | С01031-А2 6-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 125,95 | 27,10<br>-- | --<br>-- | 3413<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 288. | С01031-А2 6-2 | Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 125,95 | 38,60<br>-- | --<br>-- | 4862<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 289. | С010333-А 15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | т | 125,95 | 108,20<br>21,64 | --<br>-- | 13628<br>2726 | --<br>-- | 0,45<br>-- | 57<br>-- |

Итого по разделу: Строительно-монтажные работы 7105383

Раздел 2: Неучтенные материалы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290. | СПРАЙС | Сухая смесь Финиш | кг | 1994,50 | 32,45<br>-- | --<br>-- | 64712<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 291. | СПРАЙС | Сухая смесь Глатт | кг | 3989,00 | 38,09<br>-- | --<br>-- | 151933<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 292. | СПРАЙС | Дверные блоки | шт | 48,00 | 9874,64<br>-- | --<br>-- | 473983<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 293. | СПРАЙС | Грунтовка праймер | кг | 508,00 | 52,19 | -- | 26515 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294. | СПРАЙС | В/эмульсия | кг | 599,00 | 118,50 / -- | -- / -- | 70979 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 295. | СПРАЙС | Кафель напольный | м2 | 91,26 | 550,16 / -- | -- / -- | 50207 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 296. | СПРАЙС | Кафель настенный | м2 | 152,04 | 465,52 / -- | -- / -- | 70777 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 297. | СПРАЙС | Керамогранит | м2 | 184,40 | 987,46 / -- | -- / -- | 182088 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 298. | СПРАЙС | Плинтус | шт | 1003,00 | 141,07 / -- | -- / -- | 141489 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 299. | СПРАЙС | Затирка для швов | кг | 249,00 | 108,62 / -- | -- / -- | 27047 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 300. | СПРАЙС | Краска масляннная | кг | 599,00 | 211,60 / -- | -- / -- | 126748 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 301. | СПРАЙС | Цемент | тн | 38,65 | 7081,53 / -- | -- / -- | 273701 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 302. | СПРАЙС | Песок | м3 | 91,00 | 789,97 / -- | -- / -- | 71887 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 303. | СПРАЙС | Щебень | м3 | 22,50 | 761,76 / -- | -- / -- | 17140 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 304. | СПРАЙС | Глина | м3 | 21,00 | 479,63 / -- | -- / -- | 10072 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 305. | СПРАЙС | Замок врезной | шт | 25,00 | 1269,60 / -- | -- / -- | 31740 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 306. | СПРАЙС | Пено монтажное | шт | 75,00 | 507,84 / -- | -- / -- | 38088 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307. | СПРАЙС | ГКЛ 1,2мм | м2 | 62,00 | 169,28 | -- | 10495 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 308. | СПРАЙС | Профиль 75х40 | м | 39,00 | 62,07 | -- | 2421 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 309. | СПРАЙС | Профиль 75х50 | м | 60,00 | 73,35 | -- | 4401 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 310. | СПРАЙС | Минвата | м2 | 30,00 | 98,75 | -- | 2962 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 311. | СПРАЙС | Шуруп 25х35 | шт | 1020,00 | 0,85 | -- | 863 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 312. | СПРАЙС | Нагель-дюбель | шт | 1872,00 | 1,41 | -- | 2641 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 313. | СПРАЙС | Серпянка | шт | 2,00 | 118,50 | -- | 237 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 314. | СПРАЙС | Линолеум полукоммерческое | м2 | 1053,00 | 705,33 | -- | 742714 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 315. | СПРАЙС | Клей для кафеля | кг | 7479,00 | 23,98 | -- | 179356 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 316. | СПРАЙС | Брусчатка | м2 | 6,50 | 761,76 | -- | 4951 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 317. | СПРАЙС | Известь | кг | 150,00 | 15,52 | -- | 2328 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 318. | СПРАЙС | Гидроизоляция двухкомпанентная | кг | 2077,00 | 66,30 | -- | 137707 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 319. | СПРАЙС | В/эмульсия фасадная | кг | 32,00 | 191,85 | -- | 6139 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320. | СПРАЙС | Швеллер 24 | тн | 1,20 | 98746,40 | -- | 118496 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 321. | СПРАЙС | Электроды | кг | 150,00 | 197,49 | -- | 29624 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 322. | СПРАЙС | Арматура д 12 | м | 100,00 | 84,64 | -- | 8464 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 323. | СПРАЙС | Лист Т 10мм | м2 | 3,00 | 4768,04 | -- | 14304 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 324. | СПРАЙС | Анкера | шт | 4,00 | 620,69 | -- | 2483 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 325. | СПРАЙС | Труба 100х100х5 | м | 12,00 | 1241,38 | -- | 14897 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 326. | СПРАЙС | Труба 100х100х3 | м | 12,00 | 818,18 | -- | 9818 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 327. | СПРАЙС | Квадратная труба 60х60х3 | м | 84,00 | 507,84 | -- | 42658 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 328. | СПРАЙС | Шуруп | кг | 5,00 | 253,92 | -- | 1270 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 329. | СПРАЙС | Лист рифленный 4 | шт | 1,00 | 10721,04 | -- | 10721 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 330. | СПРАЙС | Соединительные планки комплектующие | м | 15,00 | 145,30 | -- | 2179 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 331. | СПРАЙС | Дверные блоки металлические двустворчатая утепленные | м2 | 1,00 | 43730,55 | -- | 43731 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 332. | СПРАЙС | Дверные блоки металлические одностворчатая | м2 | 1,00 | 26802,59 | -- | 26803 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 333. | СПРАЙС | Квадратная труба 50х50х3 | м | 54,00 | 394,99 | -- | 21329 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 334. | СПРАЙС | Металлопластиковые двери | м2 | 2,52 | 7222,59 | -- | 18201 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 335. | СПРАЙС | Металлосайдинг | м2 | 5,60 | 818,18 | -- | 4582 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 336. | СПРАЙС | Профнастил | м2 | 21,00 | 987,46 | -- | 20737 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 337. | СПРАЙС | Шурупы и крепежные элементы | кг | 10,00 | 366,77 | -- | 3668 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 338. | СПРАЙС | Радиатор чугунный РД-90 | шт | 323,00 | 874,61 | -- | 282499 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 339. | СПРАЙС | Ниппель | шт | 100,00 | 56,43 | -- | 5643 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 340. | СПРАЙС | Прокладка паронитовая | шт | 100,00 | 11,29 | -- | 1129 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 341. | СПРАЙС | Труба стальная Россия д76 | м | 27,00 | 445,77 | -- | 12036 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 342. | СПРАЙС | Труба стальная Россия д50 | м | 159,00 | 352,67 | -- | 56074 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 343. | СПРАЙС | Труба стальная Россия д20 | м | 304,00 | 141,07 | -- | 42884 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 344. | СПРАЙС | Кран стальной навал д80 | шт | 6,00 | 3639,51 | -- | 21837 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 345. | СПРАЙС | Кран стальной навал д20 | шт | 28,00 | 1396,56 | -- | 39104 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 346. | СПРАЙС | Кран шаровый д15 папа-мама | шт | 36,00 | 214,42 | -- | 7719 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 347. | СПРАЙС | Резьба д 15 короткая | шт | 60,00 | 18,90 | -- | 1134 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 348. | СПРАЙС | Резьба д 20 длинная | шт | 90,00 | 22,01 | -- | 1981 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 349. | СПРАЙС | Контрагайки д20 | шт | 90,00 | 21,16 | -- | 1904 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 350. | СПРАЙС | Отвод гнутый из стальных труб д20 | шт | 90,00 | 63,48 | -- | 5713 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 351. | СПРАЙС | Лен | кг | 7,00 | 401,19 | -- | 2808 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 352. | СПРАЙС | Карбит | кг | 125,00 | 130,06 | -- | 16258 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 353. | СПРАЙС | Кислород | балон | 6,00 | 366,77 | -- | 2201 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 354. | СПРАЙС | Сварочная проволока | кг | 15,00 | 169,28 | -- | 2539 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 355. | СПРАЙС | Грунтовка ГФ-021 | кг | 35,00 | 197,49 | -- | 6912 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 356. | СПРАЙС | Отвод стальной труб д20 штампованный | шт | 50,00 | 35,27 | -- | 1763 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 357. | СПРАЙС | Отвод стальной труб д50 штампованный | шт | 12,00 | 126,96 | -- | 1524 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 358. | СПРАЙС | Отвод стальной труб д76 штампованный | шт | 10,00 | 191,85 | -- | 1919 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 359. | СПРАЙС | Кронштейн для чугунных радиаторов | шт | 90,00 | 40,91 | -- | 3682 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360. | СПРАЙС | Кран Маевского д15 | шт | 2,00 | 84,64 | -- | 169 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 361. | СПРАЙС | Пробка левая д20 | шт | 2,00 | 56,43 | -- | 113 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 362. | СПРАЙС | Пробка левая д15 | шт | 2,00 | 56,43 | -- | 113 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 363. | СПРАЙС | Диск отрезной д125 для металла | шт | 20,00 | 56,43 | -- | 1129 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 364. | СПРАЙС | Диск отрезной д230 для металла | шт | 10,00 | 84,64 | -- | 846 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 365. | СПРАЙС | Бур для бетона М12 | шт | 4,00 | 84,64 | -- | 339 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 366. | СПРАЙС | Бур для бетона ММ | шт | 4,00 | 84,64 | -- | 339 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 367. | СПРАЙС | Труба стальная для гильзы д89 | м | 5,00 | 420,38 | -- | 2102 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 368. | СПРАЙС | Труба стальная для гильзы д50 | м | 5,00 | 355,49 | -- | 1777 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 369. | СПРАЙС | Труба стальная для гильзы д32 | м | 14,00 | 197,49 | -- | 2765 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 370. | СПРАЙС | Электроды | кг | 20,00 | 197,49 | -- | 3950 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 371. | СПРАЙС | Труба стальная оцинкованная д89 | м | 23,00 | 671,48 | -- | 15444 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 372. | СПРАЙС | Труба стальная оцинкованная д50 | м | 28,00 | 505,02 | -- | 14140 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373. | СПРАЙС | Труба ППР для горячей воды внутри армированные д20 | м | 93,00 | 125,83 | -- | 11702 | -- | -- | -- |
| 374. | СПРАЙС | Труба ППР для горячей воды внутри армированные д25 | м | 76,00 | 162,23 | -- | 12329 | -- | -- | -- |
| 375. | СПРАЙС | Труба ППР для холодной воды д32 | м | 82,00 | 130,35 | -- | 10688 | -- | -- | -- |
| 376. | СПРАЙС | Труба ППР для холодной воды д25 | м | 26,00 | 91,98 | -- | 2391 | -- | -- | -- |
| 377. | СПРАЙС | Труба ППР для холодной воды д20 | м | 41,00 | 73,07 | -- | 2996 | -- | -- | -- |
| 378. | СПРАЙС | Кран шаровый д15 папа-мама | шт | 51,00 | 214,42 | -- | 10935 | -- | -- | -- |
| 379. | СПРАЙС | Кран шаровый д20 папа-мама | шт | 7,00 | 259,56 | -- | 1817 | -- | -- | -- |
| 380. | СПРАЙС | Пожарный щит в комплекте | шт | 2,00 | 155,17 | -- | 310 | -- | -- | -- |
| 381. | СПРАЙС | Кран пожарный в комплекте | шт | 2,00 | 1692,80 | -- | 3386 | -- | -- | -- |
| 382. | СПРАЙС | Резьба д 20 короткая | шт | 7,00 | 21,16 | -- | 148 | -- | -- | -- |
| 383. | СПРАЙС | Отвод стальной оцинкованный д89 | шт | 5,00 | 366,77 | -- | 1834 | -- | -- | -- |
| 384. | СПРАЙС | Отвод стальной оцинкованный д50 | шт | 8,00 | 177,74 | -- | 1422 | -- | -- | -- |
| 385. | СПРАЙС | Муфта ППР наружняя д20-1/2 | шт | 59,00 | 93,39 | -- | 5510 | -- | -- | -- |
| 386. | СПРАЙС | Муфта ППР наружняя д25-3/4 | шт | 7,00 | 131,19 | -- | 918 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387. | СПРАЙС | Угольник ППР с ушами д20-1/2 | шт | 6,00 | 178,03 | -- | 1068 | -- | -- | -- |
| 388. | СПРАЙС | Муфта ППР разъемная д20-1/2 | шт | 16,00 | 225,14 | -- | 3602 | -- | -- | -- |
| 389. | СПРАЙС | Муфта ППР разъемная д25-3/4 | шт | 8,00 | 339,69 | -- | 2718 | -- | -- | -- |
| 390. | СПРАЙС | Отвод ППР 90 д20 | шт | 140,00 | 8,75 | -- | 1224 | -- | -- | -- |
| 391. | СПРАЙС | Отвод ППР 90 д25 | шт | 60,00 | 13,82 | -- | 829 | -- | -- | -- |
| 392. | СПРАЙС | Отвод ППР 90 д32 | шт | 40,00 | 23,13 | -- | 925 | -- | -- | -- |
| 393. | СПРАЙС | Муфта ППР Д20 | шт | 40,00 | 5,92 | -- | 237 | -- | -- | -- |
| 394. | СПРАЙС | Муфта ППР Д25 | шт | 30,00 | 9,31 | -- | 279 | -- | -- | -- |
| 395. | СПРАЙС | Муфта ППР Д32 | шт | 30,00 | 14,39 | -- | 432 | -- | -- | -- |
| 396. | СПРАЙС | Полуотвод ППР д20 | шт | 20,00 | 8,75 | -- | 175 | -- | -- | -- |
| 397. | СПРАЙС | Полуотвод ППР д25 | шт | 10,00 | 14,39 | -- | 144 | -- | -- | -- |
| 398. | СПРАЙС | Полуотвод ППР д32 | шт | 10,00 | 21,72 | -- | 217 | -- | -- | -- |
| 399. | СПРАЙС | Тройник ППР д32х25х32 | шт | 14,00 | 24,55 | -- | 344 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 400. | СПРАЙС | Тройник ППР д32х20х32 | шт | 12,00 | 22,57 | -- | 271 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 401. | СПРАЙС | Тройник ППР д25х25х25 | шт | 16,00 | 17,49 | -- | 280 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 402. | СПРАЙС | Тройник ППР д20х20х20 | шт | 40,00 | 10,72 | -- | 429 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 403. | СПРАЙС | Тройник ППР д25х20х25 | шт | 20,00 | 16,65 | -- | 333 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 404. | СПРАЙС | Переход ППР д32х25 | шт | 16,00 | 14,39 | -- | 230 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 405. | СПРАЙС | Переход ППР д32х20 | шт | 14,00 | 12,98 | -- | 182 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 406. | СПРАЙС | Переход ППР д25х20 | шт | 20,00 | 8,75 | -- | 175 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 407. | СПРАЙС | Клипсы ППР д20 | шт | 120,00 | 4,23 | -- | 508 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 408. | СПРАЙС | Клипсы ППР д25 | шт | 40,00 | 5,08 | -- | 203 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 409. | СПРАЙС | Клипсы ППР д32 | шт | 30,00 | 7,34 | -- | 220 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 410. | СПРАЙС | Хомут металлический д20 | шт | 40,00 | 40,63 | -- | 1625 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 411. | СПРАЙС | Хомут металлический д25 | шт | 30,00 | 41,19 | -- | 1236 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 412. | СПРАЙС | Хомут металлический д32 | шт | 20,00 | 44,29 | -- | 886 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413. | СПРАЙС | Цанга М8 | шт | 100,00 | 4,80 / -- | -- / -- | 480 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 414. | СПРАЙС | Шпилька М8 | шт | 24,00 | 37,24 / -- | -- / -- | 894 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 415. | СПРАЙС | Трубчатая изоляция для стальных труб д 89 | м | 23,00 | 248,28 / -- | -- / -- | 5710 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 416. | СПРАЙС | Трубчатая изоляция для стальных труб д 50 | м | 28,00 | 122,73 / -- | -- / -- | 3436 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 417. | СПРАЙС | Трубчатая изоляция для ППР труб д 20 | м | 93,00 | 23,98 / -- | -- / -- | 2230 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 418. | СПРАЙС | Трубчатая изоляция для ППР труб д 25 | м | 76,00 | 27,65 / -- | -- / -- | 2101 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 419. | СПРАЙС | Трубчатая изоляция для ППР труб д 32 | м | 82,00 | 33,57 / -- | -- / -- | 2753 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 420. | СПРАЙС | Лента черная для изоляции K-FLEX | шт | 40,00 | 262,38 / -- | -- / -- | 10495 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 421. | СПРАЙС | Дюбель-нагель 6х40 | шт | 400,00 | 0,85 / -- | -- / -- | 339 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 422. | СПРАЙС | Труба канализационная п/э д100 L-2000 | м | 52,00 | 272,26 / -- | -- / -- | 14157 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 423. | СПРАЙС | Труба канализационная п/э д50 L-2000 | м | 32,00 | 129,78 / -- | -- / -- | 4153 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 424. | СПРАЙС | Попрубок п/э д100 L-500 | шт | 10,00 | 93,10 / -- | -- / -- | 931 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 425. | СПРАЙС | Попрубок п/э д50 L-500 | шт | 10,00 | 47,96 / -- | -- / -- | 480 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426. | СПРАЙС | Трап д100 пластмасс | шт | 6,00 | 324,45 | -- | 1947 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 427. | СПРАЙС | Прочистка п/э д100 ревизия | шт | 3,00 | 189,03 | -- | 567 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 428. | СПРАЙС | Унитаз со сливным бочком | комп | 17,00 | 3724,15 | -- | 63311 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 429. | СПРАЙС | Раковина со сифоном | комп | 10,00 | 2172,42 | -- | 21724 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 430. | СПРАЙС | Поддон душевой с сифоном | шт | 1,00 | 2214,74 | -- | 2215 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 431. | СПРАЙС | Смеситель душевой | шт | 1,00 | 1664,58 | -- | 1665 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 432. | СПРАЙС | Смеситель раковины | шт | 10,00 | 1354,24 | -- | 13542 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 433. | СПРАЙС | Крепление унитаза | шт | 17,00 | 21,16 | -- | 360 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 434. | СПРАЙС | Крепление раковины | шт | 10,00 | 33,86 | -- | 339 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 435. | СПРАЙС | Смеситель настенный | шт | 6,00 | 1184,96 | -- | 7110 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 436. | СПРАЙС | Силикон белый | шт | 12,00 | 244,04 | -- | 2929 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 437. | СПРАЙС | Хомут металлический д100 | шт | 40,00 | 126,11 | -- | 5045 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 438. | СПРАЙС | Хомут металлический д40 | шт | 24,00 | 50,78 | -- | 1219 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 439. | СПРАЙС | Канти М8 | шт | 60,00 | 4,80 | -- | 288 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 440. | СПРАЙС | Канти М10 | шт | 60,00 | 7,34 | -- | 440 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 441. | СПРАЙС | Шпилька М8 | шт | 20,00 | 37,24 | -- | 745 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 442. | СПРАЙС | Шпилька М10 | шт | 16,00 | 59,25 | -- | 948 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 443. | СПРАЙС | Дюбель-гвоздь 6х40 | шт | 200,00 | 0,85 | -- | 169 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 444. | СПРАЙС | Клипсы ППР д100 | шт | 20,00 | 36,68 | -- | 734 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 445. | СПРАЙС | Клипсы ППР д50 | шт | 20,00 | 15,52 | -- | 310 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 446. | СПРАЙС | Тройник п/э д100х100х100 прямой | шт | 15,00 | 126,96 | -- | 1904 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 447. | СПРАЙС | Тройник п/э д100х50х100 прямой | шт | 7,00 | 80,41 | -- | 563 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 448. | СПРАЙС | Тройник п/э д50х50х50 прямой | шт | 14,00 | 53,61 | -- | 750 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 449. | СПРАЙС | Полуотвод п/э д100 | шт | 18,00 | 70,53 | -- | 1270 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 450. | СПРАЙС | Полуотвод п/э д50 | шт | 24,00 | 22,57 | -- | 542 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 451. | СПРАЙС | Муфта п/э д100 | шт | 16,00 | 73,35 | -- | 1174 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 452. | СПРАЙС | Муфта п/э д50 | шт | 14,00 | 25,39 | -- | 355 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453. | СПРАЙС | Отвод 90 п/э д100 | шт | 8,00 | 107,21 | -- | 858 | -- | -- | -- |
| 454. | СПРАЙС | Отвод 90 п/э д50 | шт | 14,00 | 33,86 | -- | 474 | -- | -- | -- |
| 455. | СПРАЙС | Переход п/э 100х50 | шт | 6,00 | 55,02 | -- | 330 | -- | -- | -- |
| 456. | СПРАЙС | Тройник п/э косой д100 | шт | 6,00 | 167,87 | -- | 1007 | -- | -- | -- |
| 457. | СПРАЙС | Тройник п/э косой д50 | шт | 10,00 | 56,43 | -- | 564 | -- | -- | -- |
| 458. | СПРАЙС | Бур для бетона М6 | шт | 5,00 | 84,64 | -- | 423 | -- | -- | -- |
| 459. | СПРАЙС | Бур для бетона М8 | шт | 5,00 | 84,64 | -- | 423 | -- | -- | -- |
| 460. | СПРАЙС | Бур для бетона М10 | шт | 5,00 | 84,64 | -- | 423 | -- | -- | -- |
| 463. | СПРАЙС | Заглушка [illegible] | шт | [illegible] | [illegible] | -- | [illegible] | -- | -- | -- |
| 464. | СПРАЙС | ЩО | шт | 21,00 | 2821,33 | -- | 59248 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453. | СПРАЙС | Отвод 90 п/э д100 | шт | 8,00 | 107,21 | -- | 858 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 454. | СПРАЙС | Отвод 90 п/э д50 | шт | 14,00 | 33,86 | -- | 474 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 455. | СПРАЙС | Переход п/э 100х50 | шт | 6,00 | 55,02 | -- | 330 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 456. | СПРАЙС | Тройник п/э косой д100 | шт | 6,00 | 167,87 | -- | 1007 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 457. | СПРАЙС | Тройник п/э косой д50 | шт | 10,00 | 56,43 | -- | 564 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 458. | СПРАЙС | Бур для бетона М6 | шт | 5,00 | 84,64 | -- | 423 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 459. | СПРАЙС | Бур для бетона М8 | шт | 5,00 | 84,64 | -- | 423 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 460. | СПРАЙС | Бур для бетона М10 | шт | 5,00 | 84,64 | -- | 423 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 461. | СПРАЙС | Диск отрезной д125 для металла | шт | 20,00 | 56,43 | -- | 1129 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 462. | СПРАЙС | Заглушка п/э д100 | шт | 20,00 | 39,50 | -- | 790 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 463. | СПРАЙС | Заглушка п/э д50 | шт | 20,00 | 22,57 | -- | 451 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 464. | СПРАЙС | ЩО | шт | 2,00 | 5473,37 | -- | 10947 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 465. | СПРАЙС | ШРН-ВК | шт | 21,00 | 2821,33 | -- | 59248 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466. | СПРАЙС | Кабеля силовые ВВГнг | м | 20,00 | 118,50 / -- | -- / -- | 2370 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 467. | СПРАЙС | Кабеля силовые ВВГнг 3х1,5 | м | 1100,00 | 45,14 / -- | -- / -- | 49655 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 468. | СПРАЙС | Кабеля силовые ВВГнг 3х2,5 | м | 1400,00 | 67,71 / -- | -- / -- | 94797 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 469. | СПРАЙС | Кабельный канал | м | 30,00 | 62,07 / -- | -- / -- | 1862 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 470. | СПРАЙС | Розетки | шт | 75,00 | 172,10 / -- | -- / -- | 12908 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 471. | СПРАЙС | Выключатели | шт | 46,00 | 119,91 / -- | -- / -- | 5516 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 472. | СПРАЙС | Светильники | шт | 120,00 | 1749,22 / -- | -- / -- | 209907 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 473. | СПРАЙС | Подрозетники | шт | 121,00 | 8,46 / -- | -- / -- | 1024 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 474. | СПРАЙС | Распредкоробки | шт | 121,00 | 26,80 / -- | -- / -- | 3243 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 475. | СПРАЙС | Двери пожарного щита | шт | 4,00 | 3385,59 / -- | -- / -- | 13542 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 476. | СПРАЙС | Пожарный щит | шт | 1,00 | 5642,65 / -- | -- / -- | 5643 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / 4625788 |
| | | Итого по разделу: Неучтенные материалы | | | | | 11731166 / 3934823 | 163945 / 49673 | | 11932 / 270 |
| | | ИТОГО: | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

==========

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 583391 |
| На общестроительные работы | 3132406 |
| На металломонтажные работы | 63895 |
| На сантехнические работы | 340605 |
| Всего накладных расходов: | 4120303 |
| Итого с накладными | 15851472 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 951092 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 16802560 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 16869771 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 17037797 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,92774 | 49882266 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 997645 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 50879911 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 6105589 |
| Итого с НДС | 56985500 |

Заказчик: Подрядчик:

090817

Тлеубаев Е.И

Комендант УК № 5 С. Калиев Наурузбаева С.К.