Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района**

Инженер: **ТОО "Ер-гарант-инжиниринг"**

Генподрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**

Форма №3-КС

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: **"Строительство детского сада на 75 мест в селе Каргалы Отырарского района ЮКО"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
от 17.03.2015г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года. НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	55020231	5895025	5496800	15006085	-	-	-	-	-	1607795	15006085
Инжиниринговые услуги					-	-	-	-	-		
Авторский надзор					-	-	-	-	-		
Всего по стройке	**55020231**	**5895025**	**5496800**	15006085	-	-	-	-	-	**1607795**	**15006085**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района

_____ Ә.С.Мұса

Заведующий сектора отдела строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района

_____ М.Есінбек

Инженер:

Директор ТОО "Ер-гарант-инжиниринг"

_____ Е.Ж.Торе

Подрядчик:

Директор ТОО "Шымкентқұрылыс"

_____ Т.Тынысбаев

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за март 2015 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района**
Инженер: **ТОО "Ер-гарант-инжиниринг"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Приложение №2 от 26.01.2015г. к договору №20 от 29.09.2014 года

Наименование объекта: **"Строительство детского сада на 75 мест в селе Каргалы Отырарского района ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих манины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы.								
		ПОЛЫ(АС-20)								
		УЗЕЛ 55-189,27м2								
152	Е0111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	189,27	258,92	9,95	49006	1883	13023	0,36	67
		м2		52,20	3,74	9880	708	123	0,02	3
		УЗЕЛ 346-86,86м2								
156	Е0111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	86,86	258,92	9,95	22490	864	5977	0,36	31
		м2		52,20	3,74	4534	325	123	0,02	2
157	Е0111-4-1 11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике 1 слой	86,86	223,97	18,42	19454	1600	9921	0,42	36
		м2		85,95	6,91	7466	600	123	0,03	3
158	С11011-169 1-1-169	Изол	97,2832	126,00	--	12258	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	86,86	258,92	9,95	22490	864	5977	0,36	31
		м2		52,20	3,74	4534	325	123	0,02	2
		УЗЕЛ 346-7,64м2								

162	Е0111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,64	258,92	9,95	1978	76	526	0,36	3
		м2		52,20	3,74	399	29	123	0,02	--
163	Е0111-4-1 11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике 1 слой	7,64	223,97	18,42	1711	141	873	0,42	3
		м2		85,95	6,91	657	53	123	0,03	--
164	С11011-169 1-1-169	Изол	8,5568	126,00	--	1078	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,64	258,92	9,95	1978	76	526	0,36	3
		м2		52,20	3,74	399	29	123	0,02	--
УЗЕЛ 430-36,03м2										
168	Е0111-35-3 11-35-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	36,03	126,74	4,86	4566	175	3581	0,50	18
		м2		78,98	1,82	2846	66	123	0,01	--
169	С11011-575 1-1-575	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства, мягкие, марка М-1, толщина 16 мм	0,03603	213900,00	--	7707	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0111-4-1 11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике 1 слой	36,03	223,97	18,42	8070	664	4115	0,42	15
		м2		85,95	6,91	3097	249	123	0,03	1
171	С11011-479 1-1-479	ПЕРГАМИН П-350	40,3536	64,00	--	2583	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36,03	258,92	9,95	9329	358	2479	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1881	135	123	0,02	1
173	Е0111-11-2 11-11-2 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	36,03	316,02	6,03	11386	217	351	0,04	1
		м2		5,67	2,25	204	81	123	0,01	--
УЗЕЛ 651-189,64м2										
176	Е0111-8-3 11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	6,6374	4512,36	261,86	29950	1738	4886	3,44	23
		м3		499,50	99,00	3315	657	123	0,48	3

177	Е0111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)								
			189,64	258,92	9,95	49102	1887	13048	0,36	68
		м2		52,20	3,74	9899	709	123	0,02	3
178	Е0111-11-2 11-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			189,64	140,45	2,68	26635	508	821	0,02	3
		м2		2,52	1,00	478	190	123	--	1
				ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(АС-20)						
				ПОТОЛОК						
182	Е0115-64-2 15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка								
			463,41	125,81	1,42	58302	658	34971	0,45	209
		м2		71,33	0,54	33055	250	105	--	1
183	Е0115-79-10 15-79-10	Отделка потолков, АЛИНЕКС								
			463,41	301,00	2,39	139486	1108	73333	0,69	321
		м2		149,81	0,90	69423	417	105	--	2
186	Е0115-61-4 15-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхнос тей цементно-известковым или цементным раствором п о камню и бетону потолков								
			19,13	171,50	4,07	3281	78	2817	0,75	14
		м2		139,28	0,97	2664	19	105	0,05	1
				СТЕНЫ						
188	Е0115-61-3 15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			1373,6	309,82	4,07	425572	5584	197088	0,74	1016
		м2		135,68	0,97	186370	1332	105	0,05	71
189	Е0115-79-6 15-79-6	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС								
			1295,5	244,17	2,26	316322	2928	138163	0,49	630
		м2		100,71	0,86	130470	1114	105	--	5
193	Е0115-61-1 15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен ПОД ПЛИТУ								
			164	248,91	3,39	40821	555	20271	0,65	107
		м2		117,00	0,72	19188	118	105	0,05	8
194	Е0115-17-1 15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			164	1036,26	2,10	169947	344	57479	2,00	328
		м2		333,00	0,79	54612	130	105	--	1

		СТЕНЫ								
200	Е0115-61-3 15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			1099.8	309,82	4,07	340742	4471	157802	0,74	814
		м2		135,68	0,97	149221	1067	105	0,05	57
378	Е0112-15-1 12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ТОЛЬЮ								
			84	28,19	1,19	2368	100	2744	0,16	13
		м2		27,00	0,45	2268	38	119	--	--
379	С11011-980 1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350								
			92,4	84,00	--	7762	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
380	Е0112-15-3 12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой РУБЕРОИД								
			540	78,58	0,99	42433	535	7692	0,07	37
		м2		11,59	0,38	6259	205	119	--	1
381	Е0112-17-1 12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(30мм) М100								
			540	204,04	15,94	110183	8608	26096	0,24	131
		м2		34,65	5,96	18711	3218	119	0,03	16
382	Е0112-17-2 12-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек М100								
			540	93,71	2,10	50606	1134	1542	0,01	7
		м2		1,65	0,75	891	405	119	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1989594	37155			3943
			Тенге			722720	12467			186
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1989594				
	Материалы -		Тенге			298617				
	Всего заработная плата -		Тенге				735187			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31387				
	Местные материалы -		Тенге			899716				
		Накладные расходы -	Тенге			786100				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							393
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				117915			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2942236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4522
		Сметная заработная плата -	Тенге				853102			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2942236				

Локальная смета 6-1. Наружные сети водопровода и канализации.

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	511,7914	22,04	20,73	11280	10610	3481	0,01	5
		м3		1,31	5,70	670	2918	97	0,02	10
2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	15,8286	200,88	--	3180	--	3593	1,42	22
		м3		200,88	--	3180	--	113	--	--
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	511,7914	5,55	5,55	2843	2843	895	--	--
		м3		--	1,80	--	923	97	0,01	4
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	15,8286	122,18	--	1934	--	2185	0,89	14
		м3		122,18	--	1934	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	527,62	21,55	4,52	11368	2383	8716	0,11	57
		м3		17,03	--	8985	--	97	--	--
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ,В1								
6	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0647	58881,69	25695,31	3810	1662	3355	194,00	13
		км		33075,00	6813,45	2140	441	130	26,38	2
7	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	65,347	468,00	--	30582	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0107	51202,26	20326,01	548	217	503	179,00	2
		км		30825,00	5353,43	330	57	130	20,64	--
9	С130804-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3.8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10,807	163,00	--	1762	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм								
			0,0987	47611,09	17877,09	4699	1764	4414	173,00	17
		км		29700,00	4698,68	2931	464	130	18,10	2
11	С130804-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			94,031	49,00	--	4608	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			5,656	30,00	--	170	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0123-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 400 мм (ФУТЛЯР)								
			0,016	1270480,29	42950,86	20328	687	2746	691,60	11
		км		115953,75	16082,99	1855	257	130	78,55	1
14	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм (ФУТЛЯР)								
			0,0162	815398,71	28043,08	13209	454	1989	499,00	8
		км		83961,00	10500,76	1360	170	130	51,29	1
15	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм								
			0,004	511141,41	19866,96	2045	79	368	375,00	2
		км		63306,00	7440,75	253	30	130	36,34	--
16	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм								
			0,1374	14686,81	398,18	2018	55	1233	42,10	6
		т		6750,00	150,75	927	21	130	0,74	--
17	СПрайс-лист	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ Д-100/100								
			2	15505,66	--	31011	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников								
			4	440,21	332,43	1761	1330	984	0,61	2
		шт		102,38	86,87	410	347	130	0,33	1
19	С130804-2871	Тройник полиэтиленовый литой переходно й 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			2	2363,00	--	4726	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

20	С130804-2870	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63x32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1273,00	--	1273	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-2230	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 32X1/2 СТ РК ГОСТР 52134-2010	1	150,00	--	150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
23	С130804-3278	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	241,00	--	241	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С130804-3274	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	205,00	--	205	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С130804-1331	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 25X20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	80,00	--	80	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
27	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
29	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм									
				4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
			фланец		126,00	--	504	--	130	--	--
31	С130809-56	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80									
				4	844,00	--	3376	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКИ									
				4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
			шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
33	С130804-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				4	552,00	--	2208	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм									
				1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	--
			фланец		63,00	--	63	--	130	--	--
35	С130809-53	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80									
				1	465,00	--	465	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКИ									
				1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
			шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
37	С130804-3376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				1	244,00	--	244	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм									
				4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
			1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
39	С130901-9	Вентили полипропиленовые, Dy 32 мм									
				1	499,00	--	499	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

40	С130901-8	Вентили полипропиленовые, Dy 25 мм	2	403,00	--	806	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С130901-7	Вентили полипропиленовые, Dy 20 мм	1	313,00	--	313	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ПЕРЕХОД	0,002	121294,13	49389,75	243	99	212	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	126	37	130	91,12	--
43	С130804-50	Переход, Dy 100x50 мм	0,2	1220,00	--	244	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
45	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,муфт	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
46	С130804-2074	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 50X1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	615,00	--	615	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--
48	С130809-53	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	465,00	--	930	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	С11051-121 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Пожарный указательный знак	0,02	41200,00	--	824	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-38-3	Врезка в полиэтиленовый трубопровод диам. 110 мм	1	852,33	180,25	852	180	603	2,01	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	130	0,33	--

		Вскрытие и восстановление покрытий								
51	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	1,35	66,75	51,25	90	69	45	0,12	--
		м3		15,50	9,62	21	13	133	0,04	--
52	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,36	408,11	169,61	147	61	116	1,55	1
		м3		238,50	4,07	86	1	133	0,01	--
53	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	4,5	226,35	12,65	1019	57	43	0,02	--
		м2		3,56	3,63	16	16	133	0,01	--
54	Е0127-21-2 т.ч. п1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	4,5	52,45	--	236	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	4,5	192,23	11,84	865	53	52	0,04	--
		м2		5,51	3,11	25	14	133	0,01	--
56	Е0127-21-3 т.ч. п1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	4,5	87,42	--	393	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4,5	423,20	15,35	1904	69	66	0,03	--
		м2		5,94	5,06	27	23	133	0,02	--
58	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотнтых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4,5	553,89	15,35	2493	69	66	0,03	--
		м2		5,94	5,06	27	23	133	0,02	--
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-3шт								
59	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах из БЕТОНА В15	4,41	8233,38	1879,87	36309	8290	11317	8,86	39
		м3		1435,50	538,43	6331	2374	130	2,06	9

60	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В15 круглые								
		м3	1,95	32800,00	--	63960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
		м3	1,95	134,00	--	261	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
		м3	1,95	250,00	--	488	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм								
		м	5,34	8530,00	--	45550	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
64	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6								
		шт	3	1100,00	--	3300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
65	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КС7,3								
		шт	3	2530,00	--	7590	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
66	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99								
		комплект	3	8060,00	--	24180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
67	С11011-773	Скобы ходовые								
		шт	18	221,00	--	3978	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

68	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см								
			16	234,38	17,83	3750	285	244	0,04	1
		м2		6,41	5,07	103	81	133	0,02	--
69	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см								
			16	15,17	5,88	243	94	184	0,05	1
		м2		7,02	1,65	112	26	133	0,01	--
70	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
			168,5	11,13	--	1875	--	2306	0,05	8
		м		10,69	--	1801	--	128	--	--
71	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм								
			0,1685	8097,13	--	1364	--	1760	51,50	9
		км		8032,50	--	1353	--	130	--	--
72	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
			0,32	10620,35	95,97	3399	31	271	4,90	2
		м3		771,75	36,25	247	12	105	0,18	--
73	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			4,8	200,00	--	960	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами								
			16	20,14	0,23	322	4	288	0,12	2
		шт		19,91	0,09	319	1	90	--	--
75	С11011-2105 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	Анкерный болт стальной с рубашкой подгайку М20 мм								
			16	54,22	--	868	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			2	21,80	0,05	44	--	10	0,03	--
		м2		5,81	0,02	12	--	90	--	--
77	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710								
			4	70,08	0,12	280	--	10	0,01	--
		м2		2,77	0,05	11	--	90	--	--

78	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм								
			0,0719	78245,00	36133,62	5626	2598	4810	247,00	18
		км		41850,00	9612,90	3009	691	130	37,30	3
79	С130804-861	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			72,619	650,00	--	47202	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0123-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 400 мм(ФУТЛЯР)								
			0,0045	1270480,29	42950,86	5717	193	772	691,60	3
		км		115953,75	16082,99	522	72	130	78,55	--
					КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,0м-3шт					
81	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах из БЕТОНА В15								
			1,77	9926,88	2308,84	17571	4087	7250	13,87	25
		м3		2286,00	864,68	4046	1530	130	4,22	7
82	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В15 круглые								
			0,84	32800,00	--	27552	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	С143001-46	Надбавка или скидка к сметнойстоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
			0,84	134,00	--	113	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	С143001-45	Надбавка или скидка к сметнойстоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
			0,84	250,00	--	210	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм								
			2,67	5330,00	--	14231	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

86	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6								
		шт	3	1100,00	--	3300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
87	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КС7,3								
		шт	3	2530,00	--	7590	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
88	С11011-773	Скобы ходовые								
		шт	6	221,00	--	1326	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
89	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99								
		комплект	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
90	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99								
		комплект	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
91	Е0108-41-1	Кирпичная кладка								
		м3	0,014	8631,63	379,78	121	5	34	11,90	--
				1935,00	141,75	27	2	118	0,70	--
				ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-2шт						
92	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах из БЕТОНА В15								
		м3	2,24	8233,38	1879,87	18443	4211	5748	8,86	20
				1435,50	538,43	3216	1206	130	2,06	5
93	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В15 круглые								
		м3	1,3	32800,00	--	42640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

94	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,3	134,00	--	174	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,3	250,00	--	325	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,78	8530,00	--	15183	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6	2	1100,00	--	2200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КС7,3	2	2530,00	--	5060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
100	С11011-773	Скобы ходовые	10	221,00	--	2210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0108-41-1	Кирпичная кладка	0,056	8631,63	379,78	483	21	137	11,90	1
		м3		1935,00	141,75	108	8	118	0,70	--
102	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	21,4	234,38	17,83	5016	381	327	0,04	1
		м2		6,41	5,07	137	108	133	0,02	--

103	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см								
			21.4	15.17	5.88	325	126	247	0.05	1
		м2		7.02	1.65	150	35	133	0.01	--
104	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм								
			71.9	11.76	--	845	--	984	0.05	4
		м		10.69	--	769	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			674275	45210			312
			Тенге			50901	12530			49
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			94065				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94065				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5644				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			99709				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			456868				
		Материалы -	Тенге			61376				
		Всего заработная плата -	Тенге				59462			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9206				
		Местные материалы -	Тенге			294242				
		Накладные расходы -	Тенге			71917				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10788			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31727				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			560512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							377
		Сметная заработная плата -	Тенге				70249			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			322				
		Всего заработная плата -	Тенге				320			
		Накладные расходы -	Тенге			288				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				363			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			123019				
		Материалы -	Тенге			780				
		Всего заработная плата -	Тенге				3650			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			118404				

	Местные материалы -		Тенге			91				
		Накладные расходы -	Тенге			4672				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				701			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7661				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			135352				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				4351			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**796219**				
Локальная смета 6-5. Пожарный резервуар.										
20	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм(5мм) ДНИЩЕ								
			62,72	121,68	9,38	7632	588	4038	0,24	15
		м2		48,83	3,51	3063	220	123	0,02	1
21	Е0111-4-6 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5								
			62,72	136,47	14,58	8560	914	4420	0,25	15
		м2		51,84	5,46	3251	342	123	0,03	2
22	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону ДНИЩЕ								
			62,72	367,64	3,58	23058	224	8282	0,73	46
		м2		124,88	0,88	7832	55	105	0,04	3
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов СТЕН								
			230,4	245,44	3,82	56549	880	10546	0,21	49
		м2		37,35	1,44	8605	332	118	0,01	2
24	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону СТЕНЫ								
			174,72	367,64	3,58	64233	625	23071	0,73	128
		м2		124,88	0,88	21819	154	105	0,04	8
25	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм(5мм) СТЕНЫ								
			174,72	121,68	9,38	21260	1639	11248	0,24	42
		м2		48,83	3,51	8532	613	123	0,02	3
26	Е0111-4-6 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующийслой толщиной 1 мм добавлять к графе 5								
			174,72	136,47	14,58	23845	2547	12314	0,25	43
		м2		51,84	5,46	9057	954	123	0,03	5
АРМИРОВАНИЕ ПЛИТЫ РЕЗЕРВУАРА										

27	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	18,42	11562,46	241,10	212981	4441	26566	8,06	148
		м3		1282,50	91,08	23624	1678	105	0,44	8
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	18,42	94,00	--	1731	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	18,42	310,00	--	5710	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм С-3	1,12416	67700,00	--	76106	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм КР-1	0,00896	67700,00	--	607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ФК-3,КР-1	0,02496	65000,00	--	1622	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2984	58700,00	--	17516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0732	62000,00	--	4538	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ7-3=2шт,КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ КЦО-1=1шт

35	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0.89 м /ГОСТ 8020-90/КЦ7-3-2шт	1.16	4020,00	--	4663	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1(1шт)	2	1100,00	--	2200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0123-24-1	Установка люков	2	8354,03	35,42	16708	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	418	27	130	0,07	--
				ЛЕСТНИЦА Л-1						
38	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,158	13711,47	5475,87	2166	865	938	28,90	5
		т		5040,00	1552,87	796	245	90	5,46	1
39	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,03456	54600,00	--	1887	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 Уголок 63х6 т	0,12116	154400,00	--	18707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,00228	154200,00	--	352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,58	21,80	0,05	100	--	24	0,03	--
		м2		5,81	0,02	27	--	90	--	--
43	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 В 2 СЛОЯ	9,16	24,84	0,02	228	--	34	0,02	--
		м2		4,16	--	38	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			572958	12797			494
			Тенге			87063	4621			32
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			551733				

		Материалы -	Тенге			112449				
		Всего заработная плата -	Тенге				90642			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102276				
		Местные материалы -	Тенге			238810				
		Накладные расходы -	Тенге			101124				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15169			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39171				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			692029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							571
		Сметная заработная плата -	Тенге				105811			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21225				
		Материалы -	Тенге			505				
		Всего заработная плата -	Тенге				1042			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19059				
		Накладные расходы -	Тенге			938				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				141			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1330				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1182			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			715521				

Локальная смета 6-3-1. Котельная.

ПРИЯМОК

31	Е0106-1-13	Устройство приямков из бетона В12,5	0,4	10987,55	95,97	4395	38	339	4,90	2
		м3		771,75	36,25	309	14	105	0,18	--
32	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм С-1,2	0,033596	65000,00	--	2184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм С-2	0,005664	65900,00	--	373	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0123-24-1	Установка люков	1	8354,03	35,42	8354	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--

СТЕНЫ

35	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен. фундаментов 1:2 -50 мм								
		м2	9.6	496.00 58.05	4.19 1.58	4762 557	40 15	675 118	0.38 0.01	4 --
36	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича М-100,на цементном растворе М-50								
		м3	31,17	6605.04 699,75	335.84 126.00	205879 21811	10468 3927	30372 118	4.54 0.61	142 19
37	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича/Исключить/								
		м2	82,026316	-38,93 -38,93	-- --	-3193 -3193	-- --	-3768 118	-0,22 --	-18 --
38	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
		м2	20,89	387,52 189,00	34,37 12,87	8095 3948	718 269	4976 118	1,21 0,06	25 1
				ПОДБЕТОНКА ПОД КОТЛЫ						
39	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения ИЗ БЕТОНА В12,5								
		м3	0,5	10851,41 634,50	257,71 91,69	5426 317	129 46	381 105	4,05 0,40	2 --
40	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм Над отверстиями								
		т	0,01264	61200,00 --	-- --	774 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ-10шт АС-11								
41	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона кл.в15								
		м3	0,45	16546,47 2202,75	367,51 138,83	7446 991	165 62	1106 105	13,10 0,68	6 --
42	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,03178	52400,00 --	-- --	1665 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,01586	50600,00 --	-- --	803 --	-- --	-- --	-- --	-- --
56	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке								
		м3	1,46	12259,07 1368,00	316,01 119,39	17898 1997	461 174	2280 105	8,25 0,58	12 1
57	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,0576	65000,00	--	3744	--	--	--	--

58	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т		--	--	--	--	--	--	--
				0,0037	67700,00	--	250	--	--	--	--
		БЕТОННЫЕ 740-27,85м2	т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем									
				27,85	53,38	2,62	1487	73	394	0,07	2
			м2		10,51	0,99	293	28	123	--	--
80	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7,5									
				2,228	10040,78	--	22371	--	1554	3,66	8
			м3		567,00	--	1263	--	123	--	--
81	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщино й 30 мм ИЗ БЕТОНА В15(20мм)									
				27,85	410,34	14,76	11428	411	1986	0,36	10
			м2		52,43	5,54	1460	154	123	0,03	1
82	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий(с 30мм до 20мм)Кл.в15									
				27,85	-98,56	-1,34	-2745	-37	-133	-0,02	-1
			м2		-3,38	-0,50	-94	-14	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				301395	12502			195
			Тенге				29869	4690			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				301395				
	Материалы -		Тенге				14784				
	Всего заработная плата -		Тенге					34559			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				9793				
	Местные материалы -		Тенге				234446				
		Накладные расходы -	Тенге				40453				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					6068			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				20511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				362358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата -	Тенге					40627			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**362358**				

Локальная смета 7-5. Ограждение.

1	У1-31-7	Ограда железобетонная решетчатая без цоко ля, высота 1,6 м, типа БЗБ, строительные работы		50	5958,14	381,83	297907	19092	49155	3,60	180

			м		585,75	116,47	29288	5823	140	0,57	28
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				297907	19092			180
			Тенге				29288	5823			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				297907				
		Материалы -	Тенге				249528				
		Всего заработная плата -	Тенге					35111			
		Накладные расходы -	Тенге				49155				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					7373			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				20824				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				367886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата -	Тенге					42484			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**367886**				
		Локальная смета 7-3. Покрытие.									
1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 с м(25см)	85	234,38	17,83	19922	1515	1298	0,04	4	
		м2		6,41	5,07	545	431	133	0,02	2	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			19922	1515			4	
			Тенге			545	431			2	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19922					
		Всего заработная плата -	Тенге				976				
		Местные материалы -	Тенге			17862					
		Накладные расходы -	Тенге			1298					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				195				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1273					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22493					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1170				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**22493**					
Всего, сметная стоимость СМР -									**5206713**		
Временные здания и сооружения			3,4%						177028		
Итого с временными									5383741		
Производства работ в зимнее время			0,7%						37686		
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%						21535		

Затраты на выслугу лет	1%						53837	
Итого в ценах 2001 года							5496800	
Пересчет в текущих ценах 2014 года	**2,38968**						**13135578**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						262712	
Сметная стоимость строительства							**13398290**	
Налог на добавленную стоимость	12%						1607795	
Итого с НДС							**15006085**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Ер-гарант-инжиниринг"

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"