Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района**

Инженер: **ТОО "Ер-гарант-инжиниринг"**

Генподрядчик: **ТОО "Шымкенткұрылыс"**

Форма №3-КС

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: **"Строительство детского сада на 75 мест в селе Каргалы Отырарского района ЮКО"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
от 16.06.2015г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	105627380	11317219	1971809	5031278	-		-	-	-	539066	5031278
Инжиниринговые услуги			-		-		-	-	-		
Авторский надзор			-		-		-	-	-		
Всего по стройке	**105627380**	**11317219**	**1971809**	**5031278**	-		-	-	-	**539066**	**5031278**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района

_____ Ә.С.Мұса

Заведующий сектора отдела строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района

_____ М.Есінбек

Инженер:

Директор ТОО "Ер-гарант-инжиниринг"

_____ Е.Т.Торе

Подрядчик:

Директор ТОО "Шымкенткұрылыс"

_____ А.Полатбеков

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за 16 июня 2015 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района**
Инженер: **ТОО "Ер-гарант-инжиниринг"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Приложение №2 от 26.01.2015г. к договору №20 от 29.09.2014 года

Наименование объекта: **"Строительство детского сада на 75 мест в селе Каргалы Отырарского района ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
		Локальная смета 6-2. Тепловые сети.						9	10	11
1	Е0122-35-1 22-35-1	Установка кранов диам. до 50 мм шт	2	242,08 144,00	6,95 2,25	484 288	14 5	380 130	0,88 0,01	2 --
2	С130904-160	Краны шаровые, DN 20 мм шт	2	2328,00 --	-- --	4656 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	Е0113-37-1 13-37-1	Оклейка рулонными мат ериалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой ИЗОЛ м2	70,8	495,96 186,75	5,38 2,25	35114 13222	381 159	12043 90	0,94 0,01	67 1
4	Е0113-37-2 13-37-2	Оклейка рулонными мат ериалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой ИЗОЛ м2	70,8	275,90 74,25	1,57 --	19533 5257	111 --	4731 90	0,40 --	28 --
5	С11031-156 1-3-156 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М-50	3,7	2340,00	--	8658	--	--	--	--

6	Е0113-37-1 13-37-1	Оклейка рулонными материал ами рубероидом в 1 слой Руберойд РМ-350	м3	40,4	--	--	--	--	--	--	--
					287,89	5,38	11631	217	6872	0,94	38
			м2		186,75	2,25	7545	91	90	0,01	--
7	Е0109-34-2 9-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,5 т	т	0,03766	9632,76	905,18	363	34	254	45,40	2
					7380,00	101,25	278	4	90	0,49	--
8	С12021-263 2-1-263	Опоры неподвижные	т	0,00222	107900,00	--	240	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
9	С12021-262 2-1-262	Опоры скользящие	т	0,03544	107900,00	--	3824	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-8-3 22-8-3	Укладка стальных водопров одных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытание м	км	0,118	70153,47	10674,97	8278	1260	8108	270,00	32
					48825,00	4032,00	5761	476	130	19,69	2
11	С130806-66 8-6-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	118,472	279,00	--	33054	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-8-1 22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 20 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	62566,88	6788,50	626	68	627	253,00	3
					45675,00	2565,00	457	26	130	12,52	--
13	С130806-7 8-6-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные водогазопроводные диаметром 20 мм	м	10	104,00	--	1040	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
54	Е0109-29-1 9-29-1	Монтаж лестниц прямолиней ных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,043	13711,47	5475,87	590	235	255	28,90	1
					5040,00	1552,87	217	67	90	5,46	--
55	С12021-267 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, ле стничные марши, пожарные лестницы		0,043	133700,00	--	5749	--	--	--	--

56	Е0113-16-6 13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	1,25	--	--	--	--	--	--	--
					21,80	0,05	27	--	7	0,03	--
					5,81	0,02	7	--	90	--	--
57	Е0113-26-6 13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,25	20,36	0,02	25	--	5	0,02	--
					4,16	--	5	--	90	--	--
58	Е0107-61-1 7-61-1	Устройство балок	м3	0,05	1986,57	564,43	99	28	53	3,33	--
					567,00	195,49	28	10	140	0,75	--
59	С143018-145 30-18-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 БАЛКИ-Б5	м3	0,05	24600,00	--	1230	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
60	Е0115-72-1 15-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2	26,5	367,64	3,58	9742	95	3499	0,73	19
					124,88	0,88	3309	23	105	0,04	1
61	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	40,62	245,44	3,82	9970	155	1859	0,21	9
					37,35	1,44	1517	58	118	0,01	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК1									
62	Е0106-1-1 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,3	9051,97	66,01	2716	20	70	1,35	--
					195,75	24,93	59	7	105	0,12	--
63	Е0123-13-3 23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	1,37	9926,88	2308,84	13600	3163	5611	13,87	19
					2286,00	864,68	3132	1185	130	4,22	6
64	С143018-24 30-18-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	0,28	32800,00	--	9184	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

65	С143018-37 30-18-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	3,83	10662,50	--	40837	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
66	С143018-40 30-18-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КС 7.3	1	1100,00	--	1100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0109-29-1 9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,038	13711,47	5475,87	521	208	225	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	192	59	90	5,46	--
68	С12021-267 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,038	133700,00	--	5081	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0113-16-6 13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,1	21,80	0,05	24	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
70	Е0113-26-6 13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,1	20,36	0,02	22	--	4	0,02	--
		м2		4,16	--	5	--	90	--	--
71	Е0123-24-1 23-24-1	Установка люков	1	8354,03	35,42	8354	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
72	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15	245,44	3,82	3682	57	687	0,21	3
		м2		37,35	1,44	560	22	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			240053	6083			225
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			42054	2205			12
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4656				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4656				
						279				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4935					
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			184937					
	Материалы -	Тенге			63850					
	Всего заработная плата -	Тенге				43443				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8658					
	Местные материалы -	Тенге			65456					
	Накладные расходы -	Тенге			44852					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6728				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13787					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			243576					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								255
	Сметная заработная плата -	Тенге				50171				
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16367					
	Материалы -	Тенге			310					
	Всего заработная плата -	Тенге				816				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14893					
	Накладные расходы -	Тенге			734					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				110				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1026					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18127					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								5
	Сметная заработная плата -	Тенге				926				
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34094					
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34094					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2046					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36139					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**302778**					

Локальная смета 6-3-1. Котельная.

		ОКОННЫЕ								
1	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	4,05	828,63	71,29	3356	289	1446	1,64	7
		м2		272,25	25,25	1103	102	120	0,10	--
2	С12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	0,45	6860,00	--	3087	--	--	--	--

			м2		--	--	--	--	--	--	--
3	С12061-14	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-15; ОС 15-12 для жилья	3,6	5390,00	--	19404	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-794	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными трехстворными переплетами для общественных зданий	2	1560,00	--	3120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0115-203-4	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон со спаренным переплетом	4,05	1057,75	3,98	4284	16	532	1,18	5
		м2		123,53	1,51	500	6	105	0,01	--
6	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2м	4,05	233,57	5,58	946	23	467	0,59	2
		м2		94,05	2,12	381	9	120	0,01	--
7	С12069-15	Доски подоконные, марка с ПД7-35 по ПД16-35, толщина 34 мм, шириной 350 мм	3,3	1000,00	--	3300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным	4,5	167,96	1,88	756	8	373	0,47	2
		м2		78,30	0,72	352	3	105	--	--
		ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ								
9	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	5,46	398,48	102,53	2176	560	1227	0,90	5
		м2		151,65	35,67	828	195	120	0,14	1
10	С12064-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-12ГТ	2,52	14500,00	--	36540	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250,00	--	12495	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--

			комплект		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение		2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ БЕТОННЫЕ 740-27,85м2									
14	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных		29,2425	30,29	0,22	886	6	669	0,10	3
			м		18,50	0,09	541	3	123	--	--
15	Е0115-165-8	Масляная окраска плинтусов цементных		2,785	173,10	1,88	482	5	231	0,47	1
			м2		78,30	0,72	218	2	105	--	--
16	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой		27,85	223,97	18,42	6238	513	3181	0,42	12
			м2		85,95	6,91	2394	192	123	0,03	1
17	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой		27,85	115,71	9,05	3222	252	1858	0,25	7
			м2		50,85	3,40	1416	95	123	0,02	--
18	С11011-169	Изол		55,7	126,00	--	7018	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 399-5м2 КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА									
19	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем		5	53,38	2,62	267	13	71	0,07	--
			м2		10,51	0,99	53	5	123	--	--
20	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7,5(80мм)		0,4	10040,78	--	4016	--	279	3,66	1
			м3		567,00	--	227	--	123	--	--
21	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		5	958,66	11,72	4793	59	1083	1,06	5
			м2		171,68	4,39	858	22	123	0,02	--
22	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных		5,25	30,29	0,22	159	1	120	0,10	1
			м		18,50	0,09	97	--	123	--	--

23	Е0115-165-8	Масляная окраска плинтусов цементных	0,5	173,10	1,88	87	1	41	0,47	--
		м2		78,30	0,72	39	--	105	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ПОТОЛКИ								
24	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	32,85	9,90	0,12	325	4	235	0,04	1
		м2		6,75	0,05	222	2	105	--	--
		СТЕНЫ								
25	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	125,3	193,86	2,00	24290	251	12350	0,57	71
		м2		93,60	0,27	11728	34	105	0,04	5
26	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке+ОТКОСЫ	130,28	16,44	0,12	2141	16	1885	0,09	12
		м2		13,73	0,05	1789	7	105	--	--
27	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	35	173,10	1,88	6058	66	2904	0,47	16
		м2		78,30	0,72	2741	25	105	--	--
28	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	27,2	1036,26	2,10	28186	57	9533	2,00	54
		м2		333,00	0,79	9058	21	105	--	--
29	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,98	618,63	6,33	3081	32	1648	1,79	9
		м2		312,75	2,39	1557	12	105	0,01	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
30	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ФАСАДА	70,39	254,12	1,96	17888	138	8082	0,61	43
		м2		108,90	0,45	7665	32	105	0,03	2
31	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая+ОТКОСЫ	75,37	10,56	0,90	796	68	558	0,04	3
		м2		6,71	0,34	506	26	105	--	--

32	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню ЦОКОЛЯ	м2	12,5	254,12	1,96	3177	24	1435	0,61	8
					108,90	0,45	1361	6	105	0,03	--
33	Е0115-53-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	4,98	108,77	0,60	542	3	301	0,32	2
					57,38	0,23	286	1	105	--	--
		КРЫЛЬЦО КР-1									
34	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских ИЗ БЕТОНА В7,5	м3	0,45	9142,82	100,65	4114	45	87	0,97	--
					146,25	38,03	66	17	105	0,19	--
35	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,00493	5239,08	327,33	26	2	10	11,60	--
					1890,00	123,75	9	1	105	0,60	--
36	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00493	41200,00	--	203	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ДЫМОВАЯ ТРУБА									
37	Е0109-61-4	Монтаж ДЫМОВОЙ ТРУБЫ	т	1,0359	24382,00	9149,12	25257	9478	12560	63,90	66
					11902,50	1568,93	12330	1625	90	7,58	8
38	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,54321	13010,10	1826,10	7067	992	6685	42,70	23
					8100,00	690,75	4400	375	140	3,37	2
39	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,54321	154200,00	--	83763	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
40	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	40	20,14	0,23	806	9	720	0,12	5
					19,91	0,09	796	4	90	--	--
41	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00272	149300,00	--	406	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

42	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0684	41008,57	2434,57	2805	167	3148	170,00	12
		т		31950,00	920,25	2185	63	140	4,49	--
43	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0684	44300,00	--	3030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 С НАРУЖИ	35,52	157,64	0,07	5599	2	88	0,01	--
		м2		2,72	0,02	97	1	90	--	--
		ОТТЯЖКИ								
45	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,09144	172169,94	1216,94	15743	111	819	31,40	3
		т		5940,00	459,00	543	42	140	2,25	--
46	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайкам и и шайбами	12	20,14	0,23	242	3	216	0,12	1
		шт		19,91	0,09	239	1	90	--	--
47	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00852	149300,00	--	1272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,09573	41008,57	2434,57	3926	233	4405	170,00	16
		т		31950,00	920,25	3059	88	140	4,49	--
49	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,09573	44300,00	--	4241	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 С НАРУЖИ	5,67	157,64	0,07	894	--	14	0,01	--
		м2		2,72	0,02	15	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			368249	13447			398
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69659	3016			21
			Тенге			258182				

Материалы -	Тенге			59922					
Всего заработная плата -	Тенге				57680				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			99856					
Местные материалы -	Тенге			38153					
Накладные расходы -	Тенге			65766					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								33
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9865				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19437					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			343385					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								372
Сметная заработная плата -	Тенге				67545				
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			110068					
Материалы -	Тенге			3450					
Всего заработная плата -	Тенге				14995				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			83763					
Накладные расходы -	Тенге			13496					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2024				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7414					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			130977					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								87
Сметная заработная плата -	Тенге				17019				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			474362					

Локальная смета 6-3-2. Котельная.

ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ

1	Е0116-15-1	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
2	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	4	313,00	--	1252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
		шт		126,00	--	126	--	128	--	--
4	С131101-90	Смесители для душа См-ВОРНШлА	1	1530,00	--	1530	--	--	--	--

			компл		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-15-1	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
6	С130904-2	Краны водоразборные, Dy 15 мм	шт	1	432,00	--	432	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водора зборной арматуре	м	2	59,31	--	119	--	151	0,34	1
					59,15	--	118	--	128	--	--
8	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	4	659,00	--	2636	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стал ьных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 2 5 мм	м	4	343,48	3,96	1374	16	275	0,30	1
					52,20	1,49	209	6	128	0,01	--
10	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стал ьных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 2 0 мм	м	8	264,48	3,96	2116	32	550	0,30	2
					52,20	1,49	418	12	128	0,01	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
11	Е0116-26-2	Установка счетчиков /во домеров/ диам. до 50 мм	1счетчик	1	382,37	36,99	382	37	288	1,22	1
					211,50	13,50	212	14	128	0,07	--
12	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльч атые ВСКМ 5/10Ч	шт	1	8320,00	--	8320	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
13	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым крано м	комплект	1	859,99	1,57	860	2	52	0,22	--
					40,56	--	41	--	128	--	--
14	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
					144,00	2,25	432	7	130	0,01	--

15	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижны м шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	7360,00	--	22080	--	--	--	--
		ш т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0116-15-1	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
17	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 н атяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным тр убопроводам диам. 50 мм	6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2
		фланец		63,00	--	378	--	130	--	--
19	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из угле родистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГО СТ 12816-80	6	202,00	--	1212	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-33-5	Установка стальных св арных фасонных частей диам. 100-250 мм ЗАГЛУШКИ	0,000069	121294,13	49389,75	8	3	7	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	4	1	130	91,12	--
21	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бе сшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 15х2,0 мм	1	181,00	--	181	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д иам. 15 мм	0,971	329,67	4,19	320	4	76	0,34	--
		м		59,85	1,58	58	2	128	0,01	--
23	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д иам. 50 мм	2,115	693,07	10,34	1466	22	219	0,43	1
		м		76,95	3,87	163	8	128	0,02	--
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ТЗ								

24	Е0116-15-1	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1	
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--	
25	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	1	313,00	--	313	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
26	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водосна бжения из напорных полиэтиленовых труб низкого дав ления среднего типа наружным диам. 20 мм	3	439,78	12,19	1319	37	1141	1,64	5	
		м		292,50	4,57	878	14	128	0,02	--	
27	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010	3	93,00	--	279	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
28	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водо разборной арматуре	0,5	59,31	--	30	--	38	0,34	--	
		м		59,15	--	30	--	128	--	--	
29	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	1	659,00	--	659	--	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	--	
		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ, К1									
30	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	460,28	21,53	460	22	455	1,95	2	
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--	
31	С131101-72	Умывальники керамические овальные с верх ней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном буты лочным латунным и выпуском, с выступающими установ очными поверхностями без спинки размером 550x420x1 50 мм	1	5680,00	--	5680	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
32	С131101-49	Пьедесталы для умывальников КЕРАМИЧЕСКИЕ	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	

33	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредствен но присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
34	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддо нов	1	12095,38	47,75	12095	48	354	1,55	2
		комплект		258,75	18,00	259	18	128	0,09	--
35	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из п олиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2	620,54	0,64	1241	1	273	0,58	1
		м		106,20	0,25	212	1	128	--	--
36	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	15	748,88	1,43	11233	21	1976	0,56	8
		м		102,38	0,54	1536	8	128	--	--
37	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отвод ов, колен, патрубков, переходов,ревизий	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
38	СПрайс-лист"JAKKO"	Ревизия из ПВХ д100	1	282,84	--	283	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс-лист"JAKKO"	Переходник из ПВХ д 100/50	1	71,36	--	71	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			94203	1091			44
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7725	342			1
		Материалы -	Тенге			1780				
		Всего заработная плата -	Тенге			292				
		Накладные расходы -	Тенге				1079			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1403				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				210			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3374				
		Сметная заработная плата -	Тенге							7
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1290			
						92423				

		Материалы -	Тенге			38272				
		Всего заработная плата -	Тенге				6988			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46823				
		Накладные расходы -	Тенге			8945				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1342			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6082				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			107450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				8330			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**110825**				

Локальная смета 7-3. Покрытие.

АСФАЛЬТОБЕТОНННОЕ ПОКРЫТИЕ тип-1-991м2

3	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ (6см)	241	437,42	15,35	105418	3700	3526	0,03	8
		м2		5,94	5,06	1432	1219	133	0,02	4
4	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	241	484,34	15,35	116725	3700	3526	0,03	8
		м2		5,94	5,06	1432	1219	133	0,02	4
5	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	442	244,15	6,63	107915	2931	64921	0,70	309
		м		108,68	1,76	48037	777	133	0,01	3
8	Е0127-56-2 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из ГПС на каждый 1 см изменения толщины исключать	170	-43,96	--	-7473	--	-375	-0,01	-2
		м2		-1,66	--	-282	--	133	--	--
10	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	170	121,94	49,85	20729	8475	19598	0,46	78
		м2		69,08	17,60	11744	2992	133	0,09	15

16	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	105	484,34	15,35	50855	1612	1536	0,03	4
		м2		5,94	5,06	624	531	133	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			394170	20417			404
			Тенге			62985	6739			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			394170				
		Материалы -	Тенге			10182				
		Всего заработная плата -	Тенге				69723			
		Местные материалы -	Тенге			300587				
		Накладные расходы -	Тенге			92732				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13910			46
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29214				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			516116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				83633			478
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			516116				

Локальная смета 2-1-1. Главный блок.

190	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1127	274,88	2,10	309790	2367	77888	0,39	440
		м2		65,03	0,79	73289	890	105	--	4
191	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1127	-37,86	-0,05	-42668	-56	-22708	-0,11	-123
		м2		-19,17	-0,02	-21605	-23	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			267122	2310			317
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51684	868			4
		Материалы -	Тенге			267122				
		Всего заработная плата -	Тенге			213127				
		Накладные расходы -	Тенге				52552			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			55180				28

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8277		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19338			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			341639			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				60829		349
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**341639**			
Всего, сметная стоимость СМР -								**1745720**	
Временные здания и сооружения			3,4%					59354	
Итого с временными								1805074	
Производства работ в зимнее время			0,7%					12636	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%					7220	
Затраты на выслугу лет			1%					18051	
Итого в ценах 2001 года								1842981	
Пересчет в текущих ценах 2014 года			**2,38968**					**4404130**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			2%					88083	
Сметная стоимость строительства								**4492213**	
Налог на добавленную стоимость			12%					539066	
Итого с НДС								**5031278**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Ер-гарант-инжиниринг"

_____

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

_____