Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақмола Құрылыс Материалдары»**

Наименование строительства и его адрес: **"Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нұр-Султан" (по районам Есиль и Сарыарка).**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
Заказчика	Исполнитель	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№476	03.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен - ную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочихь затрат. Не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	386 375 048								41 397 327	
В том числе: В текущем месяце	150 000 000	133 928 571							16 071 429	**150 000 000**

Заказчик:

Исполнитель:

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола Курылыс Материалдары»
Наименование объекта: Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан (по районам Есиль и Сарыарка)

Наименование объекта - ***Средний ремонт улицы Алматы на участке от проспекта Мангелик Ел до ул.Сауран***

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ИЮНЬ 2019 г.

Составлен(а) в ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
		ФРЕЗЕРОВАНИЕ 10 СМ									
1	1218-0101-1212 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм**	м2 покрытия	17897,54	165,61	163,37	2964035	2923882	--	243215	3463829
		НР - 72%; СП - 8%			2,24	16,63	40152	297646		256580	
2	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15км**	т	2577,24576	370,00	--	953581	--		--	1029867
		СП - 8%			--	--	--	--		76286	
3	1218-0101-1207 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм**	м2 покрытия	2990,38	266,06	259,10	795632	774812	--	90299	956806
		НР - 72%; СП - 8%			6,96	34,98	20820	104595		70874	
4	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15км**	т	430,61472	370,00	--	159327	--		--	172074
		СП - 8%			--	--	--	--		12746	
		РАЗБОРКА А/Б									
5	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	м3 конструкции	60,5	4019,28	1347,30	243166	81511	--	142618	416647
		НР - 72%; СП - 8%			2671,98	602,08	161655	36426		30863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	145,2	232,00	--	33686	--		--	36381
		СП - 8%			--	--	--	--		2695	
7	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км	т	145,2	370,00	--	53724	--		--	58022
		СП - 8%			--	--	--	--		4298	
8	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	22,6406934	18058,30	6906,98	408852	156379	--	272672	736046
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	252474	--		54522	
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	22,6406934	97334,42	2274,69	2203719	51501	2152218	29251	2411607
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	27084		178638	
10	1218-0101-1001 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	483,78	14845,68	1723,95	7182044	834014	6143749	344436	8128599
		НР - 72%; СП - 8%			422,26	566,59	204281	274103		602118	
11	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	10,0625304	18058,30	6906,98	181712	69502	--	121187	327131
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	112210	--		24232	
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	10,0625304	97334,42	2274,69	979431	22889	956542	13000	1071825
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	12037		79394	
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20. Устройство	м2 покрытия	19351,02	183,27	121,48	3546446	2350855	162985	1946743	5932644
		НР - 108%; СП - 8%			53,36	39,79	1032606	769934		439455	
14	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	19351,02	0,60	0,05	11577	1045	5000	5974	18956
		НР - 108%; СП - 8%			0,29	--	5532	--		1404	
15	СТ Прайс-лист	ЩМА-20 с полимер бутонал НС-98	т	2411,137092	26683,93	--	64338610	--	64338610	--	69485699
		СП - 8%			--	--	--	--		5147089	
16	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км	т	2411,137092	370,00	--	892121	--		--	963490
		СП - 8%			--	--	--	--		71370	
17	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	3,213873	18058,30	6906,98	58037	22198	--	38706	104483
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	35839	--		7739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,213873	97334,42	2274,69	312820	7311	305509	4152	342330
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	3845		25358	
19	1218-0101-1001 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	197,776	14845,68	1723,95	2936120	340956	2511651	140810	3323084
		НР - 72%; СП - 8%			422,26	566,59	83513	112057		246154	
20	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,428388	18058,30	6906,98	25794	9866	--	17203	46437
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	15928	--		3440	
21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,428388	97334,42	2274,69	139031	3249	135782	1845	152147
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	1709		11270	
22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих плотных м/з асфальтобетонных смесей. Устройство	м2 покрытия	2746,9	183,27	121,48	503422	333707	23135	276342	842146
		НР - 108%; СП - 8%			53,36	39,79	146580	109293		62381	
23	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих плотных м/з асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2746,9	0,60	0,05	1643	148	710	848	2691
		НР - 108%; СП - 8%			0,29	--	785	--		199	
24	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	342,26374	12753,00	--	4364889	--	4364889	--	4714081
		СП - 8%			--	--	--	--		349191	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				93289422	7983824	81100780	3689301	104737022
							2112375	1748728	--	7758296	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				64338610				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64338610				
		Сметная прибыль	Тенге				5147089				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				69485699				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28950812				
	Материалы		Тенге				12397284				
	Всего заработная плата		Тенге					3861103			
	Местные материалы		Тенге				4364889				
	Транспортные расходы		Тенге				2092440				
		Накладные расходы	Тенге				3689302				
		Сметная прибыль	Тенге				2611209				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35251323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2416
		Сметная заработная плата	Тенге					3861103			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				104737022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2416
		Сметная заработная плата	Тенге					3861103			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. СЪЕЗДЫ ИЗ САДИКА									
25	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	42,14	246,78 10,94	235,72 70,36	10399 461	9933 2965	5	2467 1029	13896
26	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т	73,745	370,00 --	-- --	27286 --	-- --		-- 2183	29469
27	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	21,07	21,76 --	21,76 9,37	458 --	458 197	--	142 48	649
28	2101-0701-0205 РСНБ РК 2015	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 800 СП - 8%	м3	21,07	3412,00 --	-- --	71891 --	-- --	71891	-- 5751	77642
29	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	13,846	1472,44 169,41	1300,79 310,72	20387 2346	18011 4302	30	7180 2205	29772
30	2101-0201-0709 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 0-40 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8%	м3	16,89212	2341,00 --	-- --	39544 --	-- --	39544	-- 3164	42708
31	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,66	6882,68 1036,15	2021,43 959,08	4543 684	1334 633	2525	1225 461	6229
32	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	22	1977,71 911,06	37,58 15,73	43510 20043	827 346	22640	22021 5242	70773
33	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	0,99	33106,00 --	-- --	32775 --	-- --	32775	-- 2622	35397
34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	11	929,71 331,57	24,03 3,45	10227 3647	264 38	6316	3427 1092	14746
35	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР - 108%; СП - 8%	т битума	0,06435	18058,30 11151,32	6906,98 --	1162 718	444 --	--	775 155	2092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,06435	97334,42	2274,69	6263	146	6117	83	6854
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	77		508	
37	1218-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	т смеси	9,24	14845,68	1723,95	137174	15929	117343	6579	155253
		НР - 72%; СП - 8%			422,26	566,59	3902	5235		11500	
38	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	0,06435	18058,30	6906,98	1162	444	--	775	2092
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	718	--		155	
39	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,06435	97334,42	2274,69	6263	146	6117	83	6854
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	77		508	
40	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих плотных м/з асфальтобетонных смесей. Устройство**	м2 покрытия	55	183,27	121,48	10080	6682	463	5533	16862
		НР - 108%; СП - 8%			53,36	39,79	2935	2188		1249	
41	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих плотных м/з асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	55	0,60	0,05	33	3	14	17	54
		НР - 108%; СП - 8%			0,29	--	16	--		4	
42	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	6,853	12753,00	--	87396	--	87396	--	94388
		СП - 8%			--	--	--	--		6992	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**510554**	**54623**	**393176**	**50307**	**605730**
							35469	**16059**	--	**44868**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**510554**				
	Материалы		Тенге				**161570**				
	Всего заработная плата		Тенге					**51528**			
	Местные материалы		Тенге				**231607**				
	Транспортные расходы		Тенге				**27286**				
		Накладные расходы	Тенге				**50306**				
		Сметная прибыль	Тенге				**44869**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**605729**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**51528**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**605729**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**51528**			

РАЗДЕЛ 3. СЪЕЗДЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1218-0101-1207 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	м2 покрытия	1056,7	266,06	259,10	281150	273793	--	31909	338103
		НР - 72%; СП - 8%			6,96	34,98	7357	36960		25045	
44	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15км	т	152,1648	370,00	--	56301	--		--	60805
		СП - 8%			--	--	--	--		4504	
45	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	6,9	4019,28	1347,30	27733	9296	--	16266	47518
		НР - 72%; СП - 8%			2671,98	602,08	18437	4154		3520	
46	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	16,56	232,00	--	3842	--		--	4149
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
47	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км	т	16,56	370,00	--	6127	--		--	6617
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
48	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,397799	18058,30	6906,98	25242	9655	--	16834	45442
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	15587	--		3366	
49	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,397799	97334,42	2274,69	136054	3180	132874	1806	148889
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	1672		11029	
50	1218-0101-1001 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	86,74	14845,68	1723,95	1287715	149536	1101552	61756	1457428
		НР - 72%; СП - 8%			422,26	566,59	36627	49146		107958	
51	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,621244	18058,30	6906,98	11219	4291	--	7482	20197
		НР - 108%; СП - 8%			11151,32	--	6928	--		1496	
52	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,621244	97334,42	2274,69	60468	1413	59055	803	66173
		НР - 108%; СП - 8%			--	1196,25	--	743		4902	
53	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих плотных м/з асфальтобетонных смесей. Устройство	м2 покрытия	1194,7	183,27	121,48	218952	145138	10063	120189	366272
		НР - 108%; СП - 8%			53,36	39,79	63751	47534		27131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих плотных м/з асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1194,7	0,60	0,05	715	65	308	369	1170
		НР - 108%; СП - 8%			0,29	--	342	--		87	
55	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	148,85962	12753,00	--	1898407	--	1898407	--	2050279
		СП - 8%			--	--	--	--		151873	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4013924	596365	3202259	257414	4613042
							149029	140210	--	341708	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4013924				
	Материалы		Тенге				1303853				
	Всего заработная плата		Тенге					289238			
	Местные материалы		Тенге				1898407				
	Транспортные расходы		Тенге				66270				
		Накладные расходы	Тенге				257412				
		Сметная прибыль	Тенге				341707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4613043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					289238			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4613043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					289238			
		РАЗДЕЛ 4. УСТРАНЕНИЕ ПУЧИН НА ПАРКОВОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ									
56	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	4,242	4019,28	1347,30	17050	5715	--	10000	29214
		НР - 72%; СП - 8%			2671,98	602,08	11335	2554		2164	
57	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	10,1808	232,00	--	2362	--		--	2551
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
58	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км	т	10,1808	370,00	--	3767	--		--	4068
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
59	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	32,83	246,78	235,72	8102	7739	4	1922	10826
		НР - 72%; СП - 8%			10,94	70,36	359	2310		802	
60	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км	т	57,4525	370,00	--	21257	--		--	22958
		СП - 8%			--	--	--	--		1701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,68	21,76	21,76	385	385	--	119	544
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,37	--	166		40	
62	2101-0701-0205 РСНБ РК 2015	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 800	м3	17,68	3412,00	--	60324	--	60324	--	65150
		СП - 8%			--	--	--	--		4826	
63	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,615	1472,44	1300,79	17102	15109	25	6023	24975
		НР - 108%; СП - 8%			169,41	310,72	1968	3609		1850	
64	2101-0201-0709 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 0-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	14,1703	2341,00	--	33173	--	33173	--	35826
		СП - 8%			--	--	--	--		2654	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				163522	28947	93526	18064	196112
							13661	8639	--	14527	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				163522				
	Материалы		Тенге				30				
	Всего заработная плата		Тенге					22300			
	Местные материалы		Тенге				93497				
	Транспортные расходы		Тенге				27386				
		Накладные расходы	Тенге				18064				
		Сметная прибыль	Тенге				14527				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				196112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					22300			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				196112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					22300			
		РАЗДЕЛ 5. БЕТОННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ									
65	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	247	902,34	--	222877	--	--	240707	500672
		НР - 108%; СП - 8%			902,34	--	222877	--		37087	
66	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	29,64	536,00	--	15887	--		--	17158
		СП - 8%			--	--	--	--		1271	
67	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	29,64	370,00	--	10967	--		--	11844
		СП - 8%			--	--	--	--		877	
68	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	14,326	1993,96	1184,12	28565	16964	--	12064	43880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			809,84	359,79	11602	5154		3250	
69	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	35,815	536,00	--	19197	--		--	20733
		СП - 8%			--	--	--	--		1536	
70	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	35,815	370,00	--	13252	--		--	14312
		СП - 8%			--	--	--	--		1060	
71	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)	м3 грунта	39,52	1976,44	--	78109	--	--	56238	145095
		НР - 72%; СП - 8%			1976,44	--	78109	--		10748	
72	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,52	634,57	--	25078	--	--	18056	46585
		НР - 72%; СП - 8%			634,57	--	25078	--		3451	
73	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	Тенге за 1 тонну	78,2496	370,00	--	28952	--		--	31269
		СП - 8%			--	--	--	--		2316	
74	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	247	1977,71	37,58	488494	9283	254178	247233	794585
		НР - 108%; СП - 8%			911,06	15,73	225033	3886		58858	
75	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	8,645	6882,68	2021,43	59501	17475	33068	16041	81585
		НР - 93%; СП - 8%			1036,15	959,08	8958	8291		6043	
76	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	11,115	33106,00	--	367973	--	367973	--	397411
		СП - 8%			--	--	--	--		29438	
77	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	37,05	929,71	24,03	34446	890	21271	11544	49669
		НР - 93%; СП - 8%			331,57	3,45	12285	128		3679	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1393298**	**44612**	**676490**	**601883**	**2154798**
							583941	**17460**	**--**	**159614**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1393298**				
	Материалы		Тенге				**308517**				
	Всего заработная плата		Тенге					**601401**			
	Местные материалы		Тенге				**367973**				
	Транспортные расходы		Тенге				**88255**				
		Накладные расходы	Тенге				**601884**				
		Сметная прибыль	Тенге				**159615**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2154797**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**552**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					601401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2154797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								552
		Сметная заработная плата	Тенге					601401			
		РАЗДЕЛ 6. ГРАНИТНЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ									
78	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	251	902,34	--	226487	--	--	244606	508780
		НР - 108%; СП - 8%			902,34	--	226487	--		37687	
79	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка**	т	50,2	536,00	--	26907	--		--	29060
		СП - 8%			--	--	--	--		2153	
80	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	50,2	370,00	--	18574	--		--	20060
		СП - 8%			--	--	--	--		1486	
81	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	м3 конструкции	14,558	1993,96	1184,12	29028	17238	--	12260	44591
		НР - 72%; СП - 8%			809,84	359,79	11790	5238		3303	
82	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка**	т	36,395	536,00	--	19508	--		--	21068
		СП - 8%			--	--	--	--		1561	
83	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	36,395	370,00	--	13466	--		--	14543
		СП - 8%			--	--	--	--		1077	
84	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)**	м3 грунта	40,16	1976,44	--	79374	--	--	57149	147445
		НР - 72%; СП - 8%			1976,44	--	79374	--		10922	
85	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	40,16	634,57	--	25484	--	--	18349	47340
		НР - 72%; СП - 8%			634,57	--	25484	--		3507	
86	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	Тенге за 1 тонну	79,5168	370,00	--	29421	--		--	31775
		СП - 8%			--	--	--	--		2354	
87	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	8,785	6882,68	2021,43	60464	17758	33603	16301	82907
		НР - 93%; СП - 8%			1036,15	959,08	9103	8425		6141	
88	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	251	2329,34	37,58	584665	9433	258294	346558	1005721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			1262,70	15,73	316938	3949		74498	
89	2104-0503-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из гранита марки 1 ГП ГОСТ 32018-2012	м	20	7598,00	--	151960	--	151960	--	164117
		СП - 8%			--	--	--	--		12157	
90	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	37,65	3939,06	163,35	148306	6150	108312	30281	192874
		НР - 84%; СП - 8%			898,91	58,57	33844	2205		14287	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1413644	50580	552169	725504	2310281
							703019	19818	--	171133	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1413644				
		Материалы	Тенге				400210				
		Всего заработная плата	Тенге					722836			
		Местные материалы	Тенге				151960				
		Транспортные расходы	Тенге				107876				
		Накладные расходы	Тенге				725504				
		Сметная прибыль	Тенге				171132				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2310280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								666
		Сметная заработная плата	Тенге					722836			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2310280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								666
		Сметная заработная плата	Тенге					722836			
		РАЗДЕЛ 7. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛЮКИ									
91	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	4,88	4019,28	1347,30	19614	6575	--	11504	33607
		НР - 72%; СП - 8%			2671,98	602,08	13039	2938		2489	
92	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	14,0544	536,00	--	7533	--		--	8136
		СП - 8%			--	--	--	--		603	
93	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км	т	14,0544	370,00	--	5200	--		--	5616
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
94	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	122	2238,22	--	273063	--	--	196605	507242
		НР - 72%; СП - 8%			2238,22	--	273063	--		37573	
95	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	4,08	536,00	--	2187	--		--	2362
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
96	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	4,08	370,00	--	1510	--		--	1630
		СП - 8%			--	--	--	--		121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка бетона для поднятия люков/Подготовка бетонная. Устройство	м3	19,52	22656,48	1372,03	442255	26782	386168	32227	512440
		НР - 91%; СП - 8%			1501,27	312,97	29305	6109		37958	
98	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки новые и существующие. Установка	шт.	122	2138,38	241,33	260882	29442	14748	229120	529202
		НР - 99%; СП - 8%			1776,16	120,84	216692	14742		39200	
99	2303-0101-0311 РСНБ РК 2015	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн ГОСТ 3634-99	комплект	34	63413,00	--	2156042	--	2156042	--	2328525
		СП - 8%			--	--	--	--		172483	
100	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном	м3	3,06464	25117,91	9,00	76977	28	63276	12853	97016
		НР - 94%; СП - 8%			4461,54	--	13673	--		7186	
101	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	30,6464	3939,06	163,35	120718	5006	88164	24648	156996
		НР - 84%; СП - 8%			898,91	58,57	27548	1795		11629	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3365981	67832	2708398	506957	4182772
							573320	25584	--	309833	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1209939				
		Материалы	Тенге				552357				
		Всего заработная плата	Тенге					598905			
		Транспортные расходы	Тенге				16430				
		Накладные расходы	Тенге				506956				
		Сметная прибыль	Тенге				137352				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1854247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								552
		Сметная заработная плата	Тенге					598905			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2156042				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2156042				
		Сметная прибыль	Тенге				172483				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2328525				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4182772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								552
		Сметная заработная плата	Тенге					598905			
		РАЗДЕЛ 8. ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ УЛИЦЫ									
102	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	3	4019,28	1347,30	12058	4042	--	7072	20660
		НР - 72%; СП - 8%			2671,98	602,08	8016	1806		1530	
103	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	7,2	536,00	--	3859	--		--	4168
		СП - 8%			--	--	--	--		309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза1.Расстояние перевозки 15 км	т	7,2	619,00	--	4457	--		--	4813
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
105	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1300,54	902,34	--	1173526	--	--	1267408	2636208
		НР - 108%; СП - 8%			902,34	--	1173526	--		195275	
106	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	52,0216	536,00	--	27884	--		--	30114
		СП - 8%			--	--	--	--		2231	
107	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	52,0216	1083,00	--	56339	--		--	60847
		СП - 8%			--	--	--	--		4507	
108	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	75,43132	1993,96	1184,12	150407	89320	--	63524	231045
		НР - 72%; СП - 8%			809,84	359,79	61087	27140		17114	
109	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	188,5783	536,00	--	101078	--		--	109164
		СП - 8%			--	--	--	--		8086	
110	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	188,5783	370,00	--	69774	--		--	75356
		СП - 8%			--	--	--	--		5582	
111	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	70,1	1976,44	--	138548	--	--	99755	257367
		НР - 72%; СП - 8%			1976,44	--	138548	--		19064	
112	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	16,0044	6882,68	2021,43	110153	32352	61218	29697	151038
		НР - 93%; СП - 8%			1036,15	959,08	16583	15349		11188	
113	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	800,22	1779,42	37,58	1423929	30074	664803	800975	2402896
		НР - 108%; СП - 8%			911,06	15,73	729052	12591		177992	
114	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	12,80352	29213,00	--	374029	--	374029	--	403952
		СП - 8%			--	--	--	--		29922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3646041	155787	1100050	2268431	6387628
							2126812	56887	--	473157	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3646041				
	Материалы		Тенге				726021				
	Всего заработная плата		Тенге					2183699			
	Местные материалы		Тенге				374029				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				263391				
		Накладные расходы	Тенге				2268430				
		Сметная прибыль	Тенге				473158				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6387628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2025
		Сметная заработная плата	Тенге					2183699			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6387628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2025
		Сметная заработная плата	Тенге					2183699			
		РАЗДЕЛ 9. ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА									
115	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**	м2 основания	5837	172,42	--	1006395	--	--	724604	1869478
		НР - 72%; СП - 8%			172,42	--	1006395	--		138480	
116	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка**	т	626,4	536,00	--	335750	--		--	362610
		СП - 8%			--	--	--	--		26860	
117	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	Тенге за 1 тонну	626,4	370,00	--	231768	--		--	250309
		СП - 8%			--	--	--	--		18541	
118	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	13	6882,68	2021,43	89475	26279	49726	24122	122685
		НР - 93%; СП - 8%			1036,15	959,08	13470	12468		9088	
119	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания**	м3 основания	298,35	4034,81	1190,49	1203785	355182	564926	410186	1743089
		НР - 93%; СП - 8%			950,82	527,51	283677	157383		129118	
120	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	м2 покрытия	2014,912	2399,23	223,53	4834247	450398	974257	3328278	8815527
		НР - 94%; СП - 8%			1692,18	65,08	3409592	131130		653002	
121	2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	2014,91	3019,00	--	6083013	--	6083013	--	6569654
		СП - 8%			--	--	--	--		486641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				13784433	831858	7671922	4487190	19733352
							4713133	300981	--	1461730	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13784433				
	Материалы		Тенге				1588910				
	Всего заработная плата		Тенге					5014114			
	Местные материалы		Тенге				6083013				
	Транспортные расходы		Тенге				567518				
		Накладные расходы	Тенге				4487191				
		Сметная прибыль	Тенге				1461730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19733354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					5014114			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				19733354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4274
		Сметная заработная плата	Тенге					5014114			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								144920737
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11010759				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9814430			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2334366			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						97498770		
		- Перевозка грузов	Тенге				3256851				
		- Накладные расходы	Тенге							12605051	
		- Сметная прибыль	Тенге							10734866	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**144 920 737**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**2 898 415**
ИТОГО по акту:	**147 819 152**
Коэф. Перехода от цен 2018г. К ценам 2019г.К=1,0498961	**155 194 751**
НДС 12%:	**18 623 370**
ИТОГО с учетом НДС:	**173 818 121**
ИТОГО с учетом скидки 13,7%:	**150 000 000**

Заказчик:

Исполнитель:

Техническое сопровождение: